Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО КОЛСАЙ СТРОЙ
Наименование объекта и его адрес Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за август 2022

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				68	17.09.2021				
				Дополнительное соглашение					
				4	02.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за август 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область	127 248 296,43	24 095 121,27	24 095 121,27	24 095 121,27	-	-	-	-	2 891 414,55	26 986 535,82
удержание аванса 30%										
удержание резерва 5%	6 362 414,82	1 204 756,06	1 204 756,06	1 204 756,06					144 570,73	1 349 326,79
Итого к оплате										25 637 209,03

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 150840021364

Руководитель _____ Балаубаев С.К.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.
Аттестат № KZ77VJE00054586 от 13.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К. Ш.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
Карагандинская область, г.Сарань,ЖАМБЫЛА, 67

БИН 130840021364, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ53070103KSN3010000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87213773919

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корсай Строй"
г. Алматы, м-н Коктем 2, дом. 22, офис 804, БИН 040440003154, ИИК – KZ27601A291000449571 , БИК HSBKKZKX , в АО "Народный Банк Казахстана"

Дополнительное соглашение № 4 от 2.06.2022г. К Договору № 68 от 17 сентября 2021 года

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области"
Наименование объекта - Канализация хоз-бытовая К1 (1310).

Акт № 4

Приемки выполненных работ за август 2022 года

на канализацию хоз-бытовую К1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№№ по исп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1 исп	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Ксм=1,25	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1211,984037		336,71 -- 336,71	336,71 63,58 --	408087 -- 408087	408087 77058 --	-- -- --	55482 37086 --	500654
	2 исп	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Ксм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	995,962928		296,31 -- 296,31	296,31 55,95 --	295114 -- 295114	295114 55724 --	-- -- --	40121 26819 --	362054
	3 исп	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65,064803		4386,72 4386,72 --	-- -- --	285421 285421 --	-- -- --	-- -- --	205503 39274 --	530198
3	4 исп	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	1959,165058		1452,88 -- 1452,88	1452,88 918,06 --	2846432 -- 2846432	2846432 1798631 --	-- -- --	1295014 331316 --	4472762

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5 исп	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м,глубиной более 3 м.Крепление досками.Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	57,96	-1625,25 -1113,81	-39,35 -18,79	-94199 -64556	-2281 -1089	-27362	-47265 -11317	-152781
6	6 исп	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	63,329	3123,06 1197,48	180,98 53,48	197780 75835	11461 3387	110484	78430 22097	298307
7	7 исп	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	216,6133319	992,41 992,41	-- --	214969 214969	-- --	--	154778 29580	399327
8	8 исп	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	62,4150481	44,82 --	44,82 17,98	2797 --	2797 1122	--	808 288	3893
9	9 исп	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	62,4150481	41,50 --	41,50 16,64	2590 --	2591 1039	--	748 267	3605
		ДОРАБОТКА									
10	10 исп	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,260625	4553,24 4553,24	-- --	233402 233402	-- --	--	168049 32116	433567
	11, исп	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2987,1603	36,71 --	36,71 14,73	109659 --	109659 44001	--	31681 11307	152647
	12 исп	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2987,1603	177,70 96,77	80,93 40,11	530818 289068	241751 119815	--	294395 66017	891231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5032870**	**3915611**	**83122**	**2277744**	**7895464**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1034139**	**2099688**	--	**584850**	
		Материалы	Тенге				**5032870**				
		Всего заработная плата	Тенге				**83122**				
		Накладные расходы	Тенге					**3133827**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2277744**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**584850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7895464**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2810**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3133827**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7895464**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2810**
								3133827			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
11	13 исп	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	27,55	150,98 99,08	19,64 8,16	4159 2730	541 225	888	2925 567	7651

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15 исп	С1241-204-0206 241-204-0206 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р54475-2011	м	28,101	3537,00	--	99393	--	99393	--	107344
			СП - 8%			--	--	--	--		7951	
	17 исп	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=1,45	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм/160 мм/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	278,68	9729,10	5184,92	2711304	1444933	946545	631949	3610713
			НР - 99%; СП - 8%			1147,65	1142,91	319826	318506		267460	
	18 исп	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=1,27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм/250 мм/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	95,28	17118,66	7395,46	1631066	704639	810056	242963	2023952
			НР - 99%; СП - 8%			1221,36	1354,39	116371	129046		149922	
	19 исп	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	97,1856	8019,00	--	779331	--	779331	--	841678
			СП - 8%			--	--	--	--		62347	
	20 исп	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	284,2536	3280,00	--	932352	--	932352	--	1006940
			СП - 8%			--	--	--	--		74588	
	21 исп	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,4015	634855,41	574119,66	254894	230509	2102	61208	341391
			НР - 91%; СП - 8%			55500,00	112026,62	22283	44979		25288	
	22 исп	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	3638804,58	1731185,42	109164	51936	7099	67017	190275
			НР - 99%; СП - 8%			1670972,00	585490,48	50129	17565		14094	
	23 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная/футляр/ электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	41697,00	--	1250910	--	1250910	--	1350983
			СП - 8%			--	--	--	--		100073	
	24 исп	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью	футляр	2	24479,01	2394,48	48958	4789	27630	16487	70681
			НР - 99%; СП - 8%			8269,65	57,30	16539	115		5236	
	25 исп	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	7660311,07	1370394,66	229809	41111	168792	30738	281391
			НР - 99%; СП - 8%			663520,00	371445,23	19906	11143		20844	
	26 исп	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	2169,41	16,00	45558	336	13134	31888	83642
			НР - 99%; СП - 8%			1528,00	5,81	32088	122		6196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8096898	2478794	5038232	1085175	9916641
								579872	521701	--	734566	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5034912				
			Материалы	Тенге				1976246				
			Всего заработная плата	Тенге					1101573			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1085175				
		Сметная прибыль	Тенге				489607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6609694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					1101573			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3061986				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3061986				
		Сметная прибыль	Тенге				244959				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3306945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9916639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					1101573			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ Д-1500мм-48шт									
17	27 исп	E11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**25,72**	**48822,28**	**8168,32**	**1255709**	**210089**	**642336**	**488175**	**1883395**
			НР - 99%; СП - 8%			**15679,80**	**3492,30**	**403284**	**89822**		**139511**	
18	28 исп	C1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**8**	**26638,00**	**--**	**213104**	**--**	**213104**	**--**	**230152**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17048**	
20	29 исп	C1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**16**	**21477,00**	**--**	**343632**	**--**	**343632**	**--**	**371123**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27491**	
		C1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**8**	**-24155,00**	**--**	**-193240**	**--**	**-193240**	**--**	**-208699**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-15459**	
21	30 исп	C1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**8**	**16344,00**	**--**	**130752**	**--**	**130752**	**--**	**141212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10460**	
22	31 исп	C1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**42**	**21043,00**	**--**	**883806**	**--**	**883806**	**--**	**954510**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70704**	
25	32 исп	C1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**80**	**5159,00**	**--**	**412720**	**--**	**412720**	**--**	**445738**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33018**	
27	33 исп	C1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянка**	**т**	**1,8794475**	**584919,00**	**--**	**1099325**	**--**	**1099325**	**--**	**1187271**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87946**	
32	34 исп	C1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**38**	**18935,00**	**--**	**719530**	**--**	**719530**	**--**	**777092**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57562**	
33	35 исп	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,624**	**23046,77**	**8,16**	**152662**	**54**	**124146**	**26755**	**193770**
			НР - 94%; СП - 8%			**4296,84**	**--**	**28462**	**--**		**14353**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**5018000**	**210143**	**4376111**	**514930**	**5975564**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							431746	89822	--	442634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3199145				
	Материалы		Тенге				766480				
	Всего заработная плата		Тенге					521568			
	Местные материалы		Тенге				1790774				
		Накладные расходы	Тенге				514930				
		Сметная прибыль	Тенге				297126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4011201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					521568			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1099325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1099325				
		Сметная прибыль	Тенге				87946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1187271				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				719530				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				719530				
		Сметная прибыль	Тенге				57562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				777092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5975564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					521568			
		РАЗДЕЛ 4. ГНБ									
	36 исп	E11-221401-0503 1122-1401-0503 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	м футляра	13,5	25667,12	21013,63	346506	283684	684	133143	518021
			НР - 99%; СП - 8%			4602,80	5359,29	62138	72350		38372	
	37 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,5	41697,00	--	562910	--	562910	--	607943
			СП - 8%			--	--	--	--		45033	
	38 исп	E11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью**	футляр	2	24479,01	2394,48	48958	4789	27630	16487	70681
			НР - 99%; СП - 8%			8269,65	57,30	16539	115		5236	
	39 исп	E11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0135	7660311,07	1370394,66	103414	18501	75955	13832	126626
			НР - 99%; СП - 8%			663520,00	371445,23	8958	5015		9380	
36	40 исп	E11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	13,5	2169,41	16,00	29287	216	8443	20499	53769
			НР - 99%; СП - 8%			1528,00	5,81	20628	78		3983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1091075	307190	675622	183961	1377040
								108263	77558	--	102004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					528165				
	Материалы		Тенге					112713				
	Всего заработная плата		Тенге						185821			
		Накладные расходы	Тенге					183961				
		Сметная прибыль	Тенге					56971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					769097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						185821			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				562910				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				562910				
		Сметная прибыль	Тенге				45033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				607943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1377040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					185821			
		РАЗДЕЛ 5.Перепады в колодцах									
41 исп	**Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м трубопровода**	**0,6**	**4101,16**	**54,27**	**2461**	**33**	**2333**	**107**	**2773**
					157,60	**22,51**	**95**	**14**		**205**	
42 исп	**С1241-208-2304 241-208-2304 РСНБ РК 2015**	**Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**									
исп		*СП - 8%*	**шт.**	**1**	**5890,00**	**--**	**5890**	**--**	**5890**	**--**	**6361**
					--	**--**	**--**	**--**		**471**	
43 исп	**С1241-209-1804 241-209-1804 РСНБ РК 2015**	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**8244,00**	**--**	**8244**	**--**	**8244**	**--**	**8904**
					--	**--**	**--**	**--**		**660**	
44 исп	**Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м трубопровода**	**2,4**	**10659,38**	**44,58**	**25583**	**107**	**25027**	**489**	**28158**
					187,13	**18,62**	**449**	**45**		**2086**	
45 исп	**С1241-208-2306 241-208-2306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**									
		СП - 8%	**шт.**	**4**	**19447,00**	**--**	**77788**	**--**	**77788**	**--**	**84011**
					--	**--**	**--**	**--**		**6223**	
46 исп	**С1241-209-1807 241-209-1807 РСНБ РК 2015**	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011**									
		СП - 8%	**шт.**	**4**	**29525,00**	**--**	**118100**	**--**	**118100**	**--**	**127548**
					--	**--**	**--**	**--**		**9448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**238066**	**140**	**237382**	**596**	**257755**
							544	**59**	**--**	**19093**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28044**				
		Материалы	Тенге				**27360**				
		Всего заработная плата	Тенге					**603**			
		Накладные расходы	Тенге				**596**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2291**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30931**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**603**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**210022**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**210022**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16802**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**226824**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**257755**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**603**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**25422460**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2154564**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6911878**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2788828**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10410468		
	- Накладные расходы	Тенге							4062406	
	- Сметная прибыль	Тенге							1883147	
	Итого по АКТУ							**25 422 460**		
	Временные здания и сооружения 1,3							330 491,98		
	Итого с временными							25 752 952,11		
	Зимние удорожания 1,92%							494 456,68		
	Итого с зимними удорожаниями							26 247 408,79		
	Непредвиденные работы и затраты 2%							524 948,18		
	Итого с непредвиденными работами и затратами							26 772 356,97		
	Скидка 10%							-2 677 235,70		
	Итого со скидкой							24 095 121,27		
	НДС12%							2 891 414,55		
	Итого по АКТУ							**26 986 535,82**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"

Руководитель:

_____ Балаубаев С.К.

(подпись М.П.)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.

Аттестат № KZ77VJE00054588 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай

Директор

_____ Шадиев К. Ш.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК»
Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.