Форма N 2в

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитова №74

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитова №74

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года

(период с 14.05.16г. по 08.06.16г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Колонны (1,2,3 этажей)										
37	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	57,93	55793,78	17151,17	3232134	993568	569352	14,29	828		
				10561,78	4199,21	611844	243261	48,5	5,35	310		
		м3										
		Накладные расходы -		9828,28		569352						
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	7159,08				414726				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2669,20				154627				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5249,77		304119						
		Сметная стоимость				4105605						
38	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2015 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	2,343	121288,02	-	284178	-	12049	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5142,61		12049				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5142,61				12049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10114,45		23698				
		Сметная стоимость				319925				
39	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	9,6771	100289,14	-	970508	-	41150	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		41150				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				41150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		80933				
		Сметная стоимость				1092590				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4486820	993568			828
			Тенге			611844	243261			310
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4486820	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1626722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	855104	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1254686	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			622551	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	414726		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	207825		-
		Сметная прибыль -	Тенге			408750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5518120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	855104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5518120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	855104	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагма жесткости								
40	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	48,72	47089,18	4487,3	2294185	218621	411043	16,56	807
		м3		11790,06	948,7	574412	46221	48,5	1,21	59
		Накладные расходы -		8436,84		411043				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6178,30				301007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2258,54				110036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4442,08		216418				
		Сметная стоимость				2921646				
41	21-050301-	-Сталь арматурная	1,0701	108030,2	-	115603	-	4902	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		4902				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				4902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9008,85		9640				
		Сметная стоимость				130145				
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,808	100289,14	-	281612	-	11940	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		11940				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				11940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8363,31		23484				
		Сметная стоимость				317037				
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,192	100289,14	-	19256	-	816	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		816				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8363,31		1606				
		Сметная стоимость				21678				
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	6,6	100289,14	-	661908	-	28065	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		28065				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				28065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8363,31		55198				
		Сметная стоимость				745171				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			3372564	218621			807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			574412	46221			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3372564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1501152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	620632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1078379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			456766	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	301007		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	155759		-
		Сметная прибыль -	Тенге			306346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4135676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4135676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620632	-		-

РАЗДЕЛ 3. Рамы

Р-1 - 9 шт

45	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	63	47431,07	4041,43	2988157	254610	524941	16,56	1043
				11635,06	868,46	733009	54713	48,5	1,1	69
		м3								
		Накладные расходы -		8332,40		524941				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6064,20				382045		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2268,20				142897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4461,08		281048				
		Сметная стоимость				3794146				
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,72153	100289,14	-	72362	-	3068	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		3068				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				3068		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		6034				
		Сметная стоимость				81465				
		КП-2								
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	0,36	100289,14	-	36104	-	1531	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2016 года	ГОСТ 5781-82 т								
		Накладные расходы -		4252,26		1531				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				1531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		3011				
		Сметная стоимость				40646				
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,6699	100289,14	-	67184	-	2849	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		2849				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				2849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		5603				
		Сметная стоимость				75635				
49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,2916	108030,2	-	31502	-	1336	-	-
		Накладные расходы -		4580,48		1336				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				1336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		2627				
		Сметная стоимость				35465				
		КП-3								
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,288	100289,14	-	28883	-	1225	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		1225				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				1225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		2409				
		Сметная стоимость				32516				
51	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,5265	100289,14	-	52802	-	2239	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		4252,26		2239				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				2239		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		4403				
		Сметная стоимость				59444				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2235	108030,2	-	24145	-	1024	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		1024				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				1024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		2013				
		Сметная стоимость				27182				
		КП-4								
53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,8856	100289,14	-	88816	-	3766	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		3766				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				3766		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		7407				
		Сметная стоимость				99988				
54	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1,63944	100289,14	-	164418	-	6971	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		6971				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				6971		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		13711				
		Сметная стоимость				185100				
55	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,67068	108030,2	-	72454	-	3072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		4580,48		3072				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				3072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		6042				
		Сметная стоимость				81568				
		КП-5								
56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,2736	100289,14	-	27439	-	1163	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		1163				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				1163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		2288				
		Сметная стоимость				30891				
57	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,50652	100289,14	-	50798	-	2154	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		2154				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				2154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		4236				
		Сметная стоимость				57188				
58	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,21384	108030,2	-	23101	-	979	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4580,48		979				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		1926				
		Сметная стоимость				26007				
		Р-2 -39 шт								
59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки	89,7	47431,07	4041,43	4254567	362516	747417	16,56	1485
				11635,06	868,46	1043665	77901	48,5	1,1	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 6 м								
		м3								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		8332,40		747417				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6064,20						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2268,20				543959		
		Сметная стоимость		4461,08		400159		203457		
						5402142				
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,5616	100289,14	-	56322	-	2388	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26		2388				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4252,26						
		Сметная стоимость		8363,31		4697		2388		
						63407				
		КП-1								
61	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	8,112	100289,14	-	813546	-	34494	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26		34494				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4252,26						
		Сметная стоимость		8363,31		67843		34494		
						915884				
62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,06388	108030,2	-	222961	-	9454	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,48		9454				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4580,48						
		Сметная стоимость		9008,85		18593		9454		
						251008				
		Р-3 - 3 шт								
63	11-060701-0102 РСНБ	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные	3,24	47431,07	4041,43	153677	13094	26997	16,56	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		11635,06	868,46	37698	2814	48,5	1,1	4
		м3								
		Накладные расходы -		8332,40		26997				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6064,20				19648		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2268,20				7349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4461,08		14454				
		Сметная стоимость				195128				
64	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,04041	100289,14	-	4053	-	172	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		172				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		338				
		Сметная стоимость				4563				
		КП-5								
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0912	100289,14	-	9146	-	388	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		388				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				388		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		763				
		Сметная стоимость				10297				
66	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,16884	100289,14	-	16933	-	718	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		718				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		1412				
		Сметная стоимость				19063				
67	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,07128	108030,2	-	7700	-	326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	5781-82								
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		326				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		642				
		Сметная стоимость				8669				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9267070	630220			2582
			Тенге			1814371	135427			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9267070	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4951810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1949798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1870669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1378671	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	945652		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	433019		-
		Сметная прибыль -	Тенге			851659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11497401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1949798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11497401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2754
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1949798	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия на отм.+2,900; отм.+5,900;отм.+8,900								
68	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	271,2	40050,2	1130,31	10861615	306541	1392336	9,27	2514
		Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		6512,4	283,68	1766163	76934	48,5	0,36	97
		м3								
		Накладные расходы -		5133,98		1392336				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3296,10				893902		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1837,88				498434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3614,73		980316				
		Сметная стоимость				13234267				
69	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	2,94522	175993,78	11897,42	518340	35041	85660	48,88	144
		Установка		38285,25	4483,68	112758	13205	48,5	5,04	15
		т								
		Накладные расходы -		29084,57		85660				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	20742,93				61092		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8341,64				24568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16406,27		48320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				652321				
70	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005 т	2,94522	116327,82	-	342611	-	14527	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4932,30		14527				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4932,30				14527		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9700,81		28571				
		Сметная стоимость				385709				
71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	1,0968	108030,06	-	118487	-	5024	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4580,47		5024				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,47				5024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,84		9881				
		Сметная стоимость				133392				
72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,77841	104387,35	-	81256	-	3445	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4426,02		3445				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4426,02				3445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8705,07		6776				
		Сметная стоимость				91477				
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	34,3167	100289,14	-	3441592	-	145924	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		145924				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				145924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		287001				
		Сметная стоимость				3874517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,4152	100289,14	-	41640	-	1766	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26		1766				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4252,26						
		Сметная стоимость		8363,31		3472		1766		
						46878				
75	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,2454	346942,52	-	85140	-	3610	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14710,36		3610				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14710,36						
		Сметная стоимость		28932,23		7100		3610		
						95850				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	15490682	341581			2658
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1878921	90139			112
Материалы -	Тенге	15405543	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	9159453	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1969060	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4025587	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1648681	-	-		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	954994		-
Сметная прибыль -	Тенге	-	-	693687		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1364338	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	18418561	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		2770
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	1969060	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	85140	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	85140	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	3610	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7100	-	-		-
	Тенге	95850	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	18514411	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1969060	-		2770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы внутренние								
					Лестницы Л1 - 2шт					
87	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	-Устройство лестничных маршей /В25 W4/	11,1	46440,08	1918,88	515485	21300	82952	14,95	166
		м3		10503,87	383,18	116593	4253	48,5	0,48	5
		Накладные расходы -		7473,16		82952				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5280,22						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2192,94				58610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4313,06		47875		24342		
		Сметная стоимость				646312				
88	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестничных площадок /В25 W4/	19,68	40050,2	1130,31	788188	22245	101037	9,27	182
		м3		6512,4	283,68	128164	5583	48,5	0,36	7
		Накладные расходы -		5133,98		101037				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3296,10						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1837,88				64867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3614,73		71138		36170		
		Сметная стоимость				960363				
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2816	108030,06	-	30421	-	1290	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4580,47		1290				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,47						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,84		2537		1290		
		Сметная стоимость				34248				
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	3,02254	100289,14	-	303128	-	12853	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		12853				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		25278		12853		
		Сметная стоимость				341259				
91	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,020816	323306,71	855,27	6730	18	2060	227,7	5
		т		168240,7	370,42	3502	8	48,5	0,41	-
		Накладные расходы -		98951,91		2060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	81776,39				1702		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17175,52				358		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	33780,69		703				
		Сметная стоимость				9493				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1643952	43562			353
				Тенге		248259	9844			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1643952	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1018582	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	258103	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		333549	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		200191	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	125180		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	75011		-
		Сметная прибыль -		Тенге		147531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1991675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		366
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	258103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1991675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		366
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	258103	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Конструкции лифта								
92	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.	4,4	38330,94	Приямок лифта /стенка/ 2шт 1627,76	168656	7162	24375	10,34	45
		Устройство		7360,6	382,53	32387	1683	48,5	0,48	2
		м3								
		Накладные расходы -		5539,88		24375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3755,42				16524		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1784,46				7852		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3509,67		15443				
		Сметная стоимость				208474				
93	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01526	108030,2	-	1649	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		70				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9008,85		137				
		Сметная стоимость				1856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,28246	103021,27	-	29099	-	1234	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4368,10		1234				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4368,10						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8591,15		2427		1234		
		Сметная стоимость				32759				
95	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01384	323306,71	855,27	4475	12	1369	227,7	3
		т		168240,7	370,42	2328	5	48,5	0,41	-
		Накладные расходы -		98951,91		1369				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		81776,39				1132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17175,52				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33780,69		468				
		Сметная стоимость				6312				
96	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,296144	204348,64	855,27	60517	253	10000	66,7	20
		т		49282,63	370,42	14595	110	48,5	0,41	-
		Накладные расходы -		33767,17		10000				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		24081,73				7132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9685,45				2868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19049,26		5641				
		Сметная стоимость				76158				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	264395	7427			68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49310	1798			
Материалы -	Тенге	264395	-	-		2
Всего заработная плата -	Тенге	176910	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	51108	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30748	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	37049	-	-		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	24787		-
Сметная прибыль -	Тенге	-	-	12262		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24116	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	325559	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		71
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	-	51108	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	325559	-	-		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	-	51108	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34525483	2234979			7296
Материалы -	Тенге	5177116	526689			667
	Тенге	34440343	-	-		-
		18434630	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16					8020
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5703805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8593618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4343909	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2766345		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1577564		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3102740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41886993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5703805	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3610	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95850	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			41 982 842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5703805	-		7964
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				377 845,58				
		ИТОГО:				**42 360 687,58**				
		Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				457 495,43				
		ИТОГО:				**42 818 183,01**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 138 181,96				
		Итого				**47 956 364,97**				
		С понижающим коэффициентом К-0,9606				**46 066 884,19**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Джакупов А.К.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаньшев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Инженер по качеству и приемке работ
(подпись) Ф.И.О.