Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма N 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

А К Т N 22/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА общестроительные работы по чертежам марки АР

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Полы														
27	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	387	3473,94	754,68	45,5	20,97	1344415	292060	17609	8116	247561	60,9	1,06	0,03	410
		Тип5 полы лоджии														
		м2 покры														
		Накладные расходы -		639,69				247561				182807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		472,37								64754				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		167,32												
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,09				127358								
		Сметная стоимость						1719335								
28	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	541,8	423,95	182,79	0,97	0,47	229694	99038	523	255	72772	60,9	0,24	-	128
		м плинту														
		Накладные расходы -		134,32				72772				60469				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		111,61												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	22,71						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	44,66		24197		12303		
		Сметная стоимость				326663				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1574109	18133			538
				Тенге		391098	8370			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1574109	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1164879	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	399468	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		320333	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	243276		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	77057		-
		Сметная прибыль -		Тенге		151555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2045998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		550
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	399468	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2045998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		550
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	399468	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отделка стен								
74 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	3556,52	904,96	16,51	3218497	58701	724894	0,37	1316
				276,63	13,01	983829	46271	54,8	0,02	67
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,82		724894				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	158,72				564495		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,10				160399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,70		315471				
		Сметная стоимость				4258862				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		3218497	58701			1316
				Тенге		983829	46271			67
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3218497	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2175967	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1030100	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		724894	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	564495		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	160399		-
		Сметная прибыль -		Тенге		315471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4258862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1382
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1030100	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4258862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030100	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
93	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	Цоколь 385	697,97 / 478,61	3,17 / -	268719 / 184267	1222 / -	116653 / 54,8	0,61 / -	235 / -
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		303,00		116653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		262,28				100978		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,71				15675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,08		30830				
		Сметная стоимость				416202				
94	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	-Стены цоколя. Облицовка наружная по бетонной поверхности цементно-песчаными плитками на цементном растворе	387	8538,71 / 2066,01	19,15 / 9,26	3304480 / 799547	7410 / 3582	598886 / 54,8	2,7 / 0,01	1045 / 5
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1547,51		598886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1137,25				440115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		410,26				158771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		806,90		312269				
		Сметная стоимость				4215635				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3573199	8632			1280
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			983814	3582			5
		Материалы -	Тенге			3573199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2580753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	987396	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			715539	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	541093		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	174446		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4631837	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4631837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	987396	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			8365805	85466			3134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2358740	58224			83
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8365805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5921599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2416964	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1760766	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1348864		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	411902		-
		Сметная прибыль -	Тенге			810126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10936697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2416964	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10 936 697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2416964	-		-
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				98 430,27				
		ИТОГО:				**11 035 127,27**				
		Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				119 179,37				
		ИТОГО:				**11 154 306,64**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 338 516,80				
		Итого				**12 492 823,44**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаныш Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Инженер по качеству и приемке работ
(подпись)
Ф.И.О.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 20/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«____» _____ 20___ г.

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

инж. ПТО:

Мастер участка Кайрденов Г

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма N 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА Монтажные работы по чертежам марки ВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный В1.1										
21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	509	51,05	1,93	25983	984	16299	0,05	26		
				47,42	-	24138	-	60,4	-	-		
		м трубоп										
		Накладные расходы -		32,02		16299						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		28,64				14579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,38				1720				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,65		3383						
		Сметная стоимость				45665						
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный В1.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	978	51,05	1,93	49924	1890	31317	0,05	49
				47,42	-	46379	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		32,02		31317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		28,64				28013		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,38				3305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,65		6499				
		Сметная стоимость				87741				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75907	2874			74
			Тенге			70517	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70517	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47616	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	42592		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5024		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70517	-		74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			133406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70517	-		74
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
108	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1846	51,05	1,93	94233	3568	59112	0,05	92
				47,42	-	87541	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		32,02		59112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		28,64				52875		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,38				6237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,65		12268				
		Сметная стоимость				165613				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94233	3568			92
			Тенге			87541	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94233	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87541	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59112	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	52875		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6237		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87541	-		-

РАЗДЕЛ 3. Канализация

Канализация бытовая К1

136	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	240	501,61	2,36	120386	567	76504	0,58	140
				471,47	1,05	113153	251	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		318,77		76504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		285,40				68496		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,37				8009		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,63		15751				
		Сметная стоимость				212641				
137	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	240	192,12	-	46109	-	1955	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,15		1955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,15				1955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,02		3845				
		Сметная стоимость				51909				
138	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	33,5	511,02	-	17119	-	726	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		726				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		1428				
		Сметная стоимость				19272				
139	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	36	2591,28	-	93286	-	3955	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		109,87		3955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		109,87						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,09		7779		3955		
		Сметная стоимость				105021				
140	23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	18	2733,85	-	49209	-	2086	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		115,92		2086				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		115,92						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,98		4104		2086		
		Сметная стоимость				55399				
		Канализация ливневая (водостоки) К2								
166	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	2	1455,8	86,92	2912	174	1511	1,47	3
				1086,14	15,67	2172	31	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		755,43		1511				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		665,49				1331		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,94				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,90		354				
		Сметная стоимость				4777				
167	23-040901-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1724,97	-	3450	-	146	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		73,14		146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,14						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,85		288		146		
		Сметная стоимость				3884				
168	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, патрубки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2605,87	189,92	15635	1140	8049	2,6	16
				1921,06	34,01	11526	204	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1341,42		8049				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1180,86				7085		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		160,56				963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,78		1895				
		Сметная стоимость				25578				
169	23-020802-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	4	6569,71	-	26279	-	1114	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		278,56		1114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		278,56				1114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		547,86		2191				
		Сметная стоимость				29585				
170	23-090103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм	2	21789,24	-	43578	-	1848	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		923,86		1848				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		923,86				1848		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1817,05		3634				
		Сметная стоимость				49060				
173	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0402	531547,05	231717,75	21368	9315	10453	312,7	13
				282083,54	84807	11340	3409	62,1	94,3	4
		т фасонн								
		Накладные расходы -		260037,00		10453				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		227839,03				9159		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32197,97				1294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63326,72		2546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				34367				
174	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	1658,97	-	9954	-	422	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		70,34		422				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,34						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	138,34		830		422		
		Сметная стоимость				11206				
175	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	9	1167,54	-	10508	-	446	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,50		446				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,50						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	97,36		876		446		
		Сметная стоимость				11830				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	459794	11196			171
	Тенге	138191	3895			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	43578	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43578	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1848	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	3634	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	49060	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21368	-	-		-
Материалы -	Тенге	713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14749	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10453	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	9159		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1294		-
Сметная прибыль -	Тенге	2546	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	34367	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14749	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	394847	-	-		-
Материалы -	Тенге	10201	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96914	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	76912		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	20002		-
		Сметная прибыль -	Тенге			39341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			531102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			614530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142086	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			629934	17637			338
			----			---	---			---
			Тенге			296249	3895			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43578	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1848	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49060	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			713	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14749	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10453	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	9159		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1294		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			564988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	285395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203643	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	172379		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	31264		-
		Сметная прибыль -	Тенге			61490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			830121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285395	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			913 549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300144	-		-

Временные здания и сооружения, 0,9 %	8 221,94
ИТОГО:	**921 770,94**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	9 955,13
ИТОГО:	**931 726,07**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	111 807,13
Итого	**1 043 533,20**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаньшев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Инженер по качеству и приемке работ
(подпись)
Ф.И.О.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 20/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«____» _____ 20___ г.

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Лично. ПТО:

Мастер участка Кайрденов Г

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма N 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Байжигитовой №74

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА Монтажные работы по чертежам марки ЭЛ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	23-070204-0425 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	72	2655,68	-	191209	-	8107	-	-		
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		112,60		8107						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,60								
		Сметная стоимость		221,46		15945		8107				
						215262						
20	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	72	275,21	-	19815	-	840	-	-		
		Накладные расходы -		11,67		840						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,67						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,95						
		Сметная стоимость				1652		840		
						22308				
21	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	216	275,21	-	59445	-	2520	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,67		2520				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,67						
		Сметная стоимость		22,95		4957		2520		
						66923				
68	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	-Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	60	413,84	90,02	24830	5401	8467	0,32	19
				244,86	32,1	14692	1926	42,8	0,04	2
		м								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		141,11		8467				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		118,54						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,57				7112		
		Сметная стоимость		44,40		2664		1354		
						35960				
69	23-061710-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Стойки кабельные К300	30	1102,7	-	33081	-	1403	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,75		1403				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,75						
		Сметная стоимость		91,96		2759		1403		
						37242				
70	23-061710-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Полки кабельные П200	20	277,66	-	5553	-	235	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,77		235				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,77						
		Сметная стоимость		23,15		463		235		
						6252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-070202-0527 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Коробки с крышкой КП200, КР200 шт.	50	620,32	-	31016	-	1315	-	-
		Накладные расходы -		26,30		1315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,30						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,73		2586		1315		
		Сметная стоимость				34918				
72	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка м	10	522,5	39,31	5225	393	1230	0,29	3
		Накладные расходы -		221,91	4,03	2219	40	42,8	-	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		122,96		1230				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,70						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,25				967		
		Сметная стоимость		51,64		516		263		
						6971				
73	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 25 м	10	181,81	-	1818	-	77	-	-
		Накладные расходы -		7,71		77				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,71						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,16		152		77		
		Сметная стоимость				2047				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	371993	5794		22
Стоимость монтажных работ -	Тенге	16911	1966		2
Материалы -	Тенге	371993	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	7350	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	18877	-	-
Накладные расходы -	Тенге	341938	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	24194	-	-	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8079	-
Сметная прибыль -	Тенге	-	-	16115	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	31695	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	427882	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	24
		-	18877	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			427 882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18877	-		24
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				3 850,94				
		ИТОГО:				**431 732,94**				
		Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				4 662,72				
		ИТОГО:				**436 395,66**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				52 367,48				
		Итого				**488 763,14**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: Ильясов Т.А.

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Куаныш Р.Н

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Кусегенов О.С.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: Сабитов И.М.

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: Нусупов Е.А.

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА АДС 04001/04092/04093 от 20/11/2012 г. САБИТОВ И.М. «___» _____ 20___ г.

Байтерек девелопмент

Каспийская Кадровая Ассоциация

Инж. ПТО:

Мастер участка Кайрденов Г.А.