Инвестор АО "Байтерек девелопмент" **Форма N 2в**

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2017 года

(период с 23.12.16г. по 15.01.17г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытия								
76	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Люк - 32шт лист 38 КЖ -Монтаж люка по ж/бетонным и каменным опорам	1,846824	56155,47	15876,64	103709	29321	50352	45,41	84
		т констр		33952,95	5244,35	62705	9685	60,9	5,06	9
		Накладные расходы -		27264,29		50352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23871,16				44086		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3393,13				6267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6673,58		12325				
		Сметная стоимость				166386				
77	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п3.2 в ценах	-Отдельные конструктивные элементы люка /окрашенные за 2 раза/	1,8218	352210,52	-	641657	-	27206	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2016 года									
		Накладные расходы -		14933,73		27206				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14933,73				27206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29371,54		53509				
		Сметная стоимость				722372				
78	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Шарнир /0,391кг/шт/	64	102	-	6528	-	277	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,32		277				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,32				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,51		544				
		Сметная стоимость				7349				
79	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,6636	53104,83	17697,48	35240	11744	15567	36,56	24
				27974,2	5430,55	18564	3604	60,9	6,03	4
		т констр								
		Накладные расходы -		23457,70		15567				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	20343,49				13500		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3114,21				2067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6125,00		4065				
		Сметная стоимость				54871				
80	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п3.2 в ценах I квартала 2016 года	-Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,6636	352210,52	-	233727	-	9910	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14933,73		9910				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14933,73				9910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29371,54		19491				
		Сметная стоимость				263128				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1020862	41065			108
			Тенге			81269	13289			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			277	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7349	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1014334	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			875384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103035	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	57586		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	45449		-
		Сметная прибыль -	Тенге			89390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1206758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94558	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1214107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94558	-		-

РАЗДЕЛ 8. Конструкции лифта

Металлоконструкции шахты

100	11-090305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж монорельса т	0,047	81983,78 68791,75	6875,63 277,04	3853 3233	323 13	2224 60,9	93,1 0,31	4 -
		Накладные расходы -		47322,48		2224				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42062,90				1977		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5259,58				247		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		10344,50		486				
		Сметная стоимость				6563				
101	24-010101-0207 РСНБ РК 2015 п4.7 в ценах I квартала 2016 года	-Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/ т	0,047	162223,68 -	- -	7625 -	- -	323 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6878,28		323				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6878,28				323		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		13528,16		636				
		Сметная стоимость				8584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11478	323			4
			----			---	---			---
			Тенге			3233	13			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7625	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			323	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8584	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3246	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2224	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1977		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	247		-
		Сметная прибыль -	Тенге			486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3246	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1032339	41389			113
			----			---	---			---
			Тенге			84502	13302			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14153	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			600	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15933	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1018187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16912	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			875384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105259	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	59563		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	45696		-
		Сметная прибыль -	Тенге			89876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1213322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97804	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 229 254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97804	-		-

Временные здания и сооружения, 0,9 %	11 063,29
ИТОГО:	**1 240 317,29**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	13 395,43
ИТОГО:	**1 253 712,72**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150 445,53
Итого	**1 404 158,25**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаньшев Р.Н.**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Нач. участка Сериков Е.С

Инвестор АО "Байтерек девелопмент" **Форма N 2в**

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

А К Т N 15/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2017 года

(период с 23.12.16г. по 15.01.17г.)
НА Общестроительные работы по чертежам марки АР

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		Тип2 полы жилого помещения 8-9 этажа												
5	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Проливка по керамзиту цементным молочком (М75). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до толщ. 30 мм)(1-7 этажей)	791,12	316,69	17,97	250539	14218	23584	0,03	21				
				17,07	8,74	13501	6916	60,9	-	2				
		м2 стяжк												
		Накладные расходы -		29,81		23584								
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		15,72				12434						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,09				11150						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,72		21930								
		Сметная стоимость				296053								
6	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм. Устройство (1-5 этажей)	1582,24	436,27	17,57	690277	27802	269273	0,36	563				
				230,13	8,81	364125	13942	60,9	0,01	20				
		м2 стяжк												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		170,18		269273				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,52				230243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,67				39030		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		76764				
		Сметная стоимость				1036314				
7	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные (М75). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	1582,24	105,56 5,69	5,99 2,91	167026 9001	9478 4611	15723 60,9	0,01 -	14 3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		9,94		15723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,24				8289		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,70				7433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,24		14620				
		Сметная стоимость				197369				
		Тип3 полы сан узлов								
13	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	187,43	406,15 216,36	27,51 3,21	76125 40553	5157 601	29353 60,9	0,24 -	46 1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		156,61		29353				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		133,72				25063		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,89				4290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,02		8438				
		Сметная стоимость				113917				
14	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	13,1201	12656,05 2386,74	1057,73 336,39	166049 31314	13878 4413	29721 60,9	3,44 0,45	45 6
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		2265,32		29721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1658,38				21758		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		606,93				7963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1193,71		15662				
		Сметная стоимость				211432				
15	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Проливка по керамзиту цементным молочком (М75). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до толщ. 30 мм)	187,43	316,69 17,07	17,97 8,74	59357 3199	3368 1639	5588 60,9	0,03 -	5 -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,81		5588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		15,72				2946		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,09				2642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,72		5196				
		Сметная стоимость				70140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм.	187,43	436,27	17,57	81769	3293	31898	0,36	67
		Устройство		230,13	8,81	43134	1652	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		170,18		31898				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,52				27274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,67				4623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		9093				
		Сметная стоимость				122760				
17	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	187,43	105,56	5,99	19786	1123	1863	0,01	2
				5,69	2,91	1066	546	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		9,94		1863				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,24				982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,70				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,24		1732				
		Сметная стоимость				23380				
		Тип4, 4а полы лестничной клетки								
21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм.	276,03	436,27	17,57	120422	4850	46976	0,36	98
		Устройство		230,13	8,81	63524	2432	60,9	0,01	4
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		170,18		46976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,52				40167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,67				6809		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		13392				
		Сметная стоимость				180790				
22	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	84	105,56	5,99	8867	503	835	0,01	1
				5,69	2,91	478	245	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		9,94		835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5,24				440		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,70				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,24		776				
		Сметная стоимость				10478				
		Тип6 полы маш отделения								
29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	39,44	436,27	17,57	17206	693	6712	0,36	14
				230,13	8,81	9076	348	60,9	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		170,18		6712				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,52				5739		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,67				973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		1913				
		Сметная стоимость				25832				
30	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	39,44	245,14	0,48	9668	19	4929	0,29	11
		м2 повер		226,38	0,23	8929	9	48,5	-	-
		Накладные расходы -		124,96		4929				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		109,91				4335		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,05				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,61		1168				
		Сметная стоимость				15764				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1667093	84382			887

			Тенге			587900	37353			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1667093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			994811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	625253	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			466454	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	379671		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	86783		-
		Сметная прибыль -	Тенге			170684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2304230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	625253	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2304230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	625253	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Отделка потолков с 1-3 этаж								
71	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1630,8	408,28	3,92	665828	6387	332305	0,45	734
				324,33	2,08	528915	3394	54,8	-	5
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,77		332305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		178,87				291706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,90				40599		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		79851				
		Сметная стоимость				1077984				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			665828	6387			734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528915	3394			5
		Материалы -	Тенге			665828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			130526	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	532309	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			332305	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	291706		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	40599		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1077984	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		739
						-	532309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1077984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532309	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отделка стен с 1-3 этаж

73	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	145,8	911,41	59,27	132884	8642	56429	0,74	108
				566,24	43,64	82558	6363	54,8	0,06	9
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		387,03		56429				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		334,22				48729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,81				7700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,88		15145				
		Сметная стоимость				204458				
74	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2484,78	904,96	16,51	2248618	41012	506450	0,37	919
				276,63	13,01	687357	32328	54,8	0,02	46
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,82		506450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		158,72				394387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,10				112063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,70		220406				
		Сметная стоимость				2975474				
75	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	76,08	1465,99	29,79	111532	2266	21059	0,46	35
				352,58	23,18	26824	1764	54,8	0,03	3
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		276,81		21059				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		205,92				15666		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,89				5393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,42		10607				
		Сметная стоимость				143199				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2493035	51920			1062
			----			---	---			---
			Тенге			796739	40454			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2493035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1644377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	837193	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			583939	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	458782		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	125157		-
		Сметная прибыль -	Тенге			246158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3323132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	837193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3323132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	837193	-		-

РАЗДЕЛ 8. Перегородки

		Кладка вент. коробов										
115	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	37,08	29348,39	1158,18	1088238	42945	130687	5,95	221
				4023,81	282	149203	10457	50,8	0,36	13
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3524,46		130687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2187,35				81107		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1337,12				49580		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2629,83		97514				
		Сметная стоимость				1316439				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1088238	42945			221
			----			---	---			---
			Тенге			149203	10457			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1088238	-	-		-
		Материалы -	Тенге			896090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159659	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130687	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	81107		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	49580		-
		Сметная прибыль -	Тенге			97514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1316440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1316440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159659	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5914194	185634			2903
			----			---	---			---
			Тенге			2062756	91659			116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5914194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3665804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2154415	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1513384	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1211265		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	302119		-
		Сметная прибыль -	Тенге			594206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8021785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3018
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2154415	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8 021 786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3018
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2154415	-		-

Временные здания и сооружения, 0,9 %	72 196,07
ИТОГО:	**8 093 982,07**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	87 415,01
ИТОГО:	**8 181 397,08**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	981 767,65
Итого	**9 163 164,73**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куанышев Р.Н.**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Наг. участка Сериков Е.С

Форма N 2в

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул. ул.Бейбитшилик,62

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул. ул.Бейбитшилик,62

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2017 года

(период с 23.12.16г. по 15.01.17г.)

НА Водопровод и канализация по чертежам марки ВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов		%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный В1.1										
1	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	1119,98	24,07	4480	96	1319	0,55	2
				439,65	8,49	1759	34	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		329,64		1319				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		270,68				1083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,96				236		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		115,97		464				
		Сметная стоимость				6262				
2	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	374,34	20,86	1497	83	939	0,43	2
				339,18	8,65	1357	35	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубоп								
		Накладные расходы -		234,87		939				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		210,09				840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,78				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,74		195				
		Сметная стоимость				2631				
3	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	4	1200,7	-	4803	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		50,91		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,91				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,13		401				
		Сметная стоимость				5407				
4	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	22	285,2	11,87	6274	261	3989	0,34	7
				263,98	4,81	5808	106	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,33		3989				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				3572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,98				417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,32		821				
		Сметная стоимость				11084				
5	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	22	987,33	-	21721	-	921	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		41,86		921				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,86				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,34		1811				
		Сметная стоимость				24453				
6	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	24	284,28	11,87	6823	285	4351	0,34	8
				263,98	4,81	6336	115	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,29		4351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				3896		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,94				454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,25		894				
		Сметная стоимость				12068				
7	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	24	758,87	-	18213	-	772	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		32,18		772				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,18				772		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,28		1519				
		Сметная стоимость				20504				
8	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	20	283,63	11,87	5673	237	3625	0,34	7
				263,98	4,81	5280	96	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,26		3625				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				3247		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,91				378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,19		744				
		Сметная стоимость				10042				
9	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	20	607,47	-	12149	-	515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,76		515				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,76				515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,66		1013				
		Сметная стоимость				13677				
14	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,4	511,02	-	8381	-	355	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		355				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		699				
		Сметная стоимость				9435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	58	1439,7	70,83	83502	4108	43489	1,47	85
				1086,14	7,83	62996	454	60,4	0,01	1
		шт.								
		Накладные расходы -		749,82		43489				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		660,76				38324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,06				5165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,16		10159				
		Сметная стоимость				137151				
16	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	821,42	-	1643	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,83		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		137				
		Сметная стоимость				1850				
17	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	638,37	-	3830	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,07		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,07				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,23		319				
		Сметная стоимость				4312				
18	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	50	455,55	-	22778	-	966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,32		966				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,32				966		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,99		1899				
		Сметная стоимость				25643				
19	23-020101-	-Переходы концентрические	1	173,52	-	174	-	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,36		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,36				7		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,47		14				
		Сметная стоимость				196				
20	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	200,12	-	200	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,49		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,49				8		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		16,69		17				
		Сметная стоимость				225				
29	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1439,7	70,83	8638	425	4499	1,47	9
				1086,14	7,83	6517	47	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		749,82		4499				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		660,76				3965		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,06				534		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		175,16		1051				
		Сметная стоимость				14188				
30	23-041001-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	6	1479,55	-	8877	-	376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		62,73		376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,73				376		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		123,38		740				
		Сметная стоимость				9994				
31	23-020101-	-Переходы концентрические	12	164,29	-	1971	-	84	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,97		84				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,97				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,70		164				
		Сметная стоимость				2219				
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный В1.2								
44	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	1119,98	24,07	4480	96	1319	0,55	2
				439,65	8,49	1759	34	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		329,64		1319				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		270,68				1083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,96				236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,97		464				
		Сметная стоимость				6262				
45	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	374,34	20,86	1497	83	939	0,43	2
				339,18	8,65	1357	35	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		234,87		939				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		210,09				840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,78				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,74		195				
		Сметная стоимость				2631				
46	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	4	1200,7	-	4803	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		50,91		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,91				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,13		401				
		Сметная стоимость				5407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	22	285,2 263,98	11,87 4,81	6274 5808	261 106	3989 60,4	0,34 0,01	7 -
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,33		3989				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				3572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,98				417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,32		821				
		Сметная стоимость				11084				
48	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	22	987,33 -	- -	21721 -	- -	921 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		41,86		921				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,86				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,34		1811				
		Сметная стоимость				24453				
49	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	24	284,28 263,98	11,87 4,81	6823 6336	285 115	4351 60,4	0,34 0,01	8 -
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,29		4351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				3896		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,94				454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,25		894				
		Сметная стоимость				12068				
50	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	24	758,87 -	- -	18213 -	- -	772 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		32,18		772				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,18				772		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,28		1519				
		Сметная стоимость				20504				
51	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	59	283,63 263,98	11,87 4,81	16734 15575	701 284	10694 60,4	0,34 0,01	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,26		10694				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				9579		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,91				1116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,19		2194				
		Сметная стоимость				29623				
52	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	59	607,47	-	35841	-	1520	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,76		1520				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,76				1520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,66		2989				
		Сметная стоимость				40349				
58	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	112	1439,7	70,83	161246	7933	83980	1,47	165
				1086,14	7,83	121648	877	60,4	0,01	1
		шт.								
		Накладные расходы -		749,82		83980				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		660,76				74005		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,06				9975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,16		19618				
		Сметная стоимость				264844				
59	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	821,42	-	1643	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,83		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		137				
		Сметная стоимость				1850				
60	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	638,37	-	7660	-	325	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		27,07		325				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,07				325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,23		639				
		Сметная стоимость				8624				
61	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	98	455,55	-	44644	-	1893	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,32		1893				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,32				1893		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,99		3723				
		Сметная стоимость				50260				
62	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	173,52	-	174	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,36		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,36				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,47		14				
		Сметная стоимость				196				
63	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	200,12	-	200	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,49		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,49				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,69		17				
		Сметная стоимость				225				
72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1439,7	70,83	17276	850	8998	1,47	18
				1086,14	7,83	13034	94	60,4	0,01	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		749,82		8998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	660,76				7929		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	89,06				1069		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		175,16		2102				
		Сметная стоимость				28376				
73	23-041001-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 шт.	12	1479,55	-	17755	-	753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		62,73		753				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,73				753		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		123,38		1481				
		Сметная стоимость				19988				
74	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	22	164,29	-	3614	-	153	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,97		153				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,97				153		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		13,70		301				
		Сметная стоимость				4069				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			592226	15706			342
			Тенге			255566	2432			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			592226	-	-		-
	Материалы -		Тенге			59947	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	257998	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261008	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187548	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	155831		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	31717		-
	Сметная прибыль -		Тенге			62382	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			842156	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257998	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			842156	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257998	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ТЗ, Т4								
87	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	10	285,2 263,98	11,87 4,81	2852 2640	119 48	1813 60,4	0,34 0,01	3 -
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,33		1813				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				1623		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,98				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,32		373				
		Сметная стоимость				5038				
88	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	10	987,33 -	- -	9873 -	- -	419 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		41,86		419				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,86				419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,34		823				
		Сметная стоимость				11115				
89	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	157	284,28 263,98	11,87 4,81	44631 41445	1864 755	28462 60,4	0,34 0,01	53 1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		181,29		28462				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		162,35				25489		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,94				2973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,25		5847				
		Сметная стоимость				78940				
90	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	157	758,87 -	- -	119143 -	- -	5052 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		32,18		5052				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,18				5052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,28		9936				
		Сметная стоимость				134130				
98	11-160601-	-Вентили, задвижки, затворы,	7	1455,8	86,92	10191	608	5288	1,47	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1086,14	15,67	7603	110	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		755,43		5288				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		665,49				4658		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,94				630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,90		1238				
		Сметная стоимость				16717				
99	23-041001-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	1805,03	-	1805	-	77	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		76,53		77				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,53				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,53		151				
		Сметная стоимость				2032				
100	23-040501-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	6	1213,73	-	7282	-	309	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		51,46		309				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,46				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,22		607				
		Сметная стоимость				8198				
101	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	182	1439,7	70,83	262025	12891	136467	1,47	268
				1086,14	7,83	197677	1426	60,4	0,01	2
		шт.								
		Накладные расходы -		749,82		136467				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		660,76				120258		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,06				16209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,16		31879				
		Сметная стоимость				430371				
102	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	24	821,42	-	19714	-	836	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	шт.								
		Накладные расходы -		34,83		836				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				836		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		68,50		1644				
		Сметная стоимость				22194				
103	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	144	638,37 -	-	91925 -	-	3898 -	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,07		3898				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,07				3898		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		53,23		7666				
		Сметная стоимость				103488				
104	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	14	455,55 -	-	6378 -	-	270 -	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,32		270				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,32				270		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		37,99		532				
		Сметная стоимость				7180				
105	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	173,52 -	-	174 -	-	7 -	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,36		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,36				7		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,47		14				
		Сметная стоимость				196				
106	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и	1	164,29 -	-	164 -	-	7 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2016 года	толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.								
		Накладные расходы -		6,97		7				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,97				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,70		14				
		Сметная стоимость				185				
107	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	28	164,29	-	4600	-	195	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,97		195				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,97				195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,70		384				
		Сметная стоимость				5179				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			580757	15482			334

			Тенге			249365	2338			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			580757	-	-		-
	Материалы -		Тенге			54852	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	251704	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261058	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			183099	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	152029		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	31070		-
	Сметная прибыль -		Тенге			61109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			824965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		337
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	251704	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			824965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		337
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	251704	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1172983	31188			676

			Тенге			504931	4770			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1172983	-	-		-
	Материалы -		Тенге			114799	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	509701	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522066	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			370647	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	307860		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	62787		-
		Сметная прибыль -	Тенге			123490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1667121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509701	-		682
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 667 121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509701	-		682

Временные здания и сооружения, 0,9 %	15 004,09
ИТОГО:	**1 682 125,09**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	18 166,95
ИТОГО:	**1 700 292,04**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204 035,04
Итого	**1 904 327,08**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куанышев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Нач. участка Серков Е.С

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Форма N 2в

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Бейбитшилик,62

А К Т N 16/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2017 года

(период с 16.01.17г. по 31.01.17г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки АР

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
						Тип3 полы сан узлов				
13	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	187,43	406,15	27,51	76125	5157	29353	0,24	46
				216,36	3,21	40553	601	60,9	-	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		156,61		29353				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		133,72				25063		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,89				4290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,02		8438				
		Сметная стоимость				113917				
14	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	13,1201	12656,05	1057,73	166049	13878	29721	3,44	45
				2386,74	336,39	31314	4413	60,9	0,45	6
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		2265,32		29721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1658,38				21758		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	606,93				7963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1193,71		15662				
		Сметная стоимость				211432				
15	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Проливка по керамзиту цементным молочком (М75). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (до толщ. 30 мм)	187,43	316,69	17,97	59357	3368	5588	0,03	5
				17,07	8,74	3199	1639	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,81		5588				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	15,72				2946		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14,09				2642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,72		5196				
		Сметная стоимость				70140				
16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм. Устройство	187,43	436,27	17,57	81769	3293	31898	0,36	67
				230,13	8,81	43134	1652	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		170,18		31898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	145,52				27274		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,67				4623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		9093				
		Сметная стоимость				122760				
17	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	187,43	105,56	5,99	19786	1123	1863	0,01	2
				5,69	2,91	1066	546	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		9,94		1863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	5,24				982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,70				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,24		1732				
		Сметная стоимость				23380				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			403086	26819			164

			Тенге			119266	8851			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			257001	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128117	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98422	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	78023		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	20399		-
		Сметная прибыль -	Тенге			40121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541629	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128117	-		174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			541629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128117	-		174
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
40	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.2/	75,6	1543,56 672,13	295,42 82,3	116693 50813	22334 6222	40501 59,8	0,9 0,1	68 8
		м2 проем								
		Накладные расходы -		535,72		40501				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		451,15				34107		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		84,58				6394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,34		12576				
		Сметная стоимость				169769				
41	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой /поз.2/	75,6	33009,25 -	- -	2495499 -	- -	105809 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		1399,59		105809				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1399,59				105809		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2752,71		208105				
		Сметная стоимость				2809413				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2612193	22334			68
			----			---	---			---
			Тенге			50813	6222			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57035	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40501	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	34107		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6394		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57035	-		76
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2495499	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2495499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105809	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			208105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2809413	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2979183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57035	-		76
										-
		РАЗДЕЛ 6. Отделка стен								
73	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	291,6	911,41 566,24	59,27 43,64	265768 165116	17284 12726	112858 54,8	0,74 0,06	216 18
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		387,03		112858				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		334,22				97457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,81				15401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,88		30290				
		Сметная стоимость				408916				
74	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	367,17	904,96 276,63	16,51 13,01	332273 101569	6060 4777	74837 54,8	0,37 0,02	136 7
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,82		74837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		158,72				58278		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,10				16559		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,70		32569				
		Сметная стоимость				439679				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			598041	23344			352

			Тенге			266685	17503			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	284188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187695	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	155735		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	31960		-
		Сметная прибыль -	Тенге			62859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			848595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			848595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284188	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Перегородки								
		Кладка вент. коробов								
115	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	37,08	29348,39	1158,18	1088238	42945	130687	5,95	221
				4023,81	282	149203	10457	50,8	0,36	13
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3524,46		130687				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2187,35				81107		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1337,12				49580		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	2629,83		97514				
		Сметная стоимость				1316439				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1088238	42945			221

				Тенге		149203	10457			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1088238	-	-		-
		Материалы -		Тенге		896090	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	159659	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		130687	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	81107		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	49580		-
		Сметная прибыль -		Тенге		97514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1316440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	159659	-		234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1316440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	159659	-		234
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		4701558	115442			804

				Тенге		585967	43032			56
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2206059	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1504651	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	628998	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		457305	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	348972		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	108333		-
		Сметная прибыль -		Тенге		213069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2876433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	628998	-		860
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2495499	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2495499	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		105809	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		208105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2809413	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5 685 847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	628998	-		-
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				51 172,62				
		ИТОГО:				**5 737 019,62**				
		Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				61 959,81				
		ИТОГО:				**5 798 979,43**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				695 877,53				
		Итого				**6 494 856,96**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаныщев Р.Н.**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Кусегенов О.С.**

Инженер по качеству и приемке работ (подпись) Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 30/11/2012 г. САБИТОВ И.М. «___» 20___ г.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Нач. участка Серилов Е.С