Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация" Форма N 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Привязка ПСД на строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома (пятно 1) по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева, район дома №19

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Привязка ПСД на строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома (пятно 1) по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева, район дома №19

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года

(период с 26.06.16г. по 16.07.16г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Колонны (1,2 этажей)отм.+2,900; +5,900								
37	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	38,62	55793,78	17151,17	2154756	662378	379568	14,29	552
				10561,78	4199,21	407896	162174	48,5	5,35	207
		м3								
		Накладные расходы -		9828,28		379568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7159,08				276484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2669,20				103085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5249,77		202746				
		Сметная стоимость				2737070				
38	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	1,562	121288,02	-	189452	-	8033	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5142,61		8033				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5142,61				8033		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10114,45		15799				
		Сметная стоимость				213284				
39	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	6,4514	100289,14	-	647005	-	27433	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		27433				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				27433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		53955				
		Сметная стоимость				728393				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2991213	662378			552
				Тенге		407896	162174			207
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2991213	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1084482	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	570070	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		836457	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		415034	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	276484		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	138550		-
		Сметная прибыль -		Тенге		272500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3678747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		759
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	570070	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3678747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		759
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	570070	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Диафрагма жесткости								
40	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	32,48	47089,18	4487,3	1529457	145747	274028	16,56	538
				11790,06	948,7	382941	30814	48,5	1,21	39
		м3								
		Накладные расходы -		8436,84		274028				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	6178,30				200671		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2258,54				73357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4442,08		144279				
		Сметная стоимость				1947764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,7134	108030,2 - -	- - -	77069 - -	- - -	3268 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4580,48 4580,48 9008,85		3268 6427 86764				
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	1,872	100289,14 - -	- - -	187741 - -	- - -	7960 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4252,26 4252,26 8363,31		7960 15656 211357				
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,128	100289,14 - -	- - -	12837 - -	- - -	544 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4252,26 4252,26 8363,31		544 1071 14452				
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	4,4	100289,14 - -	- - -	441272 - -	- - -	18710 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4252,26 4252,26 8363,31		18710 36799 496781				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2248376	145747			538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			382941	30814			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2248376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1000768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413755	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			718919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304511	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	200671		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	103840		-
		Сметная прибыль -	Тенге			204231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2757117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2757117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413755	-		-

РАЗДЕЛ 5. Рамы на отм.+2,900;

Р-1 - 3 шт

45	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	21	47431,07	4041,43	996052	84870	174980	16,56	348
				11635,06	868,46	244336	18238	48,5	1,1	23
		м3								
		Накладные расходы -		8332,40		174980				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6064,20				127348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2268,20				47632		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4461,08		93683				
		Сметная стоимость				1264715				
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,24051	100289,14	-	24121	-	1023	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		1023				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				1023		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		2011				
		Сметная стоимость				27155				
		КП-2								
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	0,12	100289,14	-	12035	-	510	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		510				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				510		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		8363,31		1004				
		Сметная стоимость				13549				
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	0,2233	100289,14	-	22395	-	950	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		950				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				950		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		8363,31		1868				
		Сметная стоимость				25212				
49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ	0,0972	108030,2	-	10501	-	445	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		445				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				445		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		9008,85		876				
		Сметная стоимость				11822				
		КП-3								
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	0,096	100289,14	-	9628	-	408	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		408				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				408		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		8363,31		803				
		Сметная стоимость				10839				
51	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	0,1755	100289,14	-	17601	-	746	-	-
	в ценах	диаметром от 20 мм до 22 мм		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2016 года	ГОСТ 5781-82								
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		746				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		1468		746		
		Сметная стоимость				19815				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0745	108030,2	-	8048	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		341				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		671		341		
		Сметная стоимость				9060				
		КП-4								
53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2952	100289,14	-	29605	-	1255	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		1255				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		2469		1255		
		Сметная стоимость				33329				
54	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,54648	100289,14	-	54806	-	2324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		2324				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		4570		2324		
		Сметная стоимость				61700				
55	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,22356	108030,2	-	24151	-	1024	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		4580,48		1024				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,48						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85						
		Сметная стоимость				2014		1024		
						27189				
		КП-5								
56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0912	100289,14	-	9146	-	388	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		388				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31						
		Сметная стоимость				763		388		
						10297				
57	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,16884	100289,14	-	16933	-	718	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		718				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31						
		Сметная стоимость				1412		718		
						19063				
58	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,07128	108030,2	-	7700	-	326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		326				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,48						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85						
		Сметная стоимость				642		326		
						8669				
		Р-2 - 13 шт								
59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство	29,9	47431,07	4041,43	1418189	120839	249139	16,56	495
				11635,06	868,46	347888	25967	48,5	1,1	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на высоте от опорной площадки до 6 м								
		м3								
		Накладные расходы -		8332,40		249139				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6064,20				181320		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2268,20				67819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4461,08		133386				
		Сметная стоимость				1800714				
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,1872	100289,14	-	18774	-	796	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		796				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		1566				
		Сметная стоимость				21136				
		КП-1								
61	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2,704	100289,14	-	271182	-	11498	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		11498				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				11498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		22614				
		Сметная стоимость				305295				
62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,68796	108030,2	-	74320	-	3151	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		3151				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,48				3151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		6198				
		Сметная стоимость				83669				
		Р-3 - 1 шт								
63	11-060701-	-Балки для перекрытий,	1,08	47431,07	4041,43	51226	4365	8999	16,56	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		11635,06	868,46	12566	938	48,5	1,1	1
		м3								
		Накладные расходы -		8332,40		8999				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6064,20				6549		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2268,20				2450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4461,08		4818				
		Сметная стоимость				65043				
64	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01347	100289,14	-	1351	-	57	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		113				
		Сметная стоимость				1521				
		КП-5								
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0304	100289,14	-	3049	-	129	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		129				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		254				
		Сметная стоимость				3433				
66	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,05628	100289,14	-	5644	-	239	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		239				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				239		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		471				
		Сметная стоимость				6354				
67	21-050301-0102 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,02376	108030,2	-	2567	-	109	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		109				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,48				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		214				
		Сметная стоимость				2890				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3089023	210073			861
			----			---	---			---
			Тенге			604790	45142			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3089023	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1650603	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	649933	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623556	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			459557	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	315217		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	144340		-
	Сметная прибыль -		Тенге			283886	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3832467	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		918
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	649933	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3832467	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		918
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	649933	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытия на отм.+2,900;								
68	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	90,4	40050,2	1130,31	3620538	102180	464112	9,27	838
				6512,4	283,68	588721	25645	48,5	0,36	32
		м3								
		Накладные расходы -		5133,98		464112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3296,10				297967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1837,88				166145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3614,73		326772				
		Сметная стоимость				4411422				
69	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,98174	175993,78	11897,42	172780	11680	28553	48,88	48
				38285,25	4483,68	37586	4402	48,5	5,04	5
		т								
		Накладные расходы -		29084,57		28553				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		20742,93				20364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8341,64				8189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		16406,27		16107 217440				
70	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005 т	0,98174	116327,82 -	- -	114204 -	- -	4842 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4932,30 4932,30 9700,81		4842 9524 128570		4842		
71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3656	108030,06 -	- -	39496 -	- -	1675 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4580,47 4580,47 9008,84		1675 3294 44464		1675		
72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,25947	104387,35 -	- -	27085 -	- -	1148 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4426,02 4426,02 8705,07		1148 2259 30492		1148		
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	11,4389	100289,14 -	- -	1147197 -	- -	48641 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		4252,26 4252,26 8363,31		48641 95667 1291505		48641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1384	100289,14	-	13880	-	589	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4252,26		589				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4252,26				589		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		8363,31		1157				
		Сметная стоимость				15626				
75	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т	0,0814	346942,52	-	28241	-	1197	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14710,36		1197				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14710,36				1197		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		28932,23		2355				
		Сметная стоимость				31794				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			5163422	113860			886
			----			---	---			---
			Тенге			626307	30046			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5135181	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3053151	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	656353	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1341862	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			549560	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	318331		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	231229		-
	Сметная прибыль -		Тенге			454779	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6139520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		923
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	656353	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28241	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28241	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1197	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2355	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31794	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			6171314	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		923
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	656353	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы внутренние								
87	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	-Устройство лестничных маршей /В25 W4/	8,88	46440,08	1918,88	412388	17040	66362	14,95	133
				10503,87	383,18	93274	3403	48,5	0,48	4
		м3								
		Накладные расходы -		7473,16		66362				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5280,22				46888		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2192,94				19473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4313,06		38300				
		Сметная стоимость				517050				
88	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство лестничных площадок /В25 W4/	6,8	40050,2	1130,31	272341	7686	34911	9,27	63
				6512,4	283,68	44284	1929	48,5	0,36	2
		м3								
		Накладные расходы -		5133,98		34911				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3296,10				22413		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1837,88				12498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3614,73		24580				
		Сметная стоимость				331832				
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07388	108030,06	-	7981	-	338	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,47		338				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4580,47				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,84		666				
		Сметная стоимость				8985				
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,53278	100289,14	-	153721	-	6518	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4252,26		6518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4252,26				6518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8363,31		12819				
		Сметная стоимость				173058				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		846432	24726			196
				Тенге		137559	5332			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			846432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			522445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161702	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108129	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	69302		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	38827		-
		Сметная прибыль -	Тенге			76365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1030925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142890	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1030925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142890	-		-

РАЗДЕЛ 8. Конструкции лифта

92	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	4,4	38330,94	Приямок лифта /стенка/ 2шт 1627,76	168656	7162	24375	10,34	45
				7360,6	382,53	32387	1683	48,5	0,48	2
		м3								
		Накладные расходы -		5539,88		24375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	3755,42				16524		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1784,46				7852		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3509,67		15443				
		Сметная стоимость				208474				
93	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01526	108030,2	-	1649	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4580,48		70				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4580,48				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9008,85		137				
		Сметная стоимость				1856				
94	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,28246	103021,27	-	29099	-	1234	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4368,10		1234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4368,10						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8591,15		2427		1234		
		Сметная стоимость				32759				
95	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01384	323306,71	855,27	4475	12	1369	227,7	3
		т		168240,7	370,42	2328	5	48,5	0,41	-
		Накладные расходы -		98951,91		1369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	81776,39				1132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17175,52				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	33780,69		468				
		Сметная стоимость				6312				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		203879	7174			49
				Тенге		34715	1688			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		203879	-	-		-
		Материалы -		Тенге		131242	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	36403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		30748	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27049	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	17656		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	9393		-
		Сметная прибыль -		Тенге		18474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		249401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36403	-		51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		249401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36403	-		51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		14542345	1163959			3081
				Тенге		2194208	275196			349
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14514103	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7442691	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2469404	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3713246	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1863840	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1197661		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	666179		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1310235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17688179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2469404	-		3430
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		28241	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		28241	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1197	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31794	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17 719 972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2469404	-		3430
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				159 479,75				
		ИТОГО:				17 879 451,75				
		Дополнительные затраты при производстве85 Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				193 098,08				
		ИТОГО:				18 072 549,83				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 168 705,98				
		Итого				**20 241 255,81**				
		С понижающим коэффициентом К-0,9606				**19 443 750,33**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Джакупов А.К.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куанышев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись) _____ Ф.И.О. **Жанабаев С.**

ТЕХНАДЗОР АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 20/11/2012 г. САБИТОВ И.М. «____» _____ 20___г.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**