Форма N 2в

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 1

А К Т N 19/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки АР

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Тип4, 4а полы лестничной клетки								
23	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	248,43	3473,94	45,5	863031	11304	158919	1,06	263
				754,68	20,97	187485	5210	60,9	0,03	7
		м2 покры								
		Накладные расходы -		639,69		158919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		472,37				117351		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		167,32				41568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,09		81756				
		Сметная стоимость				1103706				
		Тип5 полы лоджии								
25	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм. Устройство	387	436,27	17,57	168835	6800	65861	0,36	138
				230,13	8,81	89061	3410	60,9	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		170,18		65861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,52				56315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,67				9546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		18776				
		Сметная стоимость				253472				
26	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-20 мм - 0,3%)	387	422,25	23,96	163412	9273	15383	0,04	14
				22,75	11,66	8806	4511	60,9	-	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		39,75		15383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		20,96				8110		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,79				7273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,96		14304				
		Сметная стоимость				193098				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1195278	27378			415
			Тенге			285352	13131			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1195278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			882548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	298483	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			240163	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	181776		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	58387		-
		Сметная прибыль -	Тенге			114835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1550276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1550276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298483	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Отделка потолков								
71	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	562,92	408,28	3,92	229831	2205	114705	0,45	253
				324,33	2,08	182571	1172	54,8	-	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,77		114705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		178,87				100691		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,90				14014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		27563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				372099				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			229831	2205			253
			Тенге			182571	1172			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183743	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114705	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	100691		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14014		-
		Сметная прибыль -	Тенге			27563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183743	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			372099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183743	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отделка стен								
74	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1287	904,96	16,51	1164679	21242	262318	0,37	476
				276,63	13,01	356019	16744	54,8	0,02	24
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		203,82		262318				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		158,72				204274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,10				58044		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,70		114160				
		Сметная стоимость				1541156				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1164679	21242			476
			Тенге			356019	16744			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1164679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			787419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	372763	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262318	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	204274		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	58044		-
		Сметная прибыль -	Тенге			114160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1541157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372763	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1541157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372763	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
82	11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	1630,2	1114,25	7,22	1816446	11766	836325	1,01	1647
				815,38	-	1329238	-	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		513,02		836325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		446,83				728422		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,19				107902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		130,18		212222				
		Сметная стоимость				2864992				
85	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	303,68	1880,47	26,89	571062	8167	261573	1,79	544
				1353,99	14,29	411180	4340	54,8	0,02	6
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		861,34		261573				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		749,82				227705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,52				33868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,35		66611				
		Сметная стоимость				899246				
		Цоколь								
93	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	70	697,97	3,17	48858	222	21210	0,61	43
				478,61	-	33503	-	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		303,00		21210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		262,28				18360		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,71				2850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,08		5605				
		Сметная стоимость				75673				
94	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	-Стены цоколя. Облицовка наружная по бетонной поверхности цементно-песчаными плитками на цементном растворе	70	8538,71	19,15	597710	1340	108326	2,7	189
				2066,01	9,26	144621	648	54,8	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1547,51		108326				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1137,25				79607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		410,26				28718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		806,90		56483				
		Сметная стоимость				762518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3034076	21495			2422
			Тенге			1918542	4988			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3034076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1094039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1923530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1227433	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1054094		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	173339		-
		Сметная прибыль -	Тенге			340921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4602430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1923530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4602430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1923530	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5623864	72319			3566
			Тенге			2742483	36035			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5623864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2809061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2778518	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1844619	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1540836		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	303783		-
		Сметная прибыль -	Тенге			597479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8065962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2778518	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8 065 962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2778518	-		-

Временные здания и сооружения, 0,9 % 72 593,66

ИТОГО: 8 138 555,66

Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	87 896,40
ИТОГО:	**8 226 452,06**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	987 174,25
Итого	**9 213 626,31**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куанышев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Жанабаев С.А.**

Инженер по качеству и приемке работ
(подпись)
Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
САБИТОВ И.М.
«___»_____20___г.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Нач. ПТО:

Нач. участка Серков Е.С

Инвестор АО "Байтерек девелопмент" **Форма N 2в**

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 1

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА водопровод и канализация по чертежам марки ВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный В1.1										
21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	509	51,05	1,93	25983	984	16299	0,05	26		
				47,42	-	24138	-	60,4	-	-		
		м трубоп										
		Накладные расходы -		32,02		16299						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		28,64				14579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,38				1720				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,65		3383						
		Сметная стоимость				45665						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел (квартирный)								
40	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	24	13529,82 6280,4	303,23 68,01	324716 150729	7277 1632	109696 60,4	8,5 0,08	204 2
		узел								
		Накладные расходы -		4570,68		109696				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3834,44				92027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		736,24				17670		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1448,04		34753				
		Сметная стоимость				469165				
41	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	24	2541,33 -	- -	60992 -	- -	2586 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		107,75		2586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		107,75				2586		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		211,93		5086				
		Сметная стоимость				68664				
42	23-041013-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	24	3608,45 -	- -	86603 -	- -	3672 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		153,00		3672				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		153,00				3672		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		300,92		7222				
		Сметная стоимость				97497				
43	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	48	455,55 -	- -	21866 -	- -	927 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		19,32		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,32				927		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		37,99		1823				
		Сметная стоимость				24617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный В1.2								
64	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	978	51,05	1,93	49924	1890	31317	0,05	49
				47,42	-	46379	-	60,4	-	-
		м трубоп		32,02		31317				
		Накладные расходы -		28,64				28013		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3,38				3305		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65		6499				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				87741				
		Сметная стоимость								
72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1439,7	70,83	17276	850	8998	1,47	18
				1086,14	7,83	13034	94	60,4	0,01	-
		шт.		749,82		8998				
		Накладные расходы -		660,76				7929		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		89,06				1069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		175,16		2102				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				28376				
		Сметная стоимость								
73	23-041001-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	12	1479,55	-	17755	-	753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		62,73		753				
		Накладные расходы -		62,73				753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		123,38		1481				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				19988				
		Сметная стоимость								
		Водомерный узел (квартирный)								
83	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	48	13529,82	303,23	649431	14555	219393	8,5	408
				6280,4	68,01	301459	3265	60,4	0,08	4
		узел		4570,68		219393				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	3834,44				184053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	736,24				35340		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1448,04		69506				
		Сметная стоимость				938330				
84	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 шт.	48	2541,33	-	121984	-	5172	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		107,75		5172				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	107,75				5172		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		211,93		10172				
		Сметная стоимость				137329				
85	23-041013-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, T до +120°C, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	48	3608,45	-	173206	-	7344	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		153,00		7344				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	153,00				7344		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		300,92		14444				
		Сметная стоимость				194994				
86	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	96	455,55	-	43733	-	1854	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,32		1854				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,32				1854		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		37,99		3647				
		Сметная стоимость				49234				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1593469	25556			704

				Тенге		535739	4991			6
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1593469	-	-		-
		Материалы -		Тенге		506036	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	540730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		526138	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		408012	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	326601		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	81411		-
		Сметная прибыль -	Тенге			160118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2161599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	540730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2161599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	540730	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
108	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1846	51,05	1,93	94233	3568	59112	0,05	92
				47,42	-	87541	-	60,4	-	-
			м трубоп							
		Накладные расходы -		32,02		59112				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		28,64				52875		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,38				6237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,65		12268				
		Сметная стоимость				165613				
		Водомерный узел Т3 (общий)								
119	23-030301-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	1	50766,67	-	50767	-	2153	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		Накладные расходы -		2152,51		2153				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2152,51				2153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4233,53		4234				
		Сметная стоимость				57153				
		Водомерный узел (квартирный)								
123	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	72	13529,82	303,23	974147	21832	329089	8,5	612
				6280,4	68,01	452188	4897	60,4	0,08	6
			узел							
		Накладные расходы -		4570,68		329089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3834,44				276080		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		736,24				53010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1448,04		104259				
		Сметная стоимость				1407495				
124	23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	72	5149,33	-	370752	-	15720	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		218,33		15720				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		218,33				15720		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		429,41		30918				
		Сметная стоимость				417390				
125	23-041013-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	72	3608,45	-	259808	-	11016	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		153,00		11016				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		153,00				11016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		300,92		21666				
		Сметная стоимость				292490				
126	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	455,55	-	65599	-	2781	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,32		2781				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,32				2781		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,99		5470				
		Сметная стоимость				73851				
		Водомерный узел Т4 (общий)								
128	23-030301-0408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	1	42196	-	42196	-	1789	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		1789,11		1789				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1789,11				1789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3518,81		3519				
		Сметная стоимость				47504				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			1857502	25400			704
			Тенге			539730	4897			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1857502	-	-		-
	Материалы -		Тенге			503250	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	544627	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			789122	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			421660	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	328955		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	92705		-
	Сметная прибыль -		Тенге			182333	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2461496	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		710
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	544627	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			2461496	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		710
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	544627	-		-

РАЗДЕЛ 3. Канализация

Канализация бытовая К1

132 11-160201-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	120	740,08	27,68	88809	3322	50141	0,77	92
			603,16	10,65	72380	1278	60,4	0,01	2
		м трубоп							
	Накладные расходы -		417,84		50141				
	в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	370,75				44489		
	в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	47,10				5652		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	92,63		11116				
	Сметная стоимость				150066				
133 23-011002-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	120	3595,43	-	431452	-	18294	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
	Накладные расходы -		152,45		18294				
	в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	152,45				18294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,83		35980				
		Сметная стоимость				485725				
136	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	240	501,61	2,36	120386	567	76504	0,58	140
				471,47	1,05	113153	251	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		318,77		76504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		285,40				68496		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,37				8009		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,63		15751				
		Сметная стоимость				212641				
137	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	240	192,12	-	46109	-	1955	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,15		1955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,15				1955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,02		3845				
		Сметная стоимость				51909				
138	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	166,63	511,02	-	85151	-	3610	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		3610				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				3610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		7101				
		Сметная стоимость				95862				
139	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	36	2591,28	-	93286	-	3955	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		109,87		3955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		109,87				3955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,09		7779				
		Сметная стоимость				105021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	18	2733,85	-	49209	-	2086	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		115,92		2086		2086		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	115,92						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	227,98		4104				
		Сметная стоимость				55399				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		914403	3889			233
				Тенге		185532	1529			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		914403	-	-		-
		Материалы -		Тенге		19775	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	187061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		705207	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		156546	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	112985		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	43561		-
		Сметная прибыль -		Тенге		85676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1156625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		235
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	187061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1156625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		235
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	187061	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		4365374	54845			1641
				Тенге		1261001	11417			14
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		4365374	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1029061	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1272418	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2020467	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		986218	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	768540		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	217678		-
		Сметная прибыль -		Тенге		428127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5779720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1655
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1272418	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		5 779 720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1655
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1272418	-		-

Временные здания и сооружения, 0,9 %	52 017,48
ИТОГО:	**5 831 737,48**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	62 982,76
ИТОГО:	**5 894 720,24**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	707 366,43
Итого	**6 602 086,67**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: **Ильясов Т.А.**

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Куаныщев Р.Н**

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: **Жанабаев С.А.**

Инженер по качеству и приемке работ (подпись) Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 20/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«___» 20___ г.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: **Сабитов И.М.**

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: **Нусупов Е.А.**

Маг. участка Керимов Е.С