Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск, ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	07.04.21г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния		на приобретени е материа лов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральк ЗКО	434469489,39	129306396,32							15516767,56	144823163,88

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» — Зам .руководителя Досанов К.С. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

БИН 060240004327

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" — И.о. директора Куангалиев Н.А. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

БИН 940440000544

М. П. Разработчики проекта строительства ТОО "Smartech": — Гл. инженер проекта Елеуов Д.Н. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

ИИН 850509300386

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" — Технадзор Сералиев К.З. (должность , Ф.И.О) — (подпись)

ИИН 660611300395

Инженер технического надзора Сералиев Куаткалий Зайнуллович

Форма 2В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО,г Уральск,пос Меловые Горки**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/48** от **07.04.2021**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** (месяц, год) на **Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год ,тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Конструкции железобетонные КЖ										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	31	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	91	49404,93 12506,4	6415,07 1351,22	4495849 1138082	583771 122961	2773995	1147550 451472	6094870	
2	32	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7289	220357		601332		601332	48107	649439	
3	33	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,57637	233333		134486		134486	10759	145245	
4	34	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские/В30/. Устройство**	м3	136	43198,09 1994,06	1686,75 388,65	5874940 271192	229398 52856	5374350	294884 493586	6663410	
5	35	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,58126	220357		3433440		3433440	274675	3708115	
6	36	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,48647	233333		1280175		1280175	102414	1382588	
7	37	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм./В30/ Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	324	56816,56 11360	1499,6 342,9	18408566 3680640	485869 111100	14242057	3450483 1748724	23607773	
8	38	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2321	233333		54157		54157	4333	58489	
9	39	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 259-2014**	т	43,337	220357		9549611		9549611	763969	10313580	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									52623510	
			Общестроительные работы АР										
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
10	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	145,91	28799,81 4803,32	2415,2 532,4	4202181 700852	352402 77682	3148926	724037 394097	5320315	
11	2	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2812,28	4351,71 1347,94	248,16 54,7	12238229 3790785	697900 153843	7749543	3668504 1272539	17179271	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	3	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м2 перегородок (в санузлах)	417,82	3889,5	248,16	1625109	103687	958226	545029	2343749	
						1347,94	54,7	563196	22856		173611		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									24843336	
			Раздел: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
13	9	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,7	1121,28	73,94	188039	12400	42326	114601	326852	
						794,95	59,26	133313	9939		24211		
14	31	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,81	1158,69	31,22	1566329	42197	424785	908391	2672698	
						813,24	26,74	1099347	36142		197978		
15	46	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	405,15	1344,95	78,75	544907	31905	126545	329168	944001	
						953,86	61,72	386456	25004		69926		
16	58	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,85	1121,28	73,94	71594	4721	16115	43633	124445	
						794,95	59,26	50758	3784		9218		
17	68	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1383,95	1344,95	78,75	1861344	108985	432265	1124405	3224608	
						953,86	61,72	1320095	85411		238860		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									7292604	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
18	93	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	559,8	340,79	30,68	190776	17173	0	171106	390832	
						310,12	15,05	173603	8424		28951		
19	94	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	17,29782	22100		382282		382282		412864	
											30583		
20	95	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	559,8	193,84	0,55	108514	306	86693	20364	139188	
						38,43	0,27	21515	149		10310		
21	96	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	559,8	662,22	29,11	370709	16296	161502	188782	604250	
						344,61	14,15	192912	7920		44759		
22	97	Е11-110101-1102 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	559,8	402,32	24,68	225216	13817	199477	17361	261984	
						21,3	11,7	11922	6548		19406		
23	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5310655	287861		152873		152873		165103	
											12230		
24	100	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	125,86	340,79	30,68	42892	3861	0	38470	87871	
						310,12	15,05	39031	1894		6509		
25	101	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,889074	22100		85949		85949		92824	
											6876		
26	102	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,86	193,84	0,55	24397	69	19491	4578	31294	
						38,43	0,27	4837	34		2318		
27	103	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	125,86	662,22	29,11	83347	3664	36311	42444	135854	
						344,61	14,15	43372	1781		10063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	104	Е11-110101-1102 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,86	402,32	24,68	50635	3107	44849	3903	58902	
						21,3	11,7	2680	1472		4363		
29	105	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1246014	287861		35868		35868		38737	
											2869		
30	107	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	387	662,22	29,11	256278	11266	111649	130508	417729	
						344,61	14,15	133363	5475		30943		
31	108	Е11-110101-1102 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	387	160,93	9,87	62278	3821	55161	4801	72446	
						8,52	4,68	3297	1811		5366		
32	109	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387	711,17	43,31	275223	16760	111477	140107	448556	
						379,81	5,33	146986	2064		33226		
33	111	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	565,87	662,22	29,11	374729	16472	163253	190829	610802	
						344,61	14,15	195003	8006		45245		
34	112	Е11-110101-1102 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	565,87	321,85	19,75	182127	11174	161312	14040	211860	
						17,04	9,36	9641	5295		15693		
35	113	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168629	287861		4854		4854		5243	
											388		
36	114	Е11-110101-1109	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	565,87	940,31	15,55	532092	8799	317798	195401	785693	
						363,15	4,2	205495	2378		58199		
37	115	Е11-110101-1110 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	565,87	1367,82	26,78	774007	15154	635006	120858	966455	
						218,86	8,35	123847	4725		71589		
38	129	Е11-110101-0102	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	м2 площади уплотнения	653,35	473,3	31,79	309228	20769	240584	52196	390338	
						73,28	11,71	47875	7653		28914		
39	130	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	м3 подстилающего слоя	98,0025	29035,7	7,2	2845571	706	2478285	344585	3445369	
						3740,52	0	366580	0		255213		
40	131	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6468165	287861		186193		186193		201089	
											14895		
41	132	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	653,35	662,22	29,11	432660	19019	188491	220330	705229	
						344,61	14,15	225150	9243		52239		
42	133	Е11-110101-1102 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	653,35	321,85	19,75	210282	12901	186250	16210	244612	
						17,04	9,36	11131	6114		18119		
43	139	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	124,35	340,79	30,68	42378	3815	0	38008	86817	
						310,12	15,05	38563	1871		6431		
44	140	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,842415	22100		84917		84917		91711	
											6793		
45	141	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	124,35	193,84	0,55	24104	68	19257	4524	30918	
						38,43	0,27	4779	33		2290		
46	142	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		124,35	662,22	29,11	82347	3620	35875	41935	134224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		344,61	14,15	42852	1759		9943		
47	143	Е11-110101-1102 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	124,35	402,32	24,68	50028	3069	44311	3857	58195	
						21,3	11,7	2648	1455		4311		
48	144	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1231065	287861		35438		35438		38273	
											2835		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									11365260	
			Раздел: 4. ФАСАД										
49	198	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	588,65	447,48	3,33	263411	1959	103838	126575	421184	
						267,76	1,03	157614	604		31199		
50	199	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	94,184	31206		2939106		2939106		3174234	
											235128		
			Итого по разделу: 4. ФАСАД									3595419	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ										
51	267	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,24	53457,42	8034,18	66287	9962	45965	11306	83801	
						8354,6	1665,08	10360	2065		6207		
52	268	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20603	232405		47882		47882		51713	
											3831		
53	269	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
54	270	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,1	53457,42	8034,18	165718	24906	114913	28266	209502	
						8354,6	1665,08	25899	5162		15519		
55	271	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28466	232405		66156		66156		71449	
											5293		
56	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
57	276	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	53457,42	8034,18	149681	22496	103792	25530	189228	
						8354,6	1665,08	23393	4662		14017		
58	277	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24882	232405		57827		57827		62453	
											4626		
59	278	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
60	279	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	53457,42	8034,18	128298	19282	88965	21883	162195	
						8354,6	1665,08	20051	3996		12014		
61	280	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25986	232405		60393		60393		65224	
											4831		
62	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
63	282	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	53457,42	8034,18	71098	10685	49301	12127	89883	
						8354,6	1665,08	11112	2215		6658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	283	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13607	232405		31623		31623		34153	
											2530		
65	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01857	233333		4333		4333		4680	
											347		
66	288	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	53457,42	8034,18	149681	22496	103792	25530	189228	
						8354,6	1665,08	23393	4662		14017		
67	289	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24882	232405		57827		57827		62453	
											4626		
68	290	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
69	291	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	53457,42	8034,18	128298	19282	88965	21883	162195	
						8354,6	1665,08	20051	3996		12014		
70	292	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25986	232405		60393		60393		65224	
											4831		
71	293	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
72	294	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	53457,42	8034,18	71098	10685	49301	12127	89883	
						8354,6	1665,08	11112	2215		6658		
73	295	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13607	232405		31623		31623		34153	
											2530		
74	296	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	233333		4331		4331		4677	
											346		
75	300	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,85	53457,42	8034,18	152354	22897	105646	25986	192607	
						8354,6	1665,08	23811	4745		14267		
76	301	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23788	232405		55285		55285		59707	
											4423		
77	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02252	233333		5255		5255		5675	
											420		
78	303	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,53	53457,42	8034,18	135247	20326	93784	23068	170981	
						8354,6	1665,08	21137	4213		12665		
79	304	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25584	232405		59458		59458		64215	
											4757		
80	305	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
81	306	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,5	53457,42	8034,18	80186	12051	55603	13677	101372	
						8354,6	1665,08	12532	2498		7509		
82	307	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,14571	232405		33864		33864		36573	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2709		
83	308	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	233333		4331		4331		4677	
											346		
84	350	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	12,68	11611,18	1737,08	147230	22026	114188	18965	179490	
						868,7	739,54	11015	9377		13296		
85	351	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	21,7	32532,47	1686,75	705955	36602	626081	47051	813246	
						1994,06	388,65	43271	8434		60240		
86	352	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0792	542170		42940		42940		46375	
											3435		
87	353	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,0676	287861		19459		19459		21016	
											1557		
88	354	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,531841	254068		389192		389192		420327	
											31135		
89	355	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	874,07	19,81	1311	30	864	391	1839	
						277,93	2,66	417	4		136		
90	367	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	22,6	11611,18	1737,08	262413	39258	203522	33802	319912	
						868,7	739,54	19633	16714		23697		
91	368	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,56	25771,3	1186,34	14432	664	13162	689	16330	
						1080,58	270,99	605	152		1210		
92	369	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	4,87	32532,47	1686,75	158433	8214	140508	10559	182512	
						1994,06	388,65	9711	1893		13519		
93	370	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,132	542170		71566		71566		77292	
											5725		
94	371	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,035862	287861		10323		10323		11149	
											826		
95	372	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,167824	254068		42639		42639		46050	
											3411		
96	373	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	874,07	19,81	5244	119	3458	1566	7355	
						277,93	2,66	1668	16		545		
97	374	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	1638,72	830,8	29497	14954	4621	18381	51708	
						551,21	314,17	9922	5655		3830		
98	375	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2328,72	1166,14	9315	4665	1556	5740	16259	
						773,54	442,48	3094	1770		1204		
99	376	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3471,21	1846,45	20827	11079	2991	12982	36514	
						1126,27	707,3	6758	4244		2705		
100	377	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,64	34633		160697		160697		173553	
											12856		
101	378	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,24	33110		107276		107276		115859	
											8582		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	404	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	10,3	11611,18	1737,08	119595	17892	92756	15405	145801	
						868,7	739,54	8948	7617		10800		
103	405	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	14,7	32532,47	1686,75	478227	24795	424119	31873	550909	
						1994,06	388,65	29313	5713		40808		
104	406	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,088	542170		47711		47711		51528	
											3817		
105	407	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,115092	287861		33130		33130		35781	
											2650		
106	408	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2637675	254068		67015		67015		72376	
											5361		
107	409	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	874,07	19,81	3933	89	2593	1174	5516	
						277,93	2,66	1251	12		409		
108	449	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	454,28	2512,02	14,66	1141162	6660	1069430	61996	1299411	
						143,24	5,09	65073	2313		96253		
109	450	Е11-120101-1701	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	454,28	574,58	102,35	261021	46495	111643	105445	395783	
						226,48	25,82	102884	11730		29317		
110	451	Е11-120101-1702 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	454,28	223,11	22,69	101354	10307	85331	7762	117845	
						12,58	5,99	5716	2721		8729		
111	452	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	45,428	15778,75	1724,24	716797	78329	523730	124473	908571	
						2525,72	452,54	114738	20558		67302		
112	453	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	454,28	940,44	7,8	427222	3545	376832	44059	508984	
						103,12	2,3	46845	1045		37703		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦЫ									8942210	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
113	90	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,2	5337,92	53,19	81136	808	51866	28210	118094	
						1872,49	21,28	28462	323		8748		
114	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	47	5168,82	42,24	242934	1985	160372	79736	348484	
						1714,42	16,71	80578	785		25814		
115	92	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5749,35	44,77	10349	81	7182	3049	14470	
						1714,42	14,03	3086	25		1072		
116	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	48,7	5493,08	42,24	267513	2057	193215	71594	366236	
						1483,4	16,71	72241	814		27129		
117	94	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	15	5116,41	39,37	76746	591	59413	16637	100853	
						1116,2	15,55	16743	233		7471		
118	95	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18,6	4883,89	35,48	90840	660	73400	16657	116097	
						902,2	11,6	16781	216		8600		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	114	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,9	5337,92	53,19	36832	367	23544	12806	53608	
						1872,49	21,28	12920	147		3971		
120	115	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	7,6	5168,82	42,24	39283	321	25932	12893	56351	
						1714,42	16,71	13030	127		4174		
121	116	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5749,35	44,77	5174	40	3591	1524	7235	
						1714,42	14,03	1543	13		536		
122	117	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5493,08	42,24	114256	878	82523	30578	156421	
						1483,4	16,71	30855	348		11587		
123	118	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92	5116,41	39,37	9824	76	7605	2129	12909	
						1116,2	15,55	2143	30		956		
124	138	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5337,92	53,19	48041	479	30710	16703	69924	
						1872,49	21,28	16852	192		5180		
125	139	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5168,82	42,24	4135	34	2730	1357	5932	
						1714,42	16,71	1372	13		439		
126	140	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5749,35	44,77	10349	81	7182	3049	14470	
						1714,42	14,03	3086	25		1072		
127	141	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	51,2	5493,08	42,24	281246	2162	203133	75269	385036	
						1483,4	16,71	75950	855		28521		
128	210	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	206,26	5337,92	53,19	1101000	10971	703810	382796	1602500	
						1872,49	21,28	386219	4389		118704		
129	211	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	144	5168,82	42,24	744310	6082	491352	244297	1067695	
						1714,42	16,71	246876	2406		79089		
130	212	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,49	5749,35	44,77	267287	2081	185503	78749	373719	
						1714,42	14,03	79703	652		27683		
			Итого по разделу: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									4870032	
			СЕПТИК 12М3										
131	1	Е11-010101-0402	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы из под воды приглубине воды от 0,2 до 0,5 м	м3	128	271,72	260,92	34780	33398	0	8385	46618	
						10,8	80,19	1382	10264		3453		
132	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	1988,45	0	7954	0	0	5727	14775	
						1988,45	0	7954	0		1094		
133	5	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	14,2	35841,54	7110,02	508950	100962	267978	179233	743238	
						9859,83	2889,72	140010	41034		55055		
134	6	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3847		19235		19235		20774	
											1539		
135	7	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9981		49905		49905		53897	
											3992		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	8	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	51100		255500		255500	20440	275940	
137	9	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5	22871		114355		114355	9148	123503	
138	10	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	10	35206		352060		352060	28165	380225	
			Итого по СЕПТИКУ 12М3									1658970	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Раздел: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
139	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14820	1,52 0	1,52 0,56	22589 0	22589 8253	0	5942 2282	30814	
140	2	Е11-010101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	5861,96	59,21 6,1	53,11 27,66	347107 35761	311346 162136	0	142486 39167	528761	
141	3	Е11-010105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5861,96	69,27 0	69,27 27,18	406053 0	406053 159353	0	114734 41663	562451	
142	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5861,96	62,43 0	62,43 24,52	365962 0	365962 143756	0	103504 37557	507024	
			Итого по разделу: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									1629049	
			Раздел: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ										
143	5	Е11-010102-0308	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	м3 грунта	2687,79	205,76 9,17	196,3 54,24	553039 24649	527614 145774	776	122705 54060	729803	
144	6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3225,348	352		1135322			90826	1226148	
145	7	Е11-010102-0601	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	м3 грунта	2687,79	17,25 2,54	14,57 5,72	46372 6814	39171 15375	388	15975 4988	67336	
			Итого по разделу: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									2023287	
			Раздел: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 1121м2, сечение 3-3										
146	25	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,5	3530,42 141,98	1076,53 239,52	79434 3195	24222 5389	52018	9271 7096	95801	
147	26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,5	1895		42638		42638	3411	46049	
148	27	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки из В15 толщ.10см	м3	70,4	33794,24 3203,52	1342,28 303,16	2379114 225528	94497 21343	2059090	224652 208301	2812068	
149	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1778	287861		626904		626904	50152	677056	
			Итого по разделу: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 1121м2, сечение 3-3									3630974	
			КОТЕЛЬНАЯ										
150	57	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,495	99251,04 23381,8	1421,78 577,97	49129 11574	704 286	36851	10674 4784	64588	
151	58	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,495	8838,31 886,08	57,71 25,48	4375 439	29 13	3908	406 382	5164	
152	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		1,373	92067,65	1039,88	126409	1428	91741	30508	169471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			24210	479,16	33240	658		12553		
153	60	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,373	8838,31	57,71	12135	79	10839	1126	14322	
			м3 древесины в конструкции			886,08	25,48	1217	35		1061		
154	61	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		52	632,92	12,18	32912	633	22418	7328	43459	
				м2		189,63	6,09	9861	317		3219		
155	62	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		52	307,79	2,68	16005	139	14119	1627	19042	
			м2 обработанной поверхности			33,58	1,18	1746	61		1411		
156	63	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство		21	669,2	14,81	14053	311	3405	9561	25503	
				м примыканий		492,26	2,62	10337	55		1889		
157	64	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		21	1373		28833		28833		31140	
				м							2307		
158	65	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		14,2	1624,1	1079,03	23062	15322	3784	6762	32211	
				м планки		278,6	239,03	3956	3394		2386		
159	66	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		14,2	675		9585		9585		10352	
				м							767		
160	67	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		99,2	787,61	21,37	78131	2120	8487	62846	152255	
				м2 кровли		680,69	7,93	67525	786		11278		
161	68	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		114,08	2807		320223		320223		345840	
				м2							25618		
162	69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,72	3060,61	13,99	32810	150	21052	10715	47006	
				м2 покрытия		1082,81	3,59	11608	39		3482		
163	86	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,25	15382,97	1725,64	3846	431	2587	950	5180	
			м3 подстилающего слоя			3311,28	732,05	828	183		384		
164	87	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство		0,8	34193,01	1686,75	27354	1349	24410	1735	31416	
				м3		1994,06	388,65	1595	311		2327		
165	88	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,00849	15118,46	1399,1	128	12	0	110	258	
				т		13688	596,98	116	5		19		
166	89	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00849	254068		2157		2157		2330	
				т							173		
			Итого по КОТЕЛЬНОЙ									999536	
			ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
167	1	Е11-010101-0402	Разработка грунта 2 группывотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		61,32	169,82	163,08	10414	10000	0	2511	13958	
				м3		6,75	50,12	414	3073		1034		
168	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,9	1988,45	0	3778	0	0	2720	7018	
				м3		1988,45	0	3778	0		520		
169	5	Е11-080101-0201	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯПОД ЛОТКИ		17	3525,24	1021,58	59929	17367	29011	19034	85281	
				м3		797,16	406,79	13552	6915		6317		
170	6	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ		36,71	10707,72	2765,56	393080	101524	139362	217316	659228	
				м3		4145,85	870,93	152194	31972		48832		
171	7	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		23,54	92491		2177238		2177238		2351417	
				м3							174179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	8	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,18	77754		1024798		1024798		1106782	
											81984		
			Итого по ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ									4223683	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
173	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	411	169,82	163,08	69797	67024	0	16827	93555	
						6,75	50,12	2773	20598		6930		
174	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1988,45	0	23861	0	0	17180	44325	
						1988,45	0	23861	0		3283		
175	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	864,11	0	21603	0	0	15554	40129	
						864,11	0	21603	0		2973		
176	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	398	35,1	35,1	13970	13970	0	3675	19057	
						0	12,82	0	5104		1412		
177	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2315	357255,12	106551,68	82705	24667	1136	63313	157699	
						245798	30455,73	56902	7051		11681		
178	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0725	313140,44	84161,72	22703	6102	158	17983	43941	
						226793	23759,95	16442	1723		3255		
179	7	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,905	1646		233576		233576		252262	
											18686		
180	8	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	1101		101193		101193		109288	
											8095		
181	9	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,225	341		24970		24970		26967	
											1998		
182	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,52	22931,97	9256,75	57789	23327	8607	34952	100160	
						10259,88	3750,16	25855	9450		7419		
183	34	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41760		41760		41760		45101	
											3341		
184	35	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35206		70412		70412		76045	
											5633		
185	36	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51100		51100		51100		55188	
											4088		
186	37	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9981		9981		9981		10779	
											798		
187	38	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847		3847		3847		4155	
											308		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									1078651	
			ИТОГО:					101425301	5623947	76637761	17812213	128776520	
								18028271	1744983		9538997		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1931647,80					
			Итого с временными									130708167,80	
			Зимние удорожания			2,2 %		2875579,69					
			Итого с зимними удорожаниями									133583747,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**2671674,95**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**136255422,44**	
			Итого к = 0,9490000031323									**129306396,32**	
			НДС			12 %		**15516767,56**					
			Итого с НДС									**144823163,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир

БИН 940440000544

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора
Куангалиев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертиза технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Smartech"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Досанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора
Сералиев
Куатхалий Зайнулович

Технадзор, Сералиев К.З.,ИИН 660611300395
№ аттестата KZ 40VJE00043224

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Гл.инженер проекта, Елеуов Д.Н.,ИИН 850509300486
№ приказа 01

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

«Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск, ЗКО»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №3 за август 2021г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0725	Казахстан	KZ 1 104 00007
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0225	Казахстан	KZ 1 104 00007
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,417	Казахстан	KZ 1 104 00007
4	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,7321174	Казахстан	KZ 1 104 00007
5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	46,79084	Казахстан	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,856143	Казахстан	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,95	Казахстан	
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	100,86891	Казахстан	KZ 0 109 00399
9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1304	Казахстан	KZ 0 109 00399
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	171,9576	Казахстан	KZ 0 109 00399

11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,6442	Казахстан	KZ 0 109 00399
12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	466,9	Казахстан	KZ 0 109 00399
13	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	8,648874	Казахстан	KZ 0 109 00399
14	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	13,900968	Казахстан	KZ 0 109 00399
15	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,464	Казахстан	KZ 0 109 00399
16	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	98,765832	Казахстан	KZ 0 109 00399
17	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	89,730756	Казахстан	KZ 0 109 00399
18	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	62,501784	Казахстан	
19	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,2147586	Казахстан	
20	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	151,832228	Казахстан	KZ 1 109 00191
21	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0973586	Казахстан	
22	2105-0307-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,8972	Казахстан	
23	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2864	Казахстан	
24	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,4143772	Казахстан	

25	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	104,65324	Казахстан	
26	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2992	Казахстан	
27	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02428	Казахстан	
28	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9072	Казахстан	
29	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2066	Казахстан	
30	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,30659	Казахстан	
31	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,944	Казахстан	
32	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,32208	Казахстан	
33	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,901771	Казахстан	
34	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41085	Казахстан	

35	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16476	Казахстан	
36	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0044	Казахстан	
37	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095446	Казахстан	
38	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,539932	Казахстан	
39	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,819	Казахстан	
40	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01373	Казахстан	
41	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7220025	Казахстан	
42	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,2	Казахстан	
43	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	Казахстан	
44	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	14,626	Казахстан	
45	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	19,98832	Казахстан	
46	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,78176	Казахстан	

47	2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	522,422	Казахстан	
48	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	522,422	Казахстан	
49	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	522,422	Казахстан	
50	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	109,0272	Казахстан	
51	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	196,005	Казахстан	
52	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	31,529733	Казахстан	
53	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,8	Казахстан	
54	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1,47	Казахстан	
55	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	94,184	Казахстан	
56	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	25,029309	Казахстан	

57	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00852	Казахстан	
58	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,2323902	Казахстан	
59	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,121239	Казахстан	
60	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00192	Казахстан	
61	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	1,24814	Казахстан	
62	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,68112	Казахстан	
63	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0889091	Казахстан	
64	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102975	Казахстан	
65	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт	42,42	Казахстан	
66	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	0,752032	Казахстан	
67	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт	0,0714	Казахстан	
68	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,4288	Казахстан	
69	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	300,576	Казахстан	
70	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,03096	Казахстан	
71	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00574558	Казахстан	
72	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	301,64192	Казахстан	
73	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00288	Казахстан	

74	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003948	Казахстан	
75	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,062407	Казахстан	
76	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0062956	Казахстан	
77	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0244756	Казахстан	
78	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,840392	Казахстан	
79	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	12,26478	Казахстан	
80	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000м2	0,0235516	Казахстан	
81	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,31752392	Казахстан	
82	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2821463	Казахстан	
83	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00268266	Казахстан	
84	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,48375	Казахстан	
85	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51,536572	Казахстан	
86	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00354234	Казахстан	
87	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	4944,66	Казахстан	
88	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,22059	Казахстан	
89	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,225	Казахстан	KZ 1 109 00139
90	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	Казахстан	KZ 1 109 00139
91	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,905	Казахстан	KZ 1 109 00139

92	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	436,76	Казахстан	
93	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	207,21	Казахстан	
94	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,64	Казахстан	KZ 0 109 00398
95	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,24	Казахстан	KZ 0 109 00398
96	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,819	Казахстан	
97	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	7,452	Казахстан	
98	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	114,08	Казахстан	KZ 1 109 00197
99	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,747	Казахстан	
100	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	180,875372	Казахстан	
101	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт	112,92628	Казахстан	
102	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00510293	Казахстан	
103	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	2,336	Казахстан	
104	2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	13920,402	Казахстан	KZ 1 105 00385

105	2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1810,784	Казахстан	KZ 1 105 00385
106	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,18	Казахстан	
107	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	23,54	Казахстан	
108	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	279,2032	Казахстан	
109	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	6,73308	Казахстан	
110	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,02982	Казахстан	
111	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	41,88905	Казахстан	KZ 0 109 00399
112	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	Казахстан	KZ 0 109 00399
113	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,061104	Казахстан	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,55179	Казахстан	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,31016	Казахстан	
116	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,41962	Казахстан	
117	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,8388068	Казахстан	

118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9719225	Казахстан	
119	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	323,453205	Казахстан	
120	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	Казахстан	KZ 0 109 00398
12	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт	5	Казахстан	KZ 0 109 00398
122	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	Казахстан	KZ 0 109 00398
123	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	10	Казахстан	KZ 0 109 00398
124	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	Казахстан	KZ 0 109 00398
125	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	Казахстан	KZ 0 109 00398
126	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	Казахстан	KZ 0 109 00398
127	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 259-2014	т	43,337	Казахстан	

И.о. директора
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.