Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск, ЗКО

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2022/48/6	04.08.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния		на приобретени е материа лов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральк ЗКО	1344975694,92	207439303,58							24892716,43	232332020,01

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА": Технадзор Сералиев К.З.

ИИН 660611300395 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО,г Уральск,пос Меловые Горки**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы №18 на 300 мест в г.Уральск,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2022/48/6 от 04.08.2022г**

Акт выполненных работ №10

за **август 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МИНУСОВЫЕ РАБОТЫ ПО СТАРОЙ СМЕТЕ										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,432	70016,7	24144,06	170281	58718	0	90492	281634	
						45872,64	8053,04	111562	19585		20862		
2	2	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	54	2883,36	1243,46	155702	67147	0	126256	304514	
						1639,9	524,98	88555	28349		22557		
3	3	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Металлическиеэлементы детской площадки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,67	70016,7	24144,06	46911	16177	0	24930	77588	
						45872,64	8053,04	30735	5396		5747		
			Итого ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									663736	
			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	1	Е11-010102-0232	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ХИТАСНІ" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1.25 М3	м3 грунта	5151,185	152,16	147,52	783799	759895	4461	90780	944545	
						3,77	20,7	19444	106639		69966		
5	2	С341-020103-1001	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ/	т	8241,896	42		346160				373852	
											27693		
6	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1.2	м3 грунта	159,315	1988,45	0	316790	0	0	228089	588468	
						1988,45	0	316790	0		43590		
7	4	Е11-010102-0231	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ХИТАСНІ" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 /ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА/	м3 грунта	13979	120,67	116,96	1686838	1634929	10087	195232	2032635	
						2,99	16,41	41821	229334		150566		
8	5	С341-020103-1010	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ		22366,4	211		4719310				5096855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							377545		
9	6	Е11-010102-0601	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	м3 грунта	13979	17,25	14,57	241179	203724	2017	83087	350207	
						2,54	5,72	35437	79962		25941		
10	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2450	160,21	75,97	392508	186120	0	210231	650959	
						84,24	34,94	206388	85600		48219		
11	8	Е11-010104-0405	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	3750	18,41	18,41	69027	69027	0	19504	95614	
						0	7,22	0	27089		7083		
12	9	Е11-010104-0411	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	3750	8,14	8,14	30517	30517	0	8623	42271	
						0	3,19	0	11976		3131		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									10175407	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
13	10	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	323	1638,72	830,8	529308	268349	82918	329832	927870	
						551,21	314,17	178040	101478		68731		
14	11	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	223	2328,72	1166,14	519304	260050	86754	319984	906430	
						773,54	442,48	172500	98672		67143		
15	12	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	277	3471,21	1846,45	961526	511465	138083	599322	1685716	
						1126,27	707,3	311978	195922		124868		
16	13	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯСТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	122,58	34633		4245313		4245313		4584938	
											339625		
17	14	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	149,58	33110		4952594		4952594		5348801	
											396208		
18	15	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	160	2197,04	41,36	351526	6617	246741	92385	479424	
						613,55	7,32	98168	1171		35513		
19	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1050	874,07	19,81	917778	20801	605149	274000	1287120	
						277,93	2,66	291829	2795		95342		
20	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В25/. Устройство	м3	460	40065,8	1686,75	18430267	775904	16737095	997401	20981882	
						1994,06	388,65	917268	178778		1554213		
21	18	С121-050301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т	3,60058	228166		821530		821530		887252	
											65722		
22	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	44,20874	220357		9741705		9741705		10521042	
											779336		
23	20	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯСВ ОПАЛУБКЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	15	46669,66	4702,88	700045	70543	480754	148563	916496	
						9916,5	967,23	148748	14509		67889		
24	21	Е11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ/В7,5/. УСТРОЙСТВО	м3	126	29027,73	1097,59	3657494	138296	3360665	171934	4135783	
						1258,2	241,31	158533	30405		306354		
25	22	Е11-080101-0201	ОСНОВАНИЕ ПОД ПЛИТУ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	138	3917,94	1021,58	540676	140978	289690	154515	750806	
						797,16	406,79	110008	56137		55615		
26	23	Е11-080101-0201	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	7,2	3917,94	1021,58	28209	7355	15114	8062	39172	
						797,16	406,79	5740	2929		2902		
27	24	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС В ОПАЛУБКЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	14,4	46245,39	4702,88	665934	67721	455415	142620	873238	
						9916,5	967,23	142798	13928		64684		
28	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342	228166		78033		78033		84275	
											6243		
29	26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС В ОПАЛУБКЕ/В15/. УСТРОЙСТВО		2,7	46245,39	4702,88	124863	12698	85390	26741	163732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		9916,5	967,23	26775	2612		12128		
30	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	228166		5704		5704	456	6160	
31	28	Е11-010201-0501	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 уплотненного грунта	1105,75	160,21 84,24	75,97 34,94	177149 93148	84001 38634	0	94883 21763	293795	
32	29	Е11-080101-0201	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	53	3917,94 797,16	1021,58 406,79	207651 42249	54144 21560	111258	59343 21359	288353	
33	30	Е11-060101-0101	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В10. УСТРОЙСТВО	м3	50	28090,35 1258,2	1097,59 241,31	1404518 62910	54879 12066	1286728	68228 117820	1590565	
34	31	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	165	49404,93 12506,4	6415,07 1351,22	8151814 2063556	1058486 222952	5029772	2080722 818603	11051139	
35	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,19264	220357		4008876		4008876	320710	4329586	
36	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84245	233333		896570		896570	71726	968296	
37	34	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В30/. Устройство	м3	565	43198,09 1994,06	1686,75 388,65	24406919 1126644	953012 219586	22327263	1225069 2050559	27682547	
38	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	64,92192	220357		14306000		14306000	1144480	15450479	
39	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,85568	233333		5332984		5332984	426639	5759623	
40	37	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм./В30/ Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1350	56816,56 11360	1499,6 342,9	76702357 15336000	2024454 462916	59341904	14377014 7286350	98365721	
41	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9672	233333		225680		225680	18054	243734	
42	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	180,568	220357		39789423		39789423	3183154	42972577	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									263576555	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ АР										
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
43	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	267,39	28799,81 4803,32	2415,2 532,4	7700782 1284360	645800 142358	5770622	1326848 722210	9749840	
44	2	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4100,35	4351,71 1347,94	248,16 54,7	17843537 5527026	1017550 224306	11298961	5348739 1855382	25047657	
45	3	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м2 перегородок (в санузлах)	547,27	3889,5 1347,94	248,16 54,7	2128605 737687	135812 29938	1255106	713891 227400	3069895	
46	4	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м2 перегородок (нулевого этажа)	219,73	4351,71 1347,94	248,16 54,7	956201 296183	54529 12020	605490	286629 99426	1342257	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									39209649	
			Раздел: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
47	5	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	179,581	4249,96 2525,72	1724,24 452,54	763212 453571	309641 81268	0	492052 100421	1355685	
48	6	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	179,581	16357		2937406		2937406	234993	3172399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	7	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1795,81	2188,95	34,77	3930931	62434	1297346	2080403	6492241	
						1431,75	16,35	2571151	29353		480907		
50	8	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1795,81	101,88	0,76	182961	1373	12740	135622	344070	
						94,02	0,38	168849	678		25487		
51	9	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,7	1121,28	73,94	188039	12400	42326	114601	326852	
						794,95	59,26	133313	9939		24211		
52	10	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,86	101,88	0,76	4265	32	297	3161	8020	
						94,02	0,38	3936	16		594		
53	11	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	125,84	411,88	1,58	51831	199	23653	22461	80235	
						222,34	0,78	27979	98		5943		
54	12	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	79,56	644,38	26,88	51267	2139	0	45189	104172	
						617,5	6,66	49128	529		7716		
55	13	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	7,956	16357		130136		130136		140547	
											10411		
56	14	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,47	2188,95	34,77	379716	6031	125320	200961	627132	
						1431,75	16,35	248366	2835		46454		
57	15	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,47	101,88	0,76	17674	133	1231	13101	33236	
						94,02	0,38	16310	66		2462		
58	16	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под обливовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	809,58	671,59	4,75	543708	3844	209466	265308	873737	
						408,11	1,53	330399	1236		64721		
59	17	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	10,91	644,38	26,88	7030	293	0	6197	14285	
						617,5	6,66	6737	73		1058		
60	18	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	1,091	16357		17845		17845		19273	
											1428		
61	19	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	754,55	101,88	0,76	76875	577	5353	56985	144569	
						94,02	0,38	70946	285		10709		
62	20	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	65,94	411,88	1,58	27159	104	12394	11770	42043	
						222,34	0,78	14661	51		3114		
63	21	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,35	3032,81	45,01	46554	691	11050	28132	80661	
						2267,93	22,95	34813	352		5975		
64	22	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,35	442,08	2,95	6786	45	2479	3427	11030	
						277,66	1,44	4262	22		817		
65	23	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2492,18	381,08	2,4	949713	5990	35438	729071	1813087	
						364,45	1,23	908285	3054		134303		
66	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2492,18	809,13	4,75	2016490	11833	663628	1075867	3339746	
						538,09	1,53	1341029	3805		247389		
67	25	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2492,18	487,33	2,95	1214524	7346	428322	625961	1987724	
						312,52	1,44	778856	3595		147239		
68	26	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,13	809,13	4,75	11433	67	3763	6100	18935	
						538,09	1,53	7603	22		1403		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	27	Е11-150405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми		14,13	356,78	0,76	5041	11	942	3275	8982	
		Изм. и доп. вып. 10	водоэмульсионными составами за один раз										
				м2 окрашиваемой поверхности		289,34	0,38	4088	5		665		
70	28	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя		8,119	644,38	26,88	5232	218	0	4611	10631	
				м2 конструкций стен (без вычета проемов)		617,5	6,66	5013	54		787		
71	29	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты		8,119	16357		132802		132802		143427	
			на синтетическом связующем с гидрофобизирующими										
			добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3							10624		
72	30	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса		1952,06	2188,95	34,77	4272954	67866	1410226	2261415	7057119	
		Изм. и доп. вып. 16	улучшенное										
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,75	16,35	2794862	31907		522750		
73	31	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым		1351,81	1158,69	31,22	1566329	42197	424785	908391	2672698	
		Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню										
				м2 оштукатуриваемой поверхности		813,24	26,74	1099347	36142		197978		
74	32	Е11-150405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми		1186,08	309,91	0,76	367574	907	79089	230421	645834	
		Изм. и доп. вып. 10	водоэмульсионными составами за один раз										
				м2 окрашиваемой поверхности		242,46	0,38	287578	448		47840		
75	33	Е11-150405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми		1186,08	156,52	0,32	185650	376	34223	120988	331169	
		Изм. и доп. вып. 10	водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к										
			норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности		127,35	0,16	151051	184		24531		
76	34	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска		1661,71	437,68	2,95	727296	4898	261005	371032	1186195	
		Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами										
			улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		277,66	1,44	461394	2397		87866		
77	35	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен		459,08	3458,41	34,31	1587686	15749	898931	544523	2302786	
		Изм. и доп. вып. 17	керамическими плитками на клеевом растворе по готовому										
			основанию	м2 поверхности облицовки		1465,99	16,66	673006	7649		170577		
78	36	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.		50,2	867,17	3,1	43532	156	42124	878	47963	
			Окраска стойкая к дезинфиц.средствам	м2		24,95	0,4	1252	20		3553		
79	37	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя		2,197	644,38	26,88	1416	59	0	1248	2877	
				м2 конструкций стен (без вычета проемов)		617,5	6,66	1357	15		213		
80	38	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты		2,197	16357		35936		35936		38811	
			на синтетическом связующем с гидрофобизирующими										
			добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3							2875		
81	39	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса		29,14	2188,95	34,77	63786	1013	21052	33758	105347	
		Изм. и доп. вып. 16	улучшенное										
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,75	16,35	41721	476		7804		
82	40	Е11-150405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми		286,71	309,91	0,76	88853	219	19118	55699	156117	
		Изм. и доп. вып. 10	водоэмульсионными составами за один раз										
				м2 окрашиваемой поверхности		242,46	0,38	69516	108		11564		
83	41	Е11-150405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми		286,71	156,52	0,32	44877	91	8273	29246	80053	
		Изм. и доп. вып. 10	водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к										
			норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности		127,35	0,16	36513	45		5930		
84	42	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска		417,38	442,08	2,95	184515	1230	67394	93194	299926	
		Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами										
			улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		277,66	1,44	115891	602		22217		
85	43	Е11-150206-0201	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных		747,34	671,59	4,75	501908	3548	193362	244911	806565	
		Изм. и доп. вып. 10	(растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или										
			оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		408,11	1,53	304998	1141		59746		
86	44	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен		73,39	3458,41	34,31	253812	2518	143706	87049	368131	
		Изм. и доп. вып. 17	керамическими плитками на клеевом растворе по готовому										
			основанию	м2 поверхности облицовки		1465,99	16,66	107589	1223		27269		
87	45	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.		3,91	867,17	3,1	3391	12	3281	68	3736	
			Окраска стойкая к дезинфиц.средствам	м2		24,95	0,4	98	2		277		
88	46	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым		405,15	1344,95	78,75	544907	31905	126545	329168	944001	
		Изм. и доп. вып. 16	или цементным раствором по камню и бетону улучшенное										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			953,86	61,72	386456	25004		69926		
89	47	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	225,46	3458,41	34,31	779732	7735	441476	267422	1130927	
						1465,99	16,66	330522	3756		83772		
90	48	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	179,69	442,08	2,95	79437	530	29015	40122	129124	
						277,66	1,44	49893	259		9565		
91	49	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,08	600,46	3,16	33073	174	11353	17280	54382	
						391,18	0,98	21546	54		4028		
92	50	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	78,62	3458,41	34,31	271900	2697	153947	93253	394365	
						1465,99	16,66	115256	1310		29212		
93	51	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72,13	437,68	2,95	31570	213	11329	16105	51489	
						277,66	1,44	20028	104		3814		
94	52	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,97	3032,81	45,01	312289	4635	74125	188713	541082	
						2267,93	22,95	233529	2363		40080		
95	53	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	102,97	442,08	2,95	45521	304	16627	22992	73993	
						277,66	1,44	28591	149		5481		
96	54	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	2,824	4249,96	1724,24	12002	4869	0	7738	21319	
						2525,72	452,54	7133	1278		1579		
97	55	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	2,824	16357		46192		46192		49888	
											3695		
98	56	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,24	2188,95	34,77	61816	982	20401	32715	102094	
						1431,75	16,35	40433	462		7562		
99	57	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,24	101,88	0,76	2877	22	200	2133	5411	
						94,02	0,38	2655	11		401		
100	58	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,85	1121,28	73,94	71594	4721	16115	43633	124445	
						794,95	59,26	50758	3784		9218		
101	59	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,85	101,88	0,76	6505	49	453	4822	12233	
						94,02	0,38	6003	24		906		
102	60	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,22	411,88	1,58	6269	24	2861	2717	9704	
						222,34	0,78	3384	12		719		
103	61	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22	331,79	1,64	7299	36	457	6415	14811	
						309,4	0,8	6807	18		1097		
104	62	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	3565,03	381,08	2,4	1358552	8569	50694	1042926	2593597	
						364,45	1,23	1299289	4369		192118		
105	63	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	214,9	728,75	3,16	156609	680	44294	89476	265771	
						519,47	0,98	111634	211		19687		
106	64	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1695,02	809,13	4,75	1371486	8048	451357	731735	2271480	
						538,09	1,53	912082	2588		168258		
107	65	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1909,92	487,33	2,95	930769	5629	328251	479714	1523322	
						312,52	1,44	596888	2755		112839		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	66	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	214,9	2462,22	14,26	529132	3065	264429	236537	826922	
						1217,49	5,49	261638	1181		61253		
109	67	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1655,11	101,88	0,76	168626	1265	11741	124996	317112	
						94,02	0,38	155620	625		23490		
110	68	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2306,59	1344,95	78,75	3102249	181642	720443	1874013	5374363	
						953,86	61,72	2200164	142353		398101		
111	69	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,95	2188,95	34,77	358878	5700	118442	189932	592715	
						1431,75	16,35	234735	2680		43905		
112	70	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1218,54	309,91	0,76	377633	931	81253	236727	663509	
						242,46	0,38	295448	460		49149		
113	71	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1218,54	156,52	0,32	190731	386	35160	124299	340232	
						127,35	0,16	155185	189		25202		
114	72	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1210,22	442,08	2,95	535014	3567	195414	270222	869655	
						277,66	1,44	336032	1746		64419		
115	73	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	660,4	425,05	4,81	280702	3175	61235	174328	491432	
						327,52	2,45	216292	1619		36402		
116	74	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	8,1975	644,38	26,88	5282	220	0	4656	10733	
						617,5	6,66	5062	55		795		
117	75	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	8,1975	10578		86713		86713		93650	
											6937		
118	76	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	824,35	101,88	0,76	83987	630	5848	62256	157942	
						94,02	0,38	77509	311		11699		
119	77	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	676,67	671,59	4,75	454447	3213	175078	221752	730294	
						408,11	1,53	276156	1033		54096		
120	78	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	345,96	309,91	0,76	107215	264	23069	67210	188379	
						242,46	0,38	83882	131		13954		
121	79	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	345,96	156,52	0,32	54151	110	9982	35290	96597	
						127,35	0,16	44059	54		7155		
122	80	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	327,718	442,08	2,95	144877	966	52917	73174	235496	
						277,66	1,44	90995	473		17444		
123	81	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,39	1344,95	78,75	317933	18615	73834	192058	550790	
						953,86	61,72	225483	14589		40799		
124	82	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	135,28	3458,41	34,31	467853	4641	264894	160458	678576	
						1465,99	16,66	198319	2254		50265		
125	83	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	101,11	437,68	2,95	44254	298	15881	22576	72176	
						277,66	1,44	28074	146		5346		
126	84	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	29,72	600,46	3,16	17846	94	6126	9324	29343	
						391,18	0,98	11626	29		2174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	85	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,83	3458,41	34,31	61663	612	34913	21148	89437	
						1465,99	16,66	26139	297		6625		
128	86	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,89	442,08	2,95	5256	35	1920	2655	8544	
						277,66	1,44	3301	17		633		
129	87	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34,2	3458,41	34,31	118278	1173	66967	40565	171550	
						1465,99	16,66	50137	570		12707		
130	88	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,11	3032,81	45,01	276320	4101	65588	166978	478761	
						2267,93	22,95	206631	2091		35464		
131	89	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,11	442,08	2,95	40278	269	14712	20343	65471	
						277,66	1,44	25298	131		4850		
132	90	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Защита на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	157,27	2462,22	14,26	387234	2243	193517	173104	605165	
						1217,49	5,49	191474	864		44827		
133	91	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	5,19	4249,96	1724,24	22057	8949	0	14221	39180	
						2525,72	452,54	13108	2349		2902		
134	92	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	5,19	16357		84893		84893		91684	
											6791		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									61481191	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
135	93	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	1119,6	340,79	30,68	381552	34346	0	342211	781665	
						310,12	15,05	347206	16849		57901		
136	94	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	34,59564	22100		764564		764564		825729	
											61165		
137	95	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1119,6	193,84	0,55	217027	611	173387	40728	278376	
						38,43	0,27	43030	298		20620		
138	96	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1119,6	662,22	29,11	741419	32592	323004	377563	1208501	
						344,61	14,15	385823	15840		89519		
139	97	Е11-110101-1102 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1119,6	402,32	24,68	450432	27635	398955	34723	523967	
						21,3	11,7	23843	13096		38812		
140	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9492753	287861		273259		273259		295120	
											21861		
141	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1119,6	3056,76	21,29	3422347	23839	2946015	436451	4167501	
						404,16	10,55	452493	11816		308704		
142	100	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	125,86	340,79	30,68	42892	3861	0	38470	87871	
						310,12	15,05	39031	1894		6509		
143	101	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,889074	22100		85949		85949		92824	
											6876		
144	102	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,86	193,84	0,55	24397	69	19491	4578	31294	
						38,43	0,27	4837	34		2318		
145	103	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		125,86	662,22	29,11	83347	3664	36311	42444	135854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		344,61	14,15	43372	1781		10063		
146	104	Е11-110101-1102 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,86	402,32	24,68	50635	3107	44849	3903	58902	
						21,3	11,7	2680	1472		4363		
147	105	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1246014	287861		35868		35868		38737	
											2869		
148	106	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	м2 покрытия	125,86	5075,94	21,29	638858	2680	585311	49064	742955	
						404,16	10,55	50867	1328		55034		
149	107	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	483,75	662,22	29,11	320348	14082	139562	163135	522162	
						344,61	14,15	166704	6844		38679		
150	108	Е11-110101-1102 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	483,75	160,93	9,87	77848	4776	68951	6001	90557	
						8,52	4,68	4121	2263		6708		
151	109	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	483,75	711,17	43,31	344029	20951	139346	175134	560696	
						379,81	5,33	183733	2580		41533		
152	110	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	483,75	3855,11	74,25	1864908	35921	1235194	573690	2633686	
						1227,48	34,14	593793	16515		195088		
153	111	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1131,74	662,22	29,11	749458	32945	326507	381657	1221605	
						344,61	14,15	390007	16012		90489		
154	112	Е11-110101-1102 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1131,74	321,85	19,75	364253	22347	322625	28079	423719	
						17,04	9,36	19281	10590		31387		
155	113	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0337259	287861		9708		9708		10485	
											777		
156	114	Е11-110101-1109	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1131,74	940,31	15,55	1064185	17598	635597	390802	1571385	
						363,15	4,2	410990	4756		116399		
157	115	Е11-110101-1110 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1131,74	1367,82	26,78	1548015	30308	1270011	241717	1932910	
						218,86	8,35	247695	9451		143179		
158	116	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1131,74	3742,85	132,02	4235935	149414	2886750	1191359	5861477	
						1060,11	59,76	1199771	67632		434184		
159	117	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	102,8	340,79	30,68	35034	3154	0	31421	71771	
						310,12	15,05	31880	1547		5316		
160	118	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,17652	22100		70201		70201		75817	
											5616		
161	119	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,8	38,98	0,55	4007	56	0	3740	8366	
						38,43	0,27	3951	27		620		
162	120	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	102,8	104		10691		10691		11546	
											855		
163	121	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	102,8	662,22	29,11	68076	2993	29658	34667	110963	
						344,61	14,15	35426	1454		8219		
164	122	Е11-110101-1102 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101		102,8	321,85	19,75	33086	2030	29305	2551	38488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		17,04	9,36	1751	962		2851		
165	123	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,317	287861		91252		91252	7300	98552	
166	124	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	102,8	3056,76 404,16	21,29 10,55	314235 41547	2189 1085	270499	40074 28345	382654	
167	125	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,95	3742,85 1060,11	132,02 59,76	389069 110199	13724 6212	265147	109426 39880	538375	
168	126	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	203,76	662,22 344,61	29,11 14,15	134933 70217	5931 2883	58785	68714 16292	219939	
169	127	Е11-110101-1102 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,76	160,93 8,52	9,87 4,68	32790 1736	2012 953	29043	2528 2825	38143	
170	128	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	203,76	3855,11 1227,48	74,25 34,14	785516 250111	15130 6956	520275	241644 82173	1109333	
171	129	Е11-110101-0102	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	м2 площади уплотнения	653,35	473,3 73,28	31,79 11,71	309228 47875	20769 7653	240584	52196 28914	390338	
172	130	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	м3 подстилающего слоя	98,0025	29035,7 3740,52	7,2 0	2845571 366580	706 0	2478285	344585 255213	3445369	
173	131	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6468165	287861		186193		186193	14895	201089	
174	132	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	653,35	662,22 344,61	29,11 14,15	432660 225150	19019 9243	188491	220330 52239	705229	
175	133	Е11-110101-1102 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	653,35	321,85 17,04	19,75 9,36	210282 11131	12901 6114	186250	16210 18119	244612	
176	134	Е11-110101-1109	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	653,35	940,31 363,15	15,55 4,2	614351 237263	10159 2746	366928	225609 67197	907156	
177	135	Е11-110101-1110 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	653,35	1367,82 218,86	26,78 8,35	893664 142993	17497 5456	733174	139542 82657	1115863	
178	136	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	653,35	2484,08 654,21	23,42 8,12	1622974 427429	15299 5305	1180245	467353 167226	2257553	
179	137	СПРАЙС	Покрытие спортивное толщиной 6мм	м2	653,35	5625		3675094		3675094	294008	3969101	
180	138	СПРАЙС	Шнур сварочный для стыков	м2	400	196,43		78571		78571	6286	84857	
181	139	Е11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	414,51	340,79 310,12	30,68 15,05	141262 128546	12716 6238	0	126697 21437	289396	
182	140	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	12,808359	22100		283065		283065	22645	305710	
183	141	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	414,51	193,84 38,43	0,55 0,27	80350 15931	226 110	64193	15079 7634	103063	
184	142	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	414,51	662,22 344,61	29,11 14,15	274496 142843	12066 5864	119586	139785 33142	447424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	143	E11-110101-1102 K=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	414,51	402,32	24,68	166764	10231	147705	12855	193989	
						21,3	11,7	8827	4849		14370		
186	144	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4103649	287861		118128		118128		127578	
											9450		
187	145	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	414,51	3056,76	21,29	1267057	8826	1090704	161587	1542936	
						404,16	10,55	167527	4375		114292		
188	146	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,09	3742,85	132,02	138822	4897	94606	39044	192096	
						1060,11	59,76	39320	2216		14229		
189	147	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,25	3742,85	132,02	307850	10859	209797	86583	425987	
						1060,11	59,76	87194	4915		31555		
190	148	E11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	38,46	662,22	29,11	25469	1120	11096	12970	41514	
						344,61	14,15	13254	544		3075		
191	149	E11-110101-1102 K=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,46	321,85	19,75	12378	759	10964	954	14399	
						17,04	9,36	655	360		1067		
192	150	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,46	3742,85	132,02	143950	5078	98101	40486	199191	
						1060,11	59,76	40772	2298		14755		
193	151	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1655,11	193,84	0,55	320832	903	256318	60208	411524	
						38,43	0,27	63611	441		30483		
194	152	E11-110101-0901	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	1655,11	340,79	30,68	564050	50774	0	505893	1155538	
						310,12	15,05	513276	24908		85595		
195	153	C121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	231,7154	24100		5584341		5584341		6031088	
											446747		
196	154	E11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1655,11	662,22	29,11	1096043	48180	477499	558153	1786532	
						344,61	14,15	570364	23416		132336		
197	155	E11-110101-1102 K=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1655,11	321,85	19,75	532701	32682	471822	41064	619667	
						17,04	9,36	28198	15488		45901		
198	156	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6385589	287861		471677		471677		509411	
											37734		
199	157	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	м плинтусов	359,82	218,38	2,24	78577	807	46881	29329	116539	
						85,85	0,87	30890	312		8633		
200	158	E11-110101-3904	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	м плинтусов	644,89	331,79	1,64	213966	1056	13384	188039	434165	
						309,4	0,8	199526	515		32160		
201	159	E11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	725,39	1515,8	12,99	1099543	9422	889579	191579	1394412	
						276,46	4,5	200541	3266		103290		
202	160	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73	1635,9	77,56	119421	5662	18100	92262	228617	
						1310,39	34,14	95659	2492		16935		
203	161	СПРАЙС	Плитка тактильная	м2	73	803,57		58661		58661		63354	
											4693		
204	162	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40,35	2905,11	151,05	117221	6095	100090	12304	139887	
						273,52	50,88	11037	2053		10362		
205	163	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,228	29035,7	7,2	93727	23	81630	11350	113483	
						3740,52	0	12074	0		8406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	164	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	40,35	3855,11	74,25	155554	2996	103029	47852	219678	
						1227,48	34,14	49529	1378		16272		
207	165	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	79,136	29035,7	7,2	2297769	570	2001190	278249	2782100	
						3740,52	0	296010	0		206081		
208	166	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	989,2	1343,34	96,18	1328835	95142	888020	358407	1822222	
						349,45	36	345674	35611		134979		
209	167	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	989,2	311,09	8,55	-307728	-8454	-279357	-22658	-356817	
						20,13	4,23	-19917	-4187		-26431		
210	168	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,392	29035,7	7,2	969560	240	844416	117409	1173927	
						3740,52	0	124903	0		86958		
211	169	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	417,4	1343,34	96,18	560712	40146	374706	151233	768900	
						349,45	36	145860	15026		56956		
212	170	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	417,4	311,09	8,55	-129848	-3567	-117877	-9561	-150562	
						20,13	4,23	-8404	-1767		-11153		
213	171	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,036	58513,75	2554,4	2106	92	146	1301	3681	
						51912,4	481,01	1869	17		273		
214	172	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,036	599275		21574		21574		23300	
											1726		
215	173	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	128,86	2905,11	151,05	374352	19464	319642	39294	446737	
						273,52	50,88	35246	6556		33092		
216	174	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,3088	29035,7	7,2	299323	74	260689	36247	362415	
						3740,52	0	38560	0		26846		
217	175	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,86	662,22	29,11	85333	3751	37176	43456	139092	
						344,61	14,15	44406	1823		10303		
218	176	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	128,86	1570,31	74,25	202350	9568	34608	152818	383581	
						1227,48	34,14	158173	4399		28413		
219	177	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012(применит)	м2	128,86	11141		1435629		1435629		1550480	
											114850		
220	178	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,6	29035,7	7,2	511028	127	445068	61883	618744	
						3740,52	0	65833	0		45833		
221	179	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	220	1343,34	96,18	295536	21160	197497	79711	405266	
						349,45	36	76879	7920		30020		
222	180	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	220	311,09	8,55	-68439	-1880	-62130	-5039	-79357	
						20,13	4,23	-4430	-931		-5878		
223	181	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01102	58513,75	2554,4	645	28	45	398	1127	
						51912,4	481,01	572	5		83		
224	182	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01102	599275		6604		6604		7132	
											528		
225	183	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,276	92067,65	1039,88	25411	287	18442	6133	34067	
						24210	479,16	6682	132		2523		
226	184	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Крышка. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,6	1569,74	22,06	8791	124	5321	3060	12799	
						597,54	9,66	3346	54		948		
227	185	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,396	8838,31	57,71	3500	23	3126	325	4131	
						886,08	25,48	351	10		306		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	186	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	5,6	3205,89 748,1	6,5 2,79	17953 4189	36 16	13727	3785 1739	23477	
229	187	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	0,096	4249,96 2525,72	1724,24 452,54	408 242	166 43	0	263 54	725	
230	188	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,096	10578		1015		1015	81	1097	
231	189	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16	4151		66416		66416	5313	71729	
232	190	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,3008	731,73 199,8	26,19 4,13	3147 859	113 18	2175	807 316	4270	
233	191	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,824	2911,95 2329,66	48,21 20,01	40255 32205	667 277	7383	22413 5013	67681	
234	192	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/ПРИМЕНИТ/	м2	13,824	33114		457768		457768	36621	494389	
235	193	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,092224	595011		54874		54874	4390	59264	
236	194	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,69745	58513,75 51912,4	2554,4 481,01	40810 36206	1782 335	2823	25214 5282	71306	
237	195	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,69745	599275		417964		417964	33437	451401	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									68428575	
			Раздел: 4. ФАСАД										
238	196	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1962,17	2643,58 1444,32	17,67 3,08	5187162 2834008	34678 6043	2318477	2272040 596736	8055939	
239	197	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1962,17	1344		2637156		2637156	210973	2848129	
240	198	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1962,17	447,48 267,76	3,33 1,03	878037 525381	6529 2014	346127	421916 103996	1403950	
241	199	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	313,9472	31206		9797036		9797036	783763	10580799	
242	200	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные . Облицовка сайдингом	м2 поверхности козырька	31,65	632,09 626,45	5,63 1,33	20006 19827	178 42	0	15896 2872	38773	
243	201	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	31,65	1344		42538		42538	3403	45941	
244	202	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	10	457,49 171,38	253,68 57,23	4575 1714	2537 572	324	2698 582	7854	
245	203	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	0,459	99087		45481		45481	3638	49119	
246	204	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	177	457,49 171,38	253,68 57,23	80976 30335	44901 10130	5740	47749 10298	139023	
247	205	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	18,862	99087		1868979		1868979	149518	2018497	
248	206	Е11-070503-0110	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	149	457,49 171,38	253,68 57,23	68166 25536	37798 8528	4832	40195 8669	117030	
249	207	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	19,252	99087		1907623		1907623	152610	2060233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	208	Е11-070512-0111	КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	шт. сборных конструкций	28	1745,7	57,96	48880	1623	11985	42042	98196	
						1259,69	12,78	35271	358		7274		
251	209	Е11-090306-0101	Перегородки сборно-разборные . Монтаж	м2	19,825	4504,41	157,41	89300	3121	2997	58019	159105	
						4195,84	45,55	83183	903		11786		
252	210	С121-070602-0106	Щиты перегородок	м2	19,825	5129		101682		101682		109817	
											8135		
253	211	Е11-070107-0103	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА /МК-1,МК-2,МК-3/	т стальных элементов	0,04681	763063,93	6593,37	35719	309	32544	3458	42311	
						61231,8	1370,93	2866	64		3134		
			Итого по разделу: 4. ФАСАД									27774716	
			Раздел: 5. ПРОЕМЫ										
254	212	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	м2	149,1	1761,06	77,05	262574	11488	82693	156167	452240	
						1129,4	34,38	168393	5126		33499		
255	213	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	м2	9,45	1471,22	107,06	13903	1012	3797	8606	24310	
						962,31	49,61	9094	469		1801		
256	214	С121-090102-0103	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	м2	115,5	4459		515015		515015		556216	
											41201		
257	215	С121-090102-0102	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	м2	33,6	5643		189605		189605		204773	
											15168		
258	216	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остеклениыми полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	7439		70299		70299		75922	
											5624		
259	217	С121-090404-0303	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	38	3580		136040		136040		146923	
											10883		
260	218	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	35,49	1633,76	176,71	57982	6271	16776	34101	99450	
						984,36	83,28	34935	2955		7367		
261	219	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	34,65	1397,4	177,82	48420	6162	12425	29540	84197	
						860,97	86,28	29833	2990		6237		
262	220	С121-090202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	28533		359516		359516		388277	
											28761		
263	221	С121-090202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	28642		216534		216534		233856	
											17323		
264	222	С121-090202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	23775		299565		299565		323530	
											23965		
265	223	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	34,65	32649		1131288		1131288		1221791	
											90503		
266	224	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665		94635		94635		102206	
											7571		
267	225	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	12,186	2911,95	48,21	35485	588	6508	19757	59661	
						2329,66	20,01	28389	244		4419		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	226	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, одипольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,186	40517		493740		493740	39499	533239	
269	227	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	7,56	2645,1 2167,31	50,88 21,32	19997 16385	385 161	3227	11417 2513	33927	
270	228	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	44249		334522		334522	26762	361284	
271	229	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	27,55	2911,95 2329,66	48,21 20,01	80224 64182	1328 551	14714	44666 9991	134882	
272	230	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,638	34665		264771		264771	21182	285953	
273	231	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	19,912	44249		881086		881086	70487	951573	
274	232	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	383,634	2464,06 1055,17	170,09 81,16	945295 404799	65251 31136	475246	392341 107011	1444647	
275	233	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	м2	383,634	25250		9686759		9686759	774941	10461699	
276	234	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	3,132	3540,5 1508,87	173,42 81,16	11089 4726	543 254	5820	4482 1246	16816	
277	235	С121-090201-0202	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	м2	3,132	25250		79083		79083	6327	85410	
278	236	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	249,7	1203,6 236,06	4,97 2,44	300540 58943	1240 610	240356	53598 28331	382469	
279	237	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	249,7	1614		403016		403016	32241	435257	
280	238	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	м2	233,299	3100,62 1038,92	2,68 0	723373 242378	625 0	480369	218140 75321	1016834	
281	239	С121-090201-0101	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	м2	233,299	13924		3248455		3248455	259876	3508332	
282	240	С121-130508-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001 /ВЫЧЕТ ЗА ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ/	м2	119,52	1419		-169599		-169599	-13568	-183167	
283	241	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	ОГРАЖДЕНИЕ. МОНТАЖ	т конструкций	1,172648	57704,13 51912,4	2554,4 481,01	67667 60875	2995 564	3796	42393 8805	118864	
284	242	С121-060405-0701	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	т	1,172648	762981		894708		894708	71577	966285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	243	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	1,172648	18434		21617		21617		23346	
											1729		
286	244	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	401,39	2545,52	2,68	1021748	1075	603662	375310	1508822	
						1038,92	0	417011	0		111765		
287	245	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	401,39	31392		12600435		12600435		13608470	
											1008035		
288	246	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	97,76	1915,17	14,66	187227	1433	171791	13341	216614	
						143,24	5,09	14004	498		16046		
289	247	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10 К=3	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	м2 кровли	97,76	2353,05	20,8	230035	2034	208983	18152	268042	
						194,54	7,29	19019	712		19855		
290	248	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	97,76	81		7919		7919		8552	
											633		
291	249	Е11-260101-1101	Утепление потолка	м3 изоляции	4,888	20443,07	1398,59	99926	6836	1432	72182	185876	
						18751,6	678,81	91658	3318		13769		
292	250	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	4,888	10578		51705		51705		55842	
											4136		
293	251	Е11-260101-1101	Утепление потолка	м3 изоляции	11,7312	20443,07	1398,59	239822	16407	3436	173236	446102	
						18751,6	678,81	219979	7963		33045		
294	252	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	11,7312	20681		242613		242613		262022	
											19409		
295	253	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	97,76	731,73	26,19	71534	2560	49442	18340	97065	
						199,8	4,13	19532	403		7190		
296	254	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	97,76	787,61	21,37	76997	2089	8363	61934	150045	
						680,69	7,93	66545	775		11114		
297	255	С121-100104-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 120 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,424	6152		691632		691632		746963	
											55331		
298	256	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук,отливы) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	56,097	373,9	0,82	20975	46	12555	7725	30995	
						149,28	0,4	8374	22		2296		
299	257	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,393357	30483,47	10230,76	499726	167716	64342	218197	775357	
						16327,8	2962,15	267667	48560		57434		
300	258	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные в кровельные из прокатных профилей	т	15,85764	490793		7782819		7782819		8405444	
											622625		
301	259	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,535717	264340		141611		141611		152940	
											11329		
302	260	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	414,757	3560,54	41,28	1476758	17121	1297019	112511	1716411	
						392,08	1,06	162618	442		127142		
303	261	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	49,2678	373,9	0,82	18421	40	11026	6784	27222	
						149,28	0,4	7355	20		2016		
304	262	Е11-120101-1405	Утепление фонарей	м3 утеплителя	9,88	4249,96	1724,24	41990	17035	0	27071	74586	
						2525,72	452,54	24954	4471		5525		
305	263	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175		9,88	31206		308315		308315		332981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							24665		
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ									53621355	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ										
306	264	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,09931	73509,54 / 37252,1	26098,09 / 8379,13	7300 / 3700	2592 / 832	1009	3127 / 834	11261	
307	265	С121-060208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,09931	581949		57793		57793	4623	62417	
308	266	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,09931	18434		1831		1831	146	1977	
309	267	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,24	53457,42 / 8354,6	8034,18 / 1665,08	66287 / 10360	9962 / 2065	45965	11306 / 6207	83801	
310	268	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20603	232405		47882		47882	3831	51713	
311	269	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
312	270	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,1	53457,42 / 8354,6	8034,18 / 1665,08	165718 / 25899	24906 / 5162	114913	28266 / 15519	209502	
313	271	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28466	232405		66156		66156	5293	71449	
314	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
315	273	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	73509,54 / 37252,1	26098,09 / 8379,13	9456 / 4792	3357 / 1078	1307	4050 / 1080	14586	
316	274	С121-060208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,12863	581949		74856		74856	5988	80845	
317	275	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	18434		2371		2371	190	2561	
318	276	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	53457,42 / 8354,6	8034,18 / 1665,08	149681 / 23393	22496 / 4662	103792	25530 / 14017	189228	
319	277	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24882	232405		57827		57827	4626	62453	
320	278	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
321	279	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	53457,42 / 8354,6	8034,18 / 1665,08	128298 / 20051	19282 / 3996	88965	21883 / 12014	162195	
322	280	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25986	232405		60393		60393	4831	65224	
323	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
324	282	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	53457,42 / 8354,6	8034,18 / 1665,08	71098 / 11112	10685 / 2215	49301	12127 / 6658	89883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	283	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13607	232405		31623		31623	2530	34153	
326	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01857	233333		4333		4333	347	4680	
327	285	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	73509,54 37252,1	26098,09 8379,13	9456 4792	3357 1078	1307	4050 1080	14586	
328	286	С121-060208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,12863	581949		74856		74856	5988	80845	
329	287	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	18434		2371		2371	190	2561	
330	288	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	53457,42 8354,6	8034,18 1665,08	149681 23393	22496 4662	103792	25530 14017	189228	
331	289	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24882	232405		57827		57827	4626	62453	
332	290	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
333	291	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	53457,42 8354,6	8034,18 1665,08	128298 20051	19282 3996	88965	21883 12014	162195	
334	292	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25986	232405		60393		60393	4831	65224	
335	293	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955	476	6431	
336	294	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	53457,42 8354,6	8034,18 1665,08	71098 11112	10685 2215	49301	12127 6658	89883	
337	295	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13607	232405		31623		31623	2530	34153	
338	296	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	233333		4331		4331	346	4677	
339	297	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	73509,54 37252,1	26098,09 8379,13	9456 4792	3357 1078	1307	4050 1080	14586	
340	298	С121-060208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,12863	581949		74856		74856	5988	80845	
341	299	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	18434		2371		2371	190	2561	
342	300	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,85	53457,42 8354,6	8034,18 1665,08	152354 23811	22897 4745	105646	25986 14267	192607	
343	301	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23788	232405		55285		55285	4423	59707	
344	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02252	233333		5255		5255	420	5675	
345	303	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		2,53	53457,42	8034,18	135247	20326	93784	23068	170981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 бетона		8354,6	1665,08	21137	4213		12665		
346	304	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25584	232405		59458		59458		64215	
											4757		
347	305	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02552	233333		5955		5955		6431	
											476		
348	306	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,5	53457,42	8034,18	80186	12051	55603	13677	101372	
						8354,6	1665,08	12532	2498		7509		
349	307	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14571	232405		33864		33864		36573	
											2709		
350	308	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	233333		4331		4331		4677	
											346		
351	309	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	49,94	2031,89	14,37	101473	718	52535	43645	156727	
						965,56	5,49	48220	274		11609		
352	310	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	150	1532,11	54,77	229816	8215	19034	200570	464817	
						1350,45	13,98	202567	2096		34431		
353	311	С123-050306-2084	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 670 мм х 600 мм	шт.	108	12186		1316088		1316088		1421375	
											105287		
354	312	С123-050306-2082	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 670 мм х 500 мм	шт.	42	11411		479262		479262		517603	
											38341		
355	313	С123-050306-2024	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 575 мм х 47 мм	шт.	13	3302		42926		42926		46360	
											3434		
356	314	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Обшивка на одноуровневом металлическом каркасе асбестоцементными листами. Устройство	м2 потолка	27,12	1947,22	14,26	52809	387	19404	29850	89272	
						1217,49	5,49	33018	149		6613		
357	315	С121-100202-0102	Лист асбестоцементный плоские	м2	27,12	776		21045		21045		22729	
											1684		
358	316	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	1,356	4249,96	1724,24	5763	2338	0	3715	10237	
						2525,72	452,54	3425	614		758		
359	317	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,356	10578		14344		14344		15491	
											1148		
360	318	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук,хомут и т.п.) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	59,6448	373,9	0,82	22301	49	13349	8213	32955	
						149,28	0,4	8904	24		2441		
361	319	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,44	2026,32	1531,74	51550	38968	2109	17559	74638	
						411,66	338,59	10473	8614		5529		
362	320	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07703	264340		20362		20362		21991	
											1629		
363	321	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13707	264340		36233		36233		39132	
											2899		
364	322	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,352	33,88	1,71	181	9	33	97	301	
						26,05	0,27	139	1		22		
365	323	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,352	90,78	2,41	486	13	234	166	704	
						44,57	0,27	239	1		52		
366	324	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,179	7513,97	2488,25	1345	445	562	472	1962	
						1883,42	350,24	337	63		145		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367	325	С121-040302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,179	89454		16012		16012		17293	
											1281		
368	326	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Железобетон В15. Устройство	м3	0,18	32076,73	1686,75	5774	304	5111	390	6657	
						1994,06	388,65	359	70		493		
369	327	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	228166		5430		5430		5865	
											434		
370	328	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	233333		1960		1960		2117	
											157		
371	329	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,069	92067,65	1039,88	6353	72	4610	1533	8517	
						24210	479,16	1670	33		631		
372	330	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Крышка. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1,4	1569,74	22,06	2198	31	1330	765	3200	
						597,54	9,66	837	14		237		
373	331	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкция деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,099	8838,31	57,71	875	6	782	81	1033	
						886,08	25,48	88	3		76		
374	332	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,4	3205,89	6,5	4488	9	3432	946	5869	
						748,1	2,79	1047	4		435		
375	333	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	0,024	4249,96	1724,24	102	41	0	66	181	
						2525,72	452,54	61	11		13		
376	334	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,024	10578		254		254		274	
											20		
377	335	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4151		16604		16604		17932	
											1328		
378	336	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,0752	731,73	26,19	787	28	544	202	1068	
						199,8	4,13	215	4		79		
379	337	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,456	2911,95	48,21	10064	167	1846	5603	16920	
						2329,66	20,01	8051	69		1253		
380	338	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/ПРИМЕНИТ/	м2	3,456	33114		114442		114442		123597	
											9155		
381	339	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023056	595011		13719		13719		14816	
											1097		
382	340	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26204	73509,54	26098,09	19262	6839	2662	8250	29714	
						37252,1	8379,13	9762	2196		2201		
383	341	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,26204	614966		161146		161146		174037	
											12892		
384	342	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14503	73509,54	26098,09	10661	3785	1473	4566	16446	
						37252,1	8379,13	5403	1215		1218		
385	343	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14503	614966		89189		89189		96324	
											7135		
386	344	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4444	73509,54	26098,09	32668	11598	4515	13992	50393	
						37252,1	8379,13	16555	3724		3733		
387	345	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,4444	614966		273291		273291		295154	
											21863		
388	346	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11864	73509,54	26098,09	8721	3096	1205	3735	13453	
						37252,1	8379,13	4420	994		997		
389	347	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11864	614966		72960		72960		78796	
											5837		
390	348	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,21688	73509,54	26098,09	15943	5660	2203	6829	24593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		37252,1	8379,13	8079	1817		1822		
391	349	С121-060304-0401	Лестницы приставные и присложенные с ограждениями	т	0,21688	614966		133374		133374	10670	144044	
392	350	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	12,68	11611,18	1737,08	147230	22026	114188	18965	179490	
						868,7	739,54	11015	9377		13296		
393	351	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	21,7	32532,47	1686,75	705955	36602	626081	47051	813246	
						1994,06	388,65	43271	8434		60240		
394	352	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0792	542170		42940		42940	3435	46375	
395	353	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,0676	287861		19459		19459	1557	21016	
396	354	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,531841	254068		389192		389192	31135	420327	
397	355	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	874,07	19,81	1311	30	864	391	1839	
						277,93	2,66	417	4		136		
398	356	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	2,06014	112467,19	1547,72	231698	3189	18231	145776	407672	
						102070	481,01	210278	991		30198		
399	357	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	2,06014	465533		959063		959063	76725	1035788	
400	358	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	2,06014	18434		37977		37977	3038	41015	
401	359	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	99251,04	1421,78	89326	1280	67003	19407	117432	
						23381,8	577,97	21044	520		8699		
402	360	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,125	92067,65	1039,88	11508	130	8352	2778	15429	
						24210	479,16	3026	60		1143		
403	361	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,025	8838,31	57,71	9059	59	8092	841	10692	
						886,08	25,48	908	26		792		
404	362	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	67	632,92	12,18	42406	816	28885	9442	55995	
						189,63	6,09	12705	408		4148		
405	363	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	67	307,79	2,68	20622	179	18192	2096	24535	
						33,58	1,18	2250	79		1817		
406	364	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	67	5116,23	21,37	342788	1432	295750	42447	416053	
						680,69	7,93	45606	531		30819		
407	365	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	77,05	2660		204953		204953	16396	221349	
408	366	Е11-120101-1001	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	5,62	3060,61	13,99	17201	79	11037	5617	24643	
						1082,81	3,59	6085	20		1825		
409	367	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	22,6	11611,18	1737,08	262413	39258	203522	33802	319912	
						868,7	739,54	19633	16714		23697		
410	368	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,56	25771,3	1186,34	14432	664	13162	689	16330	
						1080,58	270,99	605	152		1210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411	369	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	4,87	32532,47 1994,06	1686,75 388,65	158433 9711	8214 1893	140508	10559 13519	182512	
412	370	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сбопосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,132	542170		71566		71566	5725	77292	
413	371	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,035862	287861		10323		10323	826	11149	
414	372	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,167824	254068		42639		42639	3411	46050	
415	373	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	874,07 277,93	19,81 2,66	5244 1668	119 16	3458	1566 545	7355	
416	374	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	1638,72 551,21	830,8 314,17	29497 9922	14954 5655	4621	18381 3830	51708	
417	375	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2328,72 773,54	1166,14 442,48	9315 3094	4665 1770	1556	5740 1204	16259	
418	376	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3471,21 1126,27	1846,45 707,3	20827 6758	11079 4244	2991	12982 2705	36514	
419	377	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,64	34633		160697		160697	12856	173553	
420	378	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,24	33110		107276		107276	8582	115859	
421	379	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,99616	166507,76 121121	40147,02 13189,54	165868 120656	39993 13139	5220	92318 20655	278842	
422	380	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,99584	283290		282112		282112	22569	304680	
423	381	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сбопосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,19056	542170		103316		103316	8265	111581	
424	382	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,53835	112467,19 102070	1547,72 481,01	60547 54949	833 259	4764	38094 7891	106532	
425	383	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,53835	465533		250620		250620	20050	270669	
426	384	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,53835	18434		9924		9924	794	10718	
427	385	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	99251,04 23381,8	1421,78 577,97	30768 7248	441 179	23079	6685 2996	40449	
428	386	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	92067,65 24210	1039,88 479,16	4603 1211	52 24	3341	1111 457	6172	
429	387	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	8838,31 886,08	57,71 25,48	3182 319	21 9	2842	295 278	3755	
430	388	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	17,5	632,92 189,63	12,18 6,09	11076 3319	213 107	7544	2466 1083	14626	
431	389	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА		17,5	307,79	2,68	5386	47	4752	548	6409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 обработанной поверхности			33,58	1,18	588	21		475		
432	390	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	17,5	5116,23	21,37	89534	374	77248	11087	108671	
						680,69	7,93	11912	139		8050		
433	391	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,125	2660		53533		53533		57815	
											4283		
434	392	Е11-120101-1001	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	1,57	3060,61	13,99	4805	22	3083	1569	6884	
						1082,81	3,59	1700	6		510		
435	393	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,21513	112467,19	1547,72	24195	333	1904	15223	42571	
						102070	481,01	21958	103		3153		
436	394	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,21513	465533		100150		100150		108162	
											8012		
437	395	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,21513	18434		3966		3966		4283	
											317		
438	396	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	99251,04	1421,78	3970	57	2978	863	5219	
						23381,8	577,97	935	23		387		
439	397	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,015	92067,65	1039,88	1381	16	1002	333	1851	
						24210	479,16	363	7		137		
440	398	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,055	8838,31	57,71	486	3	434	45	574	
						886,08	25,48	49	1		42		
441	399	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,22	632,92	12,18	2671	51	1819	595	3527	
						189,63	6,09	800	26		261		
442	400	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,22	307,79	2,68	1299	11	1146	132	1545	
						33,58	1,18	142	5		114		
443	401	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,22	5116,23	21,37	21591	90	18628	2673	26205	
						680,69	7,93	2873	33		1941		
444	402	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,853	2660		12909		12909		13942	
											1033		
445	403	Е11-120101-1001	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	0,39	3060,61	13,99	1194	5	766	390	1710	
						1082,81	3,59	422	1		127		
446	404	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	10,3	11611,18	1737,08	119595	17892	92756	15405	145801	
						868,7	739,54	8948	7617		10800		
447	405	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	14,7	32532,47	1686,75	478227	24795	424119	31873	550909	
						1994,06	388,65	29313	5713		40808		
448	406	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,088	542170		47711		47711		51528	
											3817		
449	407	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,115092	287861		33130		33130		35781	
											2650		
450	408	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2637675	254068		67015		67015		72376	
											5361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
451	409	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	874,07	19,81	3933	89	2593	1174	5516	
						277,93	2,66	1251	12		409		
452	410	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,73008	166507,76	40147,02	121564	29311	3825	67660	204362	
						121121	13189,54	88428	9629		15138		
453	411	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6968	283290		197396		197396		213188	
											15792		
454	412	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,03904	542170		21166		21166		22860	
											1693		
455	413	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28373	112467,19	1547,72	31910	439	2511	20077	56146	
						102070	481,01	28960	136		4159		
456	414	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,28373	465533		132086		132086		142653	
											10567		
457	415	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28373	18434		5230		5230		5649	
											418		
458	416	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	99251,04	1421,78	5955	85	4467	1294	7829	
						23381,8	577,97	1403	35		580		
459	417	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	92067,65	1039,88	2486	28	1804	600	3333	
						24210	479,16	654	13		247		
460	418	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,087	8838,31	57,71	769	5	687	71	908	
						886,08	25,48	77	2		67		
461	419	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	632,92	12,18	3038	58	2069	676	4012	
						189,63	6,09	910	29		297		
462	420	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	307,79	2,68	1477	13	1303	150	1758	
						33,58	1,18	161	6		130		
463	421	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	5116,23	21,37	24558	103	21188	3041	29807	
						680,69	7,93	3267	38		2208		
464	422	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,52	2660		14683		14683		15858	
											1175		
465	423	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28846	112467,19	1547,72	32442	446	2553	20411	57082	
						102070	481,01	29443	139		4228		
466	424	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,28846	465533		134288		134288		145031	
											10743		
467	425	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28846	18434		5317		5317		5743	
											425		
468	426	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	99251,04	1421,78	5955	85	4467	1294	7829	
						23381,8	577,97	1403	35		580		
469	427	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	92067,65	1039,88	2486	28	1804	600	3333	
						24210	479,16	654	13		247		
470	428	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,087	8838,31	57,71	769	5	687	71	908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			886,08	25,48	77	2		67		
471	429	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	632,92	12,18	3038	58	2069	676	4012	
						189,63	6,09	910	29		297		
472	430	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	307,79	2,68	1477	13	1303	150	1758	
						33,58	1,18	161	6		130		
473	431	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	5116,23	21,37	24558	103	21188	3041	29807	
						680,69	7,93	3267	38		2208		
474	432	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,52	2660		14683		14683		15858	
											1175		
475	433	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28783	112467,19	1547,72	32371	445	2547	20367	56957	
						102070	481,01	29379	138		4219		
476	434	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,28846	465533		134288		134288		145031	
											10743		
477	435	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28846	18434		5317		5317		5743	
											425		
478	436	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	99251,04	1421,78	5955	85	4467	1294	7829	
						23381,8	577,97	1403	35		580		
479	437	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	92067,65	1039,88	2486	28	1804	600	3333	
						24210	479,16	654	13		247		
480	438	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,087	8838,31	57,71	769	5	687	71	908	
						886,08	25,48	77	2		67		
481	439	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	632,92	12,18	3038	58	2069	676	4012	
						189,63	6,09	910	29		297		
482	440	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	307,79	2,68	1477	13	1303	150	1758	
						33,58	1,18	161	6		130		
483	441	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	5116,23	21,37	24558	103	21188	3041	29807	
						680,69	7,93	3267	38		2208		
484	442	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,52	2660		14683		14683		15858	
											1175		
485	443	Е11-070519-0104	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	м ограждения	82,32	693,23	78,94	57067	6498	6533	55231	121282	
						534,94	33,65	44036	2770		8984		
486	444	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	82,32	1054		86765		86765		93707	
											6941		
487	445	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,237707	581949		138333		138333		149400	
											11067		
488	446	Е11-070519-0104	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	м ограждения	41,745	693,23	78,94	28939	3295	3313	28008	61503	
						534,94	33,65	22331	1405		4556		
489	447	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	41,745	1054		43999		43999		47519	
											3520		
490	448	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,236117	581949		137408		137408		148401	
											10993		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
491	449	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	1817,13	2512,02	14,66	4564675	26639	4277742	247984	5197671	
						143,24	5,09	260294	9254		385013		
492	450	Е11-120101-1701	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1817,13	574,58	102,35	1044091	185980	446574	421781	1583141	
						226,48	25,82	411536	46921		117270		
493	451	Е11-120101-1702 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	1817,13	223,11	22,69	405418	41229	341326	31047	471383	
						12,58	5,99	22863	10884		34917		
494	452	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	181,713	15778,75	1724,24	2867204	313317	2094931	497893	3634305	
						2525,72	452,54	458956	82232		269208		
495	453	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	1817,13	940,44	7,8	1708899	14182	1507335	176238	2035948	
						103,12	2,3	187382	4180		150811		
496	454	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	592,8926	373,9	0,82	221682	485	132692	81642	327590	
						149,28	0,4	88505	237		24266		
497	455	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	270,78	2026,32	1531,74	548688	414766	22452	186900	794435	
						411,66	338,59	111470	91683		58847		
498	456	С121-130814-1201	Прижимная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	270,78	724		196045		196045		211728	
											15684		
499	457	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,19	731,73	26,19	10383	372	7177	2662	14089	
						199,8	4,13	2835	59		1044		
500	458	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	14,19	596,62	22,77	8466	323	6296	1745	11028	
						130,19	3,48	1847	49		817		
501	459	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	633,51	2512,02	14,66	1591393	9287	1491359	86455	1812076	
						143,24	5,09	90747	3226		134228		
502	460	Е11-120101-1701	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	633,51	574,58	102,35	364004	64839	155690	147046	551934	
						226,48	25,82	143475	16358		40884		
503	461	Е11-120101-1702 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	633,51	223,11	22,69	141342	14374	118997	10824	164339	
						12,58	5,99	7971	3794		12173		
504	462	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	633,51	81		51314		51314		55419	
											4105		
505	463	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	63,351	4249,96	1724,24	269239	109232	0	173582	478247	
						2525,72	452,54	160007	28669		35426		
506	464	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	31,6755	10578		335063		335063		361869	
											26805		
507	465	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	95,0265	20681		1965243		1965243		2122462	
											157219		
508	466	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	633,51	731,73	26,19	463559	16590	320398	118851	629003	
						199,8	4,13	126572	2614		46593		
509	467	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	633,51	787,61	21,37	498959	13537	54197	401348	972332	
						680,69	7,93	431226	5022		72025		
510	468	С121-100104-1016	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	728,5365	3724		2713070		2713070		2930116	
											217046		
511	469	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,019734	264340		533896		533896		576608	
											42712		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	470	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, смесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	72,048	3060,61	13,99	220511	1008	141489	72011	315924	
						1082,81	3,59	78014	259		23402		
513	471	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,6	787,61	21,37	12287	333	1335	9883	23943	
						680,69	7,93	10619	124		1774		
514	472	С121-100104-1016	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,94	3724		66809		66809		72153	
											5345		
515	473	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	54,99	373,9	0,82	20561	45	12307	7572	30384	
						149,28	0,4	8209	22		2251		
516	474	Е11-120101-0212	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	264,75	2512,02	14,66	665058	3881	623253	36130	757284	
						143,24	5,09	37924	1348		56095		
517	475	Е11-120101-1701	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	264,75	574,58	102,35	152121	27097	65064	61452	230659	
						226,48	25,82	59960	6836		17086		
518	476	Е11-120101-1702 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	264,75	223,11	22,69	59068	6007	49730	4523	68679	
						12,58	5,99	3331	1586		5087		
519	477	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	264,51	225,98	26,19	59774	6927	0	49624	118150	
						199,8	4,13	52848	1091		8752		
520	478	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	264,51	81		21425		21425		23139	
											1714		
521	479	Е11-120101-1405	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	529,02	4249,96	1724,24	2248314	912157	0	1449514	3993654	
						2525,72	452,54	1336156	239403		295826		
522	480	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	13,2255	10578		139899		139899		151091	
											11192		
523	481	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	39,6765	20681		820550		820550		886194	
											65644		
524	482	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	264,51	731,73	26,19	193550	6927	133776	49624	262628	
						199,8	4,13	52848	1091		19454		
525	483	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	264,51	787,61	21,37	208331	5652	22629	167575	405979	
						680,69	7,93	180050	2097		30072		
526	484	С121-100104-1016	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	304,1865	3724		1132791		1132791		1223414	
											90623		
527	485	Е11-090603-0103 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж	т конструкций	0,01923	142335,23	64793,33	2737	1246	442	978	4013	
						54551,4	19179,11	1049	369		297		
528	486	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,73	1852		1352		1352		1460	
											108		
529	487	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0063	282507		1780		1780		1922	
											142		
530	488	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00633	331271		2097		2097		2265	
											168		
531	489	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты пгс. Устройство	м3 основания	2,1	3917,94	1021,58	8228	2145	4408	2351	11425	
						797,16	406,79	1674	854		846		
532	490	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	4,2	32532,47	1686,75	136636	7084	121177	9107	157403	
						1994,06	388,65	8375	1632		11659		
533	491	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,7	662,22	29,11	12383	544	5395	6306	20185	
						344,61	14,15	6444	265		1495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
534	492	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,05	874,07 277,93	19,81 2,66	5288 1681	120 16	3487	1579 549	7416	
535	493	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Крыльцо и пандус. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	8	854,97 703,53	3,96 1,82	6840 5628	32 15	1180	4514 908	12262	
536	494	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0514	287861		14796		14796	1184	15980	
537	495	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,016884	542170		9154		9154	732	9886	
538	496	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0837	26466,75 7067,76	12644,74 3502,81	2215 592	1058 293	565	610 226	3052	
539	497	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75,29	480		36139		36139	2891	39030	
540	498	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	18,7	512,06 468,08	37,83 15,25	9576 8753	707 285	115	9761 1547	20884	
541	499	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,7	3108		58120		58120	4650	62769	
542	500	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	99251,04 23381,8	1421,78 577,97	39700 9353	569 231	29779	8626 3866	52192	
543	501	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5676	92067,65 24210	1039,88 479,16	52258 13742	590 272	37926	12612 5190	70059	
544	502	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9676	8838,31 886,08	57,71 25,48	8552 857	56 25	7639	794 748	10093	
545	503	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	94,3	632,92 189,63	12,18 6,09	59684 17882	1148 575	40654	13289 5838	78811	
546	504	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	94,3	307,79 33,58	2,68 1,18	29024 3167	252 112	25605	2950 2558	34533	
547	505	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	94,3	5116,23 680,69	21,37 7,93	482461 64189	2015 748	416257	59742 43376	585579	
548	506	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	108,445	2807		304405		304405	24352	328758	
549	507	Е11-120101-1503	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	м2 изолируемой поверхности	94,3	92,89 80,37	12,53 3,08	8760 7578	1181 290	0	7239 1280	17279	
550	508	С121-130810-0103	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	м2	103,73	104		10788		10788	863	11651	
551	509	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,2	1624,1 278,6	1079,03 239,03	18190 3120	12085 2677	2984	5334 1882	25406	
552	510	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	675		7560		7560	605	8165	
553	511	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	3060,61 1082,81	13,99 3,59	26933 9529	123 32	17282	8796 2858	38587	
554	512	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	11,3	11611,18 868,7	1737,08 739,54	131206 9816	19629 8357	101761	16901 11849	159956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
555	513	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,84	25771,3	1186,34	21648	997	19744	1033	24496	
						1080,58	270,99	908	228		1814		
556	514	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	1,95	32532,47	1686,75	63438	3289	56261	4228	73080	
						1994,06	388,65	3888	758		5413		
557	515	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗАРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,02574	287861		7410		7410		8002	
											593		
558	516	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0701529	254068		17824		17824		19249	
											1426		
559	517	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	874,07	19,81	5244	119	3458	1566	7355	
						277,93	2,66	1668	16		545		
560	518	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1638,72	830,8	3277	1662	513	2042	5745	
						551,21	314,17	1102	628		426		
561	519	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2328,72	1166,14	41917	20991	7003	25828	73165	
						773,54	442,48	13924	7965		5420		
562	520	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3471,21	1846,45	17356	9232	2492	10818	30428	
						1126,27	707,3	5631	3536		2254		
563	521	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,08	34633		175936		175936		190010	
											14075		
564	522	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,7	33110		89397		89397		96549	
											7152		
565	523	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	11,3	11611,18	1737,08	131206	19629	101761	16901	159956	
						868,7	739,54	9816	8357		11849		
566	524	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,61	25771,3	1186,34	15720	724	14338	750	17788	
						1080,58	270,99	659	165		1318		
567	525	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	1,45	32532,47	1686,75	47172	2446	41835	3144	54341	
						1994,06	388,65	2891	564		4025		
568	526	С121-050309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗАРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,02574	287861		7410		7410		8002	
											593		
569	527	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0701529	254068		17824		17824		19249	
											1426		
570	528	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	874,07	19,81	5244	119	3458	1566	7355	
						277,93	2,66	1668	16		545		
571	529	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1638,72	830,8	19665	9970	3081	12254	34472	
						551,21	314,17	6614	3770		2553		
572	530	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт. сборных конструкций	4	2328,72	1166,14	9315	4665	1556	5740	16259	
						773,54	442,48	3094	1770		1204		
573	531	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3471,21	1846,45	6942	3693	997	4327	12171	
						1126,27	707,3	2253	1415		902		
574	532	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,44	34633		119138		119138		128669	
											9531		
575	533	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,08	33110		35759		35759		38620	
											2861		
576	534	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,0078	112467,19	1547,72	877	12	69	552	1544	
						102070	481,01	796	4		114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
577	535	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,0078	465533		3631		3631	290	3922	
578	536	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,0078	18434		144		144	12	155	
579	537	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,115	92067,65 24210	1039,88 479,16	10588 2784	120 55	7684	2555 1051	14195	
580	538	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,115	8838,31 886,08	57,71 25,48	1016 102	7 3	908	94 89	1200	
581	539	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,7	3060,61 1082,81	13,99 3,59	32749 11586	150 38	21013	10695 3475	46919	
582	540	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,0078	112467,19 102070	1547,72 481,01	877 796	12 4	69	552 114	1544	
583	541	С121-060801-0104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1 ДО 3 Т	т	0,0078	465533		3631		3631	290	3922	
584	542	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,0078	18434		144		144	12	155	
585	543	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,081	92067,65 24210	1039,88 479,16	7457 1961	84 39	5412	1800 741	9998	
586	544	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,081	8838,31 886,08	57,71 25,48	716 72	5 2	639	66 63	845	
587	545	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,31	3060,61 1082,81	13,99 3,59	22373 7915	102 26	14356	7306 2374	32054	
588	546	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ (ЦОКОЛЬ) ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	м2 поверхности облицовки	7,61	7970,35 5463,04	93,2 25,28	60654 41574	709 192	18371	33413 7525	101593	
589	547	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	11,4	570,49 559,43	7,99 0,95	6504 6377	91 11	35	5111 929	12543	
590	548	С121-030302-0701	ЭЛЕМЕНТЫ НАКРЫВОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, СЕРЫЕ СТ РК 937-92	м3	0,684	86934		59463		59463	4757	64220	
591	549	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ	м2	19,06	977,47 703,53	3,96 1,82	18631 13409	75 35	5146	10755 2351	31737	
592	550	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	19,06	602,12 117,07	3,04 1,46	11476 2231	58 28	9187	1807 1063	14347	
593	551	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	333,69	8360,81 5727	73,95 23,95	2789919 1911043	24676 7993	854200	1535228 346012	4671159	
594	552	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	235,3	570,49 559,43	7,99 0,95	134237 131633	1881 224	723	105485 19178	258900	
595	553	С121-030302-0701	ЭЛЕМЕНТЫ НАКРЫВОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, СЕРЫЕ СТ РК 937-92	м3	14,118	86934		1227334		1227334	98187	1325521	
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ									58838040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
596	1	Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	3	6014,66	76,14	18044	228	15238	2613	22309	
						859,05	29,64	2577	89		1653		
597	2	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	418	1415,05	15,14	591489	6328	3210	570351	1254788	
						1392,23	0,1	581950	41		92947		
598	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64	1528,66	18,19	97835	1164	489	94268	207470	
						1502,83	0,16	96181	10		15368		
599	4	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,5	1669,9	21,5	25883	333	133	24912	54859	
						1639,79	0,26	25417	4		4064		
600	5	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1850,93	25,44	40720	560	293	39078	86183	
						1812,16	0,39	39867	9		6384		
601	6	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2012,54	29,29	80502	1172	801	76981	170082	
						1963,23	0,58	78529	23		12599		
602	7	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,28	93		12023		12023		12985	
											962		
603	8	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	292,9	93		27240		27240		29419	
											2179		
604	9	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,64	136		8791		8791		9494	
											703		
605	10	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,655	217		3397		3397		3669	
											272		
606	11	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	333		7399		7399		7991	
											592		
607	12	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	513		20725		20725		22383	
											1658		
608	13	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5168	40014,16	1767,98	140722	6218	44546	70645	228276	
						25579,45	851,84	89958	2996		16909		
609	14	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,5168	12112		42595		42595		46003	
											3408		
610	15	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4383		13149		13149		14201	
											1052		
611	16	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542		10168		10168		10981	
											813		
612	17	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1345		12105		12105		13073	
											968		
613	18	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	161	876		141036		141036		152319	
											11283		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									2346486	
			Раздел: 2. Т3-Т4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
614	19	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2294,02	33,3	4588	67	3531	997	6032	
						495,13	13,71	990	27		447		
615	20	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	386	1415,05	15,14	546208	5844	2964	526688	1158727	
						1392,23	0,1	537399	37		85832		
616	21	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	1528,66	18,19	236943	2820	1184	228305	502468	
						1502,83	0,16	232939	25		37220		
617	22	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1669,9	21,5	66796	860	344	64290	141573	
						1639,79	0,26	65592	10		10487		
618	23	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1850,93	25,44	66634	916	480	63947	141027	
						1812,16	0,39	65238	14		10446		
619	24	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2012,54	29,29	50314	732	501	48113	106301	
						1963,23	0,58	49081	15		7874		
620	25	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,98	93		9205		9205		9942	
											736		
621	26	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290,88	93		27052		27052		29216	
											2164		
622	27	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,55	136		21291		21291		22994	
											1703		
623	28	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	217		8767		8767		9468	
											701		
624	29	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	333		12108		12108		13077	
											969		
625	30	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	513		12953		12953		13990	
											1036		
626	31	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляция	3,6387	40014,16	1767,98	145600	6433	46090	73093	236188	
						25579,45	851,84	93076	3100		17495		
627	32	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,6387	12112		44072		44072		47598	
											3526		
628	33	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4383		21915		21915		23668	
											1753		
629	34	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2542		22878		22878		24708	
											1830		
630	35	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1345		17485		17485		18884	
											1399		
631	36	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	151	876		132276		132276		142858	
											10582		
			Итого по разделу: 2. Т3-Т4									2648717	
			Раздел: 3. В2										
632	37	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	18433,59	117,56	147469	940	136945	9705	169747	
						1197,9	39,93	9583	319		12574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
633	41	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	2294,02	33,3	412923	5993	317806	89760	542897	
						495,13	13,71	89124	2468		40215		
634	42	С123-040702-0306	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	6677		53416		53416		57689	
											4273		
635	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3	537		1772		1772		1914	
											142		
636	44	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,1	570,04	1,04	16588	30	3887	10148	28876	
						435,42	0,51	12671	15		2139		
637	45	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21046,45	436,75	21046	437	3645	16762	40833	
						16965,13	139,03	16965	139		3025		
638	47	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3978,41	277,02	3978	277	522	3174	7725	
						3179,8	58,94	3180	59		572		
639	48	С123-040101-1503	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37760		37760		37760		40781	
											3021		
640	49	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	168	782,85	3,36	131519	564	842	127683	279937	
						774,48	1,05	130113	176		20736		
641	50	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	207	811,31	1,38	167941	285	468	163937	358428	
						807,67	0,46	167188	94		26550		
642	51	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	169,68	921		156275		156275		168777	
											12502		
643	52	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	209,07	306		63975		63975		69093	
											5118		
644	53	С123-020403-1303	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	707		7777		7777		8399	
											622		
645	54	С123-020403-1301	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	303		3333		3333		3600	
											267		
646	55	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	707		3535		3535		3818	
											283		
647	56	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	303		5151		5151		5563	
											412		
648	57	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы-ФУТЛЯР отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	12045,59	142,14	24091	284	19454	4327	30692	
						2176,26	31,41	4353	63		2273		
649	58	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3035485,49	239615,49	6071	479	4875	792	7412	
						358342	41514,14	717	83		549		
650	60	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	5234,37	68,93	1256249	16543	1003588	237071	1612785	
						983,83	24,13	236118	5791		119466		
651	61	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	13	17904,37	372,47	232757	4842	182401	44943	299915	
						3501,06	26,62	45514	346		22216		
652	62	С123-020802-1302	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	13	6850		89050		89050		96174	
											7124		
653	63	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3978,41	277,02	19892	1385	2608	15870	38623	
						3179,8	58,94	15899	295		2861		
654	64	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	5	2882		14410		14410		15563	
											1153		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
655	65	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	17	2490		42330		42330		45716	
											3386		
656	66	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537		1074		1074		1160	
											86		
657	67	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	570,04	1,04	1140	2	267	697	1985	
						435,42	0,51	871	1		147		
			Итого по разделу: 3. В2									3938102	
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
658	68	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3592,31	176,61	86216	4239	12127	70512	169266	
						2910,42	87,56	69850	2101		12538		
659	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	18181		436344		436344		471252	
											34908		
660	72	Е11-170101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	68	2182,71	80,52	148424	5475	13523	129488	300145	
						1903,33	39,77	129426	2704		22233		
661	73	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	68	5320		361760		361760		390701	
											28941		
662	74	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	68	2626		178568		178568		192853	
											14285		
663	75	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	68	1100		74800		74800		80784	
											5984		
664	76	Е11-170101-0108	Биде. Установка	комплект	3	4075,8	118,72	12227	356	890	10933	25013	
						3660,25	58,41	10981	175		1853		
665	77	С123-030102-0702	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3	12687		38061		38061		41106	
											3045		
666	78	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1464,28	63,05	5857	252	810	4821	11532	
						1198,77	31,11	4795	124		854		
667	79	С123-030102-0801	Писсуар настенный керамический без нельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4	9816		39264		39264		42405	
											3141		
668	80	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	1802,16	219,45	19824	2414	2915	15370	38010	
						1317,69	108,14	14495	1190		2816		
669	81	С123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	11	19048		209528		209528		226290	
											16762		
670	82	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2441,55	66,87	7325	201	895	6202	14609	
						2076,36	33,12	6229	99		1082		
671	83	Е11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	комплект	3	3581,56	246,53	10745	740	981	9206	21547	
						3008,06	123,2	9024	370		1596		
672	84	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	4594		27564		27564		29769	
											2205		
673	85	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	3040		9120		9120		9850	
											730		
674	86	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8702		26106		26106		28194	
											2088		
675	87	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10	397		3970		3970		4288	
											318		
676	88	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	8685,67	33,85	60800	237	56277	4314	70323	
						612,26	16,65	4286	117		5209		
677	89	Е11-170101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	13	2182,71	80,52	28375	1047	2585	24755	57381	
						1903,33	39,77	24743	517		4250		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
678	90	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	13	5320		69160		69160	5533	74693	
679	91	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	13	2626		34138		34138	2731	36869	
680	92	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	1100		14300		14300	1144	15444	
681	93	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	14	956,17 931,7	0,13 0	13386 13044	2 0	341	12783 2094	28263	
682	94	С123-030102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	14	8824		123536		123536	9883	133419	
683	95	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23341,34 10395,5	466,82 117,88	23341 10396	467 118	12479	10303 2692	36336	
684	96	С123-041013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13139		13139		13139	1051	14190	
685	97	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417		34251		34251	2740	36991	
686	98	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548	4524	61072	
687	99	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526		1526		1526	122	1648	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									2664242	
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Ввод теплосети,отопление,гвс										
688	1	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2678,86 2127,17	493,99 126,31	5358 4254	988 253	115	4417 782	10556	
689	2	С123-041013-0109	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 100, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42915		85830		85830	6866	92696	
690	3	Е11-160601-0103	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	шт.	4	3978,41 3179,8	277,02 58,94	15914 12719	1108 236	2086	12696 2289	30898	
691	4	С123-040902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48009		96018		96018	7681	103699	
692	5	С123-040103-0305	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078		50156		50156	4012	54168	
693	6	С123-040103-0304	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5	18018		90090		90090	7207	97297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
694	7	С123-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	157094		157094		157094		169662	
											12568		
695	8	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352		216380	
											16028		
696	9	С123-041001-0208	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	58091		58091		58091		62738	
											4647		
697	10	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2236,19	396,12	2236	396	39	1878	4444	
						1800,91	115,74	1801	116		329		
698	11	С123-041013-0108	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36978		36978		36978		39936	
											2958		
699	12	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21046,45	436,75	42093	874	7289	33524	81666	
						16965,13	139,03	33930	278		6049		
700	14	С123-040103-0301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	12178		48712		48712		52609	
											3897		
701	15	С123-041001-0205	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	21832		43664		43664		47157	
											3493		
702	16	Е11-160601-0102	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	596	3576	8641	
						1797,81	26,62	3596	53		640		
703	17	С123-040103-0302	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13063		26126		26126		28216	
											2090		
704	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2185,29	89,59	2185	90	298	1775	4277	
						1797,81	13,31	1798	13		317		
705	19	С123-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	137584		137584		137584		148591	
											11007		
706	20	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352		216380	
											16028		
707	21	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	2347,5	161,94	2348	162	0	2175	4885	
						2185,56	34,27	2186	34		362		
708	22	С123-051101-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 25, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	1	268111		268111		268111		289560	
											21449		
709	23	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2280		22800		22800		24624	
											1824		
710	24	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5822		5822		5822		6288	
											466		
711	25	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	2280		2280		2280		2462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							182		
712	26	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1164,67 995,75	154,49 49,94	1165 996	154 50	14	1025 175	2365	
713	27	С123-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1838		1838		1838	147	1985	
714	28	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21046,45 16965,13	436,75 139,03	21046 16965	437 139	3645	16762 3025	40833	
715	30	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3678		3678		3678	294	3972	
716	31	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1424,47 1187,56	218,37 71,68	1424 1188	218 72	19	1234 213	2871	
717	32	С123-041013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4429		4429		4429	354	4783	
718	35	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961		143961		143961	11517	155478	
719	37	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386	
720	38	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	35438		35438		35438	2835	38273	
721	39	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	38679		38679		38679	3094	41773	
722	40	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	комплект	12	2511,05 313,39	0 0	30133 3761	0 0	26372	3685 2705	36523	
723	41	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	комплект	5	476,56 411,58	0 0	2383 2058	0 0	325	2017 352	4751	
724	42	С123-051501-0301	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	шт.	5	1715		8575		8575	686	9261	
			Итого Ввод теплосети,отопление,гвс									2164089	
			Раздел: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
725	43	Ц13-190105-0902 Изм. и доп. вып. 16	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 133х4,5 мм. Монтаж на поверхности	м	1,8	9053,33 6788,1	1793,35 750,01	16296 12219	3228 1350	849	8277 1966	26539	
726	44	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	3304		5947		5947	476	6423	
727	45	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	4005,51 888,84	47,35 16,96	48066 10666	568 204	36832	10652 4697	63416	
728	46	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	7211,37 983,83	68,93 24,13	86536 11806	827 290	73903	11854 7871	106261	
			Итого по разделу: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									202639	
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ										
729	47	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	шт.	128	685,77 612,03	2,24 0,59	87778 78340	287 75	9151	76847 13170	177795	
730	48	С123-041009-0101	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	шт.	37	57613		2131681		2131681	170534	2302215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
731	49	С123-041009-0102	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	шт.	27	62048		1675296		1675296		1809320	
											134024		
732	50	С123-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	37	71973		2663001		2663001		2876041	
											213040		
733	51	С123-041006-2002	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	шт.	27	22868		617436		617436		666831	
											49395		
734	52	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	136	286,9	0	39019	0	14914	23623	67653	
						177,24	0	24105	0		5011		
735	53	С123-040702-0201	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	346	1149		397554		397554		429358	
											31804		
736	54	С123-040702-0202	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	1549		83646		83646		90338	
											6692		
737	55	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	шт.	135	466,7	0,55	63005	74	2519	59239	132023	
						447,5	0,27	60412	36		9779		
738	56	С123-041008-0417	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	шт.	135	7417		1001295		1001295		1081399	
											80104		
739	57	С123-051207-1915	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RAX С ЖИДКОСТНЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИЗАЙН ВЕРСИЯ, БЕЛЫЙ (RAL 9010), ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 8°С ДО 28°С. ТИПА DANFOSS	шт.	135	7280		982800		982800		1061424	
											78624		
740	58	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	148,82	1082,11	84,07	161039	12512	39637	112660	295596	
						731,69	40,78	108891	6069		21896		
741	59	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1466	1847		2707702		2707702		2924318	
											216616		
742	60	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	шт.	135	195,9	0	26447	0	2519	23449	53888	
						177,24	0	23928	0		3992		
743	61	С123-040905-1813	КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	135	243		32805		32805		35429	
											2624		
744	62	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	298	537		160026		160026		172828	
											12802		
745	63	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	60565,22	3154,21	60565	3154	4990	52255	121845	
						52420,73	900,32	52421	900		9026		
746	65	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1769	816,02	39,46	1443532	69807	46231	1326096	2991198	
						750,42	14,51	1327495	25664		221570		
747	66	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	270	322		86940		86940		93895	
											6955		
748	67	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	644	234		150696		150696		162752	
											12056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
749	68	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	285	298		84930		84930	6794	91724	
750	69	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	570	480		273600		273600	21888	295488	
751	70	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2869,66 / 750,42	39,46 / 14,51	17218 / 4503	237 / 87	12479	4498 / 1737	23453	
752	71	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	85	977,87 / 890,19	47,35 / 16,96	83119 / 75666	4025 / 1442	3428	75566 / 12695	171379	
753	72	С123-010201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85	1089		92565		92565	7405	99970	
754	73	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	78	3389,87 / 890,19	47,35 / 16,96	264410 / 69435	3693 / 1323	191281	69343 / 26700	360452	
755	74	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4257,8 / 983,83	68,93 / 24,13	17031 / 3935	276 / 97	12820	3951 / 1679	22661	
756	75	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	310	570,04 / 435,42	1,04 / 0,51	176712 / 134980	322 / 158	41410	108111 / 22786	307608	
757	76	Е11-130301-1421	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	м2	142	122,35 / 19,57	3,1 / 0,4	17374 / 2779	441 / 57	14154	1956 / 1546	20876	
758	77	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	м трубопровода	1186	626,06 / 291,81	68,23 / 33,27	742510 / 346090	80915 / 39464	315505	293021 / 82843	1118374	
759	78	С121-110403-0903	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ГОСТ 16381-77	м	48,4	453		21925		21925	1754	23679	
760	79	С121-110403-0904	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	м	363	485		176055		176055	14084	190139	
761	80	С121-110403-0906	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	м	233,2	608		141786		141786	11343	153128	
762	81	С121-110403-0907	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	м	506	684		346104		346104	27688	373792	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
763	82	С121-110403-0908	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	м	59,4	782		46451		46451	3716	50167	
764	83	С121-110403-0910	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	м	26,4	1067		28169		28169	2254	30422	
765	84	С121-110403-0914	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	м	68,2	1723		117509		117509	9401	126909	
766	85	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	м трубопровода	1775	88,66	1,16	157374	2050	5481	146846	328557	
						84,42	0	149843	0		24338		
767	86	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	м трубопровода	167	96,14	1,16	16055	193	1764	13816	32261	
						84,42	0	14098	0		2390		
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									21367188	
			Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
768	87	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	60565,22	3154,21	60565	3154	4990	52255	121845	
						52420,73	900,32	52421	900		9026		
769	89	Е11-201001-0309	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК, ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ПП, ВП 3-3 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН 400Х1000Х1000 ММ. УСТАНОВКА	пластина	1	42346,27	122,5	42346	123	41022	1219	47050	
						1201,83	41,93	1202	42		3485		
770	90	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,3	5337,92	53,19	161739	1612	103391	56233	235410	
						1872,49	21,28	56736	645		17438		
771	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	94	5168,82	42,24	485869	3970	320743	159471	696968	
						1714,42	16,71	161155	1571		51627		
772	92	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5749,35	44,77	20698	161	14365	6098	28939	
						1714,42	14,03	6172	51		2144		
773	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	97,3	5493,08	42,24	534477	4109	386033	143041	731720	
						1483,4	16,71	144335	1626		54201		
774	94	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	30	5116,41	39,37	153492	1181	118825	33273	201707	
						1116,2	15,55	33486	467		14941		
775	95	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	37,2	4883,89	35,48	181681	1320	146799	33313	232194	
						902,2	11,6	33562	431		17200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
776	96	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	66	1699,63	32,34	112176	2134	20912	88251	216461	
						1350,45	13,98	89130	922		16034		
777	97	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	28	1699,63	32,34	47590	906	8872	37440	91832	
						1350,45	13,98	37813	391		6802		
778	98	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,645	5168,82	42,24	3334	27	2201	1094	4782	
						1714,42	16,71	1106	11		354		
779	99	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,725	5493,08	42,24	9476	73	6844	2536	12972	
						1483,4	16,71	2559	29		961		
780	100	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,51	5116,41	39,37	2609	20	2020	566	3429	
						1116,2	15,55	569	8		254		
781	101	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,53	4883,89	35,48	7472	54	6038	1370	9550	
						902,2	11,6	1380	18		707		
782	102	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
783	103	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	655		1703		1703		1839	
											136		
784	104	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	21108,4	1398,59	259633	17203	11786	181635	476570	
						18751,6	678,81	230645	8349		35302		
785	105	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	15,252	12112		184732		184732		199511	
											14779		
786	106	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1532,11	54,77	1532	55	127	1337	3099	
						1350,45	13,98	1350	14		230		
787	107	С123-050306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 700 мм х 500 мм	шт.	1	2105		2105		2105		2273	
											168		
788	108	Е11-200401-0116	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	8338,92	218,35	16678	437	2964	13133	32196	
						6638,81	61,89	13278	124		2385		
789	109	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х400 мм	шт.	2	29770		59540		59540		64303	
											4763		
790	110	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х600 мм	шт.	2	29770		59540		59540		64303	
											4763		
791	111	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 20 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	87795,33	5628,79	87795	5629	9222	73331	174016	
						72944,55	1882,49	72945	1882		12890		
792	113	Е11-201001-0309	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК, ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ПП, ВП 3-3 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН 400Х1000Х1000 ММ. УСТАНОВКА	пластина	1	42346,27	122,5	42346	123	41022	1219	47050	
						1201,83	41,93	1202	42		3485		
793	114	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		13,7	5337,92	53,19	73130	729	46748	25426	106440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	25653	292		7884		
794	115	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		15,1	5168,82	42,24	78049	638	51524	25617	111960	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	25888	252		8293		
795	116	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,8	5749,35	44,77	10349	81	7182	3049	14470	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	3086	25		1072		
796	117	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		41,6	5493,08	42,24	228512	1757	165046	61156	312842	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	61709	695		23173		
797	118	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		3,84	5116,41	39,37	19647	151	15210	4259	25818	
				м2 поверхности воздуховодов		1116,2	15,55	4286	60		1912		
798	119	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА		9	1699,63	32,34	15297	291	2852	12034	29517	
				решетка		1350,45	13,98	12154	126		2186		
799	120	Е11-200301-0211	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х250 ММ. УСТАНОВКА		6	1793,63	32,34	10762	194	2465	8023	20287	
				решетка		1350,45	13,98	8103	84		1503		
800	121	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,36	5337,92	53,19	1922	19	1228	668	2797	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	674	8		207		
801	122	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,05	5493,08	42,24	5768	44	4166	1544	7896	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	1558	18		585		
802	123	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		0,24	5749,35	44,77	1380	11	958	407	1929	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	411	3		143		
803	124	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		0,285	5168,82	42,24	1473	12	972	484	2113	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	16,71	489	5		157		
804	125	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА		0,51	5116,41	39,37	2609	20	2020	566	3429	
				м2 поверхности воздуховодов		1116,2	15,55	569	8		254		
805	126	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210		2,6	655		1703		1703		1839	
				кг							136		
806	127	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281		1	207		207		207		224	
				шт.							17		
807	128	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		12,3	21108,4	1398,59	259633	17203	11786	181635	476570	
				м3 изоляции		18751,6	678,81	230645	8349		35302		
808	129	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		15,252	12112		184732		184732		199511	
				м3							14779		
809	130	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1532,11	54,77	1532	55	127	1337	3099	
				решетка		1350,45	13,98	1350	14		230		
810	131	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 300 мм		1	2105		2105		2105		2273	
				шт.							168		
811	132	Е11-200401-0116	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА		3	8338,92	218,35	25017	655	4445	19700	48294	
				клапан		6638,81	61,89	19916	186		3577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
812	133	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	8013		8013		8013	641	8654	
813	134	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
814	135	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
815	136	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	60565,22 52420,73	3154,21 900,32	60565 52421	3154 900	4990	52255 9026	121845	
816	138	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	5337,92 1872,49	53,19 21,28	96083 33705	957 383	61420	33406 10359	139848	
817	139	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800. 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5168,82 1714,42	42,24 16,71	8270 2743	68 27	5459	2714 879	11863	
818	140	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5749,35 1714,42	44,77 14,03	20698 6172	161 51	14365	6098 2144	28939	
819	141	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	102,4	5493,08 1483,4	42,24 16,71	562492 151900	4325 1711	406267	150539 57042	770073	
820	142	Е11-200301-0211	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х250 ММ. УСТАНОВКА	решетка	6	1793,63 1350,45	32,34 13,98	10762 8103	194 84	2465	8023 1503	20287	
821	143	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	2	1699,63 1350,45	32,34 13,98	3399 2701	65 28	634	2674 486	6559	
822	144	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	5	1699,63 1350,45	32,34 13,98	8498 6752	162 70	1584	6686 1215	16399	
823	145	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,255	5749,35 1714,42	44,77 14,03	1466 437	11 4	1017	432 152	2050	
824	146	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,035	5493,08 1483,4	42,24 16,71	5685 1535	44 17	4106	1522 577	7783	
825	147	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	655		1703		1703	136	1839	
826	148	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224	
827	149	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	21108,4 18751,6	1398,59 678,81	259633 230645	17203 8349	11786	181635 35302	476570	
828	150	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		15,252	12112		184732		184732		199511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							14779		
829	151	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1532,11 1350,45	54,77 13,98	1532 1350	55 14	127	1337 230	3099	
830	152	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	2105		2105		2105	168	2273	
831	153	Е11-200401-0115	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	5886,04 5162,28	88,04 13,98	11772 10325	176 28	1271	10145 1753	23671	
832	154	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х200 мм	шт.	1	8013		8013		8013	641	8654	
833	155	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	17208		17208		17208	1377	18585	
834	156	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	1	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	9888 7030	1129 457	1729	7337 1378	18603	
835	157	С123-050402-0116	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин. Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185703		185703		185703	14856	200559	
836	158	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	19776 14059	2258 914	3458	14674 2756	37206	
837	159	С123-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	27556		55112		55112	4409	59521	
838	160	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	3	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	29663 21089	3387 1371	5187	22011 4134	55809	
839	161	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	29449		88347		88347	7068	95415	
840	162	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	19776 14059	2258 914	3458	14674 2756	37206	
841	163	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	20055		40110		40110	3209	43319	
842	164	Е11-201601-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	19776 14059	2258 914	3458	14674 2756	37206	
843	165	С123-050401-0109	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	78205		156410		156410	12513	168923	
844	166	Е11-201601-0101	Нагреватели канальные, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	1	9887,8 7029,68	1128,97 457,15	9888 7030	1129 457	1729	7337 1378	18603	
845	168	Е11-201101-0101	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	34031,82 3011,4	328,92 83,85	34032 3011	329 84	30691	3033 2965	40030	
846	169	Е11-201001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	26228,95 1908,06	51,59 13,98	26229 1908	52 14	24269	1884 2249	30362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
847	170	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	16799,75	44,53	16800	45	15405	1337	19588	
						1350,51	13,98	1351	14		1451		
848	171	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12897,75	44,53	12898	45	11503	1337	15374	
						1350,51	13,98	1351	14		1139		
849	172	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,42	7155,67	28,65	3005	12	57	2883	6360	
						6991,43	13,98	2936	6		471		
850	173	С123-050307-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	13774		27548		27548		29752	
											2204		
851	174	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	9	1732,02	44,53	15588	401	3147	11923	29712	
						1337,83	13,98	12040	126		2201		
852	175	Е11-200501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1	1993,17	46,29	1993	46	458	1473	3744	
						1489,28	13,98	1489	14		277		
853	176	С123-050302-1903	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	1	1996		1996		1996		2156	
											160		
854	177	С123-050302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	5	2128		10640		10640		11491	
											851		
855	178	С123-050302-1906	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	3	2698		8094		8094		8742	
											648		
856	179	С123-050302-1907	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм	шт.	1	2992		2992		2992		3231	
											239		
857	180	С123-050301-0501	ЗАГЛУШКА ПИТОМЕТРАЖНОГО ЛЮЧКА, СТД-8281	шт.	45	207		9315		9315		10060	
											745		
858	181	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	4	1529,74	43,94	6119	176	838	5057	12070	
						1276,17	13,98	5105	56		894		
859	182	Е11-200401-0115	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	1	5886,04	88,04	5886	88	636	5073	11835	
						5162,28	13,98	5162	14		877		
860	183	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	2935,62	109,29	5871	219	920	4705	11422	
						2366,49	33,94	4733	68		846		
861	184	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х150 мм	шт.	4	8013		32052		32052		34616	
											2564		
862	185	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	17208		17208		17208		18585	
											1377		
863	186	С123-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 700х400 мм	шт.	1	29770		29770		29770		32152	
											2382		
864	187	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1532,11	54,77	12257	438	1015	10697	24790	
						1350,45	13,98	10804	112		1836		
865	188	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 800 мм х 700 мм	шт.	1	2105		2105		2105		2273	
											168		
866	189	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	2105		4210		4210		4547	
											337		
867	190	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	2105		2105		2105		2273	
											168		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
868	191	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	2105		4210		4210	337	4547	
869	192	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2105		2105		2105	168	2273	
870	193	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 900 мм	шт.	1	2105		2105		2105	168	2273	
871	194	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	87	1699,63 1350,45	32,34 13,98	147868 117489	2814 1216	27565	116331 21136	285334	
872	195	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	87	1579		137373		137373	10990	148363	
873	196	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	112	1699,63 1350,45	32,34 13,98	190359 151250	3622 1565	35486	149759 27209	367327	
874	197	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	5	1699,63 1350,45	32,34 13,98	8498 6752	162 70	1584	6686 1215	16399	
875	198	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5	1948		9740		9740	779	10519	
876	199	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	95	1793,63 1350,45	32,34 13,98	170395 128292	3072 1328	39030	127028 23794	321216	
877	200	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	решетка	12	1793,63 1350,45	32,34 13,98	21524 16205	388 168	4930	16046 3006	40575	
878	201	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	12	2105		25260		25260	2021	27281	
879	202	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4188,85 1350,45	54,77 13,98	4189 1350	55 14	2784	1337 442	5968	
880	203	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1	4188,85 1350,45	54,77 13,98	4189 1350	55 14	2784	1337 442	5968	
881	204	С123-050306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	2106		2106		2106	168	2274	
882	205	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1732,02 1337,83	44,53 13,98	1732 1338	45 14	350	1325 245	3301	
883	206	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31544		31544		31544	2524	34068	
884	207	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	8134,77 3099,71	67,46 13,98	16270 6199	135 28	9935	6103 1790	24162	
885	208	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	3201,67 3017,83	7,86 2,8	6403 6036	16 6	352	5920 986	13310	
886	209	С123-050310-0307	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм	шт.	2	127944		255888		255888	20471	276359	
887	210	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	412,5	5337,92 1872,49	53,19 21,28	2201893 772400	21941 8778	1407552	765555 237396	3204844	
888	211	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	288	5168,82 1714,42	42,24 16,71	1488620 493753	12164 4812	982703	488594 158177	2135390	
889	212	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		108	5749,35	44,77	620930	4835	430938	182939	868179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	14,03	185157	1516		64310		
890	213	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		59,032	5143,92	53,19	303656	3140	189980	109557	446270	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	110537	1256		33057		
891	214	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		58,875	5384,5	53,76	317012	3165	203604	109282	460397	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,56	110243	1269		34104		
892	215	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		4,95	5196,17	43,57	25721	216	17019	8400	36851	
				м2 поверхности воздуховодов		1714,42	17,25	8486	85		2730		
893	216	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. II	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		518,4	5493,08	42,24	2847614	21895	2056726	762102	3898494	
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	768994	8662		288777		
894	217	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		110,3	5116,41	39,37	564340	4342	436881	122335	741609	
				м2 поверхности воздуховодов		1116,2	15,55	123116	1715		54934		
895	218	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. II	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка		108,4	4883,89	35,48	529414	3846	427770	97074	676607	
				м2 поверхности воздуховодов		902,2	11,6	97798	1257		50119		
896	219	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	37,7	21108,4	1398,59	795787	52727	36125	556720	1460707	
						18751,6	678,81	706935	25591		108201		
897	220	С121-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2	6395		12790		12790		13813	
											1023		
898	221	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	46,748	7796		364447		364447		393603	
											29156		
899	222	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		236	1112,52	32,07	262554	7568	109464	112000	404518	
				м2 поверхности покрытия изоляции		616,62	7,82	145523	1845		29964		
900	223	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,2714	460528		124987		124987		134986	
											9999		
901	224	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. II	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		8,9	5337,92	53,19	47508	473	30369	16517	69147	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	16665	189		5122		
902	225	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	3	1699,63	32,34	5099	97	951	4011	9839	
						1350,45	13,98	4051	42		729		
903	226	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1579		4737		4737		5116	
											379		
904	227	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. II	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	1966	22		604		
905	228	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. II	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
				м2 поверхности воздуховодов		1872,49	21,28	1966	22		604		
906	229	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	3,2	21108,4	1398,59	67547	4475	3066	47255	123986	
						18751,6	678,81	60005	2172		9184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
907	230	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,968	7796		30935		30935	2475	33409	
908	231	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	17,5	5337,92 1872,49	53,19 21,28	93414 32769	931 372	59714	32478 10071	135963	
909	232	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1699,63 1350,45	32,34 13,98	3399 2701	65 28	634	2674 486	6559	
910	233	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1579		3158		3158	253	3411	
911	234	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1699,63 1350,45	32,34 13,98	5099 4051	97 42	951	4011 729	9839	
912	235	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3	1699,63 1350,45	32,34 13,98	5099 4051	97 42	951	4011 729	9839	
913	236	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1948		5844		5844	468	6312	
914	237	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,95	5337,92 1872,49	53,19 21,28	15747 5524	157 63	10066	5475 1698	22919	
915	238	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,25	5337,92 1872,49	53,19 21,28	6672 2341	66 27	4265	2320 719	9712	
916	239	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4 18751,6	1398,59 678,81	109764 97508	7273 3530	4983	76789 14924	201477	
917	240	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269	4021	54290	
918	241	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5493,08 1483,4	42,24 16,71	42297 11422	325 129	30549	11320 4289	57906	
919	242	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	5168,82 1714,42	42,24 16,71	93039 30860	760 301	61419	30537 9886	133462	
920	243	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63 1350,45	32,34 13,98	14349 10804	259 112	3287	10697 2004	27050	
921	244	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	5493,08 1483,4	42,24 16,71	9064 2448	70 28	6546	2426 919	12408	
922	245	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5168,82 1714,42	42,24 16,71	12922 4286	106 42	8530	4241 1373	18536	
923	246	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	5493,08 1483,4	42,24 16,71	9064 2448	70 28	6546	2426 919	12408	
924	247	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5168,82 1714,42	42,24 16,71	12922 4286	106 42	8530	4241 1373	18536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925	248	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,8	21108,4	1398,59	122429	8112	5558	85649	224724	
						18751,6	678,81	108759	3937		16646		
926	249	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,192	7796		56069		56069		60554	
											4486		
927	250	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,8	5337,92	53,19	116367	1160	74387	40458	169371	
						1872,49	21,28	40820	464		12546		
928	251	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
929	252	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1579		1579		1579		1705	
											126		
930	253	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
931	254	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
932	255	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
933	256	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5337,92	53,19	9608	96	6142	3341	13985	
						1872,49	21,28	3370	38		1036		
934	257	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5337,92	53,19	6406	64	4095	2227	9323	
						1872,49	21,28	2247	26		691		
935	258	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
936	259	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
937	260	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5749,35	44,77	62093	483	43094	18294	86818	
						1714,42	14,03	18516	152		6431		
938	261	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	решетка	4	1793,63	32,34	7175	129	1643	5349	13525	
						1350,45	13,98	5402	56		1002		
939	262	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	4	2105		8420		8420		9094	
											674		
940	263	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5749,35	44,77	5174	40	3591	1524	7235	
						1714,42	14,03	1543	13		536		
941	264	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5749,35	44,77	2875	22	1995	847	4019	
						1714,42	14,03	857	7		298		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
942	265	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,8	21108,4	1398,59	122429	8112	5558	85649	224724	
						18751,6	678,81	108759	3937		16646		
943	266	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
944	267	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	14,1	5337,92	53,19	75265	750	48113	26168	109547	
						1872,49	21,28	26402	300		8115		
945	268	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
946	269	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1579		1579		1579		1705	
											126		
947	270	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
948	271	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5337,92	53,19	8541	85	5460	2969	12431	
						1872,49	21,28	2996	34		921		
949	272	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5337,92	53,19	5872	59	3753	2041	8546	
						1872,49	21,28	2060	23		633		
950	273	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
951	274	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
952	275	Е11-200801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2	26363,35	181,03	52727	362	36457	15656	73854	
						7953,96	33,94	15908	68		5471		
953	276	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,9	5337,92	53,19	26156	261	16720	9094	38070	
						1872,49	21,28	9175	104		2820		
954	277	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
955	278	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
956	279	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
957	280	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
958	281	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
959	282	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
960	283	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5168,82	42,24	5169	42	3412	1697	7415	
						1714,42	16,71	1714	17		549		
961	284	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5493,08	42,24	15381	118	11109	4116	21057	
						1483,4	16,71	4154	47		1560		
962	285	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	5337,92	53,19	374	4	239	130	544	
						1872,49	21,28	131	1		40		
963	286	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
964	287	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08	42,24	4394	34	3174	1176	6016	
						1483,4	16,71	1187	13		446		
965	288	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
966	289	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
967	290	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5493,08	42,24	79100	608	57131	21170	108291	
						1483,4	16,71	21361	241		8022		
968	291	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
969	292	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5493,08	42,24	3296	25	2380	882	4512	
						1483,4	16,71	890	10		334		
970	293	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5493,08	42,24	2197	17	1587	588	3008	
						1483,4	16,71	593	7		223		
971	294	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
972	295	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
973	296	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,9	5337,92	53,19	26156	261	16720	9094	38070	
						1872,49	21,28	9175	104		2820		
974	297	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
975	298	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
976	299	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
977	300	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
978	301	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
979	302	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
980	303	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5168,82	42,24	5169	42	3412	1697	7415	
						1714,42	16,71	1714	17		549		
981	304	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5493,08	42,24	15381	118	11109	4116	21057	
						1483,4	16,71	4154	47		1560		
982	305	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	5337,92	53,19	374	4	239	130	544	
						1872,49	21,28	131	1		40		
983	306	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
984	307	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08	42,24	4394	34	3174	1176	6016	
						1483,4	16,71	1187	13		446		
985	308	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
986	309	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
987	310	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	20,4	5493,08	42,24	112059	862	80936	29990	153413	
						1483,4	16,71	30261	341		11364		
988	311	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1793,63	32,34	7175	129	1643	5349	13525	
						1350,45	13,98	5402	56		1002		
989	312	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1	4188,85	54,77	4189	55	2784	1337	5968	
						1350,45	13,98	1350	14		442		
990	313	С123-050306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	2106		2106		2106		2274	
											168		
991	314	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,05	5493,08	42,24	22247	171	16068	5954	30457	
						1483,4	16,71	6008	68		2256		
992	315	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,34	5493,08	42,24	1868	14	1349	500	2557	
						1483,4	16,71	504	6		189		
993	316	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
994	317	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269	4021	54290	
995	318	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5749,35 / 1714,42	44,77 / 14,03	51744 / 15430	403 / 126	35911	15245 / 5359	72348	
996	319	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	10	5168,82 / 1714,42	42,24 / 16,71	51688 / 17144	422 / 167	34122	16965 / 5492	74145	
997	320	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	25,4	5493,08 / 1483,4	42,24 / 16,71	139524 / 37678	1073 / 424	100773	37341 / 14149	191014	
998	321	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1793,63 / 1350,45	32,34 / 13,98	16143 / 12154	291 / 126	3698	12034 / 2254	30431	
999	322	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3	1699,63 / 1350,45	32,34 / 13,98	5099 / 4051	97 / 42	951	4011 / 729	9839	
1000	323	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	1948		5844		5844	468	6312	
1001	324	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5337,92 / 1872,49	53,19 / 21,28	3737 / 1311	37 / 15	2389	1299 / 403	5439	
1002	325	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5168,82 / 1714,42	42,24 / 16,71	2584 / 857	21 / 8	1706	848 / 275	3707	
1003	326	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,15	5493,08 / 1483,4	42,24 / 16,71	22796 / 6156	175 / 69	16465	6101 / 2312	31209	
1004	327	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82 / 1714,42	42,24 / 16,71	1034 / 343	8 / 3	682	339 / 110	1483	
1005	328	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08 / 1483,4	42,24 / 16,71	4394 / 1187	34 / 13	3174	1176 / 446	6016	
1006	329	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4 / 18751,6	1398,59 / 678,81	109764 / 97508	7273 / 3530	4983	76789 / 14924	201477	
1007	330	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269	4021	54290	
1008	331	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5337,92 / 1872,49	53,19 / 21,28	25622 / 8988	255 / 102	16379	8908 / 2762	37293	
1009	332	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	5493,08 / 1483,4	42,24 / 16,71	32958 / 8900	253 / 100	23805	8821 / 3342	45121	
1010	333	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1793,63 / 1350,45	32,34 / 13,98	3587 / 2701	65 / 28	822	2674 / 501	6762	
1011	334	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1699,63 / 1350,45	32,34 / 13,98	1700 / 1350	32 / 14	317	1337 / 243	3280	
1012	335	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1579		1579		1579	126	1705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1013	336	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5337,92	53,19	1068	11	682	371	1554	
						1872,49	21,28	374	4		115		
1014	337	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5493,08	42,24	13183	101	9522	3528	18049	
						1483,4	16,71	3560	40		1337		
1015	338	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,23	5493,08	42,24	1263	10	913	338	1730	
						1483,4	16,71	341	4		128		
1016	339	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1017	340	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1018	341	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5337,92	53,19	22419	223	14331	7795	32631	
						1872,49	21,28	7864	89		2417		
1019	342	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
1020	343	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1579		3158		3158		3411	
											253		
1021	344	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,75	5337,92	53,19	4003	40	2559	1392	5827	
						1872,49	21,28	1404	16		432		
1022	345	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,1	5337,92	53,19	534	5	341	186	777	
						1872,49	21,28	187	2		58		
1023	346	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1024	347	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1025	348	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5749,35	44,77	62093	483	43094	18294	86818	
						1714,42	14,03	18516	152		6431		
1026	349	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	5493,08	42,24	98875	760	71414	26462	135364	
						1483,4	16,71	26701	301		10027		
1027	350	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1793,63	32,34	10762	194	2465	8023	20287	
						1350,45	13,98	8103	84		1503		
1028	351	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
1029	352	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	5749,35	44,77	7762	60	5387	2287	10852	
						1714,42	14,03	2314	19		804		
1030	353	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,6	5493,08	42,24	8789	68	6348	2352	12032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	2373	27		891		
1031	354	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5749,35	44,77	690	5	479	203	965	
						1714,42	14,03	206	2		71		
1032	355	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5493,08	42,24	604	5	436	162	827	
						1483,4	16,71	163	2		61		
1033	356	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1034	357	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1035	358	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5749,35	44,77	31046	242	21547	9147	43409	
						1714,42	14,03	9258	76		3215		
1036	359	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	5493,08	42,24	32958	253	23805	8821	45121	
						1483,4	16,71	8900	100		3342		
1037	360	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1793,63	32,34	3587	65	822	2674	6762	
						1350,45	13,98	2701	28		501		
1038	361	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
1039	362	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5749,35	44,77	5174	40	3591	1524	7235	
						1714,42	14,03	1543	13		536		
1040	363	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5493,08	42,24	3296	25	2380	882	4512	
						1483,4	16,71	890	10		334		
1041	364	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5749,35	44,77	690	5	479	203	965	
						1714,42	14,03	206	2		71		
1042	365	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5493,08	42,24	604	5	436	162	827	
						1483,4	16,71	163	2		61		
1043	366	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1044	367	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1045	368	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
1046	369	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
1047	370	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1483,4	16,71	28481	321		10695		
1048	371	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
1049	372	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
1050	373	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
1051	374	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
1052	375	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5168,82	42,24	5169	42	3412	1697	7415	
						1714,42	16,71	1714	17		549		
1053	376	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5493,08	42,24	15381	118	11109	4116	21057	
						1483,4	16,71	4154	47		1560		
1054	377	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	5337,92	53,19	374	4	239	130	544	
						1872,49	21,28	131	1		40		
1055	378	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
1056	379	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08	42,24	4394	34	3174	1176	6016	
						1483,4	16,71	1187	13		446		
1057	380	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1058	381	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1059	382	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
1060	383	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
1061	384	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
1062	385	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
1063	386	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
1064	387	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
1065	388	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
1066	389	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5168,82	42,24	5169	42	3412	1697	7415	
						1714,42	16,71	1714	17		549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1067	390	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5493,08	42,24	15381	118	11109	4116	21057	
						1483,4	16,71	4154	47		1560		
1068	391	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	5337,92	53,19	374	4	239	130	544	
						1872,49	21,28	131	1		40		
1069	392	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
1070	393	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08	42,24	4394	34	3174	1176	6016	
						1483,4	16,71	1187	13		446		
1071	394	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1072	395	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1073	396	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12	5168,82	42,24	62026	507	40946	20358	88975	
						1714,42	16,71	20573	201		6591		
1074	397	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5493,08	42,24	39550	304	28566	10585	54146	
						1483,4	16,71	10680	120		4011		
1075	398	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1793,63	32,34	7175	129	1643	5349	13525	
						1350,45	13,98	5402	56		1002		
1076	399	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5493,08	42,24	13183	101	9522	3528	18049	
						1483,4	16,71	3560	40		1337		
1077	400	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5168,82	42,24	7753	63	5118	2545	11122	
						1714,42	16,71	2572	25		824		
1078	401	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5493,08	42,24	659	5	476	176	902	
						1483,4	16,71	178	2		67		
1079	402	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
1080	403	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1081	404	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1082	405	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5337,92	53,19	19217	191	12284	6681	27970	
						1872,49	21,28	6741	77		2072		
1083	406	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	5168,82	42,24	93039	760	61419	30537	133462	
						1714,42	16,71	30860	301		9886		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1084	407	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1793,63	32,34	7175	129	1643	5349	13525	
						1350,45	13,98	5402	56		1002		
1085	408	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
1086	409	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5337,92	53,19	6406	64	4095	2227	9323	
						1872,49	21,28	2247	26		691		
1087	410	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5493,08	42,24	8240	63	5951	2205	11280	
						1483,4	16,71	2225	25		836		
1088	411	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,06	5337,92	53,19	320	3	205	111	466	
						1872,49	21,28	112	1		35		
1089	412	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5493,08	42,24	1099	8	793	294	1504	
						1483,4	16,71	297	3		111		
1090	413	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1091	414	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1092	415	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
1093	416	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
1094	417	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
1095	418	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
1096	419	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
1097	420	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
1098	421	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5493,08	42,24	5493	42	3967	1470	7520	
						1483,4	16,71	1483	17		557		
1099	422	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5337,92	53,19	3737	37	2389	1299	5439	
						1872,49	21,28	1311	15		403		
1100	423	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,1	5493,08	42,24	549	4	397	147	752	
						1483,4	16,71	148	2		56		
1101	424	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1102	425	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1103	426	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5749,35	44,77	31046	242	21547	9147	43409	
						1714,42	14,03	9258	76		3215		
1104	427	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	5168,82	42,24	111646	912	73703	36645	160154	
						1714,42	16,71	37031	361		11863		
1105	428	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1793,63	32,34	3587	65	822	2674	6762	
						1350,45	13,98	2701	28		501		
1106	429	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1699,63	32,34	6799	129	1267	5349	13119	
						1350,45	13,98	5402	56		972		
1107	430	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5749,35	44,77	5174	40	3591	1524	7235	
						1714,42	14,03	1543	13		536		
1108	431	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5168,82	42,24	4652	38	3071	1527	6673	
						1714,42	16,71	1543	15		494		
1109	432	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,09	5749,35	44,77	517	4	359	152	723	
						1714,42	14,03	154	1		54		
1110	433	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5168,82	42,24	930	8	614	305	1335	
						1714,42	16,71	309	3		99		
1111	434	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1112	435	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1113	436	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12,8	5337,92	53,19	68325	681	43677	23755	99447	
						1872,49	21,28	23968	272		7366		
1114	437	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1793,63	32,34	1794	32	411	1337	3381	
						1350,45	13,98	1350	14		250		
1115	438	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
1116	439	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
1117	440	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5337,92	53,19	6406	64	4095	2227	9323	
						1872,49	21,28	2247	26		691		
1118	441	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5337,92	53,19	1281	13	819	445	1865	
						1872,49	21,28	449	5		138		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1119	442	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1120	443	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1121	444	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5337,92	53,19	25622	255	16379	8908	37293	
						1872,49	21,28	8988	102		2762		
1122	445	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1699,63	32,34	3399	65	634	2674	6559	
						1350,45	13,98	2701	28		486		
1123	446	С123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1579		3158		3158		3411	
											253		
1124	447	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5337,92	53,19	1068	11	682	371	1554	
						1872,49	21,28	374	4		115		
1125	448	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,04	5337,92	53,19	214	2	136	74	311	
						1872,49	21,28	75	1		23		
1126	449	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1127	450	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1128	451	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5337,92	53,19	51244	511	32758	17817	74585	
						1872,49	21,28	17976	204		5525		
1129	452	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	5168,82	42,24	111646	912	73703	36645	160154	
						1714,42	16,71	37031	361		11863		
1130	453	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5749,35	44,77	37371	291	25936	11010	52251	
						1714,42	14,03	11144	91		3870		
1131	454	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	5493,08	42,24	32958	253	23805	8821	45121	
						1483,4	16,71	8900	100		3342		
1132	455	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1793,63	32,34	8968	162	2054	6686	16906	
						1350,45	13,98	6752	70		1252		
1133	456	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1699,63	32,34	5099	97	951	4011	9839	
						1350,45	13,98	4051	42		729		
1134	457	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	5749,35	44,77	7762	60	5387	2287	10852	
						1714,42	14,03	2314	19		804		
1135	458	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5168,82	42,24	6719	55	4436	2205	9639	
						1714,42	16,71	2229	22		714		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1136	459	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5749,35	44,77	1035	8	718	305	1447	
						1714,42	14,03	309	3		107		
1137	460	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,26	5168,82	42,24	1344	11	887	441	1928	
						1714,42	16,71	446	4		143		
1138	461	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		
1139	462	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269		54290	
											4021		
1140	463	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	5337,92	53,19	26690	266	17061	9279	38847	
						1872,49	21,28	9362	106		2878		
1141	464	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	5168,82	42,24	67195	549	44358	22055	96389	
						1714,42	16,71	22287	217		7140		
1142	465	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5493,08	42,24	105467	811	76175	28226	144389	
						1483,4	16,71	28481	321		10695		
1143	466	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1793,63	32,34	14349	259	3287	10697	27050	
						1350,45	13,98	10804	112		2004		
1144	467	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1699,63	32,34	1700	32	317	1337	3280	
						1350,45	13,98	1350	14		243		
1145	468	С123-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1948		1948		1948		2104	
											156		
1146	469	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5337,92	53,19	5605	56	3583	1949	8158	
						1872,49	21,28	1966	22		604		
1147	470	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	5168,82	42,24	5169	42	3412	1697	7415	
						1714,42	16,71	1714	17		549		
1148	471	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5493,08	42,24	15381	118	11109	4116	21057	
						1483,4	16,71	4154	47		1560		
1149	472	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2поверхности воздуховодов	0,07	5337,92	53,19	374	4	239	130	544	
						1872,49	21,28	131	1		40		
1150	473	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5168,82	42,24	1034	8	682	339	1483	
						1714,42	16,71	343	3		110		
1151	474	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5493,08	42,24	4394	34	3174	1176	6016	
						1483,4	16,71	1187	13		446		
1152	475	Е11-260101-1101	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НАСИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	21108,4	1398,59	109764	7273	4983	76789	201477	
						18751,6	678,81	97508	3530		14924		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1153	476	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,448	7796		50269		50269	4021	54290	
			Итого по разделу: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									36554209	
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1154	1	Ц13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	16253,42 16060	3,77 0	65014 64240	15 0	759	39186 8336	112536	
1155	2	Ц13-080103-3002 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	4	1713,71 1331	323,52 129,28	6855 5324	1294 517	237	4206 885	11945	
1156	3	Ц13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	14	2702,71 2662	0 0	37838 37268	0 0	570	22733 4846	65417	
1157	4	Ц13-080103-3002 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	32	1713,71 1331	323,52 129,28	54839 42592	10353 4137	1894	33645 7079	95562	
1158	5	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	2780	420,88 360,92	0,75 0	1170044 1003358	2082 0	164605	612048 142567	1924660	
1159	6	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	160	1356,35 1331	0,78 0	217016 212960	125 0	3931	129906 27754	374675	
1160	7	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1392,99 1383	0 0	5572 5532	0 0	40	3983 764	10319	
1161	8	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС ручной, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	2695,84 2662	2,08 0	35046 34606	27 0	413	21110 4492	60648	
1162	9	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	107	2695,84 2662	2,08 0	288455 284834	223 0	3398	173749 36976	499180	
1163	10	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1392,99 1383	0 0	5572 5532	0 0	40	3983 764	10319	
1164	11	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1500	238,92 213,56	2,23 0,11	358380 320343	3346 167	34691	230767 47132	636279	
1165	18	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	2,4	23748		56995		56995	4560	61555	
1166	19	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,38	64347		24452		24452	1956	26408	
1167	21	С123-070204-0607	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	685		2740		2740	219	2959	
1168	24	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 10х0,50	км	0,15	22547		3382		3382	271	3653	
1169	27	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,5	22547		11274		11274	902	12175	
1170	28	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1500	62		93000		93000	7440	100440	
			Итого ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									4008731	
			ЭОМ										
1171	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	18	12835,57 2766	945,86 323,2	231040 49788	17025 5818	164227	40036 21686	292762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1172	3	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	6442		32210		32210	2577	34787	
1173	4	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
1174	5	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5200		26000		26000	2080	28080	
1175	6	С123-070201-0201	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	4952		24760		24760	1981	26741	
1176	7	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	110	1392,99 1383	0 0	153229 152130	0 0	1099	109534 21021	283784	
1177	8	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2039		12234		12234	979	13213	
1178	9	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822	
1179	10	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1662		8310		8310	665	8975	
1180	11	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632		11424		11424	914	12338	
1181	12	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	563		2815		2815	225	3040	
1182	13	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	519		24912		24912	1993	26905	
1183	14	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р-25А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	3870		143190		143190	11455	154645	
1184	15	С123-070204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2921		2921		2921	234	3155	
1185	16	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий . Монтаж оборудования	шт.	5	15055,28 14927	1,69 0	75276 74635	8 0	633	45527 9664	130468	
1186	17	С123-080301-0202 прим	Звонок громкого боя	шт.	5	0		0				0	
1187	18	Ц13-110101-0102 Изм. и доп. вып. 17прим	Часы электронные. Монтаж	шт.	2	1476,08 579	168,51 79,86	2952 1158	337 160	1457	988 315	4256	
1188	19	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник светодиодный. Установка отдельно на штырях	шт.	746	1863,87 1051,08	609,83 401,01	1390448 784106	454936 299150	151406	779944 173631	2344023	
1189	20	С123-070102-1401	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82	шт.	361	4235		1528835		1528835	122307	1651142	
1190	21	С123-070102-1402	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	59	6457		380963		380963	30477	411440	
1191	22	С123-070106-0801	Светильники офисные светодиодныемарки 18 Вт ССО-03-18/AL	шт.	68	14311		973148		973148	77852	1051000	
1192	23	С123-070106-0801	Светильники офисные светодиодныемарки 18 Вт. Авар. время аварийного освещения:3 часов ССО-01-35/AL с БАП	шт.	26	14311		372086		372086	29767	401853	
1193	24	С123-070106-0423 прим	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,100 Вт. с защитной решеткой.Альфа Норм 1-100	шт.	26	15201		395226		395226	31618	426844	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1194	25	С123-070106-1401 прим	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 12 Вт ДПО 3030 LED 12Вт 4500к IP54	шт.	158	3089		488062		488062	39045	527107	
1195	26	С123-070106-0801	Светильники офисные светодиодныеНАД ДОСКОЙ,18Вт V1-EO-00270-60000-2001839	шт.	48	14311		686928		686928	54954	741882	
1196	27	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	417,27 401,07	3,24 1,29	50072 48128	388 155	1556	34764 6787	91623	
1197	28	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	417,27 401,07	3,24 1,29	27123 26070	210 84	843	18831 3676	49629	
1198	29	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	285		34200		34200	2736	36936	
1199	30	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	303		19695		19695	1576	21271	
1200	31	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	466,38 456,39	3,26 0,97	4664 4564	33 10	67	3293 637	8593	
1201	32	Ц13-080305-0104 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	521,79 511,71	4,07 1,29	6262 6141	49 16	72	4432 856	11549	
1202	33	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	
1203	34	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	964		11568		11568	925	12493	
1204	35	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	270	496,65 470,22	3,24 1,29	134096 126959	874 349	6263	91662 18061	243819	
1205	36	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	270	311		83970		83970	6718	90688	
1206	37	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	300	479		143700		143700	11496	155196	
1207	38	С123-070202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	440	47		20680		20680	1654	22334	
1208	39	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2025	400,83 354,55	3,2 0,51	811673 717959	6479 1039	87235	517679 106348	1435700	
1209	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	11700	366,9 321,28	2,54 0,24	4292700 3759001	29678 2847	504022	2708530 560098	7561329	
1210	41	С123-060145-0909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	8260168		41301		41301	3304	44605	
1211	42	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	5808800		464704		464704	37176	501880	
1212	43	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	2760579		1932405		1932405	154592	2086998	
1213	44	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,6	1030512		618307		618307		667772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							49465		
1214	45	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	713868		428321		428321	34266	462586	
1215	46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,5	177804		1155726		1155726	92458	1248184	
1216	47	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	4	276383		1105532		1105532	88443	1193975	
1217	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800	206,11 / 198,37	2,37 / 0,1	164890 / 158696	1896 / 82	4297	114321 / 22337	301547	
1218	49	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	800	29		23200		23200	1856	25056	
1219	50	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	400	246,46 / 229,8	3,29 / 0,37	98586 / 91921	1317 / 146	5348	66288 / 13190	178064	
1220	51	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	320,84 / 262,82	4,42 / 0,71	12834 / 10513	177 / 28	2144	7590 / 1634	22057	
1221	52	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	400	140		56000		56000	4480	60480	
1222	53	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	40	350		14000		14000	1120	15120	
1223	54	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	92,69 / 80,43	1,17 / 0,01	37075 / 32171	468 / 3	4436	23165 / 4819	65059	
1224	55	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4	209663		83865		83865	6709	90574	
1225	56	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	10	6030		60300		60300	4824	65124	
1226	57	Ц13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2	183,9 / 139,37	24,08 / 7,59	368 / 279	48 / 15	41	212 / 46	626	
1227	58	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	1000	648,56 / 232,02	26,2 / 8,08	648557 / 232020	26201 / 8080	390336	172872 / 65714	887143	
1228	59	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	700	478,16 / 206,24	21,35 / 6,14	334712 / 144368	14944 / 4299	175400	107040 / 35340	477092	
1229	60	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3359,49 / 902,3	158,44 / 45,25	67190 / 18046	3169 / 905	45975	13645 / 6467	87301	
1230	61	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж	м	3000	363,18 / 219,13	14,88 / 3,56	1089539 / 657390	44633 / 10666	387516	481000 / 125643	1696182	
			Итого ЭОМ									28514374	
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ										
			Раздел: 1. ЧАСОВАЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1231	1	Ц13-100702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РП-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4465,31 / 4458	0 / 0	4465 / 4458	0 / 0	7	2719 / 575	7759	
1232	3	Ц13-100702-0203	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции	шт.	7	2874,86 / 2622	103,24 / 0	20124 / 18354	723 / 0	1047	11196 / 2506	33826	
1233	6	Ц13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	1	1249,05 / 1223	0 / 0	1249 / 1223	0 / 0	26	746 / 160	2155	
1234	8	Ц13-080206-0401 Изм. и доп. вып. 17	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	700	728,07 / 309,36	33,73 / 11,64	509648 / 216552	23609 / 8145	269487	161782 / 53714	725144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1235	9	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,6	44127		26476		26476		28594	
											2118		
1236	10	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	177804		17780		17780		19203	
											1422		
1237	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154		3080		3080		3326	
											246		
1238	12	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	50	41		2050		2050		2214	
											164		
1239	13	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	950	289,79	2,38	275300	2258	13368	187035	499321	
						273,34	0,1	259673	98		36987		
1240	14	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	53		21200		21200		22896	
											1696		
1241	15	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	550	71		39050		39050		42174	
											3124		
1242	16	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5	239		1195		1195		1291	
											96		
1243	17	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	682,78	0	683	0	4	414	1184	
						678,5	0	679	0		88		
1244	18	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	6366		6366		6366		6875	
											509		
1245	38	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3000	289,79	2,38	869367	7132	42213	590637	1576804	
						273,34	0,1	820022	308		116800		
1246	39	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3000	29		87000		87000		93960	
											6960		
1247	40	С121-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	300	383		114900		114900		124092	
											9192		
1248	41	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	20	239		4780		4780		5162	
											382		
1249	42	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	88013		4401		4401		4753	
											352		
1250	47	С123-061710-1603	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	63	2669		168147		168147		181599	
											13452		
1251	48	С123-061710-1601	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	171	1962		335502		335502		362342	
											26840		
1252	49	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	51	1729		88179		88179		95233	
											7054		
1253	50	С123-061710-1819	Редукция для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	4	4493		17972		17972		19410	
											1438		
1254	51	С123-061710-2502	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	222	2089		463758		463758		500859	
											37101		
1255	52	С123-061710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	4	124		496		496		536	
											40		
1256	53	С123-061710-2626	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	96	532		51072		51072		55158	
											4086		
1257	54	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,452	41593		18800		18800		20304	
											1504		
1258	55	С121-130204-2318	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	542	746		404332		404332		436679	
											32347		
1259	56	С123-061710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой		452	124		56048		56048		60532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4484		
1260	57	С121-130206-1737	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87		444	530		235320		235320		254146	
				кг							18826		
1261	58	С123-061710-2681	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		0,888	113783		101039		101039		109122	
				1000 шт.							8083		
1262	59	С121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78		888	739		656232		656232		708731	
				кг							52499		
1263	60	С121-130205-0703	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм		0,444	22060		9795		9795		10578	
				1000 шт.							784		
1264	61	С121-130204-2318	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87		16	746		11936		11936		12891	
				кг							955		
			Итого по разделу: 1. ЧАСОВАЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									6028853	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ										
			Раздел: 1. ОСИ 1-6 /А-Г										
1265	1	Е11-090302-0203 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,777	75445,13	15138,26	284956	57177	8653	162641	483405	
				т конструкций		58015,8	4391,28	219126	16586		35808		
1266	2	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		3,777	13282,12	1632,14	50167	6165	6882	25623	81853	
				т		9828	3,99	37120	15		6063		
1267	3	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыот 0,1 до 0,5 т		3,777	473435		1788164		1788164		1931217	
				т							143053		
1268	4	Е11-090302-0303 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		5,703	69565,93	1672,91	396734	9541	14064	259853	709115	
				т конструкций		65427	608,29	373130	3469		52527		
1269	5	Е11-090501-0204	Покрытия (СВЯЗИ,ПРОГОНЫ)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		5,703	13282,12	1632,14	75748	9308	10391	38690	123593	
				т		9828	3,99	56049	23		9155		
1270	6	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		5,703	473435		2700000		2700000		2916000	
				т							216000		
1271	7	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Насадки на ж/б колонны. Монтаж		4,92	48402,6	6343,89	238141	31212	31667	123088	390127	
				т конструкций		35622,4	635,32	175262	3126		28898		
1272	8	С121-050203-1002	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		4,176	363513		1518030		1518030		1639473	
				т							121442		
1273	9	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,004	261631		1047		1047		1130	
				т							84		
1274	10	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89		0,74	279639		206933		206933		223487	
				т							16555		
1275	11	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные /крепленнядефлекторов/. Монтаж		0,263	44695,14	8920,67	11755	2346	3544	4431	17481	
				т конструкций		22299,7	2119,74	5865	557		1295		
1276	12	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,263	529510		139261		139261		150402	
				т							11141		
			Итого по разделу: 1. ОСИ 1-6 /А-Г									8667283	
			Раздел: 2. ОСИ 6-11/А-Г										
1277	13	Е11-090302-0203 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		22,879	75445,13	15138,26	1726109	346348	52417	985190	2928203	
				т конструкций		58015,8	4391,28	1327343	100468		216904		
1278	14	Е11-090501-0204	Покрытия (балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже		22,879	13282,12	1632,14	303882	37342	41685	155213	495822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		9828	3,99	224855	91		36728		
1279	15	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыот 0,1 до 0,5 т	т	22,879	473435		10831719		10831719	866538	11698257	
1280	16	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	938,55	3560,54	41,28	3341744	38743	2935014	254601	3884052	
						392,08	1,06	367987	999		287708		
			Итого по разделу: 2. ОСН 6-11/А-Г									19006334	
			КОТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
1281	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,3	122,2	115,65	3947	3736	0	829	5158	
						6,55	29,09	212	939		382		
1282	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	1,0374	1988,45	0	2063	0	0	1485	3832	
						1988,45	0	2063	0		284		
1283	3	Е11-010205-0502	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	864,11	0	4321	0	0	3111	8026	
						864,11	0	4321	0		595		
1284	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,58	30,09	30,09	890	890	0	234	1214	
						0	10,99	0	325		90		
1285	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,122	160,21	75,97	4986	2364	0	2671	8269	
						84,24	34,94	2622	1087		613		
1286	6	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2328,72	1166,14	20958	10495	3501	12914	36582	
						773,54	442,48	6962	3982		2710		
1287	7	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	1638,72	830,8	40968	20770	6418	25529	71817	
						551,21	314,17	13780	7854		5320		
1288	8	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	4902,15	2767,89	93141	52590	13602	56178	161264	
						1418,36	1087,35	26949	20660		11946		
1289	9	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,3	32858		437011		437011	34961	471972	
1290	10	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,04	34633		139917		139917	11193	151111	
1291	11	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,97	33110		98337		98337	7867	106204	
1292	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21214	15118,46	1399,1	3207	297	7	2758	6442	
						13688	596,98	2904	127		477		
1293	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21214	228166		48403		48403	3872	52275	
1294	14	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В15. Устройство	м3	0,4	38515,51	1153,64	15406	461	12761	2084	18889	
						5458,6	266,43	2183	107		1399		
1295	15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,2	11611,18	1737,08	48767	7296	37823	6282	59453	
						868,7	739,54	3649	3106		4404		
1296	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В25. Устройство	м3	3	46465,39	1153,64	139396	3461	119559	15629	167428	
						5458,6	266,43	16376	799		12402		
1297	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	180	874,07	19,81	157333	3566	103740	46971	220649	
						277,93	2,66	50028	479		16344		
1298	18	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28	2006,52	44,2	56183	1238	48675	6073	67236	
						223,91	9,32	6270	261		4980		
1299	19	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	3917,94	1021,58	15672	4086	8397	4479	21762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		797,16	406,79	3189	1627		1612		
1300	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В15. Устройство	м3	3,6	38515,51	1153,64	138656	4153	114852	18755	170004	
						5458,6	266,43	19651	959		12593		
1301	21	Е11-070503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	18	457,49	253,68	8235	4566	584	4856	14138	
						171,38	57,23	3085	1030		1047		
1302	22	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,495	99087		49048		49048		52972	
											3924		
1303	23	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,1	7507,08	2234,06	406133	120863	121356	177218	630019	
						3029,84	492,47	163914	26643		46668		
1304	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,47759	356647,73	2234,73	170331	1067	137480	29879	216227	
						66552	718,74	31785	343		16017		
1305	25	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	54,1	11787		637677		637677		688691	
											51014		
1306	26	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Заделка бетоном В7,5. Устройство	м3	0,2	25771,3	1186,34	5154	237	4701	246	5832	
						1080,58	270,99	216	54		432		
1307	27	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	1	1542,73	54,77	1543	55	138	1337	3110	
						1350,45	13,98	1350	14		230		
1308	28	С123-050306-2259	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	16640		16640		16640		17971	
											1331		
1309	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,12	3032,81	45,01	33725	501	8005	20380	58433	
						2267,93	22,95	25219	255		4328		
1310	30	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,12	675,26	4,53	7509	50	2246	4190	12635	
						468,78	2,22	5213	25		936		
1311	31	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	44,8	2517,84	14,26	112799	639	57617	49311	175079	
						1217,49	5,49	54543	246		12969		
1312	32	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,8	728,75	3,16	32648	142	9234	18653	55405	
						519,47	0,98	23272	44		4104		
1313	33	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	492,17	2,95	22049	132	7916	11252	35966	
						312,52	1,44	14001	65		2664		
1314	34	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,2	1344,95	78,75	99795	5843	23176	60285	172886	
						953,86	61,72	70776	4579		12806		
1315	35	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	675,26	4,53	50104	336	14985	27959	84308	
						468,78	2,22	34783	165		6245		
1316	36	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	26,5	164,45	1,09	4358	29	661	3461	8445	
						138,42	0,53	3668	14		626		
1317	37	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,2688	2515,74	173,34	13255	913	6098	6015	20811	
						1185,1	83,28	6244	439		1542		
1318	38	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,2688	24590		129560		129560		139925	
											10365		
1319	39	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2911,95	48,21	9173	152	1682	5107	15422	
						2329,66	20,01	7338	63		1142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1320	40	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	44249		139384		139384	11151	150535	
1321	41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,24	1203,6 236,06	4,97 2,44	3900 765	16 8	3119	695 368	4963	
1322	42	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,24	1387		4494		4494	360	4853	
1323	43	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,24	1471,03 454,52	5,56 1,14	4766 1473	18 4	3275	1181 476	6423	
1324	44	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35,84	15382,97 3311,28	1725,64 732,05	551326 118676	61847 26237	370802	136218 55004	742547	
1325	45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,24	42076,4 3740,52	7,2 0	94251 8379	16 0	85856	7876 8170	110297	
1326	46	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,8	387,69 76,87	1,09 0,53	17368 3444	49 24	13876	3259 1650	22278	
1327	47	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,584	42076,4 3740,52	7,2 0	150802 13406	26 0	137370	12602 13072	176476	
1328	48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,8	662,22 344,61	29,11 14,15	29667 15438	1304 634	12925	15108 3582	48357	
1329	49	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	127,2	9025,72 2002,05	14,09 2,59	1148072 254661	1792 329	891619	203992 108165	1460229	
1330	50	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,36	92067,65 24210	1039,88 479,16	585550 153976	6614 3047	424961	141321 58150	785021	
1331	51	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,36	8838,31 886,08	57,71 25,48	56212 5635	367 162	50209	5218 4914	66344	
1332	52	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	127,2	91		11575		11575	926	12501	
1333	53	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	514	17		8738		8738	699	9437	
1334	54	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,5	1466,19 924,91	66,72 51,91	21260 13411	967 753	6881	11331 2607	35198	
1335	55	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	8,1	59,73 54,59	0,27 0,13	484 442	2 1	39	408 71	963	
1336	56	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,1	2453		19869		19869	1590	21459	
1337	57	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,495	99251,04 23381,8	1421,78 577,97	49129 11574	704 286	36851	10674 4784	64588	
1338	58	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,495	8838,31 886,08	57,71 25,48	4375 439	29 13	3908	406 382	5164	
1339	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,373	92067,65 24210	1039,88 479,16	126409 33240	1428 658	91741	30508 12553	169471	
1340	60	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,373	8838,31 886,08	57,71 25,48	12135 1217	79 35	10839	1126 1061	14322	
1341	61	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	52	632,92 189,63	12,18 6,09	32912 9861	633 317	22418	7328 3219	43459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1342	62	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	52	307,79 33,58	2,68 1,18	16005 1746	139 61	14119	1627 1411	19042	
1343	63	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	21	669,2 492,26	14,81 2,62	14053 10337	311 55	3405	9561 1889	25503	
1344	64	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1373		28833		28833	2307	31140	
1345	65	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,2	1624,1 278,6	1079,03 239,03	23062 3956	15322 3394	3784	6762 2386	32211	
1346	66	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,2	675		9585		9585	767	10352	
1347	67	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	99,2	787,61 680,69	21,37 7,93	78131 67525	2120 786	8487	62846 11278	152255	
1348	68	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	114,08	2807		320223		320223	25618	345840	
1349	69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,72	3060,61 1082,81	13,99 3,59	32810 11608	150 39	21052	10715 3482	47006	
1350	70	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,043788	30483,47 16327,8	10230,76 2962,15	1335 715	448 130	172	583 153	2071	
1351	71	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04166	284791		11864		11864	949	12814	
1352	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002128	228166		486		486	39	524	
1353	73	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,58	787,61 680,69	21,37 7,93	2032 1756	55 20	221	1635 293	3960	
1354	74	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,967	2541		7539		7539	603	8142	
1355	75	Е11-120101-1001	Боковые поверхности козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 покрытия	0,74	2748,01 1082,81	13,99 3,59	2034 801	10 3	1222	740 222	2995	
1356	76	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	1,6	115,26 44,57	2,41 0,27	184 71	4 0	109	50 19	253	
1357	77	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	33,88 26,05	1,71 0,27	54 42	3 0	10	29 7	90	
1358	78	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,17	3917,94 797,16	1021,58 406,79	666 136	174 69	357	190 69	925	
1359	79	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,65	34193,01 1994,06	1686,75 388,65	22225 1296	1096 253	19833	1409 1891	25526	
1360	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,39	662,22 344,61	29,11 14,15	1583 824	70 34	690	806 191	2580	
1361	81	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00441	15118,46 13688	1399,1 596,98	67 60	6 3	0	57 10	134	
1362	82	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00441	287861		1269		1269	102	1371	
1363	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	874,07 277,93	19,81 2,66	1748 556	40 5	1153	522 182	2452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1364	84	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	3	512,06	37,83	1536	114	18	1566	3350	
						468,08	15,25	1404	46		248		
1365	85	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	3	2555		7665		7665		8278	
											613		
1366	86	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25	15382,97	1725,64	3846	431	2587	950	5180	
						3311,28	732,05	828	183		384		
1367	87	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,8	34193,01	1686,75	27354	1349	24410	1735	31416	
						1994,06	388,65	1595	311		2327		
1368	88	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00849	15118,46	1399,1	128	12	0	110	258	
						13688	596,98	116	5		19		
1369	89	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00849	254068		2157		2157		2330	
											173		
1370	90	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,035693	590693,06	9078,42	21084	324	18978	1767	24679	
						49914	3314,19	1782	118		1828		
1371	91	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023187	264340		6129		6129		6620	
											490		
1372	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012506	228166		2853		2853		3082	
											228		
1373	93	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	90,78	2,41	54	1	26	19	79	
						44,57	0,27	27	0		6		
1374	94	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	33,88	1,71	20	1	4	11	34	
						26,05	0,27	16	0		2		
1375	95	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	15382,97	1725,64	15383	1726	10346	3801	20718	
						3311,28	732,05	3311	732		1535		
1376	96	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	6	34193,01	1686,75	205158	10120	183073	13010	235621	
						1994,06	388,65	11964	2332		17453		
1377	97	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01171	15118,46	1399,1	177	16	0	152	356	
						13688	596,98	160	7		26		
1378	98	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01171	254068		2975		2975		3213	
											238		
1379	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	874,07	19,81	6556	149	4322	1957	9194	
						277,93	2,66	2084	20		681		
1380	100	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,16	15382,97	1725,64	2461	276	1655	608	3315	
						3311,28	732,05	530	117		246		
1381	101	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,2	34193,01	1686,75	6839	337	6102	434	7854	
						1994,06	388,65	399	78		582		
1382	102	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,022576	727013,89	1321,89	16413	30	14782	1469	19313	
						70934	564,66	1601	13		1431		
1383	103	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,102984	104364,73	6476,57	10748	667	811	6426	18548	
						90012,8	422,07	9270	43		1374		
1384	104	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08512	283427		24125		24125		26055	
											1930		
1385	105	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	261631		2878		2878		3108	
											230		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1386	106	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006864	264340		1814		1814	145	1960	
1387	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	90,78 44,57	2,41 0,27	236 116	6 1	114	80 25	342	
1388	108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	33,88 26,05	1,71 0,27	88 68	4 1	16	47 11	146	
1389	109	Е11-340203-0601	Опоры . Устройство оттяжек на якоре	оттяжка	4	5211,22 3277,64	0 0	20845 13111	0 0	7734	9964 2465	33274	
1390	110	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0319	264340		8432		8432	675	9107	
1391	111	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталиобыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1218	261631		31867		31867	2549	34416	
1392	112	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0504	234460		11817		11817	945	12762	
1393	113	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,1	172,98 34,07	2,68 0,4	882 174	14 2	695	121 80	1084	
1394	114	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	5,1	88,44 46,11	2,41 0,27	451 235	12 1	204	163 49	663	
1395	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,1	90,78 44,57	2,41 0,27	463 227	12 1	223	158 50	670	
1396	116	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	15382,97 3311,28	1725,64 732,05	6153 1325	690 293	4138	1520 614	8287	
1397	117	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	3,2	34193,01 1994,06	1686,75 388,65	109418 6381	5398 1244	97639	6938 9308	125665	
1398	118	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21468	15118,46 13688	1399,1 596,98	3246 2939	300 128	7	2791 483	6519	
1399	119	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02412	254068		6128		6128	490	6618	
1400	120	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,19684	261631		51499		51499	4120	55619	
1401	121	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	30,368	187		5679		5679	454	6133	
1402	122	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01184	264340		3130		3130	250	3380	
1403	123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	874,07 277,93	19,81 2,66	6556 2084	149 20	4322	1957 681	9194	
1404	124	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	3525,24 797,16	1021,58 406,79	7050 1594	2043 814	3413	2239 743	10033	
1405	125	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	3	34193,01 1994,06	1686,75 388,65	102579 5982	5060 1166	91537	6505 8727	117811	
1406	126	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,39564	261631		103512		103512		111793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8281		
1407	127	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз		5,1	88,44	2,41	451	12	204	163	663	
				м2		46,11	0,27	235	1		49		
1408	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,1	90,78	2,41	463	12	223	158	670	
				м2		44,57	0,27	227	1		50		
1409	129	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,8	874,07	19,81	8566	194	5648	2557	12013	
				м2 поверхности		277,93	2,66	2724	26		890		
1410	130	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0209	261631		5468		5468		5906	
				т							437		
1411	131	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		2,58	187		482		482		521	
				кг							39		
1412	132	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00848	234460		1988		1988		2147	
				т							159		
			Итого КОТЕЛЬНЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									9909928	
			КОТЕЛЬНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ										
1413	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	2869,66	39,46	5739	79	4160	1499	7818	
				м трубопровода		750,42	14,51	1501	29		579		
1414	2	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		1	5234,37	68,93	5234	69	4182	988	6720	
				м трубопровода		983,83	24,13	984	24		498		
1415	3	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		3	23917		71751		71751		77491	
				шт.							5740		
1416	4	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		15	782,85	3,36	11743	50	75	11400	24994	
				м трубопровода		774,48	1,05	11617	16		1851		
1417	5	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		14,85	921		13677		13677		14771	
				м							1094		
1418	6	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R скрышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		2	707		1414		1414		1527	
				шт.							113		
1419	7	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		2	17492,56	73,7	34985	147	32735	2132	40087	
				комплект		1051,49	36,43	2103	73		2969		
1420	8	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	ФУТЛЯР.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка		5	17087,78	225,19	85439	1126	71334	13003	106317	
				м трубопровода		2595,78	57,94	12979	290		7875		
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ									279726	
			КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1421	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		14	1580,85	18,19	22132	255	16343	5520	29864	
				м трубопровода		395,31	7,05	5534	99		2212		
1422	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		2	286,9	0	574	0	219	347	995	
				шт.		177,24	0	354	0		74		
1423	3	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка		3,168	1082,11	84,07	3428	266	844	2398	6292	
				квт		731,69	40,78	2318	129		466		
1424	4	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		16	1847		29552		29552		31916	
				секция							2364		
1425	5	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	1218		2436		2436		2631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							195		
1426	6	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	33,88 / 26,05	1,71 / 0,27	34 / 26	2 / 0	6	18 / 4	56	
1427	7	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	1	115,26 / 44,57	2,41 / 0,27	115 / 45	2 / 0	68	31 / 12	158	
1428	8	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3222		3222	258	3480	
1429	9	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3934,66 / 640,55	46,92 / 13,98	7869 / 1281	94 / 28	6494	1283 / 732	9884	
			Итого КОТЕЛЬНЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									85277	
			КОТЕЛЬНЯ ТЕПЛОМЕХАНИКА										
			Раздел: 33. Оборудование и материалы										
1430	1	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	77401,01 / 49787,63	11640,24 / 4633,06	154802 / 99575	23280 / 9266	31946	106665 / 20917	282384	
1431	4	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	21046,45 / 16965,13	436,75 / 139,03	126279 / 101791	2621 / 834	21867	100572 / 18148	244999	
1432	8	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	15415,02 / 4411,9	641,1 / 225,22	30830 / 8824	1282 / 450	20724	9089 / 3194	43112	
1433	9	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Дымовая труба из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	12	25221,11 / 2595,78	225,19 / 57,94	302653 / 31149	2702 / 695	268802	31208 / 26709	360570	
1434	10	Е11-180401-0205 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	26132,78 / 17085,23	1141,1 / 387,73	26133 / 17085	1141 / 388	7906	17124 / 3461	46717	
1435	11	С121-060303-0202	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т	0,5	524561		262281		262281	20982	283263	
1436	12	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17прим	Установка умягчения воды. Установка	комп	1	31198,04 / 17487,13	1998,34 / 724,53	31198 / 17487	1998 / 725	11713	17847 / 3924	52969	
1437	14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2212,58 / 1797,81	116,88 / 26,62	39826 / 32361	2104 / 479	5362	32183 / 5761	77770	
1438	15	С123-040905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3488		13952		13952	1116	15068	
1439	16	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3457		6914		6914	553	7467	
1440	17	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	13063		52252		52252	4180	56432	
1441	8	С123-041001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9686		19372		19372	1550	20922	
1442	9	С123-041004-2104	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1 1/4" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150°С PN16, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	6	16430		98580		98580	7886	106466	
1443	20	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3978,41 / 3179,8	277,02 / 58,94	23870 / 19079	1662 / 354	3130	19044 / 3433	46347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1444	21	С123-040103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078		50156		50156	4012	54168	
1445	22	С123-040103-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	15672		62688		62688	5015	67703	
1446	23	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2490		9960		9960	797	10757	
1447	24	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1724		13792		13792	1103	14895	
1448	25	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1369		16428		16428	1314	17742	
1449	26	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30444,86 2127,17	493,99 126,31	30445 2127	494 126	27824	2208 2612	35266	
1450	27	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2869,66 750,42	39,46 14,51	51654 13508	710 261	37436	13493 5212	70359	
1451	28	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3389,87 890,19	47,35 16,96	27119 7122	379 136	19619	7112 2738	36969	
1452	29	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	5234,37 983,83	68,93 24,13	83750 15741	1103 386	66906	15805 7964	107519	
1453	30	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2212,58 1797,81	116,88 26,62	8850 7191	468 106	1192	7152 1280	17282	
1454	31	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3978,41 3179,8	277,02 58,94	31827 25438	2216 472	4173	25392 4578	61797	
1455	32	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471		1884		1884	151	2035	
1456	33	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1662		13296		13296	1064	14360	
1457	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2185,29 1797,81	89,59 13,31	50262 41350	2061 306	6851	40823 7287	98371	
1458	35	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2060		20600		20600	1648	22248	
1459	36	С123-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2976		8928		8928	714	9642	
1460	37	С123-020101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	126		1260		1260	101	1361	
1461	38	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13736,67 995,75	154,49 49,94	13737 996	154 50	12586	1025 1181	15942	
1462	39	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		16	1318,51	18,19	21096	291	14480	6309	29598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		395,31	7,05	6325	113		2192		
1463	40	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2060		16480		16480	1318	17798	
1464	41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2185,29 / 1797,81	89,59 / 13,31	17482 / 14382	717 / 106	2383	14199 / 2535	34216	
1465	42	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	1220,14 / 979,4	0 / 0	6101 / 4897	0 / 0	1204	4799 / 872	11772	
1466	43	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	811,31 / 807,67	1,38 / 0,46	1623 / 1615	3 / 1	5	1584 / 257	3463	
1467	44	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	782,85 / 774,48	3,36 / 1,05	15657 / 15490	67 / 21	100	15200 / 2469	33326	
1468	45	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2,02	306		618		618	49	668	
1469	46	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	20,2	921		18604		18604	1488	20093	
1470	47	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	476,56 / 411,58	0 / 0	3336 / 2881	0 / 0	455	2823 / 493	6652	
1471	48	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1715		12005		12005	960	12965	
1472	49	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2511,05 / 313,39	0 / 0	27622 / 3447	0 / 0	24174	3378 / 2480	33480	
1473	52	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2185,29 / 1797,81	89,59 / 13,31	24038 / 19776	985 / 146	3277	19524 / 3485	47047	
1474	53	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1526		16786		16786	1343	18129	
1475	54	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	537		10740		10740	859	11599	
1476	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	90,78 / 44,57	2,41 / 0,27	1634 / 802	43 / 5	788	557 / 175	2366	
1477	56	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	38006,2 / 25579,45	1140,31 / 545,71	38006 / 25579	1140 / 546	11286	19855 / 4629	62490	
1478	57	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1	12848		12848		12848	1028	13876	
1479	58	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1025,67 / 536,19	25,65 / 6,26	24616 / 12869	616 / 150	11132	9894 / 2761	37271	
1480	59	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0276	460528		12711		12711	1017	13727	
1481	60	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	33,88 / 26,05	1,71 / 0,27	102 / 78	5 / 1	18	54 / 12	169	
1482	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	90,78 / 44,57	2,41 / 0,27	272 / 134	7 / 1	131	93 / 29	394	
1483	62	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	12	318,55 / 17,24	2,96 / 0,53	3823 / 207	35 / 6	3580	147 / 318	4287	
1484	63	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,4	38006,2 / 25579,45	1140,31 / 545,71	53209 / 35811	1596 / 764	15801	27797 / 6480	87486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1485	64	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,4	12848		17987		17987	1439	19426	
			Итого по разделу: 1 Оборудование и материалы									2825203	
			КОТЕЛЬНАЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ										
1486	1	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	14462,79 / 3150,18	8,49 / 0	14463 / 3150	8 / 0	11304	3087 / 1404	18954	
1487	3	Е11-190501-0101	Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6441,61 / 2888,27	240,12 / 79,86	6442 / 2888	240 / 80	3313	2909 / 748	10098	
1488	10	С123-040905-2905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6731		13462		13462	1077	14539	
1489	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2048,37 / 395,31	18,19 / 7,05	12290 / 2372	109 / 42	9809	2366 / 1172	15829	
1490	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2869,66 / 750,42	39,46 / 14,51	11479 / 3002	158 / 58	8319	2999 / 1158	15635	
1491	13	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор.Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	8176,6 / 1363,44	93,59 / 30,27	32706 / 5454	374 / 121	26878	5463 / 3054	41223	
1492	14	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,51	8110,57 / 1363,44	93,59 / 30,27	4136 / 695	48 / 15	3393	697 / 387	5220	
1493	15	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,98	230,03 / 16,76	1,98 / 0,4	1606 / 117	14 / 3	1475	83 / 135	1823	
1494	16	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	6,98	115,26 / 44,57	2,41 / 0,27	804 / 311	17 / 2	477	216 / 82	1102	
1495	17	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Опора.Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,6	4257,8 / 983,83	68,93 / 24,13	19586 / 4526	317 / 111	14743	4544 / 1930	26060	
1496	18	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1345		4035		4035	323	4358	
1497	19	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	812		812		812	65	877	
1498	20	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1765,83 / 374,01	21,46 / 8,25	883 / 187	11 / 4	685	187 / 86	1156	
1499	21	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1741,33 / 374,01	21,46 / 8,25	4353 / 935	54 / 21	3365	937 / 423	5713	
1500	22	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,7	1318,51 / 395,31	18,19 / 7,05	11471 / 3439	158 / 61	7874	3431 / 1192	16094	
1501	23	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Футляр.Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3303,63 / 576,32	36,22 / 14,77	1652 / 288	18 / 7	1346	290 / 155	2097	
1502	24	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	33,88 / 26,05	1,71 / 0,27	30 / 23	2 / 0	6	16 / 4	51	
1503	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	90,78 / 44,57	2,41 / 0,27	82 / 40	2 / 0	39	28 / 9	118	
1504	26	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14	554,75 / 540,13	0 / 0	7766 / 7562	0 / 0	205	7411 / 1214	16391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									197338	
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ										
1505	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12835,57 / 2766	945,86 / 323,2	12836 / 2766	946 / 323	9124	2224 / 1205	16265	
1506	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1392,99 / 1383	0 / 0	11144 / 11064	0 / 0	80	7966 / 1529	20639	
1507	4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662		1662		1662	133	1795	
1508	5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519		2595		2595	208	2803	
1509	6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632		3264		3264	261	3525	
1510	7	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	12835,57 / 2766	945,86 / 323,2	77013 / 16596	5675 / 1939	54742	13345 / 7229	97587	
1511	10	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	466,38 / 456,39	3,26 / 0,97	1399 / 1369	10 / 3	20	988 / 191	2578	
1512	11	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	235		705		705	56	761	
1513	12	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1566,14 / 1383	165,14 / 64,64	1566 / 1383	165 / 65	18	1042 / 209	2817	
1514	13	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	899	12136	
1515	14	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1937,9 / 1037,25	765,44 / 516,29	9689 / 5186	3827 / 2581	676	5593 / 1223	16505	
1516	15	С123-070102-0123	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	4	6829		27316		27316	2185	29501	
1517	16	С123-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	11454		11454		11454	916	12370	
1518	17	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	373		1492		1492	119	1611	
1519	18	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	1	478		478		478	38	516	
1520	19	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	366,9 / 321,28	2,54 / 0,24	14676 / 12851	101 / 10	1723	9260 / 1915	25851	
1521	20	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	134	104,81 / 92,38	1,21 / 0,02	14045 / 12379	163 / 3	1503	8915 / 1837	24797	
1522	21	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	180023		7201		7201	576	7777	
1523	22	С123-060128-0303	Кабели силовые ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	218980		19708		19708	1577	21285	
1524	23	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	714053		11425		11425	914	12339	
1525	24	С123-060128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	579157		16216		16216	1297	17514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1526	25	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	2	121		242		242	19	261	
1527	26	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	134	289,79 273,34	2,38 0,1	38832 36628	319 14	1886	26382 5217	70431	
1528	27	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	134	90		12060		12060	965	13025	
1529	28	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм 2. Монтаж в подливке пола	м	55	517,24 167,57	57,28 17,78	28448 9216	3151 978	16082	7340 2863	38651	
1530	29	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4757,49 1160,1	184,82 61,41	14272 3480	554 184	10238	2638 1353	18264	
			Итого по разделу: 35. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ									471604	
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ,ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ										
			Раздел: 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ										
1531	1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,1	211,27 0	211,27 53,13	3402 0	3402 855	0	616 321	4339	
1532	2	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	864,11 864,11	0 0	1987 1987	0 0	0	1431 273	3692	
1533	3	Ц13-100904-0101 #К=0,3	лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,115	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	2541 306	2235 502	0	493 243	3276	
1534	4	С121-130809-1304	Лента сигнальная	м	115	32		3680		3680	294	3974	
1535	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	116	348,6 146,41	155,51 48,48	40437 16984	18040 5623	5414	16277 4537	61251	
1536	6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	325,43 133,1	147,04 46,02	5858 2396	2647 828	815	2321 654	8833	
1537	7	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,084	3556448		298742		298742	23899	322641	
1538	8	С123-060137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1007283		50364		50364	4029	54393	
1539	9	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	147189,92 145502	0 0	2649 2619	0 0	30	1990 371	5011	
1540	10	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	18	350		6300		6300	504	6804	
1541	11	Ц13-080201-2101 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	2	669,01 505,78	80,88 32,32	1338 1012	162 65	165	775 169	2282	
1542	12	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	6351		12702		12702	1016	13718	
			Итого по разделу: 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ									490215	
			Раздел: 2. ВЛ-10КВ										
1543	13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14819,94 6924,84	7178 3574	29640 13850	14356 7148	1434	16798 3715	50153	
1544	14	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	47216		188864		188864	15109	203973	
1545	15	Е11-330203-0206	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		4	4336,74	2392,17	17347	9569	0	9222	28694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1944,57	937,22	7778	3749		2125		
1546	16	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		4	2874		11496		11496		12416	
				шт.							920		
1547	17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(траверсы,оголовки,хомут,кронштейн,стяжки,ЗП-1)		0,2	497899		99580		99580		107546	
				т							7966		
1548	18	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93		24	2393		57432		57432		62027	
				шт.							4595		
1549	19	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		6	47		282		282		305	
				шт.							23		
1550	20	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабели ГОСТ 51177-98		0,4	245		98		98		106	
				10 шт.							8		
1551	21	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		6	417		2502		2502		2702	
				шт.							200		
1552	22	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		6	180		1080		1080		1166	
				шт.							86		
1553	23	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,025	234241,03	125952,43	5856	3149	0	2748	9293	
				км линии		108288,6	29135,06	2707	728		688		
1554	24	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,014625	1023660		14971		14971		16169	
				т							1198		
1555	25	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную		2	11637,99	1009,73	23276	2019	362	17504	44042	
				комплект		10447,36	492,47	20895	985		3262		
1556	27	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		12	248,64	49,19	2984	590	30	2018	5402	
				м цепи заземления		196,92	13,31	2363	160		400		
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10КВ									543994	
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ АС										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1557	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		15	185	175,07	2775	2626	0	583	3626	
				м3 грунта		9,93	44,03	149	660		269		
1558	2	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		0,5	3821,95	0	1911	0	0	1376	3550	
				м3 грунта		3821,95	0	1911	0		263		
1559	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15	18,41	18,41	276	276	0	78	382	
				м3 грунта		0	7,22	0	108		28		
1560	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	864,11	0	346	0	0	249	642	
				м3 грунта		864,11	0	346	0		48		
1561	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,7	160,21	75,97	2355	1117	0	1261	3906	
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	1238	514		289		
			Раздел: 1. Земляные работы									12106	
			Раздел: 2. Фундаменты										
1562	6	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		5	1638,72	830,8	8194	4154	1284	5106	14363	
				шт. сборных конструкций		551,21	314,17	2756	1571		1064		
1563	7	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		16	2328,72	1166,14	37259	18658	6224	22958	65035	
				шт. сборных конструкций		773,54	442,48	12377	7080		4817		
1564	8	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		8	3471,21	1846,45	27770	14772	3988	17309	48685	
				шт. сборных конструкций		1126,27	707,3	9010	5658		3606		
1565	9	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		5	4902,15	2767,89	24511	13839	3579	14784	42438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		1418,36	1087,35	7092	5437		3144		
1566	10	С121-041201-9903	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,64	34633		195330		195330		210957	
											15626		
1567	11	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,37	32858		275021		275021		297023	
											22002		
1568	12	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,04182	357557,25	7146,39	14953	299	596	14068	31343	
						336150	3641,09	14058	152		2322		
1569	13	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	41,82	688		28772		28772		31074	
											2302		
1570	14	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки В7,5. Устройство	м3	1	25771,3	1186,34	25771	1186	23504	1230	29161	
						1080,58	270,99	1081	271		2160		
			Итого по разделу: 2 Фундаменты									770079	
			Раздел: 3. Стены										
1571	15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44	27804,49	2415,2	1223397	106269	905783	218338	1557074	
						4803,32	532,4	211346	23426		115339		
1572	16	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,089	898233,89	1321,89	79943	118	58273	19658	107569	
						242154	564,66	21552	50		7968		
1573	17	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0972	680539,89	1321,89	66148	128	63642	2213	73831	
						24460	564,66	2378	55		5469		
1574	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0226	898233,89	1321,89	20300	30	14798	4992	27315	
						242154	564,66	5473	13		2023		
1575	19	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3299	680539,89	1321,89	224510	436	216005	7513	250585	
						24460	564,66	8069	186		18562		
1576	20	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00161	357557,25	7146,39	576	12	23	542	1207	
						336150	3641,09	541	6		89		
1577	21	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,61	688		1108		1108		1196	
											89		
1578	22	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,6	10550,8	2200,23	27432	5721	3888	17382	48399	
						6855,36	491,13	17824	1277		3585		
1579	23	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,3103	59855		18573		18573		20059	
											1486		
1580	24	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1356	680539,89	1321,89	92281	179	88785	3088	102999	
						24460	564,66	3317	77		7630		
1581	25	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00045	357557,25	7146,39	161	3	6	151	337	
						336150	3641,09	151	2		25		
1582	26	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	0,45	688		310		310		334	
											25		
1583	27	Е11-120101-0703 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	7,68	1717,16	55,58	13188	427	9114	3479	18000	
						474,85	17,49	3647	134		1333		
1584	28	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	43	457,49	253,68	19672	10908	1394	11600	33774	
						171,38	57,23	7370	2461		2502		
1585	29	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,588	99087		157350		157350		169938	
											12588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1586	30	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	8219,06 3351,02	1272,21 300,94	16438 6702	2544 602	7192	8619 2005	27061	
1587	31	Е11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5	3066,43 1516,52	1430,91 319,04	15332 7583	7155 1595	595	10830 2093	28255	
1588	32	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,68001	7327		393313		393313	31465	424779	
1589	33	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,82	38653,1 6855,36	2200,23 491,13	31696 5621	1804 403	24270	5482 2974	40152	
1590	34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1226	15118,46 13688	1399,1 596,98	1854 1678	172 73	4	1594 276	3723	
1591	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1226	233333		28607		28607	2289	30895	
1592	36	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1551	415222		64401		64401	5152	69553	
1593	37	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,33	10550,8 6855,36	2200,23 491,13	3482 2262	726 162	493	2206 455	6143	
1594	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0445	15118,46 13688	1399,1 596,98	673 609	62 27	1	578 100	1351	
1595	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0445	233333		10383		10383	831	11214	
1596	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	264340		1057		1057	85	1142	
1597	41	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0018	264320		476		476	38	514	
1598	42	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0761	415222		31598		31598	2528	34126	
1599	43	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,4582	2739,38 1119,26	544,72 141,21	6734 2751	1339 347	2644	2789 762	10284	
1600	44	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,72	2197,39 1032,49	420,58 113,53	8174 3841	1565 422	2769	3837 961	12972	
1601	45	С121-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,4582	14513		35676		35676	2854	38530	
1602	46	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,72	5378		20006		20006	1600	21607	
1603	47	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151		8302		8302	664	8966	
1604	48	Е11-100108-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ворота с коробками деревянными с утепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	7,8824	1345,56 1004,83	105,25 49,65	10606 7920	830 391	1856	7481 1447	19534	
1605	49	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,4582	4158		10221		10221	818	11039	
1606	50	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,72	5378		20006		20006	1600	21607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1607	51	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	10	1806,47	54,77	18065	548	4013	13371	33951	
						1350,45	13,98	13504	140		2515		
1608	52	Е11-200301-0201	Щит Щ-1. Установка	щит	1	1806,47	54,77	1806	55	401	1337	3395	
						1350,45	13,98	1350	14		251		
1609	53	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,44	1548,82	14,2	34755	319	30445	3758	41594	
						177,88	4,14	3992	93		3081		
1610	54	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	17,8	3278,7	35,82	58361	638	50545	6899	70481	
						403,29	9,03	7179	161		5221		
1611	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,8	662,22	29,11	28343	1246	12348	14433	46198	
						344,61	14,15	14749	606		3422		
1612	56	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,7	381,08	2,4	17415	110	650	13369	33247	
						364,45	1,23	16656	56		2463		
1613	57	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	164,1	671,59	4,75	110208	779	42458	53777	177105	
						408,11	1,53	66971	251		13119		
1614	58	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,8	101,25	0,76	21243	160	1356	15844	40054	
						94,02	0,38	19726	79		2967		
1615	59	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0625	51842,91	4431,46	3240	277	635	1634	5264	
						37252,1	630,96	2328	39		390		
1616	60	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	230237		3776		3776		4078	
											302		
1617	61	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04	282507		11300		11300		12204	
											904		
1618	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0414	264340		10944		10944		11819	
											875		
1619	63	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5625	33,88	1,71	53	3	10	28	88	
						26,05	0,27	41	0		7		
1620	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5625	90,78	2,41	142	4	68	48	205	
						44,57	0,27	70	0		15		
1621	65	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,0998	119576,47	34491,52	11934	3442	861	6057	19430	
						76454,4	11504,34	7630	1148		1439		
1622	66	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0998	581949		58079		58079		62725	
											4646		
1623	67	С121-060405-1401	Закладные детали и деталь крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,17899	542170		97043		97043		104806	
											7763		
1624	68	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,9	11611,18	1737,08	103340	15460	80148	13311	125983	
						868,7	739,54	7731	6582		9332		
1625	69	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,9	25771,3	1186,34	358221	16490	326711	17096	405342	
						1080,58	270,99	15020	3767		30025		
			Итого по разделу: 3 Стены									4434033	
			ОТОПЛЕНИЕ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1626	1	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3201,67	7,86	3202	8	176	2960	6655	
						3017,83	2,8	3018	3		493		
1627	2	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	27451		27451		27451		29647	
											2196		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1628	3	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм.Установка	заслонка	1	1993,17	46,29	1993	46	458	1473	3744	
						1489,28	13,98	1489	14		277		
1629	4	С123-050302-2166	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	7928		7928		7928		8562	
											634		
1630	5	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Диафрагма из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,44	5116,41	39,37	27833	214	21547	6034	36576	
						1116,2	15,55	6072	85		2709		
1631	6	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00705	289678		2042		2042		2206	
											163		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									87390	
			ЭП ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
			Раздел: 1. ЭП										
1632	1	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06688	208346,9	62187,1	13934	4159	292	6720	22306	
						141790	3821,4	9483	256		1652		
1633	2	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,06688	59863,71	9400,91	4004	629	144	2394	6909	
						48315,3	3559,05	3231	238		512		
1634	3	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,032	324007		10368		10368		11198	
											829		
1635	4	С121-050105-0301	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01328	261611		3474		3474		3752	
											278		
1636	5	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталиобыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0216	279639		6040		6040		6523	
											483		
1637	6	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны,тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0528	208346,9	62187,1	11001	3283	231	5305	17610	
						141790	3821,4	7487	202		1304		
1638	7	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,0528	59863,71	9400,91	3161	496	113	1890	5455	
						48315,3	3559,05	2551	188		404		
1639	8	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0528	324007		17108		17108		18476	
											1369		
1640	9	Е11-150403-1001 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	1,32	227,56	1,04	300	1	162	110	443	
						103,84	0,51	137	1		33		
1641	10	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04152	208346,9	62187,1	8651	2582	181	4172	13848	
						141790	3821,4	5887	159		1026		
1642	11	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,04152	59863,71	9400,91	2486	390	89	1486	4289	
						48315,3	3559,05	2006	148		318		
1643	12	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04152	324007		13453		13453		14529	
											1076		
1644	13	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,038	33,88	1,71	35	2	6	19	58	
						26,05	0,27	27	0		4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1645	14	С121-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	3,84	1997		7668		7668	613	8282	
1646	15	С121-050105-0301	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1068	261611		27940		27940	2235	30175	
1647	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	33,88 26,05	1,71 0,27	88 68	4 1	16	47 11	146	
1648	17	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0124	415222		5149		5149	412	5561	
1649	18	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00927	324007		3004		3004	240	3244	
1650	19	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00108	261631		283		283	23	305	
1651	20	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,018	59855		1077		1077	86	1164	
1652	21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56	33,88 26,05	1,71 0,27	19 15	1 0	3	10 2	31	
1653	22	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00172	261631		450		450	36	486	
1654	23	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0096	92067,65 24210	1039,88 479,16	884 232	10 5	641	213 88	1185	
1655	24	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,4	473,81 295,29	1,58 0,78	2085 1299	7 3	779	1042 250	3377	
1656	25	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,026	92067,65 24210	1039,88 479,16	2394 629	27 12	1737	578 238	3209	
1657	26	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	473,81 295,29	1,58 0,78	1478 921	5 2	552	739 177	2395	
1658	27	С124-040103-0306	Изоляторы опорные фарфоровые СП 6- У2 ГОСТ 19797-85	шт.	4	1627		6508		6508	521	7029	
1659	28	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12835,57 2766	945,86 323,2	12836 2766	946 323	9124	2224 1205	16265	
1660	29	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1311,37 1203,21	80,88 32,32	2623 2406	162 65	55	1779 352	4754	
1661	30	С123-070501-1003	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Даля, САЗУ-Э720, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	13005		13005		13005	1040	14045	
1662	31	С123-070501-1105	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP 1P, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56720		56720		56720	4538	61258	
1663	32	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	466,38 456,39	3,26 0,97	466 456	3 1	7	329 64	859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1664	33	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235		235		235		254	
											19		
1665	34	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673		5019		5019		5421	
											402		
			Итого по разделу: 1. ЭП									294842	
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭС ТРАНСФОРМАТРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1666	1	Ц13-080305-0902 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5246,86	87,72	5247	88	1010	3011	8918	
						4149	32,32	4149	32		661		
1667	2	С123-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446		11446		11446		12362	
											916		
1668	3	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	471,78	4,07	472	4	11	330	865	
						456,39	1,29	456	1		64		
1669	4	С123-070206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	8405		8405		8405		9077	
											672		
1670	5	Ц13-080305-0308 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	4	1058,57	494,73	4234	1979	209	2486	7258	
						511,71	351,52	2047	1406		538		
1671	6	С123-070101-0235	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	4	4607		18428		18428		19902	
											1474		
1672	7	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	696,71	10,95	2787	44	32	1963	5130	
						677,67	3,88	2711	16		380		
1673	8	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	508,68	4,07	2035	16	27	1438	3750	
						497,88	1,29	1992	5		278		
1674	9	С123-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	255		1020		1020		1102	
											82		
1675	10	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	466,38	3,26	1866	13	27	1317	3437	
						456,39	0,97	1826	4		255		
1676	11	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	235		940		940		1015	
											75		
1677	12	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476		4834	
											358		
1678	13	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	226		1808		1808		1953	
											145		
1679	14	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	373		373		373		403	
											30		
1680	15	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	88	301,1	122,86	26496	10812	3972	10804	40285	
						133,1	37,42	11713	3293		2984		
1681	16	С123-060131-0310	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	111087		2555		2555		2759	
											204		
1682	17	С123-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	61634		4006		4006		4327	
											320		
1683	18	С123-070202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	14	109		1526		1526		1648	
											122		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1684	19	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	5090,9	48,07	45818	433	39167	6266	56251	
						690,98	19,47	6219	175		4167		
1685	20	С121-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	132		264		264		285	
											21		
1686	21	С124-010106-0601	Скобы для изоляторов	шт.	3	928		2784		2784		3007	
											223		
1687	22	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	6	10		60		60		65	
											5		
1688	23	Ц13-080101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	3	47970,41	20440	143911	61320	2731	73937	235276	
						26620	7610	79860	22830		17428		
1689	25	Ц13-080101-1709 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	69	7877,21	2497,46	543528	172325	187525	181242	782751	
						2662	986,18	183678	68046		57982		
1690	26	С124-040106-0307	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/110-АН ГОСТ 28856-90	шт.	9	11478		103302		103302		111566	
											8264		
1691	27	С124-040103-0220	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	33	1455		48015		48015		51856	
											3841		
1692	28	С124-040103-0207	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИОов 1-750 3 ГОСТ 19797-85	шт.	27	3111		83997		83997		90717	
											6720		
1693	29	Ц13-080103-1702 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм 2. Монтаж оборудования	м	82,5	930,94	153,72	76802	12682	4825	49718	136642	
						718,74	118,27	59296	9757		10122		
1694	30	С123-070222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	30	5855		175650		175650		189702	
											14052		
1695	31	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	52,5	4003		210158		210158		226970	
											16813		
1696	32	Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9	29009,03	3585,18	261081	32267	97046	106585	397080	
						14641	1807,3	131769	16266		29413		
1697	33	Ц13-080205-0701 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,006	76021,01	45626,16	456	274	6	197	705	
						29397	16136,24	176	97		52		
1698	34	С123-061601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,006	141241		847		847		915	
											68		
1699	35	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0095	59855		569		569		614	
											45		
1700	36	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	629,46	23,37	23919	888	16174	5132	31375	
						180,46	7,11	6857	270		2324		
1701	37	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	28	469,46	16,89	13145	473	6897	4249	18785	
						206,24	4,52	5775	127		1392		
1702	38	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	3447,69	10,66	10343	32	1245	6528	18220	
						3022	0	9066	0		1350		
1703	39	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	578,38	80,88	1157	162	55	724	2031	
						470,22	32,32	940	65		150		
1704	40	С123-070504-0115	Амперметр марки Э47 100/5А, классточности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	2805		8415		8415		9088	
											673		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1705	43	С123-070501-1105	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP 1P, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	56720		113440		113440	9075	122515	
1706	44	Ц13-080303-1002 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	10410,93 3801	113,99 32,32	20822 7602	228 65	12992	5520 2107	28449	
1707	45	Ц13-080202-1401 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления однопутной сигнализацией. Монтаж оборудования	шт.	2	39034,94 33275	0 0	78070 66550	0 0	11520	47916 10079	136065	
1708	46	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26072,41 17303	6470,4 2585,6	26072 17303	6470 2586	2299	14320 3231	43624	
1709	48	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4628,03 2662	23,66 0	4628 2662	24 0	1942	1917 524	7068	
			Итого ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭС ТРАНСФОРМАТРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									2830648	
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1710	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	24212,16 14940	9272,16 3549,24	387395 239040	148355 56788	0	236662 49925	673981	
1711	2	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,32	29639		128040		128040	10243	138284	
1712	3	СПРАЙС	Закладной фундамент ЗФ 1120х160	шт	16	16071,43		257143		257143	20571	277714	
1713	4	СПРАЙС	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,СТВг-10,0 3,0	шт	16	86307,14		1380914		1380914	110473	1491387	
1714	5	С124-040207-2303	Кронштейны (примен)	шт.	19	1021		19399		19399	1552	20951	
1715	6	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	19	2995,44 1880,88	953,79 653,82	56913 35737	18122 12422	3055	34675 7327	98915	
1716	7	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодныемоделя "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	19	66843		1270017		1270017	101601	1371618	
1717	8	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	73,36	211,27 0	211,27 53,13	15499 0	15499 3898	0	2806 1464	19770	
1718	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,48	864,11 864,11	0 0	9056 9056	0 0	0	6520 1246	16822	
1719	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	524	348,6 146,41	155,51 48,48	182665 76719	81489 25401	24457	73526 20495	276686	
1720	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	325,43 133,1	147,04 46,02	2278 932	1029 322	317	903 254	3435	
1721	12	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	288462		121154		121154	9692	130846	
1722	13	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,123	245430		30188		30188	2415	32603	
1723	14	Ц13-100904-0101 #К=0,3	лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,524	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	11577 1394	10182 2286	0	2245 1106	14927	
1724	15	С121-130809-1304	Лента сигнальная	м	524	32		16768		16768	1341	18109	
1725	16	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	160	301,1 133,1	122,86 37,42	48175 21296	19658 5988	7222	19644 5426	73245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1726	17	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	180023		28804		28804	2304	31108	
1727	18	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	16	778		12448		12448	996	13444	
1728	19	С123-061702-1102	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,35	26440		9254		9254	740	9994	
1729	20	Ц13-080201-1811 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1190,54	80,88	2381	162	1447	602	3222	
						385,99	32,32	772	65		239		
1730	21	С123-061703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8936		17872		17872	1430	19302	
1731	22	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	147189,92	0	1030	0	12	774	1949	
						145502	0	1019	0		144		
1732	23	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	7	350		2450		2450	196	2646	
1733	24	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	25	469,46	16,89	11736	422	6158	3794	16773	
						206,24	4,52	5156	113		1242		
1734	25	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	629,46	23,37	7553	280	5108	1621	9908	
						180,46	7,11	2166	85		734		
1735	26	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	2474,47	109,92	39592	1759	23396	10692	54307	
						902,3	25,86	14437	414		4023		
			Итого НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									4821948	
			ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1736	1	Е11-010101-0402	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	76,65	169,82	163,08	13017	12500	0	3138	17448	
						6,75	50,12	517	3841		1292		
1737	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,4	1988,45	0	4772	0	0	3436	8865	
						1988,45	0	4772	0		657		
1738	3	Е11-010205-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,05	864,11	0	63987	0	0	46071	118863	
						864,11	0	63987	0		8805		
1739	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	864,11	0	4321	0	0	3111	8026	
						864,11	0	4321	0		595		
1740	5	Е11-080101-0201	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	м3	21	3525,24	1021,58	74030	21453	35837	23513	105347	
						797,16	406,79	16740	8543		7803		
1741	6	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	м3	45,89	10707,72	2765,56	491377	126912	174212	271660	824080	
						4145,85	870,93	190253	39967		61043		
1742	7	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	29,42	92491		2721085		2721085	217687	2938772	
1743	8	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,47	77754		1280608		1280608	102449	1383057	
1744	9	Е11-070503-0110	Балки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	457,49	253,68	2745	1522	195	1619	4713	
						171,38	57,23	1028	343		349		
1745	10	С121-040105-9901	Балка Б1	м3	0,234	99087		23186		23186	1855	25041	
1746	11	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		70	1153		80710		80710		87167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6457		
1747	12	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,01696	482670		8186		8186		8841	
				т							655		
1748	13	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом в 1 слой		220	3006,9	84,45	661517	18579	351764	206642	937612	
				м2		1323,52	37,76	291174	8307		69453		
1749	14	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101		220	1402,38	84,45	308523	18579	166040	91226	431728	
				м2		563,2	37,76	123904	8307		31980		
1750	15	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,273	1175202,21	498046,09	320830	135967	6301	211402	574811	
				км трубопровода		654074	128114,66	178562	34975		42579		
1751	16	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		273	2657		725361		725361		783390	
				м							58029		
1752	17	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,273	1112527,33	30273,89	303720	8265	238800	56136	388644	
				км трубопровода		207529	173,03	56655	47		28788		
1753	18	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка		2	10619,68	5735,76	21239	11472	848	12674	36626	
				компенсатор		4459,74	1941,11	8919	3882		2713		
1754	19	С123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86		2	49030		98060		98060		105905	
				шт.							7845		
1755	20	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,13568	482670		65489		65489		70728	
				т							5239		
1756	21	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,077	482670		37166		37166		40139	
				т							2973		
1757	22	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		2	62390		124780		124780		134762	
				шт.							9982		
1758	23	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	2490		9960		9960		10757	
				шт.							797		
1759	24	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	27054		54108		54108		58437	
				шт.							4329		
1760	25	С123-040601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	24587		49174		49174		53108	
				шт.							3934		
1761	26	С123-020101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		12	2190		26280		26280		28382	
				шт.							2102		
1762	27	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		7	40014,16	1767,98	280099	12376	88667	140614	454371	
				м3 изоляции		25579,45	851,84	179056	5963		33657		
1763	28	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		7	12848		89936		89936		97131	
				м3							7195		
1764	29	Е11-060101-0101	Монолитные участки В15. Устройство		1,2	32785,41	1097,59	39342	1317	36516	1637	44258	
				м3		1258,2	241,31	1510	290		3278		
1765	30	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		190	544,6	27,35	103474	5196	29253	53363	169384	
				м2 поверхности покрытия изоляции		363,29	6,26	69026	1189		12547		
1766	31	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		0,19	460528		87500		87500		94500	
				1000м2							7000		
1767	32	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,005	447463,75	69351,63	2237	347	44	1952	4525	
				км трубопровода		369380	25062,67	1847	125		335		
1768	33	С123-010201-0133	Трубы-дренаж стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	762		3810		3810		4115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							305		
1769	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка сальников 2шт на 1 ввод	т	0,0164	1369548,08 497505,7	513134,17 149461,9	22461 8159	8415 2451	5886	10504 2637	35602	
1770	35	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм	м	4	4257,8 983,83	68,93 24,13	17031 3935	276 97	12820	3951 1679	22661	
1771	36	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	4	2955,33 2201,4	0 0	11821 8806	0 0	3016	8629 1636	22087	
1772	37	Е11-260101-0702	Трубопроводы. Изоляция шнурамиасбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,012	75608,41 73223,72	1290,79 625,57	907 879	15 8	13	674 126	1707	
1773	38	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОП/	т	0,02	2446517		48930		48930	3914	52845	
1774	39	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,004	12971		52		52	4	56	
1775	40	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	1,7	711,17 379,81	43,31 5,33	1209 646	74 9	490	615 146	1970	
1776	41	Е11-110101-0406	Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	3,4	266,31 128,17	22,41 2,98	905 436	76 10	394	419 106	1431	
1777	42	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	5,1	280		1428		1428	114	1542	
1778	43	С122-060204-0301	Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	м3	0,0072	122419		881		881	71	952	
1779	44	Е12-120103-0111 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	0,56	698,94 594,37	0,27 0,13	391 333	0 0	58	240 50	682	
1780	45	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заделка бетоном В15	м3	0,32	34227,3 3543,48	1293,02 313,12	10953 1134	414 100	9405	1123 966	13042	
1781	46	С123-010201-0120	Гарнит Ду30	м	4,24	567		2404		2404	192	2596	
1782	47	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное, Устройство	м3 основания	0,27	3525,24 797,16	1021,58 406,79	952 215	276 110	461	302 100	1354	
1783	48	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,27	3073,34 273,52	151,05 50,88	830 74	41 14	715	82 73	985	
1784	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В15. Устройство	м3	0,05	32785,41 1258,2	1097,59 241,31	1639 63	55 12	1521	68 137	1844	
1785	50	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	1638,72 551,21	830,8 314,17	11471 3858	5816 2199	1797	7148 1490	20109	
1786	51	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2328,72 773,54	1166,14 442,48	23287 7735	11661 4425	3890	14349 3011	40647	
1787	52	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,72	34633		128835		128835	10307	139142	
1788	53	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	381	5141	
1789	54	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,29	25771,3 1080,58	1186,34 270,99	33245 1394	1530 350	30321	1587 2787	37618	
1790	55	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2273,11 941,45	1304,21 287,5	13639 5649	7825 1725	165	8701 1787	24127	
1791	56	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,18	99087		17836		17836	1427	19263	
1792	57	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,04	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	917 410	370 150	137	555 118	1590	
1793	58	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПО6	шт.	2	3847		7694		7694	616	8310	
1794	59	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20427		40854		40854	3268	44122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1795	60	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	71913		71913		71913	5753	77666	
1796	61	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29324		29324		29324	2346	31670	
1797	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,36	874,07 277,93	19,81 2,66	8181 2601	185 25	5394	2443 850	11474	
			Итого ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									10675765	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
1798	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	411	169,82 6,75	163,08 50,12	69797 2773	67024 20598	0	16827 6930	93555	
1799	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1988,45 1988,45	0 0	23861 23861	0 0	0	17180 3283	44325	
1800	3	Е11-010205-0502	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	864,11 864,11	0 0	21603 21603	0 0	0	15554 2973	40129	
1801	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	398	35,1 0	35,1 12,82	13970 0	13970 5104	0	3675 1412	19057	
1802	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2315	357255,12 245798	106551,68 30455,73	82705 56902	24667 7051	1136	63313 11681	157699	
1803	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0725	313140,44 226793	84161,72 23759,95	22703 16442	6102 1723	158	17983 3255	43941	
1804	7	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,905	1646		233576		233576	18686	252262	
1805	8	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	1101		101193		101193	8095	109288	
1806	9	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,225	341		24970		24970	1998	26967	
1807	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2315	70768,76 57371	0 0	16383 13281	0 0	3102	13149 2363	31894	
1808	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0725	60734,69 57371	0 0	4403 4159	0 0	244	4118 682	9203	
1809	12	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2061,19 1652	81,87 39,93	4122 3304	164 80	655	3350 598	8070	
1810	13	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1238,78 1038,4	27,29 13,31	1239 1038	27 13	173	1041 182	2462	
1811	14	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62390		62390		62390	4991	67381	
1812	15	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 90 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44816		44816		44816	3585	48401	
1813	16	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882		29882		29882	2391	32273	
1814	17	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2490		4980		4980		5378	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							398		
1815	18	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1963		3926		3926		4240	
											314		
1816	19	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738		2957	
											219		
1817	20	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2882		2882		2882		3113	
											231		
1818	21	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2222		4444		4444		4800	
											356		
1819	22	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1329		3987		3987		4306	
											319		
1820	23	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1560		3120		3120		3370	
											250		
1821	24	С123-020302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1211		2422		2422		2616	
											194		
1822	25	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	704		1408		1408		1521	
											113		
1823	26	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7585,37	4212,78	7585	4213	335	4334	12873	
						3037,11	1340,28	3037	1340		954		
1824	27	С123-020301-1116	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7346		7346		7346		7934	
											588		
1825	28	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2637		2637		2637		2848	
											211		
1826	29	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0069	1499365,33	696949,79	10346	4809	459	6580	18279	
						735840	227366,33	5077	1569		1354		
1827	30	С123-010201-0244	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	15907		109758		109758		118539	
											8781		
1828	31	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,304	22092,96	19431,84	6716	5907	0	1302	8660	
						2661,12	4362,07	809	1326		641		
1829	32	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01672	544418		9103		9103		9831	
											728		
1830	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,52	22931,97	9256,75	57789	23327	8607	34952	100160	
						10259,88	3750,16	25855	9450		7419		
1831	34	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41760		41760		41760		45101	
											3341		
1832	35	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35206		70412		70412		76045	
											5633		
1833	36	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51100		51100		51100		55188	
											4088		
1834	37	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9981		9981		9981		10779	
											798		
1835	38	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847		3847		3847		4155	
											308		
1836	39	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23332		23332		23332		25199	
											1867		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1837	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,5	874,07 277,93	19,81 2,66	2185 695	50 7	1441	652 227	3065	
1838	41	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	1	47086,7 2027,48	181,71 77,95	47087 2027	182 78	44878	2084 3934	53105	
1839	42	С123-050301-1805	Полухомут МС-1	т	0,0125	655		8		8	1	9	
1840	43	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0313	614966		19248		19248	1540	20788	
1841	44	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115374		115374		115374	9230	124604	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									1716367	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1842	45	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	246,8	169,82 6,75	163,08 50,12	41912 1665	40247 12369	0	10105 4161	56178	
1843	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,6	1988,45 1988,45	0 0	15112 15112	0 0	0	10881 2079	28072	
1844	47	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,92	864,11 864,11	0 0	14621 14621	0 0	0	10527 2012	27159	
1845	48	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	237,48	35,1 0	35,1 12,82	8336 0	8336 3045	0	2193 842	11371	
1846	49	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	456880,78 307515	149266,34 43589,54	45688 30752	14927 4359	10	34759 6436	86883	
1847	50	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	351525,12 245798	105627,68 30455,73	2109 1475	634 183	1	1641 300	4050	
1848	51	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	2854		288254		288254	23060	311314	
1849	52	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	1359		8236		8236	659	8894	
1850	53	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0091	1132531,73 548960	523307,57 168813,44	10306 4996	4762 1536	548	6466 1342	18114	
1851	54	С123-010201-0232	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,1	8784		79934		79934	6395	86329	
1852	55	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,106	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	2342 282	2060 462	0	454 224	3020	
1853	56	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00583	544418		3174		3174	254	3428	
1854	57	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,56	41908,16 16961,79	10796,56 4246,6	107285 43422	27639 10871	36224	53751 12883	173918	
1855	58	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,88	36382,27 11808,07	7159,18 2911,39	68399 22199	13459 5473	32740	27396 7664	103458	
1856	59	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12547		62735		62735	5019	67754	
1857	60	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28074		28074		28074	2246	30320	
1858	61	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10951		21902		21902	1752	23654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1859	62	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13972		41916		41916	3353	45269	
1860	63	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15497		30994		30994	2480	33474	
1861	64	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23325		23325		23325	1866	25191	
1862	65	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9667		48335		48335	3867	52202	
1863	66	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23656		23656		23656	1892	25548	
1864	67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3847		23082		23082	1847	24929	
1865	68	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3882		23292		23292	1863	25155	
1866	69	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,168	33710,34 / 6295,1	2173,68 / 479,16	5663 / 1058	365 / 80	4241	1058 / 538	7259	
1867	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	874,07 / 277,93	19,81 / 2,66	9265 / 2946	210 / 28	6109	2766 / 963	12994	
1868	71	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20427		122562		122562	9805	132367	
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									1428306	
			СЕПТИК 12м3										
1869	1	Е11-010101-0402	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	м3	128	271,72 / 10,8	260,92 / 80,19	34780 / 1382	33398 / 10264	0	8385 / 3453	46618	
1870	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	1988,45 / 1988,45	0 / 0	7954 / 7954	0 / 0	0	5727 / 1094	14775	
1871	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	77	35,1 / 0	35,1 / 12,82	2703 / 0	2703 / 987	0	711 / 273	3687	
1872	4	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонное основание из В7,5. Устройство	м3	3,4	29885,41 / 4310,36	1004,64 / 362,12	101610 / 14655	3416 / 1231	83539	14457 / 9285	125352	
1873	5	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	14,2	35841,54 / 9859,83	7110,02 / 2889,72	508950 / 140010	100962 / 41034	267978	179233 / 55055	743238	
1874	6	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3847		19235		19235	1539	20774	
1875	7	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9981		49905		49905	3992	53897	
1876	8	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	51100		255500		255500	20440	275940	
1877	9	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5	22871		114355		114355	9148	123503	
1878	10	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	10	35206		352060		352060	28165	380225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1879	11	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41760		208800		208800	16704	225504	
1880	12	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт	11	595		6545		6545	524	7069	
1881	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	233333		443		443	35	479	
1882	14	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21720		108600		108600	8688	117288	
1883	15	Е11-150201-0102 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	м2	6,283	4387,71 / 4042,31	1,99 / 0	27568 / 25398	13 / 0	2158	20318 / 3831	51717	
1884	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	456880,78 / 307515	149266,34 / 43589,54	12336 / 8303	4030 / 1177	3	9385 / 1738	23458	
1885	17	С123-010604-0116	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	27,27	3081		84019		84019	6722	90740	
1886	18	Е11-220101-0102	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0042	422672,11 / 390930	8313,86 / 4141,11	1775 / 1642	35 / 17	98	1643 / 273	3691	
1887	19	С123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,2	1165		4893		4893	391	5284	
1888	20	Е11-220101-0101	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 50 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0018	357557,25 / 336150	7146,39 / 3641,09	644 / 605	13 / 7	26	606 / 100	1349	
1889	21	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,8	688		1238		1238	99	1337	
1890	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0042	351525,12 / 245798	105627,68 / 30455,73	1476 / 1032	444 / 128	0	1149 / 210	2835	
1891	23	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17- 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,2	1634		6863		6863	549	7412	
1892	24	С123-020301-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6576		26304		26304	2104	28408	
1893	25	С121-050101-0403	ФЛЮГАРКА	т	0,00324	261631		848		848	68	915	
1894	26	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки	м2	1,5	3275,26 / 1345,62	533,43 / 133,32	4913 / 2018	800 / 200	2094	1997 / 553	7462	
1895	27	С121-070203-0303	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,075	45762		3432		3432	275	3707	
1896	28	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами деревянных крышек	м2	1,5	66,68 / 46,67	2,09 / 0,91	100 / 70	3 / 1	27	64 / 13	177	
1897	29	С121-050106-2402	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,018	278683		5016		5016	401	5418	
1898	30	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,022	134788		2965		2965	237	3203	
1899	31	Е11-100107-0602 Изм. и доп. вып. 9	Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны	м2	0,01	2316,58 / 998,4	11,45 / 4,94	23 / 10	0 / 0	13	9 / 3	35	
1900	32	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных опираний	т	0,018	542170		9759		9759	781	10540	
			Итого СЕПТИК 12м3									2386039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГАЗОПРОВОД НАРУЖНЫЙ										
			Раздел: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1901	1	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4449,11	2339,84	4449	2340	145	2672	7691	
						1964,3	735,08	1964	735		570		
1902	2	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	714785,15	215493,03	2144	646	26	1734	4189	
						490560	93276,42	1472	280		310		
1903	3	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1197		3605		3605		3894	
											288		
1904	4	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1238,78	27,29	2478	55	346	2082	4925	
						1038,4	13,31	2077	27		365		
1905	5	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017	
											75		
1906	6	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8992		17984		17984		19423	
											1439		
1907	7	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	33,88	1,71	20	1	4	11	34	
						26,05	0,27	16	0		2		
1908	8	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,6	115,26	2,41	69	1	41	19	95	
						44,57	0,27	27	0		7		
1909	9	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27266,94	980,54	27267	981	12096	14220	44805	
						14190,4	319,41	14190	319		3319		
1910	11	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	4175,33	961,76	58455	13465	9337	47954	114922	
						2546,67	356,14	35653	4986		8513		
1911	12	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,15	1647		28246		28246		30506	
											2260		
1912	13	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,2	1603		40396		40396		43627	
											3232		
1913	14	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1219	264340		32223		32223		34801	
											2578		
1914	15	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	15382,97	1725,64	38765	4349	26072	9578	52210	
						3311,28	732,05	8344	1845		3867		
1915	16	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,195	115,26	2,41	714	15	423	192	978	
						44,57	0,27	276	2		72		
1916	17	Е11-130301-1413 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	16,09	712,02	3,96	11456	64	10854	381	12784	
						33,51	0,8	539	13		947		
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									375901	
			Раздел: 2 Подземная прокладка трубопровода-Г 1										
1917	18	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	21,4	169,82	163,08	3634	3490	0	876	4871	
						6,75	50,12	144	1072		361		
1918	19	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1988,45	0	1193	0	0	859	2216	
						1988,45	0	1193	0		164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1919	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,8	35,1	35,1	730	730	0	192	996	
						0	12,82	0	267		74		
1920	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	864,11	0	1037	0	0	747	1926	
						864,11	0	1037	0		143		
1921	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1903	351525,12	105627,68	66895	20101	19	52045	128456	
						245798	30455,73	46775	5796		9515		
1922	23	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	192,203	1623		311945		311945		336901	
											24956		
1923	24	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190,3	85,99	1,16	-16364	-220	-79	-15744	-34676	
						84,42	0	-16065	0		-2569		
1924	25	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1903	782717,91	255841,95	148951	48687	2466	117357	287612	
						513920	109001,46	97799	20743		21305		
1925	26	С123-020302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х90х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2110		2110		2110		2279	
											169		
1926	27	ЦЗ-100904-0101 #К=0,3	Прокладка лентыв траншее	км кабеля	0,1903	28302,24	19431,84	5386	3698	0	1536	7476	
						8870,4	4362,07	1688	830		554		
1927	28	СПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	190,3	16,29		3099		3099		3347	
											248		
1928	29	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20937,94	19650,28	41876	39301	20	9660	55659	
						1277,76	4030,12	2556	8060		4123		
1929	30	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	шт	2	2712	0	5424	0	1930	3180	9292	
						1747,2	0	3494	0		688		
1930	31	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,64	37666,87	1153,64	24107	738	19875	3334	29636	
						5458,6	266,43	3494	171		2195		
1931	32	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	1852		8519		8519		9201	
											682		
1932	33	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00966	542170		5237		5237		5656	
											419		
1933	34	С121-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2	2650		5300		5300		5724	
											424		
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка трубопроводя-Г 1									856573	
			Раздел: 3. Надземная прокладка Г1										
1934	35	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2013,99	81,87	4028	164	655	3257	7867	
						1604,8	39,93	3210	80		583		
1935	36	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8992		17984		17984		19423	
											1439		
1936	37	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0034	782717,91	255841,95	2661	870	44	2097	5139	
						513920	109001,46	1747	371		381		
1937	38	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4136	1647		5622		5622		6072	
											450		
1938	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,952	33,88	1,71	32	2	6	17	54	
						26,05	0,27	25	0		4		
1939	40	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,952	115,26	2,41	110	2	65	29	150	
						44,57	0,27	42	0		11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1940	41	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	27266,94	980,54	27267	981	12096	14220	44805	
				установка		14190,4	319,41	14190	319		3319		
1941	43	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	449147,75	69967,63	1347	210	29	1171	2720	
				км трубопровода		369380	25062,67	1108	75		202		
1942	44	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1197		3591		3591		3878	
				м							287		
1943	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,001	310388,44	83545,72	310	84	0	248	603	
				км трубопровода		226793	23759,95	227	24		45		
1944	46	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,01	558		564		564		609	
				м							45		
1945	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,002	351525,12	105627,68	703	211	0	547	1350	
				км трубопровода		245798	30455,73	492	61		100		
1946	48	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2	2336		4672		4672		5046	
				м							374		
1947	49	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	1112527,33	30273,89	2225	61	1749	411	2847	
				км трубопровода		207529	173,03	415	0		211		
1948	50	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		0,426	575		245		245		265	
				кг							20		
1949	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	4412		8824		8824		9530	
				шт.							706		
1950	52	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	565		1130		1130		1220	
				шт.							90		
1951	53	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки, В15		0,452	35066,03	1342,28	15850	607	13795	1442	18676	
				м3		3203,52	303,16	1448	137		1383		
1952	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00216	228166		493		493		532	
				т							39		
1953	55	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0032	447463,75	69351,63	1432	222	28	1250	2896	
				км трубопровода		369380	25062,67	1182	80		215		
1954	56	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,2	1197		3830		3830		4137	
				м							306		
1955	57	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		0,426	575		245		245		265	
				кг							20		
1956	58	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	2208		4416		4416		4769	
				шт.							353		
1957	59	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	148		296		296		320	
				шт.							24		
1958	6	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки, В15		0,452	35066,03	1342,28	15850	607	13795	1442	18676	
				м3		3203,52	303,16	1448	137		1383		
1959	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00216	228166		493		493		532	
				т							39		
1960	62	Е11-200701-0401	Монтаж козырька. Установка над шахтами		2	5107,7	46,92	10215	94	8840	1283	12418	
				зонт		640,55	13,98	1281	28		920		
1961	63	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	1345		2690		2690		2905	
				шт.							215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Надземная прокладка Г1									177704	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Раздел: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1962	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24700	1,52 0	1,52 0,56	37649 0	37649 13754	0	9903 3804	51356	
1963	2	Е11-010101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	9769,93	59,21 6,1	53,11 27,66	578512 59602	518909 270227	0	237477 65279	881268	
1964	3	Е11-010105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9769,93	69,27 0	69,27 27,18	676755 0	676755 265589	0	191224 69438	937417	
1965	4	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9769,93	62,43 0	62,43 24,52	609937 0	609937 239593	0	172507 62595	845039	
			Итого по разделу: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									2715081	
			Раздел: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ										
1966	5	Е11-010102-0308	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65 М3	м3 грунта	2687,79	205,76 9,17	196,3 54,24	553039 24649	527614 145774	776	122705 54060	729803	
1967	6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3225,348	352		1135322			90826	1226148	
1968	7	Е11-010102-0601	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	м3 грунта	2687,79	17,25 2,54	14,57 5,72	46372 6814	39171 15375	388	15975 4988	67336	
			Итого по разделу: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									2023287	
			Раздел: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1										
1969	8	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	327,8	2874,15 141,98	1040,37 229,81	942147 46542	341033 75331	554572	131623 85902	1159672	
1970	9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	399,916	1895		757841		757841	60627	818468	
1971	10	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3278	299,92 33,73	266,2 77,12	983147 110554	872593 252783	0	392404 110044	1485595	
1972	11	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	491,7	6538		3214735		3214735	257179	3471913	
1973	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,36016	105001,46 0	1790,46 922,78	247820 0	4226 2178	243594	2352 20014	270186	
1974	13	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3278	175,76 44,72	125,94 30,67	576150 146597	412845 100546	16708	266915 67445	910510	
1975	14	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	3278	0,28 0,24	0,04 0	919 785	134 0	0	848 141	1909	
1976	15	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	418,2728	22928		9590159		9590159	767213	10357371	
			Итого по разделу: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1									18475625	
			Раздел: 4. Бортовой камень БР300.30.18										
1977	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1057,6	2467,68 763,61	31,54 12,13	2609817 807596	33360 12827	1768861	886057 279670	3775544	
1978	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		53,856	56907		3064783		3064783		3309966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							245183		
			Итого по разделу: 4. Бортовой камень БР300.30.18									7085510	
			Раздел: 5. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2										
1979	18	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	167,404	2874,15 / 141,98	1040,37 / 229,81	481145 / 23769	174162 / 38471	283214	67219 / 43869	592232	
1980	19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	204,23288	1895		387021		387021	30962	417983	
1981	20	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1674,04	428,1 / 389,38	37,95 / 15,38	716655 / 651841	63527 / 25748	1287	731796 / 115876	1564328	
1982	21	С121-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	83,702	12309		1030288		1030288	82423	1112711	
1983	22	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1674,04	3308		5537724		5537724	443018	5980742	
			Итого по разделу: 5. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2									9667996	
			Раздел: 6. Бортовой камень БР100.20.8										
1984	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.8	м бортового камня	416	2140,97 / 763,61	31,54 / 12,13	890644 / 317663	13122 / 5045	559860	348525 / 99134	1338302	
1985	24	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,656	56907		378773		378773	30302	409075	
			Итого по разделу: 6. Бортовой камень БР100.20.8									1747377	
			Раздел: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 1121м2, сечение 3-3										
1986	25	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,1	3530,42 / 141,98	1076,53 / 239,52	395760 / 15916	120680 / 26851	259164	46188 / 35356	477304	
1987	26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	112,1	1895		212430		212430	16994	229424	
1988	27	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки из В15 толщ.10см	м3	112,1	33794,24 / 3203,52	1342,28 / 303,16	3788334 / 359115	150470 / 33984	3278750	357720 / 331684	4477739	
1989	28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4751	287861		1000346		1000346	80028	1080373	
1990	29	Е11-270602-0308	Устройство покрытия искусственного	м2	1121	178,75 / 44,72	126,15 / 30,76	200379 / 50133	141418 / 34487	8828	91389 / 23341	315109	
1991	30	СПРАЙС	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	1121	5267,86		5905268		5905268	472421	6377689	
			Итого по разделу: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 1121м2, сечение 3-3									12957639	
			Раздел: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3										
1992	31	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,8	3530,42 / 141,98	1076,53 / 239,52	158163 / 6361	48229 / 10731	103573	18459 / 14130	190751	
1993	32	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,8	1895		84896		84896	6792	91688	
1994	33	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки из В15 толщ.10см	м3	44,8	33794,24 / 3203,52	1342,28 / 303,16	1513982 / 143518	60134 / 13582	1310330	142960 / 132555	1789498	
1995	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3888	287861		399781		399781	31983	431764	
1996	35	Е11-270602-0308	Устройство покрытия искусственного	м2	448	178,75 / 44,72	126,15 / 30,76	80080 / 20035	56517 / 13782	3528	36523 / 9328	125931	
1997	36	СПРАЙС	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	448	5267,86		2360000		2360000	188800	2548800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3									5178432	
			Раздел: 9. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕЧЕНИЕ 4-4										
1998	37	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса 8-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1680	5766 801	406 112	9686880 1345680	682080 188160	7659120	1656547 907474	12250901	
			Итого по разделу: 9. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕЧЕНИЕ 4-4									12250901	
			Раздел: 10. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1999	38	Е11-470102-0311	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	ямя	50	1125,86 1125,86	0 0	56293 56293	0 0	0	49538 8466	114297	
2000	39	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	шт.	50	2672,78 1669,07	870,98 287,26	133639 83454	43549 14363	6636	86079 17577	237295	
2001	40	С125-010202-0301	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛРН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛРНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРРЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81	шт.	50	144		7200		7200	576	7776	
			Итого по разделу: 10. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									359368	
			Раздел: 12. ОГРАЖДЕНИЕ										
2002	59	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	208	40222 4939	7135 2356	8366176 1027312	1484080 490048	5854784	1380798 779758	10526731	
2003	60	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	3	128143 22716	4757 1708	384429 68148	14271 5124	302010	66678 36089	487195	
2004	61	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	4	71809 10296	152 51	287236 41184	608 204	245444	37663 25992	350891	
2005	62	У86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	8	59367 10792	399 93	474936 86336	3192 744	385408	79243 44334	598513	
			Итого по разделу: 12. ОГРАЖДЕНИЕ									11963331	
			ИТОГО:					679745102 117420028	28039240 8329426	528085020	109121576 63109323	851976001	
			ПЛЮСОВЫЕ РАБОТЫ ПО НОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ										
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2006	1	Е11-090604-0105 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,432	98417,68 65637,3	32780,38 11523,45	239352 159630	79722 28025	0	129482 29507	398341	
2007	2	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	54	4228,39 2346,76	1881,63 751,29	228333 126725	101608 40570	0	180678 32721	441732	
2008	3	Е11-090604-0105 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Металлические элементы детской площадки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,67	98417,68 65637,3	32780,38 11523,45	65940 43977	21963 7721	0	35671 8129	109740	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									949813	
			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2009	1	Е11-010102-0231 Кзтр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ХИТАСНИ" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3 /ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА/		2796	121,24	116,05	339000	324476	2544	55893	426484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		4,28	23,48	11980	65650		31591		
2010	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44736	58		2594688			207575	2802263	
2011	3	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	м3 грунта	2796	33,25 3,63	29,44 8,19	92966 10149	82314 22899	503	23794 9341	126101	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									3354848	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
2012	4	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	3079,58 573,57	1727,84 368,03	101626 18928	57019 12145	25680	36666 11063	149355	
2013	5	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	3537,72 663,5	1694,26 360,88	77830 14597	37273 7939	25959	26593 8354	112777	
2014	6	Е11-070501-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	4503,85 1009,8	2158,27 459,72	126108 28274	60431 12872	37402	48553 13973	188634	
2015	7	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,32	40862		503420		503420	40274	543694	Казахстан
2016	8	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,12	40862		617833		617833	49427	667260	Казахстан
2017	9	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	32	4194,02 647,09	10,96 2,58	134208 20707	351 83	113151	19334 12283	165825	
2018	10	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	210	1185,65 397,69	28,84 3,81	248987 83515	6056 800	159415	78413 26192	353592	
2019	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 уплотненного грунта	1105,75	236,8 120,6	116,2 50	261843 133355	128489 55288	0	135823 31813	429479	
2020	12	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	53	10370,72 1141,12	1501,45 582,13	549648 60480	79577 30853	409592	84939 50767	685354	
2021	13	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В10. УСТРОЙСТВО	м3	50	33657,12 1801,2	1688,99 345,33	1682856 90060	84449 17266	1508346	97667 142442	1922965	
2022	14	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	99	63453,81 17898,08	9763,97 1933,7	6281928 1771910	966633 191436	3543384	1786645 645486	8714059	
2023	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,91558	391464		4273057		4273057	341845	4614902	Казахстан
2024	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,30547	408502		941789		941789	75343	1017132	Казахстан
2025	17	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В30/. Устройство	м3	395	49380,87 2853,19	2583,35 556,19	19505443 1127009	1020423 219695	17358010	1225501 1658476	22389420	
2026	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	38,95315	391464		15248756		15248756	1219900	16468656	Казахстан
2027	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,71341	408502		5601955		5601955	448156	6050111	Казахстан
2028	20	Е11-060801-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм /В30/ Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	945	73641,62 16250,4	2300,74 490,72	69591331 15356628	2174199 463730	52060504	14396526 6719029	90706886	
2029	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5803	408502		237054		237054	18964	256018	Казахстан
2030	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		108,341	391464		42411601		42411601		45804529	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3392928		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									201240648	
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2031	1	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	267,39	40911,83 9185,58	4398,45 1020,95	10939415 2456133	1176102 272992	7307180	2538086 1078200	14555701	
2032	2	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4100,35	6277,47 2494,49	404,97 92	25739832 10228290	1660519 377232	13851023	9863136 2848237	38451205	
2033	3	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (В САНУЗЛАХ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,27	5880,04 2494,49	404,97 92	3217971 1365161	221628 50349	1631182	1316424 362752	4897147	
2034	4	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (НУЛЕВОГО ЭТАЖА)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,73	6277,47 2494,49	404,97 92	1379349 548115	88984 20215	742250	528547 152632	2060528	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									59964581	
			Раздел: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
2035	5	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	179,581	6112,49 3615,74	2496,75 647,62	1097686 649318	448369 116300	0	704368 144164	1946218	
2036	6	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	179,581	31059		5577606		5577606	446209	6023815	Казахстан
2037	7	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1795,81	4059 1938,04	40,66 22,12	7289188 3480347	73017 39723	3735824	2816056 808420	10913664	
2038	8	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1795,81	136,89 127,32	1,06 0,51	245834 228648	1904 916	15282	183651 34359	463844	
2039	9	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,7	1534,76 1076,3	96,7 80,21	257380 180496	16216 13451	60667	155158 33003	445541	
2040	10	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,86	136,89 127,32	1,06 0,51	5730 5330	44 21	356	4281 801	10812	
2041	11	Е11-150403-0108 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	125,84	497,36 300,99	2,29 1,05	62588 37877	288 132	24423	30407 7440	100435	
2042	12	Е11-061701-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	79,56	925,29 883,84	41,45 9,52	73616 70318	3297 757	0	64679 11064	149359	
2043	13	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	7,956	31059		247105		247105	19768	266873	Казахстан
2044	14	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,47	4059 1938,04	40,66 22,12	704114 336191	7053 3837	360870	272023 78091	1054228	
2045	15	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,47	136,89 127,32	1,06 0,51	23747 22087	183 88	1476	17740 3319	44806	
2046	15	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	809,58	771 419,14	5,95 2,07	624185 339327	4817 1676	280042	272802 71759	968746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2047	17	Е11-061701-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	10,91	925,29	41,45	10095	452	0	8869	20481	
						883,84	9,52	9643	104		1517		
2048	18	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,091	31059		33885		33885		36596	Казахстан
											2711		
2049	19	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	754,55	136,89	1,06	103293	800	6421	77165	194895	
						127,32	0,51	96072	385		14437		
2050	20	Е11-150403-0108 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	65,94	497,36	2,29	32796	151	12798	15933	52627	
						300,99	1,05	19847	69		3898		
2051	21	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,35	4057,94	51,24	62289	787	14390	38071	108389	
						3069,22	31,06	47113	477		8029		
2052	22	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,35	585,9	4,33	8994	67	3160	4638	14723	
						375,71	1,95	5767	30		1091		
2053	23	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки сборные из плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2492,18	514,77	2,74	1282893	6829	46305	987118	2451612	
						493,45	1,66	1229760	4137		181601		
2054	24	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2492,18	1066,57	5,95	2658094	14829	862070	1429084	4414152	
						714,71	2,07	1781196	5159		326974		
2055	25	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2492,18	646,11	4,33	1610215	10791	545538	846996	2653788	
						422,88	1,95	1053886	4860		196577		
2056	26	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,13	1066,57	5,95	15071	84	4888	8103	25028	
						714,71	2,07	10099	29		1854		
2057	27	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,13	476,74	1,06	6736	15	1188	4433	12063	
						391,63	0,51	5534	7		894		
2058	28	Е11-061701-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	8,119	925,29	41,45	7512	336	0	6600	15241	
						883,84	9,52	7176	77		1129		
2059	29	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	8,119	31059		252168		252168		272341	Казахстан
											20173		
2060	30	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1952,06	4059	40,66	7923407	79371	4060870	3061076	11863242	
						1938,04	22,12	3783165	43180		878759		
2061	31	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1351,81	1551,72	41,9	2097636	56641	552782	1229708	3593532	
						1100,9	36,19	1488213	48922		266188		
2062	32	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1186,08	413,16	1,06	490043	1257	99690	311760	865947	
						328,05	0,51	389095	605		64144		
2063	33	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1186,08	204,35	0,46	242370	546	37445	163703	438559	
						172,32	0,21	204380	249		32486		
2064	34	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1661,71	580,1	4,33	963960	7195	332442	502050	1583291	
						375,71	1,95	624323	3240		117281		
2065	35	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	459,08	4811,93	20,82	2209061	9558	1065281	910789	3369438	
						2470,64	9,29	1134221	4265		249588		
2066	36	Е11-130301-0806 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска стойкая к дезинфиц.средствам	м2	50,2	909,4	3,97	45652	199	43757	1189	50588	
						33,78	0,54	1696	27		3747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2067	37	Е11-061701-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,197	925,29	41,45	2033	91	0	1786	4125	
						883,84	9,52	1942	21		306		
2068	38	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2,197	31059		68237		68237		73696	Казахстан
											5459		
2069	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,14	4059	40,66	118279	1185	60620	45695	177092	
						1938,04	22,12	56474	645		13118		
2070	40	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	286,71	413,16	1,06	118458	304	24098	75361	209325	
						328,05	0,51	94056	146		15506		
2071	41	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	286,71	204,35	0,46	58588	132	9051	39572	106013	
						172,32	0,21	49405	60		7853		
2072	42	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	417,38	585,9	4,33	244543	1807	85922	126103	400298	
						375,71	1,95	156814	814		29652		
2073	43	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	747,34	771	5,95	576198	4447	258512	251829	894269	
						419,14	2,07	313239	1547		66242		
2074	44	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	73,39	4811,93	20,82	353148	1528	170299	145602	538650	
						2470,64	9,29	181320	682		39900		
2075	45	Е11-130301-0806 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска стойкая к дезинфиц.средствам	м2	3,91	909,4	3,97	3556	15	3408	93	3941	
						33,78	0,54	132	2		292		
2076	46	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	405,15	1866,27	102,17	756118	41394	191839	445382	1297620	
						1290,6	83,53	522885	33842		96120		
2077	47	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	225,46	4811,93	20,82	1084898	4695	523173	447300	1654774	
						2470,64	9,29	557030	2095		122576		
2078	48	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	179,69	585,9	4,33	105281	778	36991	54290	172337	
						375,71	1,95	67512	350		12766		
2079	49	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,08	593,44	2,3	32687	127	10644	17565	54272	
						397,89	0,74	21916	41		4020		
2080	50	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	78,62	4811,93	20,82	378314	1636	182435	155978	577035	
						2470,64	9,29	194242	730		42743		
2081	51	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72,13	580,1	4,33	41843	313	14430	21793	68727	
						375,71	1,95	27100	141		5091		
2082	52	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,97	4057,94	51,24	417846	5276	96532	255389	727094	
						3069,22	31,06	316038	3198		53859		
2083	53	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	102,97	585,9	4,33	60330	446	21197	31110	98755	
						375,71	1,95	38687	201		7315		
2084	54	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	2,824	6112,49	2496,75	17262	7051	0	11077	30606	
						3615,74	647,62	10211	1829		2267		
2085	55	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		2,824	31059		87711		87711		94728	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							7017		
2086	56	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		28,24	4059	40,66	114626	1149	58748	44284	171623	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1938,04	22,12	54730	625		12713		
2087	57	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		28,24	136,89	1,06	3866	30	240	2888	7294	
				м2 окрашиваемой поверхности		127,32	0,51	3596	14		540		
2088	58	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		63,85	1534,76	96,7	97995	6174	23098	59075	169636	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1076,3	80,21	68722	5121		12566		
2089	59	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		63,85	136,89	1,06	8741	68	543	6530	16493	
				м2 окрашиваемой поверхности		127,32	0,51	8130	33		1222		
2090	60	Е11-150403-0108 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		15,22	497,36	2,29	7570	35	2954	3678	12148	
				м2 окрашиваемой поверхности		300,99	1,05	4581	16		900		
2091	61	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		22	655,39	2,45	14419	54	5152	8683	24950	
				м плинтусов		418,78	1,08	9213	24		1848		
2092	62	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		3565,03	514,77	2,74	1835162	9768	66238	1412058	3506998	
				м2 отделываемой поверхности		493,45	1,66	1759155	5918		259778		
2093	63	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		214,9	900,96	2,3	193617	494	41529	121401	340219	
				м2 отделываемой поверхности		705,41	0,74	151593	159		25201		
2094	64	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1695,02	1066,57	5,95	1807864	10086	586324	971971	3002222	
				м2 отделываемой поверхности		714,71	2,07	1211455	3509		222387		
2095	65	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1909,92	646,11	4,33	1234013	8270	418081	649108	2033771	
				м2 окрашиваемой поверхности		422,88	1,95	807661	3724		150650		
2096	66	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		214,9	3811,21	20,03	819029	4304	440330	338475	1250104	
				м2 потолка		1742,18	7,86	374394	1689		92600		
2097	67	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		1655,11	136,89	1,06	226573	1754	14085	169262	427502	
				м2 окрашиваемой поверхности		127,32	0,51	210734	844		31667		
2098	68	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2306,59	1866,27	102,17	4304713	235664	1092170	2535638	7387579	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1290,6	83,53	2976878	192669		547228		
2099	69	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		163,95	4059	40,66	665473	6667	341065	257094	996372	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1938,04	22,12	317741	3627		73805		
2100	70	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		1218,54	413,16	1,06	503454	1291	102418	320292	889646	
				м2 окрашиваемой поверхности		328,05	0,51	399744	621		65900		
2101	71	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		1218,54	204,35	0,46	249003	561	38469	168183	450561	
				м2 окрашиваемой поверхности		172,32	0,21	209973	256		33375		
2102	72	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1210,22	585,9	4,33	709069	5240	249136	365642	1160688	
				м2 окрашиваемой поверхности		375,71	1,95	454693	2360		85977		
2103	73	Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Стены и перегородки из блоков и плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		660,4	567,18	5,47	374565	3613	78205	235952	659358	
				м2 отделываемой поверхности		443,29	3,32	292748	2193		48841		
2104	74	Е11-061701-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя		8,1975	925,29	41,45	7585	340	0	6664	15389	
				м2 конструкций стен (без вычета проемов)		883,84	9,52	7245	78		1140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2105	75	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	8,1975	15739		129020		129020		139342	Казахстан
											10322		
2106	76	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	824,35	136,89	1,06	112848	873	7015	84303	212923	
						127,32	0,51	104959	420		15772		
2107	77	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	676,67	771	5,95	521712	4026	234067	228016	809706	
						419,14	2,07	283619	1401		59978		
2108	78	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	345,96	413,16	1,06	142937	366	29078	90935	252582	
						328,05	0,51	113493	176		18710		
2109	79	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	345,96	204,35	0,46	70695	159	10922	47750	127921	
						172,32	0,21	59614	73		9476		
2110	80	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	327,718	585,9	4,33	192010	1419	67464	99013	314305	
						375,71	1,95	123127	639		23282		
2111	81	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,39	1866,27	102,17	441167	24152	111931	259864	757113	
						1290,6	83,53	305084	19746		56082		
2112	82	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	135,28	4811,93	20,82	650958	2817	313913	268388	992894	
						2470,64	9,29	334228	1257		73548		
2113	83	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	101,11	580,1	4,33	58654	438	20228	30548	96338	
						375,71	1,95	37988	197		7136		
2114	84	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	29,72	593,44	2,3	17637	68	5743	9478	29284	
						397,89	0,74	11825	22		2169		
2115	85	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,83	4811,93	20,82	85797	372	41374	35374	130865	
						2470,64	9,29	44052	166		9694		
2116	86	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,89	585,9	4,33	6966	51	2448	3592	11403	
						375,71	1,95	4467	23		845		
2117	87	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34,2	4811,93	20,82	164568	712	79360	67851	251013	
						2470,64	9,29	84496	318		18594		
2118	88	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,11	4057,94	51,24	369719	4669	85414	225973	643347	
						3069,22	31,06	279637	2830		47655		
2119	89	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,11	585,9	4,33	53381	395	18756	27527	87381	
						375,71	1,95	34231	178		6473		
2120	90	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Защита на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	157,27	3811,21	20,03	599389	3150	322246	247706	914863	
						1742,18	7,86	273992	1236		67768		
2121	91	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	5,19	6112,49	2496,75	31724	12958	0	20357	56247	
						3615,74	647,62	18766	3361		4166		
2122	92	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	5,19	31059		161196		161196		174092	Казахстан
											12896		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									90132403	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
2123	93	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	1119,6	464,07 419,62	44,45 20,37	519575 469809	49766 22806	0	463058 78611	1061244	
2124	94	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	34,59564	39864		1379121		1379121	110330	1489451	Казахстан
2125	95	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1119,6	257,08 52,02	0,82 0,36	287823 58238	918 403	228667	55123 27436	370382	
2126	96	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1119,6	1138,72 466,5	33,78 19,15	1274916 522298	37820 21440	714797	511114 142882	1928912	
2127	97	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1119,6	852,06 28,82	28,92 15,83	953969 32270	32379 17723	889321	46993 80077	1081039	
2128	98	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9492753	456152		433014		433014	34641	467655	Казахстан
2129	99	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1119,6	3624,52 350,98	58,72 23,38	4058017 392961	65743 26176	3599312	393989 356160	4808166	
2130	100	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	125,86	464,07 419,62	44,45 20,37	58408 52814	5595 2564	0	52055 8837	119300	
2131	101	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	3,889074	39864		155034		155034	12403	167437	Казахстан
2132	102	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,86	257,08 52,02	0,82 0,36	32356 6547	103 45	25706	6197 3084	41637	
2133	103	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	125,86	1138,72 466,5	33,78 19,15	143320 58714	4251 2410	80354	57457 16062	216839	
2134	104	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	125,86	852,06 28,82	28,92 15,83	107241 3628	3640 1992	99973	5283 9002	121526	
2135	105	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1246014	456152		56837		56837	4547	61384	Казахстан
2136	106	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	м2 покрытия	125,86	4445,71 547,1	29,1 14,29	559537 68858	3663 1799	487017	66417 50076	676030	
2137	107	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	483,75	1138,72 466,5	33,78 19,15	550858 225672	16341 9264	308845	220839 61736	833433	
2138	108	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	483,75	340,83 11,53	11,57 6,33	164876 5577	5597 3062	153702	8121 13840	186837	
2139	109	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	483,75	1036,23 514,12	57,94 7,22	501277 248707	28029 3493	224542	237067 59068	797412	
2140	110	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	483,75	4205,26 1661,71	90,04 46,21	2034294 803852	43557 22354	1186885	776633 224874	3035801	
2141	111	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1131,74	1138,72 466,5	33,78 19,15	1288740 527962	38230 21673	722548	516657 144432	1949829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2142	112	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1131,74	681,66 23,06	23,14 12,67	771460 26096	26188 14339	719176	38009 64757	874226	
2143	113	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0033726	456152		1538		1538	123	1661	Казахстан
2144	114	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,05	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1131,74	1228,52 491,61	18,54 5,69	1390365 556375	20983 6440	813008	529045 153553	2072963	
2145	115	Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,05 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101 - 1109	м2 стяжки	1131,74	1756,36 296,31	34,03 11,3	1987743 335346	38513 12789	1613884	327246 185199	2500188	
2146	116	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1131,74	9005,65 1434,79	188,16 80,9	10192058 1623813	212948 91558	8355297	1612449 944361	12748868	
2147	117	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	102,8	464,07 419,62	44,45 20,37	47707 43137	4569 2094	0	42517 7218	97442	
2148	118	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	3,17652	39864		126629		126629	10130	136759	Казахстан
2149	119	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,8	52,84 52,02	0,82 0,36	5432 5347	84 37	0	5061 839	11332	
2150	120	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	102,8	137		14084		14084	1127	15211	
2151	121	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	102,8	1138,72 466,5	33,78 19,15	117061 47957	3473 1969	65632	46930 13119	177110	
2152	122	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,8	681,66 23,06	23,14 12,67	70074 2370	2378 1302	65325	3452 5882	79408	
2153	123	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,317	456152		144600		144600	11568	156168	Казахстан
2154	124	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	102,8	3942,76 350,98	58,72 23,38	405316 36081	6036 2403	363199	36175 35319	476810	
2155	125	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,95	9005,65 1434,79	188,16 80,9	936138 149147	19560 8410	767432	148103 86739	1170980	
2156	126	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	203,76	1138,72 466,5	33,78 19,15	232027 95055	6883 3902	130089	93020 26004	351051	
2157	127	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,76	340,83 11,53	11,57 6,33	69447 2349	2358 1290	64741	3421 5829	78697	
2158	128	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	203,76	4205,26 1661,71	90,04 46,21	856864 338590	18347 9416	499927	327125 94719	1278708	
2159	129	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	м2 площади уплотнения	653,35	606,46 99,17	43,41 15,86	396232 64794	28362 10362	303076	70647 37350	504229	
2160	130	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	м3 подстилающего слоя	98,0025	36629,72 5065,07	11,59 0	3589805 496390	1136 0	3092279	466607 324513	4380925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2161	131	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6468165	456152		295047		295047	23604	318651	Казахстан
2162	132	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	653,35	1138,72 466,5	33,78 19,15	743986 304791	22071 12512	417125	298264 83380	1125630	
2163	133	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	653,35	681,66 23,06	23,14 12,67	445361 15065	15119 8278	415178	21942 37384	504687	
2164	134	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,05	Основания (нивелирующие стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	653,35	1228,52 491,61	18,54 5,69	802654 321193	12114 3718	469347	305416 88646	1196716	
2165	135	Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,05 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	653,35	1756,36 296,31	34,03 11,3	1147518 193594	22234 7383	931690	188918 106915	1443351	
2166	136	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	653,35	5544,68 935,93	34,14 11,62	3622617 611490	22305 7592	2988821	668608 343298	4634523	
2167	137	СПрайс лист	Покрытие спортивное толщиной 6 мм	м2	653,35	5737,5		3748596		3748596	299888	4048484	
2168	138	СПрайс лист	Шнур сварочный для стыков	м2	400	200,36		80144		80144	6412	86556	
2169	139	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	414,51	464,07 419,62	44,45 20,37	192362 173938	18425 8444	0	171438 29104	392904	
2170	140	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	12,808359	39864		510592		510592	40847	551439	Казахстан
2171	141	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	414,51	257,08 52,02	0,82 0,36	106561 21562	340 149	84660	20408 10158	137127	
2172	142	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	414,51	1138,72 466,5	33,78 19,15	472013 193371	14002 7938	264640	189230 52899	714142	
2173	143	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	414,51	852,06 28,82	28,92 15,83	353188 11947	11988 6562	329254	17398 29647	400233	
2174	144	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4103649	456152		187189		187189	14975	202164	Казахстан
2175	145	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	414,51	3624,52 350,98	58,72 23,38	1502401 145486	24340 9691	1332575	145867 131861	1780129	
2176	146	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,09	9005,65 1434,79	188,16 80,9	334020 53216	6979 3001	273824	52844 30949	417813	
2177	147	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,25	9005,65 1434,79	188,16 80,9	740715 118012	15476 6654	607227	117186 68632	926533	
2178	148	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	38,46	1138,72 466,5	33,78 19,15	43795 17942	1300 737	24554	17558 4908	66261	
2179	149	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,46	681,66 23,06	23,14 12,67	26217 887	890 487	24440	1292 2201	29710	
2180	150	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,46	9005,65 1434,79	188,16 80,9	346357 55182	7236 3111	283939	54796 32092	433245	
2181	151	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		1655,11	257,08	0,82	425491	1357	338040	81488	547537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		52,02	0,36	86094	596		40558		
2182	152	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,05	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	м2 изолируемой поверхности	1655,11	464,07 419,62	44,45 20,37	768090 694521	73570 33715	0	684541 116211	1568842	
2183	153	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	231,7154	67633		15671608		15671608	1253729	16925337	Казахстан
2184	154	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1655,11	1138,72 466,5	33,78 19,15	1884714 772116	55909 31695	1056688	755583 211224	2851521	
2185	155	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	м2 стяжки	1655,11	681,66 23,06	23,14 12,67	1128219 38164	38299 20970	1051756	55586 94704	1278509	
2186	156	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6385589	456152		747432		747432	59795	807227	Казахстан
2187	157	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	м плинтусов	359,82	294,68 116,15	2,97 1,17	106032 41793	1069 421	63170	39682 11657	157371	
2188	158	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	м плинтусов	644,89	655,39 418,78	2,45 1,08	422656 270068	1579 696	151007	254519 54174	731349	
2189	159	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	725,39	2413,42 374,08	16,71 6,1	1750673 271356	12121 4425	1467196	259234 160793	2170700	
2190	160	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73	4444,18 2146,12	26,34 10,47	324425 156666	1923 764	165836	147985 37793	510203	
2191	161	СПрайс лист	Плитка тактильная	м2	73	969		70737		70737	5659	76396	
2192	162	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	40,35	4205,26 1661,71	90,04 46,21	169682 67050	3634 1865	98999	64780 18757	253219	
2193	163	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,392	36629,72 5065,07	11,59 0	1223140 169133	387 0	1053620	158985 110570	1492695	
2194	164	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	417,4	1775,35 473,06	126,42 48,73	741030 197454	52768 20340	490808	204726 75660	1021416	
2195	165	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	417,4	337,05 27,26	9,84 5,73	-140684 -11377	-4108 -2392	-125199	-12943 -12290	-165917	
2196	166	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,036	83542,28 74278,54	3611,96 688,38	3008 2674	130 25	203	1862 390	5260	
2197	167	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,036	985799		35489		35489	2839	38328	Казахстан
2198	168	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	128,86	4205,26 1661,71	90,04 46,21	541890 214128	11603 5955	316159	206877 59901	808668	
2199	169	С1231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	128,86	14501		1868599		1868599	149488	2018087	Казахстан
2200	170	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01102	83542,28 74278,54	3611,96 688,38	921 819	40 8	62	570 119	1610	
2201	171	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01102	985799		10864		10864	869	11733	Казахстан
2202	172	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,276	194814,33	1616,83	53769	446	43762	8775	67547	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			34640,33	685,71	9561	189		5003		
2203	173	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Крышка. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,6	3514,1 854,77	32,86 13,82	19679 4787	184 77	14708	4378 1925	25982	
2204	174	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,396	11753,39 1267,53	86,22 36,46	4654 502	34 14	4118	465 410	5529	
2205	175	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,11	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	5,6	6066,85 1070,91	9,57 4	33974 5997	53 22	27924	5418 3151	42543	
2206	176	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	0,096	6112,49 3615,74	2496,75 647,62	587 347	240 62	0	377 77	1041	
2207	177	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,096	15739		1511		1511	121	1632	Казахстан
2208	178	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	16	4001		64016		64016	5121	69137	
2209	179	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,3008	1146,63 285,78	38,12 5,9	4931 1229	164 25	3538	1154 487	6572	
2210	180	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,824	4040,06 3334,02	66,85 28,64	55850 46089	924 396	8836	32075 7034	94959	
2211	181	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	13,824	43654		603473		603473	48278	651751	
2212	182	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,092224	1031302		95111		95111	7609	102720	Казахстан
2213	183	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,69745	83542,28 74278,54	3611,96 688,38	58267 51806	2519 480	3942	36077 7547	101891	
2214	184	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,69745	985799		687546		687546	55004	742550	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									100961293	
			Раздел: 4. ФАСАД										
2215	185	Е11-150108-1801 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1962,17	4105,94 1954,34	17,51 4,17	8056560 3834755	34357 8182	4187447	3074350 890473	12021383	
2216	186	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1962,17	1302		2554745		2554745	204380	2759125	
2217	187	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1962,17	786,5 362,31	4,19 1,39	1543253 710920	8221 2727	824111	570918 169134	2283305	
2218	188	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	313,9472	58760		18447537		18447537	1475803	19923340	Казахстан
2219	189	Е11-150504-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Козырьки входные . Облицовка сайдингом	м2 поверхности козырька	31,65	855,13 847,61	7,52 1,8	27065 26827	238 57	0	21507 3886	52458	
2220	190	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	31,65	1302		41208		41208	3297	44505	
2221	191	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	10	943,12 244,94	370,43 76	9431 2449	3704 760	3278	3787 1057	14275	
2222	192	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,459	162234		74465		74465	5957	80422	Казахстан
2223	193	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	177	943,12 244,94	370,43 76	166933 43355	65566 13452	58012	67032 18717	252682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2224	194	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	18,862	162234		3060058		3060058		3304863	Казахстан
											244805		
2225	195	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	шт. сборных конструкций	149	943,12	370,43	140525	55194	48835	56428	212709	
						244,94	76	36497	11324		15756		
2226	196	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	19,252	162234		3123329		3123329		3373195	Казахстан
											249866		
2227	197	Е11-090306-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки сборно-разборные . Монтаж	м2	19,825	6503,93	212,5	128940	4212	5705	83017	228914	
						6003,66	65,19	119022	1292		16957		
2228	198	С1261-103-0134	Щит перегородок	м2	19,825	6804		134889		134889		145680	
											10791		
2229	199	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА /МК-1,МК-2,МК-3/	т стальных элементов	0,04681	1137841,13	9583,8	53262	449	48711	4949	62868	
						87637,05	1961,9	4102	92		4657		
			Итого по разделу: 4. ФАСАД									44759724	
			Раздел: 5. ПРОЕМЫ										
2230	200	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	м2	149,1	2371,98	118,93	353663	17733	94941	223493	623328	
						1616,29	49,2	240989	7336		46172		
2231	201	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	м2	9,45	2034,62	164,23	19227	1552	4667	12311	34061	
						1376,57	70,99	13009	671		2523		
2232	202	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	115,5	7373		851582		851582		919709	Казахстан
											68127		
2233	203	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	33,6	9366		314698		314698		339874	Казахстан
											25176		
2234	204	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	9,45	16706		157872		157872		170502	Казахстан
											12630		
2235	205	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	38	3390		128820		128820		139126	
											10306		
2236	206	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	35,49	2225,13	249,21	78970	8844	20142	48792	137983	
						1408,39	119,17	49984	4229		10221		
2237	207	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	34,65	1913,33	250,63	66297	8684	14918	42275	117258	
						1232,16	123,47	42694	4278		8686		
2238	208	С1223-203-0103	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	12,6	42599		536747		536747		579687	
											42940		
2239	209	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	7,56	43816		331249		331249		357749	
											26500		
2240	210	С1223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	12,6	34850		439110		439110		474239	
											35129		
2241	211	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	34,65	41639		1442791		1442791		1558214	Казахстан
											115423		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2242	212	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,73	44943		122694		122694	9816	132510	Казахстан
2243	213	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	12,186	4040,06 / 3334,02	66,85 / 28,64	49232 / 40628	815 / 349	7789	28274 / 6201	83707	
2244	214	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	12,186	55181		672436		672436	53795	726231	
2245	215	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	7,56	3685,58 / 3101,67	70,64 / 30,51	27863 / 23449	534 / 231	3880	16339 / 3536	47738	
2246	216	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	7,56	72945		551464		551464	44117	595581	
2247	217	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	м2	27,55	4040,06 / 3334,02	66,85 / 28,64	111304 / 91852	1842 / 789	17610	63922 / 14018	189244	
2248	218	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	7,638	44943		343275		343275	27462	370737	Казахстан
2249	219	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	19,912	72945		1452481		1452481	116198	1568679	
2250	220	Е11-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	383,634	3238,67 / 1510,07	241,28 / 116,14	1242462 / 579313	92563 / 44555	570587	561481 / 144315	1948258	
2251	221	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	383,634	40016		15351498		15351498	1228120	16579618	
2252	222	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	м2	3,132	4635,59 / 2159,37	245,24 / 116,14	14519 / 6763	768 / 364	6987	6414 / 1675	22608	
2253	223	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,132	40016		125330		125330	10026	135356	
2254	224	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	249,7	1508,94 / 337,76	7,52 / 3,49	376783 / 84339	1877 / 871	290566	76690 / 36278	489751	
2255	225	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	249,7	1733		432730		432730	34618	467348	Казахстан
2256	226	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	м2	233,299	3301,34 / 1486,52	3,26 / 0	770200 / 346804	761 / 0	422635	312124 / 86586	1168910	
2257	227	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	233,299	21807		5087551		5087551	407004	5494555	
2258	228	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	119,52	3261		-389755		-389755	-31180	-420935	Казахстан
2259	229	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	ОГРАЖДЕНИЕ. МОНТАЖ	т конструкций	1,172648	82563,56 / 74278,54	3611,96 / 688,38	96818 / 87103	4235 / 807	5480	60658 / 12598	170074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2260	230	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,172648	977889		1146720		1146720	91738	1238458	Казахстан
2261	231	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	1,172648	24882		29178		29178	2334	31512	
2262	232	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	401,39	3301,34 1486,52	3,26 0	1325126 596676	1309 0	727142	537008 148971	2011105	
2263	233	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	401,39	102432		41115180		41115180	3289214	44404394	
2264	234	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,11	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	97,76	3303,37 204,99	21,34 7,29	322938 20040	2087 713	300811	19093 27362	369393	
2265	235	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	м2 кровли	97,76	4452,24 278,42	30,4 10,43	435251 27218	2972 1020	405061	25979 36898	498128	
2266	236	С1235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	97,76	119		11633		11633	931	12564	Казахстан
2267	237	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление потолка	м3 изоляции	4,888	29434,47 26826,92	2206,85 971,43	143876 131130	10787 4748	1959	103268 19771	266915	
2268	238	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	4,888	15739		76932		76932	6155	83087	Казахстан
2269	239	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление потолка	м3 изоляции	11,7312	29434,47 26826,92	2206,85 971,43	345302 314712	25889 11396	4701	247842 47452	640596	
2270	240	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	11,7312	41869		491174		491174	39294	530468	Казахстан
2271	241	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	97,76	1146,63 285,78	38,12 5,9	112095 27938	3727 577	80430	26234 11066	149395	
2272	242	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	97,76	1086,35 973,69	30,08 11,35	106202 95188	2941 1110	8073	88594 15584	210380	
2273	243	С1224-103-1204	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	112,424	10541		1185061		1185061	94805	1279866	
2274	244	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (фартук,отливы) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	56,097	639,11 213,59	1,29 0,57	35852 11982	72 32	23798	11052 3752	50656	
2275	245	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,393357	42515,74 23366,94	13654,41 4239,21	696976 383063	223842 69495	90071	312265 80739	1089980	
2276	246	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	15,85764	970424		15388634		15388634	1231091	16619725	Казахстан
2277	247	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,535717	435218		233154		233154	18652	251806	Казахстан
2278	248	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	414,757	4471,7 530,46	51,08 1,44	1854669 220012	21186 597	1613471	152220 160551	2167440	
2279	249	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		49,2678	639,11	1,29	31487	63	20901	9707	44490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 фасада (без вычета проемов)			213,59	0,57	10523	28		3296		
2280	250	Е11-120101-1405 Кзтр и Кзм=1,11	Утепление фонарей	м3 утеплителя	9,88	6112,49	2496,75	60391	24667	0	38752	107074	
						3615,74	647,62	35723	6398		7931		
2281	251	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	9,88	58760		580549		580549		626993	Казахстан
											46444		
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ									107906125	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ										
2282	252	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,09931	104630,29	35680,91	10391	3544	1556	4473	16053	
						53283,22	11990,05	5292	1191		1189		
2283	253	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09931	1004968		99803		99803		107787	Казахстан
											7984		
2284	254	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,09931	24882		2471		2471		2669	
											198		
2285	255	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,24	63944,18	12295,3	79291	15246	49224	16176	103104	
						11952,48	2382,85	14821	2955		7637		
2286	256	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,20603	383607		79035		79035		85358	Казахстан
											6323		
2287	257	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425		11259	Казахстан
											834		
2288	258	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,1	63944,18	12295,3	198227	38116	123059	40440	257760	
						11952,48	2382,85	37053	7387		19093		
2289	259	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,28466	383607		109198		109198		117934	Казахстан
											8736		
2290	260	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425		11259	Казахстан
											834		
2291	261	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	104630,29	35680,91	13459	4589	2015	5793	20792	
						53283,22	11990,05	6854	1542		1540		
2292	262	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12863	1004968		129269		129269		139611	Казахстан
											10342		
2293	263	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	24882		3201		3201		3457	
											256		
2294	264	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	63944,18	12295,3	179044	34427	111150	36526	232816	
						11952,48	2382,85	33467	6672		17246		
2295	265	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,24882	383607		95449		95449		103085	Казахстан
											7636		
2296	266	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425		11259	Казахстан
											834		
2297	267	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	63944,18	12295,3	153466	29509	95271	31308	199556	
						11952,48	2382,85	28686	5719		14782		
2298	268	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25986	383607		99684		99684		107659	Казахстан
											7975		
2299	269	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02552	408502		10425		10425		11259	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							834		
2300	270	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	63944,18 / 11952,48	12295,3 / 2382,85	85046 / 15897	16353 / 3169	52796	17350 / 8192	110588	
2301	271	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13607	383607		52197		52197	4176	56373	Казахстан
2302	272	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01857	408502		7586		7586	607	8193	Казахстан
2303	273	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ, МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	104630,29 / 53283,22	35680,91 / 11990,05	13459 / 6854	4589 / 1542	2015	5793 / 1540	20792	
2304	274	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12863	1004968		129269		129269	10342	139611	Казахстан
2305	275	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	24882		3201		3201	256	3457	
2306	276	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,8	63944,18 / 11952,48	12295,3 / 2382,85	179044 / 33467	34427 / 6672	111150	36526 / 17246	232816	
2307	277	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,24882	383607		95449		95449	7636	103085	Казахстан
2308	278	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425	834	11259	Казахстан
2309	279	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,4	63944,18 / 11952,48	12295,3 / 2382,85	153466 / 28686	29509 / 5719	95271	31308 / 14782	199556	
2310	280	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25986	383607		99684		99684	7975	107659	Казахстан
2311	281	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425	834	11259	Казахстан
2312	282	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,33	63944,18 / 11952,48	12295,3 / 2382,85	85046 / 15897	16353 / 3169	52796	17350 / 8192	110588	
2313	283	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13607	383607		52197		52197	4176	56373	Казахстан
2314	284	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01856	408502		7582		7582	607	8189	Казахстан
2315	285	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ, МОНТАЖ	т конструкций	0,12863	104630,29 / 53283,22	35680,91 / 11990,05	13459 / 6854	4589 / 1542	2015	5793 / 1540	20792	
2316	286	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12863	1004968		129269		129269	10342	139611	Казахстан
2317	287	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,12863	24882		3201		3201	256	3457	
2318	288	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,85	63944,18 / 11952,48	12295,3 / 2382,85	182241 / 34065	35041 / 6791	113135	37179 / 17554	236974	
2319	289	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23788	383607		91252		91252	7300	98552	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2320	290	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02252	408502		9199		9199	736	9935	Казахстан
2321	291	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,53	63944,18 11952,48	12295,3 2382,85	161779 30240	31107 6029	100432	33004 15583	210366	
2322	292	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25584	383607		98142		98142	7851	105993	Казахстан
2323	293	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	408502		10425		10425	834	11259	Казахстан
2324	294	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,5	63944,18 11952,48	12295,3 2382,85	95916 17929	18443 3574	59545	19568 9239	124723	
2325	295	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,14571	383607		55895		55895	4472	60367	Казахстан
2326	296	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01856	408502		7582		7582	607	8189	Казахстан
2327	297	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	49,94	3085,06 1381,99	20,02 7,86	154068 69017	1000 393	84052	62468 17323	233859	
2328	298	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	150	2026,76 1740,3	72,23 18,02	304014 261045	10835 2703	32134	258473 44999	607486	
2329	299	С1246-304-0784	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 670 мм х 600 мм	шт.	108	20641		2229228		2229228	178338	2407566	
2330	300	С1246-304-0782	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 670 мм х 500 мм	шт.	42	18183		763686		763686	61095	824781	
2331	301	С1246-304-0724	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 575 мм х 47 мм	шт.	13	4979		64727		64727	5178	69905	
2332	302	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Обшивка на одноуровневом металлическом каркасе асбестоцементными листами. Устройство	м2 потолка	27,12	3811,21 1742,18	20,03 7,86	103360 47248	543 213	55569	42715 11686	157761	
2333	303	С1224-201-0102	Лист асбестоцементный плоский	м2	27,12	1011		27418		27418	2193	29611	
2334	304	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	1,356	6112,49 3615,74	2496,75 647,62	8289 4903	3385 878	0	5319 1089	14697	
2335	305	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1,356	15739		21342		21342	1707	23049	Казахстан
2336	306	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (фартук,хомут и т.п.) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	59,6448	639,11 213,59	1,29 0,57	38119 12739	77 34	25303	11751 3990	53860	
2337	307	Е11-120101-2001 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,44	3113,34 589,21	2450,44 484,57	79203 14990	62339 12327	1875	25132 8347	112682	
2338	308	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,07703	462525		35628		35628	2850	38478	Казахстан
2339	309	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13707	435218		59655		59655	4772	64427	Казахстан
2340	310	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,352	93,39 35,27	2,19 0,36	500 189	12 2	299	132 51	683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2341	311	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,352	111,14	3,05	595	16	256	224	885	
						60,34	0,36	323	2		66		
2342	312	Е11-070404-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,179	9907,26	3071,6	1773	550	741	675	2644	
						2695,72	501,22	483	90		196		
2343	313	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,179	92764		16605		16605		17933	Казахстан
											1328		
2344	314	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Железобетон В15. Устройство	м3	0,18	35838,74	2583,35	6451	465	5472	558	7570	
						2853,19	556,19	514	100		561		
2345	315	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	389901		9280		9280		10022	Казахстан
											742		
2346	316	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	408502		3431		3431		3706	Казахстан
											275		
2347	317	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,069	194814,33	1616,83	13442	111	10940	2194	16887	
						34640,33	685,71	2390	47		1251		
2348	318	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Крышка. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	1,4	3514,1	32,86	4920	46	3677	1094	6495	
						854,77	13,82	1197	19		481		
2349	319	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,099	11753,39	86,22	1164	9	1030	116	1382	
						1267,53	36,46	125	4		102		
2350	320	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,11	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,4	6066,85	9,57	8494	14	6981	1354	10636	
						1070,91	4	1499	6		788		
2351	321	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	0,024	6112,49	2496,75	147	60	0	94	260	
						3615,74	647,62	87	16		19		
2352	322	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,024	15739		378		378		408	Казахстан
											30		
2353	323	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4001		16004		16004		17284	
											1280		
2354	324	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,0752	1146,63	38,12	1233	41	885	289	1644	
						285,78	5,9	307	6		122		
2355	325	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,456	4040,06	66,85	13962	231	2209	8019	23739	
						3334,02	28,64	11522	99		1758		
2356	326	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,456	43654		150868		150868		162937	
											12069		
2357	327	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023056	1031302		23778		23778		25680	Казахстан
											1902		
2358	328	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26204	104630,29	35680,91	27417	9350	4105	11802	42357	
						53283,22	11990,05	13962	3142		3138		
2359	329	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,26204	994397		260572		260572		281418	Казахстан
											20846		
2360	330	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14503	104630,29	35680,91	15175	5175	2272	6532	23444	
						53283,22	11990,05	7728	1739		1737		
2361	331	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14503	994397		144217		144217		155754	Казахстан
											11537		
2362	332	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4444	104630,29	35680,91	46498	15856	6962	20015	71834	
						53283,22	11990,05	23679	5328		5321		
2363	333	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,4444	994397		441910		441910		477263	Казахстан
											35353		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2364	334	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11864	104630,29	35680,91	12413	4233	1859	5343	19177	
						53283,22	11990,05	6322	1422		1421		
2365	335	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11864	994397		117975		117975		127413	Казахстан
											9438		
2366	336	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21688	104630,29	35680,91	22692	7738	3398	9768	35057	
						53283,22	11990,05	11556	2600		2597		
2367	337	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,21688	994397		215665		215665		232918	Казахстан
											17253		
2368	338	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	12,68	14286,54	2600,91	181153	32979	132406	27144	224961	
						1243,53	1058,32	15768	13419		16664		
2369	339	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	21,7	36051,89	2583,35	782326	56058	664353	67325	917623	
						2853,19	556,19	61914	12069		67972		
2370	340	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0792	959622		76002		76002		82082	Казахстан
											6080		
2371	341	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0676	456152		30836		30836		33303	Казахстан
											2467		
2372	342	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,531841	331233		507396		507396		547988	
											40592		
2373	343	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	1185,65	28,84	1778	44	1139	560	2525	
						397,69	3,81	597	6		187		
2374	344	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	2,06014	162238,66	2170,82	334234	4472	28902	208572	586231	
						146038,82	688,38	300860	1418		43425		
2375	345	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2,06014	966902		1991953		1991953		2151309	Казахстан
											159356		
2376	346	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	2,06014	24882		51260		51260		55361	
											4101		
2377	347	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	199764,74	1142,89	179788	1029	148052	27975	224384	
						34120,1	417,24	30708	376		16621		
2378	348	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,125	194814,33	1616,83	24352	202	19820	3974	30592	
						34640,33	685,71	4330	86		2266		
2379	349	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,025	11753,39	86,22	12047	88	10660	1203	14310	
						1267,53	36,46	1299	37		1060		
2380	350	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	67	1836,5	16,16	123045	1083	104272	13146	147086	
						264,04	8,48	17691	568		10895		
2381	351	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	67	409,76	4	27454	268	23966	3000	32890	
						48,06	1,69	3220	113		2436		
2382	352	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	67	1086,35	30,08	72786	2015	5533	60718	144184	
						973,69	11,35	65237	760		10680		
2383	353	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	77,05	4752		366142		366142		395433	Казахстан
											29291		
2384	354	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	5,62	5548,8	21,59	31184	121	22356	8037	42359	
						1549,33	5,14	8707	29		3138		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2385	355	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	22,6	14286,54	2600,91	322876	58781	235991	48380	400956	
						1243,53	1058,32	28104	23918		29700		
2386	356	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,56	30324,69	1818,67	16982	1018	15098	986	19405	
						1546,14	387,81	866	217		1437		
2387	357	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	4,87	36051,89	2583,35	175573	12581	149097	15109	205937	
						2853,19	556,19	13895	2709		15255		
2388	358	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных опеpаций	т	0,132	959622		126670		126670		136804	Казахстан
											10134		
2389	359	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Врl диаметром от 3 до 5 мм	т	0,035862	456152		16359		16359		17668	Казахстан
											1309		
2390	360	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,167824	331233		55589		55589		60036	
											4447		
2391	361	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	1185,65	28,84	7114	173	4555	2240	10102	
						397,69	3,81	2386	23		748		
2392	362	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3079,58	1727,84	55432	31102	14007	20000	81467	
						573,57	368,03	10324	6625		6035		
2393	363	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3537,72	1694,26	14151	6778	4720	4835	20505	
						663,5	360,88	2654	1444		1519		
2394	364	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	4503,85	2158,27	27023	12949	8015	10404	40421	
						1009,8	459,72	6059	2758		2994		
2395	365	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,64	40862		189600		189600		204768	Казахстан
											15168		
2396	366	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,24	40862		132393		132393		142984	Казахстан
											10591		
2397	367	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,99616	234277,41	53920,74	233378	53714	6997	132115	394732	
						173333,16	18876,04	172668	18804		29239		
2398	368	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,99584	456814		454914		454914		491307	Казахстан
											36393		
2399	369	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных опеpаций	т	0,19056	959622		182866		182866		197495	Казахстан
											14629		
2400	370	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,53835	162238,66	2170,82	87341	1169	7553	54504	153193	
						146038,82	688,38	78620	371		11348		
2401	371	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,53835	966902		520532		520532		562175	Казахстан
											41643		
2402	372	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,53835	24882		13395		13395		14467	
											1072		
2403	373	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	199764,74	1142,89	61927	354	50996	9636	77288	
						34120,1	417,24	10577	129		5725		
2404	374	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	194814,33	1616,83	9741	81	7928	1590	12237	
						34640,33	685,71	1732	34		906		
2405	375	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	11753,39	86,22	4231	31	3744	422	5025	
						1267,53	36,46	456	13		372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2406	376	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	17,5	1836,5	16,16	32139	282	27235	3434	38419	
						264,04	8,48	4621	148		2846		
2407	377	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	17,5	409,76	4	7171	70	6260	784	8591	
						48,06	1,69	841	30		636		
2408	378	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	17,5	1086,35	30,08	19011	527	1445	15859	37660	
						973,69	11,35	17040	199		2790		
2409	379	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20,125	4752		95634		95634		103285	Казахстан
											7651		
2410	380	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	1,57	5548,8	21,59	8712	34	6245	2245	11834	
						1549,33	5,14	2432	8		877		
2411	381	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,21513	162238,66	2170,82	34902	467	3018	21780	61217	
						146038,82	688,38	31417	148		4535		
2412	382	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,21513	966902		208010		208010		224651	Казахстан
											16641		
2413	383	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,21513	24882		5353		5353		5781	
											428		
2414	384	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	199764,74	1142,89	7991	46	6580	1243	9973	
						34120,1	417,24	1365	17		739		
2415	385	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,015	194814,33	1616,83	2922	24	2378	477	3671	
						34640,33	685,71	520	10		272		
2416	386	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,055	11753,39	86,22	646	5	572	65	768	
						1267,53	36,46	70	2		57		
2417	387	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,22	1836,5	16,16	7750	68	6568	828	9264	
						264,04	8,48	1114	36		686		
2418	388	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,22	409,76	4	1729	17	1509	189	2071	
						48,06	1,69	203	7		153		
2419	389	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,22	1086,35	30,08	4584	127	348	3824	9081	
						973,69	11,35	4109	48		673		
2420	390	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,853	4752		23061		23061		24906	Казахстан
											1845		
2421	391	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	м2 покрытия	0,39	5548,8	21,59	2164	8	1551	558	2940	
						1549,33	5,14	604	2		218		
2422	392	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	10,3	14286,54	2600,91	147151	26790	107554	22049	182736	
						1243,53	1058,32	12808	10901		13536		
2423	393	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	14,7	36051,89	2583,35	529963	37975	450046	45607	621616	
						2853,19	556,19	41942	8176		46046		
2424	394	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,088	959622		84447		84447		91203	Казахстан
											6756		
2425	395	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,115092	456152		52499		52499		56699	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4200		
2426	396	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2637675	331233		87369		87369	6989	94358	
2427	397	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	5335 / 1790	130 / 17	3416	1680 / 561	7576	
2428	398	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,73008	234277,41 / 173333,16	53920,74 / 18876,04	171041 / 126547	39366 / 13781	5128	96826 / 21429	289296	
2429	399	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,6968	456814		318308		318308	25465	343773	Казахстан
2430	400	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03904	959622		37464		37464	2997	40461	Казахстан
2431	401	Е11-090305-0401 Кзтр и Кзм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28373	162238,66 / 146038,82	2170,82 / 688,38	46032 / 41436	616 / 195	3980	28725 / 5981	80738	
2432	402	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,28373	966902		274339		274339	21947	296286	Казахстан
2433	403	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28373	24882		7060		7060	565	7625	
2434	404	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	199764,74 / 34120,1	1142,89 / 417,24	11986 / 2047	69 / 25	9870	1865 / 1108	14959	
2435	405	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	194814,33 / 34640,33	1616,83 / 685,71	5260 / 935	44 / 19	4281	858 / 489	6607	
2436	406	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,087	11753,39 / 1267,53	86,22 / 36,46	1023 / 110	7 / 3	905	102 / 90	1215	
2437	407	Е12-080101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	1836,5 / 264,04	16,16 / 8,48	8815 / 1267	78 / 41	7470	942 / 781	10538	
2438	408	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	409,76 / 48,06	4 / 1,69	1967 / 231	19 / 8	1717	215 / 175	2357	
2439	409	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	1086,35 / 973,69	30,08 / 11,35	5214 / 4674	144 / 54	396	4350 / 765	10329	
2440	410	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,52	4752		26231		26231	2098	28329	Казахстан
2441	411	Е11-090305-0401 Кзтр и Кзм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28846	162238,66 / 146038,82	2170,82 / 688,38	46799 / 42126	627 / 199	4047	29204 / 6080	82083	
2442	412	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,28846	966902		278913		278913	22313	301226	Казахстан
2443	413	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28846	24882		7177		7177	574	7751	
2444	414	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	199764,74 / 34120,1	1142,89 / 417,24	11986 / 2047	69 / 25	9870	1865 / 1108	14959	
2445	415	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,027	194814,33	1616,83	5260	44	4281	858	6607	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			34640,33	685,71	935	19		489		
2446	416	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,087	11753,39	86,22	1023	7	905	102	1215	
						1267,53	36,46	110	3		90		
2447	417	Е12-080101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	1836,5	16,16	8815	78	7470	942	10538	
						264,04	8,48	1267	41		781		
2448	418	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	409,76	4	1967	19	1717	215	2357	
						48,06	1,69	231	8		175		
2449	419	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	1086,35	30,08	5214	144	396	4350	10329	
						973,69	11,35	4674	54		765		
2450	420	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,52	4752		26231		26231		28329	Казахстан
											2098		
2451	421	Е11-090305-0401 Кзтр и Кзм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,28783	162238,66	2170,82	46697	625	4038	29140	81904	
						146038,82	688,38	42034	198		6067		
2452	422	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,28846	966902		278913		278913		301226	Казахстан
											22313		
2453	423	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,28846	24882		7177		7177		7751	
											574		
2454	424	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	199764,74	1142,89	11986	69	9870	1865	14959	
						34120,1	417,24	2047	25		1108		
2455	425	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	194814,33	1616,83	5260	44	4281	858	6607	
						34640,33	685,71	935	19		489		
2456	426	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,087	11753,39	86,22	1023	7	905	102	1215	
						1267,53	36,46	110	3		90		
2457	427	Е12-080101-1402 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,8	1836,5	16,16	8815	78	7470	942	10538	
						264,04	8,48	1267	41		781		
2458	428	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	4,8	409,76	4	1967	19	1717	215	2357	
						48,06	1,69	231	8		175		
2459	429	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	4,8	1086,35	30,08	5214	144	396	4350	10329	
						973,69	11,35	4674	54		765		
2460	430	С1224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,52	4752		26231		26231		28329	Казахстан
											2098		
2461	431	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	м ограждения	82,32	21985,17	119,33	1809820	9824	1737010	79000	2039926	
						765,13	48,15	62986	3964		151106		
2462	432	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	82,32	1828		150481		150481		162519	Казахстан
											12038		
2463	433	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,237707	1004968		238888		238888		257999	Казахстан
											19111		
2464	434	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,11	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	м ограждения	41,745	21985,17	119,33	917771	4981	880849	40062	1034460	
						765,13	48,15	31941	2010		76627		
2465	435	С1241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	41,745	1828		76310		76310		82415	Казахстан
											6105		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2466	436	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,236117	1004968		237290		237290		256273	Казахстан
											18983		
2467	437	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,11	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	1817,13	3303,37	21,34	6002661	38778	5591382	354889	6866154	
						204,99	7,29	372502	13247		508604		
2468	438	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	1817,13	1184,33	147,59	2152081	268190	1294741	603789	2976340	
						324,22	36,95	589150	67143		220470		
2469	439	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	1817,13	475,21	32,78	863522	59566	771281	44389	980544	
						17,98	8,57	32676	15573		72633		
2470	440	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	181,713	20899,17	2496,75	3797650	453692	2686932	712731	4871211	
						3615,74	647,62	657026	117681		360830		
2471	441	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	1817,13	1479,82	11,81	2689020	21460	2399538	252079	3176387	
						147,5	3,29	268021	5978		235288		
2472	442	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	592,8926	639,11	1,29	378921	765	251523	116814	535394	
						213,59	0,57	126634	338		39659		
2473	443	Е11-120101-2001 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	270,78	3113,34	2450,44	843030	663530	19954	267498	1199370	
						589,21	484,57	159546	131212		88842		
2474	444	С1261-107-0605	Отсосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	270,78	954		258324		258324		278990	
											20666		
2475	445	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,19	1146,63	38,12	16271	541	11675	3808	21685	
						285,78	5,9	4055	84		1606		
2476	446	Е11-120101-1502 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	14,19	946,27	33,2	13428	471	10314	2496	17198	
						186,21	4,98	2642	71		1274		
2477	447	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,11	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	633,51	3303,37	21,34	2092721	13519	1949336	123726	2393763	
						204,99	7,29	129866	4618		177316		
2478	448	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	633,51	1184,33	147,59	750285	93500	451389	210500	1037648	
						324,22	36,95	205397	23408		76863		
2479	449	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	633,51	475,21	32,78	301052	20766	268893	15475	341849	
						17,98	8,57	11392	5429		25322		
2480	450	С1235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	633,51	119		75388		75388		81419	Казахстан
											6031		
2481	451	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	63,351	6112,49	2496,75	387232	158171	0	248481	686570	
						3615,74	647,62	229061	41027		50857		
2482	452	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	31,6755	15739		498541		498541		538424	Казахстан
											39883		
2483	453	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	95,0265	41869		3978665		3978665		4296958	Казахстан
											318293		
2484	454	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	633,51	1146,63	38,12	726402	24150	521208	170000	968114	
						285,78	5,9	181045	3738		71712		
2485	455	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	633,51	1086,35	30,08	688215	19056	52315	574111	1363312	
						973,69	11,35	616844	7190		100986		
2486	456	С1224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		728,5365	5440		3963239		3963239		4280298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							317059		
2487	457	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,019734	435218		879025		879025		949347	Казахстан
											70322		
2488	458	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	72,048	5548,8	21,59	399780	1555	286598	103037	543042	
						1549,33	5,14	111626	370		40225		
2489	459	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,6	1086,35	30,08	16947	469	1288	14137	33571	
						973,69	11,35	15190	177		2487		
2490	460	С1224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17,94	5440		97594		97594		105401	
											7807		
2491	461	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (фартук) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	54,99	639,11	1,29	35144	71	23328	10834	49656	
						213,59	0,57	11745	31		3678		
2492	462	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,11	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	264,75	3303,37	21,34	874568	5650	814646	51706	1000376	
						204,99	7,29	54272	1930		74102		
2493	463	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	264,75	1184,33	147,59	313551	39075	188640	87970	433643	
						324,22	36,95	85837	9783		32122		
2494	464	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	м2 стяжки	264,75	475,21	32,78	125812	8679	112373	6467	142861	
						17,98	8,57	4761	2269		10582		
2495	465	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	264,51	323,9	38,12	85675	10084	0	70980	169187	
						285,78	5,9	75592	1561		12532		
2496	466	С1235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	264,51	119		31477		31477		33995	Казахстан
											2518		
2497	467	Е11-120101-1405 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление	м3 утеплителя	529,02	6112,49	2496,75	3233627	1320831	0	2074969	5733284	
						3615,74	647,62	1912797	342604		424688		
2498	468	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	13,2255	15739		208156		208156		224808	Казахстан
											16652		
2499	469	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	39,6765	41869		1661215		1661215		1794112	Казахстан
											132897		
2500	470	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	264,51	1146,63	38,12	303295	10084	217620	70980	404217	
						285,78	5,9	75592	1561		29942		
2501	471	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	264,51	1086,35	30,08	287351	7956	21843	239709	569225	
						973,69	11,35	257551	3002		42165		
2502	472	С1224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	304,1865	5440		1654775		1654775		1787157	
											132382		
2503	473	Е11-090603-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж	т конструкций	0,01923	206854,44	86656,67	3978	1667	811	1400	5808	
						78043,88	27444	1501	528		430		
2504	474	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	0,73	3302		2410		2410		2603	Казахстан
											193		
2505	475	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	465207		2931		2931		3165	Казахстан
											234		
2506	476	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00633	628340		3977		3977		4295	Казахстан
											318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2507	477	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты нгс. Устройство	м3 основания	2,1	10370,72	1501,45	21779	3153	16229	3366	27157	
						1141,12	582,13	2396	1222		2012		
2508	478	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	4,2	36051,89	2583,35	151418	10850	128584	13031	177605	
						2853,19	556,19	11983	2336		13156		
2509	479	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,7	1138,72	33,78	21294	632	11939	8537	32217	
						466,5	19,15	8724	358		2386		
2510	480	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,05	1185,65	28,84	7173	174	4593	2259	10187	
						397,69	3,81	2406	23		755		
2511	481	Е11-150212-0304 Кзтр и Кэм=1,05	Крыльцо и навес. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	8	1203,69	5,85	9629	47	1968	6107	16995	
						951,83	2,47	7615	20		1259		
2512	482	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0514	456152		23446		23446		25322	Казахстан
											1876		
2513	483	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,016884	959622		16202		16202		17498	Казахстан
											1296		
2514	484	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0837	38208,21	16986,27	3198	1422	930	873	4397	
						10110,01	5012,38	846	420		326		
2515	485	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	75,29	764		57522		57522		62124	
											4602		
2516	486	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	Тротуары бетонные плитные на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,7	4205,26	90,04	78638	1684	45881	30022	117353	
						1661,71	46,21	31074	864		8693		
2517	487	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	19,074	3927		74904		74904		80896	Казахстан
											5992		
2518	488	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	199764,74	1142,89	79906	457	65801	12433	99726	
						34120,1	417,24	13648	167		7387		
2519	489	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5676	194814,33	1616,83	110577	918	89997	18046	138913	
						34640,33	685,71	19662	389		10290		
2520	490	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9676	11753,19	86,22	11373	83	10063	1136	13510	
						1267,53	36,46	1226	35		1001		
2521	491	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	94,3	1836,5	16,16	173182	1524	146759	18503	207020	
						264,04	8,48	24899	800		15335		
2522	492	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	м2 обработанной поверхности	94,3	409,76	4	38641	377	33731	4223	46293	
						48,06	1,69	4532	159		3429		
2523	493	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	м2 кровли	94,3	1086,35	30,08	102443	2836	7787	85458	202933	
						973,69	11,35	91819	1070		15032		
2524	494	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	108,445	5035		546021		546021		589703	Казахстан
											43682		
2525	495	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	м2 изолируемой поверхности	94,3	133,59	18,58	12597	1752	0	10360	24794	
						115,01	4,41	10845	416		1837		
2526	496	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2	103,73	137		14211		14211		15348	
											1137		
2527	497	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,2	2434,25	1729,2	27264	19367	3430	7634	37690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м планки		398,76	342,09	4466	3831		2792		
2528	498	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1177		13182		13182	1055	14237	Казахстан
2529	499	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	5548,8 / 1549,33	21,59 / 5,14	48829 / 13634	190 / 45	35005	12585 / 4913	66327	
2530	500	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	11,3	14286,54 / 1243,53	2600,91 / 1058,32	161438 / 14052	29390 / 11959	117996	24190 / 14850	200478	
2531	501	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,84	30324,69 / 1546,14	1818,67 / 387,81	25473 / 1299	1528 / 326	22646	1478 / 2156	29107	
2532	502	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	1,95	36051,89 / 2853,19	2583,35 / 556,19	70301 / 5564	5038 / 1085	59700	6050 / 6108	82459	
2533	503	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02574	456152		11741		11741	939	12680	Казахстан
2534	504	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0701529	331233		23237		23237	1859	25096	
2535	505	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	7114 / 2386	173 / 23	4555	2240 / 748	10102	
2536	506	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3079,58 / 573,57	1727,84 / 368,03	6159 / 1147	3456 / 736	1556	2222 / 671	9052	
2537	507	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3537,72 / 663,5	1694,26 / 360,88	63679 / 11943	30497 / 6496	21239	21758 / 6835	92272	
2538	508	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	4503,85 / 1009,8	2158,27 / 459,72	22519 / 5049	10792 / 2299	6679	8670 / 2495	33684	
2539	509	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,08	40862		207579		207579	16606	224185	Казахстан
2540	510	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,7	40862		110327		110327	8826	119153	Казахстан
2541	511	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	11,3	14286,54 / 1243,53	2600,91 / 1058,32	161438 / 14052	29390 / 11959	117996	24190 / 14850	200478	
2542	512	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные заделки В7,5. Устройство	м3	0,61	30324,69 / 1546,14	1818,67 / 387,81	18498 / 943	1110 / 237	16446	1074 / 1566	21138	
2543	513	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО	м3	1,45	36051,89 / 2853,19	2583,35 / 556,19	52275 / 4137	3745 / 806	44392	4499 / 4542	61316	
2544	514	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02574	456152		11741		11741	939	12680	Казахстан
2545	515	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0701529	331233		23237		23237	1859	25096	
2546	516	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	7114 / 2386	173 / 23	4555	2240 / 748	10102	
2547	517	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3079,58 / 573,57	1727,84 / 368,03	36955 / 6883	20734 / 4416	9338	13333 / 4023	54311	
2548	518	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт. сборных конструкций	4	3537,72 / 663,5	1694,26 / 360,88	14151 / 2654	6778 / 1444	4720	4835 / 1519	20505	
2549	519	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4503,85 / 1009,8	2158,27 / 459,72	9008 / 2020	4316 / 919	2672	3468 / 998	13474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2550	520	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,44	40862		140565		140565	11245	151810	Казахстан
2551	521	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,08	40862		44131		44131	3530	47661	Казахстан
2552	522	Е11-090305-0401 Кзтр и Кзм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,0078	162238,66 146038,82	2170,82 688,38	1265 1139	17 5	109	790 164	2219	
2553	523	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,0078	966902		7542		7542	603	8145	Казахстан
2554	524	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,0078	24882		194		194	16	210	
2555	525	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,115	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	22404 3984	186 79	18234	3656 2085	28145	
2556	526	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,115	11753,39 1267,53	86,22 36,46	1352 146	10 4	1196	135 119	1606	
2557	527	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,7	5548,8 1549,33	21,59 5,14	59372 16578	231 55	42563	15302 5974	80648	
2558	528	Е11-090305-0401 Кзтр и Кзм=1,11	СТАЛЬНОЙ КАРКАС. МОНТАЖ	т конструкций	0,0078	162238,66 146038,82	2170,82 688,38	1265 1139	17 5	109	790 164	2219	
2559	529	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,0078	966902		7542		7542	603	8145	Казахстан
2560	530	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,0078	24882		194		194	16	210	
2561	531	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,081	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	15780 2806	131 56	12843	2575 1468	19823	
2562	532	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,081	11753,39 1267,53	86,22 36,46	952 103	7 3	842	95 84	1131	
2563	533	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,31	5548,8 1549,33	21,59 5,14	40562 11326	158 38	29078	10454 4081	55097	
2564	534	Е11-150106-0401 Кзтр и Кзм=1,05	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ (ЦОКОЛЬ) ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	м2 поверхности облицовки	7,61	11647,69 7391,63	120,2 34,23	88639 56250	914 260	31474	45209 10708	144556	
2565	535	Е11-150106-0403 Кзтр и Кзм=1,05	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	11,4	771,08 756,91	10,11 1,29	8790 8629	116 15	46	6915 1256	16961	
2566	536	С1213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,684	73587		50334		50334	4027	54361	Казахстан
2567	537	Е11-150212-0304 Кзтр и Кзм=1,05	ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ	м2	19,06	1203,69 951,83	5,85 2,47	22942 18142	111 47	4689	14551 2999	40492	
2568	538	Е11-150402-0401 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	19,06	725,11 158,43	4,53 1,98	13821 3020	87 38	10715	2446 1301	17568	
2569	539	Е11-150106-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	333,69	12712,13 7752,15	94,37 32,43	4241911 2586815	31491 10822	1623605	2078109 505602	6825622	
2570	540	Е11-150106-0403 Кзтр и Кзм=1,05	СТЕНЫ И КОЛОННЫ. УСТРОЙСТВО НАКРЫВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЦОКОЛЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ	м накрывочного элемента	235,3	771,08 756,91	10,11 1,29	181436 178102	2379 304	955	142724 25933	350093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2571	541	С1213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	14,118	73587		1038901		1038901	83112	1122013	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦЫ									89720621	
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
2572	1	Е11-160301-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7754,41 / 1162,82	114,53 / 40,13	23263 / 3488	343 / 120	19431	3537 / 2144	28944	
2573	2	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	418	1913,38 / 1884,69	17,88 / 0,13	799792 / 787799	7473 / 54	4519	772096 / 125751	1697639	
2574	3	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64	2067,69 / 2034,42	21,6 / 0,22	132332 / 130203	1382 / 14	747	127612 / 20796	280740	
2575	4	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,5	2258,4 / 2219,82	25,62 / 0,35	35005 / 34407	397 / 5	201	33724 / 5498	74227	
2576	5	Е11-160501-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	2503,38 / 2453,15	30,4 / 0,53	55074 / 53969	669 / 12	436	52901 / 8638	116613	
2577	6	Е11-160501-0205 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2724,04 / 2657,66	35,13 / 0,79	108961 / 106306	1406 / 32	1250	104211 / 17054	230226	
2578	7	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	129,28	98		12669		12669	1014	13683	
2579	8	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	292,9	98		28704		28704	2296	31000	Казахстан
2580	9	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	64,64	142		9179		9179	734	9913	Казахстан
2581	10	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	15,655	234		3663		3663	293	3956	Казахстан
2582	11	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	22,22	358		7955		7955	636	8591	Казахстан
2583	12	С1241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	40,4	521		21048		21048	1684	22732	Казахстан
2584	13	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	559,5	118,25 / 114,21	1,48 / 0	66160 / 63900	828 / 0	1432	62622 / 10303	139085	
2585	14	Е11-260101-0901 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5168	45487,22 / 27179,46	2568,06 / 1123,81	159969 / 95585	9031 / 3952	55353	75648 / 18849	254466	
2586	15	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,798144	11573		43956		43956	3516	47472	
2587	16	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5629		16887		16887	1351	18238	
2588	17	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	3337		13348		13348	1068	14416	
2589	18	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	1722		15498		15498	1240	16738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2590	19	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	161	1100		177100		177100		191268	
											14168		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									3199947	
			Раздел: 2. ТЗ-Т4										
2591	20	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3075,13	49,58	6150	99	4711	1350	8100	
						670,27	18,56	1341	37		600		
2592	21	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	386	1913,38	17,88	738564	6901	4173	712989	1567677	
						1884,69	0,13	727489	50		116124		
2593	22	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	2067,69	21,6	320491	3348	1809	309061	679916	
						2034,42	0,22	315335	34		50364		
2594	23	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2258,4	25,62	90336	1025	518	87030	191555	
						2219,82	0,35	88793	14		14189		
2595	24	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2503,38	30,4	90122	1094	714	86566	190823	
						2453,15	0,53	88313	19		14135		
2596	25	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2724,04	35,13	68101	878	781	65132	143892	
						2657,66	0,79	66441	20		10659		
2597	26	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	98,98	98		9700		9700		10476	
											776		
2598	27	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	290,88	98		28506		28506		30786	Казахстан
											2280		
2599	28	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	156,55	142		22230		22230		24008	Казахстан
											1778		
2600	29	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	40,4	234		9454		9454		10210	Казахстан
											756		
2601	30	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	36,36	358		13017		13017		14058	Казахстан
											1041		
2602	31	С1241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	25,25	521		13155		13155		14207	Казахстан
											1052		
2603	32	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	642	118,25	1,48	75916	950	1644	71855	159593	
						114,21	0	73322	0		11822		
2604	33	Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,6387	45487,22	2568,06	165514	9344	57272	78270	263287	
						27179,46	1123,81	98898	4089		19503		
2605	34	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	3,929796	11573		45480		45480		49118	
											3638		
2606	35	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	5629		28145		28145		30397	
											2252		
2607	36	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	3337		30033		30033		32436	
											2403		
2608	37	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1722		22386		22386		24177	
											1791		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2609	38	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	151	1100		166100		166100		179388	
											13288		
			Итого по разделу: 2. Т3-Т4									3624104	
			Раздел: 3. В2										
2610	39	Е11-160701-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	43907,25	172,35	351258	1378	336906	13137	393547	
						1621,62	54,05	12973	432		29152		
2611	43	Е11-160301-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3075,13	49,58	553523	8925	423950	121509	729035	
						670,27	18,56	120648	3341		54003		
2612	44	С1242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	11354		90832		90832		98099	
											7267		
2613	45	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3	708		2336		2336		2523	
											187		
2614	46	Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,1	734,36	1,47	21370	43	4178	13735	37913	
						589,31	0,69	17149	20		2808		
2615	47	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27662,77	567,54	27663	568	4805	22024	53662	
						22290,45	182,73	22290	183		3975		
2616	49	1Ц3-121201-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	63474,14	4596,64	63474	4597	17514	25616	96217	
						41364	630,05	41364	630		7127		
2617	51	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3291		6582		6582		7109	
											527		
2618	52	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	168	1060,31	4,76	178131	800	1299	172746	378947	
						1047,82	1,42	176033	239		28070		
2619	53	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	207	1097,47	1,94	227177	401	582	221796	484891	
						1092,72	0,62	226194	128		35918		
2620	54	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	169,68	1145		194284		194284		209827	Казахстан
											15543		
2621	55	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	209,07	490		102444		102444		110640	Казахстан
											8196		
2622	56	С1241-220-0103	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	797		8767		8767		9468	
											701		
2623	57	С1241-220-0101	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	341		3751		3751		4051	
											300		
2624	58	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	797		3985		3985		4304	
											319		
2625	59	С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	17	341		5797		5797		6261	
											464		
2626	60	Е11-160401-0208 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы-ФУТЛЯР отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	18831,98	198,42	37664	397	31376	5857	47003	
						2945,67	42,52	5891	85		3482		
2627	61	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4050620,55	323114,8	8101	646	6430	1132	9972	
						512551,38	59412,79	1025	119		739		
2628	63	Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	240	6933,46	117,41	1664031	28178	1316311	320832	2143652	
						1331,42	32,66	319541	7838		158789		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2629	64	Е11-160801-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Воронки водосточные. Установка	воронка	13	26513,09 4738,04	494,85 36,04	344670 61595	6434 469	276643	60822 32439	437931	
2630	65	С1241-513-0102	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	13	6610		85930		85930	6874	92804	
2631	66	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	5200 4305,21	378,84 79,79	26000 21526	1894 399	2580	21486 3799	51285	
2632	67	С1241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	5	2864		14320		14320	1146	15466	
2633	68	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	17	2895		49215		49215	3937	53152	
2634	69	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708		1416		1416	113	1529	
2635	70	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	734,36 589,31	1,47 0,69	1469 1179	3 1	287	944 193	2606	
			Итого по разделу: 3. В2									5481894	
			Раздел: 14. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
2636	71	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3131,62 2767,76	80,68 36,45	75159 66426	1937 875	6796	65955 11289	152403	
2637	72	С1244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	24	19691		472584		472584	37807	510391	
2638	73	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	14807		355368		355368	28429	383797	
2639	74	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	1783		42792		42792	3423	46215	Казахстан
2640	75	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	68	3904,4 3513,51	122,37 59,24	265499 238919	8321 4028	18259	238088 40287	543874	
2641	76	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	68	9913		674084		674084	53927	728011	Казахстан
2642	77	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	68	5326		362168		362168	28973	391141	Казахстан
2643	78	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, доктевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	68	3735		253980		253980	20318	274298	
2644	79	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	68	922		62696		62696	5016	67712	Казахстан
2645	80	Е11-170101-0108 Кзтр и Кэм=1,05	Биде. Установка	комплект	3	2279,3 1944,95	49,13 22,15	6838 5835	147 66	856	5783 1010	13631	
2646	81	С1244-101-0802	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	комплект	3	24358		73074		73074	5846	78920	
2647	82	Е11-170401-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1987,31 1621,97	86,36 42,1	7949 6488	345 168	1116	6523 1158	15630	
2648	83	С1244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	20963		83852		83852	6708	90560	
2649	84	Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,05	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	2417,6 1783,78	310,12 146,39	26594 19622	3411 1610	3561	20807 3792	51193	
2650	85	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм		11	20248		222728		222728		240546	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17818		
2651	86	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	1925,24 1614,81	25,21 11	5776 4844	76 33	856	4780 844	11400	
2652	87	Е11-170501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на два отделения. Установка	комплект	3	4848,84 4072,07	318,58 166,77	14547 12216	955 500	1375	12462 2161	29170	
2653	88	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	6	6557		39342		39342	3147	42489	Казахстан
2654	89	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	3	4235		12705		12705	1016	13721	
2655	90	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	7965		23895		23895	1912	25807	
2656	91	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10	524		5240		5240	419	5659	
2657	92	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	13070,22 828,83	48,25 22,54	91492 5802	338 158	85352	5840 7787	105119	
2658	93	Е11-170101-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	13	2969,09 2576,57	110,14 53,84	38598 33495	1432 700	3671	33511 5769	77878	
2659	94	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм. В 300 мм	комплект	13	9912		128856		128856	10308	139164	Казахстан
2660	95	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	13	3735		48555		48555	3884	52439	
2661	96	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	13	922		11986		11986	959	12945	Казахстан
2662	97	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	14	1297,05 1261,26	0,15 0	18159 17658	2 0	499	17304 2837	38300	
2663	98	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	14	10685		149590		149590	11967	161557	
2664	99	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линиейдиаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29920,18 14074,73	645,52 159,58	29920 14075	646 160	15200	13950 3510	47380	
2665	100	С1242-404-0307	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краномдля систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	39238		39238		39238	3139	42377	
2666	101	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163		51489		51489	4119	55608	
2667	102	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1800		10800		10800	864	11664	Казахстан
2668	103	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	70049		70049		70049	5604	75653	Казахстан
2669	104	С1242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3675		3675		3675	294	3969	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									4540621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			ВВОД ТЕПЛОСЕТИ,ОТОПЛЕНИЕ,ГВС										
2670	1	Е11-181001-0107 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	3516,92 2794,88	645,8 166,01	7034 5590	1292 332	152	5803 1027	13864	
2671	2	С1242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	61185		122370		122370	9790	132160	
2672	3	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	шт.	4	5200 4305,21	378,84 79,79	20800 17221	1515 319	2064	17189 3039	41028	
2673	4	С1242-203-0209	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	108832		217664		217664	17413	235077	Казахстан
2674	5	С1242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	29661		59322		59322	4746	64068	
2675	8	С1242-106-0204	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	5	20271		101355		101355	8108	109463	
2676	9	С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	151508		151508		151508	12121	163629	
2677	10	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216		193216		193216	15457	208673	
2678	11	С1242-304-0704	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	20034		20034		20034	1603	21637	
2679	14	Е11-181001-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2944,97 2366,22	527,02 152,11	2945 2366	527 152	52	2468 433	5846	
2680	15	С1242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	48553		48553		48553	3884	52437	
2681	17	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	27662,77 22290,45	567,54 182,73	55326 44581	1135 365	9610	44047 7950	107323	
2682	19	С1242-106-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	4	13351		53404		53404	4272	57676	
2683	20	С1242-304-0701	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	11648		23296		23296	1864	25160	
2684	22	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	шт.	2	2899,47 2434,1	161,7 36,04	5799 4868	323 72	607	4841 851	11491	
2685	23	С1242-106-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50		2	14340		28680		28680		30974	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2294		
2686	25	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2858,68 2434,1	120,91 18,02	2859 2434	121 18	304	2403 421	5683	
2687	26	С1242-310-0103	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	132689		132689		132689	10615	143304	
2688	28	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216		193216		193216	15457	208673	
2689	29	Е11-180801-0301 Кзтр и Кзм=1,05	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3089,34 2872,91	216,43 45,04	3089 2873	216 45	0	2860 476	6425	
2690	30	С1245-301-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50	шт.	1	258711		258711		258711	20697	279408	
2691	31	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3337		33370		33370	2670	36040	
2692	32	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8477		8477		8477	678	9155	
2693	33	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337		3337		3337	267	3604	
2694	34	Е11-181001-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1540,03 1308,04	212,93 65,64	1540 1308	213 66	19	1346 231	3117	
2695	35	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134		3134		3134	251	3385	
2696	36	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27662,77 22290,45	567,54 182,73	27663 22290	568 183	4805	22024 3975	53662	
2697	38	С1242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4922		4922		4922	394	5316	
2698	39	Е11-181001-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1885,13 1560,33	300,29 94,21	1885 1560	300 94	25	1621 281	3787	
2699	40	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	8194		8194		8194	656	8850	
2700	43	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833		138833		138833	11107	149940	
2701	45	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307	
2702	46	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	27805		27805		27805	2224	30029	
2703	47	С1245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	1	30271		30271		30271	2422	32693	
2704	48	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	комплект	12	3301,14 411,64	0 0	39614 4940	0 0	34674	4841 3556	48011	
2705	49	Е11-181101-0104 Кзтр и Кзм=1,05	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	комплект	5	636,3 540,66	0 0	3181 2703	0 0	478	2649 466	6296	
2706	50	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	4432		22160		22160	1773	23933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого ВВОД ТЕПЛОСЕТИ,ОТОПЛЕНИЕ,ГВС									2360124	
			Раздел: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
2707	51	Ц13-190105-0902 Кзтр и Кэм=1,08	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 133х4,5 мм. Монтаж на поверхности	м	1,8	12513,33 9451,73	2367,5 1044,34	22524 17013	4262 1880	1249	11525 2724	36773	
2708	52	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,8	5633		10139		10139	811	10950	Казахстан
2709	53	Е11-160401-0102 Кзтр и Кэм=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	5328,39 1202,88	81,07 22,96	63941 14435	973 276	48533	14416 6269	84626	
2710	54	Е11-160401-0104 Кзтр и Кэм=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	м трубопровода	12	9556,46 1331,42	117,41 32,66	114678 15977	1409 392	97292	16042 10458	141178	
			Итого по разделу: 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									273527	
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ										
2711	55	Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,05	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	шт.	128	917,27 828,61	2,89 0,79	117410 106062	370 101	10979	104040 17716	239166	
2712	56	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар. Т до +120°С. PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	37	55561		2055757		2055757	164461	2220218	
2713	57	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар. Т до +120°С. PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	27	59839		1615653		1615653	129252	1744905	
2714	58	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	37	69410		2568170		2568170	205454	2773624	
2715	59	С1242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С. PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	27	24742		668034		668034	53443	721477	
2716	60	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	136	372,47 232,97	0 0	50656 31684	0 0	18972	31051 6537	88244	
2717	61	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	346	2177		753242		753242	60259	813501	
2718	62	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	2876		155304		155304	12424	167728	
2719	63	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,05	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	шт.	135	626,14 605,82	0,82 0,36	84529 81785	111 49	2632	80197 13178	177904	
2720	64	С1245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	135	6333		854955		854955	68396	923351	
2721	65	С1245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	135	6656		898560		898560	71885	970445	
2722	66	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	148,82	913,81 894,06	19,75 7,32	135994 133055	2939 1089	0	131461 21396	288851	
2723	67	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт		1466	3228		4732248		4732248		5110828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция							378580		
2724	68	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	шт.	135	252,47 232,97	0 0	34084 31451	0 0	2632	30822 5193	70099	
2725	69	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	135	320		43200		43200	3456	46656	
2726	70	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	298	708		210984		210984	16879	227863	
2727	71	Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	78526,92 67578,53	4105,75 1160,78	78527 67579	4106 1161	6843	67365 11671	157563	
2728	73	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1769	1117,51 1015,56	66,47 19,64	1976875 1796526	117585 34743	62764	1794643 301721	4073239	
2729	74	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	270	536		144720		144720	11578	156298	
2730	75	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	644	380		244720		244720	19578	264298	
2731	76	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	285	519		147915		147915	11833	159748	Казахстан
2732	77	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	570	764		435480		435480	34838	470318	
2733	78	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	85	1337,22 1204,71	81,07 22,96	113663 102400	6891 1952	4372	102265 17274	233202	
2734	79	С1241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	85	1868		158780		158780	12702	171482	
2735	80	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	78	4567,22 1204,71	81,07 22,96	356243 93967	6324 1791	255952	93843 36007	486093	
2736	81	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5633,06 1331,42	117,41 32,66	22532 5326	470 131	16737	5347 2230	30109	
2737	82	Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	310	734,36 589,31	1,47 0,69	227652 182687	456 214	44510	146321 29918	403891	
2738	83	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	м2	142	157,18 26,49	3,97 0,54	22320 3762	564 77	17994	2649 1997	26966	
2739	84	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	м трубопровода	1186	907,77 417,36	107,81 47,62	1076615 494989	127862 56477	453764	419114 119658	1615387	
2740	85	С1234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	48,4	201		9728		9728	778	10506	Казахстан
2741	86	С1234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	363	216		78408		78408	6273	84681	Казахстан
2742	87	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	233,2	291		67861		67861	5429	73290	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2743	88	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	506	343		173558		173558		187443	Казахстан
											13885		
2744	89	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	59,4	383		22750		22750		24570	Казахстан
											1820		
2745	90	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	26,4	557		14705		14705		15881	Казахстан
											1176		
2746	91	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	68,2	799		54492		54492		58851	Казахстан
											4359		
2747	92	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	м трубопровода	1775	118,25	1,48	209891	2627	4544	198666	441242	
						114,21	0	202720	0		32685		
2748	93	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	м трубопровода	167	124,18	1,48	20738	247	1418	18691	42583	
						114,21	0	19073	0		3154		
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									25772501	
			Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
2749	94	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	78526,92	4105,75	78527	4106	6843	67365	157563	
						67578,53	1160,78	67579	1161		11671		
2750	96	Е11-201001-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК, ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ПП, ВП 3-3 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН 400Х1000Х1000 ММ. УСТАНОВКА	пластина	1	41522,39	167,74	41522	168	39806	1571	46540	
						1549,14	54,05	1549	54		3447		
2751	97	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,3	8942,68	70,1	270963	2124	195690	72501	370941	
						2414,18	27,44	73150	831		27477		
2752	98	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	94	8724,28	55,6	820082	5227	607079	205605	1107742	
						2210,39	21,54	207776	2025		82055		
2753	99	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	10158,05	58,37	36569	210	28401	7862	47985	
						2210,39	18,09	7957	65		3554		
2754	100	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	97,3	9822,08	55,6	955689	5410	764189	184422	1231320	
						1912,53	21,54	186089	2096		91209		
2755	101	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	30	9327,37	51,82	279821	1554	235094	42899	348538	
						1439,1	20,05	43173	601		25818		
2756	102	Е11-200101-0312 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	37,2	9023,69	46,43	335681	1727	290683	42951	408923	
						1163,2	14,95	43271	556		30291		
2757	103	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	66	2247,61	44,76	148342	2954	30528	113728	283036	
						1740,3	18,02	114860	1189		20966		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2758	104	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	28	2247,61 1740,3	44,76 18,02	62933 48728	1254 505	12951	48248 8895	120076	
2759	105	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,645	8724,28 2210,39	55,6 21,54	5627 1426	36 14	4166	1411 563	7601	
2760	106	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,725	9822,08 1912,53	55,6 21,54	16943 3299	96 37	13548	3270 1617	21830	
2761	107	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,51	9327,37 1439,1	51,82 20,05	4757 734	26 10	3997	729 439	5925	
2762	108	Е11-200101-0312 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,53	9023,69 1163,2	46,43 14,95	13806 1780	71 23	11956	1767 1246	16819	
2763	109	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223		223		223	18	241	Казахстан
2764	110	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	790		2054		2054	164	2218	Казахстан
2765	111	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	30305 26826,92	2206,85 971,43	372752 329971	27145 11949	15636	259859 50609	683220	
2766	112	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	15,252	11573		176511		176511	14121	190632	
2767	113	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2026,76 1740,3	72,23 18,02	2027 1740	72 18	214	1723 300	4050	
2768	114	С1246-304-0110	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	Казахстан
2769	115	Е11-200401-0116 Кзтр и Кэм=1,05	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	10509,59 8559,37	288,99 79,79	21019 17119	578 160	3322	16933 3036	40988	
2770	116	С1246-302-0204	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х400 мм	шт.	2	45426		90852		90852	7268	98120	
2771	117	С1246-302-0204	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением до 700х600 мм	шт.	2	45426		90852		90852	7268	98120	
2772	118	Е11-202501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 20 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	114318,51 94036,95	7366,32 2427,07	114319 94037	7366 2427	12915	94535 16708	225562	
2773	120	Е11-201001-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК, ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТИПА ПП, ВП 3-3 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН 400Х1000Х1000 ММ. УСТАНОВКА	пластина	1	41522,39 1549,14	167,74 54,05	41522 1549	168 54	39806	1571 3447	46540	
2774	121	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,7	8942,68 2414,18	70,1 27,44	122515 33074	960 376	88480	32781 12424	167720	
2775	122	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА II (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		15,1	8724,28	55,6	131737	839	97520	33028	177946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2210,39	21,54	33377	325		13181		
2776	123	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	10158,05	58,37	18284	106	14201	3931	23992	
						2210,39	18,09	3979	33		1777		
2777	124	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	41,6	9822,08	55,6	408599	2313	326724	78848	526443	
						1912,53	21,54	79561	896		38996		
2778	125	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84	9327,37	51,82	35817	199	30092	5491	44613	
						1439,1	20,05	5526	77		3305		
2779	126	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	9	2247,61	44,76	20229	403	4163	15508	38596	
						1740,3	18,02	15663	162		2859		
2780	127	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х250 ММ. УСТАНОВКА	решетка	6	2371,77	44,76	14231	268	3520	10339	26536	
						1740,3	18,02	10442	108		1966		
2781	128	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36	8942,68	70,1	3219	25	2325	861	4406	
						2414,18	27,44	869	10		326		
2782	129	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	9822,08	55,6	10313	59	8247	1990	13287	
						1912,53	21,54	2008	23		984		
2783	130	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	10158,05	58,37	2438	14	1893	524	3199	
						2210,39	18,09	530	4		237		
2784	131	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,285	8724,28	55,6	2486	16	1841	623	3358	
						2210,39	21,54	630	6		249		
2785	132	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,51	9327,37	51,82	4757	26	3997	729	5925	
						1439,1	20,05	734	10		439		
2786	133	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	790		2054		2054		2218	Казахстан
											164		
2787	134	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223		223		223		241	Казахстан
											18		
2788	135	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	30305	2206,85	372752	27145	15636	259859	683220	
						26826,92	971,43	329971	11949		50609		
2789	136	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	15,252	11573		176511		176511		190632	
											14121		
2790	137	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2026,76	72,23	2027	72	214	1723	4050	
						1740,3	18,02	1740	18		300		
2791	138	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	2435		2435		2435		2630	
											195		
2792	139	Е11-200401-0116 Кзтр и Кэм=1,05	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА	клапан	3	10509,59	288,99	31529	867	4984	25399	61482	
						8559,37	79,79	25678	239		4554		
2793	140	С1246-302-0201	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 200х200 мм	шт.	1	18354		18354		18354		19822	
											1468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2794	141	С1246-302-0202	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	24109		24109		24109	1929	26038	
2795	142	С1246-302-0202	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х300 мм	шт.	1	24109		24109		24109	1929	26038	
2796	143	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	камера	1	78526,92 67578,53	4105,75 1160,78	78527 67579	4106 1161	6843	67365 11671	157563	
2797	145	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	8942,68 2414,18	70,1 27,44	160968 43455	1262 494	116251	43070 16323	220361	
2798	146	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА II (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,6	8724,28 2210,39	55,6 21,54	13959 3537	88 34	10333	3500 1397	18856	
2799	147	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	10158,05 2210,39	58,37 18,09	36569 7957	210 65	28401	7862 3554	47985	
2800	148	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА II (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	102,4	9822,08 1912,53	55,6 21,54	1005781 195843	5694 2206	804244	194088 95990	1295859	
2801	149	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х250 ММ. УСТАНОВКА	решетка	6	2371,77 1740,3	44,76 18,02	14231 10442	268 108	3520	10339 1966	26536	
2802	150	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
2803	151	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 100Х150 ММ. УСТАНОВКА	решетка	5	2247,61 1740,3	44,76 18,02	11238 8702	224 90	2313	8616 1588	21442	
2804	152	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,255	10158,05 2210,39	58,37 18,09	2590 564	15 5	2012	557 252	3399	
2805	153	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,035	9822,08 1912,53	55,6 21,54	10166 1979	57 22	8129	1962 970	13098	
2806	154	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,6	790		2054		2054	164	2218	Казахстан
2807	155	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	1	223		223		223	18	241	Казахстан
2808	156	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	12,3	30305 26826,92	2206,85 971,43	372752 329971	27145 11949	15636	259859 50609	683220	
2809	157	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	15,252	11573		176511		176511	14121	190632	
2810	158	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2026,76 1740,3	72,23 18,02	2027 1740	72 18	214	1723 300	4050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2811	159	С1246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	Казахстан
2812	160	Е11-200401-0115 Кзтр и Кэм=1,05	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	2	7491,27 6656,52	116,09 18,02	14983 13313	232 36	1437	13082 2245	30310	
2813	161	С1246-302-0201	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	18354		18354		18354	1468	19822	
2814	162	С1246-302-0202	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	1	24109		24109		24109	1929	26038	
2815	163	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	1	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	12847 9063	1493 589	2290	9459 1785	24091	
2816	164	С1246-401-0411	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин. Omax 3100 м3/ч, 220 В	комплект	1	264234		264234		264234	21139	285373	
2817	165	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	25694 18126	2988 1179	4581	18919 3569	48182	
2818	166	С1246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1000 м3/ч	комплект	2	38104		76208		76208	6097	82305	Казахстан
2819	167	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	3	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	38541 27189	4481 1768	6871	28378 5354	72273	
2820	168	С1246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1700 м3/ч	комплект	3	37896		113688		113688	9095	122783	
2821	169	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	25694 18126	2988 1179	4581	18919 3569	48182	
2822	170	С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин. Omax 710 м3/ч	комплект	2	29803		59606		59606	4768	64374	Казахстан
2823	171	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	2	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	25694 18126	2988 1179	4581	18919 3569	48182	
2824	172	С1246-401-0203	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин. Omax 1700 м3/ч	комплект	2	103947		207894		207894	16632	224526	
2825	173	Е11-201601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Нагревателя канальные, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	вентилятор	1	12847,02 9063,05	1493,71 589,4	12847 9063	1493 589	2290	9459 1785	24091	
2826	175	Е11-201101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	51903,1 3882,9	437,03 108,11	51903 3883	437 108	47583	3911 4465	60279	
2827	176	Е11-201001-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	37864,06 2459,46	69,87 18,02	37864 2459	70 18	35335	2428 3223	43515	
2828	177	Е11-201001-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	24007,4 1740,78	60,92 18,02	24007 1741	61 18	22206	1724 2058	27789	
2829	178	Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм. Установка		1	18271,4	60,92	18271	61	16470	1724	21595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			глушитель шума			1740,78	18,02	1741	18		1600		
2830	179	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,42	9264,54 9013,99	40,79 18,02	3891 3786	18 8	88	3718 609	8218	
2831	180	С1246-305-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	16261		32522		32522	2602	35124	
2832	181	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	9	2277,44 1724,04	60,92 18,02	20497 15516	548 162	4432	15365 2869	38731	
2833	182	Е11-200501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1	2632,74 1919,21	63,16 18,02	2633 1919	63 18	650	1898 362	4893	
2834	183	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4895		4895		4895	392	5287	Казахстан
2835	184	С1246-302-0504	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	5	5366		26830		26830	2146	28976	Казахстан
2836	185	С1246-302-0506	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	3	6880		20640		20640	1651	22291	Казахстан
2837	186	С1246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	7897		7897		7897	632	8529	Казахстан
2838	187	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	45	223		10035		10035	803	10838	Казахстан
2839	188	Е11-200401-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	4	2012,67 1644,96	60,18 18,02	8051 6580	241 72	1230	6519 1166	15736	
2840	189	Е11-200401-0115 Кзтр и Кэм=1,05	КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА	клапан	1	7491,27 6656,52	116,09 18,02	7491 6657	116 18	719	6541 1123	15155	
2841	190	Е11-200401-0107 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	3876,19 3050,37	141,8 43,75	7752 6101	284 88	1368	6064 1105	14921	
2842	191	С1246-302-0201	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х150 мм	шт.	4	18354		73416		73416	5873	79289	
2843	192	С1246-302-0202	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	24109		24109		24109	1929	26038	
2844	193	С1246-302-0204	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 700х400 мм	шт.	1	45426		45426		45426	3634	49060	
2845	194	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	2026,76 1740,3	72,23 18,02	16214 13922	578 144	1714	13785 2400	32399	
2846	195	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 800 мм х 700 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	
2847	196	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	2435		4870		4870	390	5260	
2848	197	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	
2849	198	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	2435		4870		4870	390	5260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2850	199	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	
2851	200	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 500 мм х 900 мм	шт.	1	2435		2435		2435	195	2630	
2852	201	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	87	2247,61 1740,3	44,76 18,02	195542 151406	3894 1568	40242	149914 27637	373093	
2853	202	С1246-304-0101	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	87	1826		158862		158862	12709	171571	
2854	203	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	112	2247,61 1740,3	44,76 18,02	251732 194914	5013 2018	51806	192993 35578	480303	
2855	204	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	5	2247,61 1740,3	44,76 18,02	11238 8702	224 90	2313	8616 1588	21442	
2856	205	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5	2253		11265		11265	901	12166	
2857	206	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	95	2371,77 1740,3	44,76 18,02	225318 165329	4252 1712	55737	163700 31121	420139	
2858	207	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	решетка	12	2371,77 1740,3	44,76 18,02	28461 20884	537 216	7041	20678 3931	53070	
2859	208	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	12	2435		29220		29220	2338	31558	
2860	209	Е11-200301-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	5536,27 1740,3	72,23 18,02	5536 1740	72 18	3724	1723 581	7840	
2861	210	Е11-200301-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1	5536,27 1740,3	72,23 18,02	5536 1740	72 18	3724	1723 581	7840	
2862	211	С1246-304-0106	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	2437		2437		2437	195	2632	
2863	212	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2277,44 1724,04	60,92 18,02	2277 1724	61 18	492	1707 319	4303	
2864	213	С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47779		47779		47779	3822	51601	
2865	214	Е11-200801-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	10585,96 3995,67	90 18,02	21172 7991	180 36	13001	7867 2323	31362	
2866	215	Е11-200901-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	4160,38 3890,12	10,51 3,6	8321 7780	21 7	520	7632 1276	17229	
2867	216	С1246-308-0307	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-17, диаметром 630 мм	шт.	2	103548		207096		207096	16568	223664	Казахстан
2868	217	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	412,5	8942,68 2414,18	70,1 27,44	3688856 995850	28916 11319	2664090	987025 374070	5049951	
2869	218	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	288	8724,28 2210,39	55,6 21,54	2512592 636591	16013 6204	1859988	629939 251402	3393933	
2870	219	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	108	10158,05 2210,39	58,37 18,09	1097069 238722	6304 1954	852043	235862 106634	1439565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2871	220	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,032	9394,68 2414,18	70,1 27,44	554587 142514	4138 1620	407935	141251 55667	751505	
2872	221	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,875	9534,49 2414,18	70,91 27,8	561343 142135	4175 1637	415033	140896 56179	758418	
2873	222	Е11-200101-0305 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,95	9284,46 2210,39	57,31 22,24	45958 10941	284 110	34733	10830 4543	61331	
2874	223	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	518,4	9822,08 1912,53	55,6 21,54	5091768 991457	28823 11166	4071488	982571 485947	6560286	
2875	224	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,3	9327,37 1439,1	51,82 20,05	1028809 158733	5716 2212	864360	157725 94923	1281457	
2876	225	Е11-200101-0312 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	108,4	9023,69 1163,2	46,43 14,95	978168 126091	5033 1621	847044	125157 88266	1191591	
2877	226	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	37,7	30305 26826,92	2206,85 971,43	1142499 1011375	83198 36623	47925	796478 155118	2094095	
2878	227	С1214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2	8640		17280		17280	1382	18662	
2879	228	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	46,748	7612		355846		355846	28468	384314	Казахстан
2880	229	Е11-260301-0702 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	236	1462,02 822,27	25,93 11,19	345037 194056	6120 2641	144862	149489 39562	534088	
2881	230	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2714	552642		149987		149987	11999	161986	
2882	231	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	8,9	8942,68 2414,18	70,1 27,44	79590 21486	624 244	57480	21296 8071	108957	
2883	232	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	3	2247,61 1740,3	44,76 18,02	6743 5221	134 54	1388	5169 953	12865	
2884	233	С1246-304-0101	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1826		5478		5478	438	5916	
2885	234	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68 2414,18	70,1 27,44	9390 2535	74 29	6781	2512 952	12854	
2886	235	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68 2414,18	70,1 27,44	9390 2535	74 29	6781	2512 952	12854	
2887	236	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	3,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	96976 85846	7062 3109	4068	67606 13167	177749	
2888	237	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	3,968	7612		30204		30204	2416	32620	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2889	238	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	17,5	8942,68	70,1	156497	1227	113022	41874	214241	
						2414,18	27,44	42248	480		15870		
2890	239	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2247,61	44,76	4495	89	925	3446	8576	
						1740,3	18,02	3481	36		635		
2891	240	С1246-304-0101	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1826		3652		3652		3944	
											292		
2892	241	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2247,61	44,76	6743	134	1388	5169	12865	
						1740,3	18,02	5221	54		953		
2893	242	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3	2247,61	44,76	6743	134	1388	5169	12865	
						1740,3	18,02	5221	54		953		
2894	243	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	2253		6759		6759		7300	
											541		
2895	244	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,95	8942,68	70,1	26381	207	19052	7059	36115	
						2414,18	27,44	7122	81		2675		
2896	245	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,25	8942,68	70,1	11178	87	8073	2991	15303	
						2414,18	27,44	3018	34		1134		
2897	246	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2898	247	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2899	248	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9822,08	55,6	75630	428	60475	14595	97443	
						1912,53	21,54	14727	166		7218		
2900	249	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	8724,28	55,6	157037	1001	116249	39371	212121	
						2210,39	21,54	39787	388		15713		
2901	250	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77	44,76	18974	358	4694	13785	35380	
						1740,3	18,02	13922	144		2621		
2902	251	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	9822,08	55,6	16206	92	12959	3127	20880	
						1912,53	21,54	3156	36		1547		
2903	252	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,5	8724,28	55,6	21811	139	16146	5468	29461	
						2210,39	21,54	5526	54		2182		
2904	253	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,65	9822,08	55,6	16206	92	12959	3127	20880	
						1912,53	21,54	3156	36		1547		
2905	254	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,5	8724,28	55,6	21811	139	16146	5468	29461	
						2210,39	21,54	5526	54		2182		
2906	255	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		5,8	30305	2206,85	175769	12799	7373	122535	322168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		26826,92	971,43	155596	5634		23864		
2907	256	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	7,192	7612		54746		54746		59126	Казахстан
											4380		
2908	257	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,8	8942,68	70,1	194950	1528	140793	52163	266882	
						2414,18	27,44	52629	598		19769		
2909	258	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2247,61	44,76	2248	45	463	1723	4289	
						1740,3	18,02	1740	18		318		
2910	259	С1246-304-0101	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1826		1826		1826		1972	
											146		
2911	260	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2247,61	44,76	4495	89	925	3446	8576	
						1740,3	18,02	3481	36		635		
2912	261	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61	44,76	2248	45	463	1723	4289	
						1740,3	18,02	1740	18		318		
2913	262	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253		2433	
											180		
2914	263	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8942,68	70,1	16097	126	11625	4307	22036	
						2414,18	27,44	4346	49		1632		
2915	264	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	8942,68	70,1	10731	84	7750	2871	14690	
						2414,18	27,44	2897	33		1088		
2916	265	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2917	266	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2918	267	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	10158,05	58,37	109707	630	85204	23586	143956	
						2210,39	18,09	23872	195		10663		
2919	268	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	решетка	4	2371,77	44,76	9487	179	2347	6893	17690	
						1740,3	18,02	6961	72		1310		
2920	269	С1246-304-0108	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	4	2435		9740		9740		10519	
											779		
2921	270	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	10158,05	58,37	9142	52	7100	1966	11997	
						2210,39	18,09	1989	16		889		
2922	271	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	10158,05	58,37	5079	29	3945	1092	6665	
						2210,39	18,09	1105	9		494		
2923	272	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,8	30305	2206,85	175769	12799	7373	122535	322168	
						26826,92	971,43	155596	5634		23864		
2924	273	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50		7,192	7612		54746		54746		59126	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							4380		
2925	274	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	14,1	8942,68 2414,18	70,1 27,44	126092 34040	989 387	91063	33738 12786	172616	
2926	275	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	
2927	276	С1246-304-0101	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1826		1826		1826	146	1972	
2928	277	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
2929	278	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,6	8942,68 2414,18	70,1 27,44	14308 3863	112 44	10333	3828 1451	19587	
2930	279	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,1	8942,68 2414,18	70,1 27,44	9837 2656	77 30	7104	2632 998	13467	
2931	280	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
2932	281	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
2933	282	Е11-200801-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2	34522,5 10253,04	232,75 43,75	69045 20506	466 88	48073	20182 7138	96365	
2934	283	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,9	8942,68 2414,18	70,1 27,44	43819 11829	343 134	31646	11725 4444	59988	
2935	284	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	8724,28 2210,39	55,6 21,54	113416 28735	723 280	83958	28435 11348	153199	
2936	285	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	9822,08 1912,53	55,6 21,54	188584 36721	1068 414	150796	36392 17998	242974	
2937	286	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77 1740,3	44,76 18,02	18974 13922	358 144	4694	13785 2621	35380	
2938	287	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	
2939	288	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253	180	2433	
2940	289	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68 2414,18	70,1 27,44	9390 2535	74 29	6781	2512 952	12854	
2941	290	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	8724,28 2210,39	55,6 21,54	8724 2210	56 22	6458	2187 873	11784	
2942	291	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9822,08 1912,53	55,6 21,54	27502 5355	155 60	21991	5307 2625	35434	
2943	292	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		0,07	8942,68	70,1	626	5	452	167	856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2414,18	27,44	169	2		63		
2944	293	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		0,2	8724,28	55,6	1745	11	1292	437	2357	
			м2 поверхности воздуховодов			2210,39	21,54	442	4		175		
2945	294	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		0,8	9822,08	55,6	7858	44	6283	1516	10124	
			м2 поверхности воздуховодов			1912,53	21,54	1530	17		750		
2946	295	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2947	296	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2948	297	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		14,4	9822,08	55,6	141438	800	113097	27294	182231	
			м2 поверхности воздуховодов			1912,53	21,54	27540	310		13499		
2949	298	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77	44,76	18974	358	4694	13785	35380	
						1740,3	18,02	13922	144		2621		
2950	299	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		0,6	9822,08	55,6	5893	33	4712	1137	7592	
			м2 поверхности воздуховодов			1912,53	21,54	1148	13		562		
2951	300	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		0,4	9822,08	55,6	3929	23	3142	758	5062	
			м2 поверхности воздуховодов			1912,53	21,54	765	9		375		
2952	301	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2953	302	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2954	303	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		4,9	8942,68	70,1	43819	343	31646	11725	59988	
			м2 поверхности воздуховодов			2414,18	27,44	11829	134		4444		
2955	304	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА		13	8724,28	55,6	113416	723	83958	28435	153199	
			м2 поверхности воздуховодов			2210,39	21,54	28735	280		11348		
2956	305	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА		19,2	9822,08	55,6	188584	1068	150796	36392	242974	
			м2 поверхности воздуховодов			1912,53	21,54	36721	414		17998		
2957	306	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77	44,76	18974	358	4694	13785	35380	
						1740,3	18,02	13922	144		2621		
2958	307	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61	44,76	2248	45	463	1723	4289	
						1740,3	18,02	1740	18		318		
2959	308	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253		2433	
											180		
2960	309	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА		1,05	8942,68	70,1	9390	74	6781	2512	12854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2414,18	27,44	2535	29		952		
2961	310	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	8724,28	55,6	8724	56	6458	2187	11784	
						2210,39	21,54	2210	22		873		
2962	311	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9822,08	55,6	27502	155	21991	5307	35434	
						1912,53	21,54	5355	60		2625		
2963	312	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	8942,68	70,1	626	5	452	167	856	
						2414,18	27,44	169	2		63		
2964	313	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28	55,6	1745	11	1292	437	2357	
						2210,39	21,54	442	4		175		
2965	314	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9822,08	55,6	7858	44	6283	1516	10124	
						1912,53	21,54	1530	17		750		
2966	315	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2967	316	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2968	317	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	20,4	9822,08	55,6	200370	1134	160221	38666	258159	
						1912,53	21,54	39016	439		19123		
2969	318	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2371,77	44,76	9487	179	2347	6893	17690	
						1740,3	18,02	6961	72		1310		
2970	319	Е11-200301-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1	5536,27	72,23	5536	72	3724	1723	7840	
						1740,3	18,02	1740	18		581		
2971	320	С1246-304-0106	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	2437		2437		2437		2632	
											195		
2972	321	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,05	9822,08	55,6	39779	225	31808	7676	51251	
						1912,53	21,54	7746	87		3796		
2973	322	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,34	9822,08	55,6	3340	19	2670	644	4303	
						1912,53	21,54	650	7		319		
2974	323	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
2975	324	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
2976	325	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	10158,05	58,37	91422	526	71004	19655	119963	
						2210,39	18,09	19893	163		8886		
2977	326	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	10	8724,28	55,6	87243	556	64583	21873	117845	
						2210,39	21,54	22104	215		8729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2978	327	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	25,4	9822,08 1912,53	55,6 21,54	249481 48578	1412 547	199490	48143 23810	321434	
2979	328	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	2371,77 1740,3	44,76 18,02	21346 15663	403 162	5280	15508 2948	39802	
2980	329	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3	2247,61 1740,3	44,76 18,02	6743 5221	134 54	1388	5169 953	12865	
2981	330	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	2253		6759		6759	541	7300	
2982	331	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,7	8942,68 2414,18	70,1 27,44	6260 1690	49 19	4521	1675 635	8570	
2983	332	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,5	8724,28 2210,39	55,6 21,54	4362 1105	28 11	3229	1094 436	5892	
2984	333	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,15	9822,08 1912,53	55,6 21,54	40762 7937	230 89	32594	7866 3890	52518	
2985	334	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28 2210,39	55,6 21,54	1745 442	11 4	1292	437 175	2357	
2986	335	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9822,08 1912,53	55,6 21,54	7858 1530	44 17	6283	1516 750	10124	
2987	336	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
2988	337	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
2989	338	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,8	8942,68 2414,18	70,1 27,44	42925 11588	337 132	31000	11485 4353	58763	
2990	339	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	9822,08 1912,53	55,6 21,54	58932 11475	333 129	47124	11372 5624	75928	
2991	340	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2371,77 1740,3	44,76 18,02	4744 3481	89 36	1173	3446 655	8845	
2992	341	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	
2993	342	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1826		1826		1826	146	1972	Казахстан
2994	343	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8942,68 2414,18	70,1 27,44	1789 483	14 5	1292	479 181	2449	
2995	344	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9822,08 1912,53	55,6 21,54	23573 4590	134 52	18849	4549 2250	30372	
2996	345	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,23	9822,08 1912,53	55,6 21,54	2259 440	13 5	1806	436 216	2911	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2997	346	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
2998	347	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
2999	348	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,2	8942,68 2414,18	70,1 27,44	37559 10140	294 115	27125	10050 3809	51418	
3000	349	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
3001	350	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1826		3652		3652	292	3944	Казахстан
3002	351	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,75	8942,68 2414,18	70,1 27,44	6707 1811	53 21	4844	1795 680	9182	
3003	352	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,1	8942,68 2414,18	70,1 27,44	894 241	7 3	646	239 91	1224	
3004	353	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3005	354	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3006	355	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	10158,05 2210,39	58,37 18,09	109707 23872	630 195	85204	23586 10663	143956	
3007	356	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	9822,08 1912,53	55,6 21,54	176797 34426	1001 388	141371	34117 16873	227787	
3008	357	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	2371,77 1740,3	44,76 18,02	14231 10442	268 108	3520	10339 1966	26536	
3009	358	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
3010	359	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	10158,05 2210,39	58,37 18,09	13713 2984	78 24	10651	2948 1333	17994	
3011	360	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,6	9822,08 1912,53	55,6 21,54	15715 3060	88 34	12566	3033 1500	20248	
3012	361	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	10158,05 2210,39	58,37 18,09	1219 265	7 2	947	262 118	1599	
3013	362	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,11	9822,08 1912,53	55,6 21,54	1080 210	6 2	864	208 103	1391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3014	363	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3015	364	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3016	365	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	10158,05 2210,39	58,37 18,09	54853 11936	316 98	42602	11793 5332	71978	
3017	366	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	9822,08 1912,53	55,6 21,54	58932 11475	333 129	47124	11372 5624	75928	
3018	367	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2371,77 1740,3	44,76 18,02	4744 3481	89 36	1173	3446 655	8845	
3019	368	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
3020	369	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	10158,05 2210,39	58,37 18,09	9142 1989	52 16	7100	1966 889	11997	
3021	370	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,6	9822,08 1912,53	55,6 21,54	5893 1148	33 13	4712	1137 562	7592	
3022	371	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	10158,05 2210,39	58,37 18,09	1219 265	7 2	947	262 118	1599	
3023	372	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,11	9822,08 1912,53	55,6 21,54	1080 210	6 2	864	208 103	1391	
3024	373	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3025	374	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3026	375	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	8942,68 2414,18	70,1 27,44	44713 12071	350 137	32292	11964 4534	61211	
3027	376	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	8724,28 2210,39	55,6 21,54	113416 28735	723 280	83958	28435 11348	153199	
3028	377	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	9822,08 1912,53	55,6 21,54	188584 36721	1068 414	150796	36392 17998	242974	
3029	378	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77 1740,3	44,76 18,02	18974 13922	358 144	4694	13785 2621	35380	
3030	379	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3031	380	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253		2433	
											180		
3032	381	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68	70,1	9390	74	6781	2512	12854	
						2414,18	27,44	2535	29		952		
3033	382	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	8724,28	55,6	8724	56	6458	2187	11784	
						2210,39	21,54	2210	22		873		
3034	383	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9822,08	55,6	27502	155	21991	5307	35434	
						1912,53	21,54	5355	60		2625		
3035	384	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	8942,68	70,1	626	5	452	167	856	
						2414,18	27,44	169	2		63		
3036	385	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28	55,6	1745	11	1292	437	2357	
						2210,39	21,54	442	4		175		
3037	386	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9822,08	55,6	7858	44	6283	1516	10124	
						1912,53	21,54	1530	17		750		
3038	387	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
3039	388	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
3040	389	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	8942,68	70,1	44713	350	32292	11964	61211	
						2414,18	27,44	12071	137		4534		
3041	390	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	8724,28	55,6	113416	723	83958	28435	153199	
						2210,39	21,54	28735	280		11348		
3042	391	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	9822,08	55,6	188584	1068	150796	36392	242974	
						1912,53	21,54	36721	414		17998		
3043	392	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77	44,76	18974	358	4694	13785	35380	
						1740,3	18,02	13922	144		2621		
3044	393	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61	44,76	2248	45	463	1723	4289	
						1740,3	18,02	1740	18		318		
3045	394	С1246-304-0107	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253		2433	
											180		
3046	395	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68	70,1	9390	74	6781	2512	12854	
						2414,18	27,44	2535	29		952		
3047	396	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	8724,28	55,6	8724	56	6458	2187	11784	
						2210,39	21,54	2210	22		873		
3048	397	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9822,08	55,6	27502	155	21991	5307	35434	
						1912,53	21,54	5355	60		2625		
3049	398	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,07	8942,68	70,1	626	5	452	167	856	
						2414,18	27,44	169	2		63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3050	399	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28 2210,39	55,6 21,54	1745 442	11 4	1292	437 175	2357	
3051	400	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9822,08 1912,53	55,6 21,54	7858 1530	44 17	6283	1516 750	10124	
3052	401	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3053	402	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3054	403	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12	8724,28 2210,39	55,6 21,54	104691 26525	667 258	77499	26247 10475	141413	
3055	404	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	7,2	9822,08 1912,53	55,6 21,54	70719 13770	400 155	56548	13647 6749	91115	
3056	405	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2371,77 1740,3	44,76 18,02	9487 6961	179 72	2347	6893 1310	17690	
3057	406	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9822,08 1912,53	55,6 21,54	23573 4590	134 52	18849	4549 2250	30372	
3058	407	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,5	8724,28 2210,39	55,6 21,54	13086 3316	83 32	9687	3281 1309	17676	
3059	408	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,12	9822,08 1912,53	55,6 21,54	1179 230	7 3	942	227 112	1518	
3060	409	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28 2210,39	55,6 21,54	1745 442	11 4	1292	437 175	2357	
3061	410	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3062	411	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3063	412	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	3,6	8942,68 2414,18	70,1 27,44	32194 8691	253 99	23250	8614 3265	44073	
3064	413	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	18	8724,28 2210,39	55,6 21,54	157037 39787	1001 388	116249	39371 15713	212121	
3065	414	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2371,77 1740,3	44,76 18,02	9487 6961	179 72	2347	6893 1310	17690	
3066	415	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3067	416	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	8942,68	70,1	10731	84	7750	2871	14690	
						2414,18	27,44	2897	33		1088		
3068	417	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,5	9822,08	55,6	14733	83	11781	2843	18982	
						1912,53	21,54	2869	32		1406		
3069	418	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,06	8942,68	70,1	537	5	388	144	735	
						2414,18	27,44	145	2		54		
3070	419	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9822,08	55,6	1964	11	1571	379	2530	
						1912,53	21,54	383	4		187		
3071	420	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
3072	421	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
3073	422	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	8942,68	70,1	44713	350	32292	11964	61211	
						2414,18	27,44	12071	137		4534		
3074	423	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	8724,28	55,6	113416	723	83958	28435	153199	
						2210,39	21,54	28735	280		11348		
3075	424	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77	44,76	18974	358	4694	13785	35380	
						1740,3	18,02	13922	144		2621		
3076	425	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61	44,76	2248	45	463	1723	4289	
						1740,3	18,02	1740	18		318		
3077	426	С1246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253		2433	Казахстан
											180		
3078	427	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68	70,1	9390	74	6781	2512	12854	
						2414,18	27,44	2535	29		952		
3079	428	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	9822,08	55,6	9822	56	7854	1895	12654	
						1912,53	21,54	1913	22		937		
3080	429	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,7	8942,68	70,1	6260	49	4521	1675	8570	
						2414,18	27,44	1690	19		635		
3081	430	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,1	9822,08	55,6	982	5	785	190	1266	
						1912,53	21,54	191	2		94		
3082	431	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305	2206,85	157586	11475	6610	109859	288841	
						26826,92	971,43	139500	5051		21396		
3083	432	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082		53009	Казахстан
											3927		
3084	433	Е11-200101-0309 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,4	10158,05	58,37	54853	316	42602	11793	71978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		2210,39	18,09	11936	98		5332		
3085	434	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	8724,28 2210,39	55,6 21,54	188444 47744	1201 465	139499	47245 18855	254544	
3086	435	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2371,77 1740,3	44,76 18,02	4744 3481	89 36	1173	3446 655	8845	
3087	436	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2247,61 1740,3	44,76 18,02	8990 6961	179 72	1850	6893 1271	17154	
3088	437	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	10158,05 2210,39	58,37 18,09	9142 1989	52 16	7100	1966 889	11997	
3089	438	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,9	8724,28 2210,39	55,6 21,54	7852 1989	50 19	5812	1969 786	10607	
3090	439	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,09	10158,05 2210,39	58,37 18,09	914 199	6 2	710	197 89	1200	
3091	440	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,18	8724,28 2210,39	55,6 21,54	1570 398	10 4	1162	394 157	2121	
3092	441	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3093	442	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3094	443	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	12,8	8942,68 2414,18	70,1 27,44	114466 30902	897 351	82668	30628 11608	156702	
3095	444	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2371,77 1740,3	44,76 18,02	2372 1740	45 18	587	1723 328	4423	
3096	445	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	
3097	446	С1246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253	180	2433	Казахстан
3098	447	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,2	8942,68 2414,18	70,1 27,44	10731 2897	84 33	7750	2871 1088	14690	
3099	448	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,24	8942,68 2414,18	70,1 27,44	2146 579	17 7	1550	574 218	2938	
3100	449	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3101	450	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3102	451	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	4,8	8942,68 2414,18	70,1 27,44	42925 11588	337 132	31000	11485 4353	58763	
3103	452	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2247,61 1740,3	44,76 18,02	4495 3481	89 36	925	3446 635	8576	
3104	453	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1826		3652		3652	292	3944	Казахстан
3105	454	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8942,68 2414,18	70,1 27,44	1789 483	14 5	1292	479 181	2449	
3106	455	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,04	8942,68 2414,18	70,1 27,44	358 97	3 1	258	96 36	490	
3107	456	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3108	457	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3109	458	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	9,6	8942,68 2414,18	70,1 27,44	85850 23176	673 263	62001	22971 8706	117527	
3110	459	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	21,6	8724,28 2210,39	55,6 21,54	188444 47744	1201 465	139499	47245 18855	254544	
3111	460	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	10158,05 2210,39	58,37 18,09	66027 14368	380 118	51280	14195 6418	86640	
3112	461	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	6	9822,08 1912,53	55,6 21,54	58932 11475	333 129	47124	11372 5624	75928	
3113	462	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2371,77 1740,3	44,76 18,02	11859 8702	224 90	2934	8616 1638	22113	
3114	463	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2247,61 1740,3	44,76 18,02	6743 5221	134 54	1388	5169 953	12865	
3115	464	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	10158,05 2210,39	58,37 18,09	13713 2984	78 24	10651	2948 1333	17994	
3116	465	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,3	8724,28 2210,39	55,6 21,54	11342 2874	72 28	8396	2843 1135	15320	
3117	466	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	10158,05 2210,39	58,37 18,09	1828 398	10 3	1420	393 178	2399	
3118	467	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,26	8724,28 2210,39	55,6 21,54	2268 575	15 6	1679	569 227	3064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3119	468	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3120	469	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
3121	470	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	5	8942,68 2414,18	70,1 27,44	44713 12071	350 137	32292	11964 4534	61211	
3122	471	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	13	8724,28 2210,39	55,6 21,54	113416 28735	723 280	83958	28435 11348	153199	
3123	472	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	19,2	9822,08 1912,53	55,6 21,54	188584 36721	1068 414	150796	36392 17998	242974	
3124	473	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2371,77 1740,3	44,76 18,02	18974 13922	358 144	4694	13785 2621	35380	
3125	474	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	2247,61 1740,3	44,76 18,02	2248 1740	45 18	463	1723 318	4289	
3126	475	С1246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2253		2253		2253	180	2433	Казахстан
3127	476	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1,05	8942,68 2414,18	70,1 27,44	9390 2535	74 29	6781	2512 952	12854	
3128	477	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	1	8724,28 2210,39	55,6 21,54	8724 2210	56 22	6458	2187 873	11784	
3129	478	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9822,08 1912,53	55,6 21,54	27502 5355	155 60	21991	5307 2625	35434	
3130	479	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2поверхности воздуховодов	0,07	8942,68 2414,18	70,1 27,44	626 169	5 2	452	167 63	856	
3131	480	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,2	8724,28 2210,39	55,6 21,54	1745 442	11 4	1292	437 175	2357	
3132	481	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,05	ЗАГЛУШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9822,08 1912,53	55,6 21,54	7858 1530	44 17	6283	1516 750	10124	
3133	482	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НАСИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	м3 изоляции	5,2	30305 26826,92	2206,85 971,43	157586 139500	11475 5051	6610	109859 21396	288841	
3134	483	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	6,448	7612		49082		49082	3927	53009	Казахстан
			Итого по разделу:3 . ВЕНТИЛЯЦИЯ									55022888	
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3135	1	Ц13-100701-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	22596,88 22358,16	4,38 0	90388 89433	18 0	937	54554 11595	156537	
3136	2	Ц13-080103-3002 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	4	2347,85 1853,28	445,78 180,01	9391 7413	1783 720	195	5856 1220	16467	
3137	3	Ц13-100411-0215 Кзтр и Кэм=1,08	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	14	3751,07 3706,56	0 0	52515 51892	0 0	623	31654 6734	90903	
3138	4	Ц13-080103-3002 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	32	2347,85 1853,28	445,78 180,01	75131 59305	14265 5760	1561	46847 9758	131736	
3139	5	Ц13-100701-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	2780	612,17 502,29	0,87 0	1701823 1396356	2419 0	303048	851777 204288	2757888	
3140	6	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	160	1895,95 1853,28	0,91 0	303352 296525	146 0	6682	180880 38739	522971	
3141	7	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1940,82 1924,56	0 0	7763 7698	0 0	65	5543 1064	14370	
3142	8	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС ручной, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	3774,78 3706,56	2,42 0	49072 48185	31 0	855	29393 6277	84742	
3143	9	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	107	3774,78 3706,56	2,42 0	403901 396602	259 0	7041	241927 51666	697494	
3144	10	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1940,82 1924,56	0 0	7763 7698	0 0	65	5543 1064	14370	
3145	11	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1500	315,7 297,32	2,62 0,16	473556 445986	3930 240	23640	321283 63587	858426	
3146	18	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	2,4	39741		95378		95378	7630	103008	Казахстан
3147	19	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,38	108591		41265		41265	3301	44566	Казахстан
3148	21	С1247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	4	989		3956		3956	316	4272	
3149	24	С1243-305-0101	Кабеля для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,15	42441		6366		6366	509	6875	
3150	27	С1243-305-0101	Кабеля для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,5	42441		21220		21220	1698	22918	
3151	28	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1500	121		181500		181500	14520	196020	
			Итого ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									5723563	
			Электроосвещение, силовое электрооборудование										
3152	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	28327,79 11158,69	946,79 381,59	56656 22317	1893 763	32445	16618 5862	79136	
3153	3	Е11-210502-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	7390,46 4818,35	161,15 62,91	118247 77094	2579 1007	38575	56232 13958	188437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3154	4	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	9060		45300		45300		48924	
											3624		
3155	5	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589		9276	
											687		
3156	6	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	7314		73140		73140		78991	
											5851		
3157	7	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	110	1924,56	0	211702	0	0	152425	393257	
						1924,56	0	211702	0		29130		
3158	8	С1247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	6	2954		17724		17724		19142	
											1418		
3159	9	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2642	
											196		
3160	10	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	2446		12230		12230		13208	
											978		
3161	11	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	1888		13216		13216		14273	
											1057		
3162	12	С1247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	815		4075		4075		4401	
											326		
3163	13	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	48	700		33600		33600		36288	
											2688		
3164	14	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	37	4903		181411		181411		195924	
											14513		
3165	15	С1247-204-0683	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	4227		4227		4227		4565	
											338		
3166	19	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	746	786,39	5,6	586648	4177	69065	370893	1034144	
						688,21	2,31	513405	1723		76603		
3167	20	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	488	17506		8542928		8542928		9226362	Казахстан
											683434		
3168	21	С1247-102-0112	Светильники офисные светодиодные марки 18 Вт. Авар. время аварийного освещения:3 часов ССО-01-35/AL с БАП	шт.	26	17506		455156		455156		491568	
											36412		
3169	22	С1247-104-0112 прим.	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,100 Вт. с защитной решеткой,Альфа Норм 1-100	шт.	26	15201		395226		395226		426844	
											31618		
3170	23	С1247-102-0129 прим.	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 12 Вт ДПО 3030 LED 12Вт 4500к IP54	шт.	158	3089		488062		488062		527107	
											39045		
3171	24	С1247-102-0112	Светильники офисные светодиодные НАД ДОСКОЙ, 18Вт VI-EO-00270-60000-2001839	шт.	48	17506		840288		840288		907511	
											67223		
3172	25	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	185	484,25	0,47	89586	87	22315	48401	149026	
						363,16	0,21	67184	39		11039		
3173	26	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	120	384		46080		46080		49766	
											3686		
3174	27	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	65	412		26780		26780		28922	
											2142		
3175	28	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	292	331,62	0,42	96832	123	3729	66982	176919	
						318,43	0,17	92980	50		13105		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3176	29	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1017		10170		10170	814	10984	
3177	30	С1247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	12	1185		14220		14220	1138	15358	
3178	31	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	270	402		108540		108540	8683	117223	
3179	32	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	300	642		192600		192600	15408	208008	Казахстан
3180	33	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	440	65		28600		28600	2288	30888	
3181	34	Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2025	558,49 507,81	4,17 0,77	1130950 1028323	8444 1559	94183	741515 149797	2022262	
3182	35	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	11700	510,05 460,19	3,35 0,44	5967642 5384280	39195 5148	544167	3880388 787842	10635872	
3183	36	С1243-107-1909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0.66	км	0,005	14888208		74441		74441	5955	80396	Казахстан
3184	37	С1243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0.66	км	0,08	10886055		870884		870884	69671	940555	Казахстан
3185	38	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0.66	км	0,7	4991057		3493740		3493740	279499	3773239	Казахстан
3186	39	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0.66	км	0,6	1761461		1056877		1056877	84550	1141427	Казахстан
3187	40	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0.66	км	0,6	1214055		728433		728433	58275	786708	Казахстан
3188	41	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66	км	6,5	303475		1972588		1972588	157807	2130395	Казахстан
3189	42	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	4	472179		1888716		1888716	151097	2039813	Казахстан
3190	43	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800	279,68 270,81	3,46 0,12	223741 216645	2768 96	4328	156054 30384	410179	
3191	44	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	800	31		24800		24800	1984	26784	
3192	45	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	400	328,93 305,88	4,52 0,47	131573 122353	1808 188	7412	88230 17584	237387	
3193	46	Е11-210101-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	417,81 354,19	5,94 0,91	16712 14168	237 36	2307	10227 2155	29094	
3194	47	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	400	172		68800		68800	5504	74304	
3195	48	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		40	431		17240		17240		18619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1379		
3196	49	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	130,15	1,51	52061	604	5352	33216	92099	
						115,26	0,07	46105	28		6822		
3197	50	С1243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,4	359567		143827		143827		155333	Казахстан
											11506		
3198	51	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	10	15367		153670		153670		165964	
											12294		
3199	52	Ц13-080502-1602 Кзтр и Кзм=1,08	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2	247,99	30,46	496	61	47	295	854	
						194	10,56	388	21		63		
3200	53	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	1000	1041,75	35,77	1041748	35770	683080	240587	1384922	
						322,9	11,25	322898	11250		102587		
3201	54	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	700	751,01	29,09	525708	20363	304430	148968	728650	
						287,02	8,55	200915	5985		53974		
3202	55	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5050,15	215,83	101003	4316	71572	18990	129592	
						1255,72	63,01	25114	1260		9599		
3203	56	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж	м	3000	501,31	20,17	1503929	60510	528540	669405	2347201	
						304,96	4,95	914879	14850		173867		
			Итого Электроосвещение, силовое электрооборудование									43840743	
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ										
			Раздел: 1. ЧАСОВАЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
3204	1	Ц13-100702-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	6227,71	0	6228	0	23	3785	10814	
						6204,6	0	6205	0		801		
3205	3	Ц13-100702-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции	шт.	7	3967,14	136,56	27770	956	1261	15587	46826	
						3650,4	0	25553	0		3469		
3206	6	Ц13-100408-0505 Кзтр и Кзм=1,08	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	1	1730,18	0	1730	0	27	1039	2991	
						1703,16	0	1703	0		222		
3207	8	Ц13-080206-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линия	700	964,7	35,8	675291	25060	348859	223298	970476	
						430,53	12,52	301372	8764		71887		
3208	9	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,6	71739		43043		43043		46486	Казахстан
											3443		
3209	10	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	303475		30348		30348		32776	Казахстан
											2428		
3210	11	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	149		2980		2980		3218	
											238		
3211	12	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	50	65		3250		3250		3510	
											260		
3212	13	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	950	458,28	4,27	435362	4056	13480	300916	795180	
						439,82	0,12	417825	114		58902		
3213	14	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	400	65		26000		26000		28080	
											2080		
3214	15	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	550	88		48400		48400		52272	
											3872		
3215	16	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		5	316		1580		1580		1706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							126		
3216	17	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	956,02 944,46	0 0	956 944	0 0	12	576 123	1655	
3217	18	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	15365		15365		15365	1229	16594	
3218	37	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3000	458,28 439,82	4,27 0,12	1374826 1319446	12810 360	42570	950260 186007	2511093	
3219	38	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3000	31		93000		93000	7440	100440	
3220	39	С1261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	300	505		151500		151500	12120	163620	
3221	40	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	20	316		6320		6320	506	6826	
3222	41	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	139810		6990		6990	559	7549	Казахстан
3223	46	С1243-907-1019	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	63	3564		224532		224532	17963	242495	Казахстан
3224	47	С1243-907-1017	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	171	2633		450243		450243	36019	486262	Казахстан
3225	48	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	51	2308		117708		117708	9417	127125	Казахстан
3226	49	С1243-907-1419	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	4	5397		21588		21588	1727	23315	Казахстан
3227	50	С1243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	222	2750		610500		610500	48840	659340	Казахстан
3228	51	С1243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	4	175		700		700	56	756	
3229	52	С1243-907-4501	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм	шт.	96	768		73728		73728	5898	79626	
3230	53	С1243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M6	1000 шт.	0,452	46566		21048		21048	1684	22732	
3231	54	С1217-102-0103	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	кг	542	1104		598368		598368	47869	646237	
3232	55	С1243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	452	175		79100		79100	6328	85428	
3233	56	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	444	570		253080		253080	20246	273326	Казахстан
3234	57	С1243-907-5303	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M10	1000 шт.	0,888	127711		113407		113407	9073	122480	
3235	58	С1217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм x 40 мм	1000 шт.	0,444	23189		10296		10296	824	11120	Казахстан
3236	59	С1217-102-0103	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	кг	16	1104		17664		17664	1413	19077	
			Итого по разделу: 1. ЧАСОВАЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									7616951	
			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
			Раздел: 1. ОСИ 1-6 /А-Г										
3237	1	Е11-090302-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,777	105609,51 83027,22	19622,35 6284,52	398887 313594	74114 23737	11180	232758 50532	682177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3238	2	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,777	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	70820 53111	8619 22	9090	36662 8598	116080	
3239	3	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	3,777	965674		3647351		3647351	291788	3939139	Казахстан
3240	4	Е11-090302-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профиля для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,703	99333,8 93633,5	2462,95 870,51	566501 533992	14047 4965	18463	371880 75070	1013451	
3241	5	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (СВЯЗИ,ПРОГОНЫ)одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,703	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	106932 80194	13014 33	13725	55356 12983	175271	
3242	6	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	5,703	965674		5507239		5507239	440579	5947818	Казахстан
3243	7	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Насадки на ж/б колонны. Монтаж	т конструкций	4,92	68986,6 50970,65	9328,85 909,18	339414 250776	45898 4473	42741	176122 41243	556779	
3244	8	С1214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26К-40К	т	4,176	490384		2047844		2047844	163827	2211671	Казахстан
3245	9	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	439438		1758		1758	141	1899	Казахстан
3246	10	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,74	466119		344928		344928	27594	372522	Казахстан
3247	11	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные /крепленнядефлекторов/. Монтаж	т конструкций	0,263	63953,89 31896,18	12068,77 3033,29	16820 8389	3174 798	5257	6339 1853	25012	
3248	12	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,263	990060		260386		260386	20831	281217	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОСИ 1-6 /А-Г									15323036	
			Раздел: 2. ОСИ 6-11/А-Г										
3249	13	Е11-090302-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	22,879	105609,51 83027,22	19622,35 6284,52	2416240 1899580	448940 143784	67720	1409921 306093	4132254	
3250	14	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	22,879	18750,22 14061,76	2281,83 5,71	428986 321719	52206 131	55061	222076 52085	703147	
3251	15	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	22,879	965674		22093655		22093655	1767492	23861147	Казахстан
3252	16	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	938,55	4471,7 530,46	51,08 1,44	4196914 497863	47942 1352	3651110	344458 363310	4904682	
3253	17	С т.ч. т6.6 п.3	Доплата на изменение марки стали С255	тн	2,339	14178		33162		33162	2653	35815	
3254	18	С т.ч. т6.6 п.4	Доплата на изменение марки стали С275	тн	4,266	20496		87436		87436	6995	94431	
3255	19	С т.ч. т6.6 п.5	Доплата на изменение марки стали С285	тн	22,246	22369		497621		497621	39810	537431	
3256	20	С т.ч. т6.6 п.6	Доплата на изменение марки стали С345	тн	8,917	22369		199464		199464	15957	215421	
			Итого по разделу: 2. ОСИ 6-11/А-Г									34484328	
			КОТЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3257	1	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4	10370,72 1141,12	1501,45 582,13	41483 4564	6006 2329	30913	6411 3831	51725	
3258	2	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты из В15. Устройство	м3	3,6	45275,62 7810,4	1764,7 381,28	162992 28117	6353 1373	128522	26836 15186	205014	
3259	3	Е11-200301-0206 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	1	2048,27 1740,3	72,23 18,02	2048 1740	72 18	236	1723 302	4073	
3260	4	С1246-304-0959	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	27051		27051		27051	2164	29215	Казахстан
3261	5	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,12	4057,94 3069,22	51,24 31,06	45124 34130	569 345	10425	27580 5816	78520	
3262	6	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,12	900,16 634,32	6,62 3	10010 7054	73 33	2883	5670 1254	16934	
3263	7	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	44,8	3811,21 1742,18	20,03 7,86	170742 78050	897 352	91795	70562 19304	260608	
3264	8	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,8	900,96 705,41	2,3 0,74	40363 31602	103 33	8658	25308 5254	70925	
3265	9	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	652,49 422,88	4,33 1,95	29231 18945	194 87	10093	15226 3557	48014	
3266	10	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,2	1866,27 1290,6	102,17 83,53	138477 95762	7581 6198	35134	81568 17604	237649	
3267	11	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	900,16 634,32	6,62 3	66792 47066	492 223	19234	37831 8370	112993	
3268	12	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	26,5	240,26 187,38	1,63 0,72	6367 4966	43 19	1358	4686 884	11937	
3269	13	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,2688	3330,69 1696,01	245,21 119,17	17549 8936	1292 628	7321	8607 2092	28248	
3270	14	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,2688	38517		202938		202938	16235	219173	
3271	15	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	4040,06 3334,02	66,85 28,64	12726 10502	210 90	2013	7309 1603	21638	
3272	16	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,15	72945		229777		229777	18382	248159	
3273	17	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,24	1508,94 337,76	7,52 3,49	4889 1094	24 11	3770	995 471	6355	
3274	18	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,24	1486		4815		4815	385	5200	Казахстан
3275	19	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,24	2169,04 615,3	5,62 1,54	7028 1994	18 5	5016	1599 690	9317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3276	20	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	127,2	4920,38 2710,63	17,55 3,5	625872 344792	2232 445	278848	276190 72165	974227	
3277	21	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	6,678	19969		133353		133353	10668	144021	Казахстан
3278	22	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	139,92	4598		643352		643352	51468	694820	Казахстан
3279	23	Е11-150109-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	127,2	333,18 47,69	0,29 0,13	42381 6066	37 17	36277	4866 3780	51027	
3280	24	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,36	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	1239019 220312	10283 4361	1008424	202206 115298	1556523	
3281	25	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,36	11753,39 1267,53	86,22 36,46	74752 8061	548 232	66142	7464 6577	88793	
3282	26	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,5	2020,46 1251,69	86,35 70,26	29297 18150	1252 1019	9895	15335 3571	48203	
3283	27	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	8,1	84,75 78,1	0,43 0,19	686 633	4 2	50	583 102	1371	
3284	28	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	8,1	4270		34587		34587	2767	37354	Казахстан
3285	29	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,495	199764,74 34120,1	1142,89 417,24	98884 16889	566 207	81428	15386 9142	123412	
3286	30	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,495	11753,39 1267,53	86,22 36,46	5818 627	43 18	5148	581 512	6911	
3287	31	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,373	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	267480 47561	2219 941	217699	43652 24891	336023	
3288	32	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,373	11753,39 1267,53	86,22 36,46	16137 1740	118 50	14279	1611 1420	19168	
3289	33	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	52	1836,5 264,04	16,16 8,48	95498 13730	840 441	80928	10203 8456	114157	
3290	34	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	52	409,76 48,06	4 1,69	21308 2499	208 88	18600	2328 1891	25527	
3291	35	Е11-120101-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	21	867,34 704,56	16,64 3,75	18214 14796	350 79	3069	13685 2552	34451	
3292	36	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	2217		46557		46557	3725	50282	Казахстан
3293	37	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,2	2434,25 398,76	1729,2 342,09	34566 5662	24555 4858	4349	9678 3540	47784	
3294	38	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,2	1177		16713		16713	1337	18050	Казахстан
3295	39	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	99,2	1086,35 973,69	30,08 11,35	107766 96590	2984 1126	8192	89899 15813	213478	
3296	40	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	114,08	5035		574393		574393	45951	620344	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3297	41	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,72	5548,8 1549,33	21,59 5,14	59483 16609	231 55	42643	15331 5985	80799	
3298	42	Е11-090302-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,043788	42515,74 23366,94	13654,41 4239,21	1862 1023	598 186	241	834 216	2912	
3299	43	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04166	472577		19688		19688	1575	21263	Казахстан
3300	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002128	389901		830		830	66	896	Казахстан
3301	45	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,58	1086,35 973,69	30,08 11,35	2803 2512	77 29	213	2338 411	5552	
3302	46	С1214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2,967	4598		13642		13642	1091	14733	Казахстан
3303	47	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Боковые поверхности козырька из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 покрытия	0,74	4931,88 1549,33	21,59 5,14	3650 1147	16 4	2487	1058 377	5085	
3304	48	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	1,6	129,59 60,34	3,05 0,36	207 97	5 1	106	67 22	296	
3305	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	93,39 35,27	2,19 0,36	149 56	4 1	89	39 15	203	
3306	50	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,17	10370,72 1141,12	1501,45 582,13	1763 194	255 99	1314	272 163	2198	
3307	51	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,65	37769,27 2853,19	2583,35 556,19	24550 1855	1680 362	21016	2017 2125	28692	
3308	52	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,39	1138,72 466,5	33,78 19,15	2722 1115	81 46	1526	1091 305	4118	
3309	53	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00441	21678,37 19584,4	2051,97 854,34	96 86	9 4	0	82 14	192	
3310	54	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00441	456152		2012		2012	161	2173	Казахстан
3311	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	1185,65 397,69	28,84 3,81	2371 795	58 8	1518	747 249	3367	
3312	56	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,05	Тротуары бетонные плитные на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	2265,22 1661,71	90,04 46,21	6796 4985	270 139	1540	4816 929	12541	
3313	57	С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,06	2946		9015		9015	721	9736	Казахстан
3314	58	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25	20185,67 4483,84	2448,84 990,99	5046 1121	612 248	3313	1287 507	6840	
3315	59	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,8	37769,27 2853,19	2583,35 556,19	30215 2283	2067 445	25866	2482 2616	35313	
3316	60	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00849	21678,37 19584,4	2051,97 854,34	184 166	17 7	0	158 27	369	
3317	61	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00849	331233		2812		2812	225	3037	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3318	62	Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,11	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,035693	1099167,16 71415,51	14168,22 4742,85	39233 2549	505 169	36178	2528 3341	45102	
3319	63	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023187	435218		10091		10091	807	10898	Казахстан
3320	64	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012506	389901		4876		4876	390	5266	Казахстан
3321	65	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	111,14 60,34	3,05 0,36	67 36	2 0	29	25 7	99	
3322	66	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	93,39 35,27	2,19 0,36	56 21	1 0	34	15 6	77	
3323	67	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	20185,67 4483,84	2448,84 990,99	20186 4484	2449 991	13253	5146 2027	27359	
3324	68	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	6	37769,27 2853,19	2583,35 556,19	226616 17119	15500 3337	193996	18615 19618	264849	
3325	69	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01171	21678,37 19584,4	2051,97 854,34	254 229	24 10	0	218 38	510	
3326	70	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01171	331233		3879		3879	310	4189	
3327	71	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	1185,65 397,69	28,84 3,81	8892 2983	217 29	5693	2800 935	12627	
3328	72	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,16	20185,67 4483,84	2448,84 990,99	3230 717	392 159	2120	823 324	4377	
3329	73	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	0,2	37769,27 2853,19	2583,35 556,19	7554 571	516 111	6467	621 654	8829	
3330	74	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,022576	917957,15 101527,26	1939,89 808,09	20724 2292	44 18	18388	2102 1826	24652	
3331	75	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,102984	149071,27 128834,59	9192,15 604,03	15352 13268	946 62	1137	9198 1964	26514	
3332	76	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08512	458447		39023		39023	3122	42145	Казахстан
3333	77	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,011	439438		4834		4834	387	5221	Казахстан
3334	78	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006864	435218		2987		2987	239	3226	Казахстан
3335	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	111,14 60,34	3,05 0,36	289 157	8 1	124	109 32	430	
3336	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	93,39 35,27	2,19 0,36	243 92	6 1	145	64 25	332	
3337	81	Е11-340203-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры . Устройство оттяжек на якоре	оттяжка	4	9460,04 4691,26	0 0	37840 18765	0 0	19075	14261 4168	56269	
3338	82	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0319	435218		13883		13883	1111	14994	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3339	83	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1218	439438		53524		53524		57806	Казахстан
											4282		
3340	84	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0504	405331		20429		20429		22063	Казахстан
											1634		
3341	85	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,1	177,8	3,46	907	18	654	164	1157	
						46,13	0,54	235	3		86		
3342	86	Е11-130301-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	5,1	119,27	3,05	608	16	274	221	895	
						62,41	0,36	318	2		66		
3343	87	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,1	111,14	3,05	567	16	244	214	843	
						60,34	0,36	308	2		62		
3344	88	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	20185,67	2448,84	8074	979	5301	2059	10944	
						4483,84	990,99	1794	396		811		
3345	89	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	3,2	37769,27	2583,35	120862	8267	103465	9928	141253	
						2853,19	556,19	9130	1780		10463		
3346	90	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21468	21678,37	2051,97	4654	440	9	3993	9339	
						19584,4	854,34	4204	183		692		
3347	91	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02412	331233		7989		7989		8628	
											639		
3348	92	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,19684	439438		86499		86499		93419	Казахстан
											6920		
3349	93	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	30,368	783		23778		23778		25680	Казахстан
											1902		
3350	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01184	435218		5153		5153		5565	Казахстан
											412		
3351	95	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	1185,65	28,84	8892	217	5693	2800	12627	
						397,69	3,81	2983	29		935		
3352	96	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	12470,62	1501,45	24941	3003	19656	3205	30398	
						1141,12	582,13	2282	1164		2252		
3353	97	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские В15. Устройство	м3	3	37769,27	2583,35	113308	7750	96998	9308	132425	
						2853,19	556,19	8560	1669		9809		
3354	98	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,39564	439438		173859		173859		187768	Казахстан
											13909		
3355	99	Е11-130301-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	5,1	119,27	3,05	608	16	274	221	895	
						62,41	0,36	318	2		66		
3356	100	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,1	111,14	3,05	567	16	244	214	843	
						60,34	0,36	308	2		62		
3357	101	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,8	1185,65	28,84	11619	282	7439	3659	16500	
						397,69	3,81	3897	37		1222		
3358	102	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0209	439438		9184		9184		9919	Казахстан
											735		
3359	103	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,58	783		2020		2020		2182	Казахстан
											162		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3360	104	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00848	405331		3437		3437	275	3712	Казахстан
			Итого КОТЕЛЬНЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									8444764	
			КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
3361	1	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3820,61 / 1015,56	66,47 / 19,64	7641 / 2031	133 / 39	5477	2029 / 774	10444	
3362	4	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163		51489		51489	4119	55608	
3363	6	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Футляры стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	730347,9 / 564035,4	155152,58 / 59205,01	730 / 564	155 / 59	11	617 / 108	1455	
3364	7	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4403		4403		4403	352	4755	Казахстан
3365	9	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1060,31 / 1047,82	4,76 / 1,42	15905 / 15717	71 / 21	116	15424 / 2506	33835	
3366	10	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	14,85	1145		17003		17003	1360	18363	Казахстан
3367	11	С1241-220-0103	Прочистка полипропиленовая PP-R скрышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	797		1594		1594	128	1722	
3368	12	Е11-170101-0112 Кзтр и Кзм=1,05	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	26368,74 / 1423,42	102,38 / 49,31	52737 / 2847	205 / 99	49686	2887 / 4450	60074	
3369	13	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Футляры стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1765598,39 / 921257,82	750350,83 / 259312,88	1766 / 921	750 / 259	94	1169 / 235	3170	
3370	15	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1	11153		11153		11153	892	12045	
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									201471	
			КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3371	1	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2141,18 / 535,13	26,86 / 9,55	29977 / 7492	376 / 134	22109	7473 / 2996	40446	
3372	2	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	118,25 / 114,21	1,48 / 0	1655 / 1599	21 / 0	36	1567 / 258	3480	
3373	3	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	2	372,47 / 232,97	0 / 0	745 / 466	0 / 0	279	457 / 96	1298	
3374	4	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кит	3,168	913,81 / 894,06	19,75 / 7,32	2895 / 2832	62 / 23	0	2798 / 455	6148	
3375	5	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	16	3228		51648		51648	4132	55780	
3376	6	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444	276	3720	
3377	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	93,39 / 35,27	2,19 / 0,36	93 / 35	2 / 0	56	25 / 9	127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3378	8	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	1	129,59	3,05	130	3	66	42	186	
						60,34	0,36	60	0		14		
3379	9	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708		4248		4248		4588	
											340		
3380	10	Е11-200701-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5214,42	63,47	10429	127	8650	1654	13050	
						825,77	18,02	1652	36		967		
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									128823	
			КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ										
3381	1	Е11-180101-0206 Кзтр и Кзм=1,05	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	99701,82	15363,89	199404	30728	37872	140123	366689	
						65401,88	6089,39	130804	12179		27162		
3382	4	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	27662,77	567,54	165977	3405	28829	132142	321969	
						22290,45	182,73	133743	1096		23850		
3383	8	Е11-180401-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	20393,35	904,71	40787	1809	27383	11943	56948	
						5797,29	296,01	11595	592		4218		
3384	9	Е11-160401-0108 Кзтр и Кзм=1,05	Дымовая труба из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	12	31361,73	317,83	376341	3814	330365	42241	452069	
						3513,51	78,43	42162	941		33487		
3385	10	Е11-180401-0205 Кзтр и Кзм=1,05	Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	33350,85	1514,62	33351	1515	9391	22496	60315	
						22445,01	509,61	22445	510		4468		
3386	11	С1222-505-0202	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т	0,5	940981		470490		470490		508129	Казахстан
											37639		
3387	12	Е11-180201-0301 Кзтр и Кзм=1,05 прим.	Установка умягчения воды. Установка	комп	1	38159,05	2632,5	38159	2632	12550	23450	66538	
						22976,31	952,28	22976	952		4929		
3388	14	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2899,47	161,7	52190	2911	5466	43573	103424	
						2434,1	36,04	43814	649		7661		
3389	15	С1242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5629		22516		22516		24317	
											1801		
3390	16	С1242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4626		9252		9252		9992	
											740		
3391	17	С1242-106-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	14340		57360		57360		61949	
											4589		
3392	18	С1242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16056		32112		32112		34681	
											2569		
3393	19	С1242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	18878		113268		113268		122329	
											9061		
3394	20	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	5200	378,84	31200	2273	3096	25784	61543	
						4305,21	79,79	25831	479		4559		
3395	21	С1242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100		2	29661		59322		59322		64068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4746		
3396	22	С1242-106-0203	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	4	17311		69244		69244	5540	74784	
3397	23	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2895		11580		11580	926	12506	
3398	24	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2034		16272		16272	1302	17574	
3399	25	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1484		17808		17808	1425	19233	
3400	26	Е11-181001-0107 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	40148,92 / 2794,88	645,8 / 166,01	40149 / 2795	646 / 166	36708	2902 / 3444	46495	
3401	27	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3820,61 / 1015,56	66,47 / 19,64	68771 / 18280	1197 / 354	49294	18261 / 6963	93995	
3402	28	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4567,22 / 1204,71	81,07 / 22,96	36538 / 9638	649 / 184	26252	9625 / 3693	49856	
3403	29	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	6933,46 / 1331,42	117,41 / 32,66	110935 / 21303	1879 / 523	87754	21389 / 10586	142910	
3404	30	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	124,18 / 114,21	1,48 / 0	2980 / 2741	36 / 0	204	2686 / 453	6119	
3405	31	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2899,47 / 2434,1	161,7 / 36,04	11598 / 9736	647 / 144	1215	9683 / 1702	22983	
3406	32	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5200 / 4305,21	378,84 / 79,79	41600 / 34442	3030 / 638	4128	34378 / 6078	82056	
3407	33	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	483		1932		1932	155	2087	Казахстан
3408	34	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2088		16704		16704	1336	18040	Казахстан
3409	35	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2858,68 / 2434,1	120,91 / 18,02	65750 / 55984	2780 / 414	6984	55271 / 9682	130703	
3410	36	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3338		33380		33380	2670	36050	
3411	37	С1242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	3979		11937		11937	955	12892	
3412	38	С1241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	10	131		1310		1310	105	1415	
3413	39	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18093,03 / 1308,04	212,93 / 65,64	18093 / 1308	213 / 66	16572	1346 / 1555	20994	
3414	40	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		16	1744,71	26,86	27915	430	18924	8541	39372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		535,13	9,55	8562	153		2916		
3415	41	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	3338		26704		26704		28840	
											2136		
3416	42	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2858,68	120,91	22869	967	2429	19225	45462	
						2434,1	18,02	19473	144		3368		
3417	43	Е11-160801-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	1607,01	0	8035	0	1407	6495	15692	
						1325,55	0	6628	0		1162		
3418	44	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1097,47	1,94	2195	4	6	2143	4685	
						1092,72	0,62	2185	1		347		
3419	45	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1060,31	4,76	21206	95	155	20565	45113	
						1047,82	1,42	20956	28		3342		
3420	46	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	2,02	490		990		990		1069	Казахстан
											79		
3421	47	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	20,2	1145		23129		23129		24979	Казахстан
											1850		
3422	48	Е11-181101-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	636,3	0	4454	0	669	3709	8816	
						540,66	0	3785	0		653		
3423	49	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	7	4432		31024		31024		33506	
											2482		
3424	50	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	431,14	0	4743	0	214	4438	9915	
						411,64	0	4528	0		734		
3425	51	С1245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	11	3974		43714		43714		47211	Казахстан
											3497		
3426	53	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2858,68	120,91	31445	1330	3340	26434	62509	
						2434,1	18,02	26775	198		4630		
3427	54	С1242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	3675		40425		40425		43659	
											3234		
3428	55	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708		14160		14160		15293	
											1133		
3429	56	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	111,14	3,05	2001	54	860	754	2975	
						60,34	0,36	1086	6		220		
3430	57	Е11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	43652,11	1662,47	43652	1663	11894	23422	72440	
						30095,21	723,81	30095	724		5366		
3431	58	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,44	19969		28755		28755		31055	Казахстан
											2300		
3432	59	Е11-260301-0702 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	24	1349,58	20,74	32390	498	14732	13205	49243	
						715,02	8,95	17160	215		3648		
3433	60	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0276	552642		15253		15253		16473	
											1220		
3434	61	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	93,39	2,19	280	6	168	74	382	
						35,27	0,36	106	1		28		
3435	62	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3	111,14	3,05	333	9	143	126	496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		60,34	0,36	181	1		37		
3436	63	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	12	280,03	3,87	3360	47	3034	199	3844	
						23,35	0,72	280	9		285		
3437	64	Е11-260101-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,4	43652,11	1662,47	61113	2327	16652	32791	101416	
						30095,21	723,81	42133	1013		7512		
3438	65	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,016	19969		40258		40258		43479	Казахстан
											3221		
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ									3853576	
			КОТЕЛЬНАЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ										
3439	1	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	13495,66	19,76	13496	20	9212	4179	19089	
						4264,03	0	4264	0		1414		
3440	3	Е11-190501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	7997,28	346,06	7997	346	3741	3938	12890	
						3909,91	108,11	3910	108		955		
3441	10	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8477		16954		16954		18310	
											1356		
3442	11	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2700,98	26,86	16206	161	12834	3203	20962	
						535,13	9,55	3211	57		1553		
3443	12	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3820,61	66,47	15282	266	10954	4058	20887	
						1015,56	19,64	4062	79		1547		
3444	13	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Коллектор. Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	10895,59	159,88	43582	640	35561	7395	55055	
						1845,48	40,98	7382	164		4078		
3445	14	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,05	Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,51	10843,16	159,88	5530	82	4507	943	6991	
						1845,48	40,98	941	21		518		
3446	15	Е11-130301-1412 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,98	233,95	2,6	1633	18	1457	112	1885	
						22,68	0,54	158	4		140		
3447	16	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,98	129,59	3,05	905	22	462	292	1293	
						60,34	0,36	421	3		96		
3448	17	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Опора.Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,6	5633,06	117,41	25912	540	19247	6149	34626	
						1331,42	32,66	6125	150		2565		
3449	18	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1722		5166		5166		5579	
											413		
3450	19	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188	
											88		
3451	20	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2314,05	33,14	1157	17	887	254	1524	
						506,31	11,17	253	6		113		
3452	21	Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2370,45	33,14	5926	83	4578	1268	7770	
						506,31	11,17	1266	28		576		
3453	22	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,7	1744,71	26,86	15179	234	10290	4644	21409	
						535,13	9,55	4656	83		1586		
3454	23	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,9	186,79	4,39	168	4	101	44	229	
						70,54	0,72	63	1		17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3455	24	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,9	222,3 120,69	6,1 0,72	200 109	6 1	86	75 22	297	
3456	25	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14	748,75 731,12	0 0	10482 10236	0 0	247	10031 1641	22154	
			Итого КОТЕЛЬНАЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									252138	
			КОТЕЛЬНАЯ Электроосвещение, силовое электрооборудование										
3457	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	20133 3849	1296 450	14988	3095 1858	25086	
3458	3	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1924,56 1924,56	0 0	15396 15396	0 0	0	11085 2119	28600	
3459	4	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
3460	5	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	700		3500		3500	280	3780	
3461	6	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888		3776		3776	302	4078	
3462	7	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	120796 23095	7774 2700	89927	18572 11149	150517	
3463	10	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	484,25 363,16	0,47 0,21	1453 1089	2 1	362	785 179	2417	
3464	11	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	339		1017		1017	81	1098	
3465	12	Е11-210502-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	1	2548,3 2278,83	114,72 46,25	2548 2279	114 46	155	1674 338	4560	
3466	13	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673		15673		15673	1254	16927	
3467	14	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	2574,4 1443,42	950,39 718,78	12872 7217	4752 3594	903	7784 1652	22308	
3468	15	С1247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	4	6607		26428		26428	2114	28542	
3469	16	С1247-102-0120	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8405		8405		8405	672	9077	
3470	17	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	5	1107		5535		5535	443	5978	Казахстан
3471	18	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	510,05 460,19	3,35 0,44	20402 18408	134 18	1860	13266 2693	36361	
3472	19	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	134	148,7 132,19	1,63 0,12	19926 17713	218 16	1994	12765 2615	35306	
3473	20	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	307513		12301		12301	984	13285	Казахстан
3474	21	С1243-105-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	0,09	372544		33529		33529	2682	36211	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3475	22	С1243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,016	1252713		20043		20043	1603	21646	Казахстан
3476	23	С1243-105-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,028	985791		27602		27602	2208	29810	Казахстан
3477	24	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	829		1658		1658	133	1791	
3478	25	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	134	458,28	4,27	61409	572	1901	42445	112162	
						439,82	0,12	58935	16		8308		
3479	26	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	135,34	111		15023		15023	1202	16225	
3480	27	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм 2. Монтаж в подливке пола	м	55	770,36	78,22	42370	4302	25242	10215	56792	
						233,2	24,75	12826	1361		4207		
3481	28	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7194,68	252,95	21584	759	15982	3672	27276	
						1614,49	85,51	4843	257		2020		
			Итого КОТЕЛЬНАЯ Электроосвещение, силовое электрооборудование									692475	
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯКЛ-0,4КВ,ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ										
			Раздел:1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ										
3482	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,1	219,43	219,43	3533	3533	0	565	4426	
						0	48,7	0	784		328		
3483	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	1237,52	0	2846	0	0	2049	5287	
						1237,52	0	2846	0		392		
3484	3	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,3	лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,115	27324,98	23620,2	3142	2716	0	686	4134	
						3704,78	6073,91	426	698		306		
3485	4	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115	40		4600		4600	368	4968	
3486	5	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	116	452,86	196,76	52532	22824	6060	22663	81211	
						203,86	67,49	23648	7829		6016		
3487	6	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	428,91	186,28	7720	3353	1031	3232	11828	
						185,33	64,08	3336	1153		876		
3488	7	С1243-113-0922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	км	0,084	5927852		497940		497940	39835	537775	Казахстан
3489	8	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,05	1675947		83797		83797	6704	90501	Казахстан
3490	9	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	217307,5	0	3912	0	165	2848	7301	
						208158,3	0	3747	0		541		
3491	10	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	18	431		7758		7758	621	8379	
3492	11	Ц13-080201-2101 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	2	925,2	111,45	1850	223	219	1079	3163	
						704,25	45	1408	90		234		
3493	12	С1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6556		13112		13112	1049	14161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ									773134	
			Раздел: 2. ВЛ-10КВ										
3494	13	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	44477 19820	22929 10230	1727	24040 5481	73998	
3495	14	С1225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	4	56611		226444		226444	18116	244560	Казахстан
3496	15	Е11-330203-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	6136,35 2783,25	3353,1 1341,29	24545 11133	13412 5365	0	13199 3020	40764	
3497	16	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	2874		11496		11496	920	12416	Казахстан
3498	17	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	973588		194718		194718	15577	210295	Казахстан
3499	18	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	24	3877		93048		93048	7444	100492	
3500	19	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	52		312		312	25	337	
3501	20	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	322		129		129	10	139	
3502	21	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	444		2664		2664	213	2877	
3503	22	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	268		1608		1608	129	1737	
3504	23	Е11-330105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,025	347365,1 154949,34	192415,76 41336,92	8684 3874	4810 1033	0	3926 1009	13619	
3505	24	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,014625	294500		4307		4307	345	4652	Казахстан
3506	25	Е11-330208-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	16692,36 14948,7	1595,57 704,76	33385 29897	3192 1410	296	25046 4674	63105	
3507	27	Е11-330209-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	12	388,47 281,72	103,4 19,05	4662 3381	1241 229	40	2887 604	8153	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10КВ									777144	
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ АР										
			Раздел: 1. Фундаменты										
3508	1	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,04182	519489,99 481018,5	10591,59 5210,72	21725 20116	443 218	1166	20131 3348	45204	
3509	2	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	41,82	919		38433		38433	3075	41508	
3510	3	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные участки В7,5. Устройство	м3	1	30324,69 1546,14	1818,67 387,81	30325 1546	1819 388	26960	1760 2567	34652	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									121364	
			Раздел: 2. Стены										
3511	4	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00161	519489,99 481018,5	10591,59 5210,72	836 774	17 8	45	775 129	1740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3512	5	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,61	919		1480		1480	118	1598	
3513	6	Е11-060401-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,6	48130,57 9810,8	3345,73 702,85	125139 25508	8698 1827	90933	24875 12001	162015	
3514	7	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,3103	79643		24713		24713	1977	26690	
3515	8	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1356	851439,29 35009,4	1939,89 808,09	115455 4747	263 110	110445	4420 9590	129465	
3516	9	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00045	519489,99 481018,5	10591,59 5210,72	234 216	4 2	13	217 36	487	
3517	10	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	0,45	919		414		414	33	447	
3518	11	Е11-120101-0703 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	7,68	2368,44 679,26	83,67 25,03	18190 5217	642 192	12330	4976 1853	25019	
3519	12	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,4582	3792,54 1601,61	828,88 202,09	9323 3937	2038 497	3348	3990 1065	14378	
3520	13	Е11-100107-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,72	3062,02 1476,81	640,19 162,47	11391 5494	2381 604	3515	5488 1350	18229	
3521	14	С1261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,4582	19156		47089		47089	3767	50856	
3522	15	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,72	9065		33722		33722	2698	36420	
3523	16	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4001		8002		8002	640	8642	
3524	17	Е11-100108-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота с коробками деревянными с утепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	7,8824	1912,47 1437,75	165,72 71,05	15075 11333	1306 560	2436	10704 2062	27841	
3525	18	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,4582	14971		36802		36802	2944	39746	Казахстан
3526	19	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,72	9065		33722		33722	2698	36420	
3527	20	Е11-200301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	10	2392,86 1740,3	72,23 18,02	23929 17403	722 180	5803	17232 3293	44454	
3528	21	Е11-200301-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Щит Щ-1. Установка	щит	1	2392,86 1740,3	72,23 18,02	2393 1740	72 18	580	1723 329	4445	
3529	22	Е11-120101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,44	2205,07 254,43	21,52 5,93	49482 5710	483 133	43289	5375 4389	59246	
3530	23	Е11-110101-1401 Кзтр и Кэм=1,05	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	17,8	3644 545,95	42,39 0	64863 9718	755 0	54391	9135 5920	79918	
3531	24	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,8	1138,72 466,5	33,78 19,15	48737 19966	1446 820	27325	19539 5462	73738	
3532	25	Е11-150206-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки сборные из плит затирка. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		45,7	514,77	2,74	23525	125	849	18101	44956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			493,45	1,66	22551	76		3330		
3533	26	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Стены затирка. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		164,1	771	5,95	126521	977	56764	55296	196362	
			м2 отделываемой поверхности			419,14	2,07	68781	340		14545		
3534	27	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		209,8	136,89	1,06	28720	222	1785	21455	54189	
			м2 окрашиваемой поверхности			127,32	0,51	26712	107		4014		
3535	28	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0625	75493,57	6544,19	4718	409	979	2337	7619	
				т конструкций		53283,22	902,96	3330	56		564		
3536	29	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0164	394084		6463		6463		6980	Казахстан
				т							517		
3537	30	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,04	465207		18608		18608		20097	Казахстан
				т							1489		
3538	31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0414	435218		18018		18018		19459	Казахстан
				т							1441		
3539	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,5625	93,39	2,19	146	4	87	38	199	
				м2		35,27	0,36	55	1		15		
3540	33	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5625	111,14	3,05	174	5	75	65	258	
				м2		60,34	0,36	94	1		19		
3541	34	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0,0998	167494,57	46829,11	16716	4674	1125	8667	27414	
				т конструкций		109395,5	16462,07	10918	1643		2031		
3542	35	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0998	1004968		100296		100296		108320	Казахстан
				т							8024		
3543	36	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,17899	959622		171763		171763		185504	Казахстан
				т							13741		
3544	37	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		8,9	14286,54	2600,91	127150	23148	92935	19052	157898	
				м3 основания		1243,53	1058,32	11067	9419		11696		
3545	38	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		13,9	30324,69	1818,67	421513	25280	374742	24463	481654	
				м3		1546,14	387,81	21491	5391		35678		
			Итого по разделу: 2. Стены									2152703	
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ И ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
3546	1	Е11-200901-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		1	4160,38	10,51	4160	11	260	3816	8614	
				узел		3890,12	3,6	3890	4		638		
3547	2	С1246-308-0102	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм		1	27619		27619		27619		29829	Казахстан
				шт.							2210		
3548	3	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм.Установка		1	2632,74	63,16	2633	63	650	1898	4893	
				заслонка		1919,21	18,02	1919	18		362		
3549	4	С1246-302-0766	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм		1	21918		21918		21918		23671	
				шт.							1753		
3550	5	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,05	Диафрагма из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		5,44	9327,37	51,82	50741	282	42630	7779	63202	
			м2 поверхности воздуховодов			1439,1	20,05	7829	109		4682		
3551	6	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,00705	446415		3147		3147		3399	Казахстан
				т							252		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									133608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЭП										
			Раздел: 1. ЭП										
3552	1	Е11-090701-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06688	293197,14 202808,1	84592,1 5468,86	19609 13564	5658 366	388	9611 2338	31558	
3553	2	Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,06688	85414,34 69142,79	13587,92 5093,4	5713 4624	909 341	179	3426 731	9870	
3554	3	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,032	462977		14815		14815	1185	16000	
3555	4	С1261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,01328	354405		4706		4706	377	5083	
3556	5	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0216	466119		10068		10068	805	10873	Казахстан
3557	6	Е11-090701-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Стремянки, связи, кронштейны,тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0528	293197,14 202808,1	84592,1 5468,86	15481 10708	4467 289	306	7588 1846	24915	
3558	7	Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,0528	85414,34 69142,79	13587,92 5093,4	4510 3651	718 269	142	2705 577	7792	
3559	8	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0528	462977		24445		24445	1956	26401	
3560	9	Е11-150403-1001 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	1,32	274,17 140,54	1,47 0,69	362 186	2 1	174	149 41	552	
3561	10	Е11-090701-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04152	293197,14 202808,1	84592,1 5468,86	12174 8421	3512 227	241	5967 1451	19592	
3562	11	Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,04152	85414,34 69142,79	13587,92 5093,4	3546 2871	564 211	111	2127 454	6127	
3563	12	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04152	462977		19223		19223	1538	20761	
3564	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,038	93,39 35,27	2,19 0,36	97 37	2 0	58	26 10	133	
3565	14	С1217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	3,84	1796		6897		6897	552	7449	
3566	15	С1261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,1068	354405		37850		37850	3028	40878	
3567	16	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	93,39 35,27	2,19 0,36	243 92	6 1	145	64 25	332	
3568	17	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0124	497856		6173		6173	494	6667	Казахстан
3569	18	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00927	462977		4292		4292	343	4635	
3570	19	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00108	439438		475		475		513	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							38		
3571	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56	93,39 35,27	2,19 0,36	52 20	1 0	31	14 5	71	
3572	21	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00172	439438		756		756	60	816	Казахстан
3573	22	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0096	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	1870 333	16 7	1522	305 174	2349	
3574	23	Е11-150403-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,4	580,89 399,76	2,29 1,05	2556 1759	10 5	787	1411 317	4284	
3575	24	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,026	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	5065 901	42 18	4122	827 471	6363	
3576	25	Е11-150403-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	580,89 399,76	2,29 1,05	1812 1247	7 3	558	1000 225	3037	
3577	26	С1252-103-0305	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 6-3.75 У3	шт.	4	1692		6768		6768	541	7309	
3578	27	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	20133 3849	1296 450	14988	3095 1858	25086	
3579	28	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1823,08 1674,37	111,45 45	3646 3349	223 90	75	2476 490	6612	
3580	29	С1247-301-0213	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САЗУ-Э720, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	16507		16507		16507	1321	17828	Казахстан
3581	30	С1247-301-0355	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0.5	шт.	1	60788		60788		60788	4863	65651	
3582	31	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	484,25 363,16	0,47 0,21	484 363	0 0	121	262 60	806	
3583	32	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	339		339		339	27	366	
3584	33	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	2397		7191		7191	575	7766	
			Итого по разделу: I. ЭП									388475	
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ Электроосвещение, силовое электрооборудование										
3585	1	Ц13-080305-0902 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	7024,83 5773,68	118,83 45	7025 5774	119 45	1132	4189 897	12111	
3586	2	С1247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	16285		16285		16285	1303	17588	
3587	3	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	658,42 635,1	5,43 1,8	658 635	6 2	18	459 89	1206	
3588	4	С1247-206-0128	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В	шт.	1	9684		9684		9684	775	10459	
3589	5	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	786,39 688,21	5,6 2,31	3146 2753	22 9	370	1989 411	5546	
3590	6	С1247-102-0102 ПРИМ.	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	4	5082		20328		20328	1626	21954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3591	7	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	971,23 943,03	14,82 5,4	3885 3772	60 22	54	2731 529	7145	
3592	8	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	8	331,62 318,43	0,42 0,17	2653 2547	3 1	102	1835 359	4847	
3593	9	С1247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	364		1456		1456	116	1572	
3594	10	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	339		1356		1356	108	1464	
3595	11	С1247-214-1007 ПРИМ.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4923		4923		4923	394	5317	
3596	12	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	1107		9963		9963	797	10760	Казахстан
3597	13	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	88	392,01 185,33	154,32 52,1	34497 16309	13580 4585	4608	15043 3963	53503	
3598	14	С1243-110-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,023	198211		4559		4559	365	4924	Казахстан
3599	15	С1243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,065	112182		7292		7292	583	7875	Казахстан
3600	16	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	147		2058		2058	165	2223	
3601	17	Е11-160301-0208 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	6558,25 935,32	72,33 26,36	59024 8418	651 237	49955	8482 5400	72906	
3602	18	С1261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	174		348		348	28	376	
3603	19	С1261-401-0419	Скобы для изоляторов	шт.	3	1223		3669		3669	294	3963	
3604	20	Ц13-080101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	3	65416,53 37065,6	27154,11 10596,58	196250 111197	81463 31790	3590	102950 23936	323136	
3605	22	Ц13-080101-1709 Кзтр и Кзм=1,08	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	69	11707,75 3706,56	3252,73 1373,17	807835 255753	224439 94749	327644	252361 84816	1145012	
3606	23	С1252-106-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-АП	шт.	9	12917		116253		116253	9300	125553	
3607	24	С1252-103-0219	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 I У3	шт.	33	1645		54285		54285	4343	58628	
3608	25	С1252-103-0207	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОпк 1-750 3	шт.	27	3593		97011		97011	7761	104772	
3609	26	Ц13-080103-1702 Кзтр и Кзм=1,08	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм 2. Монтаж оборудования	м	82,5	1294,77 1000,77	211,7 164,68	106819 82564	17465 13586	6790	69228 14084	190131	
3610	27	С1247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	30	6707		201210		201210	16097	217307	
3611	28	С1247-215-0116	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		52,5	4603		241658		241658		260991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19333		
3612	29	Ц13-080101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9	43453,8 20386,08	4738 2516,31	391084 183475	42642 22647	164967	148407 43159	582650	
3613	30	Ц13-080205-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,006	91654,21 40936,86	49218,12 22465,83	550 246	296 135	9	274 66	890	
3614	31	С1261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,006	186173		1117		1117	89	1206	
3615	32	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0095	79643		757		757	61	818	
3616	33	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	981,62 251,14	31,89 9,9	37302 9543	1212 376	26546	7142 3556	48000	
3617	34	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	28	700,26 287,02	22,97 6,3	19607 8037	643 176	10928	5913 2042	27562	
3618	35	Ц13-080303-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	4879,96 4207,68	50,16 0	14640 12623	150 0	1866	9089 1898	25627	
3619	36	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	803,06 654,35	111,45 45	1606 1309	223 90	75	1007 209	2822	
3620	37	С1247-303-0115	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	шт.	3	3427		10281		10281	822	11103	
3621	40	С1247-301-0355	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	60788		121576		121576	9726	131302	
3622	41	Ц13-080303-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	15686,29 5290,92	173,8 45	31373 10582	348 90	20443	7684 3125	42182	
3623	42	Ц13-080202-1401 Кзтр и Кзм=1,08	Пост управления однопутной сигнализацией. Монтаж оборудования	шт.	2	56268,95 46332	0 0	112538 92664	0 0	19874	66718 14340	193596	
3624	43	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35552,81 24092,64	8915,62 3600,29	35553 24093	8915 3600	2545	19939 4439	59931	
3625	45	Ц13-080303-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6514,62 3706,56	31,21 0	6515 3707	31 0	2777	2669 735	9919	
			Итого ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ Электроосвещение, силовое электрооборудование									3808877	
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
3626	1	Е11-330301-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	38942,29 21378,6	12926,77 5078,85	623077 342058	206829 81262	74191	338655 76939	1038671	
3627	2	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,32	31597		136499		136499	10920	147419	Казахстан
3628	3	СПрайс лист	Закладной фундамент ЗФ 1120х160	шт	16	16392,86		262286		262286	20983	283269	
3629	4	СПрайс лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи.СТВт-10,0 3,0	шт	16	88033,29		1408533		1408533	112683	1521216	
3630	5	Ц13-080305-0318 Кзтр и Кзм=1,08	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	19	4039,5 2617,4	1180,82 910,24	76751 49731	22436 17295	4584	48258 10001	135010	
3631	6	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	19	13298		252662		252662	20213	272875	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3632	7	С1247-103-2257	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 2E-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	19	36433		692227		692227	55378	747605	Казахстан
3633	8	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	73,36	219,43 0	219,43 48,7	16097 0	16098 3573	0	2572 1494	20163	
3634	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,48	1237,52 1237,52	0 0	12969 12969	0 0	0	9338 1785	24092	
3635	10	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	524	452,86 203,86	196,76 67,49	237299 106823	103102 35365	27374	102375 27174	366848	
3636	11	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	428,91 185,33	186,28 64,08	3002 1297	1304 449	401	1257 341	4600	
3637	12	С1243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,42	478539		200986		200986	16079	217065	Казахстан
3638	13	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,123	411259		50585		50585	4047	54632	Казахстан
3639	14	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,3	лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,524	27324,98 3704,78	23620,2 6073,91	14318 1941	12377 3183	0	3126 1396	18840	
3640	15	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	524	40		20960		20960	1677	22637	
3641	16	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	160	392,01 185,33	154,32 52,1	62721 29652	24691 8336	8378	27352 7206	97279	
3642	17	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	307513		49202		49202	3936	53138	Казахстан
3643	18	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	16	1227		19632		19632	1571	21203	
3644	19	С1243-902-1102	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-16	100 шт.	0,35	28405		9942		9942	795	10737	
3645	20	Ц13-080201-1811 Кзтр и Кзм=1,08	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1876,07 537,45	111,45 45	3752 1075	223 90	2454	839 367	4958	
3646	21	С1243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	8332		16664		16664	1333	17997	Казахстан
3647	22	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	217307,5 208158,3	0 0	1521 1457	0 0	64	1107 210	2838	
3648	23	С1241-207-0207	Трубя из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	7	431		3017		3017	241	3258	
3649	24	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	25	700,26 287,02	22,97 6,3	17507 7176	575 158	9757	5280 1823	24610	
3650	25	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	981,62 251,14	31,89 9,9	11779 3014	383 119	8383	2255 1123	15157	
3651	26	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3584,73 1255,72	148,96 36	57356 20091	2383 576	34881	14881 5779	78016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									5204133	
			ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
3652	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	76,65	206,76	196,14	15848	15034	0	3110	20475	
						10,62	45,73	814	3505		1517		
3653	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,4	2845,13	0	6828	0	0	4916	12684	
						2845,13	0	6828	0		940		
3654	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,05	1237,52	0	91638	0	0	65979	170226	
						1237,52	0	91638	0		12609		
3655	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	1237,52	0	6188	0	0	4455	11494	
						1237,52	0	6188	0		851		
3656	5	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	м3	21	12470,62	1501,45	261883	31531	206389	33655	319181	
						1141,12	582,13	23964	12225		23643		
3657	6	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	м3	45,89	15158,18	3780	695609	173464	249900	388735	1171091	
						5932,56	1246,26	272245	57191		86747		
3658	7	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	29,42	88944		2616732		2616732		2826071	Казахстан
											209339		
3659	8	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	16,47	92764		1527823		1527823		1650049	Казахстан
											122226		
3660	9	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	943,12	370,43	5659	2223	1966	2272	8565	
						244,94	76	1470	456		634		
3661	10	С1222-102-0108	Балка Б1	м3	0,234	162234		37963		37963		41000	
											3037		
3662	11	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	70	2225		155750		155750		168210	Казахстан
											12460		
3663	12	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,01696	976733		16565		16565		17890	Казахстан
											1325		
3664	13	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом в 1 слой	м2	220	3844,62	116,02	845815	25524	426182	279694	1215550	
						1791,41	51,11	394109	11244		90041		
3665	14	Е11-130501-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оклейка рубероидом гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	220	1797,83	116,02	395523	25524	202292	123476	560519	
						762,3	51,11	167706	11244		41520		
3666	15	Е11-240101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,273	1699946,47	735460,94	464085	200781	7845	302459	827868	
						935749,98	183348,87	255460	50054		61324		
3667	16	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	275,73	4403		1214039		1214039		1311162	Казахстан
											97123		
3668	17	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,273	1506935,67	43568,29	411393	11895	318463	80293	531021	
						296837,31	247,62	81037	68		39335		
3669	18	Е11-240105-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	15087,2	8105,04	30174	16210	1198	18139	52178	
						6382,93	2777,95	12766	5556		3865		
3670	19	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	2	46222		92444		92444		99840	Казахстан
											7396		
3671	20	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,13568	976733		132523		132523		143125	Казахстан
											10602		
3672	21	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,077	976733		75208		75208		81225	Казахстан
											6017		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3673	22	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856		165712		165712	13257	178969	
3674	23	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2895		11580		11580	926	12506	
3675	24	С1242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	39687		79374		79374	6350	85724	
3676	25	С1242-302-0501	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	32289		64578		64578	5166	69744	
3677	26	С1241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	12	2290		27480		27480	2198	29678	
3678	27	Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	7	45487,22 / 27179,46	2568,06 / 1123,81	318411 / 190256	17977 / 7867	110178	150573 / 37519	506503	
3679	28	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	7,56	19969		150966		150966	12077	163043	Казахстан
3680	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные участки В15. Устройство	м3	1,2	37307,7 / 1801,2	1688,99 / 345,33	44769 / 2161	2026 / 414	40581	2344 / 3769	50882	
3681	30	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	190	702,16 / 487,51	21,4 / 8,19	133411 / 92627	4066 / 1556	36718	71579 / 16399	221389	
3682	31	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2185	552642		120752		120752	9660	130412	
3683	32	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	648316,53 / 528522,06	97497,73 / 35864,46	3242 / 2643	487 / 179	111	2794 / 483	6519	
3684	33	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	5,02	1311		6581		6581	526	7107	
3685	34	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Установка сальников 2шт на 1 ввод	т	0,0164	1878136,9 / 711895,95	691807,82 / 213869,97	30801 / 11675	11345 / 3507	7781	15031 / 3667	49499	
3686	35	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм	м	4	5633,06 / 1331,42	117,41 / 32,66	22532 / 5326	470 / 131	16737	5347 / 2230	30109	
3687	36	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	4	3974,23 / 2980,53	0 / 0	15897 / 11922	0 / 0	3975	11684 / 2206	29787	
3688	37	Е11-260101-0702 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми вуховыми	м3 изоляции	0,012	65485,57 / 60377,23	2035,86 / 895,24	786 / 725	25 / 11	37	559 / 108	1453	
3689	38	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,02	1643262		32865		32865	2629	35494	
3690	39	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,004	28750		115		115	9	124	Казахстан
3691	40	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	1,7	1036,23 / 514,12	57,94 / 7,22	1762 / 874	98 / 12	789	833 / 208	2803	
3692	41	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	3,4	392,58 / 173,49	29,98 / 4,03	1335 / 590	102 / 14	643	567 / 152	2054	
3693	42	С1261-105-0188	Гидроизол	м2	5,1	369		1882		1882	151	2033	
3694	43	С1233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм		0,0072	97123		699		699		755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							56		
3695	44	E12-120103-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м2	0,56	940,66 827,33	0,42 0,19	527 463	0 0	63	334 69	930	
3696	45	E11-060401-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Заделка бетоном В15	м3	0,32	39916,61 5071,12	1975,26 448,1	12773 1623	632 143	10518	1607 1150	15530	
3697	46	C1241-102-0117	Гарнит Ду 30	м	4,24	926		3926		3926	314	4240	
3698	47	E11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	12470,62 1141,12	1501,45 582,13	3367 308	405 157	2654	433 304	4104	
3699	48	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,27	3638,71 370,31	232,08 68,87	982 100	63 19	820	111 88	1181	
3700	49	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная В15. Устройство	м3	0,05	37307,7 1801,2	1688,99 345,33	1865 90	84 17	1691	98 157	2120	
3701	50	E11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3079,58 573,57	1727,84 368,03	21557 4015	12095 2576	5447	7778 2347	31682	
3702	51	E11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3537,72 663,5	1694,26 360,88	35377 6635	16943 3609	11800	12088 3797	51262	
3703	52	C1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,72	40862		152007		152007	12161	164168	Казахстан
3704	53	C1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782	
3705	54	E11-060101-0114 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,29	30324,69 1546,14	1818,67 387,81	39119 1995	2346 500	34778	2270 3311	44700	
3706	55	E11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3411,09 1347,33	2005,35 411,43	20467 8084	12033 2469	350	12452 2633	35552	
3707	56	C1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,18	162234		29202		29202	2336	31538	Казахстан
3708	57	E11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,04	34783,03 14683,06	13212,57 5366,95	1391 587	529 215	275	794 175	2360	
3709	58	C1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4000		8000		8000	640	8640	Казахстан
3710	59	C1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	5624	75928	Казахстан
3711	60	C1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	96501		96501		96501	7720	104221	Казахстан
3712	61	C1225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	39300		39300		39300	3144	42444	Казахстан
3713	62	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,36	1185,65 397,69	28,84 3,81	11098 3722	270 36	7105	3495 1167	15760	
			Итого ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									13499153	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
3714	1	E11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	411	206,76 10,62	196,14 45,73	84979 4366	80614 18795	0	16676 8132	109787	
3715	2	E11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2845,13 2845,13	0 0	34142 34142	0 0	0	24582 4698	63422	
3716	3	E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	1237,52 1237,52	0 0	30938 30938	0 0	0	22275 4257	57470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3717	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	398	54,61 0	54,61 15,35	21735 0	21734 6109	0	4399 2091	28225	
3718	5	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0725	417053,52 313584,99	102362,29 30125,68	30236 22735	7421 2184	80	24670 4392	59298	
3719	6	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2316	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	130944 68982	61963 18204	0	86314 17381	234639	
3720	7	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	141,905	1661		235704		235704	18856	254560	Казахстан
3721	8	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	91,91	1123		103215		103215	8257	111472	Казахстан
3722	9	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	73,225	365		26727		26727	2138	28865	Казахстан
3723	10	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2315	93160,1 82088,94	0 0	21567 19004	0 0	2563	18814 3230	43611	
3724	11	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0725	84868,51 82088,94	0 0	6153 5951	0 0	202	5892 964	13009	
3725	12	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2800,16 2363,63	129,37 57,14	5600 4727	258 114	614	4793 831	11224	
3726	13	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1690,68 1485,71	43,12 19,05	1691 1486	43 19	162	1490 254	3435	
3727	14	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856		82856		82856	6628	89484	
3728	15	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535		60535		60535	4843	65378	
3729	16	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	
3730	17	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253	
3731	18	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2263		4526		4526	362	4888	
3732	19	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3205	
3733	20	С1241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2864		2864		2864	229	3093	
3734	21	С1241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2362		4724		4724	378	5102	Казахстан
3735	22	С1241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	2031		6093		6093	487	6580	Казахстан
3736	23	С1241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1414		2828		2828	226	3054	Казахстан
3737	24	С1241-214-0208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1123		2246		2246	180	2426	Казахстан
3738	25	С1241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		2	761		1522		1522		1644	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							122		
3739	26	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10648,88 4346,18	5828,07 1917,89	10649 4346	5828 1918	475	6201 1348	18198	
3740	27	С1241-209-0817	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	9509		9509		9509	761	10270	Казахстан
3741	28	С1241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	1	2519		2519		2519	202	2721	Казахстан
3742	29	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0069	2116933,47 1052866,08	948717,32 325359,18	14607 7265	6546 2245	796	9415 1922	25944	
3743	30	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	6,9	22814		157417		157417	12593	170010	Казахстан
3744	31	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,304	27324,98 3704,78	23620,2 6073,91	8307 1126	7180 1846	0	1813 810	10930	
3745	32	С1261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01672	717966		12004		12004	960	12964	
3746	33	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,52	34783,03 14683,06	13212,57 5366,95	87653 37001	33296 13525	17356	50021 11014	148688	
3747	34	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	76194		76194		76194	6096	82290	Казахстан
3748	35	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	41335		82670		82670	6614	89284	Казахстан
3749	36	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	6116	82567	Казахстан
3750	37	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13054		13054		13054	1044	14098	Казахстан
3751	38	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4000		4000		4000	320	4320	Казахстан
3752	39	С1244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	43868		43868		43868	3509	47377	
3753	40	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,5	1185,65 397,69	28,84 3,81	2964 994	73 10	1898	933 312	4209	
3754	41	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Установка гидрантов пожарных	шт	1	55428,05 2901,01	267,28 111,56	55428 2901	268 112	52260	2982 4673	63083	
3755	42	С1246-301-0503	Полухомут МС-1	т	0,0125	790		10		10	1	11	
3756	43	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0313	994397		31125		31125	2490	33615	Казахстан
3757	44	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884		151884		151884	12151	164035	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									2237569	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
3758	45	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	246,8	206,76 10,62	196,14 45,73	51029 2622	48407 11286	0	10014 4883	65926	
3759	46	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,6	2845,13 2845,13	0 0	21623 21623	0 0	0	15569 2975	40167	
3760	47	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,92	1237,52 1237,52	0 0	20939 20939	0 0	0	15076 2881	38896	
3761	48	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		237,48	54,61	54,61	12969	12968	0	2625	16841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	15,35	0	3645		1247		
3762	49	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	3392 1787	1606 472	0	2236 450	6078	
3763	50	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	680951,51 338023,22	342928,29 91926,09	68095 33802	34293 9193	0	42565 8853	119513	
3764	51	С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	101	2839		286739		286739	22939	309678	Казахстан
3765	52	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6,06	1369		8296		8296	664	8960	Казахстан
3766	53	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0091	1600736,13 785471,52	712320,67 241570,51	14567 7148	6482 2198	937	9253 1906	25726	
3767	54	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9,1	15097		137383		137383	10991	148374	Казахстан
3768	55	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,106	27324,98 3704,78	23620,2 6073,91	2896 393	2504 644	0	632 282	3810	
3769	56	С1261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00583	717966		4186		4186	335	4521	
3770	57	Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,56	58001,3 24277,27	15167,59 6077,46	148483 62150	38829 15558	47504	76931 18033	243447	
3771	58	Е11-230601-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,88	49268,89 16900,78	10236,16 4166,56	92626 31773	19244 7833	41608	39211 10547	142384	
3772	59	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	5	19833		99165		99165	7933	107098	Казахстан
3773	60	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751	Казахстан
3774	61	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14724		29448		29448	2356	31804	Казахстан
3775	62	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19465		58395		58395	4672	63067	Казахстан
3776	63	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18587		37174		37174	2974	40148	Казахстан
3777	64	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827	Казахстан
3778	65	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	15152		75760		75760	6061	81821	Казахстан
3779	66	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31053		31053		31053	2484	33537	Казахстан
3780	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4000		24000		24000	1920	25920	Казахстан
3781	68	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	7000		42000		42000	3360	45360	Казахстан
3782	69	Е11-080201-0109 Кзтр и Кзм=1,11	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,168	43010,44 9008,54	3342,25 685,71	7226 1513	561 115	5151	1515 699	9440	
3783	70	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	1185,65 397,69	28,84 3,81	12568 4216	305 40	8047	3958 1322	17848	
3784	71	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	35152		210912		210912	16873	227785	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									1930727	
			Сеитик производительностью 12 м3 в сутки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3785	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	128	206,76 10,62	196,14 45,73	26466 1360	25105 5853	0	5193 2533	34192	
3786	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	2845,13 2845,13	0 0	11381 11381	0 0	0	8194 1566	21141	
3787	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	77	54,61 0	54,61 15,35	4205 0	4205 1182	0	851 404	5460	
3788	4	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонное основание из В7,5. Устройство	м3	3,4	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	126622 20966	4634 1762	101022	20682 11784	159088	
3789	5	Е11-230601-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	14,2	47806,44 14112,28	10162,55 4135,54	678852 200394	144309 58725	334149	256528 74830	1010210	
3790	6	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4000		20000		20000	1600	21600	Казахстан
3791	7	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	5	13054		65270		65270	5222	70492	Казахстан
3792	8	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	76451		382255		382255	30580	412835	Казахстан
3793	9	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	25796		128980		128980	10318	139298	Казахстан
3794	10	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	41335		413350		413350	33068	446418	Казахстан
3795	11	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	5	76194		380970		380970	30478	411448	Казахстан
3796	12	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	11	785		8635		8635	691	9326	
3797	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	408502		776		776	62	838	Казахстан
3798	14	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	25559		127795		127795	10224	138019	Казахстан
3799	15	Е11-150201-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны сетника	м2	6,283	5928,2 5470,53	2,72 0	37247 34371	17 0	2858	27497 5180	69924	
3800	16	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	680951,51 338023,22	342928,29 91926,09	18386 9127	9259 2482	0	11493 2390	32269	
3801	17	С1241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	27,27	3259		88873		88873	7110	95983	Казахстан
3802	18	Е11-220101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0042	612584,49 559406,7	12307,32 5926,3	2573 2350	52 25	172	2351 394	5318	
3803	19	С1261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,2	1565		6573		6573	526	7099	
3804	20	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 50 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0018	519489,99 481018,5	10591,59 5210,72	935 866	19 9	50	866 144	1945	
3805	21	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,8	919		1654		1654	132	1786	
3806	22	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0042	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	2375 1251	1124 330	0	1565 315	4255	
3807	23	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,2	1661		6976		6976	558	7534	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3808	24	С1241-209-0631	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	4	8330		33320		33320	2666	35986	Казахстан
3809	25	С1214-101-0201	ФЛЮГАРКА	т	0,00324	439438		1424		1424	114	1538	
3810	26	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Установка деревянной крышки	м2	1,5	4575,31 1925,07	812,67 190,8	6863 2888	1219 286	2756	2856 778	10497	
3811	27	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,075	92871		6965		6965	557	7522	
3812	29	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептирование водными растворами деревянных крышек	м2	1,5	93,66 66,79	3,1 1,31	140 100	5 2	36	92 19	251	
3813	30	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,018	498437		8972		8972	718	9690	Казахстан
3814	31	С1261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,022	179342		3946		3946	316	4262	
3815	32	Е11-100107-0602 Кзтр и Кэм=1,11	Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны	м2	0,01	4604,29 1428,97	16,9 7,07	46 14	0 0	32	13 5	64	
3816	33	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,018	959622		17273		17273	1382	18655	Казахстан
			Итого Септик производительностью 12 м3 в сутки									3194943	
			НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
			Раздел: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
3817	1	Е11-221101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6239,46 2810,96	3223,56 1051,87	6239 2811	3224 1052	205	3824 805	10868	
3818	2	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1047317,4 701910,72	323109,94 133483,41	3142 2106	969 400	67	2481 450	6073	
3819	3	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	2067		6226		6226	498	6724	Казахстан
3820	4	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68 1485,71	43,12 19,05	3381 2971	86 38	324	2979 509	6869	
3821	5	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	77	1043	Казахстан
3822	6	С1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987		23974		23974	1918	25892	
3823	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	93,39 35,27	2,19 0,36	56 21	1 0	34	15 6	77	
3824	8	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	0,6	129,59 60,34	3,05 0,36	78 36	2 0	40	25 8	111	
3825	9	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	42385,62 19204,08	1351,01 432,4	42386 19204	1351 432	21831	19244 4930	66560	
3826	11	Е11-070111-0108 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	5984,51 3643,39	1373,48 509,68	83783 51007	19229 7136	13547	68609 12191	164583	
3827	12	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	17,15	2722		46682		46682	3735	50417	Казахстан
3828	13	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		25,2	2460		61992		61992		66951	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							4959		
3829	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1219	435218		53053		53053		57297	Казахстан
											4244		
3830	15	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	20185,67	2448,84	50868	6171	33398	12969	68944	
						4483,84	990,99	11299	2497		5107		
3831	16	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	6,195	129,59	3,05	803	19	410	259	1147	
						60,34	0,36	374	2		85		
3832	17	Е11-130301-1413 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	16,09	720,31	5,2	11590	83	10776	516	13074	
						45,36	1,08	730	17		968		
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									546630	
			Раздел: 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1										
3833	18	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,4	206,76	196,14	4425	4198	0	868	5716	
						10,62	45,73	227	979		423		
3834	19	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	2845,13	0	1707	0	0	1229	3171	
						2845,13	0	1707	0		235		
3835	20	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,8	54,61	54,61	1136	1136	0	230	1475	
						0	15,35	0	319		109		
3836	21	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1237,52	0	1485	0	0	1069	2758	
						1237,52	0	1485	0		204		
3837	22	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1903	565390,57	267541,59	107594	50913	0	70922	192797	
						297848,98	78599,16	56681	14957		14281		
3838	23	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	192,203	1773		340776		340776		368038	Казахстан
											27262		
3839	24	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190,3	116,13	1,48	-22099	-282	-84	-21299	-46870	
						114,21	0	-21734	0		-3472		
3840	25	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1903	1142842,96	379631,22	217483	72244	5305	167922	416237	
						735335,04	155985,87	139934	29684		30832		
3841	26	С1241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1988		1988		1988		2147	Казахстан
											159		
3842	27	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,3	Прокладка ленты в траншее	км кабеля	0,1903	35969,46	23620,2	6845	4495	0	2139	9703	
						12349,26	6073,91	2350	1156		719		
3843	28	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	190,3	34		6470		6470		6988	
											518		
3844	29	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	21495,6	19653,93	42991	39307	26	13825	61361	
						1828,57	5767,69	3657	11535		4545		
3845	30	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Установка опознавательного знака	шт	2	3451,39	0	6903	0	1901	4551	12370	
						2500,7	0	5001	0		916		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3846	31	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,64	44398,42 7810,4	1764,7 381,28	28415 4999	1129 244	22287	4771 2655	35841	
3847	32	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,6	3302		15189		15189	1215	16404	Казахстан
3848	33	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00966	959622		9270		9270	742	10012	Казахстан
3849	34	С1251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	2	9556		19112		19112	1529	20641	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1									1118789	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
3850	35	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2732,63 2296,1	129,37 57,14	5465 4592	258 114	614	4659 810	10934	
3851	36	С1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987		23974		23974	1918	25892	
3852	37	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0034	1142842,96 735335,04	379631,22 155985,87	3886 2500	1290 530	95	3000 551	7437	
3853	38	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,4136	2722		9292		9292	743	10035	Казахстан
3854	39	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,952	93,39 35,27	2,19 0,36	89 34	2 0	53	23 9	121	
3855	40	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	0,952	129,59 60,34	3,05 0,36	123 57	3 0	63	40 13	176	
3856	41	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	42385,62 19204,08	1351,01 432,4	42386 19204	1351 432	21831	19244 4930	66560	
3857	43	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	649999,25 528522,06	98332,45 35864,46	1950 1586	295 108	69	1676 290	3916	
3858	44	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	2067		6201		6201	496	6697	Казахстан
3859	45	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	565 298	268 79	0	373 75	1013	
3860	46	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,01	568		574		574	46	620	Казахстан
3861	47	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	1131 596	535 157	0	745 150	2026	
3862	48	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	4042		8084		8084	647	8731	Казахстан
3863	49	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1506935,67 296837,31	43568,29 247,62	3014 594	87 0	2333	588 288	3890	
3864	50	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,426	758		323		323	26	349	
3865	51	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337		8674		8674	694	9368	
3866	52	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		2	574		1148		1148		1240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							92		
3867	53	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,452	40179,55 / 4582,61	2058,15 / 433,85	18161 / 2071	930 / 196	15160	2063 / 1618	21842	
3868	54	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	389901		842		842	67	909	Казахстан
3869	55	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	648316,53 / 528522,06	97497,73 / 35864,46	2075 / 1691	312 / 115	71	1788 / 309	4172	
3870	56	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,2	2067		6614		6614	529	7143	Казахстан
3871	57	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,426	758		323		323	26	349	
3872	58	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103		4206		4206	336	4542	Казахстан
3873	59	С1241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155		310		310	25	335	
3874	60	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,452	40179,55 / 4582,61	2058,15 / 433,85	18161 / 2071	930 / 196	15160	2063 / 1618	21842	
3875	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	389901		842		842	67	909	Казахстан
3876	62	Е11-200701-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Монтаж козырька. Установка над шахтами	зонт	2	15596,23 / 825,77	63,47 / 18,02	31192 / 1652	127 / 36	29414	1654 / 2628	35474	
3877	63	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444	276	3720	
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									260242	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			Раздел: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
3878	1	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24700	2,37 / 0	2,37 / 0,67	58539 / 0	58539 / 16549	0	11915 / 5636	76090	
3879	2	Е11-010101-0220 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	9769,93	96,25 / 4,88	91,37 / 15,96	940395 / 47716	892678 / 155928	0	146624 / 86962	1173981	
3880	3	Е11-010105-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9769,93	140,7 / 0	140,7 / 38,9	1374629 / 0	1374629 / 380050	0	273636 / 131861	1780126	
3881	4	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9769,93	122,4 / 0	122,4 / 35,1	1195839 / 0	1195840 / 342925	0	246906 / 115420	1558165	
			Итого по разделу: 1. ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									4588362	
			Раздел: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ										
3882	5	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2687,79	267,32 / 10,32	255,91 / 59,58	718508 / 27746	687833 / 160139	2930	135277 / 68303	922088	
3883	6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	64506,96	50		3225348			258028	3483376	
3884	7	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	м3 грунта	2687,79	33,25 / 3,63	29,44 / 8,19	89368 / 9756	79129 / 22013	484	22874 / 8979	121221	
			Итого по разделу: 2. ПОДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									4526685	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1										
3885	8	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	327,8	11423,69 203,15	1400,99 328,88	3744686 66593	459245 107807	3218848	188352 314643	4247681	
3886	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	399,916	7014		2805011		2805011	224401	3029412	Казахстан
3887	10	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3278	390,76 48,27	339,94 102,78	1280924 158242	1114323 336913	8359	534767 145255	1960946	
3888	11	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	491,7	9069		4459227		4459227	356738	4815965	Казахстан
3889	12	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,36016	168744,88 0	3032,3 1320,43	398265 0	7156 3116	391108	3366 32130	433761	
3890	13	Е11-270602-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3278	283,81 32,07	249,79 33,77	930322 105119	818812 110698	6392	233082 93072	1256476	
3891	14	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	3278	6,17 5,64	0,05 0	20221 18484	164 0	1573	19963 3215	43399	
3892	15	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	418,2728	24649		10310006		10310006	824800	11134806	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Покрытие 3278м2 сечение 1-1									26922446	
			Раздел: 4. Бортовой камень БР300.30.18										
3893	16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1057,6	3056,1 1092,44	43,79 17,36	3232131 1155364	46312 18360	2030455	1267622 359980	4859733	
3894	17	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	53,856	59901		3226028		3226028	258082	3484110	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Бортовой камень БР300.30.18									8343843	
			Раздел: 5. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2										
3895	18	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	167,404	11423,69 203,15	1400,99 328,88	1912372 34008	234532 55056	1643832	96189 160685	2169246	
3896	19	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	204,23288	7014		1432489		1432489	114599	1547088	Казахстан
3897	20	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1674,04	2583,29 2321,18	247,41 95,43	4324525 3885742	414175 159754	24608	3560036 630765	8515326	
3898	21	С1212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	83,702	26231		2195587		2195587	175647	2371234	Казахстан
3899	22	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1707,5208	3927		6705434		6705434	536435	7241869	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Покрытие из брусчатки -1674,04м2 сечение 2-2									21844763	
			Раздел: 6. Бортовой камень БР100.20.8										
3900	23	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмп=0.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.8	м бортового камня	416	2709,1 1092,44	43,79 17,36	1126986 454455	18217 7222	654314	498611 130048	1755645	
3901	24	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,656	59901		398701		398701	31896	430597	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Бортовой камень БР100.20.8									2186242	
			Раздел: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСТИПУР", 1121м2, сечение 3-3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3902	25	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,1	10217,83 / 203,15	1451,65 / 342,79	1145419 / 22773	162730 / 38427	959916	66096 / 96921	1308436	
3903	26	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	112,1	7014		786269		786269	62902	849171	Казахстан
3904	27	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подготовки из В15 толщ.10см	м3	112,1	39121,92 / 4582,61	2058,15 / 433,85	4385568 / 513711	230719 / 48635	3641138	511734 / 391784	5289086	
3905	28	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,4751	456152		1585174		1585174	126814	1711988	Казахстан
3906	29	Е11-270602-0308 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство покрытия искусственного	м2	1121	282,15 / 32,07	249,79 / 33,77	316288 / 35948	280014 / 37856	325	79709 / 31680	427677	
3907	30	СПРАЙС лист	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	1121	5267,86		5905271		5905271	472422	6377693	
			Итого по разделу: 7. Покрытие беговых площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 1121м2, сечение 3-3									15964051	
			Раздел: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3										
3908	31	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,8	10217,83 / 203,15	1451,65 / 342,79	457759 / 9101	65034 / 15357	383624	26415 / 38734	522908	
3909	32	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	44,8	7014		314227		314227	25138	339365	Казахстан
3910	33	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной подготовки из В15 толщ.10см	м3	44,8	39121,92 / 4582,61	2058,15 / 433,85	1752662 / 205301	92205 / 19436	1455156	204511 / 156574	2113747	
3911	34	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3888	456152		633504		633504	50680	684184	Казахстан
3912	35	Е11-270602-0308 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство покрытия искусственного	м2	448	282,15 / 32,07	249,79 / 33,77	126402 / 14366	111906 / 15129	130	31855 / 12661	170918	
3913	36	СПРАЙС лист	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм	м2	448	5267,86		2360001		2360001	188800	2548801	
			Итого по разделу: 8. Покрытие баскетбольных и волейбольных площадок резиновым покрытием "МАСНИПУР", 448м2, сечение 3-3									6379923	
			Раздел: 9. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕЧЕНИЕ 4-4										
3914	37	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1680	6865 / 1104	481 / 150	11533200 / 1854720	808080 / 252000	8870400	0 / 922656	12455856	
			Итого по разделу: 9. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕЧЕНИЕ 4-4									12455856	
			Раздел: 10. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
3915	38	Е11-470102-0311 Кзтр и Кэм=1,11	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	яма	50	1611,74 / 1611,74	0 / 0	80587 / 80587	0 / 0	0	70917 / 12120	163624	
3916	39	Е11-470103-0103 Кзтр и Кэм=1,11	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	шт.	50	3770,45 / 2388,56	1216,76 / 411,1	188523 / 119428	60838 / 20555	8256	123185 / 24937	336645	
3917	40	С1254-103-4401	Ясень зеленый II свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	50	144		7200		7200	576	7776	Казахстан
			Итого по разделу: 10. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									508045	
			Раздел: 12. ОГРАЖДЕНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3918	58	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		42	58817	8437	2470314	354354	1868664	0	2667939	
				секция		5888	3156	247296	132552		197625		
3919	59	У86-010602-0701 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м		8	86463	464	691704	3712	568984	0	747040	
				секция		14876	125	119008	1000		55336		
			Итого по разделу: 12. ОГРАЖДЕНИЕ									3414979	
			ИТОГО:					848594391	29812994	660671398	135766897	1063110216	
								152289939	8306270		78748928		
			РАЗНИЦА :					168849289	1773754	132586378	26645321	211134215	
								34869911	-23156		15639605		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3167013,23					
			Итого с временными									214301228,23	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4286024,56					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									218587252,79	
			Итого к = 0,9490000031323									207439303,58	
			НДС			12 %		24892716,43					
			Итого с НДС									232332020,01	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куангалиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Технадзор, Сералиев К.З.,ИИН 660611300395
№ аттестата KZ 40VJE00043224
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Smartech"

Гл.инженер проекта, Елеуов Д.Н.,ИИН 850509300486
№ приказа 01
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

рана ождения
14