Заказчик: ТОО «Строй Комфорт Девелопмент»

Подрядчик: филиал ТОО «СК «БАЗИС» в г. Алматы

Договор подряда: № б/н от 05.05.2016

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрорайон "Акбулак", улица 1, участок 43, Алатауский район, г. Алматы.

АКТ № 6

о приемке выполненных работ за ЯНВАРЬ 2017года

№ п.п.	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов*)	Общая сумма по договору, тенге	к-во	Стоимость принятых работ,тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
					Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПЯТНО 11							
1.1.	Земляные работы	2 782 469			100%	2 782 469	100%	2 782 469
1.2.	Фундаменты	14 502 071			100%	14 502 071	100%	14 502 071
1.3.	Каркас, кладка Стб:	119 892 328	0,1%	86 709	99,4%	119 232 502	99,5%	119 319 211
1.4.	СТЕНЫ	54 406 343	13,6%	7 375 962	85,1%	46 275 354	99%	53 651 316
1.5.	ПЕРЕГОРОДКИ	13 584 030	41,5%	5 640 295	53,2%	7 224 185	95%	12 864 480
1.6.	ОКНА и балконные двери, двери лифтовых, остекление балконов	10 348 113	3,3%	340 777	74,4%	7 698 941	78%	8 039 718
1.7.	КРОВЛЯ	14 010 806	72%	10 080 059	9,5%	1 336 264	81%	11 416 323
1.8.	ПОЛЫ	22 191 450	6,5%	1 441 495	36,0%	7 996 001	42,5%	9 437 496
1.9.	ДВЕРИ	13 130 792			13,4%	1 764 995	13,4%	1 764 995
1.11.	ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР	32 315 518	30%	9 817 807	3,3%	1 054 472	33,6%	10 872 279
1.12.	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	19 151 225	25%	4 846 747	50,5%	9 678 675	76%	14 525 422
2	**ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЛИФТЫ**							
2.1	Лифты (монтаж)	3 601 387						
2.1.1	Лифты (оборудование)	19 743 120			100,0%	19 743 120	100,0%	19 743 120
2.2	Отопление, индивидуальный тепловой пункт	28 765 218			34,0%	9 768 818	34%	9 768 818
2.4	Холодный и горячий водопровод, водопровод противопожарный	26 118 210			18,1%	4 721 904	18,1%	4 721 904
2.5	Канализация бытовая и ливневая	11 944 927			5,8%	688 783	6%	688 783
2.6	Электроснабжение и освещение	19 378 639			25,0%	4 848 669	25%	4 848 669

№ п.п.	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов*)	Общая сумма по договору, тенге	к-во	Стоимость принятых работ,тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
					Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге
	ИТОГО 11 пятно:			**39 629 851**		**259 317 223**		**298 947 074**
	ПЯТНО 12							
1.1.	Земляные работы	2 523 908			100%	2 523 908	100%	2 523 908
1.2.	Фундаменты	14 502 071			100%	14 502 071	100%	14 502 071
III	Каркас, кладка Стб:	125 247 548	17,8%	22 324 393	74,3%	93 107 912	92,2%	115 432 305
1.4.	СТЕНЫ	54 388 523	47,2%	25 667 897			47,2%	25 667 897
1.5.	ПЕРЕГОРОДКИ	13 540 467	53,1%	7 187 215			53,1%	7 187 215
1.8.	ПОЛЫ	11 071 586	60,7%	6 724 263			60,7%	6 724 263
1.10.	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	8 129 296	6,0%	487 412			6,0%	487 412
1.12.	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	13 975 401	16,2%	2 268 344			16,2%	2 268 344
2	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЛИФТЫ							
2.1	Лифты (монтаж)	3 601 387						
2.1.1.	Лифты (оборудование)	19 743 120			100,0%	19 743 120	100,0%	19 743 120
	ИТОГО 12 пятно:			**64 659 524**		**129 877 011**		**194 536 535**
	ПЯТНО 13							
1.1.	Земляные работы	2 523 908			100%	2 523 908	100%	2 523 908
1.2.	Фундаменты	14 502 071			100%	14 502 071	100%	14 502 071
III	Каркас, кладка Стб:	125 971 278	1,1%	1 361 291	96,4%	121 482 479	97,5%	122 843 770
1.4.	СТЕНЫ	55 446 166	42%	23 437 100	46%	25 305 410	88%	48 742 510
1.5.	ПЕРЕГОРОДКИ	14 843 004	57,1%	8 474 196			57,1%	8 474 196
1.6.	ОКНА и балконные двери, двери лифтовых, остекление балконов	10 751 992	60,6%	6 517 087			60,6%	6 517 087
1.7.	КРОВЛЯ	15 627 517	55,6%	8 686 983			55,6%	8 686 983
1.8.	ПОЛЫ	22 015 449	58,9%	12 965 249			58,9%	12 965 249
1.12.	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	11 674 980	19,4%	2 268 344			19,4%	2 268 344
2	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЛИФТЫ							
2.1	Лифты (монтаж)	3 601 387						
2.1.1	Лифты (оборудование)	19 743 120			100%	19 743 120	100,0%	19 743 120
	ИТОГО 13 пятно:			**63 710 250**		**183 556 988**		**247 267 238**
	ПЯТНО 14							
1.1.	Земляные работы	2 523 908			100%	2 523 908	100%	2 523 908
1.2.	Фундаменты	14 502 071			100%	14 502 071	100%	14 502 071
III	Каркас, кладка Стб:	125 241 416	32,3%	40 459 810	58,3%	72 976 514	90,6%	113 436 324

№ п.п.	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов*)	Общая сумма по договору, тенге	к-во	Стоимость принятых работ,тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства	
					Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге
1.4.	СТЕНЫ	55 283 311	21,7%	11 992 200			21,7%	11 992 200
1.5.	ПЕРЕГОРОДКИ	13 487 488	33,3%	4 489 671			33,3%	4 489 671
2	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЛИФТЫ							
2.1	Лифты (монтаж)	3 601 387						
2.1.1	Лифты (оборудование)	19 743 120						
	ИТОГО 14 пятно:			**56 941 681**	100%	19 743 120	100,0%	19 743 120
	ПЯТНО 15					**109 745 613**		**166 687 294**
1.1.	Земляные работы	3 104 566			100%	3 104 566	100%	3 104 566
1.2.	Земляные работы	2 730 093			0%	0	0%	0
II	Фундаменты	14 502 071			100%	14 502 071	100%	14 502 071
III	Каркас, кладка Стб:	120 018 691	25,5%	30 592 651	22,8%	27 381 865	48,3%	57 974 516
1.5.	ПЕРЕГОРОДКИ	13 533 950	19%	2 587 502			19,1%	2 587 502
2	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЛИФТЫ							
2.1	Лифты (монтаж)	3 601 387						
2.1.1	Лифты (оборудование)	19 743 120						
2.2	Отопление, индивидуальный тепловой пункт				100%	19 743 120	100%	19 743 120
	ИТОГО 15 пятно:			**33 180 153**		**64 731 622**		**97 911 775**
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВО	**2 101 866 656**		**258 121 459**		**747 228 456**	**48%**	**1 005 349 915**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

_____ **Попова Э.Е.**

ТО _____ **Трубецкой Д.**

КК _____

КК _____

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

_____ **Фальков А.С.**

Упр. Директор _____ **Токкожаев М.**

Нач.ПТО _____ **Токсанбаев Ж.**