Форма N 2в

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 2

А К Т N 20/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА Общестроительные работы по чертежам марки АР

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Тип5 полы лоджии	387	3473,94	45,5	1344415	17609	247561	1,06	410
27	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство		754,68	20,97	292060	8116	60,9	0,03	11
		м2 покры								
		Накладные расходы -		639,69		247561		182807		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		472,37				64754		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		167,32						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		329,09		127358				
		Сметная стоимость				1719335				
			541,8	423,95	0,97	229694	523	72772	0,24	128
28	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство		182,79	0,47	99038	255	60,9	-	-
		м плинту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		134,32		72772		60469		
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	111,61				12303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	22,71						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	44,66		24197				
		Сметная стоимость				326663				538
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1574109	18133			12
				---		391098	8370			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1574109	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1164879	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	399468	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		320333	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	243276		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	77057		-
		Сметная прибыль -		Тенге		151555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2045998	-	-		550
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	399468	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		2045998	-	-		550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	399468	-		
		Сметная заработная плата -		Тенге						

РАЗДЕЛ 5. Отделка потолков

			562,92	408,28	3,92	229831	2205	114705	0,45	253
71 11-150203-0502 РСНБ РК 2015	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштук		324,33	2,08	182571	1172	54,8	-	2
	Накладные расходы -			203,77		114705		100691		
	в т.ч. накладные первого уровня -	54,8		178,87				14014		
	в т.ч. накладные второго уровня -	4,24		24,90						
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		48,96		27563				
	Сметная стоимость					372099				253
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		229831	2205			2
				---		182571	1172			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		229831	-	-		-
	Материалы -			Тенге		45055	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	183743	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		114705	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	100691		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	14014		-
	Сметная прибыль -			Тенге		27563	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		372099	-	-		255
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	183743	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге						255
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		372099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	183743	-		
	Сметная заработная плата -			Тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Отделка стен								
			25,28	911,41	59,27	23041	1498	9784	0,74	19
73	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		566,24	43,64	14315	1103	54,8	0,06	2
		м2 оштук		387,03		9784		8449		
		Накладные расходы -		334,22				1335		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		52,81		2626				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		103,88		35451				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
			3113,05	904,96	16,51	2817176	51381	634505	0,37	1152
74	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм		276,63	13,01	861153	40502	54,8	0,02	58
		м2 оштук		203,82		634505		494107		
		Накладные расходы -		158,72				140398		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		45,10		276134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		88,70		3727816				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2840216	52880			1171
			----							60
			Тенге			875468	41605			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2840216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1911869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	917072	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			644289	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	502556		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	141733		-
		Сметная прибыль -	Тенге			278760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3763266	-	-		1230
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	917072	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3763266	-	-		1230
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	917072	-		
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
			81,3	501,78	1,13	40795	92	14911	0,44	35
78	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		305,63	0,55	24848	45	50,8	-	-
		м2 верти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		183,41		14911		12645		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		155,54				2266		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,87						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,82		4457				
		Сметная стоимость				60163				
79 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 К=4		-Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	81,3	350,09	1,29	28462	105	9219	0,26	21
				185,49	0,63	15080	51	50,8	-	-
		м2 верти								
		Накладные расходы -		113,40		9219		7687		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		94,55				1533		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,85						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,08		3015				
		Сметная стоимость				40696				
85 11-150204-0101 РСНБ РК 2015		-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	86,21	1880,47	26,89	162116	2318	74256	1,79	154
				1353,99	14,29	116728	1232	54,8	0,02	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		861,34		74256		64642		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		749,82				9615		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,52						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,35		18910				
		Сметная стоимость				255282				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			231373	2515			211

			Тенге			156655	1328			2
			Тенге			231373	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	157983	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			98387	-	84974		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	13413		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			26381	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			356141	-	-		213
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	157983	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			356141	-	-		213
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157983	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4875529	75732			2173
			----							75
			Тенге			1605792	52475	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4875529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3194006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1658267	-		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1177715	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	931497		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	246218		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			484260	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6537504	-	-		2248
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	1658267	-		-
		Сметная заработная плата -								-
			Тенге			6 537 504	-	-		2248
		ИТОГО ПО АКТУ	чел.-ч			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	1658267	-		
		Сметная заработная плата -								
		Временные здания и сооружения, 0,9 %				58 837,53				
		ИТОГО:				**6 596 341,53**				
		Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %				71 240,49				
		ИТОГО:				**6 667 582,02**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				800 109,84				
		Итого				**7 467 691,86**				

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: Ильясов Т.А.

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Куанышев Р.Н

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Жанабаев С.А

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: Сабитов И.М.

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: Нусупов Е.А.

Байтерек девелопмент

Индер Энерго Газ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Инженер-технологии и приемке работ

(подпись)

Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 30/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«___» _____ 20___ г.

«Каспийская Кадровая Ассоциация»

Нач. участка Серков Е.С

Инж. ПТО:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

7350

Форма N 2в

Инвестор АО "Байтерек девелопмент"

Застройщик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома по адресу: Атырауская область г.Атырау, ул.Кунанбаева,19 пятно 2

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года

(период с 16.03.17г. по 31.03.17г.)

НА монтажные работы по чертежам марки ВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный В1.1	509	51,05	1,93	25983	984	16299	0,05	26
21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		47,42	-	24138	-	60,4	-	-
		м трубоп		32,02		16299				
		Накладные расходы -		28,64				14579		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3,38				1720		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65		3383				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				45665				
		Сметная стоимость								
28	11-150403-1003 РСНБ	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому	2,76	353,99	0,61	977	2	461	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		265,95	0,3	734	1	54,8	-	-
		м2 окраш		167,10		461		403		
		Накладные расходы -		145,91				59		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		21,20		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,69		1553				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный В1.2	978	51,05	1,93	49924	1890	31317	0,05	49
64	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		47,42	-	46379	-	60,4	-	-
		м трубоп		32,02		31317		28013		
		Накладные расходы -		28,64				3305		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3,38		6499				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65		87741				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
			4	353,99	0,61	1416	2	668	0,37	1
71	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		265,95	0,3	1064	1	54,8	-	-
		м2 окраш		167,10		668		584		
		Накладные расходы -		145,91				85		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		21,20		167				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,69		2251				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78300	2878			77
			----			72315	2			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1800	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1130	-	986		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	144		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3804	-	-		2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1800	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70517	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47616	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	42592		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5024		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133406	-	-		74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			137210	-	-		77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72317	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
108	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1846	51,05	1,93	94233	3568	59112	0,05	92
				47,42	-	87541	-	60,4	-	-
		м трубоп		32,02		59112		52875		
		Накладные расходы -		28,64				6237		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3,38						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65		12268				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				165613				
		Сметная стоимость								
114	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,2	353,99	0,61	6443	11	3041	0,37	7
				265,95	0,3	4840	6	54,8	-	-
		м2 окраш		167,10		3041		2656		
		Накладные расходы -		145,91				386		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		21,20						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,69		759				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10243				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100676	3579			99
			----			---	---			---
			Тенге			92382	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6443	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4846	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3041	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2656		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	385		-
		Сметная прибыль -	Тенге			759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			10243	-	-		7
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	4846	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87541	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59112	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	52875		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6237		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			165613	-	-		92
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	87541	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175856	-	-		99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92387	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			178976	6457			176
			----			---	---			---
			Тенге			164696	8			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6646	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4171	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3642		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	529		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			14047	-	-		9
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	6646	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170141	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	158058	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106729	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	95467		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11262		-
		Сметная прибыль -	Тенге			22150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			299019	-	-		167
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	158058	-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			313 066	-	-		176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164704	-		

Временные здания и сооружения, 0,9 %	2 817,59
ИТОГО:	**315 883,59**
Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,08 %	3 411,54
ИТОГО:	**319 295,13**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38 315,42
Итого	**357 610,55**

ИНВЕСТОР: Заместитель председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»: Ильясов Т.А.

Директор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Куанышев Р.Н

Технический надзор ТОО ИндерЭнергоГаз»: Жанабаев С.А.

Инженер по качеству в строительстве работ (подпись) Ф.И.О.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04891/04092/04093 от 20/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«___» _____ 20___г.

Региональный представитель АО «Байтерек девелопмент»: Сабитов И.М.

ЗАСТРОЙЩИК: Директор ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»: Нусупов Е.А.

Нач. ПТО:

Нач. участка Сериков Е.С