ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		дог № 55	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
			из графы 1							
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за) без НДС	Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	330 717 620,18									
Всего за отчетный период		23955638,40							2 874 676,61	26 830 315,01

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Жексикбаев С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

АКТ №6

выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция водовода по ул. Жумабаева от ул. Шалгинбаева до ул. Баласагун в г. Кызылорда.									
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	281,86	4824,99	1073,50	1359972	302575	1017580	115532	1593544
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	39817	67157		118040	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,268	128480,39	1785,24	162913	2264	160649	1257	177303
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	1163		13134	
71	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1409,3	1901,39	125,60	2679632	177011	2439926	114147	3017281
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	62695	42997		223502	
72	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1409,3	216,37	0,02	304933	29	304736	181	329523
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	--	168	--		24409	
73	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,423	128480,39	1785,24	54347	755	53592	419	59148
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	388		4381	
74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1409,3	1982,26	125,60	2793595	177011	2553889	114147	3140361
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	62695	42997		232619	
75	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1262	1927,68	31,41	2432736	39634	1434709	1051508	3762983
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	958393	15226		278740	
		Реконструкция водовода по ул. Бостандык, ул.Сулейменова от пересечении ул.Желтоксан-Айтбаева до ул. Ауезова в г. Кызылорда.									

12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,124	941683,65	358091,65	116769	44403	4206	80410	212953
		НР - 99%; СП - 8%			549672,00	105347,04	68159	13063		15774	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	352836,63	105993,19	882	265	6	680	1687
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	611	76		125	
18	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	16,5	6301,07	5511,12	103968	90933	116	29454	144095
		НР - 99%; СП - 8%			782,96	1020,13	12919	16832		10674	
20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31166,27	3218,13	31166	3218	18400	9518	43939
		НР - 99%; СП - 8%			9548,05	66,20	9548	66		3255	
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	16,5	1279,95	7,50	21119	124	2557	18290	42562
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	18438	37		3153	
25	1122-0601-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	838003,41	102068,36	1676	204	1081	453	2299
		НР - 99%; СП - 8%			195250,00	33617,92	391	67		170	
26	1122-0601-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	658455,15	76797,09	14486	1690	9589	3755	19700
		НР - 99%; СП - 8%			145750,00	26656,60	3207	586		1459	
28	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2755,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1074,00	--	13962	--	13962	--	15079
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
30	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	372,00	--	14880	--	14880	--	16070
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
31	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	224402,11	49531,12	449	99	158	223	726
		НР - 99%; СП - 8%			96112,50	16757,87	192	34		54	
34	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	8840646,43	1312796,76	47739	7089	37548	4791	56733
		НР - 99%; СП - 8%			574432,00	321723,69	3102	1737		4202	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	504	251		173	

36	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
37	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	4	29111,57	12802,99	116446	51212	7336	71173	202629
		НР - 99%; СП - 8%			14474,40	3498,53	57898	13994		15010	
38	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	8	21491,21	10221,84	171930	81775	9933	104148	298164
		НР - 99%; СП - 8%			10027,80	3122,20	80222	24978		22086	
39	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14185,84	6865,84	28372	13732	1542	17131	49143
		НР - 99%; СП - 8%			6549,02	2102,90	13098	4206		3640	
40	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2051,17	81,66	4102	163	655	3330	8027
		НР - 99%; СП - 8%			1642,20	39,72	3284	79		595	
41	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1232,54	27,22	13558	299	1904	11385	26939
		НР - 99%; СП - 8%			1032,24	13,24	11355	146		1995	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00534	1024131,42	510723,98	5469	2727	100	3401	9579
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	2642	794		710	
57	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
58	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	472,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
59	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	187055,33	49132,63	374	98	84	223	645
		НР - 99%; СП - 8%			96112,50	16638,71	192	33		48	
60	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2752,10	181,06	8256	543	1663	6219	15634
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	6050	233		1158	
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1421,33	917,49	39797	25690	--	20927	65582

		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	14107	7031		4858	
69	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	36282,67	22783,94	36283	22784	2714	17258	57824
		НР - 99%; СП - 8%			10784,76	6647,55	10785	6648		4283	
70	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный (для углов поворота). Устройство	м3	0,336	24970,66	1286,88	8390	432	6774	1173	10328
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1184	105		765	
71	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,174	689320,80	443182,04	119942	77114	2171	61243	195680
		НР - 99%; СП - 8%			233661,40	121866,54	40657	21205		14495	
76	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	64609,35	28428,31	129219	56857	44918	43453	186486
		НР - 99%; СП - 8%			13721,82	8224,24	27444	16448		13814	
88	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	4,45788	356,94	1,98	1591	9	1507	53	1776
		НР - 69%; СП - 8%			16,79	0,40	75	2		132	
89	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	3,018	44029,77	9328,90	132882	28155	51870	63526	212120
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	52857	11310		15713	
95	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	0,99064	356,94	1,98	354	2	335	12	395
		НР - 69%; СП - 8%			16,79	0,40	17	--		29	
96	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	16,67	72437,52	3608,95	1207533	60161	939476	233311	1556112
		НР - 99%; СП - 8%			12471,25	1665,99	207896	27772		115268	
106	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,34	128480,39	1785,24	43683	607	43076	337	47542
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	312		3522	
107	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1147	1970,60	125,37	2260274	143801	2065447	92782	2541301
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,41	51026	34884		188245	
108	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1147	895,55	0,08	1027191	94	1026550	590	1110004
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	547	--		82222	
109	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,34	128480,39	1785,24	43683	607	43076	337	47542
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	312		3522	
110	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1147	1982,26	125,60	2273649	144066	2078557	92902	2555875

		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	51026	34994		189324	
111	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортовогокамня	75	1927,68	31,41	144576	2355	85264	62491	223632
					759,42	12,06	56957	905		16565	
113	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	521,9136	153,64	145,41	80187	75891	--	16809	104755
					8,23	36,50	4295	19050		7760	
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	39,2554	1977,36	--	77622	--	--	55888	144191
					1977,36	--	77622	--		10681	
115	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	521,50295	34,93	34,93	18216	18216	--	4787	39566
					--	12,75	--	6649		16563	
116	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	39,252491	860,22	--	33766	--	--	24311	62723
					860,22	--	33766	--		4646	
117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	521,50275	159,33	75,52	83091	39384	--	44521	137821
					83,81	34,76	43707	18127		10209	
118	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,72	292691,94	74035,78	210738	53306	487	170303	411524
					217980,00	20940,98	156946	15078		30483	
120	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	56	2172,88	86,02	121681	4817	16681	98906	238235
					1788,99	13,24	100183	741		17647	
121	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	56	10237,00	--	573272	--	573272	--	619134
					--	--	--	--		45862	
122	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км	1,8	58785,49	--	105814	--	3102	101684	224098
					57062,00	--	102712	--		16600	
123	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	58	570,37	27,22	33081	1579	1016	30629	68807
					525,62	13,24	30486	768		5097	
126	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм, счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	58	1152,00	--	66816	--	--	50112	126282

НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	66816	--		9354	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты:	Тенге				19392909		7120760		24259752
в том числе:									
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1428290				
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1055731				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				299619				
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7120760				
Накладные расходы	Тенге				3056191				
ИТОГО:	Тенге				22449100				
Сметная прибыль	Тенге				1810652				
ИТОГО по смете:	Тенге				24259752				
Временные здания и сооружения 1.04%	Тенге				339637				
ИТОГО	Тенге				24599388				
в том числе текущих ценах на 2020 год - 50% к= 1	Тенге				12299694,14				
в том числе текущих ценах на 2021 год - 50% к= 1,0501698	Тенге				12916767,34				
ИТОГО	Тенге				25216461,48				
понижающий коэфф	Тенге				23955638,40				
НДС 12%	Тенге				2874676,61				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				26830315,01				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.