Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Нодстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №10

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	891 025 032,79	63 974 328		-	-	-	-	-	7 676 919	71 651 247

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Қалмағамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт_____Акнуров Н.А.

Аттестат №KZ70VJE00037931

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 10

за август 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-1	**Поселковая водопроводная сеть - I участок**								
		Раздел 2 Трубопроводы										
1	19	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,378	620944,44	220142,86	234717	83214	12202	162087	428548
						368521,16	64611,11	139301	24423	–	31744	
2	20	2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	381,78	5731		2187981		2187981	–	2363019
						–		–		–	175038	
3	48	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена методом ГНБ К=1,010;	м	167,66	5411		907208		907208	–	979785
						–		–		–	72577	
4	57	2302-0803-0105	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	3	216843		650529		650529	–	702571
						–		–		–	52042	
5	58	2302-0803-0217	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 250x150 ГОСТ 5525-88	шт.	4	287751		1151004		1151004	–	1243084
						–		–		–	92080	
6	109	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	10543	5030	42172	20120	2829	25143	72700
						4805,75	1543,5	19223	6174	–	5385	

7	110 2304-0102-1109	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	4	417222		1668888		1668888	–	1802399
					–		–		–	133511	
8	111 2304-0105-0907	Штурвал для задвижек DN 250									
			шт.	4	24507		98028		98028	–	105870
					–		–		–	7842	
9	112 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	6383,9	2027,2	63839	20272	5719	43623	116059
					3784,8	621,6	37848	6216	–	8597	

Итого по разделу 2 **7 814 035**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 196 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 123 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 684 388
- накладные расходы, тенге 230 853
  в т.ч. зарплата, тенге 20 777
- сметная прибыль (8 %), тенге 578 816

Раздел 3 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения

10	165 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 135 до колодца УП53 НР = 99 %									
			м	92	2725,77	2098,73	250771	193083	9033	104801	384018
					528,86	621,79	48655	57205	–	28446	
11	166 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 57 до колодца 63 НР = 99 %									
			м	325	2725,75	2098,73	885868	682087	31902	370217	1356572
					528,86	621,78	171879	202078	–	100487	
12	167 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 134 до колодца 284 НР = 99 %									
			м	31	2647,13	2098,71	82061	65060	606	35313	126764

13	168	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 61 до колодца 273 НР = 99.%			528,87	621,77	16395	19275	–	9390	
14	169	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 273 до колодца 274 НР = 99 %	м	62	2725,76 / 528,85	2098,73 / 621,79	168997 / 32789	130121 / 38551	6087 / –	70627 / 19170	258794
15	170	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 61 до колодца 268 НР = 99 %	м	41	2647,02 / 528,85	2098,71 / 621,78	108528 / 21683	86047 / 25493	798 / –	46704 / 12419	167651
16	171	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ233 до колодца 265 НР = 99 %	м	36	2647,14 / 528,86	2098,78 / 621,78	95297 / 19039	75556 / 22384	702 / –	41009 / 10904	147210
17	172	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ235 до колодца 267 НР = 99 %	м	29	2647,07 / 528,86	2098,72 / 621,79	76765 / 15337	60863 / 18032	565 / –	33035 / 8784	118584
18	173	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ240 до колодца 276 НР = 99 %	м	29	2647 / 528,86	2098,72 / 621,79	76763 / 15337	60863 / 18032	563 / –	33035 / 8784	118582
				м	40,2	2725,82	2098,76	109578	84370	3948	45792	167800

					528,86	621,77	21260	24995	–	12430	
19	174	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ276 до колодца 277 НР = 99 %								
				м	35	2647,17	2098,74	92651	73456	685	39870	143123
						528,86	621,8	18510	21763	–	10602	
20	175	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ70 до колодца 280 НР = 99 %								
				м	32	2647,16	2098,72	84709	67159	627	36452	130854
						528,84	621,78	16923	19897	–	9693	
21	176	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 71 до колодца 282 НР = 99 %								
				м	69	2647,09	2098,71	182649	144811	1347	78599	282148
						528,86	621,77	36491	42902	–	20900	
22	177	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 232 до колодца 264 НР = 99 %								
				м	36	2647,14	2098,78	95297	75556	702	41009	147210
						528,86	621,78	19039	22384	–	10904	
23	178	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 34 до колодца ПГ35 НР = 99 %								
				м	32	2725,72	2098,72	87223	67159	3141	36452	133569
						528,84	621,78	16923	19897	–	9894	

24	179 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца ПГ43 до колодца ПГ44 НР = 99 %									
			м	29	3086,38	2279,24	89505	66098	5860	36715	136318
					605,07	673,76	17547	19539	–	10098	
25	182 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца 80 до колодца 192 НР = 99 %									
			м	20	3193,75	2279,25	63875	45585	6189	25320	96331
					605,05	673,75	12101	13475	–	7136	
26	183 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца ПГ123 до колодца 155 НР = 99 %									
			м	33	3193,73	2279,24	105393	75215	10211	41779	158946
					605,06	673,76	19967	22234	–	11774	
		Итого по разделу 3					**4 074 474**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					519 875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 053 089				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					608 136				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 966				
		- накладные расходы, тенге					1 116 729				
		в т.ч. зарплата, тенге					100 506				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					301 815				
		Итого по смете					**11 888 509**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					716 247				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 176 695				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					644 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 767 354				
		- накладные расходы, тенге					1 347 582				
		в т.ч. зарплата, тенге					121 283				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					880 631				
		Локальная смета № 2-3-2	**Поселковая водопроводная сеть - II участок**								
	Раздел 2 Трубопроводы										
27	15 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	357255	106551,67	1071765	319655	14716	820472	2043616
					245798	30455,33	737394	91366	–	151379	

28	16 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	3030	1087		3293610		3293610	–	3557099
					–		–		–	263489	
29	74 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	103047		824376		824376	–	890326
					–		–		–	65950	
30	75 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	8	10290		82320		82320	–	88906
					–		–		–	6586	
31	76 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	3020,86	191	21146	1337	3286	17003	41201
					2360,43	93,14	16523	652	–	3052	
32	77 2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	155000		1085000		1085000	–	1171800
					–		–		–	86800	
33	78 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	7	10291		72037		72037	–	77800
					–		–		–	5763	
34	79 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка- вентили НР = 99 %	задвижка или клапан	240	1238,78	27,29	297307	6550	41541	249886	590968
					1038,4	13,31	249216	3194	–	43775	
35	80 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	240	1340		321600		321600	–	347328
					–		–		–	25728	
36	81 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1915		28725		28725	–	31023
					–		–		–	2298	

Итого по разделу 2	**8 840 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 003 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 767 211
- накладные расходы, тенге	1 087 361

		в т.ч. зарплата, тенге					97 862				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					654 820				
		Локальная смета № 2-3-5	**Поселковая водопроводная сеть - III участок**								
	Раздел 1 Земляные работы										
37	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	8526	154,16	145,89	1314410	1243847	–	276031	1717676
					8,28	36,69	70563	312813	–	127235	
38	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	3012	1988,45	–	5989205	–	–	4312228	11125548
					1988,45	–	5989205	–	–	824115	
39	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	802	160,21	75,97	128486	60926	–	68818	213088
					84,24	34,94	67560	28021	–	15784	
40	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	4520	864,11	–	3905768	–	–	2812153	7255355
					864,11	–	3905768	–	–	537434	
41	5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	16000	38,08	38,08	609317	609317	–	133587	802336
					–	11,6	–	185538	–	59432	
42	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	20452	18,35	18,35	375385	375385	–	82300	494300
					–	5,59	–	114305	–	36615	
		Итого по разделу 1					**21 608 303**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 033 096				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 289 475				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					640 677				
		- накладные расходы, тенге					7 685 117				
		в т.ч. зарплата, тенге					691 661				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 600 615				

Раздел 2 Трубопроводы

43	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	2	357255	106551,5	714510	213103	9811	546982	1362411
					245798	30455,5	491596	60911	–	100919	
44	13 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2020	1087		2195740		2195740	–	2371399
					–		–		–	175659	
45	15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	294992	74428	147496	37214	686	118923	287733
					219192	21056	109596	10528	–	21314	
46	16 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	294		148470		148470	–	160348
					–		–		–	11878	
47	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	294989,33	74426,67	442484	111640	2057	356766	863190
					219191,33	21055,33	328787	31583	–	63940	
48	20 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	136		206040		206040	–	222523
					–		–		–	16483	
49	25 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена методом ГНБ К=1,010;	м	24	3450		82800		82800	–	89424
					–		–		–	6624	
50	27 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена -ГНБ К=1,010;	м	30	1646		49380		49380	–	53330
					–		–		–	3950	
51	29 2302-0803-0410	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	215091		1935819		1935819	–	2090685
					–		–		–	154866	
52	30 2302-0803-0417	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	280991		280991		280991	–	303470
					–		–		–	22479	

53	31	2302-0803-0416	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 150X100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	258855	258855	258855	–	279563
						–	–	–	20708	
54	32	2302-0803-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	145384	1017688	1017688	–	1099103
						–	–	–	81415	
55	33	2302-0803-0104	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	173947	347894	347894	–	375726
						–	–	–	27832	
56	34	2302-0803-0105	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	216843	216843	216843	–	234190
						–	–	–	17347	
57	35	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210	4420	4420	–	4774
						–	–	–	354	
58	36	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789	5789	5789	–	6252
						–	–	–	463	
59	37	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2751	2751	2751	–	2971
						–	–	–	220	
60	38	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1518	3036	3036	–	3279
						–	–	–	243	

61	39	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ-17378-2001)								
				шт.	5	1043		5215		5215	–	5632
						–		–		–	417	
62	44	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	562,33	32,07	8435	481	317	7561	17276
						509,13	–	7637	–	–	1280	
63	45	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
				шт	15	1369		20535		20535	–	22178
						–		–		–	1643	
64	46	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	1079,95	64,1	21599	1282	1225	18901	43740
						954,6	–	19092	–	–	3240	
65	47	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
				шт	20	2490		49800		49800	–	53784
						–		–		–	3984	
66	48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	30	1642,9	118,07	49287	3542	2788	42922	99586
						1431,9	13,3	42957	399	–	7377	
67	49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	30	4233		126990		126990	–	137149
						–		–		–	10159	
68	50	2302-0103-0212	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	4233		126990		126990	–	137149
						–		–		–	10159	
69	51	2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	70	2490		174300		174300	–	188244
						–		–		–	13944	
70	52	2302-0103-0207	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	1369		43808		43808	–	47313
						–		–		–	3505	
71	53	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
				шт	200	1428,32	922	285663	184399	–	150237	470772

						506,32	252,46	101264	50491	–	34872	
72	58	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
				шт.	6	922		5532		5532	–	5975
						–		–		–	443	
73	62	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10									
				шт.	52	3032		157664		157664	–	170277
						–		–		–	12613	
74	63	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
				шт.	19	1444		27436		27436	–	29631
						–		–		–	2195	
75	66	2302-0304-2202	Неразъемное соединеие полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16									
				шт.	27	2176		58752		58752	–	63452
						–		–		–	4700	
76	67	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	4	471		1884		1884	–	2035
						–		–		–	151	
77	72	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1238,67	27,33	3716	82	519	3123	7386
						1038,33	13,33	3115	40	–	547	
78	73	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
				шт.	3	69531		208593		208593	–	225280
						–		–		–	16687	
79	74	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50									
				шт.	3	6174		18522		18522	–	20004

80	75 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	– / 2061,2	– / 81,9	– / 20612	– / 819	– / 3273	1482 / 16750	40351
81	76 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	10	1652 / 103047	39,9	16520 / 1030470	399	– / 1030470	2989 / –	1112908
82	77 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	10	– / 10290		– / 102900		– / 102900	82438 / –	111132
83	78 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	– / 3020,75	191	– / 24166	1528	– / 3755	8232 / 19432	47086
					2360,38	93,13	18883	745	–	3488	

Итого по разделу 2 **12 868 711**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 139 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 554 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 155 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 940 338
- накладные расходы, тенге 1 281 597
  в т.ч. зарплата, тенге 115 344
- сметная прибыль (8 %), тенге 953 239

Итого по смете **34 477 014**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 172 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 843 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 795 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 940 338
- накладные расходы, тенге 8 966 714
  в т.ч. зарплата, тенге 807 005
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 553 854

Локальная смета № 7-2-2 **Устройство металлического ограждения**

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=367м

84	1 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	125	992,71	810,04	124089	101255	–	46940	184711
					182,67	338,88	22834	42360	–	13682	
85	2 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5 НР = 91 %	м3	16	33684,5	1154,38	538952	18470	433144	83356	672093
					5458,63	266,38	87338	4262	–	49785	
86	3 1109-0305-0301	Установка металлических стоек НР = 69 %	т конструкций	4,183	104364,81	6476,45	436558	27091	32943	261020	753384
					90012,91	422,19	376524	1766	–	55806	
87	4 2106-0801-0301	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	т	4,183	553070		2313492		2313492	–	2498571
					–		–		–	185079	
88	5 1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР = 69 %	т конструкций	3,743	58513,76	2554,64	219017	9562	15147	135315	382679
					51912,37	481,16	194308	1801	–	28347	
89	6 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,743	540085		2021538		2021538	–	2183261
					–		–		–	161723	
90	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	355,78	67,76	3,41	24107	1213	4358	12921	39990
					52,1	0,53	18536	190	–	2962	
91	8 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР = 69 %	м2	704,64	378,33	11,72	266584	8261	9712	173880	475701
					352,82	4,81	248611	3389	–	35237	

92	9 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	704,64	2116		1491018		1491018	–	1610299
					–		–		–	119281	
	1.1 Насадка из колючей проволки										
93	10 1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- устройствоколючей проволоки НР = 99 %								
			м проволоки	372	30,31	0,27	11275	102	–	11111	24177
					30,03	0,13	11173	50	–	1791	
94	11 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69								
			кг	132,825	641		85141		85141	–	91952
					–		–		–	6811	
95	12 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74								
			кг	5,408	84		454		454	–	490
					–		–		–	36	
96	13 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012								
			т	0,343	686920		235614		235614	–	254463
					–		–		–	18849	

Итого по разделу 1	**9 171 771**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	959 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 642 561
- накладные расходы, тенге	724 543
в т.ч. зарплата, тенге	65 209
- сметная прибыль (8 %), тенге	679 389

Раздел 2 Ворота Вр-1

97	14	1109-0305-0301	Установка металлических стоек НР = 69 %	т конструкций	0,1064	104360,9	6475,56	11104	689	838	6639	19162
						90009,4	422,93	9577	45	–	1419	
98	15	2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,1064	553070		58847		58847	–	63555
						–		–		–	4708	
99	16	1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот НР = 69 %	т конструкций	0,136	152911,76	74963,24	20796	10195	2673	6757	29757
						58294,12	13713,24	7928	1865	–	2204	
100	17	2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,136	497899		67714		67714	–	73131
						–		–		–	5417	
101	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,42	67,73	3,4	638	32	115	343	1059
						52,12	0,64	491	6	–	78	
102	19	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	7,68	378,39	11,72	2906	90	106	1895	5185
						352,86	4,82	2710	37	–	384	
103	20	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,68	2116		16251		16251	–	17551
						–		–		–	1300	

Итого по разделу 2 **209 400**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге 146 544

		- накладные расходы, тенге					15 634				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 407				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 510				
		Раздел 3 Калитка К-1									
104	21 1109-0305-0301	Установка металлических стоек НР = 69 %									
			т конструкций	0,0532	104342,11	6466,17	5551	344	418	3320	9581
					90018,8	413,53	4789	22	–	710	
105	22 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб									
			т	0,0532	553070		29423		29423	–	31777
					–		–		–	2354	
106	23 1109-0403-0301	Монтаж м/к калитки НР = 69 %									
			т конструкций	0,051	152882,35	74941,18	7797	3822	1002	2534	11157
					58294,12	13705,88	2973	699	–	826	
107	24 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления									
			т	0,051	497899		25393		25393	–	27424
					–		–		–	2031	
108	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	3,36	67,86	3,57	228	12	41	122	378
					52,08	0,6	175	2	–	28	
109	26 1109-0501-0101	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %									
			м2	1,92	378,13	11,98	726	23	26	473	1295
					352,6	4,69	677	9	–	96	
110	27 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	1,92	2116		4063		4063	–	4388
					–		–		–	325	
		Итого по разделу 3					**86 000**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 614				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 201				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					732				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 366
- накладные расходы, тенге	6 449
в т.ч. зарплата, тенге	580
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 370
Итого по смете	9 467 171
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	988 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 849 471
- накладные расходы, тенге	746 626
в т.ч. зарплата, тенге	67 196

		Всего по объекту									64 672 761
		в том числе оборудования, прочие затраты									**0**
		Временные здания и сооружения 2% К=0,8									1 034 764
		Итого									**65 707 525**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**1 951 513**
		Итого									**67 659 039**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 353 181
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**69 012 219**
		(Инф=1,0)									**27 604 888**
		в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									**43 477 698**
		Итого									**71 082 586**
		С понижающим коэффициентом 0,9									**63 974 327**
		НДС (12 %)									7 676 919
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**71 651 247**

Принял
Заказчик:

ГУ
Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____Калмагамбетова Ж.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.А.
Аттестат №KZ70VJE00037931