Заказчик: ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"
Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт самотечной канализации от КК-4 до КНС №28 "Шугыла" расположенного по ул. Панфилова"

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		257	24.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9210880,0	8224000,0							986880	
За отчетный период	**9210880,0**	**8224000,0**							**986880,0**	**9210880,0**

Заказчик:
и.о. Руководитель
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"
_____ Утепов Н.К.

Эксперт технического надзора:
Технадзор ИП «Миллион»
_____ Бегимбаев Ж.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Арда Құрылыс»
_____ Жолмаханов И.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

4060

Форма 2

Наименование объекта: "Капитальный ремонт самотечной канализации от КК-4 до КНС №28 "Шугыла" расположенного по ул. Панфилова"

Согласно договора №257 от " 24 " августа 2021 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Канализация К1					
		Земляные работы					
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	352,5000		173,32	61095
		Накладные расходы	%	72		26,85	9464
		Сметная прибыль	%	8		16,01	5645
		Сметная стоимость:				**216,18**	**76204**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	88,1250		2025,10	178462
		Накладные расходы	%	72		1458,07	128493
		Сметная прибыль	%	8		278,65	24556
		Сметная стоимость:				**3761,83**	**331511**
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	88,1250		1056,56	93109
		Накладные расходы	%	72		760,72	67039
		Сметная прибыль	%	8		145,38	12812
		Сметная стоимость:				**1962,67**	**172960**
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	352,5000		37,57	13243
		Накладные расходы	%	72		11,28	3977
		Сметная прибыль	%	8		3,91	1378
		Сметная стоимость:				**52,76**	**18598**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**11,2500**		**3874,36**	**43587**
		Накладные расходы	%	99		1317,61	14823
		Сметная прибыль	%	8		415,36	4673
		Сметная стоимость:				**5607,33**	**63083**
6	**211-206-0101**	**Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014**	**м3**	**6,0000**		**3612,00**	**21672**
		Сметная прибыль	%	8		288,96	1734
		Сметная стоимость:				**3900,96**	**23406**
7	**211-701-0103**	**Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 600, размерами от 150 до 1000 мм**	**м3**	**6,0000**		**3670,00**	**22020**
		Сметная прибыль	%	8		293,60	1762
		Сметная стоимость:				**3963,60**	**23782**
8	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22,5000**		**73,32**	**1650**
		Накладные расходы	%	72		23,07	519
		Сметная прибыль	%	8		7,71	173
		Сметная стоимость:				**104,10**	**2343**
9	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**	**75,0000**		**1,63**	**122**
		Накладные расходы	%	72		0,49	37
		Сметная прибыль	%	8		0,17	13
		Сметная стоимость:				**2,29**	**171**
10	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**100,0000**		**2197,00**	**219700**
		Сметная прибыль	%	8		175,76	17576
		Сметная стоимость:				**2372,76**	**237276**
11	**412-101-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**100,0000**		**37,00**	**3700**
		Сметная прибыль	%	8		2,96	296
		Сметная стоимость:				**39,96**	**3996**
12	**414-104-0101**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**100,0000**		**343,00**	**34300**
		Сметная прибыль	%	8		27,44	2744
		Сметная стоимость:				**370,44**	**37044**
13	**414-104-0102**	**Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка**	**т**	**100,0000**		**745,00**	**74500**
		Сметная прибыль	%	8		59,60	5960
		Сметная стоимость:				**804,60**	**80460**
14	**414-104-0201**	**Песок всякий. Погрузка**	**т**	**100,0000**		**193,00**	**19300**
		Сметная прибыль	%	8		15,44	1544
		Сметная стоимость:				**208,44**	**20844**
15	**414-104-0202**	**Песок всякий. Разгрузка**	**т**	**100,0000**		**396,00**	**39600**
		Сметная прибыль	%	8		31,68	3168
		Сметная стоимость:				**427,68**	**42768**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**826060**
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение					
16	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**163,5000**		**1495,78**	**244560**
		Накладные расходы	%	72		704,25	115144
		Сметная прибыль	%	8		176,00	28776
		Сметная стоимость:				**2376,03**	**388481**
17	**1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**50,0000**		**6809,12**	**340456**
		Накладные расходы	%	72		3639,70	181985
		Сметная прибыль	%	8		835,91	41795
		Сметная стоимость:				**11284,73**	**564236**
18	**1101-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**50,0000**		**3289,89**	**164494**
		Накладные расходы	%	72		1671,79	83589
		Сметная прибыль	%	8		396,93	19847
		Сметная стоимость:				**5358,61**	**267930**
19	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**50,0000**		**5968,95**	**298448**
		Накладные расходы	%	72		385,47	19274
		Сметная прибыль	%	8		508,35	25418
		Сметная стоимость:				**6862,78**	**343139**
20	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**50,0000**		**554,80**	**27740**
		Накладные расходы	%	72		245,33	12266
		Сметная прибыль	%	8		64,01	3201
		Сметная стоимость:				**864,14**	**43207**
		Трубопроводы					
21	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0150**		**758001,62**	**11370**
		Накладные расходы	%	99		549091,46	8236
		Сметная прибыль	%	8		104567,45	1569
		Сметная стоимость:				**1411660,53**	**21175**
22	**241-201-0622**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	**м**	**15,0000**		**12461,00**	**186915**
		Сметная прибыль	%	8		996,88	14953

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13457,88**	**201868**
23	**242-101-0607**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**1,0000**		**230754,00**	**230754**
		Сметная прибыль	%	8		18460,32	18460
		Сметная стоимость:				**249214,32**	**249214**
24	**241-116-0315**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**2,0000**		**14597,00**	**29194**
		Сметная прибыль	%	8		1167,76	2336
		Сметная стоимость:				**15764,76**	**31530**
25	**241-211-0807**	**Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**3,0000**		**3223,00**	**9669**
		Сметная прибыль	%	8		257,84	774
		Сметная стоимость:				**3480,84**	**10443**
26	**241-214-0414**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм**	**шт.**	**3,0000**		**17639,00**	**52917**
		Сметная прибыль	%	8		1411,12	4233
		Сметная стоимость:				**19050,12**	**57150**
27	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0200**		**1109007,66**	**22180**
		Накладные расходы	%	99		432516,80	8650
		Сметная прибыль	%	8		123321,96	2466
		Сметная стоимость:				**1664846,42**	**33297**
28	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1587,50**	**3175**
		Накладные расходы	%	99		918,31	1837
		Сметная прибыль	%	8		200,47	401
		Сметная стоимость:				**2706,28**	**5413**
29	**1123-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**врезка**	**3,0000**		**28610,68**	**85832**
		Накладные расходы	%	99		25175,65	75527
		Сметная прибыль	%	8		4302,91	12909
		Сметная стоимость:				**58089,24**	**174268**
		Колодец канализационный Д-1500мм-2шт.					
30	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**47896,34**	**130278**
		Накладные расходы	%	99		25875,37	70381
		Сметная прибыль	%	8		5901,74	16053
		Сметная стоимость:				**79673,45**	**216712**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**18714,00**	**37428**
		Сметная прибыль	%	8		1497,12	2994
		Сметная стоимость:				**20211,12**	**40422**
32	225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**10,0000**		**17390,00**	**173900**
		Сметная прибыль	%	8		1391,20	13912
		Сметная стоимость:				**18781,20**	**187812**
33	225-101-0609	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**18345,00**	**36690**
		Сметная прибыль	%	8		1467,60	2935
		Сметная стоимость:				**19812,60**	**39625**
34	244-202-0102	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**30272,00**	**60544**
		Сметная прибыль	%	8		2421,76	4844
		Сметная стоимость:				**32693,76**	**65388**
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**10,0000**		**398,00**	**3980**
		Накладные расходы	%	93		318,87	3189
		Сметная прибыль	%	8		57,35	573
		Сметная стоимость:				**774,22**	**7742**
36	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**6,0000**		**967,78**	**5807**
		Накладные расходы	%	72		595,54	3573
		Сметная прибыль	%	8		125,07	750
		Сметная стоимость:				**1688,39**	**10131**
37	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**6,0000**		**1884,42**	**11307**
		Накладные расходы	%	72		1356,78	8141
		Сметная прибыль	%	8		259,30	1556
		Сметная стоимость:				**3500,50**	**21003**
		Разборка и восстановление асфальтовых покрытий					
38	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**м3**	**9,4500**		**402,09**	**3800**
		Накладные расходы	%	108		216,94	2050
		Сметная прибыль	%	8		49,52	468
		Сметная стоимость:				**668,55**	**6318**
39	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**2,5200**		**3358,38**	**8463**
		Накладные расходы	%	108		2857,55	7201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		497,27	1253
		Сметная стоимость:				**6713,20**	**16917**
40	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**63,0000**		**239,38**	**15081**
		Накладные расходы	%	108		60,75	3827
		Сметная прибыль	%	8		24,01	1513
		Сметная стоимость:				**324,14**	**20421**
41	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**63,0000**		**211,38**	**13317**
		Накладные расходы	%	108		111,27	7010
		Сметная прибыль	%	8		25,81	1626
		Сметная стоимость:				**348,46**	**21953**
42	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**9,4500**		**3715,52**	**35112**
		Накладные расходы	%	108		503,64	4759
		Сметная прибыль	%	8		337,53	3190
		Сметная стоимость:				**4556,69**	**43061**
43	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**63,0000**		**883,62**	**55668**
		Накладные расходы	%	108		139,33	8778
		Сметная прибыль	%	8		81,84	5156
		Сметная стоимость:				**1104,79**	**69602**
44	**212-501-0201**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**2,5200**		**14136,00**	**35623**
		Сметная прибыль	%	8		1130,88	2850
		Сметная стоимость:				**15266,88**	**38473**
45	**211-601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,4500**		**1960,00**	**18522**
		Сметная прибыль	%	8		156,80	1482
		Сметная стоимость:				**2116,80**	**20004**
46	**212-501-0304**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II**	**т**	**2,5200**		**12907,00**	**32526**
		Сметная прибыль	%	8		1032,56	2602
		Сметная стоимость:				**13939,56**	**35128**
		Колодец канализационный Д-1500мм-1шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,3600**		**47896,34**	**65139**
		Накладные расходы	%	99		25875,37	35191
		Сметная прибыль	%	8		5901,74	8026
		Сметная стоимость:				**79673,45**	**108356**
48	225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**18714,00**	**18714**
		Сметная прибыль	%	8		1497,12	1497
		Сметная стоимость:				**20211,12**	**20211**
49	225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**17390,00**	**69560**
		Сметная прибыль	%	8		1391,20	5565
		Сметная стоимость:				**18781,20**	**75125**
50	225-101-0609	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**18345,00**	**18345**
		Сметная прибыль	%	8		1467,60	1468
		Сметная стоимость:				**19812,60**	**19813**
51	244-202-0102	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**30272,00**	**30272**
		Сметная прибыль	%	8		2421,76	2422
		Сметная стоимость:				**32693,76**	**32694**
52	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**2,0000**		**967,78**	**1936**
		Накладные расходы	%	72		595,54	1191
		Сметная прибыль	%	8		125,07	250
		Сметная стоимость:				**1688,39**	**3377**
53	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**2,0000**		**1884,42**	**3769**
		Накладные расходы	%	72		1356,78	2714
		Сметная прибыль	%	8		259,30	519
		Сметная стоимость:				**3500,50**	**7001**
		Колодец канализационный Д-1000мм-1шт.					
54	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах**	**м3**	**1,3400**		**58036,41**	**77769**
		Накладные расходы	%	99		28770,37	38552
		Сметная прибыль	%	8		6944,54	9306
		Сметная стоимость:				**93751,32**	**125627**
55	225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**4,0000**		**5008,00**	**20032**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		400,64	1603
		Сметная стоимость:				**5408,64**	**21635**
56	225-101-0601	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**9385,00**	**9385**
		Сметная прибыль	%	8		750,80	751
		Сметная стоимость:				**10135,80**	**10136**
57	225-101-0605	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**7402,00**	**7402**
		Сметная прибыль	%	8		592,16	592
		Сметная стоимость:				**7994,16**	**7994**
58	244-202-0102	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**30272,00**	**30272**
		Сметная прибыль	%	8		2421,76	2422
		Сметная стоимость:				**32693,76**	**32694**
59	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**2,0000**		**967,78**	**1936**
		Накладные расходы	%	72		595,54	1191
		Сметная прибыль	%	8		125,07	250
		Сметная стоимость:				**1688,39**	**3377**
60	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**2,0000**		**1884,42**	**3769**
		Накладные расходы	%	72		1356,78	2714
		Сметная прибыль	%	8		259,30	519
		Сметная стоимость:				**3500,50**	**7001**
		Земляные работы					
61	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1008,0000**		**173,32**	**174707**
		Накладные расходы	%	72		26,85	27064
		Сметная прибыль	%	8		16,01	16142
		Сметная стоимость:				**216,18**	**217912**
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**252,0000**		**2025,10**	**510325**
		Накладные расходы	%	72		1458,07	367434
		Сметная прибыль	%	8		278,65	70221
		Сметная стоимость:				**3761,83**	**947980**
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**252,0000**		**1056,56**	**266253**
		Накладные расходы	%	72		760,72	191702
		Сметная прибыль	%	8		145,38	36636
		Сметная стоимость:				**1962,67**	**494592**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**37,8000**		**3874,36**	**146451**
		Накладные расходы	%	99		1317,61	49806
		Сметная прибыль	%	8		415,36	15701
		Сметная стоимость:				**5607,33**	**211957**
65	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1008,0000**		**37,57**	**37871**
		Накладные расходы	%	72		11,28	11373
		Сметная прибыль	%	8		3,91	3939
		Сметная стоимость:				**52,76**	**53183**
		Трубопроводы					
66	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0630**		**656844,83**	**41381**
		Накладные расходы	%	99		499747,35	31484
		Сметная прибыль	%	8		92527,37	5829
		Сметная стоимость:				**1249119,55**	**78694**
67	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0130**		**544200,10**	**7075**
		Накладные расходы	%	99		424933,56	5524
		Сметная прибыль	%	8		77530,69	1008
		Сметная стоимость:				**1046664,35**	**13607**
68	**241-201-0616**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм**	**м**	**13,0000**		**3280,00**	**42640**
		Сметная прибыль	%	8		262,40	3411
		Сметная стоимость:				**3542,40**	**46051**
69	**241-201-0618**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм**	**м**	**63,0000**		**5093,00**	**320859**
		Сметная прибыль	%	8		407,44	25669
		Сметная стоимость:				**5500,44**	**346528**
70	**241-211-0802**	**Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1131,00**	**2262**
		Сметная прибыль	%	8		90,48	181
		Сметная стоимость:				**1221,48**	**2443**
71	**241-211-0803**	**Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10,0000**		**1506,00**	**15060**
		Сметная прибыль	%	8		120,48	1205
		Сметная стоимость:				**1626,48**	**16265**
72	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1587,50**	**19050**
		Накладные расходы	%	99		918,31	11020
		Сметная прибыль	%	8		200,47	2406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2706,28**	**32475**
73	**1123-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**врезка**	**2,0000**		**28610,68**	**57221**
		Накладные расходы	%	99		25175,65	50351
		Сметная прибыль	%	8		4302,91	8606
		Сметная стоимость:				**58089,24**	**116178**
74	**1146-0501-0701 РСНБ РК 2015**	**Ограждение КНС** **Ограждение защитное горизонтальное из профнастила под верхними поясами ферм. Установка при замене конструкций покрытия**	**м2 покрытия**	**26,0000**		**1864,55**	**48478**
		Накладные расходы	%	84		875,13	22753
		Сметная прибыль	%	8		219,17	5699
		Сметная стоимость:				**2958,85**	**76930**
75	**1218-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения металлические спортивных площадок. Установка стоек**	**стойка**	**11,0000**		**17698,29**	**194681**
		Накладные расходы	%	72		9532,50	104858
		Сметная прибыль	%	8		2178,46	23963
		Сметная стоимость:				**29409,26**	**323502**
76	**214-204-0110**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**26,0000**		**2001,00**	**52026**
		Сметная прибыль	%	8		160,08	4162
		Сметная стоимость:				**2161,08**	**56188**
	ИТОГО по смете:		тенге				**7896038**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%	Тенге				**157921**
		Всего по главе	Тенге				**157921**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				**8053959**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				**0,00**
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**9593**
		Всего по главе	Тенге				**9593**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				**8063552**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**161079**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО	Тенге				**8224631**
		ИТОГО с пониж.коэф.	Тенге				**8224000**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**986880**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**9210880**

Заказчик
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"
и.о. Руководителя _____ Утепов Н.К.

Технадзор ИП «МИЛЛИОН»
Эксперт _____ Бегимбаев Ж.Ж.
KZ37VJT00040271 от 10.08.2018г.

Подрядчик
ТОО "Арда Құрылыс"
Директор _____ Жолмаханов И.Т.