Форма КС 3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
467	17	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 353	06.12.2017г.	област.бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**750 426 744,82**	103 246 280,79							12 389 553,69	115 635 834,48
Всего к оплате с НДС	**Сто пятнадцать миллиона шестьсот тридцать пять тысяча восемьсот тридцать четыре тенге 48 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор _____Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 353 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Бересте,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей
Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Бересте,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2018 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала строительства (с учетом НДС)	2017г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г
				декабрь	апрель	июнь	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	ноябрь	декабрь
	Строительство жилья в мкр.Бересте,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6	789 922 889,28	750 426 744,82	84 800 000,00	55 000 000	47 619 000,00	98 589 202,43	74 538 380,94	22 772 971,87	52 149 794,60	25 876 804,23	73 310 606,75	97 232 000,00	2902149,52	115 635 834,48
1	Разбивка основных осей		254 158,30	254 158,30											
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		337 712 430,28	84 545 841,70	55 000 000	46 757 052,57	86 294 075,35	62 488 459,09			961 225,02		1 665 744,27		-32,28
2.1.	Земляные работы		1 498 562,89	858 082,60	640480,29										
2.2.	Фундаменты		88 475 977,46	83 687 759,10	3826993,34						961 225,02				
2.3.	Колонны К1-33шт		23 752 777,53		5720874,33	5 938 200,74	12 093 702,46								
2.4.	Колонны К2-8шт		6 028 962,55		1452080,2	1 507 241,85	3 069 640,50								
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт		18 932 225,15		4559829,25	4 733 049,78	9 639 346,12								
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)		51 728 506,30		12128392,41	12 267 680,85	25 043 549,50	2 288 883,54							
2.7.	Перекрытия		129 830 132,46		23055814,95	19 384 020,27	29 303 925,56	56 669 063,17					1 417 308,51		
2.8.	Лестницы внутренние		7 110 767,82		1493263,98	1 208 832,23	4 419 793,12	-11 121,51							
2.9.	Конструкции лифта		10 354 485,84		2122271,25	1 718 026,85	2 724 118,09	3 541 633,89					248 435,76		
3	Подкрановые пути		861 947,43			861 947,43									
4	Общестроительные работы по чертежам марки АР		274 505 592,65				12 295 127,08	12 049 921,85	22 772 971,87	52 149 794,60	18 044 611,25	41 970 658,25	67 538 354,16		47 684 153,59
4.1.	Стены		54 044 951,39				6 104 884,66	7 815 557,34	15 023 408,28	22 039 569,20	612 773,38	2254704,82	194 053,71		
4.2.	Перемычки		6 760 198,63				76 758,98	1 197 531,39	1 197 531,37	-8 085,87	3 859 183,94	437278,82			
4.3.	Кровля		8 195 436,63				0	0,00		5 027 589,21		1774600,44	1 393 246,98		
4.4.	Вентшахты		5 308 222,59				0,00	0,00				796377,52	4 511 845,07		
4.5.	Перегородки		14 947 953,70				5 419 344,42	2 489 148,42	1 637 039,02	5 402 421,84					
4.6.	Полы		60 521 160,28				0,00			4 488 702,96	6 830 146,45	15509393,87	15 559 013,27		18 133 903,73
4.7.	Проемы		54 571 373,44				0,00		1 734 004,90	6 936 020,78		5202015,9	21 615 344,95		19 083 986,91
4.8.	Внутренняя отделка		54 991 879,37				0,00		2 083 428,55	6 250 286,85	3 525 487,26	15490802,22	18 515 948,26		9 125 926,23
4.9.	Наружная отделка		13 180 685,90				0,00	547 684,70	1 097 559,75	2 013 289,63	3 217 020,22		5 357 318,87		947 812,73
4.10.	Разные работы		1 983 730,72				694 139,02					505484,66	391 583,05		392 523,99
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		18 930 789,40								2 755 556,50	4731074,63	5 403 112,90		6 041 045,37
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		59 723 219,43								2 957 574,14	23466521,51	14 423 394,36		18 875 729,42
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		26 994 233,71								1 157 837,32	3142352,36	8 201 394,31		14 492 649,72
	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ		9 611 801,79											2902149,52	6 709 652,27
	МОНТАЖ ЛИФТА		20 907 589,16												20 907 589,16
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		925 047,23												925 047,23
	ИТОГО:		**750 426 744,82**	**84 800 000,00**	**55 000 000**	**47 619 000,00**	**98 589 202,43**	**74 538 380,94**	**22 772 971,87**	**52 149 794,60**	**25 876 804,23**	**73 310 606,75**	**97 232 000,00**	**2902149,52**	**115 635 834,48**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель отдела _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инжиниринговый центр Sheber"
Технадзор _____ Сарбаева М.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам марки КЖ					
		Фундаменты					
1	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		-1,00	-1
		Сметная прибыль	%	8		-0,08	--
		Сметная стоимость:				-1,08	-1
		Диафрагма жесткости ДЖ-1- 2шт, ДЖ-2-2шт					
2	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		-22,00	-22
		Сметная прибыль	%	8		-1,76	-2
		Сметная стоимость:				-23,76	-24
		Ригели					
3	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		-15,00	-15
		Сметная прибыль	%	8		-1,20	-1
		Сметная стоимость:				-16,20	-16
		Перекрытия					
4	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		5,00	5
		Сметная прибыль	%	8		0,40	--
		Сметная стоимость:				5,40	5
		Лестницы внутренние					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		10,00	10
		Сметная прибыль	%	8		0,80	1
		Сметная стоимость:				10,80	11
		Конструкции лифта					
6	КОРРЕКТИРОВКА	Общестроительные работы	тенге	1,0000		-2,00	-2
		Сметная прибыль	%	8		-0,16	--
		Сметная стоимость:				-2,16	-2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-25
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-25
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-25
		Сметная прибыль -	Тенге				-2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-27
		.Общестроительные работы по чертежам марки АР					
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
				Тип1 полы цокольного этажа			
7	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	184,7500		148,34	27405
		Итого оплата труда:				98,62	18221
		Итого эксплуатация машин:				0,76	140
		Итого материалов:				49,33	9114
		Накладные расходы	%	--		68,90	12729
		Сметная прибыль	%	8		17,38	3211
		Сметная стоимость:				234,62	43345
				Тип2 полы жилого помещения			
8	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	390,5200		800,00	312418
		Итого оплата труда:				272,34	106354
		Итого эксплуатация машин:				13,45	5252
		Итого материалов:				517,30	202014
		Накладные расходы	%	--		206,81	80762
		Сметная прибыль	%	8		80,54	31454
		Сметная стоимость:				1087,36	424635

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 (общая толщ. 20 мм)	м2 стяжки	390,5200		1876,77	732916
		Итого оплата труда:				252,44	98585
		Итого эксплуатация машин:				30,55	11930
		Итого материалов:				1602,80	625927
		Накладные расходы	%	--		239,83	93659
		Сметная прибыль	%	8		169,33	66126
		Сметная стоимость:				2285,93	892701
10	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	131,4120		2699,99	354811
		Итого оплата труда:				179,73	23618
		Итого эксплуатация машин:				8,40	1104
		Итого материалов:				2516,25	330666
		Накладные расходы	%	--		228,57	30037
		Сметная прибыль	%	8		234,28	30788
		Сметная стоимость:				3162,84	415636
		Лестничные площадки					
11	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	434,1400		2951,03	1281162
		Итого оплата труда:				935,42	406102
		Итого эксплуатация машин:				52,31	22711
		Итого материалов:				1988,60	863329
		Накладные расходы	%	--		718,95	312124
		Сметная прибыль	%	8		293,60	127463
		Сметная стоимость:				3963,58	1720748
12	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	400,0000		490,25	196099
		Итого оплата труда:				221,01	88406
		Итого эксплуатация машин:				1,14	454
		Итого материалов:				268,66	107465
		Накладные расходы	%	--		161,09	64436
		Сметная прибыль	%	8		52,11	20843
		Сметная стоимость:				703,45	281378
		Лестничные марши					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,9560		900,51	43185
		Итого оплата труда:				288,16	13819
		Итого эксплуатация машин:				20,06	962
		Итого материалов:				602,92	28913
		Накладные расходы	%	--		221,11	10604
		Сметная прибыль	%	8		89,73	4303
		Сметная стоимость:				1211,35	58091
14	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	199,8000		2951,03	589617
		Итого оплата труда:				935,42	186896
		Итого эксплуатация машин:				52,31	10452
		Итого материалов:				1988,60	397321
		Накладные расходы	%	--		718,95	143646
		Сметная прибыль	%	8		293,60	58661
		Сметная стоимость:				3963,58	791923
				Типб полы жилого помещения			
15	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	3124,1600		800,00	2499343
		Итого оплата труда:				272,34	850833
		Итого эксплуатация машин:				13,45	42017
		Итого материалов:				517,30	1616115
		Накладные расходы	%	--		206,81	646099
		Сметная прибыль	%	8		80,54	251635
		Сметная стоимость:				1087,36	3397078
16	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 (общая толщ. 20 мм)	м2 стяжки	3124,1600		1876,77	5863329
		Итого оплата труда:				252,44	788677
		Итого эксплуатация машин:				30,55	95443
		Итого материалов:				1602,80	5007416
		Накладные расходы	%	--		239,83	749274
		Сметная прибыль	%	8		169,33	529008
		Сметная стоимость:				2285,93	7141612
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				11900285
				В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11900285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				9188282
		Всего заработная плата -	Тенге				2581511
		Накладные расходы -	Тенге				2143371
		Сметная прибыль -	Тенге				1123492
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15167148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2961
		Сметная заработная плата -	Тенге				2581511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15167148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2961
		Сметная заработная плата -	Тенге				2581511
		РАЗДЕЛ 4.Проемы					
		Двери					
17	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	32,2800		1650,64	53283
		Итого оплата труда:				1490,21	48104
		Итого эксплуатация машин:				90,35	2916
		Итого материалов:				109,62	3539
		Накладные расходы	%	--		998,92	32245
		Сметная прибыль	%	8		211,97	6842
		Сметная стоимость:				2861,53	92370
18	21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в	Двери стальные утепленные двупольные ДСН2100-1200 ГОСТ 31173-2003	шт.	4,0000		94570,72	378283
		НР второго уровня	%	4,24		4009,80	16039
		Накладные расходы	%	--		4009,80	16039
		Сметная прибыль	%	8		7886,44	31546
		Сметная стоимость:				106466,96	425868
19	21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в	Двери металлические ДСВ2100-1000,ДСВ2100-900	шт.	12,0000		63456,22	761475
		НР второго уровня	%	4,24		2690,54	32287
		Накладные расходы	%	--		2690,54	32287
		Сметная прибыль	%	8		5291,74	63501
		Сметная стоимость:				71438,50	857262
20	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен(Входные в квартиры)	м2 проемов	151,2000		1650,64	249577
		Итого оплата труда:				1490,21	225320
		Итого эксплуатация машин:				90,35	13660
		Итого материалов:				109,62	16574

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		891,15	134742
		НР второго уровня	%	4,24		107,77	16295
		Накладные расходы	%	--		998,92	151037
		Сметная прибыль	%	8		211,97	32049
		Сметная стоимость:				2861,53	432663
21	21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в	Двери металлические ДСВ2100-1000 (входные в квартиры)	шт.	72,0000		63456,22	4568848
		НР второго уровня	%	4,24		2690,54	193719
		Накладные расходы	%	--		2690,54	193719
		Сметная прибыль	%	8		5291,74	381005
		Сметная стоимость:				71438,50	5143572
22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.3,12,13/	м2 проемов	517,8600		1253,32	649046
		Итого оплата труда:				861,73	446256
		Итого эксплуатация машин:				53,90	27913
		Итого материалов:				362,02	187475
		Накладные расходы	%	--		590,31	305696
		Сметная прибыль	%	8		147,49	76379
		Сметная стоимость:				1991,12	1031121
23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	238,1400		9016,99	2147306
		НР второго уровня	%	4,24		382,32	91046
		Накладные расходы	%	--		382,32	91046
		Сметная прибыль	%	8		751,94	179068
		Сметная стоимость:				10151,26	2417420
24	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	279,7200		10611,65	2968291
		НР второго уровня	%	4,24		449,93	125856
		Накладные расходы	%	--		449,93	125856
		Сметная прибыль	%	8		884,93	247532
		Сметная стоимость:				11946,51	3341678
25	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в	Петля накладная	шт.	612,0000		280,79	171843
		НР второго уровня	%	4,24		11,91	7286
		Накладные расходы	%	--		11,91	7286
		Сметная прибыль	%	8		23,42	14330
		Сметная стоимость:				316,11	193460

1	2	3	4	5	6	7	8
26	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	306,0000		4345,57	1329744
		НР второго уровня	%	4,24		184,25	56381
		Накладные расходы	%	--		184,25	56381
		Сметная прибыль	%	8		362,39	110890
		Сметная стоимость:				4892,21	1497016
27	21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1531,8000		285,60	437482
		НР второго уровня	%	4,24		12,11	18549
		Накладные расходы	%	--		12,11	18549
		Сметная прибыль	%	8		23,82	36483
		Сметная стоимость:				321,53	492514
28	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,1600		2781,29	6008
		Итого оплата труда:				1245,77	2691
		Итого эксплуатация машин:				116,74	252
		Итого материалов:				1477,78	3192
		Накладные расходы	%	--		894,48	1932
		Сметная прибыль	%	8		294,06	635
		Сметная стоимость:				3969,83	8575
29	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в	Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30970-2002	м2	2,1600		11628,15	25117
		НР второго уровня	%	4,24		493,03	1065
		Накладные расходы	%	--		493,03	1065
		Сметная прибыль	%	8		969,69	2095
		Сметная стоимость:				13090,88	28276
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				13746302
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6707953
Материалы -			Тенге				210780
Всего заработная плата -			Тенге				722372
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5750039
Накладные расходы -			Тенге				734711
Сметная прибыль -			Тенге				595413
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8038077
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				801
Сметная заработная плата -			Тенге				722372
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				7038350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7038350
		Накладные расходы -	Тенге				298426
		Сметная прибыль -	Тенге				586942
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7923718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15961795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				801
		Сметная заработная плата -	Тенге				722372
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
30	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваем	4311,3900		324,41	1398660
		Итого оплата труда:				229,77	990633
		Итого эксплуатация машин:				2,04	8806
		Итого материалов:				93,63	403654
		Накладные расходы	%	--		145,01	625188
		Сметная прибыль	%	8		37,55	161908
		Сметная стоимость:				506,97	2185755
31	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений потолков. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваем	1022,1200		81,14	82930
		Итого оплата труда:				74,01	75644
		Итого эксплуатация машин:				0,53	540
		Итого материалов:				6,87	7025
		Накладные расходы	%	--		45,72	46727
		Сметная прибыль	%	8		10,15	10373
		Сметная стоимость:				137,00	140030
32	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваем	11533,5500		290,90	3355072
		Итого оплата труда:				204,26	2355814
		Итого эксплуатация машин:				2,04	23559
		Итого материалов:				85,62	987560
		Накладные расходы	%	--		129,01	1487979
		Сметная прибыль	%	8		33,59	387444
		Сметная стоимость:				453,50	5230496
33	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений стен. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваем	559,2700		81,14	45377 -
		Итого оплата труда:				74,01	41390
		Итого эксплуатация машин:				0,53	295
		Итого материалов:				6,87	3844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		45,72	25567
		Сметная прибыль	%	8		10,15	5676
		Сметная стоимость:				137,00	76620
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4882039
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4882039
	Материалы -		Тенге				1402083
	Всего заработная плата -		Тенге				3463481
		Накладные расходы -	Тенге				2185461
		Сметная прибыль -	Тенге				565400
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7632900
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3949
		Сметная заработная плата -	Тенге				3463481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7632900
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3949
		Сметная заработная плата -	Тенге				3463481
							-
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка					
34	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Откосы оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	371,0000		290,90	107923
		Итого оплата труда:				204,26	75780
		Итого эксплуатация машин:				2,04	758
		Итого материалов:				85,62	31767
		Накладные расходы	%	--		129,01	47864
		Сметная прибыль	%	8		33,59	12463
		Сметная стоимость:				453,50	168249
		Лоджий					
35	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваем	396,9300		771,59	306268
		Итого оплата труда:				85,33	33870
		Итого эксплуатация машин:				2,13	845
		Итого материалов:				685,17	271966
		Накладные расходы	%	--		81,46	32333
		Сметная прибыль	%	8		68,24	27088
		Сметная стоимость:				921,29	365690
36	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(Фартук). Устройство	м2 покрытия	81,6000		2357,14	192343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				815,86	66574
		Итого эксплуатация машин:				8,68	708
		Итого материалов:				1535,15	125268
		Накладные расходы	%	--		579,60	47295
		Сметная прибыль	%	8		234,94	19171
		Сметная стоимость:				3171,68	258809
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				606534
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				606534
Материалы -			Тенге				429001
Всего заработная плата -			Тенге				176224
		Накладные расходы -	Тенге				127492
		Сметная прибыль -	Тенге				58722
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				792748
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				203
		Сметная заработная плата -	Тенге				176224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				792748
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				203
		Сметная заработная плата -	Тенге				176224
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы					
		Ограждение на лестничной площадке					
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,3734		63,20	1414
		Итого оплата труда:				31,01	694
		Итого эксплуатация машин:				1,06	24
		Итого материалов:				31,31	701
		Накладные расходы	%	--		20,20	452
		Сметная прибыль	%	8		6,67	149
		Сметная стоимость:				90,07	2015
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,3734		110,42	2470
		Итого оплата труда:				38,34	858
		Итого эксплуатация машин:				1,69	38
		Итого материалов:				70,77	1583
		Накладные расходы	%	--		26,34	589
		Сметная прибыль	%	8		10,94	245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				147,70	3305
		Крыльцо №1-2шт					
39	11-090304-0201	Ограждение входа. Монтаж	т	0,2228		55514,07	12369
		Итого оплата труда:				37910,67	8446
		Итого эксплуатация машин:				16423,13	3659
		Итого материалов:				6721,70	1498
		Накладные расходы	%	--		26420,31	5886
		Сметная прибыль	%	8		6554,75	1460
		Сметная стоимость:				88489,13	19715
40	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0178		196484,72	3497
		НР второго уровня	%	4,24		8330,95	148
		Накладные расходы	%	--		8330,95	148
		Сметная прибыль	%	8		16385,25	292
		Сметная стоимость:				221200,93	3937
41	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,0000		944,58	34005
		НР второго уровня	%	4,24		40,05	1442
		Накладные расходы	%	--		40,05	1442
		Сметная прибыль	%	8		78,77	2836
		Сметная стоимость:				1063,40	38282
42	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,2000		172,06	7777
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	330
		Накладные расходы	%	--		7,30	330
		Сметная прибыль	%	8		14,35	649
		Сметная стоимость:				193,70	8755
43	21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	60,0000		87,79	5267
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	223
		Накладные расходы	%	--		3,72	223
		Сметная прибыль	%	8		7,32	439
		Сметная стоимость:				98,83	5930
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4612		63,20	408
		Итого оплата труда:				31,01	200
		Итого эксплуатация машин:				1,06	7
		Итого материалов:				31,31	202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,20	131
		Сметная прибыль	%	8		6,67	43
		Сметная стоимость:				90,07	582
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4612		55,21	357
		Итого оплата труда:				19,17	124
		Итого эксплуатация машин:				0,84	5
		Итого материалов:				35,39	229
		Накладные расходы	%	--		13,17	85
		Сметная прибыль	%	8		5,47	35
		Сметная стоимость:				73,85	477
		Козырек-2шт					
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2880		7450,25	2146
		Итого оплата труда:				1202,83	346
		Итого эксплуатация машин:				1209,45	348
		Итого материалов:				5559,56	1601
		Накладные расходы	%	--		952,83	274
		Сметная прибыль	%	8		672,25	194
		Сметная стоимость:				9075,33	2614
47	11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня	м3	0,2880		25556,72	7360
		Итого оплата труда:				10952,87	3154
		Итого эксплуатация машин:				2501,58	720
		Итого материалов:				13377,56	3853
		Накладные расходы	%	--		7271,77	2094
		Сметная прибыль	%	8		2626,28	756
		Сметная стоимость:				35454,76	10211
48	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,1600		36273,86	42078
		Итого оплата труда:				4288,51	4975
		Итого эксплуатация машин:				713,35	827
		Итого материалов:				31460,48	36494
		НР первого уровня	%	48,5		2079,93	2413
		НР второго уровня	%	4,24		1626,20	1886
		Накладные расходы	%	--		3706,13	4299
		Сметная прибыль	%	8		3198,40	3710
		Сметная стоимость:				43178,39	50087

1	2	3	4	5	6	7	8
49	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки металлические СТ-1. Монтаж	т конструкций	0,1770		17870,67	3162
		Итого оплата труда:				10630,31	1881
		Итого эксплуатация машин:				7836,22	1387
		Итого материалов:				1604,03	284
		Накладные расходы	%	--		7506,06	1328
		Сметная прибыль	%	8		2030,14	359
		Сметная стоимость:				27406,87	4850
50	21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1174		221256,15	25984
		НР второго уровня	%	4,24		9381,26	1102
		Накладные расходы	%	--		9381,26	1102
		Сметная прибыль	%	8		18450,99	2167
		Сметная стоимость:				249088,40	29253
51	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0534		196484,72	10500
		НР второго уровня	%	4,24		8330,95	445
		Накладные расходы	%	--		8330,95	445
		Сметная прибыль	%	8		16385,25	876
		Сметная стоимость:				221200,93	11821
52	21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32,0000		86,85	2779
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	118
		Накладные расходы	%	--		3,68	118
		Сметная прибыль	%	8		7,24	232
		Сметная стоимость:				97,78	3129
53	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны и балка. Монтаж	т конструкций	0,1826		23228,89	4243
		Итого оплата труда:				14087,29	2573
		Итого эксплуатация машин:				8152,72	1489
		Итого материалов:				2969,77	542
		Накладные расходы	%	--		9927,82	1813
		Сметная прибыль	%	8		2652,54	484
		Сметная стоимость:				35809,24	6540
54	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм. Монтаж	т конструкций	0,0313		54130,23	1693
		Итого оплата труда:				45643,44	1428
		Итого эксплуатация машин:				9452,67	296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1661,20	52
		Накладные расходы	%	--		31270,56	978
		Сметная прибыль	%	8		6832,06	214
		Сметная стоимость:				92232,85	2885
55	21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1466		173944,54	25507
		НР второго уровня	%	4,24		7375,25	1082
		Накладные расходы	%	--		7375,25	1082
		Сметная прибыль	%	8		14505,58	2127
		Сметная стоимость:				195825,37	28716
56	21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0673		232096,79	15615
		НР второго уровня	%	4,24		9840,90	662
		Накладные расходы	%	--		9840,90	662
		Сметная прибыль	%	8		19355,02	1302
		Сметная стоимость:				261292,71	17580
57	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	30,0000		470,29	14109
		Итого оплата труда:				305,08	9152
		Итого эксплуатация машин:				134,62	4038
		Итого материалов:				63,50	1905
		Накладные расходы	%	--		213,61	6408
		Сметная прибыль	%	8		54,71	1641
		Сметная стоимость:				738,62	22158
58	21-050109-0416 РСНБ РК 2015 в ценах III	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	30,0000		1533,53	46006
		НР второго уровня	%	4,24		65,02	1951
		Накладные расходы	%	--		65,02	1951
		Сметная прибыль	%	8		127,88	3837
		Сметная стоимость:				1726,44	51793
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,1940		126,40	1415
		Итого оплата труда:				62,03	694
		Итого эксплуатация машин:				2,12	24
		Итого материалов:				62,63	701
		Накладные расходы	%	--		40,40	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,34	149
		Сметная стоимость:				180,14	2017
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,1940		110,42	1236
		Итого оплата труда:				38,34	429
		Итого эксплуатация машин:				1,69	19
		Итого материалов:				70,77	792
		Накладные расходы	%	--		26,34	295
		Сметная прибыль	%	8		10,94	122
		Сметная стоимость:				147,70	1653
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				271399
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				194041
Материалы -			Тенге				46156
Всего заработная плата -			Тенге				11475
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				135157
Накладные расходы -			Тенге				14403
Сметная прибыль -			Тенге				16675
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				225119
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				13
Сметная заработная плата -			Тенге				11475
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				35575
Материалы -			Тенге				4281
Всего заработная плата -			Тенге				23481
Накладные расходы -			Тенге				16414
Сметная прибыль -			Тенге				4159
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				56149
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				26
Сметная заработная плата -			Тенге				23481
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				41782
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				41782
Накладные расходы -			Тенге				1772
Сметная прибыль -			Тенге				3484
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				47038
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				328306
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				39
Сметная заработная плата -			Тенге				34956

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.Отопление					
		Тепловой узел					
61	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(ПАТРУБОК). Прокладка	м трубопровод	2,4000		2293,09	5503
		Итого оплата труда:				712,17	1709
		Итого эксплуатация машин:				45,68	110
		Итого материалов:				1552,29	3725
		Накладные расходы	%	--		545,61	1309
		Сметная прибыль	%	8		227,10	545
		Сметная стоимость:				3065,80	7358
62	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24,0000		1687,72	40505
		НР второго уровня	%	4,24		71,56	1717
		Накладные расходы	%	--		71,56	1717
		Сметная прибыль	%	8		140,74	3378
		Сметная стоимость:				1900,02	45601
63	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,0000		57378,37	114757
		Итого оплата труда:				3409,32	6819
		Итого эксплуатация машин:				345,86	692
		Итого материалов:				53668,75	107337
		Накладные расходы	%	--		4579,38	9159
		Сметная прибыль	%	8		4956,62	9913
		Сметная стоимость:				66914,37	133829
64	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000		3025,26	18152
		Итого оплата труда:				2357,77	14147
		Итого эксплуатация машин:				212,00	1272
		Итого материалов:				496,50	2979
		Накладные расходы	%	--		1612,74	9676
		Сметная прибыль	%	8		371,04	2226
		Сметная стоимость:				5009,04	30054
65	23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		31089,31	186536
		НР второго уровня	%	4,24		1318,19	7909
		Накладные расходы	%	--		1318,19	7909

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2592,60	15556
		Сметная стоимость:				35000,10	210001
66	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1670,41	3341
		Итого оплата труда:				1319,31	2639
		Итого эксплуатация машин:				76,96	154
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		901,47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205,75	412
		Сметная стоимость:				2777,63	5555
67	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		10795,66	21591
		НР второго уровня	%	4,24		457,74	915
		Накладные расходы	%	--		457,74	915
		Сметная прибыль	%	8		900,27	1801
		Сметная стоимость:				12153,67	24307
68	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000		2305,99	4612
		Итого оплата труда:				220,62	441
		Итого материалов:				2085,37	4171
		Накладные расходы	%	--		236,68	473
		Сметная прибыль	%	8		203,41	407
		Сметная стоимость:				2746,08	5492
69	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000		330,69	661
		Итого оплата труда:				294,65	589
		Итого материалов:				36,04	72
		Накладные расходы	%	--		199,54	399
		Сметная прибыль	%	8		42,42	85
		Сметная стоимость:				572,65	1145
70	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в	Термометры до 100 град.	шт.	1,0000		1288,33	1288
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	55
		Накладные расходы	%	--		54,63	55
		Сметная прибыль	%	8		107,44	107
		Сметная стоимость:				1450,39	1450
71	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в	Термометры до 150 град.	шт.	1,0000		1288,61	1289

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		54,64	55
		Накладные расходы	%	--		54,64	55
		Сметная прибыль	%	8		107,46	107
		Сметная стоимость:				1450,71	1451
72	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в	Гильза термометра со штуцером	шт.	2,0000		30065,60	60131
		НР второго уровня	%	4,24		1274,78	2550
		Накладные расходы	%	--		1274,78	2550
		Сметная прибыль	%	8		2507,23	5014
		Сметная стоимость:				33847,61	67695
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1689,34	3379
		Итого оплата труда:				1328,75	2658
		Итого эксплуатация машин:				95,89	192
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		908,22	1816
		Сметная прибыль	%	8		207,81	416
		Сметная стоимость:				2805,37	5611
74	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		17761,11	35522
		НР второго уровня	%	4,24		753,07	1506
		Накладные расходы	%	--		753,07	1506
		Сметная прибыль	%	8		1481,13	2962
		Сметная стоимость:				19995,32	39991
75	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм (ПАТРУБОК). Прокладка	м трубопровод	0,4000		1060,79	424
		Итого оплата труда:				540,45	216
		Итого эксплуатация машин:				26,33	11
		Итого материалов:				504,24	202
		Накладные расходы	%	--		385,25	154
		Сметная прибыль	%	8		115,68	46
		Сметная стоимость:				1561,72	625
76	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		8538,60	17077
		Итого оплата труда:				1572,73	3145
		Итого эксплуатация машин:				105,54	211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				6882,45	13765
		Накладные расходы	%	--		1352,24	2704
		Сметная прибыль	%	8		791,27	1583
		Сметная стоимость:				10682,11	21364
		Система отопления					
77	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	315,9000		616,17	194648
		Итого оплата труда:				564,98	178477
		Итого эксплуатация машин:				58,53	18491
		Итого материалов:				22,09	6977
		Накладные расходы	%	--		381,84	120624
		Сметная прибыль	%	8		79,84	25222
		Сметная стоимость:				1077,85	340494
78	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в	Кронштейны для крепления радиаторов стальных спаренных	комплект	708,0000		524,28	371190
		НР второго уровня	%	4,24		22,23	15738
		Накладные расходы	%	--		22,23	15738
		Сметная прибыль	%	8		43,72	30954
		Сметная стоимость:				590,23	417883
79	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	440,0000		1670,41	734980
		Итого оплата труда:				1319,31	580494
		Итого эксплуатация машин:				76,96	33863
		Итого материалов:				283,59	124780
		Накладные расходы	%	--		901,47	396648
		Сметная прибыль	%	8		205,75	90530
		Сметная стоимость:				2777,63	1222159
80	23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	220,0000		7390,25	1625855
		НР второго уровня	%	4,24		313,35	68936
		Накладные расходы	%	--		313,35	68936
		Сметная прибыль	%	8		616,29	135583
		Сметная стоимость:				8319,88	1830375
81	23-051314-0302 РСНБ РК 2015 в	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier	шт.	220,0000		2751,00	605220
		НР второго уровня	%	4,24		116,64	25661
		Накладные расходы	%	--		116,64	25661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		229,41	50471
		Сметная стоимость:				3097,05	681352
82	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	222,0000		222,23	49336
		Итого оплата труда:				123,83	27489
		Итого материалов:				98,41	21846
		Накладные расходы	%	--		87,38	19399
		Сметная прибыль	%	8		24,77	5499
		Сметная стоимость:				334,39	74234
83	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	148,0000		819,87	121341
		НР второго уровня	%	4,24		34,76	5145
		Накладные расходы	%	--		34,76	5145
		Сметная прибыль	%	8		68,37	10119
		Сметная стоимость:				923,00	136604
84	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,0000		1512,20	60488
		НР второго уровня	%	4,24		64,12	2565
		Накладные расходы	%	--		64,12	2565
		Сметная прибыль	%	8		126,11	5044
		Сметная стоимость:				1702,42	68097
85	23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартале 2017	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72,0000		53480,65	3850607
		НР второго уровня	%	4,24		2267,58	163266
		Накладные расходы	%	--		2267,58	163266
		Сметная прибыль	%	8		4459,86	321110
		Сметная стоимость:				60208,09	4334982
86	23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		64757,56	129515
		НР второго уровня	%	4,24		2745,72	5491
		Накладные расходы	%	--		2745,72	5491
		Сметная прибыль	%	8		5400,26	10801
		Сметная стоимость:				72903,54	145807
87	23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72,0000		38918,81	2802154

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1650,16	118811
		Накладные расходы	%	--		1650,16	118811
		Сметная прибыль	%	8		3245,52	233677
		Сметная стоимость:				43814,48	3154643
88	23-041009-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		43922,05	87844
		НР второго уровня	%	4,24		1862,29	3725
		Накладные расходы	%	--		1862,29	3725
		Сметная прибыль	%	8		3662,75	7325
		Сметная стоимость:				49447,09	98894
89	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	72,0000		3807,93	274171
		Итого оплата труда:				748,23	53873
		Итого эксплуатация машин:				119,11	8576
		Итого материалов:				2975,95	214268
		Накладные расходы	%	--		632,55	45544
		Сметная прибыль	%	8		355,24	25577
		Сметная стоимость:				4795,72	345292
90	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000		4798,51	9597
		Итого оплата труда:				748,23	1496
		Итого эксплуатация машин:				119,11	238
		Итого материалов:				3966,53	7933
		Накладные расходы	%	--		674,55	1349
		Сметная прибыль	%	8		437,84	876
		Сметная стоимость:				5910,90	11822
91	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	36,0000		2305,99	83015
		Итого оплата труда:				220,62	7942
		Итого материалов:				2085,37	75073
		Накладные расходы	%	--		236,68	8520
		Сметная прибыль	%	8		203,41	7323
		Сметная стоимость:				2746,08	98859
92	23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в	Клапаны для манометра отсекающий ручной G1/2", 16 бар.	шт.	36,0000		1776,37	63949
		НР второго уровня	%	4,24		75,32	2711
		Накладные расходы	%	--		75,32	2711
		Сметная прибыль	%	8		148,14	5333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1999,82	71994
93	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	36,0000		330,69	11905
		Итого оплата труда:				294,65	10608
		Итого материалов:				36,04	1297
		Накладные расходы	%	--		199,54	7183
		Сметная прибыль	%	8		42,42	1527
		Сметная стоимость:				572,65	20615
94	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в	Термометры до 100 град.	шт.	36,0000		1288,33	46380
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	1967
		Накладные расходы	%	--		54,63	1967
		Сметная прибыль	%	8		107,44	3868
		Сметная стоимость:				1450,39	52214
95	23-020401-3201 РСНБ РК 2015 в	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220,0000		48,32	10630
		НР второго уровня	%	4,24		2,05	451
		Накладные расходы	%	--		2,05	451
		Сметная прибыль	%	8		4,03	886
		Сметная стоимость:				54,40	11968
96	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в	Хомутики для крепления труб	100 шт.	60,8000		3897,42	236963
		НР второго уровня	%	4,24		165,25	10047
		Накладные расходы	%	--		165,25	10047
		Сметная прибыль	%	8		325,01	19761
		Сметная стоимость:				4387,68	266771
97	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,6080		76629,65	46591
		НР второго уровня	%	4,24		3249,10	1975
		Накладные расходы	%	--		3249,10	1975
		Сметная прибыль	%	8		6390,30	3885
		Сметная стоимость:				86269,05	52452
98	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выл.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	438,0000		663,17	290469
		Итого оплата труда:				561,86	246096
		Итого эксплуатация машин:				0,72	314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				100,96	44219
		Накладные расходы	%	--		349,07	152895
		Сметная прибыль	%	8		80,98	35469
		Сметная стоимость:				1093,22	478832
99	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,0000		511,02	27084
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1148
		Накладные расходы	%	--		21,67	1148
		Сметная прибыль	%	8		42,61	2259
		Сметная стоимость:				575,30	30491
100	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,0000		63,20	4866
		Итого оплата труда:				31,01	2388
		Итого эксплуатация машин:				1,06	82
		Итого материалов:				31,31	2411
		Накладные расходы	%	--		20,20	1555
		Сметная прибыль	%	8		6,67	514
		Сметная стоимость:				90,07	6936
101	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	77,0000		97,18	7483
		Итого оплата труда:				14,54	1120
		Итого эксплуатация машин:				1,38	106
		Итого материалов:				81,54	6279
		Накладные расходы	%	--		12,34	950
		Сметная прибыль	%	8		8,76	675
		Сметная стоимость:				118,28	9107
102	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка	м трубопровода	16,2000		391,60	6344
		Итого оплата труда:				361,09	5850
		Итого эксплуатация машин:				22,34	362
		Итого материалов:				17,84	289
		Накладные расходы	%	--		243,95	3952
		Сметная прибыль	%	8		50,84	824
		Сметная стоимость:				686,39	11120
103	23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75(Распределительный коллектор)	м	16,2000		814,98	13203

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПР второго уровня	%	4,24		34,56	560
		Накладные расходы	%	--		34,56	560
		Сметная прибыль	%	8		67,96	1101
		Сметная стоимость:				917,50	14863
104	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,0000		1670,41	20045
		Итого оплата труда:				1319,31	15832
		Итого эксплуатация машин:				76,96	924
		Итого материалов:				283,59	3403
		Накладные расходы	%	--		901,47	10818
		Сметная прибыль	%	8		205,75	2469
		Сметная стоимость:				2777,63	33332
105	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		501,05	6013
		ПР второго уровня	%	4,24		21,24	255
		Накладные расходы	%	--		21,24	255
		Сметная прибыль	%	8		41,78	501
		Сметная стоимость:				564,08	6769
106	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		1689,34	6757
		Итого оплата труда:				1328,75	5315
		Итого эксплуатация машин:				95,89	384
		Итого материалов:				283,59	1134
		Накладные расходы	%	--		908,22	3633
		Сметная прибыль	%	8		207,81	831
		Сметная стоимость:				2805,37	11221
107	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		5502,54	22010
		ПР второго уровня	%	4,24		233,31	933
		Накладные расходы	%	--		233,31	933
		Сметная прибыль	%	8		458,87	1835
		Сметная стоимость:				6194,72	24779
108	11-180301-0406 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки	2,4000		1616,63	3880
		Итого оплата труда:				142,05	341
		Итого эксплуатация машин:				11,64	28
		Итого материалов:				1468,23	3524
		Накладные расходы	%	--		157,98	379
		Сметная прибыль	%	8		141,97	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1916,57	4600
		Дренаж					
109	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72,0000		1670,41	120270
		Итого оплата труда:				1319,31	94990
		Итого эксплуатация машин:				76,96	5541
		Итого материалов:				283,59	20419
		Накладные расходы	%	--		901,47	64906
		Сметная прибыль	%	8		205,75	14814
		Сметная стоимость:				2777,63	199990
110	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	72,0000		1253,85	90277
		НР второго уровня	%	4,24		53,16	3828
		Накладные расходы	%	--		53,16	3828
		Сметная прибыль	%	8		104,56	7528
		Сметная стоимость:				1411,57	101633
111	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	50,0000		299,73	14986
		Итого оплата труда:				285,52	14276
		Итого эксплуатация машин:				12,07	603
		Итого материалов:				7,09	355
		Накладные расходы	%	--		192,47	9624
		Сметная прибыль	%	8		39,38	1969
		Сметная стоимость:				531,58	26579
112	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	50,0000		347,83	17392
		НР второго уровня	%	4,24		14,75	737
		Накладные расходы	%	--		14,75	737
		Сметная прибыль	%	8		29,01	1450
		Сметная стоимость:				391,58	19579
113	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	36,0000		301,92	10869
		Итого оплата труда:				285,52	10279
		Итого эксплуатация машин:				12,07	434
		Итого материалов:				9,28	334
		Накладные расходы	%	--		192,57	6932
		Сметная прибыль	%	8		39,56	1424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				534,04	19225
114	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36,0000		654,98	23579
		НР второго уровня	%	4,24		27,77	1000
		Накладные расходы	%	--		27,77	1000
		Сметная прибыль	%	8		54,62	1966
		Сметная стоимость:				737,37	26545
115	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	16,0000		391,60	6266
		Итого оплата труда:				361,09	5777
		Итого эксплуатация машин:				22,34	357
		Итого материалов:				17,84	285
		Накладные расходы	%	--		243,95	3903
		Сметная прибыль	%	8		50,84	814
		Сметная стоимость:				686,39	10982
116	23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ...	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,0000		814,98	13040
		НР второго уровня	%	4,24		34,56	553
		Накладные расходы	%	--		34,56	553
		Сметная прибыль	%	8		67,96	1087
		Сметная стоимость:				917,50	14680
117	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5000		511,02	4344
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	184
		Накладные расходы	%	--		21,67	184
		Сметная прибыль	%	8		42,61	362
		Сметная стоимость:				575,30	4890
118	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	13,0000		663,17	8621
		Итого оплата труда:				561,86	7304
		Итого эксплуатация машин:				0,72	9
		Итого материалов:				100,96	1312
		Накладные расходы	%	--		349,07	4538
		Сметная прибыль	%	8		80,98	1053
		Сметная стоимость:				1093,22	14212
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				12648945

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				358030
		Материалы -	Тенге				54221
		Всего заработная плата -	Тенге				256908
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46591
		Накладные расходы -	Тенге				161914
		Сметная прибыль -	Тенге				41595
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				561539
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				295
		Сметная заработная плата -	Тенге				256908
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12290915
		Материалы -	Тенге				615304
		Всего заработная плата -	Тенге				1045402
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10575941
		Сдача и испытание -	Тенге				8857
		Накладные расходы -	Тенге				1179330
		Сметная прибыль -	Тенге				1077620
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14547865
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1045402
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15109403
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				1302310
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция					
		Система ВЕ1					
119	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
		Система ВЕ2					
120	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ3			
121	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ4			
122	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ5			
123	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ6			
124	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ7			
125	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
126	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9,0000		1285,09	11566
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				22,93	206
		Итого материалов:				273,73	2464
		Накладные расходы	%	--		683,06	6148
		Сметная прибыль	%	8		157,45	1417
		Сметная стоимость:				2125,61	19130
				Система ВЕ8			
127	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ9			
128	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ10			

1	2	3	4	5	6	7	8
129	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система BE11			
130	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система BE12			
131	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система BE13			
132	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система BE14			
133	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
134	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9,0000		1285,09	11566
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				22,93	206
		Итого материалов:				273,73	2464
		Накладные расходы	%	--		683,06	6148
		Сметная прибыль	%	8		157,45	1417
		Сметная стоимость:				2125,61	19130
				Система ВЕ15			
135	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ16			
136	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ17			
137	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ18			
138	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ19			
139	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ20			
140	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				483030
				В том числе:			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				483030
Материалы -			Тенге				279020
Всего заработная плата -			Тенге				197674
Сдача и испытание -			Тенге				9715
		Накладные расходы -	Тенге				144938
		Сметная прибыль -	Тенге				50237
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				678206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				197674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				678206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				225
		Сметная заработная плата -	Тенге				197674
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод					
		Водоснабжение холодное					
141	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718
		Сметная стоимость:				4339,77	468695
142	23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п 2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	324,0000		619,93	200857
		ПР второго уровня	%	4,24		26,29	8516
		Накладные расходы	%	--		26,29	8516
		Сметная прибыль	%	8		51,70	16750
		Сметная стоимость:				697,91	226124
143	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000		1213,60	14563
		ПР второго уровня	%	4,24		51,46	617
		Накладные расходы	%	--		51,46	617
		Сметная прибыль	%	8		101,20	1214
		Сметная стоимость:				1366,26	16395
144	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0000		3025,26	9076
		Итого оплата труда:				2357,77	7073
		Итого эксплуатация машин:				212,00	636
		Итого материалов:				496,50	1490
		Накладные расходы	%	--		1612,74	4838
		Сметная прибыль	%	8		371,04	1113
		Сметная стоимость:				5009,04	15027

1	2	3	4	5	6	7	8
145	23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		46090,48	138271
		НР второго уровня	%	4,24		1954,24	5863
		Накладные расходы	%	--		1954,24	5863
		Сметная прибыль	%	8		3843,58	11531
		Сметная стоимость:				51888,29	155665
146	23-020302-3104 РСНБ РК 2015 в	Тройник с пробкой, DN 32	шт.	12,0000		943,61	11323
		НР второго уровня	%	4,24		40,01	480
		Накладные расходы	%	--		40,01	480
		Сметная прибыль	%	8		78,69	944
		Сметная стоимость:				1062,31	12748
147	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1183,0000		90,81	107428
		НР второго уровня	%	4,24		3,85	4555
		Накладные расходы	%	--		3,85	4555
		Сметная прибыль	%	8		7,57	8959
		Сметная стоимость:				102,23	120942
148	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	42,0000		133,70	5615
		НР второго уровня	%	4,24		5,67	238
		Накладные расходы	%	--		5,67	238
		Сметная прибыль	%	8		11,15	468
		Сметная стоимость:				150,52	6322
149	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,0000		910,20	5461
		Итого оплата труда:				558,36	3350
		Итого эксплуатация машин:				541,30	3248
		Накладные расходы	%	--		400,04	2400
		Сметная прибыль	%	8		104,82	629
		Сметная стоимость:				1415,05	8490
150	23-020302-8208 РСНБ РК 2015 в	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		702,14	4213
		НР второго уровня	%	4,24		29,77	179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,77	179
		Сметная прибыль	%	8		58,55	351
		Сметная стоимость:				790,46	4743
151	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1332,13	7993
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	339
		Накладные расходы	%	--		56,48	339
		Сметная прибыль	%	8		111,09	667
		Сметная стоимость:				1499,70	8998
		Водоснабжение горячее					
152	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718
		Сметная стоимость:				4339,77	468695
153	23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п 2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	252,0000		619,93	156222
		НР второго уровня	%	4,24		26,29	6624
		Накладные расходы	%	--		26,29	6624
		Сметная прибыль	%	8		51,70	13028
		Сметная стоимость:				697,91	175874
154	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	25,0000		1213,60	30340
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	1286
		Накладные расходы	%	--		51,46	1286
		Сметная прибыль	%	8		101,20	2530
		Сметная стоимость:				1366,26	34157
155	23-020302-3104 РСНБ РК 2015 в	Тройник с пробкой, DN 32	шт.	12,0000		943,61	11323
		НР второго уровня	%	4,24		40,01	480
		Накладные расходы	%	--		40,01	480
		Сметная прибыль	%	8		78,69	944
		Сметная стоимость:				1062,31	12748
156	11-180701-0206 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.	2,0000		11538,72	23077

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1149,12	2298
		Итого эксплуатация машин:				170,94	342
		Итого материалов:				10299,83	20600
		Накладные расходы	%	--		1212,74	2425
		Сметная прибыль	%	8		1020,12	2040
		Сметная стоимость:				13771,58	27543
157	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	72,0000		19864,13	1430217
		Итого оплата труда:				2352,25	169362
		Итого эксплуатация машин:				19,36	1394
		Итого материалов:				17501,96	1260141
		Накладные расходы	%	--		2323,24	167273
		Сметная прибыль	%	8		1774,99	127799
		Сметная стоимость:				23962,36	1725290
158	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000		3025,26	6051
		Итого оплата труда:				2357,77	4716
		Итого эксплуатация машин:				212,00	424
		Итого материалов:				496,50	993
		Накладные расходы	%	--		1612,74	3225
		Сметная прибыль	%	8		371,04	742
		Сметная стоимость:				5009,04	10018
159	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1689,34	3379
		Итого оплата труда:				1328,75	2658
		Итого эксплуатация машин:				95,89	192
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		908,22	1816
		Сметная прибыль	%	8		207,81	416
		Сметная стоимость:				2805,37	5611
160	23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		46090,48	92181
		НР второго уровня	%	4,24		1954,24	3908
		Накладные расходы	%	--		1954,24	3908
		Сметная прибыль	%	8		3843,58	7687
		Сметная стоимость:				51888,29	103777

1	2	3	4	5	6	7	8
161	23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		74023,84	148048
		НР второго уровня	%	4,24		3138,61	6277
		Накладные расходы	%	--		3138,61	6277
		Сметная прибыль	%	8		6173,00	12346
		Сметная стоимость:				83335,45	166671
162	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		910,20	14563
		Итого оплата труда:				558,36	8934
		Итого эксплуатация машин:				541,30	8661
		Накладные расходы	%	--		400,04	6401
		Сметная прибыль	%	8		104,82	1677
		Сметная стоимость:				1415,05	22641
163	23-020302-8206 РСНБ РК 2015 в	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		670,27	2681
		НР второго уровня	%	4,24		28,42	114
		Накладные расходы	%	--		28,42	114
		Сметная прибыль	%	8		55,90	224
		Сметная стоимость:				754,58	3018
164	23-020302-8205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		596,79	2387
		НР второго уровня	%	4,24		25,30	101
		Накладные расходы	%	--		25,30	101
		Сметная прибыль	%	8		49,77	199
		Сметная стоимость:				671,86	2687
165	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1332,13	5329
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	226
		Накладные расходы	%	--		56,48	226
		Сметная прибыль	%	8		111,09	444
		Сметная стоимость:				1499,70	5999

1	2	3	4	5	6	7	8
166	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		875,89	3504
		НР второго уровня	%	4,24		37,14	149
		Накладные расходы	%	--		37,14	149
		Сметная прибыль	%	8		73,04	292
		Сметная стоимость:				986,07	3944
167	23-041012-1504 РСНБ РК 2015 в	Компенсатор сильфонный, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86 Danfoss 193 B4037	шт.	42,0000		16075,23	675160
		НР второго уровня	%	4,24		681,59	28627
		Накладные расходы	%	--		681,59	28627
		Сметная прибыль	%	8		1340,55	56303
		Сметная стоимость:				18097,37	760089
168	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в	Опора неподвижная для труб DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для стояков)	шт.	56,0000		13,67	766
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	32
		Накладные расходы	%	--		0,58	32
		Сметная прибыль	%	8		1,14	64
		Сметная стоимость:				15,39	862
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				3845061
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20024
Всего заработная плата -			Тенге				12284
Накладные расходы -			Тенге				8801
Сметная прибыль -			Тенге				2306
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31131
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14
Сметная заработная плата -			Тенге				12284
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3825037
Материалы -			Тенге				1839115
Всего заработная плата -			Тенге				347725
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1618204
Сдача и испытание -			Тенге				5306
Накладные расходы -			Тенге				381112
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				210026
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				171086
Сметная прибыль -			Тенге				336492
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4542641
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				347725
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4573772
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				387
		Сметная заработная плата -	Тенге				360009
		РАЗДЕЛ 11.Хозяйственно-бытовая канализация					
169	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12,0000		325,50	3906
		НР второго уровня	%	4,24		13,80	166
		Накладные расходы	%	--		13,80	166
		Сметная прибыль	%	8		27,14	326
		Сметная стоимость:				366,45	4397
170	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24,0000		716,78	17203
		НР второго уровня	%	4,24		30,39	729
		Накладные расходы	%	--		30,39	729
		Сметная прибыль	%	8		59,77	1435
		Сметная стоимость:				806,95	19367
171	23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в	Прочистка, DN 50	шт.	5,0000		112,11	561
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	24
		Накладные расходы	%	--		4,75	24
		Сметная прибыль	%	8		9,35	47
		Сметная стоимость:				126,21	631
172	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в	Прочистка, DN 110	шт.	14,0000		351,97	4928
		НР второго уровня	%	4,24		14,92	209
		Накладные расходы	%	--		14,92	209
		Сметная прибыль	%	8		29,35	411
		Сметная стоимость:				396,25	5547
173	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72,0000		6285,54	452559
		НР второго уровня	%	4,24		266,51	19188
		Накладные расходы	%	--		266,51	19188
		Сметная прибыль	%	8		524,16	37740
		Сметная стоимость:				7076,21	509487
174	23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72,0000		1170,39	84268

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		49,62	3573
		Накладные расходы	%	--		49,62	3573
		Сметная прибыль	%	8		97,60	7027
		Сметная стоимость:				1317,62	94868
175	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	108,0000		8958,36	967502
		Итого оплата труда:				1873,79	202369
		Итого эксплуатация машин:				61,30	6621
		Итого материалов:				7054,93	761932
		Накладные расходы	%	--		1559,59	168436
		Сметная прибыль	%	8		841,44	90875
		Сметная стоимость:				11359,38	1226813
176	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	108,0000		911,19	98409
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	4173
		Накладные расходы	%	--		38,63	4173
		Сметная прибыль	%	8		75,99	8206
		Сметная стоимость:				1025,81	110788
177	23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	108,0000		3689,94	398514
		НР второго уровня	%	4,24		156,45	16897
		Накладные расходы	%	--		156,45	16897
		Сметная прибыль	%	8		307,71	33233
		Сметная стоимость:				4154,10	448643
178	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72,0000		20532,36	1478330
		Итого оплата труда:				2137,32	153887
		Итого эксплуатация машин:				121,89	8776
		Итого материалов:				18336,76	1320247
		Накладные расходы	%	--		2216,25	159570
		Сметная прибыль	%	8		1819,89	131032
		Сметная стоимость:				24568,50	1768932
179	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72,0000		22038,96	1586805
		Итого оплата труда:				1961,33	141216
		Итого эксплуатация машин:				239,88	17271
		Итого материалов:				19956,96	1436901

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2169,32	156191
		Сметная прибыль	%	8		1936,66	139440
		Сметная стоимость:				26144,95	1882436
180	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72,0000		911,19	65606
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	2782
		Накладные расходы	%	--		38,63	2782
		Сметная прибыль	%	8		75,99	5471
		Сметная стоимость:				1025,81	73858
181	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72,0000		6244,56	449608
		Итого оплата труда:				1497,80	107842
		Итого эксплуатация машин:				46,16	3323
		Итого материалов:				4724,70	340179
		Накладные расходы	%	--		1207,80	86962
		Сметная прибыль	%	8		596,19	42926
		Сметная стоимость:				8048,55	579496
182	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72,0000		2479,20	178502
		НР второго уровня	%	4,24		105,12	7569
		Накладные расходы	%	--		105,12	7569
		Сметная прибыль	%	8		206,75	14886
		Сметная стоимость:				2791,06	200957
183	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72,0000		911,19	65606
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	2782
		Накладные расходы	%	--		38,63	2782
		Сметная прибыль	%	8		75,99	5471
		Сметная стоимость:				1025,81	73858
184	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	36,0000		378,53	13627
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	578
		Накладные расходы	%	--		16,05	578
		Сметная прибыль	%	8		31,57	1136
		Сметная стоимость:				426,15	15341
185	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	465,0000		133,70	62171

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,67	2636
		Накладные расходы	%	--		5,67	2636
		Сметная прибыль	%	8		11,15	5185
		Сметная стоимость:				150,52	69991
186	23-020302-6121 РСНБ РК 2015 в	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000		1501,02	135092
		НР второго уровня	%	4,24		63,64	5728
		Накладные расходы	%	--		63,64	5728
		Сметная прибыль	%	8		125,17	11266
		Сметная стоимость:				1689,84	152085
		Канализация производственная К3					
187	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		15320,51	30641
		Итого оплата труда:				12309,21	24618
		Итого эксплуатация машин:				316,75	634
		Итого материалов:				2789,00	5578
		Накладные расходы	%	--		8399,58	16799
		Сметная прибыль	%	8		1897,61	3795
		Сметная стоимость:				25617,71	51235
188	51-020406-0301 РСНБ РК 2015 в	Насос дренажный погружной, Q 2,6 м3/ч, H 4,7 м вод. ст., N 0,37 кВт, типа Wilo	шт.	2,0000		33226,00	66452
		НР второго уровня	%	4,24		1408,78	2818
		Накладные расходы	%	--		1408,78	2818
		Сметная прибыль	%	8		2770,78	5542
		Сметная стоимость:				37405,56	74811
189	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1689,34	3379
		Итого оплата труда:				1328,75	2658
		Итого эксплуатация машин:				95,89	192
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		908,22	1816
		Сметная прибыль	%	8		207,81	416
		Сметная стоимость:				2805,37	5611
190	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 32 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		6120,78	6121
		НР второго уровня	%	4,24		259,52	260
		Накладные расходы	%	--		259,52	260
		Сметная прибыль	%	8		510,42	510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6890,73	6891
191	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		547,76	1096
		НР второго уровня	%	4,24		23,23	46
		Накладные расходы	%	--		23,23	46
		Сметная прибыль	%	8		45,68	91
		Сметная стоимость:				616,66	1233
192	23-041001-0404 РСНБ РК 2015 в	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		2700,01	2700
		НР второго уровня	%	4,24		114,48	114
		Накладные расходы	%	--		114,48	114
		Сметная прибыль	%	8		225,16	225
		Сметная стоимость:				3039,65	3040
193	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровод	5,0000		581,77	2909
		Итого оплата труда:				540,45	2702
		Итого эксплуатация машин:				26,33	132
		Итого материалов:				25,22	126
		Накладные расходы	%	--		364,94	1825
		Сметная прибыль	%	8		75,74	379
		Сметная стоимость:				1022,44	5112
194	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		411,15	2056
		НР второго уровня	%	4,24		17,43	87
		Накладные расходы	%	--		17,43	87
		Сметная прибыль	%	8		34,29	171
		Сметная стоимость:				462,87	2314
				Водомерный узел В1			
195	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2305,99	2306
		Итого оплата труда:				220,62	221
		Итого материалов:				2085,37	2085
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				2746,08	2746
196	23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах III	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 90х45 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		437,59	875

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	37
		Накладные расходы	%	--		18,55	37
		Сметная прибыль	%	8		36,49	73
		Сметная стоимость:				492,64	985
197	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45х32 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		209,61	419
		НР второго уровня	%	4,24		8,89	18
		Накладные расходы	%	--		8,89	18
		Сметная прибыль	%	8		17,48	35
		Сметная стоимость:				235,98	472
198	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1689,34	3379
		Итого оплата труда:				1328,75	2658
		Итого эксплуатация машин:				95,89	192
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		908,22	1816
		Сметная прибыль	%	8		207,81	416
		Сметная стоимость:				2805,37	5611
199	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		1213,60	2427
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	103
		Накладные расходы	%	--		51,46	103
		Сметная прибыль	%	8		101,20	202
		Сметная стоимость:				1366,26	2733
200	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000		1670,41	1670
		Итого оплата труда:				1319,31	1319
		Итого эксплуатация машин:				76,96	77
		Итого материалов:				283,59	284
		Накладные расходы	%	--		901,47	901
		Сметная прибыль	%	8		205,75	206
		Сметная стоимость:				2777,63	2778
201	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		547,33	1095
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	46
		Накладные расходы	%	--		23,21	46
		Сметная прибыль	%	8		45,64	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				616,18	1232
202	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1195,72	1196
		НР второго уровня	%	4,24		50,70	51
		Накладные расходы	%	--		50,70	51
		Сметная прибыль	%	8		99,71	100
		Сметная стоимость:				1346,13	1346
203	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод	0,2000		1322,51	265
		Итого оплата труда:				324,16	65
		Итого эксплуатация машин:				13,81	3
		Итого материалов:				990,34	198
		Накладные расходы	%	--		260,17	52
		Сметная прибыль	%	8		126,61	25
		Сметная стоимость:				1709,30	342
204	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2,0000		15501,16	31002
		Итого оплата труда:				743,06	1486
		Итого эксплуатация машин:				118,32	237
		Итого материалов:				14669,97	29340
		Накладные расходы	%	--		1125,09	2250
		Сметная прибыль	%	8		1330,10	2660
		Сметная стоимость:				17956,34	35913
205	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		1862,05	3724
		Итого оплата труда:				324,16	648
		Итого эксплуатация машин:				13,81	28
		Итого материалов:				1529,88	3060
		Накладные расходы	%	--		283,04	566
		Сметная прибыль	%	8		171,61	343
		Сметная стоимость:				2316,70	4633
206	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		1391,72	2783
		Итого оплата труда:				324,16	648
		Итого эксплуатация машин:				13,81	28
		Итого материалов:				1059,55	2119
		Накладные расходы	%	--		263,10	526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		132,39	265
		Сметная стоимость:				1787,20	3574
207	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ...	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1687,72	3375
		НР второго уровня	%	4,24		71,56	143
		Накладные расходы	%	--		71,56	143
		Сметная прибыль	%	8		140,74	281
		Сметная стоимость:				1900,02	3800
208	23-020302-8209 РСНБ РК 2015 в	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		852,26	3409
		НР второго уровня	%	4,24		36,14	145
		Накладные расходы	%	--		36,14	145
		Сметная прибыль	%	8		71,07	284
		Сметная стоимость:				959,47	3838
				Водомерный узел ТЗ			
209	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2305,99	2306
		Итого оплата труда:				220,62	221
		Итого материалов:				2085,37	2085
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				2746,08	2746
210	23-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 75х32 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		419,62	839
		НР второго уровня	%	4,24		17,79	36
		Накладные расходы	%	--		17,79	36
		Сметная прибыль	%	8		34,99	70
		Сметная стоимость:				472,40	945
211	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1689,34	3379
		Итого оплата труда:				1328,75	2658
		Итого эксплуатация машин:				95,89	192
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		908,22	1816
		Сметная прибыль	%	8		207,81	416
		Сметная стоимость:				2805,37	5611

1	2	3	4	5	6	7	8
212	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		1213,60	2427
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	103
		Накладные расходы	%	--		51,46	103
		Сметная прибыль	%	8		101,20	202
		Сметная стоимость:				1366,26	2733
213	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1670,41	3341
		Итого оплата труда:				1319,31	2639
		Итого эксплуатация машин:				76,96	154
		Итого материалов:				283,59	567
		Накладные расходы	%	--		901,47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205,75	412
		Сметная стоимость:				2777,63	5555
214	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		547,33	1095
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	46
		Накладные расходы	%	--		23,21	46
		Сметная прибыль	%	8		45,64	91
		Сметная стоимость:				616,18	1232
215	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1195,72	1196
		НР второго уровня	%	4,24		50,70	51
		Накладные расходы	%	--		50,70	51
		Сметная прибыль	%	8		99,71	100
		Сметная стоимость:				1346,13	1346
216	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод	0,2000		1322,51	265
		Итого оплата труда:				324,16	65
		Итого эксплуатация машин:				13,81	3
		Итого материалов:				990,34	198
		Накладные расходы	%	--		260,17	52
		Сметная прибыль	%	8		126,61	25
		Сметная стоимость:				1709,30	342
217	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000		15501,16	15501
		Итого оплата труда:				743,06	743

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				118,32	118
		Итого материалов:				14669,97	14670
		Накладные расходы	%	--		1125,09	1125
		Сметная прибыль	%	8		1330,10	1330
		Сметная стоимость:				17956,34	17956
218	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		1862,05	3724
		Итого оплата труда:				324,16	648
		Итого эксплуатация машин:				13,81	28
		Итого материалов:				1529,88	3060
		Накладные расходы	%	--		283,04	566
		Сметная прибыль	%	8		171,61	343
		Сметная стоимость:				2316,70	4633
219	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		1391,72	2783
		Итого оплата труда:				324,16	648
		Итого эксплуатация машин:				13,81	28
		Итого материалов:				1059,55	2119
		Накладные расходы	%	--		263,10	526
		Сметная прибыль	%	8		132,39	265
		Сметная стоимость:				1787,20	3574
220	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1176,84	2354
		НР второго уровня	%	4,24		49,90	100
		Накладные расходы	%	--		49,90	100
		Сметная прибыль	%	8		98,14	196
		Сметная стоимость:				1324,88	2650
221	23-020302-8206 РСНБ РК 2015 в	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		670,27	1341
		НР второго уровня	%	4,24		28,42	57
		Накладные расходы	%	--		28,42	57
		Сметная прибыль	%	8		55,90	112
		Сметная стоимость:				754,58	1509
				Водомерный узел Т4			
222	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2305,99	2306
		Итого оплата труда:				220,62	221
		Итого материалов:				2085,37	2085

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				2746,08	2746
223	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		223,64	447
		ПР второго уровня	%	4,24		9,48	19
		Накладные расходы	%	--		9,48	19
		Сметная прибыль	%	8		18,65	37
		Сметная стоимость:				251,77	504
224	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,0000		1670,41	5011
		Итого оплата труда:				1319,31	3958
		Итого эксплуатация машин:				76,96	231
		Итого материалов:				283,59	851
		Накладные расходы	%	--		901,47	2704
		Сметная прибыль	%	8		205,75	617
		Сметная стоимость:				2777,63	8333
225	23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		930,45	1861
		ПР второго уровня	%	4,24		39,45	79
		Накладные расходы	%	--		39,45	79
		Сметная прибыль	%	8		77,59	155
		Сметная стоимость:				1047,49	2095
226	23-040501-0108 РСНБ РК 2015 в	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		619,93	620
		ПР второго уровня	%	4,24		26,29	26
		Накладные расходы	%	--		26,29	26
		Сметная прибыль	%	8		51,70	52
		Сметная стоимость:				697,91	698
227	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1195,72	1196
		ПР второго уровня	%	4,24		50,70	51
		Накладные расходы	%	--		50,70	51
		Сметная прибыль	%	8		99,71	100
		Сметная стоимость:				1346,13	1346

1	2	3	4	5	6	7	8
228	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод	0,2000		1322,51	265
		Итого оплата труда:				324,16	65
		Итого эксплуатация машин:				13,81	3
		Итого материалов:				990,34	198
		Накладные расходы	%	--		260,17	52
		Сметная прибыль	%	8		126,61	25
		Сметная стоимость:				1709,30	342
229	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000		12814,34	12814
		Итого оплата труда:				748,23	748
		Итого эксплуатация машин:				119,11	119
		Итого материалов:				11982,36	11982
		Накладные расходы	%	--		1014,42	1014
		Сметная прибыль	%	8		1106,30	1106
		Сметная стоимость:				14935,06	14935
230	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	1,0000		1862,05	1862
		Итого оплата труда:				324,16	324
		Итого эксплуатация машин:				13,81	14
		Итого материалов:				1529,88	1530
		Накладные расходы	%	--		283,04	283
		Сметная прибыль	%	8		171,61	172
		Сметная стоимость:				2316,70	2317
231	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	1,0000		1391,72	1392
		Итого оплата труда:				324,16	324
		Итого эксплуатация машин:				13,81	14
		Итого материалов:				1059,55	1060
		Накладные расходы	%	--		263,10	263
		Сметная прибыль	%	8		132,39	132
		Сметная стоимость:				1787,20	1787
232	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1176,84	2354
		НР второго уровня	%	4,24		49,90	100
		Накладные расходы	%	--		49,90	100
		Сметная прибыль	%	8		98,14	196
		Сметная стоимость:				1324,88	2650

1	2	3	4	5	6	7	8
233	23-020302-8206 РСНБ РК 2015 в	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		670,27	1341
		НР второго уровня	%	4,24		28,42	57
		Накладные расходы	%	--		28,42	57
		Сметная прибыль	%	8		55,90	112
		Сметная стоимость:				754,58	1509
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				6308491
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				66452
Накладные расходы -			Тенге				2818
Сметная прибыль -			Тенге				-5542
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				74811
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				6242039
Материалы -			Тенге				3944156
Всего заработная плата -			Тенге				655598
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1622787
Сдача и испытание -			Тенге				846
		Накладные расходы -	Тенге				677433
		Сметная прибыль -	Тенге				553558
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				7473030
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				698
		Сметная заработная плата -	Тенге				655598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7547841
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				698
		Сметная заработная плата -	Тенге				655598
		РАЗДЕЛ 12.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
234	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		37769,06	75538
		Итого оплата труда:				33138,96	66278
		Итого эксплуатация машин:				5701,41	11403
		Итого материалов:				893,21	1786
		Накладные расходы	%	--		16386,26	32773
		Сметная прибыль	%	8		4332,43	8665
		Сметная стоимость:				58487,75	116975
235	51-080401-0303 РСНБ РК 2015 в	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		160834,00	160834
		НР второго уровня	%	4,24		6819,36	6819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6819,36	6819
		Сметная прибыль	%	8		13412,27	13412
		Сметная стоимость:				181065,63	181066
236	51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		87435,00	87435
		НР второго уровня	%	4,24		3707,24	3707
		Накладные расходы	%	--		3707,24	3707
		Сметная прибыль	%	8		7291,38	7291
		Сметная стоимость:				98433,62	98434
237	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18,0000		2513,46	45242
		Итого оплата труда:				1969,34	35448
		Итого эксплуатация машин:				61,97	1116
		Итого материалов:				504,27	9077
		Накладные расходы	%	--		985,19	17733
		Сметная прибыль	%	8		279,89	5038
		Сметная стоимость:				3778,54	68014
238	23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18,0000		17803,62	320465
		НР второго уровня	%	4,24		754,87	13588
		Накладные расходы	%	--		754,87	13588
		Сметная прибыль	%	8		1484,68	26724
		Сметная стоимость:				20043,17	360777
239	23-070204-2102 РСНБ РК 2015 в	Выключатель автоматический АЕ 2044 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,0000		380,61	27404
		НР второго уровня	%	4,24		16,14	1162
		Накладные расходы	%	--		16,14	1162
		Сметная прибыль	%	8		31,74	2285
		Сметная стоимость:				428,49	30851
240	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	72,0000		2513,46	180969
		Итого оплата труда:				1969,34	141792
		Итого эксплуатация машин:				61,97	4462
		Итого материалов:				504,27	36307
		Накладные расходы	%	--		985,19	70933
		Сметная прибыль	%	8		279,89	20152
		Сметная стоимость:				3778,54	272055

1	2	3	4	5	6	7	8
241	23-070201-0301 РСНБ РК 2015 в	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1-1-01УХЛ4ГОСТ, Р 51778-2001	шт.	72,0000		4425,51	318637
		НР второго уровня	%	4,24		187,64	13510
		Накладные расходы	%	--		187,64	13510
		Сметная прибыль	%	8		369,05	26572
		Сметная стоимость:				4982,20	358719
242	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	1,0000		8363,02	8363
		Итого оплата труда:				3562,25	3562
		Итого эксплуатация машин:				1892,25	1892
		Итого материалов:				3549,94	3550
		Накладные расходы	%	--		1943,88	1944
		Сметная прибыль	%	8		824,55	825
		Сметная стоимость:				11131,45	11131
243	51-080401-0735 РСНБ РК 2015 в	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		74687,00	74687
		НР второго уровня	%	4,24		3166,73	3167
		Накладные расходы	%	--		3166,73	3167
		Сметная прибыль	%	8		6228,30	6228
		Сметная стоимость:				84082,03	84082
244	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4,0000		18634,70	74539
		Итого оплата труда:				14050,26	56201
		Итого эксплуатация машин:				4694,02	18776
		Итого материалов:				1659,84	6639
		Накладные расходы	%	--		7058,60	28234
		Сметная прибыль	%	8		2055,46	8222
		Сметная стоимость:				27748,76	110995
245	51-080401-0142 РСНБ РК 2015 в	Ящики управления УАВР-ШУ8254-31А1 УХЛ4	шт.	2,0000		70469,00	140938
		НР второго уровня	%	4,24		2987,89	5976
		Накладные расходы	%	--		2987,89	5976
		Сметная прибыль	%	8		5876,55	11753
		Сметная стоимость:				79333,44	158667
246	23-070203-0802 РСНБ РК 2015 в	Ящик силовой ЯБПВУ-1М-100А, степень защиты IP54	шт.	2,0000		9452,06	18904
		НР второго уровня	%	4,24		400,77	802
		Накладные расходы	%	--		400,77	802
		Сметная прибыль	%	8		788,23	1576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10641,05	21282
247	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,0000		3498,82	3499
		Итого оплата труда:				2942,95	2943
		Итого эксплуатация машин:				64,12	64
		Итого материалов:				513,87	514
		Накладные расходы	%	--		1461,34	1461
		Сметная прибыль	%	8		396,81	397
		Сметная стоимость:				5356,97	5357
248	23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-9- 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		12563,71	12564
		ПР второго уровня	%	4,24		532,70	533
		Накладные расходы	%	--		532,70	533
		Сметная прибыль	%	8		1047,71	1048
		Сметная стоимость:				14144,12	14144
249	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,0000		1110,92	3333
		Итого оплата труда:				1017,85	3054
		Итого эксплуатация машин:				120,15	360
		Итого материалов:				17,16	51
		Накладные расходы	%	--		501,21	1504
		Сметная прибыль	%	8		128,97	387
		Сметная стоимость:				1741,10	5223
250	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3,0000		6824,20	20473
		ПР второго уровня	%	4,24		289,35	868
		Накладные расходы	%	--		289,35	868
		Сметная прибыль	%	8		569,08	1707
		Сметная стоимость:				7682,63	23048
251	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4,0000		395,21	1581
		Итого оплата труда:				353,15	1413
		Итого эксплуатация машин:				58,68	235
		Итого материалов:				5,51	22
		Накладные расходы	%	--		174,31	697
		Сметная прибыль	%	8		45,56	182
		Сметная стоимость:				615,08	2460

1	2	3	4	5	6	7	8
252	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в	Счетчики активной энергии электронный 380/220В ПСЧ-3ТА.04.1	шт.	4,0000		17487,04	69948
		НР второго уровня	%	4,24		741,45	2966
		Накладные расходы	%	--		741,45	2966
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	5833
		Сметная стоимость:				19686,77	78747
253	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	52,0000		1381,03	71814
		Итого оплата труда:				1037,80	53966
		Итого эксплуатация машин:				447,30	23260
		Итого материалов:				193,78	10077
		Накладные расходы	%	--		521,57	27121
		Сметная прибыль	%	8		152,21	7915
		Сметная стоимость:				2054,80	106850
254	23-070102-0131 РСНБ РК 2015 в	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО56	шт.	52,0000		3963,32	206093
		НР второго уровня	%	4,24		168,04	8738
		Накладные расходы	%	--		168,04	8738
		Сметная прибыль	%	8		330,51	17186
		Сметная стоимость:				4461,87	232017
255	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	153,0000		1767,49	270426
		Итого оплата труда:				755,73	115626
		Итого эксплуатация машин:				484,36	74107
		Итого материалов:				883,95	135245
		Накладные расходы	%	--		412,11	63052
		Сметная прибыль	%	8		174,37	26678
		Сметная стоимость:				2353,97	360157
256	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		862,59	5176
		НР второго уровня	%	4,24		36,57	219
		Накладные расходы	%	--		36,57	219
		Сметная прибыль	%	8		71,93	432
		Сметная стоимость:				971,10	5827
257	23-070101-0235 РСНБ РК 2015 в	Светильник подвесной, тип НСП09-100-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	75,0000		2834,15	212561
		НР второго уровня	%	4,24		120,17	9013
		Накладные расходы	%	--		120,17	9013
		Сметная прибыль	%	8		236,35	17726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3190,66	239300
258	23-070101-1808 РСНБ РК 2015 в	Светильники, тип НББ07-100-001 ГОСТ 17677-82	шт.	72,0000		1350,30	97222
		ПР второго уровня	%	4,24		57,25	4122
		Накладные расходы	%	--		57,25	4122
		Сметная прибыль	%	8		112,60	8108
		Сметная стоимость:				1520,16	109451
259	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	360,0000		492,68	177365
		Итого оплата труда:				479,72	172700
		Итого эксплуатация машин:				8,07	2905
		Итого материалов:				7,54	2715
		Накладные расходы	%	--		234,92	84570
		Сметная прибыль	%	8		58,21	20955
		Сметная стоимость:				785,80	282889
260	23-070219-0301 РСНБ РК 2015 в	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	270,0000		83,66	22588
		ПР второго уровня	%	4,24		3,55	958
		Накладные расходы	%	--		3,55	958
		Сметная прибыль	%	8		6,98	1884
		Сметная стоимость:				94,18	25430
261	23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в	Патроны настенные из термостойкого пластика модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90,0000		121,40	10926
		ПР второго уровня	%	4,24		5,15	463
		Накладные расходы	%	--		5,15	463
		Сметная прибыль	%	8		10,12	911
		Сметная стоимость:				136,67	12300
262	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	52,0000		295,86	15385
		ПР второго уровня	%	4,24		12,54	652
		Накладные расходы	%	--		12,54	652
		Сметная прибыль	%	8		24,67	1283
		Сметная стоимость:				333,08	17320
263	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	8,1000		549,78	4453
		ПР второго уровня	%	4,24		23,31	189
		Накладные расходы	%	--		23,31	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,85	371
		Сметная стоимость:				618,94	5013
264	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	252,0000		296,77	74785
		Итого оплата труда:				283,23	71374
		Итого эксплуатация машин:				2,35	591
		Итого материалов:				12,07	3042
		Накладные расходы	%	--		138,95	35014
		Сметная прибыль	%	8		34,86	8784
		Сметная стоимость:				470,57	118583
265	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	74,0000		296,77	21961
		Итого оплата труда:				283,23	20959
		Итого эксплуатация машин:				2,35	174
		Итого материалов:				12,07	893
		Накладные расходы	%	--		138,95	10282
		Сметная прибыль	%	8		34,86	2579
		Сметная стоимость:				470,57	34822
266	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	19,0000		790,93	15028
		Итого оплата труда:				664,27	12621
		Итого эксплуатация машин:				13,56	258
		Итого материалов:				115,32	2191
		Накладные расходы	%	--		329,90	6268
		Сметная прибыль	%	8		89,67	1704
		Сметная стоимость:				1210,50	22999
267	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	252,0000		201,05	50665
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	2148
		Накладные расходы	%	--		8,52	2148
		Сметная прибыль	%	8		16,77	4225
		Сметная стоимость:				226,34	57038
268	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	74,0000		229,62	16992
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	720
		Накладные расходы	%	--		9,74	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,15	1417
		Сметная стоимость:				258,50	19129
269	23-070218-1201 РСНБ РК 2015 в	Выключатель полугерметический и герметический, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19,0000		276,52	5254
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	223
		Накладные расходы	%	--		11,72	223
		Сметная прибыль	%	8		23,06	438
		Сметная стоимость:				311,30	5915
270	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	846,0000		353,78	299300
		Итого оплата труда:				331,91	280798
		Итого эксплуатация машин:				2,35	1986
		Итого материалов:				20,41	17265
		Накладные расходы	%	--		163,08	137967
		Сметная прибыль	%	8		41,35	34981
		Сметная стоимость:				558,21	472248
271	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	774,0000		214,26	165837
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	7031
		Накладные расходы	%	--		9,08	7031
		Сметная прибыль	%	8		17,87	13829
		Сметная стоимость:				241,21	186698
272	23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	72,0000		1330,26	95779
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	4061
		Накладные расходы	%	--		56,40	4061
		Сметная прибыль	%	8		110,93	7987
		Сметная стоимость:				1497,60	107827
273	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72,0000		656,67	47280
		Итого оплата труда:				625,32	45023
		Итого эксплуатация машин:				7,94	571
		Итого материалов:				25,62	1845
		Накладные расходы	%	--		306,83	22092
		Сметная прибыль	%	8		77,08	5550
		Сметная стоимость:				1040,58	74921
274	23-070218-1101	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	72,0000		704,96	50757
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	2152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,89	2152
		Сметная прибыль	%	8		58,79	4233
		Сметная стоимость:				793,64	57142
275	23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в	Держатель светильника Крюк для подвеса светильников	10 шт.	36,0000		416,00	14976
		НР второго уровня	%	4,24		17,64	635
		Накладные расходы	%	--		17,64	635
		Сметная прибыль	%	8		34,69	1249
		Сметная стоимость:				468,33	16860
276	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик протяжной разм 400х400х200ммК654У2	шт.	5,0000		3971,97	19860
		НР второго уровня	%	4,24		168,41	842
		Накладные расходы	%	--		168,41	842
		Сметная прибыль	%	8		331,23	1656
		Сметная стоимость:				4471,61	22358
277	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в	Ящик протяжной разм 600х400х200ммК655У2	шт.	2,0000		3765,97	7532
		НР второго уровня	%	4,24		159,68	319
		Накладные расходы	%	--		159,68	319
		Сметная прибыль	%	8		314,05	628
		Сметная стоимость:				4239,70	8479
278	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж кабельных лотков	м	40,0000		482,57	19303
		Итого оплата труда:				334,01	13360
		Итого эксплуатация машин:				108,29	4332
		Итого материалов:				78,98	3159
		Накладные расходы	%	--		169,48	6779
		Сметная прибыль	%	8		52,16	2087
		Сметная стоимость:				704,21	28168
279	23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в	Кабельный лоток ЛЛ-600	шт.	20,0000		1671,20	33424
		НР второго уровня	%	4,24		70,86	1417
		Накладные расходы	%	--		70,86	1417
		Сметная прибыль	%	8		139,36	2787
		Сметная стоимость:				1881,42	37628

1	2	3	4	5	6	7	8
280	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200,0000		445,87	89174
		Итого оплата труда:				134,06	26812
		Итого эксплуатация машин:				18,10	3620
		Итого материалов:				298,58	59715
		Накладные расходы	%	--		78,71	15743
		Сметная прибыль	%	8		41,97	8393
		Сметная стоимость:				566,55	113310
281	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	615,0000		325,46	200156
		Итого оплата труда:				150,75	92709
		Итого эксплуатация машин:				13,40	8244
		Итого материалов:				164,40	101108
		Накладные расходы	%	--		81,05	49848
		Сметная прибыль	%	8		32,52	20000
		Сметная стоимость:				439,03	270004
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				3967420
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				463894
Накладные расходы -			Тенге				19669
Сметная прибыль -			Тенге				38685
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				522248
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3503526
Материалы -			Тенге				395202
Всего заработная плата -			Тенге				1216639
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1823873
		Накладные расходы -	Тенге				691350
		Сметная прибыль -	Тенге				335590
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4530466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5052714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216639
		РАЗДЕЛ 13.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
282	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	22,0000		293,07	6448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				271,25	5968
		Итого эксплуатация машин:				14,29	314
		Итого материалов:				13,33	293
		Накладные расходы	%	--		183,21	4031
		Сметная прибыль	%	8		38,10	838
		Сметная стоимость:				514,39	11317
283	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	22,0000		654,98	14410
		НР второго уровня	%	4,24		27,77	611
		Накладные расходы	%	--		27,77	611
		Сметная прибыль	%	8		54,62	1202
		Сметная стоимость:				737,37	16222
284	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровод	114,0000		291,68	33252
		Итого оплата труда:				271,25	30923
		Итого эксплуатация машин:				14,29	1629
		Итого материалов:				11,94	1361
		Накладные расходы	%	--		183,15	20879
		Сметная прибыль	%	8		37,99	4330
		Сметная стоимость:				512,82	58461
285	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	114,0000		359,49	40982
		НР второго уровня	%	4,24		15,24	1738
		Накладные расходы	%	--		15,24	1738
		Сметная прибыль	%	8		29,98	3418
		Сметная стоимость:				404,71	46137
286	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	72,0000		290,89	20944
		Итого оплата труда:				271,25	19530
		Итого эксплуатация машин:				14,29	1029
		Итого материалов:				11,15	802
		Накладные расходы	%	--		183,12	13184
		Сметная прибыль	%	8		37,92	2730
		Сметная стоимость:				511,93	36859
287	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	72,0000		347,83	25044
		НР второго уровня	%	4,24		14,75	1062
		Накладные расходы	%	--		14,75	1062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29,01	2088
		Сметная стоимость:				391,58	28194
288	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод	90,0000		290,29	26126
		Итого оплата труда:				271,25	24413
		Итого эксплуатация машин:				14,29	1286
		Итого материалов:				10,54	949
		Накладные расходы	%	--		183,09	16478
		Сметная прибыль	%	8		37,87	3408
		Сметная стоимость:				511,25	46012
289	23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	90,0000		278,70	25083
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	1064
		Накладные расходы	%	--		11,82	1064
		Сметная прибыль	%	8		23,24	2092
		Сметная стоимость:				313,76	28238
290	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краныпроходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	80,0000		1670,41	133633
		Итого оплата труда:				1319,31	105544
		Итого эксплуатация машин:				76,96	6157
		Итого материалов:				283,59	22687
		Накладные расходы	%	--		901,47	72118
		Сметная прибыль	%	8		205,75	16460
		Сметная стоимость:				2777,63	222211
291	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		1512,20	12098
		НР второго уровня	%	4,24		64,12	513
		Накладные расходы	%	--		64,12	513
		Сметная прибыль	%	8		126,11	1009
		Сметная стоимость:				1702,42	13619
292	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,0000		501,05	36076
		НР второго уровня	%	4,24		21,24	1530
		Накладные расходы	%	--		21,24	1530
		Сметная прибыль	%	8		41,78	3008
		Сметная стоимость:				564,08	40614
293	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в	Хомуты для крепления труб	шт.	144,0000		395,76	56989

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПР второго уровня	%	4,24		16,78	2416
		Накладные расходы	%	--		16,78	2416
		Сметная прибыль	%	8		33,00	4752
		Сметная стоимость:				445,54	64158
294	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровод	3,6000		1529,48	5506
		Итого оплата труда:				540,45	1946
		Итого эксплуатация машин:				26,33	95
		Итого материалов:				972,94	3503
		Накладные расходы	%	--		405,12	1458
		Сметная прибыль	%	8		154,77	557
		Сметная стоимость:				2089,37	7522
295	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровод	19,2000		1060,79	20367
		Итого оплата труда:				540,45	10377
		Итого эксплуатация машин:				26,33	506
		Итого материалов:				504,24	9681
		Накладные расходы	%	--		385,25	7397
		Сметная прибыль	%	8		115,68	2221
		Сметная стоимость:				1561,72	29985
296	21-130816-2404 РСНБ РК 2015 в	Рукав резинотканевый	м	108,0000		324,36	35031
		ПР второго уровня	%	4,24		13,75	1485
		Накладные расходы	%	--		13,75	1485
		Сметная прибыль	%	8		27,05	2921
		Сметная стоимость:				365,16	39437
297	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24,0000		120,94	2903
		ПР второго уровня	%	4,24		5,13	123
		Накладные расходы	%	--		5,13	123
		Сметная прибыль	%	8		10,09	242
		Сметная стоимость:				136,15	3268
298	23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,0000		219,97	3520

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПР второго уровня	%	4,24		9,33	149
		Накладные расходы	%	--		9,33	149
		Сметная прибыль	%	8		18,34	293
		Сметная стоимость:				247,64	3962
299	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22,8000		654,89	14931
		Итого оплата труда:				561,86	12810
		Итого эксплуатация машин:				0,72	16
		Итого материалов:				92,68	2113
		Накладные расходы	%	--		348,72	7951
		Сметная прибыль	%	8		80,29	1831
		Сметная стоимость:				1083,90	24713
300	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	78,2000		585,86	45814
		Итого оплата труда:				25,16	1968
		Итого эксплуатация машин:				2,07	162
		Итого материалов:				559,20	43729
		Накладные расходы	%	--		39,06	3054
		Сметная прибыль	%	8		49,99	3909
		Сметная стоимость:				674,91	52778
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				559154
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				95777
Материалы -			Тенге				45842
Всего заработная плата -			Тенге				14778
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35031
Накладные расходы -			Тенге				12490
Сметная прибыль -			Тенге				8661
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				116928
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			Тенге				14778
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				463378
Материалы -			Тенге				39277
Всего заработная плата -			Тенге				198700
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				217103
Накладные расходы -			Тенге				144751
Сметная прибыль -			Тенге				48650

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				656779
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217
		Сметная заработная плата -	Тенге				198700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				773707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				234
		Сметная заработная плата -	Тенге				213478
		РАЗДЕЛ 14.Телефонизация					
301	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12,0000		3153,26	37839
		Итого оплата труда:				2210,55	26527
		Итого эксплуатация машин:				943,29	11319
		Итого материалов:				320,61	3847
		Накладные расходы	%	--		1119,93	13439
		Сметная прибыль	%	8		341,86	4102
		Сметная стоимость:				4615,04	55381
302	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в	Коробка телефонная распределительная проходная РКП	шт.	12,0000		1094,47	13134
		НР второго уровня	%	4,24		46,41	557
		Накладные расходы	%	--		46,41	557
		Сметная прибыль	%	8		91,27	1095
		Сметная стоимость:				1232,15	14786
303	13-100603-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж оптической сплиттерной муфты	муфта	1,0000		19187,10	19187
		Итого оплата труда:				14815,80	14816
		Итого материалов:				4371,30	4371
		Накладные расходы	%	--		7083,79	7084
		Сметная прибыль	%	8		2101,67	2102
		Сметная стоимость:				28372,56	28373
304	23-061703-0110 РСНБ РК 2015 в	Муфта оптическая ОМСп	комплект	1,0000		10707,96	10708
		НР второго уровня	%	4,24		454,02	454
		Накладные расходы	%	--		454,02	454
		Сметная прибыль	%	8		892,96	893
		Сметная стоимость:				12054,94	12055
305	23-080303-0910 РСНБ РК 2015 в	Волоконно оптическое сетевое окончание G8245 (GPON Terminal)	шт.	36,0000		36974,32	1331076
		НР второго уровня	%	4,24		1567,71	56438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1567,71	56438
		Сметная прибыль	%	8		3083,36	111001
		Сметная стоимость:				41625,39	1498514
306	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3454,42	20726
		Итого оплата труда:				3346,96	20082
		Итого материалов:				107,46	645
		Накладные расходы	%	--		1562,95	9378
		Сметная прибыль	%	8		401,39	2408
		Сметная стоимость:				5418,75	32513
307	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в	Коробка телефонная распределительная серия ОРК-16С N3	шт.	6,0000		1094,47	6567
		ПР второго уровня	%	4,24		46,41	278
		Накладные расходы	%	--		46,41	278
		Сметная прибыль	%	8		91,27	548
		Сметная стоимость:				1232,15	7393
308	13-100105-0207 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное (оптический сплиттер) Монтаж	шт.	6,0000		112,19	673
		Итого оплата труда:				108,79	653
		Итого материалов:				3,40	20
		Накладные расходы	%	--		50,80	305
		Сметная прибыль	%	8		13,04	78
		Сметная стоимость:				176,03	1056
309	23-070202-0310 РСНБ РК 2015 в	Оптический сплиттер 1:16	шт.	6,0000		9727,82	58367
		ПР второго уровня	%	4,24		412,46	2475
		Накладные расходы	%	--		412,46	2475
		Сметная прибыль	%	8		811,22	4867
		Сметная стоимость:				10951,50	65709
310	13-100902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1,0000		16538,73	16539
		Итого оплата труда:				10881,65	10882
		Итого эксплуатация машин:				2469,19	2469
		Итого материалов:				4028,66	4029
		Накладные расходы	%	--		5556,06	5556
		Сметная прибыль	%	8		1767,58	1768
		Сметная стоимость:				23862,37	23862

1	2	3	4	5	6	7	8
311	23-070201-0912 РСНБ РК 2015 в	Распределительный шкаф ШРПО-01	шт.	1,0000		38979,04	38979
		НР второго уровня	%	4,24		1652,71	1653
		Накладные расходы	%	--		1652,71	1653
		Сметная прибыль	%	8		3250,54	3251
		Сметная стоимость:				43882,29	43882
312	13-080201-4201 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		20005,45	40011
		Итого оплата труда:				15100,42	30201
		Итого эксплуатация машин:				410,73	821
		Итого материалов:				4649,12	9298
		Накладные расходы	%	--		7585,24	15170
		Сметная прибыль	%	8		2207,26	4415
		Сметная стоимость:				29797,95	59596
313	23-070202-0210 РСНБ РК 2015 в	Ящик протяжной ЯП	шт.	2,0000		4595,18	9190
		НР второго уровня	%	4,24		194,84	390
		Накладные расходы	%	--		194,84	390
		Сметная прибыль	%	8		383,20	766
		Сметная стоимость:				5173,22	10346
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1602996
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1602996
Материалы -			Тенге				22211
Всего заработная плата -			Тенге				103159
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1468020
		Накладные расходы -	Тенге				113176
		Сметная прибыль -	Тенге				137294
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1853465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113
		Сметная заработная плата -	Тенге				103159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1853465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113
		Сметная заработная плата -	Тенге				103159
		РАЗДЕЛ 15.Телевидение					
314	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	система	8,0000		198246,75	1585974

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				198246,75	1585974
		Накладные расходы	%	--		92306,54	738452
		Сметная прибыль	%	8		23244,26	185954
		Сметная стоимость:				313797,55	2510380
315	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в	Антенны АТКГ 2.1.1.3.2 со стойкой	шт.	2,0000		18762,91	37526
		НР второго уровня	%	4,24		795,55	1591
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				21123,13	42246
316	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны АТКГ 4.1.6-12.2 со стойкой	шт.	2,0000		18762,91	37526
		НР второго уровня	%	4,24		795,55	1591
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				21123,13	42246
317	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в	Антенны ТВС 14/26-52 со стойкой	шт.	2,0000		18762,91	37526
		НР второго уровня	%	4,24		795,55	1591
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				21123,13	42246
318	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в	Антенны АТКГ 5.2.21-41.15А со стойкой	шт.	2,0000		18762,91	37526
		НР второго уровня	%	4,24		795,55	1591
		Накладные расходы	%	--		795,55	1591
		Сметная прибыль	%	8		1564,68	3129
		Сметная стоимость:				21123,13	42246
319	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка антенная. Монтаж на стене	шт.	36,0000		482,70	17377
		Итого оплата труда:				479,39	17258
		Итого материалов:				3,30	119
		Накладные расходы	%	--		223,35	8041
		Сметная прибыль	%	8		56,48	2033
		Сметная стоимость:				762,54	27451
320	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в	Коробка антенная КАМ	шт.	18,0000		1094,47	19700
		НР второго уровня	%	4,24		46,41	835
		Накладные расходы	%	--		46,41	835

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,27	1643
		Сметная стоимость:				1232,15	22179
321	23-070202-0302 РСНБ РК 2015 в	Коробка антенная АТ-5	шт.	18,0000		1149,62	20693
		НР второго уровня	%	4,24		48,74	877
		Накладные расходы	%	--		48,74	877
		Сметная прибыль	%	8		95,87	1726
		Сметная стоимость:				1294,23	23296
322	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1400,0000		210,91	295272
		Итого оплата труда:				128,20	179475
		Итого эксплуатация машин:				93,21	130492
		Итого материалов:				23,23	32525
		Накладные расходы	%	--		66,14	92592
		Сметная прибыль	%	8		22,16	31029
		Сметная стоимость:				299,21	418892
323	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-75 SAT-700	км	1,4000		191436,55	268011
		НР второго уровня	%	4,24		8116,91	11364
		Накладные расходы	%	--		8116,91	11364
		Сметная прибыль	%	8		15964,28	22350
		Сметная стоимость:				215517,74	301725
324	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	40,0000		232,34	9293
		Итого оплата труда:				150,75	6030
		Итого эксплуатация машин:				8,36	335
		Итого материалов:				76,32	3053
		Накладные расходы	%	--		77,11	3084
		Сметная прибыль	%	8		24,76	990
		Сметная стоимость:				334,20	13368
325	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в	Труба поливинилхлоридная ф 25мм	м	40,0000		428,68	17147
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	727
		Накладные расходы	%	--		18,18	727
		Сметная прибыль	%	8		35,75	1430
		Сметная стоимость:				482,60	19304
326	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	700,0000		171,30	119910
		Итого оплата труда:				152,25	106574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,11	1476
		Итого материалов:				17,03	11919
		Накладные расходы	%	--		75,19	52632
		Сметная прибыль	%	8		19,72	13803
		Сметная стоимость:				266,21	186345
327	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	700,0000		27,74	19418
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	823
		Накладные расходы	%	--		1,18	823
		Сметная прибыль	%	8		2,31	1619
		Сметная стоимость:				31,23	21861
328	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	70,0000		389,98	27298
		Итого оплата труда:				170,31	11922
		Итого эксплуатация машин:				16,72	1170
		Итого материалов:				207,15	14501
		Накладные расходы	%	--		92,52	6476
		Сметная прибыль	%	8		38,60	2702
		Сметная стоимость:				521,09	36476
329	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000		296,30	5926
		Итого оплата труда:				159,31	3186
		Итого эксплуатация машин:				12,03	241
		Итого материалов:				127,39	2548
		Накладные расходы	%	--		83,64	1673
		Сметная прибыль	%	8		30,39	608
		Сметная стоимость:				410,33	8207
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				2556124
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2538977
Материалы -			Тенге				64664
Всего заработная плата -			Тенге				1910418
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				477926
		Накладные расходы -	Тенге				923214
		Сметная прибыль -	Тенге				276975
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				3739166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				1910418

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				17147
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17147
		Накладные расходы -	Тенге				727
		Сметная прибыль -	Тенге				1430
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				19304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3758470
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				1910418
		РАЗДЕЛ 16.МОНТАЖ ЛИФТА					
330	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2,0000		1663021,59	3326043
		Итого оплата труда:				1342098,27	2684197
		Итого эксплуатация машин:				380526,90	761054
		Итого материалов:				57258,22	114516
		Накладные расходы	%	--		638507,43	1277015
		Сметная прибыль	%	8		184122,32	368245
		Сметная стоимость:				2485651,34	4971303
331	13-030501-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3,0000		-168508,57	-505526
		Итого оплата труда:				-132618,15	-397854
		Итого эксплуатация машин:				-45022,73	-135068
		Итого материалов:				-4997,66	-14993
		Накладные расходы	%	--		-63270,67	-189812
		Сметная прибыль	%	8		-18542,34	-55627
		Сметная стоимость:				-250321,58	-750965
332	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/сгрузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	26,8000		-11161,93	-299140
		Итого оплата труда:				-11161,93	-299140
		Накладные расходы	%	--		-5197,16	-139284
		Сметная прибыль	%	8		-1308,73	-35074
		Сметная стоимость:				-17667,81	-473497

1	2	3	4	5	6	7	8
333	51-100101-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III	Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2,0000		6027577,00	12055154
		НР второго уровня	%	4,24		255569,26	511139
		Накладные расходы	%	--		255569,26	511139
		Сметная прибыль	%	8		502651,70	1005303
		Сметная стоимость:				6785797,97	13571596
		Диспетчеризация					
334	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	140,0000		529,38	74114
		Итого оплата труда:				308,50	43190
		Итого эксплуатация машин:				54,10	7574
		Итого материалов:				181,24	25373
		Накладные расходы	%	--		153,01	21421
		Сметная прибыль	%	8		54,59	7643
		Сметная стоимость:				736,98	103178
335	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1400		68346,42	9568
		НР второго уровня	%	4,24		2897,89	406
		Накладные расходы	%	--		2897,89	406
		Сметная прибыль	%	8		5699,54	798
		Сметная стоимость:				76943,85	10772
336	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка	м	140,0000		211,64	29630
		Итого оплата труда:				131,63	18428
		Итого эксплуатация машин:				6,57	920
		Итого материалов:				75,88	10623
		Накладные расходы	%	--		67,70	9478
		Сметная прибыль	%	8		22,35	3129
		Сметная стоимость:				301,69	42236
337	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	140,0000		39,87	5582
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	237
		Накладные расходы	%	--		1,69	237
		Сметная прибыль	%	8		3,32	465
		Сметная стоимость:				44,89	6284
338	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в	Хомутики для крепления труб	100шт.	1,4000		3897,42	5456
		НР второго уровня	%	4,24		165,25	231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		165,25	231
		Сметная прибыль	%	8		325,01	455
		Сметная стоимость:				4387,68	6143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				14700882
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				12055154
Накладные расходы -			Тенге				511139
Сметная прибыль -			Тенге				1005303
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				13571596
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2634689
Материалы -			Тенге				135519
Всего заработная плата -			Тенге				2048821
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9568
		Накладные расходы -	Тенге				979224
		Сметная прибыль -	Тенге				289113
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				3903026
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2389
		Сметная заработная плата -	Тенге				2048821
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				11038
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11038
		Накладные расходы -	Тенге				468
		Сметная прибыль -	Тенге				920
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17487049
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2389
		Сметная заработная плата -	Тенге				2048821
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				78078637
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				14493250
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1396242
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				493400
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				49603645
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				12585500
Накладные расходы I уровня			Тенге				7831991
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				85910628
Накладные расходы II уровня			Тенге				3642612

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				89553240
	Сметная прибыль		Тенге				7164259
	ИТОГО по смете:		Тенге				96717499
	Врем.зд. И соор.0,9%						870457,49
	ИТОГО:						97587956
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						1053949,93
	ИТОГО:						98641906
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675187434						103253600,32
	С понижающим коэф-том К=0,99992911111						103246280,79
	Налог НДС-12%						12389553,69
	Всего по акту						**115 635 834,48**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженеринговый центр Sheber"

Технадзор _____ Сарбалин М.К.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.