Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 353	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**139 800 000,00**	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000,00
Всего к оплате с НДС	**Пятьдесят пять миллионов тенге 00 тиын**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 353 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2018 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г		
				декабрь	апрель		
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6	789 922 889,28	139 800 000,00	84 800 000,00	55 000 000		
1	Разбивка основных осей		254 158,30	254 158,30			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		139 545 841,70	84 545 841,70	55000000		
	ИТОГО:		139 800 000,00	84 800 000,00	55 000 000		

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	315,9500		726,90	229664
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747.84)	чел-ч	0,972	307,103	747,84	229664
		Итого оплата труда:				726,90	229664
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	135732
		НР второго уровня	%	4,24		49,04	15493
		Накладные расходы	%	--		478,63	151224
		Сметная прибыль	%	8		96,44	30471
		Сметная стоимость:				1301,98	411360
2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,5700		14,09	3333
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,898966	1267,10	1139
		Итого оплата труда:				4,81	1139
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,898966	3707,52	3333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,898966	1267,10	1139
		Итого эксплуатация машин:				14,09	3333
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	673
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	170
		Накладные расходы	%	--		3,56	843
		Сметная прибыль	%	8		1,41	334
		Сметная стоимость:				19,06	4510

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,5700		6,23	1474
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,397438	1267,10	504
		Итого оплата труда:				2,13	504
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,397438	3707,52	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00168	0,397438	1267,10	504
		Итого эксплуатация машин:				6,23	1474
		НР первого уровня	%	59,1		1,26	298
		НР второго уровня	%	4,24		0,32	75
		Накладные расходы	%	--		1,58	373
		Сметная прибыль	%	8		0,62	148
		Сметная стоимость:				8,43	1994
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	552,5200		129,75	71688
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	59,672	705,51	42099
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,504	944,68	13701
		Итого оплата труда:				100,99	55801
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,504	1994,19	28923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02625	14,504	944,68	13702
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	58,015	11,48	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				53,55	29589
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	32978
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	4438
		Накладные расходы	%	--		67,72	37416
		Сметная прибыль	%	8		15,80	8728
		Сметная стоимость:				213,26	117833
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				306159
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				306159
Всего заработная плата -			Тенге				287107
Накладные расходы -			Тенге				189856
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				169681
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				20175
Сметная прибыль -			Тенге				39681
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				535696
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				383
Сметная заработная плата -			Тенге				287107

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				535696
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				383
		Сметная заработная плата -	Тенге				287107
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ростверк					
5	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки B20W8. Устройство	м3	49,6061		36465,47	1808910
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	2,37	117,566	836,74	98373
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	17,025	965,82	16443
		Итого оплата труда:				2314,54	114815
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,133936	3505,83	470
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,133936	944,68	127
5. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	7,024	37,28	262
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	14,108	3678,17	51892
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2844	14,108	944,68	13328
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	1,116	3290,37	3673
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0225	1,116	1267,10	1414
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,074409	57,12	4
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	4,43	165,80	734
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	1,667	1893,09	3155
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0336	1,667	944,68	1575
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	60190
5.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса B20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,35	32321,62	1627400
5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	5,06	66,30	335
5.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,034724	26060,52	905
5.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004961	32714,52	162
5.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	5,407	196,58	1063
5.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	2,48	6598,38	16366
5.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004961	200244,36	993
5.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	0,362621	93,00	34
5.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	3,373	915,85	3089
		Итого материалов:				33269,05	1650348
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	55685
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	79059
		Накладные расходы	%	--		2716,29	134744

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	155492
		Сметная стоимость:				42316,30	2099146
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	267,9600		749,95	200956
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	56,808	934,10	53064
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,53592	944,68	506
		Итого оплата труда:				199,92	53570
6. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,225	477,34	2494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,53592	1893,09	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,53592	944,68	506
		Итого эксплуатация машин:				13,09	3509
6. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	643,104	212,16	136441
6. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,042874	108535,92	4653
6. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06431	51147,90	3289
		Итого материалов:				538,83	144384
		НР первого уровня	%	50.8		101,56	27214
		НР второго уровня	%	4.24		36,10	9674
		Накладные расходы	%	--		137,66	36888
		Сметная прибыль	%	8		71,01	19028
		Сметная стоимость:				958,62	256872
		Арматурные выпуски Ав-I					
7	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5912		147599,93	382461
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	16216
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16216
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31894
		Сметная стоимость:				166166,82	430571
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624		154591,86	25100
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1064
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1064
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				174038,28	28257
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1					
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4228		154591,86	65361
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2771
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2771
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5451
		Сметная стоимость:				174038,28	73583
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4520		154591,86	69876
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2963
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2963
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5827
		Сметная стоимость:				174038,28	78665
11	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1680		158234,72	26583
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1127
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1127
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2217
		Сметная стоимость:				178139,38	29927
		Арматурные выпуски Ав-3					
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4077		154591,86	63024
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2672
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2672
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5256
		Сметная стоимость:				174038,28	70952

1	2	3	4	5	6	7	8
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044		154591,86	16139
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	684
		Накладные расходы	%	--		6554,69	684
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1346
		Сметная стоимость:				174038,28	18170
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0403		158234,72	6380
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	271
		Накладные расходы	%	--		6709,15	271
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	532
		Сметная стоимость:				178139,38	7183
				Фундамент под перегородки			
15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5000		3494,67	15726
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,526	2,367	808,52	1914
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,1485	2127,76	316
		Итого оплата труда:				495,50	2230
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,0693	3505,83	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0154	0,0693	944,68	65
15. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,1098	3707,52	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,1098	1267,10	139
15. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,1044	2625,54	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0232	0,1044	944,68	99
15. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,459	94,23	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0135	1893,09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003	0,0135	944,68	13
		Итого эксплуатация машин:				220,66	993
15. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1656	5464,34	905
15. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,0828	5464,34	452

1	2	3	4	5	6	7	8
15.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2682	4822,27	1293
15.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,1116	91116,67	10169
		Итого материалов:				2848,73	12819
		НР первого уровня	%	60,9		301,76	1358
		НР второго уровня	%	4,24		160,97	724
		Накладные расходы	%	--		462,73	2082
		Сметная прибыль	%	8		316,59	1425
		Сметная стоимость:				4273,99	19233
16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,9400		36786,54	71366
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3,6	6,984	869,19	6070
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,594416	957,83	569
		Итого оплата труда:				3422,56	6640
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005238	3505,83	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,005238	944,68	5
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,415548	37,28	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,52865	3678,17	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2725	0,52865	944,68	499
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02425	3290,37	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0125	0,02425	1267,10	31
16. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,015714	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,401	165,80	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,036278	1893,09	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0187	0,036278	944,68	34
		Итого эксплуатация машин:				1301,94	2526
16.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,969	30576,68	60209
16.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,58782	66,30	39
16.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,002716	26060,52	71
16.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,009118	26060,52	238
16.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000485	32714,52	16
16.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,2522	196,58	50
16.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,171108	6598,38	1129
16.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002522	200244,36	505
16.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,00549	93,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
16.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,76048	675,59	514
		Итого материалов:				32355,51	62770
		НР первого уровня	%	48,5		1659,94	3220
		НР второго уровня	%	4,24		1630,13	3162
		Накладные расходы	%	--		3290,07	6383
		Сметная прибыль	%	8		3206,13	6220
		Сметная стоимость:				43282,74	83969
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0015		158234,72	236
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	10
		Накладные расходы	%	--		6709,15	10
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	20
		Сметная стоимость:				178139,38	265
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235		154591,86	3636
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				174038,28	4093
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2755754
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2755754
Материалы -			Тенге				1870320
Всего заработная плата -			Тенге				177255
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				658796
Накладные расходы -			Тенге				208030
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				87477
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				120553
Сметная прибыль -			Тенге				237103
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3200887
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				202
Сметная заработная плата -			Тенге				177255
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3200887
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				202
Сметная заработная плата -			Тенге				177255

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Колонны К1-33шт					
19	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	40,5351		61616,61	2497638
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	503,852	891,06	448962
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	188,553	946,69	178501
		Итого оплата труда:				15479,50	627464
19. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,344549	37,28	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	186,462	3678,17	685838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,6	186,462	944,68	176147
19. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	1,176	3290,37	3868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,029	1,176	1267,10	1490
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,916094	1893,09	1734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0226	0,916094	944,68	865
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	691453
19. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,143	32137,59	1322242
19. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	12,161	107,10	1302
19. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,810703	32618,10	26444
19.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	17,43	196,58	3426
19.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,089177	42708,42	3809
		Итого материалов:				33482,63	1357223
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	304320
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	118803
		Накладные расходы	%	--		10438,42	423123
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	233661
		Сметная стоимость:				77819,44	3154422
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,4765		14625,83	123975
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	126,638	891,06	112842
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,695	1267,10	2148
		Итого оплата труда:				13565,86	114990
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,695	3290,37	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	1,695	1267,10	2148
20. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,339058	24,16	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	8,485	208,07	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в чел	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,942	208,39	1447
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	8798
20. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	25,429	91,80	2334
		Итого материалов:				275,40	2334
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	55770
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	7621
		Накладные расходы	%	--		7478,54	63392
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	14989
		Сметная стоимость:				23872,72	202356
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	1,6405		158234,72	259581
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	11006
		Накладные расходы	%	--		6709,15	11006
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	21647
		Сметная стоимость:				178139,38	292234
22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8360		147599,93	1008989
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	42781
		Накладные расходы	%	--		6258,24	42781
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	84142
		Сметная стоимость:				166166,82	1135912
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3890183
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3890183
Материалы -			Тенге				1359558
Всего заработная плата -			Тенге				742454
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1268570
Накладные расходы -			Тенге				540302
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				360090
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				180212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				354439
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4784924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				821
		Сметная заработная плата -	Тенге				742454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4784924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				821
		Сметная заработная плата -	Тенге				742454
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К2-8шт					
23	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,3084		61616,61	635169
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	128,133	891,06	114175
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	47,951	946,69	45394
		Итого оплата труда:				15479,50	159569
23. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,087621	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	47,419	3678,17	174414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,6	47,419	944,68	44796
23. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,298944	3290,37	984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,029	0,298944	1267,10	379
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,23297	1893,09	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0226	0,23297	944,68	220
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	175842
23. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,463	32137,59	336256
23. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,093	107,10	331
23. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,206168	32618,10	6725
23.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	4,433	196,58	871
23.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,022678	42708,42	969
		Итого материалов:				33482,63	345152
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	77391
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	30213
		Накладные расходы	%	--		10438,42	107603
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	59422
		Сметная стоимость:				77819,44	802194
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1446		14625,83	31367

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	32,04	891,06	28550
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,428922	1267,10	543
		Итого оплата труда:				13565,86	29093
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,428922	3290,37	1411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	0,428922	1267,10	543
24. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,085784	24,16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,147	208,07	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,756	208,39	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2226
24. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,434	91,80	591
		Итого материалов:				275,40	591
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	14110
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	1928
		Накладные расходы	%	--		7478,54	16039
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	3792
		Сметная стоимость:				23872,72	51198
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,3977		158234,72	62929
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2668
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2668
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	5248
		Сметная стоимость:				178139,38	70845
26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7469		147599,93	257845
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	10933
		Накладные расходы	%	--		6258,24	10933
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	21502
		Сметная стоимость:				166166,82	290280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				987309
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				987309
		Материалы -	Тенге				345743
		Всего заработная плата -	Тенге				188662
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				320774
		Накладные расходы -	Тенге				137243
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				91501
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				45742
		Сметная прибыль -	Тенге				89964
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1214516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209
		Сметная заработная плата -	Тенге				188662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1214516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209
		Сметная заработная плата -	Тенге				188662
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
27	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	41,0746		51553,89	2117558
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,4	591,475	858,61	507846
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	43,071	948,77	40864
		Итого оплата труда:				13358,86	548711
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110902	3505,83	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110902	944,68	105
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,193	37,28	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	41,596	3678,17	152998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,013	41,596	944,68	39298
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,546293	3290,37	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0133	0,546293	1267,10	692
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,068	57,12	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	140,282	165,80	23259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,817385	1893,09	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0199	0,817385	944,68	772
		Итого эксплуатация машин:				4415,47	181364
27.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,691	30576,68	1274765
27.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,110902	24465,24	2713
27.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,397	26060,52	36395

1	2	3	4	5	6	7	8
27.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,042307	32714,52	1384
27.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,073934	381819,66	28230
27.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,576	196,58	10335
27.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168406	200244,36	33722
27.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,126921	93,00	12
27.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,38	675,59	40792
		Итого материалов:				34774,44	1428348
		НР первого уровня	%	48,5		6479,05	266125
		НР второго уровня	%	4,24		2460,60	101068
		Накладные расходы	%	--		8939,65	367193
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	198780
		Сметная стоимость:				65333,02	2683531
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,7424		14625,83	83987
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	85,791	891,06	76445
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,148	1267,10	1455
		Итого оплата труда:				13565,86	77900
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,148	3290,37	3779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	1,148	1267,10	1455
28. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,229695	24,16	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,748	208,07	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,703	208,39	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	5961
28. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,227	91,80	1581
		Итого материалов:				275,40	1581
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	37782
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	5163
		Накладные расходы	%	--		7478,54	42945
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	10155
		Сметная стоимость:				23872,72	137086

1	2	3	4	5	6	7	8
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7097		158234,72	112306
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	4762
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4762
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	9365
		Сметная стоимость:				178139,38	126433
30	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1541		153074,00	23595
		НР второго уровня	%	4,24		6490,34	1000
		Накладные расходы	%	--		6490,34	1000
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1968
		Сметная стоимость:				172329,48	26564
31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7569		154591,86	580780
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	24625
		Накладные расходы	%	--		6554,69	24625
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	48432
		Сметная стоимость:				174038,28	653837
32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1216		147599,93	165553
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	7019
		Накладные расходы	%	--		6258,24	7019
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	13806
		Сметная стоимость:				166166,82	186378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3083779
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3083779
Материалы -			Тенге				1429929
Всего заработная плата -			Тенге				626611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				882234
		Накладные расходы -	Тенге				447544
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				303906
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143638
		Сметная прибыль -	Тенге				282506
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3813829
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				626611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3813829
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				626611
		РАЗДЕЛ 6.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
33	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	37,0910		54212,66	2010801
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	534,11	847,32	452562
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	35,552	950,16	33780
		Итого оплата труда:				13112,14	486342
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,100146	3505,83	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,100146	944,68	95
33. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	31,78	37,28	1185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	33,942	3678,17	124844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	33,942	944,68	32064
33. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,604583	3290,37	1989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,604583	1267,10	766
33. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	2,329	57,12	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	105,049	165,80	17417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
33. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,90502	1893,09	1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,90502	944,68	855
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	147633
33.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,647	32137,59	1209895
33.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	20,029	66,30	1328
33.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,560074	39493,92	22120
33.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	3,546	24465,24	86751

1	2	3	4	5	6	7	8
33.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,752947	26060,52	19622
33.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,029302	32714,52	959
33.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	24,851	196,58	4885
33.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,126109	200244,36	25253
33.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,066022	14313,26	945
33.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,087164	93,00	8
33.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	57,491	675,59	38840
		Итого материалов:				38030,96	1410606
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	235876
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	95259
		Накладные расходы	%	--		8927,64	331135
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	187355
		Сметная стоимость:				68191,53	2529290
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5347		147599,93	78928
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3347
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3347
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6582
		Сметная стоимость:				166166,82	88857
		КП-2-2шт					
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6689		147599,93	98731
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	4186
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4186
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8233
		Сметная стоимость:				166166,82	111151
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1971		158234,72	31190
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1322
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1322

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2601
		Сметная стоимость:				178139,38	35113
		КП-3-2шт					
37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5328		147599,93	78647
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3335
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3335
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6559
		Сметная стоимость:				166166,82	88540
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1511		158234,72	23912
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1014
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1014
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1994
		Сметная стоимость:				178139,38	26920
		КП-4-6шт					
39	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8228		147599,93	121443
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	5149
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5149
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10127
		Сметная стоимость:				166166,82	136719
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4534		158234,72	71737
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	3042
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3042
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	5982
		Сметная стоимость:				178139,38	80761
		КП-5-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5087		147599,93	75081
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3183
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3183
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6261
		Сметная стоимость:				166166,82	84525
42	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1445		158234,72	22873
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	970
		Накладные расходы	%	--		6709,15	970
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1907
		Сметная стоимость:				178139,38	25750
		Р-2 - 98шт					
43	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	54,2877		54212,66	2943081
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	781,743	847,32	662386
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	52,035	950,16	49442
		Итого оплата труда:				13112,14	711828
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,146577	3505,83	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,146577	944,68	138
43. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	46,514	37,28	1734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	49,679	3678,17	182727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	49,679	944,68	46931
43. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,88489	3290,37	2912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,88489	1267,10	1121
43. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	3,409	57,12	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	153,754	165,80	25492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
43. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,325	1893,09	2508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	1,325	944,68	1252
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	216081
43.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	55,102	32137,59	1770846

1	2	3	4	5	6	7	8
43.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	29,315	66,30	1944
43.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,819744	39493,92	32375
43.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	5,19	24465,24	126972
43.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,102	26060,52	28720
43.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,042887	32714,52	1403
43.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	36,373	196,58	7150
43.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,184578	200244,36	36961
43.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,096632	14313,26	1383
43.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,127576	93,00	12
43.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	84,146	675,59	56848
		Итого материалов:				38030,96	2064614
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	345237
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	139425
		Накладные расходы	%	--		8927,64	484661
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	274219
		Сметная стоимость:				68191,53	3701962
44	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7742		147599,93	114270
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	4845
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4845
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9529
		Сметная стоимость:				166166,82	128645
		КП-12-2шт					
45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,6837		147599,93	838912
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	35570
		Накладные расходы	%	--		6258,24	35570
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	69959
		Сметная стоимость:				166166,82	944440

1	2	3	4	5	6	7	8
46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4341		158234,72	226931
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	9622
		Накладные расходы	%	--		6709,15	9622
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	18924
		Сметная стоимость:				178139,38	255477
		Р-3 - 11шт					
47	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8613		54212,66	155119
47. 1	I	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	41,203	847,32	34912
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,743	950,16	2606
		Итого оплата труда:				13112,14	37518
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007726	3505,83	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,007726	944,68	7
47. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,452	37,28	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,618	3678,17	9631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	2,618	944,68	2473
47. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,046639	3290,37	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,046639	1267,10	59
47. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,17969	57,12	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	8,104	165,80	1344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
47. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,069816	1893,09	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,069816	944,68	66
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	11389
47.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,904	32137,59	93335
47.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,545	66,30	102
47.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,043206	39493,92	1706
47.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,273541	24465,24	6692
47.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,058084	26060,52	1514
47.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00226	32714,52	74
47.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,917	196,58	377

1	2	3	4	5	6	7	8
47.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,009728	200244,36	1948
47.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005093	14313,26	73
47.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,006724	93,00	1
47.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,435	675,59	2996
		Итого материалов:				38030,96	108818
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	18196
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	7349
		Накладные расходы	%	--		8927,64	25545
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	14453
		Сметная стоимость:				68191,53	195117
48	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0501		147599,93	7399
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	314
		Накладные расходы	%	--		6258,24	314
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	617
		Сметная стоимость:				166166,82	8329
		КП-5-2шт					
49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2543		147599,93	37540
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1592
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1592
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3131
		Сметная стоимость:				166166,82	42263
50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0723		158234,72	11436
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	485
		Накладные расходы	%	--		6709,15	485
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	954
		Сметная стоимость:				178139,38	12875
		Р-4 - 20шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
51	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4085		54212,66	130571
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	34,682	847,32	29387
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,309	950,16	2194
		Итого оплата труда:				13112,14	31581
51.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006503	3505,83	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,006503	944,68	6
51.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,064	37,28	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
51.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,204	3678,17	8107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	2,204	944,68	2082
51.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,039259	3290,37	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,039259	1267,10	50
51.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,151254	57,12	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
51.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,821	165,80	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
51.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,058768	1893,09	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,058768	944,68	56
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	9587
51.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,445	32137,59	78565
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,301	66,30	86
51.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,036368	39493,92	1436
51.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,230253	24465,24	5633
51.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,048893	26060,52	1274
51.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001903	32714,52	62
51.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,614	196,58	317
51.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,008189	200244,36	1640
51.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,004287	14313,26	61
51.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00566	93,00	1
51.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,733	675,59	2522
		Итого материалов:				38030,96	91598
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	15317
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	6186
		Накладные расходы	%	--		8927,64	21502
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	12166
		Сметная стоимость:				68191,53	164240

1	2	3	4	5	6	7	8
52	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911		147599,93	13452
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	570
		Накладные расходы	%	--		6258,24	570
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1122
		Сметная стоимость:				166166,82	15144
		КП-3-2шт					
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4844		147599,93	71497
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3031
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3031
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5962
		Сметная стоимость:				166166,82	80491
54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1374		158234,72	21738
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	922
		Накладные расходы	%	--		6709,15	922
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1813
		Сметная стоимость:				178139,38	24473
		Р-10-9шт					
81	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8512		54212,66	154571
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	41,057	847,32	34789
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,733	950,16	2597
		Итого оплата труда:				13112,14	37385
81. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007698	3505,83	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,007698	944,68	7
81. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,443	37,28	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,609	3678,17	9597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	2,609	944,68	2465
81. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,046475	3290,37	153

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,046475	1267,10	59
81. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,179055	57,12	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
81. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	8,075	165,80	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
81. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,069569	1893,09	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,069569	944,08	66
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	11349
81.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,894	32137,59	93005
81.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,54	66,30	102
81.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,043053	39493,92	1700
81.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,272575	24465,24	6669
81.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,057879	26060,52	1508
81.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002252	32714,52	74
81.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,91	196,58	376
81.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,009694	200244,36	1941
81.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005075	14313,26	73
81.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,0067	93,00	1
81.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,419	675,59	2986
		Итого материалов:				38030,96	108434
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	18132
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	7323
		Накладные расходы	%	--		8927,64	25454
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	14402
		Сметная стоимость:				68191,53	194428
82	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1087		147599,93	16050
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	681
		Накладные расходы	%	--		6258,24	681
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1338
		Сметная стоимость:				166166,82	18069
		КП-3-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
83	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1991		147599,93	29388
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1246
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1246
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2451
		Сметная стоимость:				166166,82	33085
84	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565		158234,72	8935
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	379
		Накладные расходы	%	--		6709,15	379
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	745
		Сметная стоимость:				178139,38	10059
		КП-4-2шт					
85	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1025		147599,93	15127
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	641
		Накладные расходы	%	--		6258,24	641
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1261
		Сметная стоимость:				166166,82	17030
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565		158234,72	8935
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	379
		Накладные расходы	%	--		6709,15	379
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	745
		Сметная стоимость:				178139,38	10059
		КП-5-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
87	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1901		147599,93	28056
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1190
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1190
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2340
		Сметная стоимость:				166166,82	31585
88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0540		158234,72	8547
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	362
		Накладные расходы	%	--		6709,15	362
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	713
		Сметная стоимость:				178139,38	9622
		Р-11-44шт					
89	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1304		54212,66	278133
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	73,878	847,32	62598
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,917	950,16	4672
		Итого оплата труда:				13112,14	67271
89. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013852	3505,83	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,013852	944,68	13
89. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,396	37,28	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,695	3678,17	17268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	4,695	944,68	4435
89. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,083626	3290,37	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,083626	1267,10	106
89. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,322189	57,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	14,53	165,80	2409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
89. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,125182	1893,09	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,125182	944,68	118
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	20420
89.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,207	32137,59	167352

1	2	3	4	5	6	7	8
89.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,77	66,30	184
89.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,077469	39493,92	3060
89.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,490466	24465,24	11999
89.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,104147	26060,52	2714
89.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,004053	32714,52	133
89.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,437	196,58	676
89.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,017443	200244,36	3493
89.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,009132	14313,26	131
89.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,012056	93,00	1
89.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	7,952	675,59	5372
		Итого материалов:				38030,96	195114
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	32626
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	13176
		Накладные расходы	%	--		8927,64	45802
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	25915
		Сметная стоимость:				68191,53	349850
90	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1162		147599,93	17145
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	727
		Накладные расходы	%	--		6258,24	727
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1430
		Сметная стоимость:				166166,82	19302
		КП-11					
91	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5689		147599,93	231575
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	9819
		Накладные расходы	%	--		6258,24	9819
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	19311
		Сметная стоимость:				166166,82	260705

1	2	3	4	5	6	7	8
92	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2941		158234,72	46533
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1973
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1973
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3881
		Сметная стоимость:				178139,38	52387
93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,9498		14625,83	218653
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	223,35	891,06	199018
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,99	1267,10	3789
		Итого оплата труда:				13565,86	202807
93. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,99	3290,37	9838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	2,99	1267,10	3789
93. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,597993	24,16	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	14,965	208,07	3114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	12,244	208,39	2552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	15518
93. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	44,849	91,80	4117
		Итого материалов:				275,40	4117
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	98361
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	13441
		Накладные расходы	%	--		7478,54	111803
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	26436
		Сметная стоимость:				23872,72	356893
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				8246939
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8246939
Материалы -			Тенге				3983300
Всего заработная плата -			Тенге				1574731
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2356009
Накладные расходы -			Тенге				1145798

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				763745
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				382053
		Сметная прибыль -	Тенге				751419
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10144155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1833
		Сметная заработная плата -	Тенге				1574731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10144155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1833
		Сметная заработная плата -	Тенге				1574731
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытия					
94	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	229,1476		46395,56	10631431
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	1846,93	847,32	1564940
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	71,425	954,40	68169
		Итого оплата труда:				7126,89	1633109
94. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,618699	3505,83	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,618699	944,68	584
94. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	109,899	11,78	1295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	65,445	3678,17	240716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2856	65,445	944,68	61825
94. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,154	3290,37	7087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0094	2,154	1267,10	2729
94. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	10,541	57,12	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,208	1893,09	6073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,014	3,208	944,68	3031
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	257943
94. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	232,585	32137,59	7474715
94.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	26,581	107,10	2847
94.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,146	346328,01	396801
94.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,269	39493,92	89594
94.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	14,253	24465,24	348703
94.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,214	26060,52	31650

1	2	3	4	5	6	7	8
94.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,981	26060,52	155862
94.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,197067	32714,52	6447
94.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	181,027	196,58	35586
94.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,983043	6598,38	6486
94.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,416	19717,62	126511
94.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,588909	93,00	55
94.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	197,296	675,59	133291
		Итого материалов:				38440,50	8808548
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	792058
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	484356
		Накладные расходы	%	--		5570,27	1276414
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	952628
		Сметная стоимость:				56123,10	12860473
95	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,7243		14625,83	434743
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	444,081	891,06	395703
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	5,945	1267,10	7533
		Итого оплата труда:				13565,86	403236
95. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	5,945	3290,37	19561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	5,945	1267,10	7533
95. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,189	24,16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	29,754	208,07	6191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	24,344	208,39	5073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	30854
95. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	89,173	91,80	8186
		Итого материалов:				275,40	8186
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	195569
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	26725
		Накладные расходы	%	--		7478,54	222295
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	52563
		Сметная стоимость:				23872,72	709600

1	2	3	4	5	6	7	8
96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6287		158234,72	99478
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	4218
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4218
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8296
		Сметная стоимость:				178139,38	111992
97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4923		154591,86	76104
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	3227
		Накладные расходы	%	--		6554,69	3227
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	6346
		Сметная стоимость:				174038,28	85677
98	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,1013		154591,86	4344238
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	184196
		Накладные расходы	%	--		6554,69	184196
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	362275
		Сметная стоимость:				174038,28	4890709
99	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5020		147599,93	74098
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3142
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3142
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6179
		Сметная стоимость:				166166,82	83419
100	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9051		331531,72	300077
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	179,214	891,06	159691
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,325844	1079,02	352
		Итого оплата труда:				176818,33	160042

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,135768	3290,37	447
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,135768	1267,10	172
100. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,190076	1893,09	360
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,190076	944,68	180
		Итого эксплуатация машин:				891,10	807
100. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,905122	154210,74	139580
		Итого материалов:				154210,74	139580
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	77620
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	16014
		Накладные расходы	%	--		103449,93	93635
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	31497
		Сметная стоимость:				469780,18	425208
101	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0299		206783,32	6187
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	1,735	891,06	1546
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010771	1079,03	12
		Итого оплата труда:				52069,93	1558
101. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004488	3290,37	15
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,004488	1267,10	6
101. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006283	1893,09	12
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,006283	944,68	6
		Итого эксплуатация машин:				891,10	27
101. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02992	154210,74	4614
		Итого материалов:				154210,74	4614
		НР первого уровня	%	48,5		25253,91	756
		НР второго уровня	%	4,24		9838,38	294
		Накладные расходы	%	--		35092,29	1050
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	579
		Сметная стоимость:				261225,67	7816
102	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,9350		103478,16	96756
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	4102
		Накладные расходы	%	--		4387,47	4102
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	8069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				116494,88	108928
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				16063113
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16063113
		Материалы -	Тенге				8960928
		Всего заработная плата -	Тенге				2197945
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4690675
		Накладные расходы -	Тенге				1792278
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1066003
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				726275
		Сметная прибыль -	Тенге				1428431
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19283822
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2550
		Сметная заработная плата -	Тенге				2197945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19283822
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2550
		Сметная заработная плата -	Тенге				2197945
		РАЗДЕЛ 8.Лестницы внутренние					
			Лестницы Л1 - 2шт				
121	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	9,5130		52846,10	502725
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13	123,669	847,32	104787
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	4,007	954,02	3823
		Итого оплата труда:				11416,99	108610
121. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,025685	3505,83	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025685	944,68	24
121. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	7,358	11,78	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	3,69	3678,17	13573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,3879	3,69	944,68	3486
121. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,116059	3290,37	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0122	0,116059	1267,10	147
121. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,447111	57,12	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
121. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	20,603	165,80	3416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
121. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,175039	1893,09	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0184	0,175039	944,68	165
		Итого эксплуатация машин:				1882,09	17904

1	2	3	4	5	6	7	8
121.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,656	32137,59	310311
121.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,00352	66,30	0
121.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,060883	346328,01	21086
121.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,061834	39493,92	2442
121.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,390033	24465,24	9542
121.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,083714	26060,52	2182
121.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,322491	26060,52	8404
121.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,006564	32714,52	215
121.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	11,035	196,58	2169
121.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,040811	6598,38	269
121.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,024734	200244,36	4953
121.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,466137	19717,62	9191
121.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,019597	93,00	2
121.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	13,718	675,59	9268
		Итого материалов:				39948,85	380033
		НР первого уровня	%	48,5		5537,24	52676
		НР второго уровня	%	4,24		2475,45	23549
		Накладные расходы	%	--		8012,70	76225
		Сметная прибыль	%	8		4868,70	46316
		Сметная стоимость:				65727,50	625266
122	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	5,8086		46395,56	269493
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	46,817	847,32	39669
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,811	954,40	1728
		Итого оплата труда:				7126,89	41397
122. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015683	3505,83	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,015683	944,68	15
122. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,786	11,78	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,659	3678,17	6102
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,659	944,68	1567
122. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,054601	3290,37	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,054601	1267,10	69
122. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,267196	57,12	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,08132	1893,09	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,014	0,08132	944,68	77
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	6539
122. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,896	32137,59	189475
122.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,673798	107,10	72
122.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,029043	346328,01	10058
122.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,057505	39493,92	2271
122.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,361295	24465,24	8839
122.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,030786	26060,52	802
122.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,151604	26060,52	3951
122.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004995	32714,52	163
122.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,589	196,58	902
122.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024919	6598,38	164
122.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,162641	19717,62	3207
122.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,014928	93,00	1
122.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	5,001	675,59	3379
		Итого материалов:				38440,50	223285
		НР первого уровня	%	48.5		3456,54	20078
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	12278
		Накладные расходы	%	--		5570,27	32355
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	24148
		Сметная стоимость:				56123,10	325997

1	2	3	4	5	6	7	8
123	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1382		158234,72	21875
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	927
		Накладные расходы	%	--		6709,15	927
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1824
		Сметная стоимость:				178139,38	24627
124	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5025		154591,86	232272
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	9848
		Накладные расходы	%	--		6554,69	9848
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	19370
		Сметная стоимость:				174038,28	261490
125	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,0198		331531,72	6550
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	3,912	891,06	3486
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007112	1079,02	8
		Итого оплата труда:				176818,33	3493
125. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002964	3290,37	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,15	0,002964	1267,10	4
125. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004149	1893,09	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,21	0,004149	944,68	4
		Итого эксплуатация машин:				891,10	18
125. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,019757	154210,74	3047
		Итого материалов:				154210,74	3047
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	1694
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	350
		Накладные расходы	%	--		103449,93	2044
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	688
		Сметная стоимость:				469780,18	9281

1	2	3	4	5	6	7	8
126	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0198		103478,16	2044
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	87
		Накладные расходы	%	--		4387,47	87
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	170
		Сметная стоимость:				116494,88	2302
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1034960
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1034960
Материалы -			Тенге				606366
Всего заработная плата -			Тенге				153500
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				256191
Накладные расходы -			Тенге				121487
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				74448
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				47039
Сметная прибыль -			Тенге				92516
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1248962
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				180
Сметная заработная плата -			Тенге				153500
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1248962
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				180
Сметная заработная плата -			Тенге				153500
РАЗДЕЛ 9.Конструкции лифта							
127	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22,5540		53322,73	1202641
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,3	322,522	858,61	276921
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,053	23,747	948,84	22532
		Итого оплата труда:				13277,16	299453
127. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,060896	3505,83	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,060896	944,68	58
127. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	19,191	37,28	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,016	22,922	3678,17	84310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,016	22,922	944,68	21654
127. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,306734	3290,37	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0136	0,306734	1267,10	389
127. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0298	0,672109	57,12	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
127. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	77,029	165,80	12771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
127. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	0,457846	1893,09	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0203	0,457846	944,68	433
		Итого эксплуатация машин:				4430,45	99924
127.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,892	32137,59	735704
127.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,060896	24465,24	1490
127.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	0,987865	26060,52	25744
127.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,023231	32714,52	760
127.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,040597	381819,66	15501
127.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	28,869	196,58	5675
127.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,092471	200244,36	18517
127.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,069692	93,00	6
127.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	33,154	675,59	22399
		Итого материалов:				36614,16	825796
		НР первого уровня	%	48,5		6439,42	145235
		НР второго уровня	%	4,24		2533,92	57150
		Накладные расходы	%	--		8973,34	202385
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	112402
		Сметная стоимость:				67279,76	1517428
128	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2254		154591,86	189438
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	8032
		Накладные расходы	%	--		6554,69	8032
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	15798
		Сметная стоимость:				174038,28	213268

1	2	3	4	5	6	7	8
129	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1099		158234,72	17390
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	737
		Накладные расходы	%	--		6709,15	737
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1450
		Сметная стоимость:				178139,38	19577
		Фрагмент армирования вокруг дверного проема (КаркасКр-1,Кр-2)					
130	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1331		11055,53	1472
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	1,544	869,19	1342
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05059	1080,44	55
		Итого оплата труда:				10493,17	1397
130. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,021301	3290,37	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,16	0,021301	1267,10	27
130. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,029289	1893,09	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,029289	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				942,94	126
130. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,037277	107,10	4
		Итого материалов:				29,99	4
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	678
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	91
		Накладные расходы	%	--		5773,72	769
		Сметная прибыль	%	8		1346,34	179
		Сметная стоимость:				18175,59	2420
131	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1125		147599,93	16604
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	704
		Накладные расходы	%	--		6258,24	704
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1385
		Сметная стоимость:				166166,82	18693

1	2	3	4	5	6	7	8
132	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206		158234,72	3266
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	138
		Накладные расходы	%	--		6709,15	138
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	272
		Сметная стоимость:				178139,38	3677
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1430810
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1430810
Материалы -			Тенге				825800
Всего заработная плата -			Тенге				300850
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				226697
		Накладные расходы -	Тенге				212765
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				145912
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				66853
		Сметная прибыль -	Тенге				131486
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1775062
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				348
		Сметная заработная плата -	Тенге				300850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1775062
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				348
		Сметная заработная плата -	Тенге				300850
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				37799005
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5743743
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2013371
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				505374
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				30041891
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				3062764
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				40861769
Накладные расходы II уровня			Тенге				1732539
ИТОГО:			Тенге				42594308
Сметная прибыль			Тенге				3407545
ИТОГО по акту:			Тенге				46001853
Врем.зд. И соор.0,9%							414016,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:						46415870
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						501291,39
	ИТОГО:						46917161
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675187434						49110626,29
	С понижающим коэф-том К=0,99992911111						49107142,86
	Налог НДС-12%						5892857,14
	Всего по акту						**55000000,00**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инжиниринговый центр Sheber"

Технадзор _____ Сарбалин М.К.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.