Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
467	17	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 355	06.12.2017г.	област.бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**634 792 367,48**	2 592 690,62							311 122,87	2 903 813,49
Всего к оплате с НДС	**Два миллиона девятьсот три тысяча восемьсот тринадцать тенге 49 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 355 от 06.12.2017г

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018 г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г
				декабрь	апрель	июнь	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	ноябрь
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13	798 190 632,96	634 792 367,48	84 800 000,00	55 000 000	47 619 000,00	57 476 415,49	95 895 496,07	53 150 228,06	51 641 229,60	22 134 016,41	67 446 168,36	96 726 000,00	2903813,49
1	Разбивка основных осей		254 304,02	254 304,02										
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		345 610 354,49	84 545 695,98	55 000 000,00	46 756 558,36	41 398 435,60	87 471 867,27	27 756 364,45		1 014 733,49		1 666 699,34	
2.1.	Земляные работы		1 489 288,40	872 517,39	616 771,01									
2.2.	Фундаменты		96 354 898,35	83 673 178,59	7 721 028,68	3 945 957,59					1 014 733,49			
2.3.	Колонны К1-33шт		23 670 487,73		5 059 870,60	4 990 948,84	4 206 656,57	9 413 011,72						
2.4.	Колонны К2-8шт		6 032 403,83		1 284 302,98	1 266 809,66	1 067 739,88	2 413 551,31						
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт		18 943 057,58		4 032 982,81	3 978 048,06	3 352 925,72	7 579 100,99						
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)		51 758 133,55		10 863 658,64	10 534 437,52	9 032 528,18	21 327 608,50	-99,29					
2.7.	Перекрытия		129 886 719,28		22 324 533,74	19 456 350,86	18 570 572,43	42 913 821,31	25 203 319,81				1418121,13	
2.8.	Лестницы внутренние		7 114 953,76		1 279 040,50	1 067 229,07	2 134 456,94	1 579 709,96	1 054 517,29					
2.9.	Конструкции лифта		10 360 412,01		1 817 811,04	1 516 776,76	3 033 555,88	2 245 063,48	1 498 626,64				248578,21	
3	Подкрановые пути		862 441,64			862 441,64								
4	Общестроительные работы по чертежам марки АР		225 486 854,18				16 077 979,89	8 423 628,80	25 393 863,61	50 262 661,38	9 985 211,32	41 725 980,88	73 617 528,30	
4.1.	Стены		54 076 346,43				9 802 541,49	5 221 539,63	10 001 117,19	25 397 091,20		2846767,22	807289,7	
4.2.	Перемычки		6 764 086,81				102 403,58	1 198 216,80	1 198 215,59		3 827 721,08	437529,76		
4.3.	Кровля		8 200 135,53				0,00			5 030 471,81			3169663,72	
4.4.	Вентшахты		5 311 266,10				0,00					796834,13	4514431,97	
4.5.	Перегородки		14 956 523,02				6 173 034,82	1 637 977,63	1 637 977,62	5 507 532,95				
4.6.	Полы		42 463 401,25				0,00			4 491 265,82		20352267,5	17619867,93	
4.7.	Проемы		35 507 734,66				0,00		5 204 998,50	3 469 999,40		5204998,5	21627738,26	
4.8.	Внутренняя отделка		45 892 249,52				0,00		6 253 870,50	4 169 246,22	6 157 490,24	11393046,76	17918595,8	
4.9.	Наружная отделка		11 114 799,37					365 894,74	1 097 684,21	2 197 053,98			7454166,44	
4.10.	Разные работы		1 200 311,49									694537,01	505774,48	
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		12 690 337,86							1 378 568,22	551 427,29	5560928,14	5199414,21	
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		12 461 125,17								1 908 102,20	2394554,21	8158468,76	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		34 523 136,63								8 674 542,11	17764705,13	8083889,39	
	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ		2 903 813,49											2903813,49
	ИТОГО:		**634 792 367,48**	**84 800 000,00**	**55 000 000**	**47 619 000,00**	**57 476 415,49**	**95 895 496,07**	**53 150 228,06**	**51 641 229,60**	**22 134 016,41**	**67 446 168,36**	**96 726 000,00**	**2903813,49**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела Бакаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор Болат А.Б.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор Бусурова Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Слаботочные сети. Телефонизация.

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация					
1	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м	180,0000		431,67	77701
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=922.81)	чел-ч	0,28	50,4	922,81	46510
		Итого оплата труда:				258,39	46510
1. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0576	10,368	10,77	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				0,62	112
1. 3	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,01008	1,814	1708,27	3099
1. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000012	0,00216	19922,50	43
1. 5	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,24	43,2	257,20	11111
1. 6	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0012	0,216	584,32	126
1. 7	24-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,24	43,2	386,58	16700
		Итого материалов:				172,67	31080
		НР первого уровня	%	40,6		104,91	18883
		НР второго уровня	%	4,24		22,75	4095
		Накладные расходы	%	--		127,66	22978
		Сметная прибыль	%	8		44,75	8054
		Сметная стоимость:				604,08	108734
2	23-060702-0502 РСНБ РК 2015 в	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0400		100323,22	4013

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4253,70	170
		Накладные расходы	%	--		4253,70	170
		Сметная прибыль	%	8		8366,15	335
		Сметная стоимость:				112943,08	4518
3	23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0400		107435,68	4297
		НР второго уровня	%	4,24		4555,27	182
		Накладные расходы	%	--		4555,27	182
		Сметная прибыль	%	8		8959,28	358
		Сметная стоимость:				120950,23	4838
4	23-060702-0505 РСНБ РК 2015 в	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,1000		121644,58	12164
		НР второго уровня	%	4,24		5157,73	516
		Накладные расходы	%	--		5157,73	516
		Сметная прибыль	%	8		10144,18	1014
		Сметная стоимость:				136946,50	13695
5	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	216,0000		359,75	77706
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,36	77,76	973,61	75708
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1728	1105,89	191
		Итого оплата труда:				351,38	75899
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	13,824	10,77	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
5. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0864	3473,70	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0864	1267,10	109
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0864	2393,83	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0864	944,68	82
		Итого эксплуатация машин:				3,04	656
5. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	2,203	429,00	945
5. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000346	290196,29	100
5. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000648	230676,23	149
5. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,2376	621,04	148
		Итого материалов:				6,22	1343
		НР первого уровня	%	42,8		150,39	32485
		НР второго уровня	%	4,24		21,63	4672
		Накладные расходы	%	--		172,02	37157
		Сметная прибыль	%	8		42,54	9189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				574,32	124052
6	23-070220-0704 РСНБ РК 2015 в	Розетка оптическая абонентская О, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	72,0000		259,11	18656
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	791
		Накладные расходы	%	--		10,99	791
		Сметная прибыль	%	8		21,61	1556
		Сметная стоимость:				291,70	21003
7	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в	Розетка телекоммуникационная RG-45 IP20	шт.	72,0000		250,95	18068
		НР второго уровня	%	4,24		10,64	766
		Накладные расходы	%	--		10,64	766
		Сметная прибыль	%	8		20,93	1507
		Сметная стоимость:				282,52	20341
8	23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в	Розетка телефонная, IP20	шт.	72,0000		551,85	39733
		НР второго уровня	%	4,24		23,40	1685
		Накладные расходы	%	--		23,40	1685
		Сметная прибыль	%	8		46,02	3313
		Сметная стоимость:				621,27	44731
9	23-080303-0910 РСНБ РК 2015 в	Волоконно оптическое сетевое окончание G8245 (GPON Terminal)	шт.	36,0000		36974,32	1331076
		НР второго уровня	%	4,24		1567,71	56438
		Накладные расходы	%	--		1567,71	56438
		Сметная прибыль	%	8		3083,36	111001
		Сметная стоимость:				41625,39	1498514
10	23-060702-0502 РСНБ РК 2015 в	Гибкий оптический кабель патч-корд L 10м 36шт L	км	0,9000		100323,22	90291
		НР второго уровня	%	4,24		4253,70	3828
		Накладные расходы	%	--		4253,70	3828
		Сметная прибыль	%	8		8366,15	7530
		Сметная стоимость:				112943,08	101649
11	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	м	320,0000		18,70	5983
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=922,81)	чел-ч	0,01	3,2	922,81	2953
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,064	1105,89	71
		Итого оплата труда:				9,45	3024
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,032	3473,70	111

1	2	3	4	5	6	7	8
		в ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,032	1267,16	41
11.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,032	2393,83	77
		в ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,032	944,68	30
		Итого эксплуатация машин:				0,59	188
11.5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауиде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,512	621,04	318
11.6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	0,16	1671,53	267
11.7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,16	2673,63	428
11.8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,832	1723,80	1434
11.9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,32	905,76	290
11.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,064	361,08	23
11.11	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0005	0,16	514,34	82
		Итого материалов:				8,88	2843
		НР первого уровня	%	42,8		4,04	1294
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	309
		Накладные расходы	%	--		5,01	1603
		Сметная прибыль	%	8		1,90	607
		Сметная стоимость:				25,60	8193
12	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,3200		68346,42	21871
		НР второго уровня	%	4,24		2897,89	927
		Накладные расходы	%	--		2897,89	927
		Сметная прибыль	%	8		5699,54	1824
		Сметная стоимость:				76943,85	24622
13	23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в	Коннектор GR-11	шт.	144,0000		73,52	10587
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	449
		Накладные расходы	%	--		3,12	449
		Сметная прибыль	%	8		6,13	883
		Сметная стоимость:				82,77	11919
14	23-061709-0402 РСНБ РК 2015 в	Коннектор	шт.	144,0000		37,82	5446
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	231
		Накладные расходы	%	--		1,60	231
		Сметная прибыль	%	8		3,15	454
		Сметная стоимость:				42,58	6131
15	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	122,0000		232,34	28345

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922.81)	чел-ч	0,16	19,52	922,81	18013
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,3416	1105,89	378
		Итого оплата труда:				150,75	18391
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,1708	3473,70	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0014	0,1708	1267,10	216
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,1708	2393,83	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0014	0,1708	944,65	161
15. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,269	14,34	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				8,36	1020
15. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02562	30833,78	790
15. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,562	287,30	736
15. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,488	223,14	109
15. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,884	182,65	2719
15.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,884	270,38	4024
15.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,61	510,38	311
15.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	39,04	11,22	438
15.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,22	150,96	184
		Итого материалов:				76,32	9311
		НР первого уровня	%	42,8		64,52	7871
		НР второго уровня	%	4,24		12,59	1536
		Накладные расходы	%	--		77,11	9407
		Сметная прибыль	%	8		24,76	3020
		Сметная стоимость:				334,20	40772
16	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в	Труба поливинилхлоридная ф 32 мм	м	80,0000		428,68	34294
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	1454
		Накладные расходы	%	--		18,18	1454
		Сметная прибыль	%	8		35,75	2860
		Сметная стоимость:				482,60	38608
17	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в	Трубы полипропиленовые ф 40 мм	м	2,0000		674,66	1349
		НР второго уровня	%	4,24		28,61	57
		Накладные расходы	%	--		28,61	57
		Сметная прибыль	%	8		56,26	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				759,53	1519
18	23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	40,0000		254,44	10178
		НР второго уровня	%	4,24		10,79	432
		Накладные расходы	%	--		10,79	432
		Сметная прибыль	%	8		21,22	849
		Сметная стоимость:				286,45	11458
19	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1150,0000		171,30	196995
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=934.1)	чел-ч	0,1629	187,335	934,10	174990
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,115	836,74	96
		Итого оплата труда:				152,25	175086
19. 3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,115	1034,71	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,115	836,74	96
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	69,92	18,64	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	-	--	--
19. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	69,92	14,34	1003
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	-	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,11	2425
19. 6	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	2300	7,36	16928
19. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0115	230676,23	2653
		Итого материалов:				17,03	19581
		НР первого уровня	%	42,8		65,16	74937
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	11530
		Накладные расходы	%	--		75,19	86467
		Сметная прибыль	%	8		19,72	22677
		Сметная стоимость:				266,21	306139
20	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	1150,0000		27,74	31901
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	1353
		Накладные расходы	%	--		1,18	1353
		Сметная прибыль	%	8		2,31	2660
		Сметная стоимость:				31,23	35914
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2020656
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				318173
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4401
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				736
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1698082
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				135470
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2156126
	Накладные расходы II уровня		Тенге				91420
	ИТОГО:		Тенге				2247546
	Сметная прибыль		Тенге				179804
	ИТОГО по смете:		Тенге				2427350
	Врем.зд. И соор.0,9%						21846,15
	ИТОГО:						2449196
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						26451,32
	ИТОГО:						2475647
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735126395						2592872,51
	С понижающим коэф-том К=0,99992984995						2592690,62
	Налог НДС-12%						311122,87
	Всего по акту						**2 903 813,49**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б..

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.