Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 355	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.	**84 800 000,00**	75 714 285,71							9 085 714,29	84 800 000,00
Всего к оплате с НДС	**Восемьдесят четыре миллиона восемьсот тысяча тенге**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 355 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2017 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г			
				декабрь			
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13	798 190 632,96	84 800 000,00	84 800 000,00			
1	Разбивка основных осей			254 304,02			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ			84 545 695,98			
	ИТОГО:						

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Разбивка основных осей

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССмета	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**216807,00**	**216807**
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				216807
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				216807
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				216807
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по акту:	Тенге				216807
		Врем.зд. И соор.0,9%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735126395					227073,09
		С понижающим коэф-том К=0,99992984995					227057,16
		Налог НДС-12%					27246,86
		Всего по акту					**254304,02**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №13

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1029,3400		90,77	93434
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	9,141	765,48	6997
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,866	1267,10	25173
		Итого оплата труда:				31,25	32169
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,866	4350,93	86437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	19,866	1267,10	25172
		Итого эксплуатация машин:				83,97	86437
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	19012
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	4768
		Накладные расходы	%	--		23,10	23780
		Сметная прибыль	%	8		9,11	9377
		Сметная стоимость:				122,98	126591
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	77,4800		1520,22	117787
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	143,183	822,63	117787
		Итого оплата труда:				1520,22	117787

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	69612
		НР второго уровня	%	4,24		102,55	7946
		Накладные расходы	%	--		1001,00	77558
		Сметная прибыль	%	8		201,70	15628
		Сметная стоимость:				2722,92	210972
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1106,8200		25,25	27945
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	7,537	1267,10	9551
		Итого оплата труда:				8,63	9551
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,537	3707,52	27945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,537	1267,10	9550
		Итого эксплуатация машин:				25,25	27945
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	5644
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1424
		Накладные расходы	%	--		6,39	7069
		Сметная прибыль	%	8		2,53	2801
		Сметная стоимость:				34,17	37815
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	583,1600		127,27	74220
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	5,738	765,48	4393
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	16,638	1267,10	21081
		Итого оплата труда:				43,68	25474
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,158	3707,52	15416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,158	1267,10	5269
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	12,48	4350,93	54298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	12,48	1267,10	15813
		Итого эксплуатация машин:				119,54	69714
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,023326	4872,37	114
		Итого материалов:				0,19	114
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	15055
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	3785
		Накладные расходы	%	--		32,31	18840
		Сметная прибыль	%	8		12,77	7445
		Сметная стоимость:				172,35	100505

1	2	3	4	5	6	7	8
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	962,2140		233,99	225148
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	9546
		Накладные расходы	%	--		9,92	9546
		Сметная прибыль	%	8		19,51	18776
		Сметная стоимость:				263,42	253470
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				538534
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				538534
	Материалы -		Тенге				114
	Всего заработная плата -		Тенге				184981
	Транспортные расходы -		Тенге				225148
		Накладные расходы -	Тенге				136793
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109324
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27469
		Сметная прибыль -	Тенге				54026
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				729353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				184981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				729353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				184981
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
6	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	489,0600		14799,32	7237757
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	3,67	1794,85	934,10	1676570
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	880,308	1262,12	1111056
		Итого оплата труда:				5699,97	2787626
6. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	743,371	1750,71	1301427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	743,371	4567,97	3395697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	743,371	1267,10	941925
6. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	9,781	2992,40	29269

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	9,781	1087,90	10641
6. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	112,484	6623,59	745047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	112,484	1267,10	142528
6. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	14,672	2315,24	33969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	14,672	1087,90	15962
6. 8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	14,672	131,59	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	5507340
6. 9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,044015	174276,23	7671
6.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	1,956	18437,52	36068
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	39,125	196,58	7691
6.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	9,781	247,10	2417
		Итого материалов:				110,10	53847
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	1636336
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	376262
		Накладные расходы	%	--		4115,24	2012598
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	740028
		Сметная стоимость:				20427,72	9990383
7	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5434,0000		7130,18	38745398
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1642805
		Накладные расходы	%	--		302,32	1642805
		Сметная прибыль	%	8		594,60	3231056
		Сметная стоимость:				8027,10	43619259
8	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	494,0000		2462,61	1216528
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	597,74	934,10	558349
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	316,16	944,68	298670
		Итого оплата труда:				1734,86	857019
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	316,16	1994,19	630483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	316,16	944,68	298670
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	316,16	16,80	5311

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	24,7	17,05	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	636216
8. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	3,359	4812,75	16167
8. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	19,562	296,29	5796
		Итого материалов:				44,46	21963
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	503070
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	72911
		Накладные расходы	%	--		1165,95	575981
		Сметная прибыль	%	8		290,28	143401
		Сметная стоимость:				3918,85	1935910
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	21,7360		77,00	1674
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	71
		Накладные расходы	%	--		3,26	71
		Сметная прибыль	%	8		6,42	140
		Сметная стоимость:				86,69	1884
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	21,7360		586,19	12741
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	540
		Накладные расходы	%	--		24,85	540
		Сметная прибыль	%	8		48,88	1063
		Сметная стоимость:				659,93	14344
		ростверк	м2 покрытия	492,1500		6989,34	3439804
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	517,742	808,52	418605
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	16,241	4255,51	69114
		Итого оплата труда:				990,99	487718
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	15,158	3505,83	53142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	15,158	944,68	14319

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	24,017	3707,52	89043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	24,017	1267,10	30432
11. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	22,836	2625,54	59956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	22,836	944,68	21573
11. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	100,399	94,23	9461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	2,953	1893,09	5590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	2,953	944,68	2790
		Итого эксплуатация машин:				441,31	217192
11. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	36,222	5464,34	197931
11. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	18,111	5464,34	98965
11.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	58,664	4822,27	282895
11.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	24,411	91116,67	2224216
		Итого материалов:				5697,46	2804007
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	297020
		НР второго уровня	%	4,24		321,94	158441
		Накладные расходы	%	--		925,45	455462
		Сметная прибыль	%	8		633,18	311621
		Сметная стоимость:				8547,98	4206887
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,4461		31250,39	326445
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	14,102	765,48	10795
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,894	944,68	1789
		Итого оплата труда:				1204,67	12584
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,014	11,78	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,88	3678,17	6916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,88	944,68	1776
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01358	1893,09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01358	944,68	13
		Итого эксплуатация машин:				670,19	7001
12. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,655	27350,02	291415
12. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,612	6598,38	17232
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,020892	93,00	2
		Итого материалов:				29546,80	308649
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	6103
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	14100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1934,05	20203
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	27732
		Сметная стоимость:				35839,19	374380
13	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство	м3	104,5562		36465,47	3812691
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	2,37	247,798	836,74	207343
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	35,884	965,82	34657
		Итого оплата труда:				2314,54	242000
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,282302	3505,83	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,282302	944,68	267
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	14,805	37,28	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	29,736	3678,17	109373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	29,736	944,68	28091
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	2,353	3290,37	7741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	2,353	1267,10	2981
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,156834	57,12	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	9,337	165,80	1548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	3,513	1893,09	6651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,513	944,68	3319
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	126863
13.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	106,125	32321,62	3430117
13.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	10,665	66,30	707
13.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,073189	26060,52	1907
13.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,010456	32714,52	342
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	11,397	196,58	2240
13.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	5,228	6598,38	34495
13.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,010456	200244,36	2094
13.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	0,764306	93,00	71
13.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	7,11	915,85	6512
		Итого материалов:				33269,05	3478485
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	117370
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	166635
		Накладные расходы	%	--		2716,29	284004
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	327736
		Сметная стоимость:				42316,30	4424431

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,6964		11495,26	283892
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	12,62	311,669	836,74	260786
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	4,198	1267,10	5320
		Итого оплата труда:				10775,07	266106
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	4,198	3290,37	13814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,198	1267,10	5319
14. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,987858	24,16	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	11,854	208,07	2467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				660,20	16305
14. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	74,089	91,80	6801
		Итого материалов:				275,40	6801
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	129061
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	17509
		Накладные расходы	%	--		5934,88	146571
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	34437
		Сметная стоимость:				18824,56	464900
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (сетка)	т	24,6964		147599,93	3645193
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	154556
		Накладные расходы	%	--		6258,24	154556
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	303980
		Сметная стоимость:				166166,82	4103729
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8614		147599,93	717548
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	30424
		Накладные расходы	%	--		6258,24	30424
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	59838

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				166166,82	807810
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				59439671
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				59439671
		Материалы -	Тенге				6673753
		Всего заработная плата -	Тенге				4653053
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4362741
		Местные материалы -	Тенге				38745398
		Транспортные расходы -	Тенге				14415
		Накладные расходы -	Тенге				5323215
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2688961
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2634254
		Сметная прибыль -	Тенге				5181031
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				69943917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4739
		Сметная заработная плата -	Тенге				4653053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69943917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4739
		Сметная заработная плата -	Тенге				4653053
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				59978205
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				3261623
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6695012
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1576411
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				49782006
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				239564
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2798285
		Накладные расходы I уровня	Тенге				62776490
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2661723
		Накладные расходы II уровня	Тенге				65438213
		ИТОГО:	Тенге				5235057
		Сметная прибыль	Тенге				70673270
		ИТОГО по акту:					636059,43
		Врем.зд. И соор.0,9%					71309330
		ИТОГО:					770140,76
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					72079470
		ИТОГО:					75492524,36
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735126395					

1	2	3	4	5	6	7	8
	С понижающим коэф-том К=0,99992984995						75487228,55
	Налог НДС-12%						9058467,43
	Всего по акту						**84 545 695,98**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор_____ Болат А.Д.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____ Нусупов Е.А.