ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма КС 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 354	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.	**84 800 000,00**	75 714 285,71							9 085 714,29	84 800 000,00
Всего к оплате с НДС	**Восемьдесят четыре миллиона восемьсот тысяча тенге**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 354 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2017 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г			
				декабрь			
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7	802 377 434,88	84 800 000,00	84 800 000,00			
1	Разбивка основных осей			254 304,11			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ			84 545 695,89			
	ИТОГО:						

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Разбивка основных осей

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ССмета**	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**216807,00**	**216807**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				216807
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				0
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				216807
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				0
		Накладные расходы II уровня	Тенге				216807
		ИТОГО:	Тенге				0
		Сметная прибыль	Тенге				216807
		ИТОГО по акту:					0,00
		Врем.зд. И соор.0,9%					216807
		ИТОГО:					0,00
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					216807
		ИТОГО:					227073,08
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735125429					227057,24
		С понижающим коэф-том К=0,99993021836					27246,87
		Налог НДС-12%					**254304,11**
		Всего по акту					

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженеринговый центр "Sheber"

Технадзор _____ Сарбалин М.К.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №7

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1048,2400		71,95	75421
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00703	7,369	765,48	5641
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	16,038	1267,10	20322
		Итого оплата труда:				24,77	25963
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	16,038	4350,93	69781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	16,038	1267,10	20322
		Итого эксплуатация машин:				66,57	69781
		НР первого уровня	%	59,1		14,64	15344
		НР второго уровня	%	4,24		3,67	3848
		Накладные расходы	%	--		18,31	19192
		Сметная прибыль	%	8		7,22	7569
		Сметная стоимость:				97,48	102183
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	78,9000		1164,84	91906
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,416	111,722	822,63	91906
		Итого оплата труда:				1164,84	91906
		НР первого уровня	%	59,1		688,42	54317
		НР второго уровня	%	4,24		78,58	6200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		767,00	60516
		Сметная прибыль	%	8		154,55	12194
		Сметная стоимость:				2086,39	164616
3	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	527,1400		20,39	10749
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,899	1267,10	3674
		Итого оплата труда:				6,97	3674
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,899	3707,52	10749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,899	1267,10	3673
		Итого эксплуатация машин:				20,39	10749
		НР первого уровня	%	59,1		4,12	2171
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	548
		Накладные расходы	%	--		5,16	2719
		Сметная прибыль	%	8		2,04	1077
		Сметная стоимость:				27,59	14546
4	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	626,8500		103,48	64866
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,008	5,015	765,48	3839
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	14,543	1267,10	18427
		Итого оплата труда:				35,52	22266
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	3,636	3707,52	13480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,636	1267,10	4607
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	10,907	4350,93	47456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	10,907	1267,10	13820
		Итого эксплуатация машин:				97,21	60936
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,018805	4872,37	92
		Итого материалов:				0,15	92
		НР первого уровня	%	59,1		20,99	13159
		НР второго уровня	%	4,24		5,28	3308
		Накладные расходы	%	--		26,27	16468
		Сметная прибыль	%	8		10,38	6507
		Сметная стоимость:				140,13	87841
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1034,3025		233,99	242016
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	10261
		Накладные расходы	%	--		9,92	10261
		Сметная прибыль	%	8		19,51	20182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:	Тенге			263,42	272460
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							484960
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				92
		Материалы -	Тенге				143809
		Всего заработная плата -	Тенге				242016
		Транспортные расходы -	Тенге				109157
		Накладные расходы -	Тенге				84991
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				24166
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				47529
		Сметная прибыль -	Тенге				641646
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				158
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143809
		Сметная заработная плата -	Тенге				641646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143809
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
6	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	509,8500		14799,32	7545435
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	3,67	1871,15	934,10	1747841
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	917,73	1262,12	1158287
		Итого оплата труда:				5699,97	2906128
6. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	774,972	1750,71	1356751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	774,972	4567,97	3540049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	774,972	1267,10	981967
6. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	10,197	2992,40	30514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	10,197	1087,90	11093
6. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	117,265	6623,59	776719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	117,265	1267,10	148586
6. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	15,295	2315,24	35413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	15,295	1087,90	16639
6. 8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	15,295	131,59	2013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	5741458

1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
6.9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,045887	174276,23	7997
6.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	2,039	18437,52	37601
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	40,788	196,58	8018
6.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	10,197	247,10	2520
		Итого материалов:				110,10	56136
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	1705897
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	392256
		Накладные расходы	%	--		4115,24	2098154
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	771487
		Сметная стоимость:				20427,72	10415075
7	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	5665,0000		7130,18	40392470
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1712641
		Накладные расходы	%	--		302,32	1712641
		Сметная прибыль	%	8		594,60	3368409
		Сметная стоимость:				8027,10	45473519
8	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	515,0000		2462,61	1268243
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	623,15	934,10	582084
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	329,6	944,68	311367
		Итого оплата труда:				1734,86	893451
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	329,6	1994,19	657285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	329,6	944,68	311367
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	329,6	16,80	5537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	25,75	17,05	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	663261
8. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	3,502	4812,75	16854
8. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	20,394	296,29	6043
		Итого материалов:				44,46	22897
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	524456
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	76010

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		1165,95	600466
		Сметная прибыль	%			290,28	149497
		Сметная стоимость:				3918,85	2018205
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	22,6600		77,00	1745
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	74
		Накладные расходы	%	--		3,26	74
		Сметная прибыль	%	8		6,42	146
		Сметная стоимость:				86,69	1964
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	22,6600		586,19	13283
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	563
		Накладные расходы	%	--		24,85	563
		Сметная прибыль	%	8		48,88	1108
		Сметная стоимость:				659,93	14954
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ростверк	м2 покрытия	536,8500		6989,34	3752228
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	564,766	808,52	456625
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	17,716	4255,51	75391
		Итого оплата труда:				990,99	532016
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	16,535	3505,83	57969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	16,535	944,68	15620
11. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	26,198	3707,52	97131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	26,198	1267,10	33195
11. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	24,91	2625,54	65402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	24,91	944,68	23532
11. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	109,517	94,23	10320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	3,221	1893,09	6098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	3,221	944,68	3043
		Итого эксплуатация машин:				441,31	236919
11. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	39,512	5464,34	215908

1	2	3	4	5	6	7	8
		6					
11. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	19,756	5464,34	107954
11.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	63,993	4822,27	308589
11.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	26,628	91116,67	2426233
		Итого материалов:				5697,46	3058684
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	323998
		НР второго уровня	%	4,24		321,94	172832
		Накладные расходы	%	--		925,45	496829
		Сметная прибыль	%	8		633,18	339925
		Сметная стоимость:				8547,98	4588982
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	43,6000		31250,39	1362517
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	58,86	765,48	45056
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,905	944,68	7467
		Итого оплата труда:				1204,67	52524
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	20,928	11,78	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,848	3678,17	28866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,848	944,68	7414
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,05668	1893,09	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,05668	944,68	54
		Итого эксплуатация машин:				670,19	29220
12. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,472	27350,02	1216310
12. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,9	6598,38	71922
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0872	93,00	8
		Итого материалов:				29546,80	1288241
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	25474
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	58851
		Накладные расходы	%	--		1934,05	84325
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	115747
		Сметная стоимость:				35839,19	1562589
13	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,2782		11495,26	279084
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	12,62	306,391	836,74	256370
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	4,127	1267,10	5230
		Итого оплата труда:				10775,07	261599
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	4,127	3290,37	13580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	4,127	1267,10	5229

1	2	3	4	5	6	7	8
		7					
13. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,971129	24,16	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	11,654	208,07	2425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				660,20	16029
13. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	72,835	91,80	6686
		Итого материалов:				275,40	6686
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	126876
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	17213
		Накладные расходы	%	--		5934,88	144088
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	33854
		Сметная стоимость:				18824,56	457027
14	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,2782		147599,93	3583463
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	151939
		Накладные расходы	%	--		6258,24	151939
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	298832
		Сметная стоимость:				166166,82	4034234
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,4682		147599,93	807100
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	34221
		Накладные расходы	%	--		6258,24	34221
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	67306
		Сметная стоимость:				166166,82	908627
		Арматурные выпуски Ав-1	т	2,5912		147599,93	382461
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	16216
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16216
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31894

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				166166,82	430571
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624		154591,86	25100
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1064
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1064
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2093
		Сметная стоимость:				174038,28	28257
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4228		154591,86	65361
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2771
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2771
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5451
		Сметная стоимость:				174038,28	73583
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1380		154591,86	21334
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	905
		Накладные расходы	%	--		6554,69	905
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1779
		Сметная стоимость:				174038,28	24017
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				59499822
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4432644
		Материалы -	Тенге				4645718
		Всего заработная плата -	Тенге				4884819
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40392470
		Местные материалы -	Тенге				15028
		Транспортные расходы -	Тенге				5344257
		Накладные расходы -	Тенге				2706700
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2637557
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
							9
		Сметная прибыль -	Тенге				5187526
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				70031605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				4645718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70031605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				4645718
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				59984782
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3189362
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6828352
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1600165
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				49710024
		- перевозка грузов	Тенге				257044
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2791691
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				62776473
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2661722
	ИТОГО:		Тенге				65438195
	Сметная прибыль		Тенге				5235056
	ИТОГО по акту:		Тенге				70673245
	Врем.зд. И соор.0,9%						636059,20
	ИТОГО:						71309304
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						770140,48
	ИТОГО:						72079444
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735125429						75492496,46
	С понижающим коэф-том К=0,99993021836						75487228,47
	Налог НДС-12%						9058467,42
	Всего по акту						**84545695,89**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженеринговый центр "Sheber"

Технадзор _____ Сарбалин М.К.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.