Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
467	17	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 356	06.12.2017г.	областн.бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**790 030 937,92**	35 269 791,19							4 232 374,94	39 502 166,13
Всего к оплате с НДС	**Тридцать девять миллионов пятьсот две тысячи сто шестьдесят шесть тенге 13 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Жалелов А.Б.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 356 от 06.12.2017г

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль 2019 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2019г	2019г
				декабрь	апрель	июнь	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	ноябрь	декабрь	май	июль
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14	790 030 937,92	790 030 937,92	84 800 000,00	55 000 000	47 619 000,00	55 622 324,86	27 651 198,30	115 823 970,99	40 598 231,07	23 991 614,85	65 334 868,20	115 448 000,00	2903811,32	10 702 752,20	105 033 000,00	39 502 166,13
1	Разбивка основных осей		254 303,83	254 303,83													
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		337 563 988,50	84 545 696,17	55 000 000,00	46 756 559,01	33 334 922,51	16 046 633,49	99 593 640,19		619 950,29		1 666 698,09		-111,25		
2.1.	Земляные работы		1 499 420,95	858 573,99	640 846,96												
2.2.	Фундаменты		88 184 825,29	83 687 122,18	1 318 003,69	2 559 749,13					619 950,29						
2.3.	Колонны К1-33шт		23 766 388,73		5 739 823,30	5 174 697,41	1 901 311,84	1 663 648,75	9 286 907,43								
2.4.	Колонны К2-8шт		6 032 436,17		1 456 890,37	1 313 448,41	482 593,62	422 269,57	2 357 234,20								
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт		18 943 071,41		4 574 940,97	4 124 505,49	1 515 445,34	1 326 015,42	7 402 164,19								
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)		51 758 078,51		12 323 531,24	10 904 647,43	4 082 160,45	3 571 890,69	20 875 848,70								
2.7.	Перекрытия		129 904 591,17		25 324 535,01	19 923 242,88	21 391 270,88	7 340 141,40	54 507 280,93				1418120,07				
2.8.	Лестницы внутренние		7 114 836,95		1 495 697,97	1 138 376,34	1 636 416,44	711 485,51	2 132 860,69								
2.9.	Конструкции лифта		10 360 450,57		2 125 730,49	1 617 891,92	2 325 723,94	1 011 182,15	3 031 344,05				248578,02				
3	Подкрановые пути		862 440,99			862 440,99											
4	Общестроительные работы по чертежам марки АР		287 317 206,90				22 287 402,35	11 604 564,81	16 230 330,80	37 841 096,71	16 421 484,55	36 809 387,45	113 274 801,49		2 436 714,47	30 411 424,27	3 666 119,74
4.1.	Стены		54 076 303,57				15 685 759,85	8 147 026,15	5 221 535,69	21 367 928,89	612 716,33		3041336,66				
4.2.	Перемычки		6 764 065,01				76 802,93	1 198 215,90	1 212 899,15		3 838 615,21	437531,82					
4.3.	Кровля		8 200 128,21										8200128,21				
4.4.	Вентшахты		5 311 260,93										5311260,93				
4.5.			14 956 513,04				5 711 357,29	1 637 976,40	1 637 976,40	5 969 202,95							
4.6.	Полы		74 644 690,67								6 834 057,46	13518194,83	36106190,7		101020,65	18085227,03	446 751,12
4.7.	Проемы		54 587 634,43						5 204 994,61	3 469 996,80		5204994,61	40707648,41				
4.8.	Внутренняя отделка		51 894 776,67						2 587 030,49	5 174 062,18	1 917 233,24	16954129,7	19259760,79			6002560,27	3 091 100,70
4.9.	Наружная отделка		13 188 234,47				813 482,28	621 346,36	365 894,46	1 859 905,89	3 218 862,31		142701,69		2335693,82	3830347,66	
4.10.	Разные работы		3 693 599,90									694536,49	505774,1			2493289,31	128 267,92
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		13 645 070,81							2 757 134,36		4733783,68				6154152,77	5 660 639,74
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		58 961 598,57								6 568 560,33	19870665,94	506500,42		8266148,98	23749722,9	5 107 439,56
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		17 848 076,76								381 619,68	3921031,13				13545425,95	10 080 917,72
	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ		9 000 643,80											2903811,32		9000643,8	
	МОНТАЖ ЛИФТА		20 717 848,87													20717848,87	8 959 785,48
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		1 453 781,44													1453781,44	6 027 263,89
	ИТОГО:		790 030 937,92	84 800 000,00	55 000 000	47 619 000,00	55 622 324,86	27 651 198,30	115 823 970,99	40 598 231,07	23 991 614,85	65 334 868,20	115 448 000,00	2903811,32	10 702 752,20	105 033 000,00	39 502 166,13

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Жаделов А.Б.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
		Тип6 полы жилого помещения					
1	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	119,5055		2699,99	322663
		Итого оплата труда:				179,73	21478
		Итого эксплуатация машин:				8,40	1004
		Итого материалов:				2516,25	300706
		Накладные расходы	%	--		228,57	27316
		Сметная прибыль	%	8		234,28	27998
		Сметная стоимость:				3162,84	377977
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				322663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				377977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21478
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
2	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5766,7750		290,90	1677536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				204,26	1177907
		Итого эксплуатация машин:				2,04	11779
		Итого материалов:				85,62	493780
		Накладные расходы	%	--		129,01	743990
		Сметная прибыль	%	8		33,59	193722
		Сметная стоимость:				453,50	2615248
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1677536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2615248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1338
		Сметная заработная плата -	Тенге				1177907
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы					
				Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом			
3	ПРАИС лист	Ящик почтовый,6 секционный	шт	12,0000		8033,02	96396
		Накладные расходы	%	--		340,60	4087
		Сметная прибыль	%	8		669,89	8039
		Сметная стоимость:				9043,51	108522
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				96396
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				96396
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				96396
		Накладные расходы -	Тенге				4087
		Сметная прибыль -	Тенге				8039
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				108522
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108522
		РАЗДЕЛ 4.Отопление					
4	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		2867,00	2867
		Итого оплата труда:				2679,74	2680
		Итого эксплуатация машин:				208,24	208
		Итого материалов:				82,93	83
		Накладные расходы	%	--		1350,64	1351
		Сметная прибыль	%	8		337,41	337
		Сметная стоимость:				4555,06	4555

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПРАЙС листИП"МаханбетовЖаулибай"	Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик - 2шт,расходомер 2-шт	шт	1,0000		416058,06	416058
		Накладные расходы	%	--		17640,86	17641
		Сметная прибыль	%	8		34695,91	34696
		Сметная стоимость:				468394,83	468395
6	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000		2305,99	4612
		Итого оплата труда:				220,62	441
		Итого материалов:				2085,37	4171
		Накладные расходы	%	--		236,68	473
		Сметная прибыль	%	8		203,41	407
		Сметная стоимость:				2746,08	5492
7	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000		330,69	661
		Итого оплата труда:				294,65	589
		Итого материалов:				36,04	72
		Накладные расходы	%	--		199,54	399
		Сметная прибыль	%	8		42,42	85
		Сметная стоимость:				572,65	1145
8	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры до 100 град.	шт.	1,0000		1288,33	1288
		Накладные расходы	%	--		54,63	55
		Сметная прибыль	%	8		107,44	107
		Сметная стоимость:				1450,39	1450
9	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры до 150 град.	шт.	1,0000		1288,61	1289
		Накладные расходы	%	--		54,64	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		107,46	107
		Сметная стоимость:				1450,71	1451
10	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гильза термометра со штуцером	шт.	2,0000		30065,60	60131
		Накладные расходы	%	--		1274,78	2550
		Сметная прибыль	%	8		2507,23	5014
		Сметная стоимость:				33847,61	67695
		Система отопления					
11	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72,0000		899,50	64764
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Итого материалов:				40,89	2944
		Накладные расходы	%	--		431,95	31100
		Сметная прибыль	%	8		106,52	7669
		Сметная стоимость:				1437,96	103533
12	ПРАЙС листТОО"Alfaopt"	Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"	шт	72,0000		37833,53	2724014
		Накладные расходы	%	--		1604,14	115498
		Сметная прибыль	%	8		3155,01	227161
		Сметная стоимость:				42592,69	3066674
13	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	72,0000		3807,93	274171
		Итого оплата труда:				748,23	53873
		Итого эксплуатация машин:				119,11	8576
		Итого материалов:				2975,95	214268
		Накладные расходы	%	--		632,55	45544
		Сметная прибыль	%	8		355,24	25577
		Сметная стоимость:				4795,72	345292
14	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000		4798,51	9597
		Итого оплата труда:				748,23	1496
		Итого эксплуатация машин:				119,11	238
		Итого материалов:				3966,53	7933
		Накладные расходы	%	--		674,55	1349
		Сметная прибыль	%	8		437,84	876

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5910,90	11822
15	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	36,0000		2305,99	83015
		Итого оплата труда:				220,62	7942
		Итого материалов:				2085,37	75073
		Накладные расходы	%	--		236,68	8520
		Сметная прибыль	%	8		203,41	7323
		Сметная стоимость:				2746,08	98859
16	23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапаны для манометра отсекающий ручной G1/2", 16 бар.	шт.	36,0000		1776,37	63949
		Накладные расходы	%	--		75,32	2711
		Сметная прибыль	%	8		148,14	5333
		Сметная стоимость:				1999,82	71994
17	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	36,0000		330,69	11905
		Итого оплата труда:				294,65	10608
		Итого материалов:				36,04	1297
		Накладные расходы	%	--		199,54	7183
		Сметная прибыль	%	8		42,42	1527
		Сметная стоимость:				572,65	20615
18	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры до 100 град.	шт.	36,0000		1288,33	46380
		Накладные расходы	%	--		54,63	1967
		Сметная прибыль	%	8		107,44	3868
		Сметная стоимость:				1450,39	52214
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3764702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4321186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				139449
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод					
		Водоснабжение холодное					
19	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	580,0000		2366,95	1372833
		Итого оплата труда:				1711,27	992538
		Итого эксплуатация машин:				326,44	189338
		Итого материалов:				443,79	257398
		Накладные расходы	%	--		1177,79	683120
		Сметная прибыль	%	8		283,58	164476
		Сметная стоимость:				3828,33	2220429
20	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000		2459,71	73791
		Итого оплата труда:				1415,02	42451
		Итого эксплуатация машин:				146,08	4382
		Итого материалов:				950,58	28517
		Накладные расходы	%	--		995,20	29856
		Сметная прибыль	%	8		276,39	8292
		Сметная стоимость:				3731,30	111939
21	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000		2878,23	43174
		Итого оплата труда:				1303,27	19549
		Итого эксплуатация машин:				327,53	4913
		Итого материалов:				1362,89	20443
		Накладные расходы	%	--		942,59	14139
		Сметная прибыль	%	8		305,67	4585
		Сметная стоимость:				4126,49	61897
22	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		3477,07	34771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1255,73	12557
		Итого эксплуатация машин:				330,11	3301
		Итого материалов:				2007,36	20074
		Накладные расходы	%	--		938,05	9380
		Сметная прибыль	%	8		353,21	3532
		Сметная стоимость:				4768,33	47683
23	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000		4463,18	156211
		Итого оплата труда:				1453,81	50883
		Итого эксплуатация машин:				415,42	14540
		Итого материалов:				2740,02	95901
		Накладные расходы	%	--		1104,57	38660
		Сметная прибыль	%	8		445,42	15590
		Сметная стоимость:				6013,17	210461
24	11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	25,0000		5392,67	134817
		Итого оплата труда:				1293,30	32332
		Итого эксплуатация машин:				356,60	8915
		Итого материалов:				3868,44	96711
		Накладные расходы	%	--		1042,92	26073
		Сметная прибыль	%	8		514,85	12871
		Сметная стоимость:				6950,44	173761
25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
26	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
27	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718
		Сметная стоимость:				4339,77	468695
28	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,7200		63916,45	109936
		Итого оплата труда:				17328,89	29806
		Итого эксплуатация машин:				766,72	1319
		Итого материалов:				46198,71	79462
		Накладные расходы	%	--		12699,25	21843
		Сметная прибыль	%	8		6129,26	10542
		Сметная стоимость:				82744,96	142321
29	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	85,0000		416,55	35406
		Итого оплата труда:				275,41	23410
		Итого эксплуатация машин:				10,99	934
		Итого материалов:				134,58	11440
		Накладные расходы	%	--		176,42	14996
		Сметная прибыль	%	8		47,44	4032
		Сметная стоимость:				640,41	54435
30	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0850		314129,42	26701
		Накладные расходы	%	--		13319,09	1132
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	2227
		Сметная стоимость:				353644,39	30060
		Водоснабжение горячее					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550,0000		2366,95	1301824
		Итого оплата труда:				1711,27	941200
		Итого эксплуатация машин:				326,44	179544
		Итого материалов:				443,79	244084
		Накладные расходы	%	--		1177,79	647786
		Сметная прибыль	%	8		283,58	155969
		Сметная стоимость:				3828,33	2105579
32	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0000		2459,71	172180
		Итого оплата труда:				1415,02	99051
		Итого эксплуатация машин:				146,08	10225
		Итого материалов:				950,58	66541
		Накладные расходы	%	--		995,20	69664
		Сметная прибыль	%	8		276,39	19348
		Сметная стоимость:				3731,30	261191
33	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000		2878,23	57565
		Итого оплата труда:				1303,27	26065
		Итого эксплуатация машин:				327,53	6551
		Итого материалов:				1362,89	27258
		Накладные расходы	%	--		942,59	18852
		Сметная прибыль	%	8		305,67	6113
		Сметная стоимость:				4126,49	82530
34	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000		3477,07	104312
		Итого оплата труда:				1255,73	37672
		Итого эксплуатация машин:				330,11	9903
		Итого материалов:				2007,36	60221
		Накладные расходы	%	--		938,05	28141
		Сметная прибыль	%	8		353,21	10596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4768,33	143050
35	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000		4463,18	66948
		Итого оплата труда:				1453,81	21807
		Итого эксплуатация машин:				415,42	6231
		Итого материалов:				2740,02	41100
		Накладные расходы	%	--		1104,57	16569
		Сметная прибыль	%	8		445,42	6681
		Сметная стоимость:				6013,17	90198
36	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
37	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
38	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718
		Сметная стоимость:				4339,77	468695

1	2	3	4	5	6	7	8
39	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1250,0000		90,81	113513
		Накладные расходы	%	--		3,85	4813
		Сметная прибыль	%	8		7,57	9466
		Сметная стоимость:				102,23	127791
40	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,5000		63916,45	159791
		Итого оплата труда:				17328,89	43322
		Итого эксплуатация машин:				766,72	1917
		Итого материалов:				46198,71	115497
		Накладные расходы	%	--		12699,25	31748
		Сметная прибыль	%	8		6129,26	15323
		Сметная стоимость:				82744,96	206862
41	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	80,0000		416,55	33324
		Итого оплата труда:				275,41	22033
		Итого эксплуатация машин:				10,99	879
		Итого материалов:				134,58	10767
		Накладные расходы	%	--		176,42	14114
		Сметная прибыль	%	8		47,44	3795
		Сметная стоимость:				640,41	51232
42	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0800		314129,42	25130
		Накладные расходы	%	--		13319,09	1066
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	2096
		Сметная стоимость:				353644,39	28292
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5394528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7861492
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2769

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2640060
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-бытовая канализация					
		Внутренний водосток					
43	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000		2877,90	86337
		Итого оплата труда:				712,17	21365
		Итого эксплуатация машин:				45,68	1370
		Итого материалов:				2137,10	64113
		Накладные расходы	%	--		570,41	17112
		Сметная прибыль	%	8		275,87	8276
		Сметная стоимость:				3724,18	111725
44	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	30,0000		8740,01	262200
		Итого оплата труда:				740,25	22208
		Итого эксплуатация машин:				32,17	965
		Итого материалов:				7980,44	239413
		Накладные расходы	%	--		836,65	25099
		Сметная прибыль	%	8		766,13	22984
		Сметная стоимость:				10342,79	310284
45	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройник 100х50)	т фасонных частей	0,0896		300528,33	26927
		Итого оплата труда:				36218,67	3245
		Итого эксплуатация машин:				1987,74	178
		Итого материалов:				263313,83	23593
		Накладные расходы	%	--		36187,85	3242
		Сметная прибыль	%	8		26937,29	2414
		Сметная стоимость:				363653,47	32583
46	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75,0000		1346,70	101002
		Итого оплата труда:				545,95	40946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,14	161
		Итого материалов:				799,34	59950
		Накладные расходы	%	--		400,83	30063
		Сметная прибыль	%	8		139,80	10485
		Сметная стоимость:				1887,33	141550
47	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,0000		442,01	1768
		Накладные расходы	%	--		18,74	75
		Сметная прибыль	%	8		36,86	147
		Сметная стоимость:				497,61	1990
48	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		992,92	7943
		Итого оплата труда:				540,45	4324
		Итого эксплуатация машин:				26,33	211
		Итого материалов:				436,37	3491
		Накладные расходы	%	--		382,37	3059
		Сметная прибыль	%	8		110,02	880
		Сметная стоимость:				1485,31	11882
49	23-030102-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4,0000		12774,52	51098
		Накладные расходы	%	--		541,64	2167
		Сметная прибыль	%	8		1065,29	4261
		Сметная стоимость:				14381,45	57526
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				537277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				667541
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				96
		Сметная заработная плата -	Тенге				92087

РАЗДЕЛ 7.Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
50	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа ЦЭ6807В 1Т	шт.	72,0000		4462,70	321314
		Накладные расходы	%	--		189,22	13624
		Сметная прибыль	%	8		372,15	26795
		Сметная стоимость:				5024,07	361733
51	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4,0000		395,21	1581
		Итого оплата труда:				353,15	1413
		Итого эксплуатация машин:				58,68	235
		Итого материалов:				5,51	22
		Накладные расходы	%	--		174,31	697
		Сметная прибыль	%	8		45,56	182
		Сметная стоимость:				615,08	2460
52	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики автивной энергии электронный 380/220В ПСЧ-3ТА.04.1	шт.	4,0000		17487,04	69948
		Накладные расходы	%	--		741,45	2966
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	5833
		Сметная стоимость:				19686,77	78747
53	23-060128-1018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1100		11069678,62	1217665
		Накладные расходы	%	--		469354,37	51629
		Сметная прибыль	%	8		923122,64	101543
		Сметная стоимость:				12462155,63	1370837
54	23-060128-0515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100		3030565,61	30306
		Накладные расходы	%	--		128495,98	1285
		Сметная прибыль	%	8		252724,93	2527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3411786,52	34118
55	23-060128-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050		1216317,13	6082
		Накладные расходы	%	--		51571,85	258
		Сметная прибыль	%	8		101431,12	507
		Сметная стоимость:				1369320,09	6847
56	23-060128-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0160		12379235,22	198068
		Накладные расходы	%	--		524879,57	8398
		Сметная прибыль	%	8		1032329,18	16517
		Сметная стоимость:				13936443,98	222983
57	23-060128-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1600		1557335,31	249174
		Накладные расходы	%	--		66031,02	10565
		Сметная прибыль	%	8		129869,31	20779
		Сметная стоимость:				1753235,63	280518
58	23-060128-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2150		580810,28	124874
		Накладные расходы	%	--		24626,36	5295
		Сметная прибыль	%	8		48434,93	10414
		Сметная стоимость:				653871,57	140582
59	23-060128-0337 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7200		732292,61	527251
		Накладные расходы	%	--		31049,21	22355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		61067,35	43968
		Сметная стоимость:				824409,16	593575
60	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	144,0000		529,38	76231
		Итого оплата труда:				308,50	44424
		Итого эксплуатация машин:				54,10	7790
		Итого материалов:				181,24	26098
		Накладные расходы	%	--		153,01	22033
		Сметная прибыль	%	8		54,59	7861
		Сметная стоимость:				736,98	106126
61	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,1440		16651,45	2398
		Накладные расходы	%	--		706,02	102
		Сметная прибыль	%	8		1388,60	200
		Сметная стоимость:				18746,07	2699
62	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450,0000		328,14	147664
		Итого оплата труда:				205,45	92453
		Итого эксплуатация машин:				11,62	5231
		Итого материалов:				113,50	51075
		Накладные расходы	%	--		105,57	47509
		Сметная прибыль	%	8		34,70	15614
		Сметная стоимость:				468,41	210787
63	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	78,0000		406,40	31699
		Итого оплата труда:				274,91	21443
		Итого эксплуатация машин:				24,84	1937
		Итого материалов:				113,95	8888
		Накладные расходы	%	--		139,88	10911
		Сметная прибыль	%	8		43,70	3409
		Сметная стоимость:				589,98	46019
64	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60,0000		448,88	26933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				314,26	18856
		Итого эксплуатация машин:				31,58	1895
		Итого материалов:				112,77	6766
		Накладные расходы	%	--		159,24	9554
		Сметная прибыль	%	8		48,65	2919
		Сметная стоимость:				656,77	39406
65	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов впроложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	588,0000		63,65	37424
		Итого оплата труда:				46,36	27261
		Итого эксплуатация машин:				0,59	345
		Итого материалов:				16,92	9948
		Накладные расходы	%	--		23,38	13749
		Сметная прибыль	%	8		6,96	4094
		Сметная стоимость:				93,99	55267
66	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы винипластовые	кг	280,9968		1662,60	467185
		Накладные расходы	%	--		70,49	19809
		Сметная прибыль	%	8		138,65	38960
		Сметная стоимость:				1871,74	525953
		Система управление потенциалов(заземление ванны)					
67	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	756,0000		295,82	223637
		Итого оплата труда:				148,31	112125
		Итого эксплуатация машин:				1,76	1331
		Итого материалов:				146,41	110683
		Накладные расходы	%	--		78,71	59506
		Сметная прибыль	%	8		29,96	22651
		Сметная стоимость:				404,49	305795
68	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3600		57602,11	20737
		Накладные расходы	%	--		2442,33	879

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4803,56	1729
		Сметная стоимость:				64847,99	23345
69	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3960		90283,76	35752
		Накладные расходы	%	--		3828,03	1516
		Сметная прибыль	%	8		7528,94	2981
		Сметная стоимость:				101640,73	40250
70	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	600,0000		211,64	126984
		Итого оплата труда:				131,63	78976
		Итого эксплуатация машин:				6,57	3942
		Итого материалов:				75,88	45526
		Накладные расходы	%	--		67,70	40619
		Сметная прибыль	%	8		22,35	13408
		Сметная стоимость:				301,69	181011
71	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 20 мм	м	600,0000		219,85	131910
		Накладные расходы	%	--		9,32	5593
		Сметная прибыль	%	8		18,33	11000
		Сметная стоимость:				247,51	148503
72	23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные	шт.	72,0000		143,90	10361
		Накладные расходы	%	--		6,10	439
		Сметная прибыль	%	8		12,00	864
		Сметная стоимость:				162,00	11664
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				4085177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4789225
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				431
		Сметная заработная плата -	Тенге				396950

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.Газоснабжение					
73	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	72,0000		858,61	61820
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Накладные расходы	%	--		430,21	30975
		Сметная прибыль	%	8		103,11	7424
		Сметная стоимость:				1391,93	100219
74	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72,0000		7104,76	511543
		Накладные расходы	%	--		301,24	21689
		Сметная прибыль	%	8		592,48	42659
		Сметная стоимость:				7998,48	575891
75	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72,0000		2761,07	198797
		Итого оплата труда:				1108,66	79824
		Итого эксплуатация машин:				166,40	11981
		Итого материалов:				1569,95	113036
		Накладные расходы	%	--		815,09	58687
		Сметная прибыль	%	8		286,09	20599
		Сметная стоимость:				3862,25	278082
76	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	72,0000		37577,17	2705556
		Накладные расходы	%	--		1593,27	114716
		Сметная прибыль	%	8		3133,64	225622
		Сметная стоимость:				42304,08	3045894
77	ПРАЙСТОО"АКВАГАЗ"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15	шт.	72,0000		13562,36	976490
		Накладные расходы	%	--		575,04	41403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1130,99	81431
		Сметная стоимость:				15268,40	1099325
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				4454206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5099410
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				141643
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж лифта					
78	13-030501-0502 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалилов.Монтаж оборудования	лифт	4,0000		96914,27	387657
		Итого оплата труда:				86218,87	344875
		Итого эксплуатация машин:				4281,45	17126
		Итого материалов:				7630,43	30522
		Накладные расходы	%	--		40598,23	162393
		Сметная прибыль	%	8		11001,00	44004
		Сметная стоимость:				148513,50	594054
79	51-100201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	4,0000		1451408,00	5805632
		Накладные расходы	%	--		61539,70	246159
		Сметная прибыль	%	8		121035,82	484143
		Сметная стоимость:				1633983,52	6535934
		Диспетчеризация					
80	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	140,0000		529,38	74114
		Итого оплата труда:				308,50	43190
		Итого эксплуатация машин:				54,10	7574
		Итого материалов:				181,24	25373
		Накладные расходы	%	--		153,01	21421
		Сметная прибыль	%	8		54,59	7643
		Сметная стоимость:				736,98	103178
81	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1400		68346,42	9568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2897,89	406
		Сметная прибыль	%	8		5699,54	798
		Сметная стоимость:				76943,85	10772
82	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка	м	140,0000		211,64	29630
		Итого оплата труда:				131,63	18428
		Итого эксплуатация машин:				6,57	920
		Итого материалов:				75,88	10623
		Накладные расходы	%	--		67,70	9478
		Сметная прибыль	%	8		22,35	3129
		Сметная стоимость:				301,69	42236
83	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	140,0000		39,87	5582
		Накладные расходы	%	--		1,69	237
		Сметная прибыль	%	8		3,32	465
		Сметная стоимость:				44,89	6284
84	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100шт.	1,4000		3897,42	5456
		Накладные расходы	%	--		165,25	231
		Сметная прибыль	%	8		325,01	455
		Сметная стоимость:				4387,68	6143
85	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		77065,70	154131
		Итого оплата труда:				65853,64	131707
		Итого эксплуатация машин:				13006,63	26013
		Итого материалов:				1710,19	3420
		Накладные расходы	%	--		31137,80	62276
		Сметная прибыль	%	8		8656,28	17313
		Сметная стоимость:				116859,78	233720

1	2	3	4	5	6	7	8
86	23-080303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пульт GC-1006	шт.	2,0000		18670,42	37341
		Накладные расходы	%	--		791,63	1583
		Сметная прибыль	%	8		1556,96	3114
		Сметная стоимость:				21019,01	42038
87	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонная трубка для пульта GC -1001 и GC-1006	шт.	2,0000		2723,86	5448
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				3066,50	6133
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				6514559
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7580491
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				608
		Сметная заработная плата -	Тенге				538201
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26847044
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4944908
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				583719
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				202868
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15096726
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6221690
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2839694
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29686738
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1258718
	ИТОГО:		Тенге				30945456
	Сметная прибыль		Тенге				2475636
	ИТОГО по смете:		Тенге				33421092
	Врем.зд. И соор.0,9%						300789,83
	ИТОГО:						33721882
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						364196,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:						34086078
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735124648						35700096,44
	С понижающим коэф-том К=0,99992911909						35269791,19
	Налог НДС-12%						4232374,94
	Всего по акту						**39 502 166,13**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Жалелов А.Б.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.