ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма КС 3

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23(72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 362	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.	**84 800 000,00**	75 714 285,72							9 085 714,28	84 800 000,00
Всего к оплате с НДС	**Восемьдесят четыре миллиона восемьсот тысяча тенге**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 362 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2017 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г			
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23	774 810 272,32	84 800 000,00	декабрь 84 800 000,00			
1	Разбивка основных осей			254 161,61			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ			84 545 838,39			
	ИТОГО:						

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Разбивка основных осей

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССмета	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**216807,00**	**216807**
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				216807
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				216807
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				216807
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по акту:	Тенге				216807
		Врем.зд. И соор.0,9%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675187848					226943,13
		С понижающим коэф-том К=0,99994218573					226930,01
		Налог НДС-12%					27231,60
		Всего по акту					**254161,61**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №23

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1015,8300		90,77	92207
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	9,021	765,48	6905
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,606	1267,10	24842
		Итого оплата труда:				31,25	31747
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,606	4350,93	85302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	19,606	1267,10	24843
		Итого эксплуатация машин:				83,97	85302
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	18763
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	4705
		Накладные расходы	%	--		23,10	23468
		Сметная прибыль	%	8		9,11	9254
		Сметная стоимость:				122,98	124929
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	76,4600		1520,22	116236
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	141,298	822,63	116236
		Итого оплата труда:				1520,22	116236
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	68695

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		102,55	7841
		Накладные расходы	%	--		1001,00	76537
		Сметная прибыль	%	8		201,70	15422
		Сметная стоимость:				2722,92	208194
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1092,2900		25,25	27578
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	7,438	1267,10	9425
		Итого оплата труда:				8,63	9425
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,438	3707,52	27578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,438	1267,10	9425
		Итого эксплуатация машин:				25,25	27578
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	5570
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1406
		Накладные расходы	%	--		6,39	6976
		Сметная прибыль	%	8		2,53	2764
		Сметная стоимость:				34,17	37319
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	538,2000		127,27	68498
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	5,296	765,48	4054
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	15,355	1267,10	19456
		Итого оплата труда:				43,68	23510
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,837	3707,52	14227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,837	1267,10	4862
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	11,517	4350,93	50112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	11,517	1267,10	14593
		Итого эксплуатация машин:				119,54	64339
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,021528	4872,37	105
		Итого материалов:				0,19	105
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	13894
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	3493
		Накладные расходы	%	--		32,31	17388
		Сметная прибыль	%	8		12,77	6871
		Сметная стоимость:				172,35	92756
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	888,0300		233,99	207790

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	8810
		Накладные расходы	%	--		9,92	8810
		Сметная прибыль	%	8		19,51	17328
		Сметная стоимость:				263,42	233928
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				512310
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				512310
Материалы -			Тенге				105
Всего заработная плата -			Тенге				180919
Транспортные расходы -			Тенге				207790
		Накладные расходы -	Тенге				133178
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				106923
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26255
		Сметная прибыль -	Тенге				51639
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				697127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198
		Сметная заработная плата -	Тенге				180919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				697127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198
		Сметная заработная плата -	Тенге				180919
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
6	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	379,1700		14799,32	5611459
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	3,67	1391,554	934,10	1299850
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	682,506	1262,12	861406
		Итого оплата труда:				5699,97	2161256
6. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	576,338	1750,71	1009001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	576,338	4567,97	2632697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	576,338	1267,10	730278
6. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	7,583	2992,40	22693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	7,583	1087,90	8250
6. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	87,209	6623,59	577637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	87,209	1267,10	110503
6. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	11,375	2315,24	26336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	11,375	1087,90	12375

1	2	3	4	5	6	7	8
							106120
6.8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	11,375	131,59	1497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	4269861
6.9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,034125	174276,23	5947
6.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	1,517	18437,52	27964
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	30,334	196,58	5963
6.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	7,583	247,10	1874
		Итого материалов:				110,10	41748
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	1268658
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	291717
		Накладные расходы	%	--		4115,24	1560375
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	573747
		Сметная стоимость:				20427,72	7745580
7	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	4213,0000		7130,18	30039448
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1273673
		Накладные расходы	%	--		302,32	1273673
		Сметная прибыль	%	8		594,60	2505050
		Сметная стоимость:				8027,10	33818171
8	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	383,0000		2462,61	943178
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	463,43	934,10	432890
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	245,12	944,68	231560
		Итого оплата труда:				1734,86	664450
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	245,12	1994,19	488816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	245,12	944,68	231560
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	245,12	16,80	4118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	19,15	17,05	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	493260
8. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	2,604	4812,75	12534

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			106120
8.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	15,167	296,29	4494
		Итого материалов:				44,46	17028
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	390032
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	56528
		Накладные расходы	%	--		1165,95	446560
		Сметная прибыль	%	8		290,28	111179
		Сметная стоимость:				3918,85	1500918
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	16,8520		77,00	1298
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	55
		Накладные расходы	%	--		3,26	55
		Сметная прибыль	%	8		6,42	108
		Сметная стоимость:				86,69	1461
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16,8520		586,19	9878
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	419
		Накладные расходы	%	--		24,85	419
		Сметная прибыль	%	8		48,88	824
		Сметная стоимость:				659,93	11121
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ростверк	м2 покрытия	394,1000		6989,34	2754499
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	414,593	808,52	335207
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	13,005	4255,51	55344
		Итого оплата труда:				990,99	390551
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	12,138	3505,83	42555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	12,138	944,68	11467
11.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	19,232	3707,52	71303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	19,232	1267,10	24369
11.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	18,286	2625,54	48011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	18,286	944,68	17274
11.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	80,396	94,23	7576

1	2	3	4	5	6	7	8
		6					
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,006	2,365	1893,09	4476
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	0,006	2,365	944,68	2234
11. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	29,006	441,31	173921
11. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	14,503	5464,34	158497
11.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	46,977	5464,34	79249
11.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	19,547	4822,27	226534
		Итого материалов:				91116,67	1781090
		НР первого уровня	%	60,9		5697,46	2245371
		НР второго уровня	%	4,24		603,52	237846
		Накладные расходы	%	--		321,94	126875
		Сметная прибыль	%	8		925,45	364721
		Сметная стоимость:				633,18	249538
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,2700		8547,98	3368758
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	40,864	31250,39	945949
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	5,488	765,48	31281
		Итого оплата труда:				944,68	5184
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	14,53	1204,67	36465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	11,78	171
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5,449	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,449	3678,17	20041
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,039351	944,68	5148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,039351	1893,09	74
		Итого эксплуатация машин:				944,68	37
12. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	30,875	670,19	20287
12. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7,567	27350,02	844443
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,06054	6598,38	49933
		Итого материалов:				93,00	6
		НР первого уровня	%	48,5		29546,80	894382
		НР второго уровня	%	4,24		584,26	17686
		Накладные расходы	%	--		1349,79	40858
		Сметная прибыль	%	8		1934,05	58544
		Сметная стоимость:				2654,76	80359
13	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство	м3	153,3500		35839,19	1084852
						36465,47	5591980

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	2,37	363,439	836,74	304104
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	52,63	965,82	50831
		Итого оплата труда:				2314,54	354935
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,414045	3505,83	1452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,414045	944,68	391
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	21,714	37,28	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	43,613	3678,17	160415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	43,613	944,68	41200
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	3,45	3290,37	11353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	3,45	1267,10	4371
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,230025	57,12	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	13,694	165,80	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	5,153	1893,09	9754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	5,153	944,68	4868
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	186067
13.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	155,65	32321,62	5030868
13.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	15,642	66,30	1037
13.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,107345	26060,52	2797
13.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,015335	32714,52	502
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	16,715	196,58	3286
13.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	7,668	6598,38	50593
13.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,015335	200244,36	3071
13.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	1,121	93,00	104
13.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	10,428	915,85	9550
		Итого материалов:				33269,05	5101809
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	172144
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	244399
		Накладные расходы	%	--		2716,29	416542
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	480682
		Сметная стоимость:				42316,30	6489204
14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (НАБЕТОНКИ). Устройство	м3	75,6400		34277,12	2592722
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	213,305	847,32	180737
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	17,102	950,24	16251
		Итого оплата труда:				2604,29	196989