Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 357	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**140 172 000,00**	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000,00
Всего к оплате с НДС	**Пятьдесят пять миллионов тенге 00 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель_____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор_____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 357 от 06.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья ву мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2018 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г		
				декабрь	апрель		
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22	**793 593 634,40**	**140 172 000,00**	**85 172 000,00**	**55 000 000**		
1	Разбивка основных осей		254 303,91	**254 303,91**			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		139 917 696,09	**84 917 696,09**	**55000000**		
2.1.	Земляные работы		1 505 665,97	**866 771,25**	**638 894,72**		
2.2.	Фундаменты		90 769 261,30	**84 050 924,84**	**6 718 336,47**		
2.3.	Колонны К1-33шт		5 275 179,67		**5 275 179,67**		
2.4.	Колонны К2-8шт		1 338 953,28		**1 338 953,28**		
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт		4 204 587,44		**4 204 587,44**		
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)		11 313 511,37		**11 313 511,37**		
2.7.	Перекрытия		23 098 797,13		**23 098 797,13**		
2.8.	Лестницы внутренние		996 083,00		**996 083,00**		
2.9.	Конструкции лифта		1 415 656,92		**1 415 656,92**		
	ИТОГО:		**140 172 000,00**	**85 172 000,00**	**55 000 000**		

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель отдела _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инжиниринговый центр "Sheber"
Директор _____ Сарбалин М.К.
Технадзор _____ Черенов Ч.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	314,9300		726,90	228923
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	306,112	747,84	228923
		Итого оплата труда:				726,90	228923
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	135293
		НР второго уровня	%	4,24		49,04	15443
		Накладные расходы	%	--		478,63	150736
		Сметная прибыль	%	8		96,44	30373
		Сметная стоимость:				1301,98	410032
2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,2100		14,09	3328
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,897598	1267,10	1137
		Итого оплата труда:				4,81	1137
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,897598	3707,52	3328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,897598	1267,10	1137
		Итого эксплуатация машин:				14,09	3328
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	672
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	170
		Накладные расходы	%	--		3,56	842
		Сметная прибыль	%	8		1,41	334
		Сметная стоимость:				19,06	4503

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,2100		6,23	1471
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,396833	1267,10	503
		Итого оплата труда:				2,13	503
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,396833	3707,52	1471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00168	0,396833	1267,10	503
		Итого эксплуатация машин:				6,23	1471
		НР первого уровня	%	59,1		1,26	297
		НР второго уровня	%	4,24		0,32	75
		Накладные расходы	%	–		1,58	372
		Сметная прибыль	%	8		0,62	147
		Сметная стоимость:				8,43	1991
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	551,1400		129,75	71509
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	59,523	705,51	41994
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,467	944,68	13667
		Итого оплата труда:				100,99	55661
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,467	1994,19	28851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,467	944,68	13667
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	57,87	11,48	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				53,55	29515
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	32896
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	4427
		Накладные расходы	%	–		67,72	37323
		Сметная прибыль	%	8		15,80	8707
		Сметная стоимость:				213,26	117538
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				305231
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				305231
Всего заработная плата -			Тенге				286224
Накладные расходы -			Тенге				189273
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				169158
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				20115
Сметная прибыль -			Тенге				39560
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				534064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381
		Сметная заработная плата -	Тенге				286224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				534064
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381
		Сметная заработная плата -	Тенге				286224
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ростверк					
5	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0668		11495,26	35254
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	12,62	38,703	836,74	32384
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,521356	1267,10	661
		Итого оплата труда:				10775,07	33045
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,521356	3290,37	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,521356	1267,10	661
5. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,122672	24,16	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,472	208,07	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				660,20	2025
5. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,2	91,80	845
		Итого материалов:				275,40	845
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	16027
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	2174
		Накладные расходы	%	--		5934,88	18201
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	4276
		Сметная стоимость:				18824,56	57731
6	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (сетка)	т	21,8663		147599,93	3227463
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	136844
		Накладные расходы	%	--		6258,24	136844
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	269145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				166166,82	3633452
7	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8666		147599,93	718304
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	30456
		Накладные расходы	%	--		6258,24	30456
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	59901
		Сметная стоимость:				166166,82	808661
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	282,9800		749,95	212220
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	59,992	934,10	56038
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,56596	944,68	535
		Итого оплата труда:				199,92	56573
8. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,518	477,34	2634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,56596	1893,09	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,56596	944,68	535
		Итого эксплуатация машин:				13,09	3705
8. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	679,152	212,16	144089
8. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,045277	108535,92	4914
8. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,067915	51147,90	3474
		Итого материалов:				538,83	152477
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	28739
		НР второго уровня	%	4,24		36,10	10217
		Накладные расходы	%	--		137,66	38956
		Сметная прибыль	%	8		71,01	20094
		Сметная стоимость:				958,62	271270
		Арматурные выпуски Ав-1					
9	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5912		147599,93	382461
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	16216
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16216
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31894
		Сметная стоимость:				166166,82	430571

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624		154591,86	25100
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1064
		Накладные расходы	%	–		6554,69	1064
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2093
		Сметная стоимость:				174038,28	28257
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1					
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4228		154591,86	65361
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2771
		Накладные расходы	%	–		6554,69	2771
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5451
		Сметная стоимость:				174038,28	73583
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4520		154591,86	69876
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2963
		Накладные расходы	%	–		6554,69	2963
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5827
		Сметная стоимость:				174038,28	78665
13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1680		158234,72	26583
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1127
		Накладные расходы	%	–		6709,15	1127
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2217
		Сметная стоимость:				178139,38	29927
		Арматурные выпуски Ав-3					
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4077		154591,86	63024
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2672
		Накладные расходы	%	–		6554,69	2672
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5256
		Сметная стоимость:				174038,28	70952

1	2	3	4	5	6	7	8
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044		154591,86	16139
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	684
		Накладные расходы	%	–		6554,69	684
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1346
		Сметная стоимость:				174038,28	18170
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0403		158234,72	6380
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	271
		Накладные расходы	%	–		6709,15	271
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	532
		Сметная стоимость:				178139,38	7183
				Фундамент под перегородки			
17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5000		3494,67	15726
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,526	2,367	808,52	1914
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,1485	2127,76	316
		Итого оплата труда:				495,50	2230
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,0693	3505,83	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0154	0,0693	944,68	65
17. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,1098	3707,52	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,1098	1267,10	139
17. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,1044	2625,54	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0232	0,1044	944,68	99
17. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,459	94,23	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0135	1893,09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003	0,0135	944,68	13
		Итого эксплуатация машин:				220,66	993
17. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1656	5464,34	905
17. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,0828	5464,34	452

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2682	4822,27	1293
17.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,1116	91116,67	10169
		Итого материалов:				2848,73	12819
		НР первого уровня	%	60,9		301,76	1358
		НР второго уровня	%	4,24		160,97	724
		Накладные расходы	%	--		462,73	2082
		Сметная прибыль	%	8		316,59	1425
		Сметная стоимость:				4273,99	19233
18	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,9400		36786,54	71366
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3,6	6,984	869,19	6070
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,594416	957,83	569
		Итого оплата труда:				3422,56	6640
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005238	3505,83	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,005238	944,68	5
18. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,415548	37,28	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,52865	3678,17	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,52865	944,68	499
18. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02425	3290,37	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0125	0,02425	1267,10	31
18. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,015714	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,401	165,80	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,036278	1893,09	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,036278	944,68	34
		Итого эксплуатация машин:				1301,94	2526
18.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,969	30576,68	60209
18.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,58782	66,30	39
18.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,002716	26060,52	71
18.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,009118	26060,52	238
18.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000485	32714,52	16
18.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,2522	196,58	50
18.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,171108	6598,38	1129

1	2	3	4	5	6	7	8
18.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002522	200244,36	505
18.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,00549	93,00	1
18.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,76048	675,59	514
		Итого материалов:				32355,51	62770
		НР первого уровня	%	48,5		1659,94	3220
		НР второго уровня	%	4,24		1630,13	3162
		Накладные расходы	%	--		3290,07	6383
		Сметная прибыль	%	8		3206,13	6220
		Сметная стоимость:				43282,74	83969
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0015		158234,72	236
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	10
		Накладные расходы	%	--		6709,15	10
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	20
		Сметная стоимость:				178139,38	265
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235		154591,86	3636
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				174038,28	4093
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4939129
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4939129
Материалы -			Тенге				228910
Всего заработная плата -			Тенге				98487
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4604563
		Накладные расходы -	Тенге				260855
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				49344
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				211511
		Сметная прибыль -	Тенге				415999
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5615983
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110
		Сметная заработная плата -	Тенге				98487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5615983
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				98487
		РАЗДЕЛ 3.Колонны К1-33шт					
21	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	37,3558		61616,61	2301737
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	464,332	891,06	413748
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	173,764	946,69	164501
		Итого оплата труда:				15479,50	578249
21. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,317524	37,28	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	171,837	3678,17	632044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	171,837	944,68	162331
21. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	1,083	3290,37	3565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	1,083	1267,10	1372
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,844241	1893,09	1598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,844241	944,68	798
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	637219
21. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,916	32137,59	1218533
21. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	11,207	107,10	1200
21. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,747116	32618,10	24369
21.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	16,063	196,58	3158
21.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,082183	42708,42	3510
		Итого материалов:				33482,63	1250770
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	280451
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	109485
		Накладные расходы	%	--		10438,42	389935
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	215334
		Сметная стоимость:				77819,44	2907006
22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8116		14625,83	114251
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	116,705	891,06	103992
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,562	1267,10	1980
		Итого оплата труда:				13565,86	105971
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,562	3290,37	5141

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,562	1267,10	1979
22. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,312464	24,16	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,819	208,07	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,398	208,39	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	8108
22. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	23,435	91,80	2151
		Итого материалов:				275,40	2151
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	51396
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	7023
		Накладные расходы	%	--		7478,54	58419
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	13814
		Сметная стоимость:				23872,72	186484
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	1,5118		158234,72	239221
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	10143
		Накладные расходы	%	--		6709,15	10143
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	19949
		Сметная стоимость:				178139,38	269313
24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,2998		147599,93	929850
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	39426
		Накладные расходы	%	--		6258,24	39426
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	77542
		Сметная стоимость:				166166,82	1046817
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3585059
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3585059
Материалы -			Тенге				1252921

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				684220
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1169070
		Накладные расходы -	Тенге				497923
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				331847
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				166076
		Сметная прибыль -	Тенге				326639
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4409621
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				756
		Сметная заработная плата -	Тенге				684220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4409621
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				756
		Сметная заработная плата -	Тенге				684220
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К2-8шт					
25	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,4999		61616,61	585350
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	118,083	891,06	105219
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	44,19	946,69	41834
		Итого оплата труда:				15479,50	147053
25. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,080749	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	43,699	3678,17	160734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	43,699	944,68	41282
25. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,275496	3290,37	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,275496	1267,10	349
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,214697	1893,09	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,214697	944,68	203
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	162050
25. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,642	32137,59	309882
25. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,85	107,10	305
25. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,189997	32618,10	6197
25.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	4,085	196,58	803
25.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,0209	42708,42	893
		Итого материалов:				33482,63	318081
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	71321
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	27843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10438,42	99164
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	54761
		Сметная стоимость:				77819,44	739274
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9764		14625,83	28906
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	29,527	891,06	26311
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,39528	1267,10	501
		Итого оплата труда:				13565,86	26812
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,39528	3290,37	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	0,39528	1267,10	501
26. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,079056	24,16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,978	208,07	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,619	208,39	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2051
26. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,929	91,80	544
		Итого материалов:				275,40	544
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	13004
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	1777
		Накладные расходы	%	--		7478,54	14781
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	3495
		Сметная стоимость:				23872,72	47182
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,3665		158234,72	57993
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2459
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2459
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4836
		Сметная стоимость:				178139,38	65288

1	2	3	4	5	6	7	8
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6099		147599,93	237621
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	10075
		Накладные расходы	%	–		6258,24	10075
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	19816
		Сметная стоимость:				166166,82	267512
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				909870
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				909870
Материалы -			Тенге				318625
Всего заработная плата -			Тенге				173865
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				295614
		Накладные расходы -	Тенге				126478
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				84324
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				42154
		Сметная прибыль -	Тенге				82908
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1119256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192
		Сметная заработная плата -	Тенге				173865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1119256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192
		Сметная заработная плата -	Тенге				173865
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
29	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	37,8530		51553,89	1951468
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,4	545,083	858,61	468014
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	39,693	948,77	37659
		Итого оплата труда:				13358,86	505673
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,102203	3505,83	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,102203	944,68	97
29. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	32,432	37,28	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
29. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	38,334	3678,17	140998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,013	38,334	944,68	36213

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,503445	3290,37	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0133	0,503445	1267,10	638
29. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,984177	57,12	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	129,279	165,80	21435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,753274	1893,09	1426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0199	0,753274	944,68	712
		Итого эксплуатация машин:				4415,47	167139
29.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,421	30576,68	1174780
29.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,102203	24465,24	2500
29.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,287	26060,52	33540
29.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,038989	32714,52	1275
29.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,068135	381819,66	26015
29.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	48,452	196,58	9525
29.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,155197	200244,36	31077
29.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,116966	93,00	11
29.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	55,644	675,59	37592
		Итого материалов:				34774,44	1316316
		НР первого уровня	%	48,5		6479,05	245251
		НР второго уровня	%	4,24		2460,60	93141
		Накладные расходы	%	--		8939,65	338392
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	183189
		Сметная стоимость:				65333,02	2473049
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,2920		14625,83	77400
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	79,062	891,06	70449
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,058	1267,10	1341
		Итого оплата труда:				13565,86	71790
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,058	3290,37	3483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	1,058	1267,10	1341
30. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,211679	24,16	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,297	208,07	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,334	208,39	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	5493
30. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,876	91,80	1457
		Итого материалов:				275,40	1457
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	34818
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	4758
		Накладные расходы	%	--		7478,54	39576
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	9358
		Сметная стоимость:				23872,72	126334
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6541		158234,72	103497
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	4388
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4388
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8631
		Сметная стоимость:				178139,38	116516
32	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1421		153074,00	21745
		НР второго уровня	%	4,24		6490,34	922
		Накладные расходы	%	--		6490,34	922
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1813
		Сметная стоимость:				172329,48	24480
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4622		154591,86	535227
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	22694
		Накладные расходы	%	--		6554,69	22694
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	44634
		Сметная стоимость:				174038,28	602554

1	2	3	4	5	6	7	8
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0337		147599,93	152568
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	6469
		Накладные расходы	%	--		6258,24	6469
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	12723
		Сметная стоимость:				166166,82	171759
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2841904
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2841904
Материалы -			Тенге				1317774
Всего заработная плата -			Тенге				577463
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				813036
		Накладные расходы -	Тенге				412441
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				280070
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				132371
		Сметная прибыль -	Тенге				260348
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3514693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				665
		Сметная заработная плата -	Тенге				577463
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3514693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				665
		Сметная заработная плата -	Тенге				577463
		РАЗДЕЛ 6.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
35	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	34,1818		54212,66	1853084
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847.32)	чел-ч	14,4	492,217	847,32	417066
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	32,763	950,16	31130
		Итого оплата труда:				13112,14	448196
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,092291	3505,83	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,092291	944,68	87
35. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	29,287	37,28	1092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	31,28	3678,17	115052

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	31,28	944,68	29550
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,557163	3290,37	1833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,557163	1267,10	706
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	2,147	57,12	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	96,81	165,80	16051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,834035	1893,09	1579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,834035	944,68	788
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	136053
35.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,694	32137,59	1114997
35.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	18,458	66,30	1224
35.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,516145	39493,92	20385
35.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	3,268	24465,24	79947
35.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,69389	26060,52	18083
35.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,027004	32714,52	883
35.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	22,902	196,58	4502
35.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,116218	200244,36	23272
35.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,060844	14313,26	871
35.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,080327	93,00	7
35.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	52,982	675,59	35794
		Итого материалов:				38030,96	1299965
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	217375
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	87787
		Накладные расходы	%	--		8927,64	305163
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	172660
		Сметная стоимость:				68191,53	2330907
36	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4928		147599,93	72738
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3084
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6066
		Сметная стоимость:				166166,82	81888
		КП-2-2шт					
37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6164		147599,93	90987
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3858
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3858
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	7588
		Сметная стоимость:				166166,82	102432
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1817		158234,72	28744
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1219
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1219
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2397
		Сметная стоимость:				178139,38	32359
		КП-3-2шт					
39	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4910		147599,93	72478
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3073
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3073
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6044
		Сметная стоимость:				166166,82	81595
40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1393		158234,72	22037
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	934
		Накладные расходы	%	--		6709,15	934
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1838

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				178139,38	24809
		КП-4-6шт					
41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7582		147599,93	111918
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	4745
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4745
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	9333
		Сметная стоимость:				166166,82	125996
42	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4178		158234,72	66110
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2803
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2803
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	5513
		Сметная стоимость:				178139,38	74426
		КП-5-2шт					
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4688		147599,93	69192
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2934
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2934
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5770
		Сметная стоимость:				166166,82	77895
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332		158234,72	21079
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	894
		Накладные расходы	%	--		6709,15	894
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1758
		Сметная стоимость:				178139,38	23730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Р-2 - 98шт					
45	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	50,0297		54212,66	2712242
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	720,427	847,32	610432
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	47,953	950,16	45564
		Итого оплата труда:				13112,14	655996
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,13508	3505,83	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,13508	944,68	128
45. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	42,865	37,28	1598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	45,782	3678,17	168395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	45,782	944,68	43249
45. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,815484	3290,37	2683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,815484	1267,10	1033
45. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	3,142	57,12	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	141,694	165,80	23493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,221	1893,09	2311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	1,221	944,68	1153
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	199133
45.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,78	32137,59	1631951
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	27,016	66,30	1791
45.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,755448	39493,92	29836
45.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	4,783	24465,24	117013
45.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,016	26060,52	26467
45.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,039523	32714,52	1293
45.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	33,52	196,58	6589
45.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,170101	200244,36	34062
45.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,089053	14313,26	1275
45.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,11757	93,00	11
45.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	77,546	675,59	52389
		Итого материалов:				38030,96	1902677
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	318158

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	128489
		Накладные расходы	%	--		8927,64	446647
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	252711
		Сметная стоимость:				68191,53	3411600
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7135		147599,93	105308
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	4465
		Накладные расходы	%	--		6258,24	4465
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	8782
		Сметная стоимость:				166166,82	118554
		КП-12-2шт					
47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2379		147599,93	773112
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	32780
		Накладные расходы	%	--		6258,24	32780
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	64471
		Сметная стоимость:				166166,82	870363
48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3217		158234,72	209131
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	8867
		Накладные расходы	%	--		6709,15	8867
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	17440
		Сметная стоимость:				178139,38	235439
		Р-3 - 11шт					
49	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,6369		54212,66	142952
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	37,971	847,32	32174
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,527	950,16	2401
		Итого оплата труда:				13112,14	34575
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00712	3505,83	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00712	944,68	7
49. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,259	37,28	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,413	3678,17	8875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,413	944,68	2280
49. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,042981	3290,37	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,042981	1267,10	54
49. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,165596	57,12	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	7,468	165,80	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,06434	1893,09	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,06434	944,68	61
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	10496
49.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,676	32137,59	86014
49.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,424	66,30	94
49.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,039817	39493,92	1573
49.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,252086	24465,24	6167
49.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,053529	26060,52	1395
49.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002083	32714,52	68
49.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,767	196,58	347
49.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,008965	200244,36	1795
49.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,004694	14313,26	67
49.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,006197	93,00	1
49.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,087	675,59	2761
		Итого материалов:				38030,96	100283
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	16769
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	6772
		Накладные расходы	%	--		8927,64	23541
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	13319
		Сметная стоимость:				68191,53	179813

1	2	3	4	5	6	7	8
50	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462		147599,93	6818
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	289
		Накладные расходы	%	--		6258,24	289
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	569
		Сметная стоимость:				166166,82	7676
		КП-5-2шт					
51	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2344		147599,93	34596
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1467
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1467
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2885
		Сметная стоимость:				166166,82	38948
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666		158234,72	10539
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	447
		Накладные расходы	%	--		6709,15	447
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	879
		Сметная стоимость:				178139,38	11865
		Р-4 - 20шт					
53	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2196		54212,66	120330
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	31,962	847,32	27082
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,127	950,16	2021
		Итого оплата труда:				13112,14	29104
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005993	3505,83	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,005993	944,68	6
53. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,902	37,28	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,031	3678,17	7471

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,031	944,68	1919
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,036179	3290,37	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,036179	1267,10	46
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,139391	57,12	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,286	165,80	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,054158	1893,09	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,054158	944,68	51
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	8835
53.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,253	32137,59	72402
53.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,199	66,30	79
53.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,033516	39493,92	1324
53.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,212193	24465,24	5191
53.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,045058	26060,52	1174
53.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001753	32714,52	57
53.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,487	196,58	292
53.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,007547	200244,36	1511
53.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003951	14313,26	57
53.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,005216	93,00	0
53.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,44	675,59	2324
		Итого материалов:				38030,96	84413
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	14115
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	5700
		Накладные расходы	%	--		8927,64	19816
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	11212
		Сметная стоимость:				68191,53	151358
54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		147599,93	12397
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	526
		Накладные расходы	%	--		6258,24	526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1034
		Сметная стоимость:				166166,82	13956
		КП-3-2шт					
55	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4464		147599,93	65889
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2794
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2794
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5495
		Сметная стоимость:				166166,82	74178
56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1266		158234,72	20033
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	849
		Накладные расходы	%	--		6709,15	849
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1671
		Сметная стоимость:				178139,38	22553
		Р-10-9шт					
83	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8549		54212,66	154771
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847.32)	чел-ч	14,4	41,11	847,32	34834
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,736	950,16	2600
		Итого оплата труда:				13112,14	37434
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007708	3505,83	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,007708	944,68	7
83. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,446	37,28	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,613	3678,17	9609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9151	2,613	944,68	2468
83. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,046535	3290,37	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0163	0,046535	1267,10	59
83. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,179287	57,12	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	8,086	165,80	1341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,069659	1893,09	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,069659	944,68	66
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	11363
83.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,898	32137,59	93125
83.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,542	66,30	102
83.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,043109	39493,92	1703
83.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,272927	24465,24	6677
83.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,057954	26060,52	1510
83.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002255	32714,52	74
83.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,913	196,58	376
83.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,009707	200244,36	1944
83.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005082	14313,26	73
83.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,006709	93,00	1
83.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,425	675,59	2990
		Итого материалов:				38030,96	108574
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	18155
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	7332
		Накладные расходы	%	--		8927,64	25487
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	14421
		Сметная стоимость:				68191,53	194679
84	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089		147599,93	16071
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	681
		Накладные расходы	%	--		6258,24	681
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1340
		Сметная стоимость:				166166,82	18093
		КП-3-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
85	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1994		147599,93	29426
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1248
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1248
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2454
		Сметная стоимость:				166166,82	33128
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565		158234,72	8947
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	379
		Накладные расходы	%	--		6709,15	379
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	746
		Сметная стоимость:				178139,38	10072
		КП-4-2шт					
87	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026		147599,93	15146
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	642
		Накладные расходы	%	--		6258,24	642
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1263
		Сметная стоимость:				166166,82	17052
88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565		158234,72	8947
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	379
		Накладные расходы	%	--		6709,15	379
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	746
		Сметная стоимость:				178139,38	10072
		КП-5-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
89	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1903		147599,93	28092
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1191
		Накладные расходы	%	–		6258,24	1191
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2343
		Сметная стоимость:				166166,82	31626
90	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0541		158234,72	8558
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	363
		Накладные расходы	%	–		6709,15	363
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	714
		Сметная стоимость:				178139,38	9635
		Р-11-44шт					
91	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,1370		54212,66	278492
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	73,973	847,32	62679
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,924	950,16	4678
		Итого оплата труда:				13112,14	67357
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01387	3505,83	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01387	944,68	13
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,401	37,28	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,701	3678,17	17291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,701	944,68	4441
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,083733	3290,37	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,083733	1267,10	106
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,322605	57,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	14,549	165,80	2412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,125343	1893,09	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,125343	944,68	118
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	20447

1	2	3	4	5	6	7	8
91.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,214	32137,59	167568
91.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,774	66,30	184
91.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,077569	39493,92	3064
91.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,491099	24465,24	12015
91.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,104282	26060,52	2718
91.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,004058	32714,52	133
91.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,442	196,58	677
91.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,017466	200244,36	3497
91.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,009144	14313,26	131
91.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,012072	93,00	1
91.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	7,962	675,59	5379
		Итого материалов:				38030,96	195366
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	32668
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	13193
		Накладные расходы	%	--		8927,64	45862
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	25948
		Сметная стоимость:				68191,53	350301
92	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1163		147599,93	17167
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	728
		Накладные расходы	%	--		6258,24	728
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1432
		Сметная стоимость:				166166,82	19327
		КП-11					
93	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5710		147599,93	231874
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	9831
		Накладные расходы	%	--		6258,24	9831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	19336
		Сметная стоимость:				166166,82	261041
94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2945		158234,72	46593
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1976
		Накладные расходы	%	–		6709,15	1976
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	3886
		Сметная стоимость:				178139,38	52455
95	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,9691		14625,83	218936
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=891,06)	чел-ч	14,94	223,639	891,06	199275
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,994	1267,10	3793
		Итого оплата труда:				13565,86	203069
95. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,994	3290,37	9851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,994	1267,10	3794
95. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,598765	24,16	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	14,984	208,07	3118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	12,26	208,39	2555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	15538
95. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	44,907	91,80	4122
		Итого материалов:				275,40	4122
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	98488
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	13459
		Накладные расходы	%	–		7478,54	111947
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	26471
		Сметная стоимость:				23872,72	357353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				7684734
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7684734

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				3695401
	Всего заработная плата -		Тенге				1475731
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2203928
		Накладные расходы -	Тенге				1071909
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				715729
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				356180
		Сметная прибыль -	Тенге				700531
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9457175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1475731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9457175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1475731
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытия					
96	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	229,4434		46395,56	10645156
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	1849,314	847,32	1566961
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	71,518	954,40	68257
		Итого оплата труда:				7126,89	1635217
96. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,619497	3505,83	2172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,619497	944,68	585
96. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	110,041	11,78	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	65,529	3678,17	241027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	65,529	944,68	61904
96. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,157	3290,37	7097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,157	1267,10	2733
96. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	10,554	57,12	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,212	1893,09	6081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,014	3,212	944,68	3034
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	258276
96. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	232,885	32137,59	7484365
96.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	26,615	107,10	2851
96.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,147	346328,01	397313

1	2	3	4	5	6	7	8
96.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,271	39493,92	89710
96.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	14,271	24465,24	349153
96.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,216	26060,52	31691
96.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,988	26060,52	156063
96.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,197321	32714,52	6455
96.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	181,26	196,58	35632
96.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,984312	6598,38	6495
96.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,424	19717,62	126674
96.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,58967	93,00	55
96.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	197,551	675,59	133463
		Итого материалов:				38440,50	8819920
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	793080
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	484981
		Накладные расходы	%	--		5570,27	1278062
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	953857
		Сметная стоимость:				56123,10	12877075
97	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,7627		14625,83	435304
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	444,655	891,06	396214
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	5,953	1267,10	7542
		Итого оплата труда:				13565,86	403756
97. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	5,953	3290,37	19586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	5,953	1267,10	7543
97. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,191	24,16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	29,792	208,07	6199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	24,376	208,39	5080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	30893
97. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	89,288	91,80	8197

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				275,40	8197
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	195822
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	26760
		Накладные расходы	%	--		7478,54	222582
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	52631
		Сметная стоимость:				23872,72	710516
98	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6295		158234,72	99607
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	4223
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4223
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	8306
		Сметная стоимость:				178139,38	112137
99	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4929		154591,86	76202
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	3231
		Накладные расходы	%	--		6554,69	3231
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	6355
		Сметная стоимость:				174038,28	85788
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,1376		154591,86	4349846
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	184433
		Накладные расходы	%	--		6554,69	184433
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	362742
		Сметная стоимость:				174038,28	4897022
101	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5027		147599,93	74193
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3146
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	6187
		Сметная стоимость:				166166,82	83526
102	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9063		331531,72	300464
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	179,445	891,06	159897
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,326264	1079,02	352
		Итого оплата труда:				176818,33	160249
102. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,135944	3290,37	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,135944	1267,10	172
102. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,190321	1893,09	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,190321	944,68	180
		Итого эксплуатация машин:				891,10	808
102. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,90629	154210,74	139760
		Итого материалов:				154210,74	139760
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	77721
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	16035
		Накладные расходы	%	–		103449,93	93756
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	31538
		Сметная стоимость:				469780,18	425757
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0300		206783,32	6195
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	1,738	891,06	1548
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010785	1079,03	12
		Итого оплата труда:				52069,93	1560
103. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004494	3290,37	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,004494	1267,10	6
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006291	1893,09	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,006291	944,68	6
		Итого эксплуатация машин:				891,10	27
103. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029959	154210,74	4620
		Итого материалов:				154210,74	4620
		НР первого уровня	%	48,5		25253,91	757
		НР второго уровня	%	4,24		9838,38	295
		Накладные расходы	%	–		35092,29	1051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	580
		Сметная стоимость:				261225,67	7826
104	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,9362		103478,16	96881
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	4108
		Накладные расходы	%	--		4387,47	4108
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	8079
		Сметная стоимость:				116494,88	109068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				16083849
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16083849
	Материалы -		Тенге				8972496
	Всего заработная плата -		Тенге				2200782
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4696730
		Накладные расходы -	Тенге				1794591
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1067379
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				727212
		Сметная прибыль -	Тенге				1430275
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19308715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2200782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19308715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2200782
		РАЗДЕЛ 8.Лестницы внутренние					
			Лестницы Л1 - 2шт				
123	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	6,3420		52846,10	335150
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=847,32)	чел-ч	13	82,446	847,32	69858
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	2,671	954,02	2548
		Итого оплата труда:				11416,99	72407
123. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017123	3505,83	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017123	944,68	16
123. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	4,906	11,78	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	2,46	3678,17	9049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	2,46	944,68	2324
123. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,077372	3290,37	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,077372	1267,10	98
123. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,298074	57,12	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	13,736	165,80	2277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,116693	1893,09	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,116693	944,68	110
		Итого эксплуатация машин:				1882,09	11936
123.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,437	32137,59	206874
123.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,002347	66,30	0
123.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,040589	346328,01	14057
123.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,041223	39493,92	1628
123.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,260022	24465,24	6362
123.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,05581	26060,52	1454
123.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,214994	26060,52	5603
123.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,004376	32714,52	143
123.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	7,357	196,58	1446
123.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,027207	6598,38	180
123.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,016489	200244,36	3302
123.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,310758	19717,62	6127
123.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,013065	93,00	1
123.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	9,145	675,59	6178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				39948,85	253356
		НР первого уровня	%	48,5		5537,24	35117
		НР второго уровня	%	4,24		2475,45	15699
		Накладные расходы	%	--		8012,70	50817
		Сметная прибыль	%	8		4868,70	30877
		Сметная стоимость:				65727,50	416844
124	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	3,8724		46395,56	179662
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	31,212	847,32	26446
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,207	954,40	1152
		Итого оплата труда:				7126,89	27598
124. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010455	3505,83	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,010455	944,68	10
124. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,857	11,78	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,106	3678,17	4068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,106	944,68	1045
124. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,036401	3290,37	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,036401	1267,10	46
124. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,17813	57,12	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,054214	1893,09	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,014	0,054214	944,68	51
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	4359
124. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,93	32137,59	126316
124.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,449198	107,10	48
124.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,019362	346328,01	6706
124.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,038337	39493,92	1514
124.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,240863	24465,24	5893
124.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,020524	26060,52	535
124.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,10107	26060,52	2634
124.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00333	32714,52	109

1	2	3	4	5	6	7	8
124.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,059	196,58	601
124.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,016613	6598,38	110
124.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,108427	19717,62	2138
124.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,009952	93,00	1
124.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,334	675,59	2253
		Итого материалов:				38440,50	148857
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	13385
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	8185
		Накладные расходы	%	--		5570,27	21570
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	16099
		Сметная стоимость:				56123,10	217331
125	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922		158234,72	14583
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	618
		Накладные расходы	%	--		6709,15	618
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1216
		Сметная стоимость:				178139,38	16418
126	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0017		154591,86	154848
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	6566
		Накладные расходы	%	--		6554,69	6566
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	12913
		Сметная стоимость:				174038,28	174327
127	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,0132		331531,72	4367
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	2,608	891,06	2324
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004742	1079,02	5
		Итого оплата труда:				176818,33	2329

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001976	3290,37	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001976	1267,10	3
127. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002766	1893,09	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002766	944,68	3
		Итого эксплуатация машин:				891,10	12
127. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,013171	154210,74	2031
		Итого материалов:				154210,74	2031
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	1130
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	233
		Накладные расходы	%	--		103449,93	1363
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	458
		Сметная стоимость:				469780,18	6188
128	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0132		103478,16	1363
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	58
		Накладные расходы	%	--		4387,47	58
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	114
		Сметная стоимость:				116494,88	1534
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				689973
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				689973
Материалы -			Тенге				404244
Всего заработная плата -			Тенге				102334
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				170794
Накладные расходы -			Тенге				80991
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				49632
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				31359
Сметная прибыль -			Тенге				61677
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				832641
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				120
Сметная заработная плата -			Тенге				102334
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				832641
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				120
Сметная заработная плата -			Тенге				102334

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.Конструкции лифта					
129	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,0360		53322,73	801761
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858.61)	чел-ч	14,3	215,015	858,61	184614
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,053	15,831	948,84	15022
		Итого оплата труда:				13277,16	199635
129. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,040597	3505,83	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,040597	944,68	38
129. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	12,794	37,28	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,016	15,281	3678,17	56206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,016	15,281	944,68	14436
129. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,20449	3290,37	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,20449	1267,10	259
129. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0298	0,448073	57,12	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	51,352	165,80	8514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	0,305231	1893,09	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	0,305231	944,68	288
		Итого эксплуатация машин:				4430,45	66616
129.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,262	32137,59	490469
129.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,040597	24465,24	993
129.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	0,658577	26060,52	17163
129.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,015487	32714,52	507
129.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,027065	381819,66	10334
129.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	19,246	196,58	3783
129.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,061648	200244,36	12345
129.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,046461	93,00	4
129.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	22,103	675,59	14933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				36614,16	550531
		НР первого уровня	%	48,5		6439,42	96823
		НР второго уровня	%	4,24		2533,92	38100
		Накладные расходы	%	--		8973,34	134923
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	74935
		Сметная стоимость:				67279,76	1011618
130	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8169		154591,86	126292
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	5355
		Накладные расходы	%	--		6554,69	5355
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	10532
		Сметная стоимость:				174038,28	142179
131	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0733		158234,72	11593
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	492
		Накладные расходы	%	--		6709,15	492
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	967
		Сметная стоимость:				178139,38	13051
		Фрагмент армирования вокруг дверного проема (КаркасКр-1,Кр-2)					
132	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0888		11055,53	981
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869.19)	чел-ч	11,6	1,03	869,19	895
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,033727	1080,44	36
		Итого оплата труда:				10493,17	931
132. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,014201	3290,37	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,014201	1267,10	18
132. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,019526	1893,09	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,019526	944,68	18
		Итого эксплуатация машин:				942,94	84
132. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,024851	107,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				29,99	3
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	452
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	61
		Накладные расходы	%	--		5773,72	512
		Сметная прибыль	%	8		1346,34	119
		Сметная стоимость:				18175,59	1613
133	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0750		147599,93	11069
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	469
		Накладные расходы	%	--		6258,24	469
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	923
		Сметная стоимость:				166166,82	12462
134	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138		158234,72	2177
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	92
		Накладные расходы	%	--		6709,15	92
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	182
		Сметная стоимость:				178139,38	2451
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				953873
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				953873
Материалы -			Тенге				550533
Всего заработная плата -			Тенге				200567
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				151132
		Накладные расходы -	Тенге				141844
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				97275
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				44569
		Сметная прибыль -	Тенге				87657
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1183374
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	Тенге				200567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1183374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	Тенге				200567
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				37993622
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5347354
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1800497
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				452318
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				30845771
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2844759
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				40838380
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1731547
	ИТОГО:		Тенге				42569928
	Сметная прибыль		Тенге				3405582
	ИТОГО по акту:		Тенге				45975510
	Врем.зд. И соор.0,9%						413779,59
	ИТОГО:						46389289
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						501004,32
	ИТОГО:						46890294
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735125636						49110607,83
	С понижающим коэф-том К=0,99992944544						49107142,86
	Налог НДС-12%						5892857,14
	Всего по акту						**55000000,00**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженеринговый центр "Sheber"

Директор _____ Сарбалин М.К.

Технадзор _____ Неренов Ч.К.

ТОО «ИЦ SHEBER» ЭКСПЕРТ технического надзора

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

«Каспийская Кадровая Ассоциация»