Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 357	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**793 593 634,40**	35 428 287,25							4 251 394,47	39 679 681,72
Всего к оплате с НДС	**Тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят одна тенге 72тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Жалелов А.Б.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 357 от 06.12.2017г

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья ву мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль 2019 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2019 г
				декабрь	апрель	июнь	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	июль
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22	793 593 634,40	793 593 634,40	85 172 000,00	55 000 000	47 619 000,00	52 389 127,07	37 242 762,70	85 460 682,17	10 133 713,34	21 457 429,26	46 709 640,59	76 546 035,26	116 989 839,05	119 193 723,24	39 679 681,72
1	Разбивка основных осей	254 303,91	254 303,91	254 303,91												
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ	341 127 450,07	341 127 450,07	84 917 696,09	55000000	47 619 000,00	44 144 951,14	28 453 247,22	78 353 136,38					2 639 312,77	106,47	
2.1.	Земляные работы	1 505 665,97	1 505 665,97	866 771,25	638 894,72											
2.2.	Фундаменты	91 741 836,26	91 741 832,33	84 050 924,84	6 718 336,47	-3 945 955,96	1 972 977,37	1 972 977,37						972 572,25		
2.3.	Колонны К1-33шт	23 766 411,93	23 766 414,56		5 275 179,67	5 604 809,36	5 228 611,10	2 851 971,89	4 805 842,54							
2.4.	Колонны К2-8шт	6 032 424,05	6 032 406,87		1 338 953,28	1 422 621,00	1 327 133,20	723 891,27	1 219 808,12							
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт	18 943 043,75	18 943 069,88		4 204 587,44	4 467 319,08	4 167 469,19	2 273 165,78	3 830 528,39							
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)	51 758 125,25	51 758 184,93		11 313 511,37	11 990 448,56	11 225 945,60	6 123 242,73	11 105 036,67							
2.7.	Перекрытия	129 904 524,90	129 904 474,36		23 098 797,13	24 117 617,41	16 777 473,41	12 268 527,08	52 223 896,91					1 418 162,42		
2.8.	Лестницы внутренние	7 114 855,12	7 114 889,91		996 083,00	1 636 417,00	1 422 970,31	924 931,24	2 134 488,36							
2.9.	Конструкции лифта	10 360 402,27	10 360 404,78		1 415 656,92	2 325 723,55	2 022 370,96	1 314 539,86	3 033 535,39					248 578,10		
3	Подкрановые пути	862 450,00				0,00										
4	Общестроительные работы по чертежам марки АР	291 042 908,80	275 325 653,05				8 244 175,93	8 789 515,48	7 107 545,79	8 755 145,69	21 457 429,26	34 156 579,74	65 651 641,17	74 564 955,43	46 598 664,56	15 866 013,11
4.1.	Стены	54 076 339,68	54 076 321,73				3 614 402,02	5 221 537,44	5 543 434,91	8 031 435,06	5 834 253,98	15664611,14	9716980,06	449667,12		
4.2.	Перемычки	6 764 075,65	6 766 685,18					1 198 211,92	1 198 216,30	-8 078,54		2167381,54	2210953,96			
4.3.	Кровля	8 200 130,96	8 200 130,96										6896317,03	1303813,93		
4.4.	Вентшахты	5 311 262,71	5 311 262,72											2076750,66	3234512,06	
4.5.	Перегородки	14 956 516,86	14 956 516,86				4 629 773,91	1 637 976,95			1 637 976,95	4913929,65		2136859,4		
4.6.	Полы	75 096 887,75	61 215 603,93								6 834 059,76		15002280,89	20179292,48	19199970,8	14 010 358,87
4.7.	Проемы	54 602 639,88	54 602 639,92									6939994,74	6968638,69	28269874,46	12424132,03	
4.8.	Внутренняя отделка	55 023 386,72	55 023 385,55								2 871 843,86	2867204,65	24488890,38	15664291,73	9131154,93	
4.9.	Наружная отделка	13 188 238,91	13 188 238,92					731 789,17	365 894,58	731 789,17	3 584 757,98	1097683,75	367580,16	4092598,25	2216145,86	
4.10.	Разные работы	3 823 429,67	1 984 867,28								694 536,73	505774,27		391807,4	392748,88	1 855 654,24
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	19 362 190,00	18 052 993,92							1 378 567,65		1378567,64		9335115,01	5960743,62	1 333 665,65
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	64 120 070,00	59 248 384,32									9266391,79	6257132,6	18900488,16	24824371,77	4 928 021,74
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	28 049 520,00	27 009 701,20									1908101,42	4637261,49	5948208,89	14516129,4	1 051 256,68
	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ		11 050 319,62											5601758,79	5448560,83	862 081,70
	МОНТАЖ ЛИФТА		20 919 569,35												20919569,35	8 949 195,75
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		925 577,24												925577,24	6 689 447,09
	ИТОГО:		793 593 634,40	85 172 000,00	55 000 000	47 619 000,00	52 389 127,07	37 242 762,70	85 460 682,17	10 133 713,34	21 457 429,26	46 709 640,59	76 546 035,26	116 989 839,05	119 193 723,24	39 679 681,72

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Жаделов А.Б.

ТОО "Инжиниринговый центр "Sheber"

Технадзор _____ Перенов Ч.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусунов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №22

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

Основание:

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
				Тип2 полы жилого помещения			
1	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	142,8890		2699,99	385798
		Итого оплата труда:				179,73	25681
		Итого эксплуатация машин:				8,40	1200
		Итого материалов:				2516,25	359545
		Накладные расходы	%	--		228,57	32661
		Сметная прибыль	%	8		234,28	33477
		Сметная стоимость:				3162,84	451936
2	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	393,7600		265,77	104652
		Итого оплата труда:				86,48	34052
		Итого эксплуатация машин:				0,57	224
		Итого материалов:				179,01	70488
		Накладные расходы	%	--		66,17	26054
		Сметная прибыль	%	8		26,56	10456
		Сметная стоимость:				358,50	141162
				Тип6 полы жилого помещения			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	3124,1600		2699,99	8435187
		Итого оплата труда:				179,73	561491
		Итого эксплуатация машин:				8,40	26246
		Итого материалов:				2516,25	7861171
		Накладные расходы	%	--		228,57	714098
		Сметная прибыль	%	8		234,28	731943
		Сметная стоимость:				3162,84	9881229
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3150,0800		265,77	837212
		Итого оплата труда:				86,48	272415
		Итого эксплуатация машин:				0,57	1789
		Итого материалов:				179,01	563901
		Накладные расходы	%	--		66,17	208432
		Сметная прибыль	%	8		26,56	83652
		Сметная стоимость:				358,50	1129296
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9762849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11603622
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				956
		Сметная заработная плата -	Тенге				893638
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы					
				Отмостка			
5	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	178,8000		3494,67	624847
		Итого оплата труда:				495,50	88595
		Итого эксплуатация машин:				220,66	39453
		Итого материалов:				2848,73	509353
		Накладные расходы	%	--		462,73	82735
		Сметная прибыль	%	8		316,59	56607
		Сметная стоимость:				4273,99	764189
6	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	178,8000		1432,54	256139
		Итого оплата труда:				307,37	54957
		Итого эксплуатация машин:				71,10	12713
		Итого материалов:				1080,01	193106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		255,86	45748
		Сметная прибыль	%	8		135,07	24151
		Сметная стоимость:				1823,48	326038
7	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	178,8000		1620,77	289794
		Итого оплата труда:				96,98	17339
		Итого эксплуатация машин:				29,36	5250
		Итого материалов:				1510,33	270048
		Накладные расходы	%	--		130,28	23295
		Сметная прибыль	%	8		140,08	25047
		Сметная стоимость:				1891,14	338136
				Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом			
8	ПРАИС лист	Ящик почтовый,6 секционный	шт	12,0000		8033,02	96396
		Накладные расходы	%	--		340,60	4087
		Сметная прибыль	%	8		669,89	8039
		Сметная стоимость:				9043,51	108522
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1267176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1536885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				160891
		РАЗДЕЛ 3.Отопление					
		Тепловой узел					
9	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		2867,00	2867
		Итого оплата труда:				2679,74	2680
		Итого эксплуатация машин:				208,24	208
		Итого материалов:				82,93	83
		Накладные расходы	%	--		1350,64	1351
		Сметная прибыль	%	8		337,41	337
		Сметная стоимость:				4555,06	4555
10	ПРАЙС листИП"МаханбетовЖаулибай"	Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик - 2шт,расходомер 2-шт	шт	1,0000		416058,06	416058
		Накладные расходы	%	--		17640,86	17641
		Сметная прибыль	%	8		34695,91	34696
		Сметная стоимость:				468394,83	468395
		Система отопления					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72,0000		899,50	64764
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Итого материалов:				40,89	2944
		Накладные расходы	%	--		431,95	31100
		Сметная прибыль	%	8		106,52	7669
		Сметная стоимость:				1437,96	103533
12	ПРАЙС листТОО"Alfaopt"	Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"	шт	72,0000		37833,53	2724014
		Накладные расходы	%	--		1604,14	115498
		Сметная прибыль	%	8		3155,01	227161
		Сметная стоимость:				42592,69	3066674
		Дренаж					
13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72,0000		1670,41	120270
		Итого оплата труда:				1319,31	94990
		Итого эксплуатация машин:				76,96	5541
		Итого материалов:				283,59	20419
		Накладные расходы	%	--		901,47	64906
		Сметная прибыль	%	8		205,75	14814
		Сметная стоимость:				2777,63	199990
14	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	72,0000		1253,85	90277
		Накладные расходы	%	--		53,16	3828
		Сметная прибыль	%	8		104,56	7528
		Сметная стоимость:				1411,57	101633
15	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		299,73	14986
		Итого оплата труда:				285,52	14276
		Итого эксплуатация машин:				12,07	603
		Итого материалов:				7,09	355
		Накладные расходы	%	--		192,47	9624
		Сметная прибыль	%	8		39,38	1969

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				531,58	26579
16	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	50,0000		347,83	17392
		Накладные расходы	%	--		14,75	737
		Сметная прибыль	%	8		29,01	1450
		Сметная стоимость:				391,58	19579
17	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36,0000		301,92	10869
		Итого оплата труда:				285,52	10279
		Итого эксплуатация машин:				12,07	434
		Итого материалов:				9,28	334
		Накладные расходы	%	--		192,57	6932
		Сметная прибыль	%	8		39,56	1424
		Сметная стоимость:				534,04	19225
18	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36,0000		654,98	23579
		Накладные расходы	%	--		27,77	1000
		Сметная прибыль	%	8		54,62	1966
		Сметная стоимость:				737,37	26545
19	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,0000		391,60	6266
		Итого оплата труда:				361,09	5777
		Итого эксплуатация машин:				22,34	357
		Итого материалов:				17,84	285
		Накладные расходы	%	--		243,95	3903
		Сметная прибыль	%	8		50,84	814
		Сметная стоимость:				686,39	10982

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,0000		814,98	13040
		Накладные расходы	%	--		34,56	553
		Сметная прибыль	%	8		67,96	1087
		Сметная стоимость:				917,50	14680
21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5000		511,02	4344
		Накладные расходы	%	--		21,67	184
		Сметная прибыль	%	8		42,61	362
		Сметная стоимость:				575,30	4890
22	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,0000		663,17	8621
		Итого оплата труда:				561,86	7304
		Итого эксплуатация машин:				0,72	9
		Итого материалов:				100,96	1312
		Накладные расходы	%	--		349,07	4538
		Сметная прибыль	%	8		80,98	1053
		Сметная стоимость:				1093,22	14212
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3517346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4081473
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				222
		Сметная заработная плата -	Тенге				197126
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод					
		Водоснабжение холодное					
23	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
24	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
		Водоснабжение горячее					
25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
26	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				637269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				774390
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91
		Сметная заработная плата -	Тенге				83765
		РАЗДЕЛ 5.Хозяйственно-бытовая канализация					
				Водомерный узел В1			
27	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		408,99	409
		Итого оплата труда:				387,80	388
		Итого эксплуатация машин:				18,93	19
		Итого материалов:				11,71	12
		Накладные расходы	%	--		261,50	262
		Сметная прибыль	%	8		53,64	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				724,13	724
28	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		17780,16	17780
		Накладные расходы	%	--		753,88	754
		Сметная прибыль	%	8		1482,72	1483
		Сметная стоимость:				20016,76	20017
				Водомерный узел Т3			
29	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		408,99	818
		Итого оплата труда:				387,80	776
		Итого эксплуатация машин:				18,93	38
		Итого материалов:				11,71	23
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				724,13	1448
30	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2,0000		17780,16	35560
		Накладные расходы	%	--		753,88	1508
		Сметная прибыль	%	8		1482,72	2965
		Сметная стоимость:				20016,76	40034
				Водомерный узел Т4			
31	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		408,99	818
		Итого оплата труда:				387,80	776
		Итого эксплуатация машин:				18,93	38
		Итого материалов:				11,71	23
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				724,13	1448
32	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2,0000		14482,14	28964
		Накладные расходы	%	--		614,04	1228

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1207,69	2415
		Сметная стоимость:				16303,88	32608
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				84350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939
		РАЗДЕЛ 6.Электроснабжение					
33	23-070204-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический АЕ 2044 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72,0000		380,61	27404
		Накладные расходы	%	--		16,14	1162
		Сметная прибыль	%	8		31,74	2285
		Сметная стоимость:				428,49	30851
34	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа ЦЭ6807В 1Т	шт.	72,0000		4462,70	321314
		Накладные расходы	%	--		189,22	13624
		Сметная прибыль	%	8		372,15	26795
		Сметная стоимость:				5024,07	361733
35	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	72,0000		2513,46	180969
		Итого оплата труда:				1969,34	141792
		Итого эксплуатация машин:				61,97	4462
		Итого материалов:				504,27	36307
		Накладные расходы	%	--		985,19	70933
		Сметная прибыль	%	8		279,89	20152
		Сметная стоимость:				3778,54	272055
36	23-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1-1-01УХЛ4ГОСТ, Р 51778-2001	шт.	72,0000		4425,51	318637
		Накладные расходы	%	--		187,64	13510
		Сметная прибыль	%	8		369,05	26572
		Сметная стоимость:				4982,20	358719

1	2	3	4	5	6	7	8
37	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4,0000		395,21	1581
		Итого оплата труда:				353,15	1413
		Итого эксплуатация машин:				58,68	235
		Итого материалов:				5,51	22
		Накладные расходы	%	--		174,31	697
		Сметная прибыль	%	8		45,56	182
		Сметная стоимость:				615,08	2460
38	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики активной энергии электронный 380/220В ПСЧ-3ТА.04.1	шт.	4,0000		17487,04	69948
		Накладные расходы	%	--		741,45	2966
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	5833
		Сметная стоимость:				19686,77	78747
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				919853
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1104565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				143205
		РАЗДЕЛ 7.Телевидение					
				Диспетчиризация			
39	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		903,18	1806
		Итого оплата труда:				680,17	1360
		Итого материалов:				223,01	446
		Накладные расходы	%	--		326,15	652
		Сметная прибыль	%	8		98,35	197
		Сметная стоимость:				1327,68	2655
40	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппарат телефонный,трубка для пульт GC-1006 GC-0001T1	шт.	2,0000		2723,86	5448
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				3066,50	6133
41	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	140,0000		121,34	16987
		Итого оплата труда:				108,54	15196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				17,18	2405
		Итого материалов:				0,24	34
		Накладные расходы	%	--		51,08	7151
		Сметная прибыль	%	8		13,79	1931
		Сметная стоимость:				186,21	26070
42	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1400		68346,42	9568
		Накладные расходы	%	--		2897,89	406
		Сметная прибыль	%	8		5699,54	798
		Сметная стоимость:				76943,85	10772
43	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		77065,70	154131
		Итого оплата труда:				65853,64	131707
		Итого эксплуатация машин:				13006,63	26013
		Итого материалов:				1710,19	3420
		Накладные расходы	%	--		31137,80	62276
		Сметная прибыль	%	8		8656,28	17313
		Сметная стоимость:				116859,78	233720
44	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пульт GC-1006	шт.	2,0000		6830,74	13661
		Накладные расходы	%	--		289,62	579
		Сметная прибыль	%	8		569,63	1139
		Сметная стоимость:				7689,99	15380
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				201603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				294730
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				148264
		РАЗДЕЛ 8.Домофонная связь					
45	13-110401-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования. Вызывная панель БВД-SM101T	шт.	2,0000		18888,73	37777
		Итого оплата труда:				16872,13	33744
		Итого эксплуатация машин:				2500,58	5001
		Итого материалов:				552,10	1104
		Накладные расходы	%	--		8539,38	17079

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2194,25	4388
		Сметная стоимость:				29622,36	59245
46	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок вызова БВД-SM101T, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2,0000		7868,62	15737
		Накладные расходы	%	--		333,63	667
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1312
		Сметная стоимость:				8858,43	17717
47	13-100202-0204 РСНБ РК 2015	Коммутатор связи. Монтаж оборудования	шт	2,0000		6671,34	13343
		Итого оплата труда:				4512,20	9024
		Итого эксплуатация машин:				595,99	1192
		Итого материалов:				1723,75	3447
		Накладные расходы	%	--		2192,49	4385
		Сметная прибыль	%	8		709,11	1418
		Сметная стоимость:				9572,94	19146
48	23-080504-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коммутатор этажный БК-100М, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2,0000		5209,21	10418
		Накладные расходы	%	--		220,87	442
		Сметная прибыль	%	8		434,41	869
		Сметная стоимость:				5864,49	11729
49	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Квартирная трубка VIZIT УКП-7	шт.	72,0000		2723,86	196118
		Накладные расходы	%	--		115,49	8315
		Сметная прибыль	%	8		227,15	16355
		Сметная стоимость:				3066,50	220788
50	13-110701-0102 РСНБ РК 2015	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		2117,96	4236
		Итого оплата труда:				2080,41	4161
		Итого эксплуатация машин:				54,44	109
		Итого материалов:				2,00	4
		Накладные расходы	%	--		1044,00	2088
		Сметная прибыль	%	8		252,96	506

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3414,92	6830
51	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БПД-18/12, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей	шт.	2,0000		8689,11	17378
		Накладные расходы	%	--		368,42	737
		Сметная прибыль	%	8		724,60	1449
		Сметная стоимость:				9782,13	19564
52	13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1153,57	2307
		Итого оплата труда:				485,99	972
		Итого эксплуатация машин:				111,79	224
		Итого материалов:				612,47	1225
		Накладные расходы	%	--		271,81	544
		Сметная прибыль	%	8		114,03	228
		Сметная стоимость:				1539,41	3079
53	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,0000		4641,32	9283
		Накладные расходы	%	--		196,79	394
		Сметная прибыль	%	8		387,05	774
		Сметная стоимость:				5225,16	10450
54	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2,0000		6711,67	13423
		Накладные расходы	%	--		284,57	569
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1119
		Сметная стоимость:				7555,94	15112
55	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2,0000		2313,43	4627
		Накладные расходы	%	--		98,09	196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,92	386
		Сметная стоимость:				2604,44	5209
56	23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ключ-таблетка доступа, электронный VIZIT TM	шт.	144,0000		83,64	12044
		Накладные расходы	%	--		3,55	511
		Сметная прибыль	%	8		6,97	1004
		Сметная стоимость:				94,16	13559
57	13-110101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтажный бокс. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1762,28	3525
		Итого оплата труда:				915,29	1831
		Итого эксплуатация машин:				123,13	246
		Итого материалов:				780,54	1561
		Накладные расходы	%	--		494,52	989
		Сметная прибыль	%	8		180,54	361
		Сметная стоимость:				2437,35	4875
58	23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2,0000		5311,15	10622
		Накладные расходы	%	--		225,19	450
		Сметная прибыль	%	8		442,91	886
		Сметная стоимость:				5979,25	11959
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				350839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				419261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				49732
		РАЗДЕЛ 9.Газоснабжение					
59	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	72,0000		858,61	61820
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Накладные расходы	%	--		430,21	30975
		Сметная прибыль	%	8		103,11	7424
		Сметная стоимость:				1391,93	100219

1	2	3	4	5	6	7	8
60	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72,0000		7104,76	511543
		Накладные расходы	%	--		301,24	21689
		Сметная прибыль	%	8		592,48	42659
		Сметная стоимость:				7998,48	575891
61	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72,0000		2761,07	198797
		Итого оплата труда:				1108,66	79824
		Итого эксплуатация машин:				166,40	11981
		Итого материалов:				1569,95	113036
		Накладные расходы	%	--		815,09	58687
		Сметная прибыль	%	8		286,09	20599
		Сметная стоимость:				3862,25	278082
62	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	72,0000		37577,17	2705556
		Накладные расходы	%	--		1593,27	114716
		Сметная прибыль	%	8		3133,64	225622
		Сметная стоимость:				42304,08	3045894
63	ПРАЙСТОО"АКВАГАЗ"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15	шт.	72,0000		13554,60	975931
		Накладные расходы	%	--		574,72	41379
		Сметная прибыль	%	8		1130,35	81385
		Сметная стоимость:				15259,66	1098696
64	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	290,2000		375,86	109074
		Итого оплата труда:				368,14	106836
		Итого материалов:				7,71	2239
		Накладные расходы	%	--		247,72	71889
		Сметная прибыль	%	8		49,89	14477
		Сметная стоимость:				673,47	195441

1	2	3	4	5	6	7	8
65	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2902		639812,87	185674
		Итого оплата труда:				193271,71	56087
		Итого эксплуатация машин:				536445,17	155676
		Итого материалов:				7558,86	2194
		Накладные расходы	%	--		145388,86	42192
		Сметная прибыль	%	8		62816,14	18229
		Сметная стоимость:				848017,87	246095
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				4748395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5540316
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312
		Сметная заработная плата -	Тенге				304567
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж лифта					
66	13-030501-0502 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалилов.Монтаж оборудования	лифт	4,0000		96914,27	387657
		Итого оплата труда:				86218,87	344875
		Итого эксплуатация машин:				4281,45	17126
		Итого материалов:				7630,43	30522
		Накладные расходы	%	--		40598,23	162393
		Сметная прибыль	%	8		11001,00	44004
		Сметная стоимость:				148513,50	594054
67	51-100201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	4,0000		1451408,00	5805632
		Накладные расходы	%	--		61539,70	246159
		Сметная прибыль	%	8		121035,82	484143
		Сметная стоимость:				1633983,52	6535934
		Диспетчеризация					
68	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		77065,70	154131
		Итого оплата труда:				65853,64	131707
		Итого эксплуатация машин:				13006,63	26013
		Итого материалов:				1710,19	3420
		Накладные расходы	%	--		31137,80	62276
		Сметная прибыль	%	8		8656,28	17313
		Сметная стоимость:				116859,78	233720

1	2	3	4	5	6	7	8
69	23-080303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пульт GC-1006	шт.	2,0000		18670,42	37341
		Накладные расходы	%	--		791,63	1583
		Сметная прибыль	%	8		1556,96	3114
		Сметная стоимость:				21019,01	42038
70	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонная трубка для пульта GC -1001 и GC-1006	шт.	2,0000		2723,86	5448
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				3066,50	6133
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				6390209
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				5805632
Накладные расходы -			Тенге				246159
Сметная прибыль -			Тенге				484143
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				6535934
Стоимость монтажных работ -			Тенге				584577
Материалы -			Тенге				33942
Всего заработная плата -			Тенге				476583
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				42789
		Накладные расходы -	Тенге				226483
		Сметная прибыль -	Тенге				64885
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				875945
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				476583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7411879
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				476583
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				27879889
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2362667
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				348896
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				97042
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18946637

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6221690
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1311471
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29191360
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1237714
	ИТОГО:		Тенге				30429074
	Сметная прибыль		Тенге				2434326
	ИТОГО по смете:		Тенге				32863400
	Врем.зд. И соор.0,9%						466826,46
	ИТОГО:						33330226
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						498717,60
	ИТОГО:						33828944
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735125636						35430787,06
	С понижающим коэф-том К=0,99992944544						35428287,25
	Налог НДС-12%						4251394,47
	Всего по акту						**39 679 681,72**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Жалелов А.Б.

ТОО "Инженеринговый центр "Sheber"

Технадзор _____ Перенов Ц.К.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.