Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 10.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 369	21.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 10.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**104 800 000,00**	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000,00
Всего к оплате с НДС	**Пятьдесят пять миллионов тенге 00 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель_____Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор_____Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 369 от 21.12.2017г

Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно № 10 (72-х квартирный жилой дом).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно № 10

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2018 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г		
				декабрь	апрель		
	Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №10	787 398 914,40	104 800 000,00	49 800 000,00	55 000 000		
1	Разбивка основных осей		254 160,36	254 160,36			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		104 545 839,64	49 545 839,64	55 000 000		
	ИТОГО:		104 800 000,00	49 800 000,00	55 000 000		

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Басаров Т.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 10.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 10

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	15,3210		1266,16	19399
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	15,627	765,47	11962
		Итого оплата труда:				780,78	11962
1. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	52,091	372,40	19399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	15,6273	765,47	11962
		Итого эксплуатация машин:				1266,16	19399
		НР первого уровня	%	59,1		461,44	7070
		НР второго уровня	%	4,24		73,25	1122
		Накладные расходы	%	–		534,69	8192
		Сметная прибыль	%	8		144,07	2207
		Сметная стоимость:				1944,92	29798
2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1137,8300		25,25	28728
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	7,749	1267,10	9818
		Итого оплата труда:				8,63	9818
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,749	3707,52	28728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00681	7,749	1267,10	9819
		Итого эксплуатация машин:				25,25	28728

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	5803
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1464
		Накладные расходы	%	–		6,39	7267
		Сметная прибыль	%	8		2,53	2880
		Сметная стоимость:				34,17	38874
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,5400		14,09	3403
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,917852	1267,10	1163
		Итого оплата труда:				4,81	1163
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,917852	3707,52	3403
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,917852	1267,10	1163
		Итого эксплуатация машин:				14,09	3403
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	687
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	173
		Накладные расходы	%	–		3,56	861
		Сметная прибыль	%	8		1,41	341
		Сметная стоимость:				19,06	4605
4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,5400		6,23	1504
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,405787	1267,10	514
		Итого оплата труда:				2,13	514
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,405787	3707,52	1504
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00168	0,405787	1267,10	514
		Итого эксплуатация машин:				6,23	1504
		НР первого уровня	%	59,1		1,26	304
		НР второго уровня	%	4,24		0,32	77
		Накладные расходы	%	–		1,58	381
		Сметная прибыль	%	8		0,62	151
		Сметная стоимость:				8,43	2036
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	302,5400		726,90	219916
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	294,069	747,84	219916
		Итого оплата труда:				726,90	219916
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	129971
		НР второго уровня	%	4,24		49,04	14835
		Накладные расходы	%	–		478,63	144806
		Сметная прибыль	%	8		96,44	29178
		Сметная стоимость:				1301,98	393900

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	544,0800		129,75	70593
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	58,761	705,51	41456
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,282	944,68	13492
		Итого оплата труда:				100,99	54948
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,282	1994,19	28481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,282	944,68	13492
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	57,128	11,48	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				53,55	29137
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	32474
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	4370
		Накладные расходы	%	--		67,72	36844
		Сметная прибыль	%	8		15,80	8595
		Сметная стоимость:				213,26	116033
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				343544
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				343544
Всего заработная плата -			Тенге				298322
		Накладные расходы -	Тенге				198350
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				176309
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22041
		Сметная прибыль -	Тенге				43352
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				585246
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				392
		Сметная заработная плата -	Тенге				298322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				585246
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				392
		Сметная заработная плата -	Тенге				298322
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
7	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	64,8000		14799,32	958996
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934.1)	чел-ч	3,67	237,816	934,10	222144

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	116,64	1262,12	147214
		Итого оплата труда:				5699,97	369358
7. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	98,496	1750,71	172438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	98,496	4567,97	449927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	98,496	1267,10	124804
7. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	1,296	2992,40	3878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,296	1087,90	1410
7. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	14,904	6623,59	98718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	14,904	1267,10	18883
7. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	1,944	2315,24	4501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,944	1087,90	2115
7. 8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	1,944	131,59	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	729717
7. 9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,005832	174276,23	1016
7.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,2592	18437,52	4779
7.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	5,184	196,58	1019
7.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,296	247,10	320
		Итого материалов:				110,10	7135
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	216813
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	49854
		Накладные расходы	%	–		4115,24	266667
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	98053
		Сметная стоимость:				20427,72	1323717
8	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	720,0000		7130,18	5133730
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	217670
		Накладные расходы	%	--		302,32	217670
		Сметная прибыль	%	8		594,60	428112
		Сметная стоимость:				8027,10	5779512
9	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	80,0000		2462,61	197009

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934.1)	чел-ч	1,21	96,8	934,10	90421
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	51,2	944,68	48368
		Итого оплата труда:				1734,86	138788
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	51,2	1994,19	102103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,64	51,2	944,68	48368
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	51,2	16,80	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	4	17,05	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	103031
9. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,544	4812,75	2618
9. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	3,168	296,29	939
		Итого материалов:				44,46	3557
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	81469
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	11807
		Накладные расходы	%	--		1165,95	93276
		Сметная прибыль	%	8		290,28	23223
		Сметная стоимость:				3918,85	313508
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,5200		77,00	271
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	11
		Накладные расходы	%	--		3,26	11
		Сметная прибыль	%	8		6,42	23
		Сметная стоимость:				86,69	305
11	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,5200		586,19	2063
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	87
		Накладные расходы	%	--		24,85	87
		Сметная прибыль	%	8		48,88	172
		Сметная стоимость:				659,93	2323
		ростверк					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	502,7500		6989,34	3513891
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	528,893	808,52	427621
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	16,591	4255,51	70602
		Итого оплата труда:				990,99	498223
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	15,485	3505,83	54287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	15,485	944,68	14628
12. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	24,534	3707,52	90961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	24,534	1267,10	31087
12. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	23,328	2625,54	61248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	23,328	944,68	22038
12. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	102,561	94,23	9664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	3,016	1893,09	5711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	3,016	944,68	2849
		Итого эксплуатация машин:				441,31	221870
12. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	37,002	5464,34	202194
12. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	18,501	5464,34	101097
12.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	59,928	4822,27	288988
12.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	24,936	91116,67	2272122
		Итого материалов:				5697,46	2864400
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	303418
		НР второго уровня	%	4,24		321,94	161854
		Накладные расходы	%	–		925,45	465272
		Сметная прибыль	%	8		633,18	318333
		Сметная стоимость:				8547,98	4297496
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	40,3700		31250,39	1261578
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	54,499	765,48	41718
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,319	944,68	6914
		Итого оплата труда:				1204,67	48632
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	19,378	11,78	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,267	3678,17	26728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,267	944,68	6865

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,052481	1893,09	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,052481	944,68	50
		Итого эксплуатация машин:				670,19	27055
13. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,177	27350,02	1126203
13. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,092	6598,38	66594
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,08074	93,00	8
		Итого материалов:				29546,80	1192804
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	23587
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	54491
		Накладные расходы	%	--		1934,05	78078
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	107172
		Сметная стоимость:				35839,19	1446828
14	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство	м3	211,9700		36465,47	7729586
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	2,37	502,369	836,74	420352
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	72,748	965,82	70261
		Итого оплата труда:				2314,54	490614
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,572319	3505,83	2006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,572319	944,68	541
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	30,015	37,28	1119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	60,284	3678,17	221736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	60,284	944,68	56949
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	4,769	3290,37	15693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	4,769	1267,10	6043
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,317955	57,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	18,929	165,80	3138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	7,122	1893,09	13483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	7,122	944,68	6728
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	257194
14.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	215,15	32321,62	6953982
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	21,621	66,30	1433
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,148379	26060,52	3867
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,021197	32714,52	693
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	23,105	196,58	4542

1	2	3	4	5	6	7	8
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	10,598	6598,38	69933
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,021197	200244,36	4245
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	1,55	93,00	144
14.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	14,414	915,85	13201
		Итого материалов:				33269,05	7052040
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	237948
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	337823
		Накладные расходы	%	--		2716,29	575771
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	664429
		Сметная стоимость:				42316,30	8969786
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	376,8000		749,95	282581
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	79,882	934,10	74617
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,7536	944,68	712
		Итого оплата труда:				199,92	75329
15. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,348	477,34	3507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,7536	1893,09	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,7536	944,68	712
		Итого эксплуатация машин:				13,09	4934
15. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	904,32	212,16	191861
15. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,060288	108535,92	6543
15. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,090432	51147,90	4625
		Итого материалов:				538,83	203029
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	38267
		НР второго уровня	%	4,24		36,10	13604
		Накладные расходы	%	--		137,66	51871
		Сметная прибыль	%	8		71,01	26756
		Сметная стоимость:				958,62	361208
		Арматурные выпуски Ав-1					
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5912		147599,93	382461
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	16216
		Накладные расходы	%	--		6258,24	16216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	31894
		Сметная стоимость:				166166,82	430571
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1624		154591,86	25100
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1064
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1064
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2093
		Сметная стоимость:				174038,28	28257
		Арматурные выпуски Ав-2 для ДЖ-1					
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4228		154591,86	65361
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2771
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2771
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5451
		Сметная стоимость:				174038,28	73583
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4520		154591,86	69876
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2963
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2963
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5827
		Сметная стоимость:				174038,28	78665
20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1680		158234,72	26583
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1127
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1127
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2217
		Сметная стоимость:				178139,38	29927

1	2	3	4	5	6	7	8
		Арматурные выпуски Ав-3					
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4077		154591,86	63024
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2672
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2672
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	5256
		Сметная стоимость:				174038,28	70952
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044		154591,86	16139
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	684
		Накладные расходы	%	--		6554,69	684
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1346
		Сметная стоимость:				174038,28	18170
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0403		158234,72	6380
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	271
		Накладные расходы	%	--		6709,15	271
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	532
		Сметная стоимость:				178139,38	7183
				Фундамент под перегородки			
24	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5000		3494,67	15726
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,526	2,367	808,52	1914
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,1485	2127,76	316
		Итого оплата труда:				495,50	2230
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,0693	3505,83	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,0693	944,68	65
24. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,1098	3707,52	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,1098	1267,10	139

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,1044	2625,54	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,1044	944,68	99
24. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,459	94,23	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0135	1893,09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0135	944,68	13
		Итого эксплуатация машин:				220,66	993
24. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,1656	5464,34	905
24. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,0828	5464,34	452
24.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,2682	4822,27	1293
24.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,1116	91116,67	10169
		Итого материалов:				2848,73	12819
		НР первого уровня	%	60,9		301,76	1358
		НР второго уровня	%	4,24		160,97	724
		Накладные расходы	%	--		462,73	2082
		Сметная прибыль	%	8		316,59	1425
		Сметная стоимость:				4273,99	19233
25	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,9400		36786,54	71366
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3,6	6,984	869,19	6070
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,594416	957,83	569
		Итого оплата труда:				3422,56	6640
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005238	3505,83	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005238	944,68	5
25. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,415548	37,28	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,52865	3678,17	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,52865	944,68	499
25. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02425	3290,37	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,02425	1267,10	31
25. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,015714	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	2,401	165,80	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,036278	1893,09	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,036278	944,68	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1301,94	2526
25.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,969	30576,68	60209
25.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,58782	66,30	39
25.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,002716	26060,52	71
25.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,009118	26060,52	238
25.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000485	32714,52	16
25.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,2522	196,58	50
25.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,171108	6598,38	1129
25.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002522	200244,36	505
25.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,00549	93,00	1
25.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,76048	675,59	514
		Итого материалов:				32355,51	62770
		НР первого уровня	%	48,5		1659,94	3220
		НР второго уровня	%	4,24		1630,13	3162
		Накладные расходы	%	--		3290,07	6383
		Сметная прибыль	%	8		3206,13	6220
		Сметная стоимость:				43282,74	83969
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,0015		158234,72	236
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	10
		Накладные расходы	%	--		6709,15	10
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	20
		Сметная стоимость:				178139,38	265
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235		154591,86	3636
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				174038,28	4093
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				19825592

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19825592
		Материалы -	Тенге				11398555
		Всего заработная плата -	Тенге				1629814
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				658796
		Местные материалы -	Тенге				5133730
		Транспортные расходы -	Тенге				2334
		Накладные расходы -	Тенге				1785102
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				906079
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				879023
		Сметная прибыль -	Тенге				1728856
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23339550
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1776
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23339550
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1776
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629814
		РАЗДЕЛ 3.Колонны К1-33шт					
28	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	20,2525		61616,61	1247893
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	251,739	891,06	224315
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	94,207	946,69	89185
		Итого оплата труда:				15479,50	313499
28. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,172147	37,28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	93,162	3678,17	342665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,6	93,162	944,68	88008
28. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,587324	3290,37	1933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,587324	1267,10	744
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,457708	1893,09	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0226	0,457708	944,68	432
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	345470
28. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,556	32137,59	660631
28. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	6,076	107,10	651
28. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,405051	32618,10	13212

1	2	3	4	5	6	7	8
28.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	8,709	196,58	1712
28.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,044556	42708,42	1903
		Итого материалов:				33482,63	678109
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	152047
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	59357
		Накладные расходы	%	--		10438,42	211405
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	116744
		Сметная стоимость:				77819,44	1576042
29	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,2351		14625,83	61942
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	63,272	891,06	56379
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,847017	1267,10	1073
		Итого оплата труда:				13565,86	57453
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,847017	3290,37	2787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,847017	1267,10	1073
29. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,169403	24,16	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,239	208,07	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,469	208,39	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	4396
29. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,705	91,80	1166
		Итого материалов:				275,40	1166
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	27864
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	3808
		Накладные расходы	%	--		7478,54	31672
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	7489
		Сметная стоимость:				23872,72	101103
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,8196		158234,72	129694
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	5499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6709,15	5499
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	10815
		Сметная стоимость:				178139,38	146009
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4155		147599,93	504121
		ПР второго уровня	%	4,24		6258,24	21375
		Накладные расходы	%	--		6258,24	21375
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	42040
		Сметная стоимость:				166166,82	567535
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1943650
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1943650
	Материалы -		Тенге				679275
	Всего заработная плата -		Тенге				370952
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				633815
		Накладные расходы -	Тенге				269951
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				179912
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				90039
		Сметная прибыль -	Тенге				177088
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2390689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				410
		Сметная заработная плата -	Тенге				370952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2390689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				410
		Сметная заработная плата -	Тенге				370952
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К2-8шт					
32	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,1504		61616,61	317349
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	64,019	891,06	57045
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	23,958	946,69	22680
		Итого оплата труда:				15479,50	79725
32. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,043778	37,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	23,692	3678,17	87142

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	23,692	944,68	22381
32. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,149361	3290,37	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,149361	1267,10	189
32. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,116399	1893,09	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,116399	944,68	110
		Итого эксплуатация машин:				17058,10	87856
32. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,228	32137,59	168004
32. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,545	107,10	165
32. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 32 мм до 40 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,103008	32618,10	3360
32.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,215	196,58	435
32.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,011331	42708,42	484
		Итого материалов:				33482,63	172448
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	38667
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	15095
		Накладные расходы	%	--		10438,42	53762
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	29689
		Сметная стоимость:				77819,44	400800
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0715		14625,83	15672
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	16,008	891,06	14264
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,214302	1267,10	272
		Итого оплата труда:				13565,86	14536
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,214302	3290,37	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,214302	1267,10	272
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04286	24,16	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,073	208,07	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,877567	208,39	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	1112
33. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,215	91,80	295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				275,40	295
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	7050
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	963
		Накладные расходы	%	--		7478,54	8013
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1895
		Сметная стоимость:				23872,72	25580
34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)	т	0,1987		158234,72	31441
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1333
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1333
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2622
		Сметная стоимость:				178139,38	35396
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8728		147599,93	128827
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	5462
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5462
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10743
		Сметная стоимость:				166166,82	145032
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				493289
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				493289
Материалы -			Тенге				172743
Всего заработная плата -			Тенге				94261
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				160268
Накладные расходы -			Тенге				68571
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				45717
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				22854
Сметная прибыль -			Тенге				44949
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				606808
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				104
Сметная заработная плата -			Тенге				94261
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				606808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104
		Сметная заработная плата -	Тенге				94261
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
36	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	19,0059		51553,89	979827
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,4	273,684	858,61	234988
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	19,93	948,77	18909
		Итого оплата труда:				13358,86	253897
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051316	3505,83	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051316	944,68	48
36. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,284	37,28	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	19,247	3678,17	70795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	19,247	944,68	18182
36. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,252778	3290,37	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,252778	1267,10	320
36. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,494153	57,12	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	64,911	165,80	10762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,378217	1893,09	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,378217	944,68	357
		Итого эксплуатация машин:				4415,47	83920
36.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,291	30576,68	589853
36.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,051316	24465,24	1255
36.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,6462	26060,52	16840
36.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,019576	32714,52	640
36.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,034211	381819,66	13062
36.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	24,328	196,58	4782
36.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,077924	200244,36	15604
36.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,058728	93,00	5
36.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	27,939	675,59	18875
		Итого материалов:				34774,44	660918
		НР первого уровня	%	48,5		6479,05	123140
		НР второго уровня	%	4,24		2460,60	46766
		Накладные расходы	%	--		8939,65	169906

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	91979
		Сметная стоимость:				65333,02	1241711
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,9123		14625,83	42595
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	43,51	891,06	38770
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,582462	1267,10	738
		Итого оплата труда:				13565,86	39508
37. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,582462	3290,37	1917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,582462	1267,10	738
37. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,116492	24,16	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,915	208,07	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,385	208,39	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	3023
37. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,737	91,80	802
		Итого материалов:				275,40	802
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	19161
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	2618
		Накладные расходы	%	–		7478,54	21780
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	5150
		Сметная стоимость:				23872,72	69525
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3546		158234,72	56111
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2379
		Накладные расходы	%	–		6709,15	2379
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4679
		Сметная стоимость:				178139,38	63170

1	2	3	4	5	6	7	8
39	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866		153074,00	13263
		НР второго уровня	%	4,24		6490,34	562
		Накладные расходы	%	–		6490,34	562
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1106
		Сметная стоимость:				172329,48	14931
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8474		154591,86	285590
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	12109
		Накладные расходы	%	–		6554,69	12109
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	23816
		Сметная стоимость:				174038,28	321515
41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6237		147599,93	92055
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3903
		Накладные расходы	%	–		6258,24	3903
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	7677
		Сметная стоимость:				166166,82	103634
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1469441
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1469441
Материалы -			Тенге				661721
Всего заработная плата -			Тенге				293405
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				447019
Накладные расходы -			Тенге				210639
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				142301
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				68338
Сметная прибыль -			Тенге				134406
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1814486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338
		Сметная заработная плата -	Тенге				293405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1814486
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338
		Сметная заработная плата -	Тенге				293405
		РАЗДЕЛ 6.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
42	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18,5317		54212,66	1004655
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	266,857	847,32	226113
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	17,763	950,16	16877
		Итого оплата труда:				13112,14	242991
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,050036	3505,83	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,050036	944,68	47
42. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	15,878	37,28	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	16,958	3678,17	62376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	16,958	944,68	16020
42. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,302067	3290,37	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,302067	1267,10	383
42. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	1,164	57,12	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	52,486	165,80	8702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,452175	1893,09	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,452175	944,68	427
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	73762
42.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,81	32137,59	604499
42.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	10,007	66,30	663
42.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,279829	39493,92	11052
42.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,772	24465,24	43343
42.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,376194	26060,52	9804
42.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,01464	32714,52	479
42.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	12,416	196,58	2441

1	2	3	4	5	6	7	8
42.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,063008	200244,36	12617
42.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,032987	14313,26	472
42.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,04355	93,00	4
42.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	28,724	675,59	19406
		Итого материалов:				38030,96	704780
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	117851
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	47594
		Накладные расходы	%	--		8927,64	165445
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	93608
		Сметная стоимость:				68191,53	1263708
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2672		147599,93	39435
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1672
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1672
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3289
		Сметная стоимость:				166166,82	44396
		КП-2-2шт					
44	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3342		147599,93	49329
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2092
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2092
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4114
		Сметная стоимость:				166166,82	55534
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0985		158234,72	15583
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	661
		Накладные расходы	%	--		6709,15	661
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1300
		Сметная стоимость:				178139,38	17544

1	2	3	4	5	6	7	8
		КП-3-2шт					
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2662		147599,93	39294
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1666
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1666
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3277
		Сметная стоимость:				166166,82	44237
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0755		158234,72	11947
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	507
		Накладные расходы	%	--		6709,15	507
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	996
		Сметная стоимость:				178139,38	13450
		КП-4-6шт					
48	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4111		147599,93	60676
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2573
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2573
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	5060
		Сметная стоимость:				166166,82	68309
49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2265		158234,72	35842
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1520
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1520
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2989
		Сметная стоимость:				178139,38	40351
		КП-5-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2541		147599,93	37512
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1591
		Накладные расходы	%	–		6258,24	1591
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3128
		Сметная стоимость:				166166,82	42231
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0722		158234,72	11428
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	485
		Накладные расходы	%	–		6709,15	485
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	953
		Сметная стоимость:				178139,38	12865
		Р-2 - 98шт					
52	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,1237		54212,66	1470450
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	390,582	847,32	330948
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	25,998	950,16	24702
		Итого оплата труда:				13112,14	355650
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0027	0,073234	3505,83	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,073234	944,68	69
52. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	23,24	37,28	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	24,821	3678,17	91296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	24,821	944,68	23448
52. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,442117	3290,37	1455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,442117	1267,10	560
52. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	1,703	57,12	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	76,82	165,80	12737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,661819	1893,09	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,661819	944,68	625
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	107960

1	2	3	4	5	6	7	8
52.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,531	32137,59	884767
52.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	14,647	66,30	971
52.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,409568	39493,92	16175
52.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	2,593	24465,24	63439
52.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,550612	26060,52	14349
52.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,021428	32714,52	701
52.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	18,173	196,58	3572
52.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,092221	200244,36	18467
52.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,04828	14313,26	691
52.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,063741	93,00	6
52.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	42,042	675,59	28403
		Итого материалов:				38030,96	1031542
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	172490
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	69661
		Накладные расходы	%	--		8927,64	242151
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	137008
		Сметная стоимость:				68191,53	1849609
53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3868		147599,93	57093
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2421
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2421
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4761
		Сметная стоимость:				166166,82	64275
		КП-12-2шт					
54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8397		147599,93	419145
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	17772
		Накладные расходы	%	--		6258,24	17772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	34953
		Сметная стоимость:				166166,82	471870
55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7165		158234,72	113381
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	4807
		Накладные расходы	%	--		6709,15	4807
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	9455
		Сметная стоимость:				178139,38	127644
		Р-3 - 11шт					
56	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4296		54212,66	77502
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	20,586	847,32	17443
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,37	950,16	1302
		Итого оплата труда:				13112,14	18745
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00386	3505,83	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00386	944,68	4
56. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,225	37,28	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,308	3678,17	4812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,308	944,68	1236
56. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,023302	3290,37	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,023302	1267,10	30
56. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,089778	57,12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	4,049	165,80	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,034882	1893,09	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,034882	944,68	33
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	5690
56.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,451	32137,59	46633
56.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,77198	66,30	51
56.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,021587	39493,92	853
56.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,136669	24465,24	3344

1	2	3	4	5	6	7	8
56.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,029021	26060,52	756
56.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001129	32714,52	37
56.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,957826	196,58	188
56.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004861	200244,36	973
56.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002545	14313,26	36
56.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00336	93,00	0
56.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,216	675,59	1497
		Итого материалов:				38030,96	54369
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	9091
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	3672
		Накладные расходы	%	--		8927,64	12763
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	7221
		Сметная стоимость:				68191,53	97486
57	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0250		147599,93	3697
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	157
		Накладные расходы	%	--		6258,24	157
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	308
		Сметная стоимость:				166166,82	4162
		КП-5-2шт					
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1271		147599,93	18756
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	795
		Накладные расходы	%	--		6258,24	795
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1564
		Сметная стоимость:				166166,82	21116
59	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0361		158234,72	5714

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	242
		Накладные расходы	%	–		6709,15	242
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	476
		Сметная стоимость:				178139,38	6433
		Р-4 - 20шт					
60	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2034		54212,66	65237
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847.32)	чел-ч	14,4	17,328	847,32	14683
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,153	950,16	1096
		Итого оплата труда:				13112,14	15779
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003249	3505,83	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,003249	944,68	3
60. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,031	37,28	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
60. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,101	3678,17	4050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,101	944,68	1040
60. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,019615	3290,37	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,019615	1267,10	25
60. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,075571	57,12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
60. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	3,408	165,80	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
60. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,029362	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0244	0,029362	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	4790
60.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,221	32137,59	39253
60.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,649814	66,30	43
60.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,018171	39493,92	718
60.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,115041	24465,24	2815
60.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,024428	26060,52	637
60.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000951	32714,52	31
60.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,806251	196,58	158
60.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004091	200244,36	819
60.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002142	14313,26	31

1	2	3	4	5	6	7	8
60.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,002828	93,00	0
60.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	1,865	675,59	1260
		Итого материалов:				38030,96	45765
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	7653
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	3091
		Накладные расходы	%	--		8927,64	10743
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	6078
		Сметная стоимость:				68191,53	82059
61	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0455		147599,93	6721
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	285
		Накладные расходы	%	--		6258,24	285
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	560
		Сметная стоимость:				166166,82	7566
		КП-3-2шт					
62	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2420		147599,93	35722
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1515
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1515
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2979
		Сметная стоимость:				166166,82	40216
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0686		158234,72	10861
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	461
		Накладные расходы	%	--		6709,15	461
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	906
		Сметная стоимость:				178139,38	12227
		Р-10-9шт					
90	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5595		54212,66	84547

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	22,457	847,32	19029
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,495	950,16	1420
		Итого оплата труда:				13112,14	20449
90. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004211	3505,83	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004211	944,68	4
90. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,336	37,28	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,427	3678,17	5249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,427	944,68	1348
90. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,025421	3290,37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,025421	1267,10	32
90. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,097939	57,12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	4,417	165,80	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,038053	1893,09	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,038053	944,68	36
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	6207
90.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,583	32137,59	50872
90.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,842154	66,30	56
90.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,023549	39493,92	930
90.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,149092	24465,24	3648
90.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,031659	26060,52	825
90.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001232	32714,52	40
90.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,045	196,58	205
90.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,005302	200244,36	1062
90.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002776	14313,26	40
90.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003665	93,00	0
90.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,417	675,59	1633
		Итого материалов:				38030,96	59311
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	9918
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	4005
		Накладные расходы	%	--		8927,64	13923
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	7878

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				68191,53	106348
91 .	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0595		147599,93	8779
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	372
		Накладные расходы	%	--		6258,24	372
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	732
		Сметная стоимость:				166166,82	9883
		КП-3-2шт					
92	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089		147599,93	16075
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	682
		Накладные расходы	%	--		6258,24	682
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1341
		Сметная стоимость:				166166,82	18097
93	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309		158234,72	4887
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	207
		Накладные расходы	%	--		6709,15	207
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	408
		Сметная стоимость:				178139,38	5502
		КП-4-2шт					
94	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561		147599,93	8274
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	351
		Накладные расходы	%	--		6258,24	351
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	690
		Сметная стоимость:				166166,82	9315

1	2	3	4	5	6	7	8
95	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309		158234,72	4887
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	207
		Накладные расходы	%	--		6709,15	207
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	408
		Сметная стоимость:				178139,38	5502
		КП-5-2шт					
96	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1040		147599,93	15346
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	651
		Накладные расходы	%	--		6258,24	651
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1280
		Сметная стоимость:				166166,82	17276
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0295		158234,72	4675
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	198
		Накладные расходы	%	--		6709,15	198
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	390
		Сметная стоимость:				178139,38	5263
		Р-11-44шт					
98	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8062		54212,66	152132
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	40,41	847,32	34240
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,69	950,16	2556
		Итого оплата труда:				13112,14	36796
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007577	3505,83	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,007577	944,68	7
98. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,404	37,28	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,568	3678,17	9445

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,568	944,68	2426
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,045741	3290,37	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,045741	1267,10	58
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,17623	57,12	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	7,948	165,80	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,068472	1893,09	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,068472	944,68	65
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	11170
98.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,848	32137,59	91538
98.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,515	66,30	100
98.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,042374	39493,92	1674
98.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,268274	24465,24	6563
98.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,056966	26060,52	1485
98.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002217	32714,52	73
98.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,88	196,58	370
98.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,009541	200244,36	1911
98.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,004995	14313,26	71
98.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,006595	93,00	1
98.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,35	675,59	2939
		Итого материалов:				38030,96	106723
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	17846
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	7207
		Накладные расходы	%	--		8927,64	25053
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	14175
		Сметная стоимость:				68191,53	191360
99	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0635		147599,93	9378
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	398
		Накладные расходы	%	--		6258,24	398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	782
		Сметная стоимость:				166166,82	10558
		КП-11					
100	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8582		147599,93	126666
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	5371
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5371
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10563
		Сметная стоимость:				166166,82	142600
101	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1609		158234,72	25453
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1079
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1079
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2123
		Сметная стоимость:				178139,38	28655
102	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,1772		14625,83	119599
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	122,168	891,06	108859
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,635	1267,10	2072
		Итого оплата труда:				13565,86	110931
102. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,635	3290,37	5381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,635	1267,10	2072
102. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,327089	24,16	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	8,185	208,07	1703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,697	208,39	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	8488

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	24,532	91,80	2252
		Итого материалов:				275,40	2252
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	53802
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	7352
		Накладные расходы	%	--		7478,54	61154
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	14460
		Сметная стоимость:				23872,72	195213
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				4170681
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4170681
Материалы -			Тенге				2004742
Всего заработная плата -			Тенге				801340
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1196558
		Накладные расходы -	Тенге				581966
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				388650
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				193316
		Сметная прибыль -	Тенге				380212
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5132858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				932
		Сметная заработная плата -	Тенге				801340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5132858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				932
		Сметная заработная плата -	Тенге				801340
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытия					
103	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	125,3387		46395,56	5815161
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	1010,23	847,32	855988
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	39,068	954,40	37287
		Итого оплата труда:				7126,89	893275
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,338415	3505,83	1186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,338415	944,68	320
103. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	60,112	11,78	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	35,797	3678,17	131667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	35,797	944,68	33817

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,178	3290,37	3877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,178	1267,10	1493
103. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,766	57,12	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,755	1893,09	3322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,755	944,68	1658
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	141089
103. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	127,219	32137,59	4088506
103.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	14,539	107,10	1557
103.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,626694	346328,01	217042
103.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,241	39493,92	49006
103.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	7,796	24465,24	190733
103.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,664295	26060,52	17312
103.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,271	26060,52	85253
103.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,107791	32714,52	3526
103.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	99,018	196,58	19465
103.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,537703	6598,38	3548
103.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,509	19717,62	69199
103.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,322121	93,00	30
103.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	107,917	675,59	72907
		Итого материалов:				38440,50	4818084
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	433238
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	264932
		Накладные расходы	%	--		5570,27	698171
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	521067
		Сметная стоимость:				56123,10	7034398

1	2	3	4	5	6	7	8
104	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,2586		14625,83	237795
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	242,903	891,06	216441
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	3,252	1267,10	4120
		Итого оплата труда:				13565,86	220561
104. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	3,252	3290,37	10699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	3,252	1267,10	4121
104. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,650342	24,16	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	16,275	208,07	3386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	13,316	208,39	2775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	16876
104. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	48,776	91,80	4478
		Итого материалов:				275,40	4478
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	106972
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	14618
		Накладные расходы	%	--		7478,54	121590
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	28751
		Сметная стоимость:				23872,72	388136
105	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3439		158234,72	54413
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2307
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2307
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4538
		Сметная стоимость:				178139,38	61257
106	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2693		154591,86	41627

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1765
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1765
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	3471
		Сметная стоимость:				174038,28	46864
107	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,3708		154591,86	2376204
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	100751
		Накладные расходы	%	--		6554,69	100751
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	198156
		Сметная стоимость:				174038,28	2675111
108	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2746		147599,93	40530
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1718
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1718
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	3380
		Сметная стоимость:				166166,82	45628
109	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4951		331531,72	164135
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	98,026	891,06	87347
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,178229	1079,02	192
		Итого оплата труда:				176818,33	87540
109. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,074262	3290,37	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,074262	1267,10	94
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,103967	1893,09	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,103967	944,68	98
		Итого эксплуатация машин:				891,10	441
109. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,495082	154210,74	76347
		Итого материалов:				154210,74	76347
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	42457
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	8760
		Накладные расходы	%	--		103449,93	51216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	17228
		Сметная стоимость:				469780,18	232580
110	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0164		206783,32	3384
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	0,949205	891,06	846
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005892	1079,02	6
		Итого оплата труда:				52069,93	852
110. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002455	3290,37	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002455	1267,10	3
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003437	1893,09	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003437	944,68	3
		Итого эксплуатация машин:				891,10	15
110. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,016366	154210,74	2524
		Итого материалов:				154210,74	2524
		НР первого уровня	%	48,5		25253,91	413
		НР второго уровня	%	4,24		9838,38	161
		Накладные расходы	%	--		35092,29	574
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	317
		Сметная стоимость:				261225,67	4275
111	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,5114		103478,16	52924
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	2244
		Накладные расходы	%	--		4387,47	2244
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	4413
		Сметная стоимость:				116494,88	59581
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				8786172
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8786172
Материалы -			Тенге				4901432
Всего заработная плата -			Тенге				1202228
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2565697
Накладные расходы -			Тенге				980337
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				583081
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				397256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				781321
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10547830
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1395
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10547830
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1395
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202228
		РАЗДЕЛ 8.Лестницы внутренние					
			Лестницы Л1 - 2шт				
130	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	4,9830		52846,10	263332
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13	64,779	847,32	54889
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	2,099	954,02	2002
		Итого оплата труда:				11416,99	56891
130. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013454	3505,83	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013454	944,68	13
130. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	3,854	11,78	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	1,933	3678,17	7110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	1,933	944,68	1826
130. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,060793	3290,37	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,060793	1267,10	77
130. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,234201	57,12	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	10,792	165,80	1789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,091687	1893,09	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,091687	944,68	87
		Итого эксплуатация машин:				1882,09	9378
130.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,058	32137,59	162544
130.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,001844	66,30	0
130.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,031891	346328,01	11045
130.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,03239	39493,92	1279

1	2	3	4	5	6	7	8
130.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,204303	24465,24	4998
130.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,04385	26060,52	1143
130.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,168924	26060,52	4402
130.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,003438	32714,52	112
130.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	5,78	196,58	1136
130.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,021377	6598,38	141
130.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,012956	200244,36	2594
130.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,244167	19717,62	4814
130.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,010265	93,00	1
130.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	7,185	675,59	4854
		Итого материалов:				39948,85	199065
		НР первого уровня	%	48,5		5537,24	27592
		НР второго уровня	%	4,24		2475,45	12335
		Накладные расходы	%	--		8012,70	39927
		Сметная прибыль	%	8		4868,70	24261
		Сметная стоимость:				65727,50	327520
131	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	3,0426		46395,56	141163
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	24,523	847,32	20779
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,948378	954,40	905
		Итого оплата труда:				7126,89	21684
131. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008215	3505,83	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,008215	944,68	8
131. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,459	11,78	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,868967	3678,17	3196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2856	0,868967	944,68	821
131. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0286	3290,37	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0286	1267,10	36
131. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,13996	57,12	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,042596	1893,09	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042596	944,68	40
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	3425
131. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,088	32137,59	99249
131.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,352942	107,10	38
131.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,015213	346328,01	5269
131.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,030122	39493,92	1190
131.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,18925	24465,24	4630
131.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,016126	26060,52	420
131.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,079412	26060,52	2070
131.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002617	32714,52	86
131.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,404	196,58	473
131.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,013053	6598,38	86
131.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,085193	19717,62	1680
131.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,007819	93,00	1
131.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,62	675,59	1770
		Итого материалов:				38440,50	116959
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	10517
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	6431
		Накладные расходы	%	–		5570,27	16948
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	12649
		Сметная стоимость:				56123,10	170760

1	2	3	4	5	6	7	8
132	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0724		158234,72	11458
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	486
		Накладные расходы	%	--		6709,15	486
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	956
		Сметная стоимость:				178139,38	12900
133	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7870		154591,86	121666
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	5159
		Накладные расходы	%	--		6554,69	5159
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	10146
		Сметная стоимость:				174038,28	136971
134	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,0103		331531,72	3431
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	2,049	891,06	1826
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003726	1079,03	4
		Итого оплата труда:				176818,33	1830
134. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001552	3290,37	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001552	1267,10	2
134. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002173	1893,09	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002173	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:				891,10	9
134. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,010349	154210,74	1596
		Итого материалов:				154210,74	1596
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	887
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	183
		Накладные расходы	%	--		103449,93	1071
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	360
		Сметная стоимость:				469780,18	4862

1	2	3	4	5	6	7	8
135	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0103		103478,16	1071
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	45
		Накладные расходы	%	–		4387,47	45
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	89
		Сметная стоимость:				116494,88	1206
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				542122
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				542122
Материалы -			Тенге				317620
Всего заработная плата -			Тенге				80405
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				134196
		Накладные расходы -	Тенге				63636
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38996
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24640
		Сметная прибыль -	Тенге				48461
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				654218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				80405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				654218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				80405
		РАЗДЕЛ 9.Конструкции лифта					
136	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	11,8140		53322,73	629955
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,3	168,94	858,61	145054
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,053	12,439	948,84	11803
		Итого оплата труда:				13277,16	156856
136. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031898	3505,83	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,031898	944,68	30
136. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	10,053	37,28	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
136. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,016	12,007	3678,17	44162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,016	12,007	944,68	11343

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,16067	3290,37	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,16067	1267,10	204
136. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0298	0,352057	57,12	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	40,348	165,80	6690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	0,239824	1893,09	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	0,239824	944,68	227
		Итого эксплуатация машин:				4430,45	52341
136.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,991	32137,59	385369
136.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,031898	24465,24	780
136.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0438	0,517453	26060,52	13485
136.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,012168	32714,52	398
136.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,021265	381819,66	8119
136.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	15,122	196,58	2973
136.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,048437	200244,36	9699
136.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,036505	93,00	3
136.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	17,367	675,59	11733
		Итого материалов:				36614,16	432560
		НР первого уровня	%	48,5		6439,42	76075
		НР второго уровня	%	4,24		2533,92	29936
		Накладные расходы	%	--		8973,34	106011
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	58877
		Сметная стоимость:				67279,76	794843
137	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6419		154591,86	99230
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	4207
		Накладные расходы	%	--		6554,69	4207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	8275
		Сметная стоимость:				174038,28	111712
138	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576		158234,72	9109
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	386
		Накладные расходы	%	--		6709,15	386
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	760
		Сметная стоимость:				178139,38	10255
		Фрагмент армирования вокруг дверного проема (КаркасКр-1,Кр-2)					
139	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0697		11055,53	771
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	0,808933	869,19	703
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0265	1080,43	29
		Итого оплата труда:				10493,17	732
139. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,16	0,011158	3290,37	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,16	0,011158	1267,10	14
139. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,015342	1893,09	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,015342	944,68	14
		Итого эксплуатация машин:				942,94	66
139. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,019526	107,10	2
		Итого материалов:				29,99	2
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	355
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	48
		Накладные расходы	%	--		5773,72	403
		Сметная прибыль	%	8		1346,34	94
		Сметная стоимость:				18175,59	1267
140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0589		147599,93	8697
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	369
		Накладные расходы	%	--		6258,24	369

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	725
		Сметная стоимость:				166166,82	9791
141	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108		158234,72	1711
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	73
		Накладные расходы	%	--		6709,15	73
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	143
		Сметная стоимость:				178139,38	1926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				749472
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				749472
Материалы -			Тенге				432562
Всего заработная плата -			Тенге				157588
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				118746
		Накладные расходы -	Тенге				111449
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76430
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35019
		Сметная прибыль -	Тенге				68874
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				929794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				157588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				929794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				157588
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				38323963
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4307178
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2396976
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				621137
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31617475
		- перевозка грузов	Тенге				2334
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				2537475
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				40861438

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1732525
	ИТОГО:		Тенге				42593963
	Сметная прибыль		Тенге				3407514
	ИТОГО по акту:		Тенге				46001477
	Врем.зд. И соор.0,9%						414013,29
	ИТОГО:						46415490
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						501287,30
	ИТОГО:						46916778
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675186707						49110224,54
	С понижающим коэф-том К=0,99993727139						49107142,86
	Налог НДС-12%						5892857,14
	Всего по акту						**55000000,00**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Ермуханов К.Н.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.