Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015года №229

Наименование строительства: Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
467	17	№ 368	12.12.2017г.	обл.бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.	**763 033 933,76**	34 064 014,90							4 087 681,79	38 151 696,69
Всего к оплате с НДС	**Тридцать восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть тенге 69 тиын**									

Заказчик:
ГУ"Городской отдел строительства"
Руководитель_____Жаделов А.Б.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО"Каспийская Кадровая Ассоциация"
Директор_____Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 368 от 12.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом).Без благоустройства и наружных инженерных сетей.
Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за июль 2019г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2018г	2019г
				декабрь	апрель	июнь	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	июль
	Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6	763 033 933,76	763 033 933,76	49 800 000,00	62 225 068	47 619 000,00	166 775 509,34	24 371 754,52	35 713 800,62	19 076 324,92	28 533 590,61	54 499 974,00	29 463 806,45	81 719 067,25	125 084 341,36	38 151 696,69
1	Разбивка основных осей		254 161,39	254 161,39												
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ		311 123 290,57	49 545 838,61	62 225 068	46 757 042,05	150 499 137,95				430 566,18				1 665 637,78	0,00
2.1.	Земляные работы		2 742 988,28	2 027 372,27	715 616,01											
2.2.	Фундаменты		61 543 779,52	47 518 466,34	8 732 747,12	4 861 999,88					430 566,18					
2.3.	Колонны К1-33шт		23 753 092,37		5 731 621,18	5 483 781,35	12 537 689,84									
2.4.	Колонны К2-8шт		6 029 043,26		1 454 808,43	1 391 900,94	3 182 333,89									
2.5.	Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт		18 028 134,30		4 350 189,06	4 162 083,54	9 515 888,08								-26,38	
2.6.	Ригели (Р1-Р4; Р10-Р11)		51 729 051,08		12 305 921,54	11 693 310,37	27 729 881,42								-62,25	
2.7.	Перекрытия		129 831 722,01		25 288 345,63	15 376 221,05	87 749 812,64								1 417 342,69	
2.8.	Лестницы внутренние		7 110 867,61		1 505 771,67	1 564 390,45	4 040 731,87								-26,38	
2.9.	Конструкции лифта		10 354 612,14		2 140 047,36	2 223 354,47	5 742 800,21								248 410,10	
3	Подкрановые пути		861 957,95			861 957,95										
4	Общестроительные работы по чертежам марки АР		290 831 860,69				16 276 371,39	24 371 754,52	35 713 800,62	15 631 837,29	28 103 024,43	28 349 873,05	16 085 155,50	66 503 572,77	40 448 142,82	19 348 328,30
4.1.	Стены		54 130 267,01				6 415 781,67	14 138 226,25	16 643 899,77	8 026 933,98	5 759 193,35	2137604,71	449415,12	559212,16		
4.2.	Перемычки		6 760 293,20				0,00	1 197 544,78	1 197 544,77	-8 074,01	3 935 990,90	437286,76				
4.3.	Кровля		8 195 536,62				0,00		5 027 650,50		1 774 622,07		452502,21		940761,84	
4.4.	Вентшахты		5 308 287,39				0,00						796387,24		4511900,15	
4.5.	Перегородки		14 948 134,72				6 643 530,28	8 304 604,44								
4.6.	Полы		74 883 293,28				0,00				6 830 229,71	13510623,31	7355025,55	11938309,93	21984208,46	13 264 896,32
4.7.	Проемы		54 688 507,56				0,00		8 670 132,56	1 734 027,22		3468053,27	1811821,36	36670117,83	2217889,39	116 465,93
4.8.	Внутренняя отделка		54 938 813,60				0,00		2 514 767,40	5 171 164,19	8 264 314,49	8024698,17	5220004,02	15322791,04	6268237,69	4 152 836,60
4.9.	Наружная отделка		13 180 844,08				3 217 059,44	731 379,05	1 659 805,62	707 785,91	559 605,72	771606,83		2013141,81	3520459,7	
4.10.	Разные работы		3 797 883,23				0,00				979 068,19				1004685,59	1 814 129,45
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		19 385 458,61							3 444 487,63		4048740,13		12952,58	11200574,52	678 703,75
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		64 023 116,22									18522395,99	7010185,87	12667603,07	20075343,19	5 747 588,10
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		28 007 882,53									2858549,6	6368465,08	2534938,83	14108551,15	2 137 377,87
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		7 538 761,47									720415,23			5956289,88	862 056,36
	Слаботочные сети		11 885 343,22												10923554,7	961 788,52
	Монтаж лифта		29 122 098,71												20706244,92	8 415 853,79
	ИТОГО:		763 033 933,76	49 800 000,00	62 225 068	47 619 000,00	166 775 509,34	24 371 754,52	35 713 800,62	19 076 324,92	28 533 590,61	54 499 974,00	29 463 806,45	81 719 067,25	125 084 338,96	38 151 696,69

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Жалелов А.Б.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Ермуханов К.Н.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
				Тип2 полы жилого помещения			
1	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	390,5200		800,00	312418
		Итого оплата труда:				272,34	106354
		Итого эксплуатация машин:				13,45	5252
		Итого материалов:				517,30	202014
		Накладные расходы	%	--		206,81	80762
		Сметная прибыль	%	8		80,54	31454
		Сметная стоимость:				1087,36	424635
2	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 (общая толщ. 20 мм)	м2 стяжки	390,5200		1876,77	732916
		Итого оплата труда:				252,44	98585
		Итого эксплуатация машин:				30,55	11930
		Итого материалов:				1602,80	625927
		Накладные расходы	%	--		239,83	93659
		Сметная прибыль	%	8		169,33	66126
		Сметная стоимость:				2285,93	892701

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	390,5200		2699,99	1054398
		Итого оплата труда:				179,73	70186
		Итого эксплуатация машин:				8,40	3281
		Итого материалов:				2516,25	982646
		Накладные расходы	%	--		228,57	89262
		Сметная прибыль	%	8		234,28	91493
		Сметная стоимость:				3162,84	1235154
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	393,7600		265,77	104652
		Итого оплата труда:				86,48	34052
		Итого эксплуатация машин:				0,57	224
		Итого материалов:				179,01	70488
		Накладные расходы	%	--		66,17	26054
		Сметная прибыль	%	8		26,56	10456
		Сметная стоимость:				358,50	141162
				Тип6 полы жилого помещения			
5	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1134,4928		800,00	907600
		Итого оплата труда:				272,34	308968
		Итого эксплуатация машин:				13,45	15258
		Итого материалов:				517,30	586868
		Накладные расходы	%	--		206,81	234622
		Сметная прибыль	%	8		80,54	91378
		Сметная стоимость:				1087,36	1233599
6	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 (общая толщ. 20 мм)	м2 стяжки	1134,4923		1876,77	2129181
		Итого оплата труда:				252,44	286396
		Итого эксплуатация машин:				30,55	34659
		Итого материалов:				1602,80	1818369
		Накладные расходы	%	--		239,83	272088
		Сметная прибыль	%	8		169,33	192101
		Сметная стоимость:				2285,93	2593370

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	1134,4928		2699,99	3063114
		Итого оплата труда:				179,73	203897
		Итого эксплуатация машин:				8,40	9531
		Итого материалов:				2516,25	2854669
		Накладные расходы	%	---		228,57	259314
		Сметная прибыль	%	8		234,28	265794
		Сметная стоимость:				3162,84	3588223
8	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3150,0800		265,77	837212
		Итого оплата труда:				86,48	272415
		Итого эксплуатация машин:				0,57	1789
		Итого материалов:				179,01	563901
		Накладные расходы	%	---		66,17	208432
		Сметная прибыль	%	8		26,56	83652
		Сметная стоимость:				358,50	1129296
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9141491
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9141491
	Материалы -		Тенге				7704882
	Всего заработная плата -		Тенге				1380852
		Накладные расходы -	Тенге				1264194
		Сметная прибыль -	Тенге				832455
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11238140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1534
		Сметная заработная плата -	Тенге				1380852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11238140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1534
		Сметная заработная плата -	Тенге				1380852
		РАЗДЕЛ 2.Проемы					
		Окна					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка стеклянная москитная	м2	241,3700		363,12	87646
		Накладные расходы	%	--		15,40	3716
		Сметная прибыль	%	8		30,28	7309
		Сметная стоимость:				408,80	98671
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				87646
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				87646
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				87646
Накладные расходы -			Тенге				3716
Сметная прибыль -			Тенге				7309
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				98671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				98671
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка							
10	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7758,1048		290,90	2256808
		Итого оплата труда:				204,26	1584651
		Итого эксплуатация машин:				2,04	15847
		Итого материалов:				85,62	664288
		Накладные расходы	%	--		129,01	1000897
		Сметная прибыль	%	8		33,59	260616
		Сметная стоимость:				453,50	3518321
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2256808
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2256808
Материалы -			Тенге				664288
Всего заработная плата -			Тенге				1584651
Накладные расходы -			Тенге				1000897
Сметная прибыль -			Тенге				260616
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3518321
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1801

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584651
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3518321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584651
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы					
				Отмостка			
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	178,8000		3494,67	624847
		Итого оплата труда:				495,50	88595
		Итого эксплуатация машин:				220,66	39453
		Итого материалов:				2848,73	509353
		Накладные расходы	%	--		462,73	82735
		Сметная прибыль	%	8		316,59	56607
		Сметная стоимость:				4273,99	764189
12	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	178,8000		1432,54	256139
		Итого оплата труда:				307,37	54957
		Итого эксплуатация машин:				71,10	12713
		Итого материалов:				1080,01	193106
		Накладные расходы	%	--		255,86	45748
		Сметная прибыль	%	8		135,07	24151
		Сметная стоимость:				1823,48	326038
13	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	178,8000		1620,77	289794
		Итого оплата труда:				96,98	17339
		Итого эксплуатация машин:				29,36	5250
		Итого материалов:				1510,33	270048
		Накладные расходы	%	--		130,28	23295
		Сметная прибыль	%	8		140,08	25047
		Сметная стоимость:				1891,14	338136
				Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом			
14	ПРАИС лист	Ящик почтовый,6 секционный	шт	12,0000		8037,62	96451
		Накладные расходы	%	--		340,80	4090
		Сметная прибыль	%	8		670,27	8043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9048,69	108584
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1267231
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1267231
	Материалы -		Тенге				972507
	Всего заработная плата -		Тенге				160891
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				96451
		Накладные расходы -	Тенге				155868
		Сметная прибыль -	Тенге				113848
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1536947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				160891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1536947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				160891
		РАЗДЕЛ 5.Отопление					
		Тепловой узел					
15	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		2867,00	2867
		Итого оплата труда:				2679,74	2680
		Итого эксплуатация машин:				208,24	208
		Итого материалов:				82,93	83
		Накладные расходы	%	--		1350,64	1351
		Сметная прибыль	%	8		337,41	337
		Сметная стоимость:				4555,06	4555
16	ПРАЙС листИП"МаханбетовЖаулибай"	Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик - 2шт,расходомер 2-шт	шт	1,0000		416296,30	416296
		Накладные расходы	%	--		17650,96	17651
		Сметная прибыль	%	8		34715,78	34716
		Сметная стоимость:				468663,04	468663
		Система отопления					
17	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	72,0000		899,50	64764
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Итого материалов:				40,89	2944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		431,95	31100
		Сметная прибыль	%	8		106,52	7669
		Сметная стоимость:				1437,96	103533
18	ПРАЙС листТОО"Alfaopt"	Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"	шт	72,0000		37855,20	2725574
		Накладные расходы	%	--		1605,06	115564
		Сметная прибыль	%	8		3156,82	227291
		Сметная стоимость:				42617,08	3068430
19	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	72,0000		3807,93	274171
		Итого оплата труда:				748,23	53873
		Итого эксплуатация машин:				119,11	8576
		Итого материалов:				2975,95	214268
		Накладные расходы	%	--		632,55	45544
		Сметная прибыль	%	8		355,24	25577
		Сметная стоимость:				4795,72	345292
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000		4798,51	9597
		Итого оплата труда:				748,23	1496
		Итого эксплуатация машин:				119,11	238
		Итого материалов:				3966,53	7933
		Накладные расходы	%	--		674,55	1349
		Сметная прибыль	%	8		437,84	876
		Сметная стоимость:				5910,90	11822
21	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	172,8000		663,17	114596
		Итого оплата труда:				561,86	97090
		Итого эксплуатация машин:				0,72	124
		Итого материалов:				100,96	17445
		Накладные расходы	%	--		349,07	60320
		Сметная прибыль	%	8		80,98	13993
		Сметная стоимость:				1093,22	188909
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3607865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4191203

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247
		Сметная заработная плата -	Тенге				216959
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляция					
				Система ВЕ1			
22	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ2			
23	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ3			
24	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ4			
25	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ5			
26	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ6			
27	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ7			
28	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
29	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9,0000		1285,09	11566
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				22,93	206
		Итого материалов:				273,73	2464
		Накладные расходы	%	--		683,06	6148
		Сметная прибыль	%	8		157,45	1417
		Сметная стоимость:				2125,61	19130
				Система ВЕ8			

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ9			
31	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ10			
32	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ11			
33	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ12			
34	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ13			
35	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555.25	31997
				Система ВЕ14			
36	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
37	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9,0000		1285,09	11566
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				22,93	206
		Итого материалов:				273,73	2464
		Накладные расходы	%	--		683,06	6148
		Сметная прибыль	%	8		157,45	1417
		Сметная стоимость:				2125,61	19130
				Система ВЕ15			
38	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ16			
39	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ17			
40	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ18			
41	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ19			
42	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
				Система ВЕ20			

1	2	3	4	5	6	7	8
43	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9,0000		2554,99	22995
		Итого оплата труда:				998,35	8985
		Итого эксплуатация машин:				43,82	394
		Итого материалов:				1522,74	13705
		Накладные расходы	%	--		736,90	6632
		Сметная прибыль	%	8		263,35	2370
		Сметная стоимость:				3555,25	31997
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				483030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				678206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				225
		Сметная заработная плата -	Тенге				197674
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод					
		Водоснабжение холодное					
44	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
45	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
46	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4339,77	468695
		Водоснабжение горячее					
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108,0000		408,99	44171
		Итого оплата труда:				387,80	41882
		Итого эксплуатация машин:				18,93	2045
		Итого материалов:				11,71	1264
		Накладные расходы	%	--		261,50	28242
		Сметная прибыль	%	8		53,64	5793
		Сметная стоимость:				724,13	78206
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108,0000		2541,33	274464
		Накладные расходы	%	--		107,75	11637
		Сметная прибыль	%	8		211,93	22888
		Сметная стоимость:				2861,01	308989
49	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязеотделитель для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	108,0000		3402,93	367516
		Итого оплата труда:				748,23	80809
		Итого эксплуатация машин:				119,11	12864
		Итого материалов:				2570,95	277662
		Накладные расходы	%	--		615,38	66461
		Сметная прибыль	%	8		321,46	34718
		Сметная стоимость:				4339,77	468695
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1372301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1711781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				266
		Сметная заработная плата -	Тенге				245383
		РАЗДЕЛ 8.Хозяйственно-бытовая канализация					
				Водомерный узел В1			
50	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		408,99	409
		Итого оплата труда:				387,80	388
		Итого эксплуатация машин:				18,93	19
		Итого материалов:				11,71	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		261,50	262
		Сметная прибыль	%	8		53,64	54
		Сметная стоимость:				724,13	724
51	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		17780,16	17780
		Накладные расходы	%	--		753,88	754
		Сметная прибыль	%	8		1482,72	1483
		Сметная стоимость:				20016,76	20017
52	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2305,99	2306
		Итого оплата труда:				220,62	221
		Итого материалов:				2085,37	2085
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				2746,08	2746
				Водомерный узел Т3			
53	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		408,99	818
		Итого оплата труда:				387,80	776
		Итого эксплуатация машин:				18,93	38
		Итого материалов:				11,71	23
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				724,13	1448
54	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2,0000		17780,16	35560
		Накладные расходы	%	--		753,88	1508
		Сметная прибыль	%	8		1482,72	2965
		Сметная стоимость:				20016,76	40034
				Водомерный узел Т4			

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		408,99	818
		Итого оплата труда:				387,80	776
		Итого эксплуатация машин:				18,93	38
		Итого материалов:				11,71	23
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				724,13	1448
56	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2,0000		14482,14	28964
		Накладные расходы	%	--		614,04	1228
		Сметная прибыль	%	8		1207,69	2415
		Сметная стоимость:				16303,88	32608
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				86656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				99025
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2160
		РАЗДЕЛ 9.Электроснабжение					
57	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа ЦЭ6807В 1Т	шт.	72,0000		4462,70	321314
		Накладные расходы	%	--		189,22	13624
		Сметная прибыль	%	8		372,15	26795
		Сметная стоимость:				5024,07	361733
58	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4,0000		395,21	1581
		Итого оплата труда:				353,15	1413
		Итого эксплуатация машин:				58,68	235
		Итого материалов:				5,51	22
		Накладные расходы	%	--		174,31	697
		Сметная прибыль	%	8		45,56	182
		Сметная стоимость:				615,08	2460

1	2	3	4	5	6	7	8
59	23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики активной энергии электронный 380/220В ПСЧ-3ТА.04.1	шт.	4,0000		17487,04	69948
		Накладные расходы	%	--		741,45	2966
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	5833
		Сметная стоимость:				19686,77	78747
60	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72,0000		656,67	47280
		Итого оплата труда:				625,32	45023
		Итого эксплуатация машин:				7,94	571
		Итого материалов:				25,62	1845
		Накладные расходы	%	--		306,83	22092
		Сметная прибыль	%	8		77,08	5550
		Сметная стоимость:				1040,58	74921
61	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	72,0000		704,96	50757
		Накладные расходы	%	--		29,89	2152
		Сметная прибыль	%	8		58,79	4233
		Сметная стоимость:				793,64	57142
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				490881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				575004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				46436
		РАЗДЕЛ 10.Телефонизация					
62	13-100902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1,0000		16538,73	16539
		Итого оплата труда:				10881,65	10882
		Итого эксплуатация машин:				2469,19	2469
		Итого материалов:				4028,66	4029
		Накладные расходы	%	--		5556,06	5556
		Сметная прибыль	%	8		1767,58	1768
		Сметная стоимость:				23862,37	23862

1	2	3	4	5	6	7	8
63	23-070201-0912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Распределительный шкаф ШРПО-01	шт.	1,0000		38979,04	38979
		Накладные расходы	%	--		1652,71	1653
		Сметная прибыль	%	8		3250,54	3251
		Сметная стоимость:				43882,29	43882
64	13-080201-4201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ящик протяжной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		20005,45	40011
		Итого оплата труда:				15100,42	30201
		Итого эксплуатация машин:				410,73	821
		Итого материалов:				4649,12	9298
		Накладные расходы	%	--		7585,24	15170
		Сметная прибыль	%	8		2207,26	4415
		Сметная стоимость:				29797,95	59596
65	23-070202-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик протяжной ЯП	шт.	2,0000		4595,18	9190
		Накладные расходы	%	--		194,84	390
		Сметная прибыль	%	8		383,20	766
		Сметная стоимость:				5173,22	10346
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				104719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				137687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				41082
		РАЗДЕЛ 11.Телевидение					
				Диспетчиризация			
66	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		903,18	1806
		Итого оплата труда:				680,17	1360
		Итого материалов:				223,01	446
		Накладные расходы	%	--		326,15	652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		98,35	197
		Сметная стоимость:				1327,68	2655
67	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппарат телефонный,трубка для пульт GC-1006 GC-0001T1	шт.	2,0000		2723,86	5448
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				3066,50	6133
68	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		77065,70	154131
		Итого оплата труда:				65853,64	131707
		Итого эксплуатация машин:				13006,63	26013
		Итого материалов:				1710,19	3420
		Накладные расходы	%	--		31137,80	62276
		Сметная прибыль	%	8		8656,28	17313
		Сметная стоимость:				116859,78	233720
69	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пульт GC-1006	шт.	2,0000		6830,74	13661
		Накладные расходы	%	--		289,62	579
		Сметная прибыль	%	8		569,63	1139
		Сметная стоимость:				7689,99	15380
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				175047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				257888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141
		Сметная заработная плата -	Тенге				133068
		РАЗДЕЛ 12.Домофонная связь					
70	13-110401-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования. Вызывная панель БВД-SM101T	шт.	2,0000		18888,73	37777
		Итого оплата труда:				16872,13	33744
		Итого эксплуатация машин:				2500,58	5001
		Итого материалов:				552,10	1104
		Накладные расходы	%	--		8539,38	17079

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2194,25	4388
		Сметная стоимость:				29622,36	59245
71	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок вызова БВД-SM101T, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2,0000		7868,62	15737
		Накладные расходы	%	--		333,63	667
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1312
		Сметная стоимость:				8858,43	17717
72	13-100202-0204 РСНБ РК 2015	Коммутатор связи. Монтаж оборудования	шт	2,0000		6671,34	13343
		Итого оплата труда:				4512,20	9024
		Итого эксплуатация машин:				595,99	1192
		Итого материалов:				1723,75	3447
		Накладные расходы	%	--		2192,49	4385
		Сметная прибыль	%	8		709,11	1418
		Сметная стоимость:				9572,94	19146
73	23-080504-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коммутатор этажный БК-100М, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	2,0000		5209,21	10418
		Накладные расходы	%	--		220,87	442
		Сметная прибыль	%	8		434,41	869
		Сметная стоимость:				5864,49	11729
74	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Квартирная трубка VIZIT УКП-7	шт.	72,0000		2723,86	196118
		Накладные расходы	%	--		115,49	8315
		Сметная прибыль	%	8		227,15	16355
		Сметная стоимость:				3066,50	220788
75	13-110701-0102 РСНБ РК 2015	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		2117,96	4236
		Итого оплата труда:				2080,41	4161
		Итого эксплуатация машин:				54,44	109
		Итого материалов:				2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1044,00	2088
		Сметная прибыль	%	8		252,96	506
		Сметная стоимость:				3414,92	6830
76	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БПД-18/12, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей	шт.	2,0000		8689,11	17378
		Накладные расходы	%	--		368,42	737
		Сметная прибыль	%	8		724,60	1449
		Сметная стоимость:				9782,13	19564
77	13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1153,57	2307
		Итого оплата труда:				485,99	972
		Итого эксплуатация машин:				111,79	224
		Итого материалов:				612,47	1225
		Накладные расходы	%	--		271,81	544
		Сметная прибыль	%	8		114,03	228
		Сметная стоимость:				1539,41	3079
78	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,0000		4641,32	9283
		Накладные расходы	%	--		196,79	394
		Сметная прибыль	%	8		387,05	774
		Сметная стоимость:				5225,16	10450
79	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2,0000		6711,67	13423
		Накладные расходы	%	--		284,57	569
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1119
		Сметная стоимость:				7555,94	15112

1	2	3	4	5	6	7	8
80	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2,0000		2313,43	4627
		Накладные расходы	%	--		98,09	196
		Сметная прибыль	%	8		192,92	386
		Сметная стоимость:				2604,44	5209
81	23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ключ-таблетка доступа, электронный VIZIT TM	шт.	144,0000		83,64	12044
		Накладные расходы	%	--		3,55	511
		Сметная прибыль	%	8		6,97	1004
		Сметная стоимость:				94,16	13559
82	13-110101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтажный бокс. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1762,28	3525
		Итого оплата труда:				915,29	1831
		Итого эксплуатация машин:				123,13	246
		Итого материалов:				780,54	1561
		Накладные расходы	%	--		494,52	989
		Сметная прибыль	%	8		180,54	361
		Сметная стоимость:				2437,35	4875
83	23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2,0000		5311,15	10622
		Накладные расходы	%	--		225,19	450
		Сметная прибыль	%	8		442,91	886
		Сметная стоимость:				5979,25	11959
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				350839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				419261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				49732

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13.Газоснабжение					
84	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		1512,20	12098
		Накладные расходы	%	--		64,12	513
		Сметная прибыль	%	8		126,11	1009
		Сметная стоимость:				1702,42	13619
85	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,0000		501,05	36076
		Накладные расходы	%	--		21,24	1530
		Сметная прибыль	%	8		41,78	3008
		Сметная стоимость:				564,08	40614
86	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	72,0000		858,61	61820
		Итого оплата труда:				858,61	61820
		Накладные расходы	%	--		430,21	30975
		Сметная прибыль	%	8		103,11	7424
		Сметная стоимость:				1391,93	100219
87	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72,0000		7104,76	511543
		Накладные расходы	%	--		301,24	21689
		Сметная прибыль	%	8		592,48	42659
		Сметная стоимость:				7998,48	575891
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				621536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				730342
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72
		Сметная заработная плата -	Тенге				61820

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14.Монтаж лифта					
88	13-030501-0502 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалилов.Монтаж оборудования	лифт	4,0000		96914,27	387657
		Итого оплата труда:				86218,87	344875
		Итого эксплуатация машин:				4281,45	17126
		Итого материалов:				7630,43	30522
		Накладные расходы	%	--		40598,23	162393
		Сметная прибыль	%	8		11001,00	44004
		Сметная стоимость:				148513,50	594054
89	51-100201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	4,0000		1451408,00	5805632
		Накладные расходы	%	--		61539,70	246159
		Сметная прибыль	%	8		121035,82	484143
		Сметная стоимость:				1633983,52	6535934
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				6193289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7129988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				400
		Сметная заработная плата -	Тенге				344875
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26239339
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4380999
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				256552
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				84584
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15379860
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6221928
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2471528
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				28710867
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1217341
	ИТОГО:		Тенге				29928208
	Сметная прибыль		Тенге				1506495
	ИТОГО по смете:		Тенге				31434703
	Врем.зд. И соор.0,9%						500922,96
	ИТОГО:						31935626

1	2	3	4	5	6	7	8
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						608872,47
	ИТОГО:						32544498
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675188035						34066014,92
	С понижающим коэф-том К=0,99994129538						34064014,90
	Налог НДС-12%						4087681,79
	Всего по акту						38 151 696,69

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Жалелов А.Б..

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор_____Ермуханов К.Н.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор_____ Нусупов Е.А.