ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма КС 3

Наименование строительства: Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 368	12.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и инженерных сетей.	**49 800 000,00**	44 464 285,71							5 335 714,29	49 800 000,00
Всего к оплате с НДС	**Сорок девять миллиона восемьсот тысяча тенге**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 368 от 12.12.2017г
Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6 (72-х квартирный жилой дом).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2017 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г			
				декабрь			
	Строительство жилых домов в мкр.Нурсая, участок 5,0 га, г.Атырау, пятно №6	763 033 933,76	49 800 000,00	49 800 000,00			
1	Разбивка основных осей			254 161,39			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ			49 545 838,61			
	ИТОГО:						

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Разбивка основных осей

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ССмета**	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**216807,00**	**216807**
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**216807**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**216807**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**216807**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по акту:	Тенге				**216807**
		Врем.зд. И соор.0,9%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675188035					226 943,13
		С понижающим коэф-том К=0,99994129538					226929,81
		Налог НДС-12%					27231,58
		Всего по акту					**254161,39**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Ермуханов К.Н.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6.(72-х квартирный жилой дом). Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилых домов в мкр.Нурсая,уч.5,0 га, в городе Атырау, пятно№ 6

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	504,5000		90,77	45794
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	4,48	765,48	3429
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,737	1267,10	12338
		Итого оплата труда:				31,25	15767
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,737	4350,93	42364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,737	1267,10	12338
		Итого эксплуатация машин:				83,97	42364
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	9318
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	2337
		Накладные расходы	%	--		23,10	11655
		Сметная прибыль	%	8		9,11	4596
		Сметная стоимость:				122,98	62045
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	510,4100		99,85	50963
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,009768	4,986	765,48	3816
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,851	1393,81	13730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				34,38	17547
2. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	10,836	4350,93	47147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	10,836	1267,10	13730
		Итого эксплуатация машин:				92,37	47147
		НР первого уровня	%	59,1		20,32	10370
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	2601
		Накладные расходы	%	--		25,41	12971
		Сметная прибыль	%	8		10,02	5115
		Сметная стоимость:				135,28	69048
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,4200		1748,25	67168
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	2,125	81,65	822,63	67168
		Итого оплата труда:				1748,25	67168
		НР первого уровня	%	59,1		1033,22	39696
		НР второго уровня	%	4,24		117,93	4531
		Накладные расходы	%	--		1151,15	44227
		Сметная прибыль	%	8		231,95	8912
		Сметная стоимость:				3131,36	120307
4	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	548,8300		1266,16	694907
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	559,807	765,47	428513
		Итого оплата труда:				780,78	428513
4. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	1866,022	372,40	694907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	559,8066	765,47	428513
		Итого эксплуатация машин:				1266,16	694907
		НР первого уровня	%	59,1		461,44	253251
		НР второго уровня	%	4,24		73,25	40202
		Накладные расходы	%	--		534,69	293453
		Сметная прибыль	%	8		144,07	79069
		Сметная стоимость:				1944,92	1067429
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1053,3300		25,25	26595

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	7,173	1267,10	9089
		Итого оплата труда:				8,63	9089
5. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,173	3707,52	26595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,173	1267,10	9089
		Итого эксплуатация машин:				25,25	26595
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	5372
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1355
		Накладные расходы	%	--		6,39	6727
		Сметная прибыль	%	8		2,53	2666
		Сметная стоимость:				34,17	35987
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	480,3100		127,27	61130
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	4,726	765,48	3618
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	13,703	1267,10	17363
		Итого оплата труда:				43,68	20981
6. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,425	3707,52	12697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,425	1267,10	4340
6. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	10,279	4350,93	44722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	10,279	1267,10	13025
		Итого эксплуатация машин:				119,54	57418
6. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,019212	4872,37	94
		Итого материалов:				0,19	94
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	12400
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	3118
		Накладные расходы	%	--		32,31	15518
		Сметная прибыль	%	8		12,77	6132
		Сметная стоимость:				172,35	82779
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	979,6875		233,99	229237
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	9720
		Накладные расходы	%	--		9,92	9720
		Сметная прибыль	%	8		19,51	19117
		Сметная стоимость:				263,42	258073
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1175793
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1175793
		Материалы -	Тенге				94
		Всего заработная плата -	Тенге				559065
		Транспортные расходы -	Тенге				229237
		Накладные расходы -	Тенге				394270
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				330408
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				63862
		Сметная прибыль -	Тенге				125605
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1695668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				696
		Сметная заработная плата -	Тенге				559065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1695668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				696
		Сметная заработная плата -	Тенге				559065
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
8	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	287,5500		14799,32	4255545
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	3,67	1055,309	934,10	985764
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	517,59	1262,12	653262
		Итого оплата труда:				5699,97	1639026
8. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	437,076	1750,71	765193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	437,076	4567,97	1996550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	437,076	1267,10	553819
8. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	5,751	2992,40	17209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	5,751	1087,90	6257
8. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	66,136	6623,59	438061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	66,136	1267,10	83801
8. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	8,627	2315,24	19972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	8,627	1087,90	9385
8. 8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	8,627	131,59	1135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	3238121
8. 9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,02588	174276,23	4510

1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	1,15	18437,52	21207
8.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	23,004	196,58	4522
8.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	5,751	247,10	1421
		Итого материалов:				110,10	31660
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	962108
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	221228
		Накладные расходы	%	--		4115,24	1183336
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	435111
		Сметная стоимость:				20427,72	5873992
9	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	3195,0000		7130,18	22780925
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	965911
		Накладные расходы	%	--		302,32	965911
		Сметная прибыль	%	8		594,60	1899747
		Сметная стоимость:				8027,10	25646583
10	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	355,0000		2462,61	874225
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	429,55	934,10	401243
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	227,2	944,68	214631
		Итого оплата труда:				1734,86	615874
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	227,2	1994,19	453080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	227,2	944,68	214631
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	227,2	16,80	3817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	17,75	17,05	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	457200
10. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	2,414	4812,75	11618
10. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	14,058	296,29	4165
		Итого материалов:				44,46	15783
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	361518
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	52396
		Накладные расходы	%	--		1165,95	413914
		Сметная прибыль	%	8		290,28	103051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3918,85	1391190
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	15,6200		77,00	1203
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	51
		Накладные расходы	%	--		3,26	51
		Сметная прибыль	%	8		6,42	100
		Сметная стоимость:				86,69	1354
12	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15,6200		586,19	9156
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	388
		Накладные расходы	%	--		24,85	388
		Сметная прибыль	%	8		48,88	764
		Сметная стоимость:				659,93	10308
		ростверк					
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	383,3500		6989,34	2679364
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	403,284	808,52	326063
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	12,651	4255,51	53835
		Итого оплата труда:				990,99	379898
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	11,807	3505,83	41394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	11,807	944,68	11154
13. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	18,707	3707,52	69358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	18,707	1267,10	23704
13. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	17,787	2625,54	46702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	17,787	944,68	16803
13. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	78,203	94,23	7369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	2,3	1893,09	4354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	2,3	944,68	2173
		Итого эксплуатация машин:				441,31	169177
13. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	28,215	5464,34	154174

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	14,107	5464,34	77087
13.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	45,695	4822,27	220355
13.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	19,014	91116,67	1732507
		Итого материалов:				5697,46	2184123
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	231358
		НР второго уровня	%	4,24		321,94	123415
		Накладные расходы	%	--		925,45	354772
		Сметная прибыль	%	8		633,18	242731
		Сметная стоимость:				8547,98	3276867
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,3200		31250,39	916261
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	39,582	765,48	30299
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	5,316	944,68	5022
		Итого оплата труда:				1204,67	35321
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	14,074	11,78	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5,278	3678,17	19412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,278	944,68	4986
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,038116	1893,09	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,038116	944,68	36
		Итого эксплуатация машин:				670,19	19650
14. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29,906	27350,02	817941
14. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7,33	6598,38	48366
14. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,05864	93,00	5
		Итого материалов:				29546,80	866312
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	17131
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	39576
		Накладные расходы	%	--		1934,05	56706
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	77837
		Сметная стоимость:				35839,19	1050805
15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(сетка)	т	11,4955		147599,93	1696738
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	71942
		Накладные расходы	%	--		6258,24	71942
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	141494

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				166166,82	1910174
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5072		147599,93	517662
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	21949
		Накладные расходы	%	--		6258,24	21949
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	43169
		Сметная стоимость:				166166,82	582780
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				33731080
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				33731080
Материалы -			Тенге				3097879
Всего заработная плата -			Тенге				2670118
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2214400
Местные материалы -			Тенге				22780925
Транспортные расходы -			Тенге				10359
		Накладные расходы -	Тенге				3068970
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1572114
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1496856
		Сметная прибыль -	Тенге				2944004
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				39744054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2690
		Сметная заработная плата -	Тенге				2670118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39744054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2690
		Сметная заработная плата -	Тенге				2670118
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				34906873
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1821400
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4752579
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1407783
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				28093298
		- перевозка грузов	Тенге				239596
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				1902522
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				36809395

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1560718
	ИТОГО:		Тенге				38370113
	Сметная прибыль		Тенге				3069609
	ИТОГО по акту:		Тенге				41439500
	Врем.зд. И соор.0,9%						372955,50
	ИТОГО:						41812456
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						451574,52
	ИТОГО:						42264030
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04675188035						44239952,99
	С понижающим коэф-том К=0,99994129538						44237355,90
	Налог НДС-12%						5308482,71
	Всего по акту						**49545838,61**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NUR TAU"

Технадзор _____ Ермуханов К.Н.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.