ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

1
22.06.2022

ПОРЯДЧИК:ТОО « Евростандарт-Аква»

Договор № 04-10/39 от 28.04.2022г.

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ по объекту:

"Реконструкция канализационных сетей ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2, 711км ж/д)".

тенге

№п/п	Содержание	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с НДС	7 784 717,70
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	
4	Виды выполняемых работ	реконструкция
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 784 717,70
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, согласно акта приемки выполненных работ № 1 от 22.06.2022 г. с НДС	7 784 717,70
7	Удержание аванса 30%	2 335 415,31
8	Удержание резерва 5 %	389 235,89
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 060 066,51

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Қарағанды Су"

Исаев Д.Б. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____"_____2022г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

Нуралин Р.К. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____"_____2022г.

Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция канализационных сетей ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2, 711км ж/д)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№04-10/39	от 28.04.2022 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 784 717,70**	**6 950 640,80**		**7 784 717,70**					**834 076,90**	**7 784 717,70**
Реконструкция канализационных сетей		6 950 640,80		7 784 717,70						7 784 717,70

Место печати (при наличии)

Заказчик: Генеральный директор ТОО "Қарағанды Су"

Исаев Д.Б.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Евростандарт-Аква"

Нуралин Р.К.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Фалих» аттестат №KZ05VJE00039295,№KZ32VJE00039294,№KZ32VJE00039296

Сандыбаев С.З.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата или приказа, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су" БИН 040640005089, Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 040140006534, г.Нур-Султан, район Сарыарка, Жамбыл, 15А, НП1

Договор подряда (контракт) №04-10/39 от 28.04.2022 года

Наименование стройки - **Реконструкция канализационных сетей ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2, 711км ж/д)**
Шифр стройки ИП-2021-13-НК
Наименование объекта - **Канализационные сети ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2, 711км ж/д)**
Шифр объекта С02-01

Акт№1
приемки выполненных работ
за июнь 2022 года

на Канализационные сети ст. Караганда Сортировочная от ВОДЧ-7 (КНС-2, 711км ж/д)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1216-0101-0204 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	150	1733,30	--	259995	--	--	187197	482967
		НР - 72%; СП - 8%			1733,30	--	259995	--		35775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				259995	--	--	187197	482967
							259995	--	--	35775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259995				
	Всего заработная плата		Тенге					259995			
		Накладные расходы	Тенге				187197				
		Сметная прибыль	Тенге				35775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				482967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					259995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					259995			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

		Открытый способ Д=160мм,L=129,5м									
2	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	554,326293	308,72	308,72	171132	171131	--	21241	207763
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,22	--	29501		15390	
3	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	330,370093	339,60	339,60	112194	112194	--	13925	136208
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,54	--	19340		10089	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,2176318	4226,66	--	43186	--	--	31094	80223
		НР - 72%; СП - 8%			4226,66	--	43186	--		5942	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,296	1141,27	--	42565	--	--	30647	79069
		НР - 72%; СП - 8%			1141,27	--	42565	--		5857	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	843,464311	22,18	22,18	18708	18708	--	5794	26462
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,54	--	8047		1960	
7	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,153707	370,86	358,06	5249	5068	4	860	6598
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	71,92	177	1018		489	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,153707	25,60	21,42	362	303	1	135	537
		НР - 72%; СП - 8%			4,09	9,20	58	130		40	
9	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	24,7689873	40,00	--	991	--		--	1070
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	340,587725	1670,81	1670,81	569057	569057	--	258899	894193

		НР - 72%; СП - 8%			--	1055,77	--	359582		66237	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,072	3296,83	208,13	6831	431	3547	2951	10565
		НР - 99%; СП - 8%			1377,10	61,50	2853	127		783	
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1295	599388,95	180852,73	77621	23420	1599	59454	148041
		НР - 99%; СП - 8%			406191,50	57552,32	52602	7453		10966	
13	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	130,795	3280,00	--	429008	--	429008	--	463329
		СП - 8%			--	--	--	--		34321	
		Бестраншейная прокладка (ГНБ) Д=160мм,L=33м									
14	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,2	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	33	29368,77	11568,54	969169	381761	523463	132326	1189615
		НР - 99%; СП - 8%			1937,74	2112,65	63945	69717		88120	
15	241-102-0248 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм/футляр/	м	33	39031,00	--	1288023	--	1288023	--	1391065
		СП - 8%			--	--	--	--		103042	
16	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015 прим	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	33	2367,42	15,78	78125	520	19617	57597	146580
		НР - 99%; СП - 8%			1757,20	5,80	57988	191		10858	
17	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	33,66	3280,00	--	110405	--	110405	--	119237
		СП - 8%			--	--	--	--		8832	
18	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	5754799,53	900607,07	189908	29720	142905	25590	232738
		НР - 99%; СП - 8%			523727,25	259558,19	17283	8565		17240	
19	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	20418,13	11584,77	40836	23170	2647	22534	68440
		НР - 99%; СП - 8%			7509,68	3871,27	15019	7743		5070	

20	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х5,0 мм	м	0,8	11031,00	--	8825	--	8825	--	9531
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
21	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	4	377,00	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3784,31	257,52	7569	515	817	6418	15106
		НР - 99%; СП - 8%			3118,40	123,00	6237	246		1119	
23	242-101-0105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 160	шт.	2	34604,00	--	69208	--	69208	--	74745
		СП - 8%			--	--	--	--		5537	
24	241-112-0221 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х5,0 мм	шт.	6	4837,00	--	29022	--	29022	--	31344
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулка под ПНД/	шт.	4	1764,77	1095,85	7059	4383	--	3969	11910
		НР - 99%; СП - 8%			668,92	333,33	2676	1333		882	
26	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	3013,00	--	12052	--	12052	--	13016
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
27	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 прим	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 160 мм. Приварка	фланец	4	2146,76	162,89	8587	651	372	7558	17436
		НР - 99%; СП - 8%			1890,95	17,57	7564	70		1292	
28	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 160 мм	шт.	4	4392,00	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
		Колодец д-1500мм-2шт									
29	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,24	52963,16	9393,56	224564	39828	108281	92548	342481
		НР - 99%; СП - 8%			18031,77	4016,14	76455	17028		25369	
30	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	28983,00	--	57966	--	57966	--	62603

		СП - 8%			--	--	--	--		4637	
31	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17912,00	--	71648	--	71648	--	77380
		СП - 8%			--	--	--	--		5732	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24746,00	--	98984	--	98984	--	106903
		СП - 8%			--	--	--	--		7919	
33	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25928,00	--	51856	--	51856	--	56004
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
34	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6222,00	--	37332	--	37332	--	40319
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
35	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9816,00	--	19632	--	19632	--	21203
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
36	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	8689,00	--	17378	--	17378	--	18768
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
37	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы стремянки С1-08	т	0,09872	919993,00	--	90822	--	90822	--	98088
		СП - 8%			--	--	--	--		7266	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 за 2 раза	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9616	175,40	4,43	519	13	302	142	714
		НР - 69%; СП - 8%			68,84	0,70	204	2		53	
39	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/на лоток/	м3	1,2	60969,87	6581,86	73164	7898	32465	32662	114292
		НР - 91%; СП - 8%			27334,12	2575,97	32801	3091		8466	
		Отмоска колодца									
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,36	9907,93	2148,32	3567	773	1219	1807	5804
		НР - 94%; СП - 8%			4374,32	966,46	1575	348		430	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	19156,48	1324,89	6896	477	5820	649	8149
		НР - 91%; СП - 8%			1662,73	318,58	599	115		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5069096	1390021	3254296	808800	6348131
							423787	533647	--	470235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3119900				
	Материалы		Тенге				843057				
	Всего заработная плата		Тенге					957434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124623				
	Местные материалы		Тенге				337418				
	Транспортные расходы		Тенге				991				

Накладные расходы	Тенге				808800				
Сметная прибыль	Тенге				314299				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4242999				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
Сметная заработная плата	Тенге					957434			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90822				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90822				
Сметная прибыль	Тенге				7266				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				98088				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				1858374				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1858374				
Сметная прибыль	Тенге				148670				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2007044				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6348131				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
Сметная заработная плата	Тенге					957434			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6831098**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683782				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1390021			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					533647			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3254294		
- Перевозка грузов	Тенге				991				
- Накладные расходы	Тенге							995997	
- Сметная прибыль	Тенге							506010	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								136 622
Итого	Тенге								6 967 720
в том числе в текущих ценах на 2022 год -100% к=1,0500514	Тенге								7 316 464
Скидка 5%	Тенге								365 823,20
итого со скидкой к=0,95	Тенге								6 950 640,80
НДС 12%	Тенге								834 076,90
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**7 784 717,70**

Принял: Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"

БИН 040640005089, Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5

Заместитель генерального директора по производству_____**Дауылбаев К.А.**

(Подпись, печать)

Заместитель генерального директора по строительству_____**Унгарбаев Ж.К.**

(Подпись, печать)

Начальник ПТС _____**Ролич А.С.**

(Подпись, печать)

Сдал: Подрядчик

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Нур-Султан, ЖАМБЫЛ 15А, НП1

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"_____**Нуралин Р.К.**

(Подпись, печать)

Начальник СКС и П _____ **Жумабеков К.И.**
(Подпись, печать)

Начальник отдела по строительству СКС и П_____**Сулейменов Н.**
(Подпись, печать)

Начальник Железнодорожного цеха_____**Косниковский А.А.**
(Подпись, печать)

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП _____**Гнездилова М.А.**

ТОО «Фалих» Эксперт аттестат №KZ05VJE00039295,№KZ32VJE00039294,№KZ32VJE00039296
_____**Сандыбаев С.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Начальник по разработке и сопровождению проектов СКС и П ТОО "Қарағанды Су"_____**Жунусова Ш.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)