Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021
года
№ 53 форма

Декларация о соответствии

«29» 12 20 21 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ахат+ГС», БИН 020540005814, ГСЛ №17007030 от 20.04.2017 года, г.Кызылорда, ул. Журбы б/н, кв33

(наименование организации, юридический адрес)

в лице

директора Шалгимбаева М.Ш.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

«Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жалпак аульного округа Акжона Казалинского района Кызылординской области»

(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», БИН 060140001844, руководитель Примбетов Б.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК и Монтаж-Строй», БИН 050140009729, ГСЛ №13018081 от 05.11.2013 года, в лице директора Туребаева М.М.

(наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «UnProCom», БИН 060540011083, ГСЛ №18022078 от 07.12.2018 года

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	$м^2$	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Площадь застройки	$м^2$	210,0	210,0	210,0	210,0
Площадь покрытий	$м^2$	423,0	423,0	423,0	423,0
Площадь озеленения	$м^2$	1367,0	1367,0	1367,0	1367,0
Площадь покрытии за участком	$м^2$	242,0	242,0	242,0	242,0

Медицинский пункт имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-$м^2$)	145,12	145,12
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-$м^3$)	908,67	908,67

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание медицинского пункта прямоугольной конфигурации, одноэтажное, с размерами в осях 11,24х13,78м. Высота помещении от пола до потолка – 3,0м.

В медицинском пункте предусмотрены: тамбур, аптека со справочной, коридор, процедурная, кабинет акушерского приема, прививочная, кабинет фельдшера, хозяйственная комната, кладовая уборочного инвентаря с помещением дезсредств, санузел, котельная.

Санитарно-эпидемиологические требования по инсоляции помещений приняты в соответствии с требованиями нормативов, естественное освещение помещении, и коридоров (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещении.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здание дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладки в притворах, оконных блоки приняты из ПВХ профилей.

Взаимосвязь между функциональными зонами и помещениями осуществляется системой тамбуров, коридоров, входов. Количество выходов, ширина коридоров принято с учетом противопожарных требовании СП РК 2.02-101-2014.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф3.4, степень огнестойкости здания – II.

Для эвакуации из здания предусмотрены рассредоточенные выходы непосредственно наружу. На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы. Размещение помещений, планировочные решения обеспечивают эвакуацию посетителей и персонала в пожароопасных ситуациях.

Полы – в тамбуре и котельной – бетонные; в аптеке со справочной, процедурной, кабинете акушерского приема и прививочной – керамические плитки; в коридоре, хозяйственном помещении и кабинете фельдшера – линолеумные утепленные на тканевой основе; в кладовой уборочного инвентаря и санузле - керамические плитки с шероховатой поверхностью.

Оконные блоки поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-91; Дверные блоки – деревянные по ГОСТ 24698-81; Крыша – чердачная четырехскатная по деревянным наслонным стропилам, кровлей из металлочерепицы, утеплитель Izover толщиной 190мм, с наружным организованным водоотводом.

Наружная отделка: Стены – улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской; Цоколь – штукатурка цементным раствором;

Кровля – металлочерепица темного цвета; Окна – поливинилхлоридные;

Внутренняя отделка: Стены – улучшенная водостойкая акриловая покраска, водоэмульсионная покраска; Потолки – грунтовка, окраска акриловыми красками; Полы – керамические плитки, бетонные, линолеумные.

Общая площадь – 145,12 м2; Строительный объем – 908,67 м3; Площадь застройки – 182,35 м2; Полезная площадь – 131,80 м2; Расчетная площадь – 131,80 м2.

Уровень ответственности зданий – II. Степень огнестойкости зданий – II. Конструктивные решения приняты с учетом обеспечения технологических потребностей, жесткости, надежности, устойчивости и прочности строительных конструкций.

Фундаменты – ленточные, из сборных железобетонных плит по СТ РК 956-93 (плиты) и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные и внутренние – выполнены из обыкновенного полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2012, все фасадные поверхности утеплить минплитой плотностью 100 кг/м3 толщиной 140мм, с последующей штукатуркой по сетке рябица с ячейками 20х20мм.

Перегородки – толщиной 120мм из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М25, крепить к примыкающим стенам и перегородкам поперечного направления путем тщательной перевязки кирпичной кладки по всей высоте сопрягаемых ограждении конструкции. Перегородки крепить к плитам перекрытия согласно техтребовании 2.230-1 вып.5 путем укладки ниже покрытия по всей длине перегородок.

Крыльца – монолитные железобетонные из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Покрытия – сборные железобетонные многопустотные панели перекрытий по серии 1.141-1 вып.63.Перемычки – сборные железобетонные, по СТ РК 948-2002.

Кровля – металлочерепица по деревянным конструкциям.

Конструкция фундаментов, материалы глубина заложения и размеры приняты по результатам расчета в соответствии с требованиями СНиП РК 5.01-01-2002 и данных инженерно-геологических изысканий.

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии разработаны в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, по морозостойкости – F50. Предусмотрена гидроизоляция поверхностей: вертикальная (обмазка горячим битумом) и горизонтальная (под фундаменты – щебеночная подготовка толщиной 100мм с пропиткой битумом; противокапиллярная – два слоя толя с покровным слоем, укладываемых насухо).

Все деревянные изделия и конструкции антисептированы и пропитаны антипиреновым составом.

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием, либо защитным слоем из цементно-песчаного раствора марки 100, толщиной не менее 20мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 октябрь 2021 года;** окончание работ: _____;

(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: **3,5 (три с половиной);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 (три с половиной);**

фактически, месяц: _____;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектной-сметной документации 99,03% и фактический применено 99,03% (на объектах, финансируемый за счет государственных ивестиций и средств квазигосударственнего сектора)

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись руководителя)

дата, место печати

„АСТСиП" Казалы ОБ басқарма орынбасары И. Аймоканов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись руководителя) дата, место печати

Казалинский ГКП на ПХВ А.Д. Назаралиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись руководителя) дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жалпак аульного округа Акжона Казалинского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)