Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство здания медицинского пункта по улице Жалгызагым в населенном пункте Жалгызагым сельского округа Саксаульск Аральского района**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

			код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
					№ 188	04.10.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	19 164 431,06	-	-	-	-	-	-		2 053 331,90	
За отчетный период:	19 164 431,06	17 111 099,16	-	-	-	-	-		2 053 331,90	19 164 431,06

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060140001844)

Зам.руководителя _____ **Баймаханов Н.**

Руководитель _____ **Утегенов К.**

Главный специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»(БИН 070340004739)

Директор _____ **Рысбай Ә.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(БИН 070340004739)

Инженер эксперт _____ **Әбдуәлаев Ғ.**

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС» (БИН 020540005811)

Директор _____ **Шалгимбаев М.**

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

(БИН 121240010912)

Директор _____ **Кумисбаева Б.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка: **Строительство здания медицинского пункта по улице Жалгызагым в населенном пункте Жалгызагым сельского округа Саксаульск Аральского района**

Основание: **Договор №188 от "04" октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		157,14	225,52	225,52	35438	35439	--	4328	42947
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**				--	38,25	--	6011		3181	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,86	2234,23	--	10858	--	--	7818	20170
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**				2234,23	--	10858	--		1494	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		88,35	36,35	36,35	3212	3211	--	917	4459
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				--	14,41	--	1273		330	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,65	972,00	--	6464	--	--	4654	12007
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				972,00	--	6464	--		889	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		88,35	174,70	79,98	15435	7067	--	8523	25875
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**				94,72	39,27	8369	3470		1917	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		63,62	6147,36	319,56	391095	20331	331644	43613	469485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				614,90	114,38	39120	7277		34777	
6.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	2,341216	7226,00				16918		
6.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	3,791752	6888,00				26118		
6.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	1,577776	177646,00				280286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов. масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1825,27	977,02	3651	1954	--	2896	7071
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	1696	758		524	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов. масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2425,41	1331,46	58210	31955	--	45631	112148
		НР - 118%; СП - 8%			1093,95	517,31	26255	12415		8307	
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2018,30	1063,29	6055	3190	1514	2617	9366
		НР - 118%; СП - 8%			450,28	289,11	1351	867		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,023 0,069	18027,00				1244		
10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,288	28268,00	--	8141	--	8141	--	8792
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
11	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,86	41006,00	--	445325	--	445325	--	480951
		СП - 8%			--	--	--	--		35626	
12	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,86	270,00	--	2932	--	2932	--	3167
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование над отверстием	т металлических изделий	0,03708	77193,82	2407,42	2862	89	--	2607	5906
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	2773	30		438	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03708	398962,00	--	14794	--	14794	--	15977
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07212	16942,68	1529,72	1222	110	3	1054	2458
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	1109	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,020194	112,00				2		
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07212	22455,22	1033,46	1619	74	21	1411	3272
		НР - 91%; СП - 8%			21133,76	363,29	1524	26		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 0,21636	96,00				21		
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07212	402525,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между фундаментными блоками В15	м3	0,54	29501,34 2241,08	1742,77 436,83	15931 1210	941 236	13780	1316 1380	18627
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,5481	24838,00				13614		
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	398962,00 --	-- --	5905 --	-- --	5905	-- 472	6377
		СП - 8%									
20	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента перегородки В15	м3	5,9	33733,48 4773,60	2054,20 466,39	199028 28164	12120 2752	158744	28134 18173	245334
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 5,9885	24838,00				148742		
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	398962,00 --	-- --	83383 --	-- --	83383	-- 6671	90054
		СП - 8%									
22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2018,30 450,28	1063,29 289,11	4037 901	2126 578	1010	1745 463	6244
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023 0,046	18027,00				829		
23	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2332,71 521,12	1042,62 283,49	23327 5211	10426 2835	7690	9494 2626	35447
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034 0,34	18027,00				6129		
24	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2977,86 792,86	1328,17 361,14	32756 8721	14610 3973	9425	14979 3819	51554
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418 0,4598	18027,00				8289		
25	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	4821,71 1207,71	2329,46 633,39	183225 45893	88520 24069	48812	82555 21262	287042
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626 2,3788	18027,00				42883		
26	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	35,651	28268,00 --	-- --	1007782 --	-- --	1007782	-- 80623	1088405
		СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	35,651		270,00	--	9626	--	9626	--	10396
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между блоками В15	м3	0,98		32069,38	1340,86	31428	1314	26213	3864	38116
		НР - 91%; СП - 8%				3981,06	351,94	3901	345		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9996	24838,00				24828		
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. на монолитные швы	т	0,29448		16942,68	1529,72	4989	451	8	4302	10034
		НР - 91%; СП - 8%				15381,60	671,04	4530	198		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,082454	112,00				9		
30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,254		398962,00	--	101336	--	101336	--	109443
		СП - 8%				--	--	--	--		8107	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04048		402525,00	--	16294	--	16294	--	17598
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
		Гидроизоляция										
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,262		3056,94	6,79	113908	253	104557	8531	132234
		НР - 93%; СП - 8%				244,16	2,02	9098	75		9795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,93155	14849,00				13833		
32.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	85,7026	238,00				20397		
32.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	115,13958	571,00				65745		
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону	м2 поверхности	178,412		911,08	20,25	162548	3612	103222	52311	232047
		НР - 93%; СП - 8%				312,28	2,99	55714	533		17189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,028546	190213,00				5430		
33.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,042819	53822,00				2305		
33.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	428,1888	223,00				95486		
		Плита перекрытия на отм 3,000										
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19		4289,91	925,73	81508	17589	45746	26177	116300
		НР - 118%; СП - 8%				956,48	211,09	18173	4011		8615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	1,37085	18027,00				24712		
34.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,02014	907312,00				18273		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	146,52	12317,00	--	1804687	--	1804687	--	1949062
		СП - 8%			--	--	--	--		144375	
36	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	13777,10	6697,66	27554	13396	876	19457	50772
		НР - 118%; СП - 8%			6641,25	1603,26	13282	3207		3761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022 0,044	18027,00				793		
37	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/	м3	0,6	108535,00	--	65121	--	65121	--	70331
		СП - 8%			--	--	--	--		5210	
		АНКЕРА А-1									
38	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0198	304063,48	12159,72	6020	241	353	6440	13457
		НР - 118%; СП - 8%			274040,00	1600,72	5426	32		997	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	398962,00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
		Разные работы									
				крыльца №1,2							
40	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	29501,34	1742,77	64903	3834	56139	5361	75885
		НР - 91%; СП - 8%			2241,08	436,83	4930	961		5621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 2,233	24838,00				55463		
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0845	398962,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0619	116353,24	6189,88	7202	383	555	4343	12468
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	6264	29		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005 0,000309	647579,00				200		
42.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,000867	219538,00				190		
42.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,00012	524262,00				63		
43	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	6,4	3938,00	--	25203	--	25203	--	27219
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	958791,94	1445,94	4794	7	3426	1242	6518
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	1361	3		483	
				ОТМОСТКА							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,878		10047,08	1127,93	79151	8886	69008	3648	89423
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	269,25	1257	2121		6624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
45.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,61116	7180,00				69008		
46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	52,52		1714,71	3,21	90057	169	79118	11698	109896
		НР - 108%, СП - 8%				205,06	1,18	10770	62		8140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
46.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,2626	7642,00				2007		
46.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	3,749928	18965,00				71117		
46.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0006	0,031512	190213,00				5994		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6200630
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					324325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						282298			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						78195			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4723031		
		- Накладные расходы	тенге								411666	
		- Сметная прибыль	тенге								459307	
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	68,97		47293,55	2979,79	3261836	205516	2558745	514178	4078095
		НР - 93%, СП - 8%				7214,37	801,86	497575	55304		302081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	16,5528	17931,00				296808		
1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	26,2086	86302,71				2261873		
2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	18,1		25267,52	1615,34	457342	29238	46643	300406	818368
		НР - 76%, СП - 8%				21075,20	762,96	381461	13810		60620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,131406	132012,00				17347		
2.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	25,34	481,00				12189		
2.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	36,2	158,00				5720		
2.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	54,3	91,00				4941		
3	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	19,548		11293,00	--	220756	--	220756	--	238416

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		17660	
4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		181,504	2367,59	38,56	429727	6999	130507	236445	719465
		НР - 89%, СП - 8%				1610,00	18,37	292221	3334		53294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	5,626624	20536,00				115548		
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		181,504	-327,62	--	-59464	--	--	-55302	-123947
		НР - 93%, СП - 8%				-327,62	--	-59464	--		-9181	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,346	77193,82	2407,42	26709	833	--	24325	55116
		НР - 93%, СП - 8%				74786,40	807,84	25876	280		4083	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,196	408331,00	--	80033	--	80033	--	86436
		СП - 8%				--	--	--	--		6403	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,15	402525,00	--	60379	--	60379	--	65209
		СП - 8%				--	--	--	--		4830	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		15,43	47030,53	2979,79	725681	45978	574092	109725	902239
		НР - 93%, СП - 8%				6844,55	801,86	105611	12373		66833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,7032	18376,00				68050		
9.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	5,8634	86302,71				506027		
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		115,815	7094,59	273,84	821660	31715	530200	249346	1156687
		НР - 93%, СП - 8%				2242,76	72,26	259745	8369		85680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	2,663745	18376,00				48949		
10.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	5,837076	75258,15				439288		
10.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,104233	402525,00				41957		
		Перемычки										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки. масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		67	645,82	248,02	43270	16617	13770	19922	68247
		НР - 118%, СП - 8%				192,29	59,69	12883	3999		5055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,7638	18027,00				13769		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		2,468	120626,00	--	297705	--	297705	--	321521
		СП - 8%				--	--	--	--		23816	
		Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08	3218,71	196,83	32445	1984	15877	13965	50122
					1446,84	92,47	14584	932		3713	
		НР - 96%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 9,2736	1712,00				15876		
14	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,25	2437,14	193,59	27418	2178	13289	11692	42239
					1062,27	92,47	11951	1040		3129	
		НР - 96%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 7,7625	1712,00				13289		
15	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	21,33	22203,00	--	473590	--	473590	--	511477
					--	--	--	--		37887	
		СП - 8%									
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,7	1279,99	5,70	18816	84	14832	3546	24151
					265,30	2,74	3900	40		1789	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 8,3202	1712,00				14244		
17	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	14,7	1538,00	--	22609	--	22609	--	24418
					--	--	--	--		1809	
		СП - 8%									
		Полы		К1-15,45м2							
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,45	459,64	34,49	7101	533	5296	1387	9167
					82,33	13,16	1272	203		679	
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051 0,78795	6721,00				5296		
28	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	подстилающег	1,236	29165,46	7,20	36049	9	30842	4886	44210
					4205,34	--	5198	--		3275	
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,26072	20520,00				25870		
29	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,45	3625,97	90,01	56021	1390	20262	33254	96417
					2224,56	65,21	34369	1007		7142	
		НР - 94%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12 17,304	240,00				4153		
29.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16 17,922	496,00				8889		
29.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5 7,725	406,00				3136		
30	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,45	1444,75	106,16	22321	1640	14613	6292	30902
					392,77	40,46	6068	625		2289	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,47277	23243,00				10989		
31	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15,45		-269,14	-9,42	-4158	-146	-3662	-398	-4920
		НР - 94%; СП - 8%				-22,64	-4,76	-350	-74		-364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,15759	-23243,00				-3663		
				К2-50,17м2								
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	50,17		4917,89	255,65	246731	12826	209225	27514	296185
		НР - 94%; СП - 8%				491,92	91,50	24680	4591		21940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	1,477005	7226,00				10673		
32.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	2,392106	6888,00				16477		
32.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	0,995373	177646,00				176824		
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,0136		29165,46	7,20	117058	29	100150	15866	143558
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	16879	--		10634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,093872	20520,00				84006		
34	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,0136		17479,30	1816,02	70155	7289	45580	18623	95880
		НР - 94%; СП - 8%				4306,88	629,28	17286	2526		7102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	4,41496	10324,00				45580		
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,17		830,73	32,03	41678	1607	20639	19016	65550
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	19432	798		4856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,023468	20129,00				20601		
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,17		225,74	10,84	11325	544	10300	700	12987
		НР - 94%; СП - 8%				9,58	5,26	481	264		962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,511734	20129,00				10301		
				К3-58,85м2								
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,885		29165,46	7,20	171639	42	146849	23264	210495
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	24748	--		15592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,0027	20520,00				123175		
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,85		830,73	32,03	48888	1885	24209	22306	76890
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	22794	936		5696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,20054	20129,00				24166		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,85		451,47	21,68	26569	1276	24165	1642	30468
		НР - 94%, СП - 8%				19,16	10,52	1128	619		2257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,20054	20129,00				24166		
42	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	58,85		383,56	35,26	22573	2075	--	20203	46198
		НР - 94%, СП - 8%				348,30	16,91	20497	995		3422	
43	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,361062		28681,00	--	67718	--	67718	--	73135
		СП - 8%				--	--	--	--		5417	
				К4-7,23м2								
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство+толщ 80мм	м2 покрытия	7,23		4917,89	255,65	35556	1849	30150	3965	42683
		НР - 94%, СП - 8%				491,92	91,50	3557	662		3162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	0,212851	7226,00				1538		
45.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	0,344726	6888,00				2374		
45.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	0,143443	177646,00				25482		
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5784		29165,46	7,20	16869	4	14433	2286	20688
		НР - 94%, СП - 8%				4205,34	--	2432	--		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,589968	20520,00				12106		
47	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,5784		17479,30	1816,02	10110	1050	6569	2684	13817
		НР - 94%, СП - 8%				4306,88	629,28	2491	364		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	0,63624	10324,00				6569		
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,23		830,73	32,03	6006	232	2974	2740	9446
		НР - 94%, СП - 8%				387,33	15,90	2800	115		700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,147492	20129,00				2969		
		Кровля										
62	224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	247,744		1584,00	--	392426	--	392426	--	423820
		СП - 8%				--	--	--	--		31394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									10775837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1752105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						375276			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						113112			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6215764		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							1634478	
		- Сметная прибыль	тенге							798212	

Итого сметная стоимость	16 976 467,00
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%	17 231 114,01
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	232 620,04
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 175 807,52
Итого:	18 639 541,57
Непредвиденные работы и затраты 2%	372 790,83
ИТОГО	19 012 332,40
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	17 111 099,16
НДС 12%	2 053 331,90
Итого по акту выполненных работ с НДС	19 164 431,06

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО «Эсем-Құрылыс-Қызылорда»

Инженер эксперт _____ **Ибибуллаев Е.**

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дев Строй Проект»

Эксперт _____ **Абилов Н.**

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС»

Директор _____ **Шалгимбаев М.**