Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство здания медицинского пункта по улице Тастубек в населенном пункте Тастубек аульного округа Мергенсай Аральского района**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 187	04.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 164 430,69	-	-	-	-	-	-	2 053 331,86	
За отчетный период:	19 164 430,69	17 111 098,83	-	-	-	-	-	2 053 331,86	19 164 430,69

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060140001844)

Зам.руководителя _____ **Баймаханов Н.**

Руководитель отдела _____ **Утегенов К.**

Главный специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»(БИН 070340004739)

Директор _____ **Рысбай Ә.**

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»»»

(БИН 070340004739)

Инженер эксперт _____ **Әбибуллаев Ғ.**

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС» (БИН 020840005814)

Директор _____ **Шалгимбаев М.**

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

(БИН 121240010912)

Директор _____ **Кумисбаева Б.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка: **Строительство здания медицинского пункта по улице Тастубек в населенном пункте Тастубек аульного округа Мергенсай Аральского района**

Основание: **Договору №187 от "04" октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		157,14	225,52	225,52	35438	35439	--	4328	42947
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	6011		3181	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		4,86	2234,23	--	10858	--	--	7818	20170
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	10858	--		1494	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		88,35	36,35	36,35	3212	3211	--	917	4459
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	1273		330	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		6,65	972,00	--	6464	--	--	4654	12007
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	6464	--		889	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		88,35	174,70	79,98	15435	7067	--	8523	25875
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	8369	3470		1917	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		80,88	6147,36	319,56	497198	25846	421619	55445	596855
		НР - 94%; СП - 8%				614,90	114,38	49733	9251		44211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	2,976384	7226,00				21507		
6.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	4,820448	6888,00				33203		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	2,005824	177646,00				356327		
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1		1825,27	977,02	1825	977	--	1448	3535
		НР - 118%, СП - 8%				848,25	378,94	848	379		262	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	21		2425,41	1331,46	50934	27961	--	39927	98130
		НР - 118%, СП - 8%				1093,95	517,31	22973	10864		7269	
9	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6		3528,63	1864,88	21172	11189	--	16984	41209
		НР - 118%, СП - 8%				1663,75	735,16	9982	4411		3052	
10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,25		41006,00	--	584336	--	584336	--	631083
		СП - 8%				--	--	--	--		46747	
11	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,25		270,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование над отверстием	т металлических изделий	0,03708		77193,82	2407,42	2862	89	--	2607	5906
		НР - 93%, СП - 8%				74786,40	807,84	2773	30		438	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03708		398962,00	--	14794	--	14794	--	15977
		СП - 8%				--	--	--	--		1183	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07212		16942,68	1529,72	1222	110	3	1054	2458
		НР - 91%, СП - 8%				15381,60	671,04	1109	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,020194	112,00				2		
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07212		22455,22	1033,46	1619	74	21	1411	3272
		НР - 91%, СП - 8%				21133,76	363,29	1524	26		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,21636	96,00				21		
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07212		402525,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между фундаментными блоками В15	м3	0,54		29501,34	1742,77	15931	941	13780	1316	18627
		НР - 91%, СП - 8%				2241,08	436,83	1210	236		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	212-101-2001	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,5481	24838,00				13614		
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,0148	398962,00	--	5905	--	5905	--	6377
						--	--	--	--		472	
		СП - 8%										
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента перегородки В15	м3		5,9	33733,48	2054,20	199028	12120	158744	28134	245334
						4773,60	466,39	28164	2752		18173	
		НР - 91%, СП - 89%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
19.1	212-101-2001	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	5,9885	24838,00				148742		
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,209	398962,00	--	83383	--	83383	--	90054
						--	--	--	--		6671	
		СП - 8%										
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2018,30	1063,29	4037	2126	1010	1745	6244
						450,28	289,11	901	578		463	
		НР - 118%, СП - 89%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,023	0,046	18027,00				829		
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		10	2332,71	1042,62	23327	10426	7690	9494	35447
						521,12	283,49	5211	2835		2626	
		НР - 118%, СП - 89%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
22.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034	0,34	18027,00				6129		
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		11	2977,86	1328,17	32756	14610	9425	14979	51554
						792,86	361,14	8721	3973		3819	
		НР - 118%, СП - 89%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
23.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0418	0,4598	18027,00				8289		
24	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		38	4821,71	2329,46	183225	88520	48812	82555	287042
						1207,71	633,39	45893	24069		21262	
		НР - 118%, СП - 89%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0626	2,3788	18027,00				42883		
25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		35,651	28268,00	--	1007782	--	1007782	--	1088405
						--	--	--	--		80623	
		СП - 8%										
26	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		35,651	270,00	--	9626	--	9626	--	10396
						--	--	--	--		770	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между блоками В15	м3	0,98		32069,38	1340,86	31428	1314	26213	3864	38116
		НР - 91%; СП - 8%				3981,06	351,94	3901	345		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9996	24838,00				24828		
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки, на монолитные швы	т	0,29448		16942,68	1529,72	4989	451	8	4302	10034
		НР - 91%; СП - 8%				15381,60	671,04	4530	198		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,082454	112,00				9		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,254		398962,00	--	101336	--	101336	--	109443
		СП - 8%				--	--	--	--		8107	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04048		402525,00	--	16294	--	16294	--	17598
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
		Гидроизоляция										
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,262		3056,94	6,79	113908	253	104557	8531	132234
		НР - 93%; СП - 8%				244,16	2,02	9098	75		9795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,93155	14849,00				13833		
31.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	85,7026	238,00				20397		
31.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	115,13958	571,00				65745		
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178,412		911,08	20,25	162548	3612	103222	52311	232047
		НР - 93%; СП - 8%				312,28	2,99	55714	533		17189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,028546	190213,00				5430		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,042819	53822,00				2305		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	428,1888	223,00				95486		
		Плита перекрытия на отм 3,000										
33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19		4289,91	925,73	81508	17589	45746	26177	116300
		НР - 118%; СП - 8%				956,48	211,09	18173	4011		8615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	1,37085	18027,00				24712		
33.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,02014	907312,00				18273		
34	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	146,52		12317,00	--	1804687	--	1804687	--	1949062
		СП - 8%				--	--	--	--		144375	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2		13777,10	6697,66	27554	13396	876	19457	50772
		НР - 118%; СП - 8%				6641,25	1603,26	13282	3207		3761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
35.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,044	18027,00				793		
36	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/	м3	0,6		108535,00	--	65121	--	65121	--	70331
		СП - 8%				--	--	--	--		5210	
		АНКЕРА А-1										
37	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0198		304063,48	12159,72	6020	241	353	6440	13457
		НР - 118%; СП - 8%				274040,00	1600,72	5426	32		997	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198		398962,00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
		Разные работы										
		крыльца №1,2										
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2		29501,34	1742,77	64903	3834	56139	5361	75885
		НР - 91%; СП - 8%				2241,08	436,83	4930	961		5621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	24838,00				55463		
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0845		398962,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%				--	--	--	--		2697	
41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0619		116353,24	6189,88	7202	383	555	4343	12468
		НР - 69%; СП - 8%				101200,00	474,43	6264	29		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000309	647579,00				200		
41.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000867	219538,00				190		
41.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00012	524262,00				63		
42	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	6,4		3938,00	--	25203	--	25203	--	27219
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005		958791,94	1445,94	4794	7	3426	1242	6518
		НР - 91%; СП - 8%				272250,00	634,71	1361	3		483	
		ОТМОСТКА										
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,878		10047,08	1127,93	79151	8886	69008	3648	89423
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	1257	2121		6624	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
44.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,61116	7180,00				69008		
45	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		52,52	1714,71	3,21	90057	169	79118	11698	109896
		НР - 108%; СП - 8%				205,06	1,18	10770	62		8140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,2626	7642,00				2007		
45.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0714	3,749928	18965,00				71117		
45.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0006	0,031512	190213,00				5994		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6484616
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					339439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						290841			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						81783			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4943277		
		- Накладные расходы	тенге								430713	
		- Сметная прибыль	тенге								480342	
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		68,97	47293,55	2979,79	3261836	205516	2558745	514178	4078095
		НР - 93%; СП - 8%				7214,37	801,86	497575	55304		302081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	16,5528	17931,00				296808		
1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	26,2086	86302,71				2261873		
2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		18,1	25267,52	1615,34	457342	29238	46643	300406	818368
		НР - 76%; СП - 8%				21075,20	762,96	381461	13810		60620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,131406	132012,00				17347		
2.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	25,34	481,00				12189		
2.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	36,2	158,00				5720		
2.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	54,3	91,00				4941		
3	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		19,548	11293,00	--	220756	--	220756	--	238416
		СП - 8%				--	--	--	--		17660	
4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		181,504	2367,59	38,56	429727	6999	130507	236445	719465

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				1610,00	18,37	292221	3334		53294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	м3	0,031	5,626624	**20536,00**				**115548**		
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		181,504	-327,62	--	-59464	--	--	-55302	-123947
		НР - 95%; СП - 8%				-327,62	--	-59464	--		-9181	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,346	77193,82	2407,42	26709	833	--	24325	55116
		НР - 93%; СП - 8%				74786,40	807,84	25876	280		4083	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,196	408331,00	--	80033	--	80033	--	86436
		СП - 8%				--	--	--	--		6403	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,15	402525,00	--	60379	--	60379	--	65209
		СП - 8%				--	--	--	--		4830	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		15,43	47030,53	2979,79	725681	45978	574092	109725	902239
		НР - 93%; СП - 8%				6844,55	801,86	105611	12373		66833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24	3,7032	**18376,00**				**68050**		
9.2	213-101-0102	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,38	5,8634	**86302,71**				**506027**		
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		115,815	7094,59	273,84	821660	31715	530200	249346	1156687
		НР - 93%; СП - 8%				2242,76	72,26	259745	8369		85680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,023	2,663745	**18376,00**				**48949**		
10.2	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0504	5,837076	**75258,15**				**439288**		
10.3	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0009	0,104233	**402525,00**				**41957**		
		Перемычки										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций		67	645,82	248,02	43270	16617	13770	19922	68247
		НР - 118%; СП - 8%				192,29	59,69	12883	3999		5055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	0,7638	**18027,00**				**13769**		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		2,468	120626,00	--	297705	--	297705	--	321521
		СП - 8%				--	--	--	--		23816	
		Окна										
13	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		10,08	3218,71	196,83	32445	1984	15877	13965	50122
		НР - 90%; СП - 8%				1446,84	92,47	14584	932		3713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92 9,2736	1712,00				15876		
14	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,25	2437,14	193,59	27418	2178	13289	11692	42239
		НР - 90%, СП - 8%			1062,27	92,47	11951	1040		3129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69 7,7625	1712,00				13289		
15	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	21,33	22203,00	--	473590	--	473590	--	511477
		СП - 8%			--	--	--	--		37887	
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,7	1279,99	5,70	18816	84	14832	3546	24151
		НР - 98%, СП - 8%			265,30	2,74	3900	40		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566 8,3202	1712,00				14244		
17	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	14,7	1538,00	--	22609	--	22609	--	24418
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
		Двери									
21	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	16,8	5812,00	--	97642	--	97642	--	105453
		СП - 8%			--	--	--	--		7811	
22	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
23	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	8	2347,00	--	18776	--	18776	--	20278
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
24	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	8	3663,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
25	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	45546,00	--	86082	--	86082	--	92969
		СП - 8%			--	--	--	--		6887	
26	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,46	60468,00	--	330155	--	330155	--	356567
		СП - 8%			--	--	--	--		26412	
		Полы									
				К1-15,45м2							
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,45	459,64	34,49	7101	533	5296	1387	9167
		НР - 94%, СП - 8%			82,33	13,16	1272	203		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,78795	6721,00				5296		
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,236		29165,46	7,20	36049	9	30842	4886	44210
		НР - 94%, СП - 85%				4205,34	--	5198	--		3275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,26072	20520,00				25870		
29	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,45		3625,97	90,01	56021	1390	20262	33254	96417
		НР - 94%, СП - 85%				2224,56	65,21	34369	1007		7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	17,304	240,00				4153		
29.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	17,922	496,00				8889		
29.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,725	406,00				3136		
30	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,45		1444,75	106,16	22321	1640	14613	6292	30902
		НР - 94%, СП - 85%				392,77	40,46	6068	625		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,47277	23243,00				10989		
31	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15,45		-269,14	-9,42	-4158	-146	-3662	-398	-4920
		НР - 94%, СП - 85%				-22,64	-4,76	-350	-74		-364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,15759	-23243,00				-3663		
				К2-50,17м2								
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,085		4917,89	255,65	123365	6413	104612	13757	148092
		НР - 94%, СП - 85%				491,92	91,50	12340	2295		10970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	0,738502	7226,00				5336		
32.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	1,196053	6888,00				8238		
32.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	0,497686	177646,00				88412		
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,0068		29165,46	7,20	58529	14	50076	7933	71779
		НР - 94%, СП - 85%				4205,34	--	8439	--		5317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,046936	20520,00				42003		
		Кровля										
62	224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	247,744		1584,00	--	392426	--	392426	--	423820
		СП - 8%				--	--	--	--		31394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			-						10473629
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1439018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					350995			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					103537			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6237768		
		- Накладные расходы	тенге							1495359	
		- Сметная прибыль	тенге							775825	

Итого сметная стоимость	16 958 245,00
Сметная зарплата	1 963 776,55
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%	17 212 618,68
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	232 370,35
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 194 552,18
Итого:	18 639 541,21
Непредвиденные работы и затраты 2%	372 790,82
ИТОГО	19 012 332,03
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	17 111 098,83
НДС 12%	2 053 331,86
Итого по акту выполненных работ с НДС	19 164 430,69

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист_____Файзуллаев Ж.

Технадзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Инженер эксперт_____Әбибуллаев Т.

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Эксперт_____Абилов Н.

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС»

Директор_____Шалгимбаев М.