Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №60 от 03.08.2022 г. Доп согл. №02 от 30.03.2022 г.

форма2

Акт №5 от 26 сентября 2022 г
Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ										
1	1130-0109-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	балка пролетного строения		8	132109,73	63783,09	1056878	510264	290817	302023	1467613
		НР - 84%; СП - 8%				31974,60	12969,29	255797	103754		108712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2106-0805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03	0,24	583488,00				140037		
1.2	2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	1,68	25040,00				42067		
1.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	1,6	50378,00				80605		
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ УСИЛЕНИЯ И ШВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЛОК										
2	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плита мостового полотна из монолитного бетона. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 бетона в деле		22	10842,48	3984,10	238535	87651	69595	85750	350228
		НР - 84%; СП - 8%				3694,95	945,21	81289	20795		25943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,2508	56076,00				14064		
2.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,3014	50378,00				15184		
2.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	1,0384	10612,00				11020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,2134	57142,00				12194		
2.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	22,44	326,00				7315		
3	2102-0101-3207 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		22,44	29139,00	--	653879	--	653879	--	706189
		СП - 8%				--	--	--	--		52310	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОКРАСКА ОПОР										
4	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности		146	4299,09	158,34	627667	23117	478795	111970	798808
		НР - 84%; СП - 8%				861,34	51,66	125755	7542		59171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,657	137858,00				90573		
4.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,2336	194031,00				45326		
4.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,11534	462311,00				53323		
4.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	146	1507,00				220022		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3322838				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8%						159496,22				
		Итого:						**3482334,22**				
		Дополнительные затраты при производстве										
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						558636				
		Итого с прочим затратам:						**4040970,20**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						69646,68				
		Итого:						**4110616,89**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:						4316295,72				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107						**4233035,71**				
		НДС 12%						507964,29				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:						**4741000,00**				

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Елеусинов У.Т

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

_____

Технадзор:
ТОО "Эсем-курылыс-Кызылорда"

_____ Никулин В.М

Авторский надзор:
ТОО "СанжарПроектСервис"

_____