Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская**

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020г

№2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КТПН-630-10/0,4кВ										
.1Строительные работы												
1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,6**		**141,64**	**133,97**	**1643**	**1554**	**--**	**348**	**2150**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,67**	**34,05**	**89**	**395**		**159**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,4**		**1940,00**	**--**	**776**	**--**	**--**	**559**	**1442**
		НР - 72%; СП - 8%				**1940,00**	**--**	**776**	**--**		**107**	
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,76**		**6506,52**	**2022,73**	**11451**	**3560**	**6102**	**3080**	**15693**
		НР - 93%; СП - 8%				**1016,48**	**865,34**	**1789**	**1523**		**1163**	
4	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**1,76**		**46683,58**	**4290,91**	**82163**	**7552**	**47404**	**21387**	**111834**
		НР - 69%; СП - 8%				**15458,52**	**2152,84**	**27207**	**3789**		**8284**	
5	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**4098,17**	**2142,00**	**24589**	**12853**	**3836**	**15184**	**42955**
		НР - 118%; СП - 8%				**1316,83**	**827,83**	**7901**	**4967**		**3182**	
6	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,45**		**30361,00**	**--**	**44023**	**--**	**44023**	**--**	**47545**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01156	655882,35 66176,47	20069,20 7958,48	7582 765	232 92	6585	780 669	9031
8	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,01156	285288,00 --	-- --	3298 --	-- --	3298	-- 264	3562
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	39,6	923,26 325,23	23,01 3,11	36561 12879	911 123	22771	12092 3892	52545
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,9	1011,72 1011,72	-- --	2934 2934	-- --	--	2112 404	5450
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	40,77 --	40,77 15,05	371 --	371 137	--	99 38	508
.2Ограждение											
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,9	1939,29 1939,29	-- --	9502 9502	-- --	--	6842 1308	17651
13	Е11-010203-0501 1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	яма	11	852,13 157,17	694,96 292,30	9373 1729	7644 3215	--	3560 1035	13967
14	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,47	24140,00 --	-- --	35486 --	-- --	35486	-- 2839	38325
15	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,273	29639,26 8264,05	14533,97 4099,98	8092 2256	3968 1119	1868	2329 834	11254
16	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,273	312075,00 --	-- --	85196 --	-- --	85196	-- 6816	92012
.3 Отмостка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,25	274,18	36,85	2262	304	1250	772	3277
		НР - 94%; СП - 8%			85,82	13,70	708	113		243	
24	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8,25	968,73	308,24	7992	2543	5123	1157	9881
		НР - 108%; СП - 8%			39,52	90,30	326	745		732	
25	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	66	-54,02	-15,79	-3565	-1042	-2523	-336	-4213
		НР - 108%; СП - 8%			--	-4,71	--	-311		-312	
.4 Монтажные работы											
27	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	117081,00	59895,00	117081	59895	7088	51985	182591
		НР - 72%; СП - 8%			50098,00	22104,00	50098	22104		13525	
28	51-080102-0420 5108-0102-0420 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1846478,00	--	1846478	--		--	1846478
					--	--	--	--	1846478	--	
29	Ц13-080101-0103 1308-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	66004,00	29805,00	66004	29805	995	33440	107400
		НР - 72%; СП - 8%			35204,00	11240,00	35204	11240		7956	
31	С123-070503-0804 2307-0503-0804 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3061,00	--	9183	--	9183	--	9918
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
32	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1333,00	82,00	1333	82	27	905	2417
		НР - 72%; СП - 8%			1224,00	33,00	1224	33		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-070501-1020 2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP II RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	1	21898,00	--	21898	--	21898	--	23650
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
.5 Заземление											
35	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	4766,50	183,57	66731	2570	47642	12524	85595
		НР - 72%; СП - 8%			1179,93	62,50	16519	875		6340	
36	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,62	662,16	23,03	14978	521	10305	3107	19532
		НР - 72%; СП - 8%			183,55	7,21	4152	163		1447	
37	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2357,33	106,67	7072	320	3999	2038	9839
		НР - 72%; СП - 8%			917,67	26,00	2753	79		729	
РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10Кв											
		.1. Строительные работы									
38	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,84	3122,95	--	190000	--	--	136800	352944
		НР - 72%; СП - 8%			3122,95	--	190000	--		26144	
39	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	146	488,52	407,28	71324	59463	--	25792	104885
		НР - 72%; СП - 8%			81,24	164,12	11861	23964		7769	
40	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,28	1724,00	--	34963	--	34963	--	37760
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,341	1011,61	--	30693	--	--	22099	57016
		НР - 72%; СП - 8%			1011,61	--	30693	--		4223	
		.2 Монтажные работы									
42	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	83	749,72	379,64	62227	31510	3745	26975	96338
		НР - 72%; СП - 8%			324,96	126,42	26972	10493		7136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С2900-0000-0014 СТ2900-0000-0014	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБЛ-10кВ (3х50)	км	0,0238027	2167857,00	--	51601	--	51601	--	55729
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
44	С123-060137-0735 2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,624	3556421,00	--	2219207	--	2219207	--	2396744
		СП - 8%			--	--	--	--		177537	
45	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	561	602,17	299,79	337819	168181	25315	143783	520129
		НР - 72%; СП - 8%			257,26	98,71	144323	55375		38528	
46	Е11-340201-0401 1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,445	171928,09	--	76508	--	754	57573	144807
		НР - 76%; СП - 8%			170233,71	--	75754	--		10726	
47	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	453,9	1646,00	--	747119	--	747119	--	806889
		СП - 8%			--	--	--	--		59770	
48	С2900-0000-0015 СТ2900-0000-0015	Кронштейн SH701	шт	1	15714,00	--	15714	--	15714	--	16971
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
49	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	7463,00	--	67167	--	67167	--	72540
		СП - 8%			--	--	--	--		5373	
50	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	20,5	501,00	--	10271	--	10271	--	11093
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
51	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	154,00	--	1694	--	1694	--	1830
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
52	Ц13-080201-2508 1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	47395,44	36508,89	758326	584142	872	275128	1116132
		НР - 72%; СП - 8%			10832,00	13050,67	173312	208811		82676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-061703-1106 2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	16	14227,00	--	227632	--	227632	--	245843
		СП - 8%			--	--	--	--		18211	
56	Ц13-100902-0915 1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной**	м ограждения	2,5	756,40	244,00	1891	610	516	632	2725
		НР - 61%; СП - 8%			306,00	108,40	765	271		202	
57	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,00942	329561,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8806013**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				832488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					977552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3771226		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1846478		
		- Накладные расходы	Тенге							862741	
		- Сметная прибыль	Тенге							515524	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								167029
		Итого	Тенге								8973042
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,19%	Тенге								227337
		Итого	Тенге								9200379
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге								147078
		ИТОГО	Тенге								9347457,25
		НДС 12%	Тенге								1121694,87
		ВСЕГО С НДС	Тенге								10469152,12

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-

ПОДРЯДЧИК
ТОО "BEAR Инжиниринг"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стадия"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Готика"