Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Бесколь, улицаДорожная (Внешние сети электроснабжения)**

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Бесколь, улицаДорожная (Внешние сети электроснабжения)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020г

№3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.2Ограждение												
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2		-1939,29 -1939,29	-- --	-388 -388	-- --	--	-279 -53	-719
14	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,06		-24140,00 --	-- --	-1448 --	-- --	-1448	-- -116	-1564
15	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0118		-29639,26 -8264,05	-14533,97 -4099,98	-350 -98	-172 -48	-80	-101 -36	-486
16	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,0118		-312075,00 --	-- --	-3682 --	-- --	-3682	-- -295	-3977
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,29		1011,62 1011,62	-- --	3328 3328	-- --	--	2396 458	6182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080103-3601 1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	31,2	7621,27	415,93	237783	12977	140316	64092	326028
		НР - 72%; СП - 8%			2708,00	145,10	84490	4527		24150	
19	Е11-100113-0308 1110-0113-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	1,8	6427,86	934,52	11571	1682	3991	5890	18857
		НР - 90%; СП - 8%			3276,67	359,29	5898	647		1397	
20	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33	1603,00	--	52899	--	52899	--	57131
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
21	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
22	С123-021104-1802 2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	11	150,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10Кв									
		2.2 Монтажные работы									
45	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	303	-602,17	-299,79	-182458	-90836	-13672	-77658	-280925
		НР - 72%; СП - 8%			-257,26	-98,71	-77950	-29909		-20809	
		ОТДЕЛ 2.Предлагаемый вариант Добавить									
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10Кв									
		1.1. Строительные работы									
1	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24	3122,95	--	74951	--	--	53964	139228
		НР - 72%; СП - 8%			3122,95	--	74951	--		10313	
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7	488,52	407,28	3420	2851	--	1237	5029
		НР - 72%; СП - 8%			81,24	164,12	569	1149		373	
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,98	1724,00	--	1690	--	1690	--	1825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24	1011,61	--	24279	--	--	17481	45100
					1011,61	--	24279	--		3341	
		2.2 Монтажные работы									
5	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	10	8985,61	6450,01	89856	64500	102	61671	163650
					2525,40	3704,02	25254	37040		12122	
6	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	10	1646,00	--	16460	--	16460	--	17777
					--	--	--	--		1317	
7	Е11-340201-0401 1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,007	171927,43	--	1203	--	11	906	2278
					170233,35	--	1192	--		169	
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	7	1646,00	--	11522	--	11522	--	12444
					--	--	--	--		922	
9	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	17	749,72	379,63	12745	6454	767	5525	19732
					324,96	126,41	5524	2149		1462	
10	С2900-0000-0014 СТ2900-0000-0014	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБЛ-10кВ (3х50) СП - 8%	км	0,01734	2167857,00	--	37591	--	37591	--	40598
					--	--	--	--		3007	
		РАЗДЕЛ 3.ВЗЛ-10кВ									
					.1Линейная арматура и металлоконструкции						
11	Прайс СТПРАЙС лист	Швеллер ТПАГ СП - 8%	шт	2	140178,57	--	280357	--	280357	--	302786
					--	--	--	--		22429	
12	Прайс СТПРАЙС лист	Опорная рама СП - 8%	шт	1	160714,29	--	160714	--	160714	--	173571
					--	--	--	--		12857	
13	Прайс СТПРАЙС лист	Монтажный комплект креплений для двухопорной установки реклоузера СП - 8%	шт	1	16439,29	--	16439	--	16439	--	17754
					--	--	--	--		1315	
14	Прайс СТПРАЙС лист	Траверса ТМ	шт	2	26785,71	--	53571	--	53571	--	57857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
15	Прайс СТПРАЙС лист	Траверса ТПАГ	шт	2	126785,71	--	253571	--	253571	--	273857
		СП - 8%			--	--	--	--		20286	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1396429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147048				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1013359		
		- Накладные расходы	Тенге							135124	
		- Сметная прибыль	Тенге							103441	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								33514
		Итого	Тенге								1429943
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,19%	Тенге								1069
		Итого	Тенге								1431012
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге								28620
		ИТОГО	Тенге								1459632,65
		НДС 12%	Тенге								175155,92
		ВСЕГО с НДС	Тенге								1634788,57

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-

ПОДРЯДЧИК
ТОО "BEAR Инжиниринг"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стадия"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Готика"