Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Бесколь, улицаДорожная (Внешние сети электроснабжения)**

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район,с.Бесколь, улицаДорожная (Внешние сети электроснабжения)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020г

№4

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КТПН-630-10/0,4кВ										
.1.3 Отмостка												
26	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,25**		**1523,76**	**3,39**	**12571**	**28**	**10782**	**1913**	**15643**
		НР - 108%; СП - 8%				**213,45**	**1,33**	**1761**	**10**		**1159**	
		РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 10Кв										
		.1. Строительные работы										
1	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**79,38**		**3122,95**	**--**	**247899**	**--**	**--**	**178487**	**460497**
		НР - 72%; СП - 8%				**3122,95**	**--**	**247899**	**--**		**34111**	
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**147**		**488,52**	**407,28**	**71813**	**59871**	**--**	**25969**	**105605**
		НР - 72%; СП - 8%				**81,24**	**164,12**	**11942**	**24126**		**7823**	
3	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**20,41**		**1724,00**	**--**	**35187**	**--**	**35187**	**--**	**38002**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2815**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,59	1011,61	--	59270	--	--	42675	110100
		НР - 72%; СП - 8%			1011,61	--	59270	--		8156	
		2 Монтажные работы									
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	147	327,59	147,06	48155	21618	6633	19289	72840
		НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	19904	6887		5396	
6	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,147	433193,00	--	63679	--	63679	--	68774
		СП - 8%			--	--	--	--		5094	
7	Е11-340201-0401 1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,122	171928,09	--	20975	--	207	15784	39700
		НР - 76%; СП - 8%			170233,71	--	20768	--		2941	
8	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,1	558,00	--	71480	--	71480	--	77198
		СП - 8%			--	--	--	--		5718	
9	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	20	501,00	--	10020	--	10020	--	10822
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
10	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	154,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
11	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	11094,85	4017,92	44378	16072	3650	26175	76197
		НР - 80%; СП - 8%			6163,89	2015,92	24656	8064		5644	
12	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ . Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	41509,64	16799,13	4981	2016	150	2916	8529
		НР - 80%; СП - 8%			23458,51	6913,52	2815	830		632	
13	Ц13-080202-0501 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут-Крюк. Монтаж на опоре	шт.	9	2143,82	1839,74	19294	16558	--	6234	27570
		НР - 72%; СП - 8%			304,08	657,90	2737	5921		2042	
14	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	8	5767,84	2976,33	46143	23811	142	25824	77724
		НР - 80%; СП - 8%			2773,80	1261,25	22190	10090		5757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	587,28 478,38	81,62 32,89	587 478	82 33	27	368 76	1032
16	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1332,99 1224,09	81,62 32,89	1333 1224	82 33	27	905 179	2417
17	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит учета. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	26427,89 17602,00	6529,60 2631,20	52856 35204	13059 5262	4593	29136 6559	88551
		Материалы									
18	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,07	154242,00 --	-- --	10797 --	-- --	10797	-- 864	11661
19	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,05	310380,00 --	-- --	15519 --	-- --	15519	-- 1242	16761
20	Прайс СТПРАЙС	Кронштейн тип ИВА СП - 8%	шт	8	20729,11 --	-- --	165833 --	-- --	165833	-- 13267	179099
21	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	9	2117,00 --	-- --	19053 --	-- --	19053	-- 1524	20577
22	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	8	12979,00 --	-- --	103832 --	-- --	103832	-- 8307	112139
23	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	8	5395,00 --	-- --	43160 --	-- --	43160	-- 3453	46613
24	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	3	2857,00 --	-- --	8571 --	-- --	8571	-- 686	9257
25	С123-070106-0379 2307-0106-0379 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-180W, световой поток 23300 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	56707,00	--	453656	--	453656	--	489948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36292	
26	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	38859,00	--	155436	--	155436	--	167871
		СП - 8%			--	--	--	--		12435	
27	Прайс СТПРАЙС	**Шит управления освещением ШУ1ФЭ**	шт	1	258928,57	--	258929	--	258929	--	279643
		СП - 8%			--	--	--	--		20714	
28	Прайс СТПРАЙС	**Шит коммерческого учета электроэнергии (КНС) ШУЗФЭ**	шт	1	266071,43	--	266071	--	266071	--	287357
		СП - 8%			--	--	--	--		21286	
29	Прайс СТПРАЙС	**Счетчик учета электроэнергии СА4 Э720**	шт	1	102678,57	--	102679	--	102679	--	110893
		СП - 8%			--	--	--	--		8214	
30	Прайс СТПРАЙС	**Прибор учета электроэнергии ЭО Э711**	шт	1	87500,00	--	87500	--	87500	--	94500
		СП - 8%			--	--	--	--		7000	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3110843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450849				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1900693		
		- Накладные расходы	Тенге							375675	
		- Сметная прибыль	Тенге							230434	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								74660
		Итого	Тенге								3185504
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,19% с корректировкой акта №3	Тенге								146172
		Итого	Тенге								3331676
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге								66634
		ИТОГО	Тенге								3398309,21
		НДС 12%	Тенге								407797,10
		ВСЕГО с НДС	Тенге								3806106,31

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "BEAR Инжиниринг"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стадия"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Готика"