Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2019 года

Заказчик: ПКСК "АЛАТАУ 3"
Подрядчик: ТОО "Герун-Жанатас"

ДОГОВОР № 121 от 4.02.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт подъездов,инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №12 в микрорайоне "Алатау 3" г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и иенвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Всего по стройке	38110889								
2	Итого:	38110889	38110889	38110889			38110889	38110889		
3	В том числе НДС	4083310	4083310				4083310			
4	Остаток	0	0							
5	**Всего к оплате:**	**38110889**	**38110889**				**38110889**			
6	В том числе НДС	4083310	4083310				4083310			

Заказчик:
Председатель ПКСК "Алатау 3" Конарбаева С.

Технадзор Катаев Ж.

Подрядчик
ТОО "Герун-Жанатас" Аманжолов Р.

«Тұрғын үй жөндеу - Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кіріс № 194 - 17 - 07 2019 ж.

Форма 2-В

Заказчик: ПКСК «АЛАТАУ 3»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ГЕРУН-Жаматас»

(организация, адрес, телефон)

Объект: Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №12 в микрорайоне "Алатау"(8)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 121 от 04.02.2019г.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 07 за 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кровля					
1.	1.	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	340,0000000	241,88	82239
2.	2.	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, стливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	182,1000000	126,32	23002
3.	3.	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм	м2 стяжки	110,0000000	855,83	94141
4.	4.	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	110,0000000	1239,50	136345
5.	5.	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	23,8000000	119753,82	2850141
6.	6.	Е11-100102-0205	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов и развернут	158,6000000	4945,93	784424

1	2	3	4	5	6	7	8
				ой поверхности карнизов			
7.	7.	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	30,5110000	11473,93	350081
8.	8.	Е12-080101-1401	Обрешетка сплошная из брусков. Устройство	м2	869,2400000	477,33	414915
9.	9.	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,2130000	55183,68	287673
10.	10.	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	388,6200000	400,71	155724
11.	11.	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	869,2400000	1233,87	1072526
12.	12.	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	999,6260000	2977,56	2976446
13.	13.	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,1100000	1848,50	48264
14.	14.	С121-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	30,0265000	3574,80	107339
15.	15.	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые	т стальных элементов	0,2200000	495799,90	109076
16.	16.	С121-050301-3501	Проволока Вр 1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ	т	0,2200000	220524,12	48515

1	2	3	4	5	6	7	8
			6727-80				
17.	17.	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1973900	771036,77	152195
18.	18.	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5160400	295728,98	152608
19.	19.	C121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	122,8000000	624,24	76657
20.	20.	E11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	122,8000000	156,34	19199
21.	21.	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4789200	562972,68	269619
22.	22.	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,8886800	111,45	1548
23.	23.	E11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,0000000	23688,93	94756
24.	24.	E11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6808000	11473,93	19285
25.	25.	E11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,8880000	400,71	7969
26.	26.	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	31,2000000	5753,24	179501
27.	27.	C121-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	4,1820000	1021,68	4273
28.	28.	E11-200301-0101	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,0000000	6316,45	50532
29.	29.	C121-130211-0501	Петля накладная	шт.	16,0000000	321,84	5149
30.	30.	C121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ	шт.	8,0000000	529,20	4234

1	2	3	4	5	6	7	8
			5090-86				
31.	31.	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,0000000	901,80	7214
32.	32.	С121-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44,0000000	1357,56	59733
33.	33.	С121-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44,0000000	812,16	35735
34.	34.	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	21,2000000	940,68	19942
35.	35.	Е11-150404-0101	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,6000000	1355,24	4879
36.	36.	Е11-130301-0406	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	3,6000000	244,77	881
37.	37.	Е11-460303-0101	Заделка отверстий под лежнем	м3 заделки	1,2000000	112291,01	134749
38.	38.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	102,0000000	1718,04	175240
39.	39.	Е11-460301-0217	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-102,0000000	26,37	-2690
40.	40.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	135,0000000	1718,04	231936
41.	41.	Е11-460301-0217	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-135,0000000	5,27	-712
42.	42.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные.	отверстие	30,0000000	1718,04	51541

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости				
43.	43.	Е11-460301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	30,0000000	5,27	158
44.	44.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	76,0000000	1718,04	130571
45.	45.	Е11-460301-0217	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-76,0000000	5,27	-401
46.	46.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	304,0000000	1718,04	522285
47.	47.	Е11-460301-0217	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-304,0000000	5,27	-1604
48.	48.	Е11-060701-0201	Парапет из бетона В15. Устройство	м3	14,1360000	41337,56	584348
49.	49.	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2814800	32386,02	9116
50.	50.	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0521000	221213,16	11525
51.	51.	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2295200	211540,68	48553
52.	52.	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80,0000000	1337,14	106971
53.	53.	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые канализационные D110 ГОСТ	м	80,0000000	989,28	79142

1	2	3	4	5	6	7	8
			22689-2014				
54.	54.	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,0570000	51583,76	2940
55.	55.	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0940500	16945,20	1594
56.	56.	Е11-200701-0101	Установка калпаков оцинкованных D200 мм на трубы дымоходов	зонт	8,0000000	3048,67	24389
57.	57.	Е11-340108-0715	Обшивка карнизов крыши оцинкованными листами 0,5 мм	м2	120,0000000	2093,30	251197
58.	58.	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	120,0000000	2423,52	290822
59.	59.	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	744,0000000	1718,04	1278225
60.	60.	Е11-460301-0217	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-744,0000000	316,49	-235467
	Раздел: Отопление						
61.	61.	Е11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Демонтаж	м трубопровода	272,0000000	1072,29	291664
62.	62.	Е11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	72,0000000	806,54	58071
63.	63.	Е11-160601-0101	Вентили диаметром до 25 мм	шт.	48,0000000	1922,33	92272
64.	64.	Е11-160601-0101	Вентили пробно-спускных диаметром до 25 мм	шт.	48,0000000	1922,33	92272
65.	65.	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж	шт.	8,0000000	2172,49	17380

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	Е11-260101-1002	Трубопроводы.Демонтаж изоляций матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,0800000	24378,28	50707
67.	67.	Е11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	272,0000000	1841,10	500779
68.	68.	С123-010201-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	272,0000000	1139,40	309917
69.	69.	Е11-160501-0301	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 25 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	72,0000000	2402,31	172966
70.	70.	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	72,0000000	294,84	21228
71.	71.	С123-040702-0103	Вентили ППР, DN 25	шт.	48,0000000	2114,64	101503
72.	72.	С123-040702-0106	Вентили ППР, DN 50	шт.	4,0000000	7293,24	29173
73.	73.	С123-020401-0405	Адаптер ППР DN 25	шт.	96,0000000	187,92	18040
74.	74.	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной DN 25 мм	шт.	96,0000000	55,08	5288
75.	75.	С123-040702-0104	Вентили шаровых ППР, DN 32 мм	шт.	4,0000000	3363,12	13452
76.	76.	С123-040702-0103	Вентили пробно-спускной ППР, DN 25	шт.	48,0000000	2114,64	101503
77.	77.	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140,0000000	585,36	81950
78.	78.	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	27,2000000	120,20	3269
79.	79.	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,2000000	92,58	2518
80.	80.	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,4000000	51583,76	278552
81.	81.	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из	м3	8,9100000	16945,20	150982

1	2	3	4	5	6	7	8
			стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95				
82.	82.	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 76 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	272,0000000	147,63	40155
	Раздел: Горячее водоснабжение						
83.	83.	Е11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	140,0000000	2039,43	285520
84.	84.	Е11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	40,0000000	1557,91	62316
85.	85.	Е11-160601-0101	Вентили диаметром до 25 мм	шт.	24,0000000	1922,33	46136
86.	86.	Е11-160601-0102	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000000	2172,49	8690
87.	87.	Е11-160601-0101	Вентили пробно-спускных диаметром до 25 мм	шт.	12,0000000	1922,33	23068
88.	88.	Е11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140,0000000	3404,67	476653
89.	89.	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50 мм	м	140,0000000	1180,44	165262
90.	90.	Е11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленных труб труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000000	2606,17	104247
91.	91.	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25 мм	м	40,0000000	294,84	11794
92.	92.	С123-040702-0103	Вентили ППР, DN 25	шт.	24,0000000	2114,64	50751
93.	93.	С123-040702-0106	Вентили шаровый ППР, DN 50	шт.	4,0000000	7293,24	29173
94.	94.	С123-040702-0103	Вентили пробно-спускной ППР, DN 25	шт.	12,0000000	2114,64	25376

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	95.	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,0000000	585,36	36292
	Раздел: Ремонт подъездов						
96.	96.	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	268,0000000	247,00	66195
97.	97.	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	700,0000000	356,62	249634
98.	98.	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36,0000000	2037,71	73357
99.	99.	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	36,2400000	4898,25	177513
100.	100.	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	36,2400000	13637,16	494211
101.	101.	Е11-150201-0501	Нанесение глубинной грунтовки стен на основе праймер	м2 оштукатуриваемойповерхности	968,0000000	3612,61	3497006
102.	102.	Е11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая покамню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,0000000	1509,34	633923
103.	103.	Е11-150203-0601	Стены внутренние. Нанесение структурной штукатурки из сухих растворных смесей тощ. 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	968,0000000	1844,56	1785536
104.	104.	Е11-150203-0601	Стены внутренние. Нанесение глубинной грунтовки на структурную штукатурку	м2 оштукатуриваемой поверхности	968,0000000	1605,24	1553870
105.	105.	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашивае	400,0000000	972,41	388965

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	мой поверхности			
106.	106.	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная поштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,0000000	1181,38	157123
107.	107.	Е11-150403-0308	Стены. Окраскаулучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	435,0000000	1155,97	502849
108.	108.	Е11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	16,8400000	3653,27	61521
109.	109.	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,8400000	4006,80	67475
110.	110.	Е11-100402-0502	Установка коробок металлических	м2 проемов	7,6000000	3714,07	28227
111.	111.	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные	м2	7,6000000	27460,08	208697
112.	112.	С121-090404-0306	Замок навесной	шт.	4,0000000	3357,72	13431
113.	113.	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80,0000000	736,47	58918
114.	114.	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПНД диаметром 40 мм	м	80,0000000	98,28	7862
115.	115.	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80,0000000	450,61	36049
116.	116.	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0800000	30719,52	2458

117.	117. Е11-100402-0502	Установка коробок металлических	м2 проемов	9,2400000	3714,07	34318
118.	118. С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,2400000	32545,80	300723
119.	119. Ц13-080305-0309	Прожектор с датчиком движение. Монтаж оборудования	шт.	20,0000000	1601,90	32038
120.	120. С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	20,0000000	6883,92	137678

ИТОГО: 30641228

В том числе :

Накладные расходы		7431570
Сметная прибыль		2269720
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,04989605		32170105
Проектные работы		213307
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу		159980
Технический надзор		1115667
Авторский надзор		385662
Итого по акту выполненных работ		34044721
НДС 12 % без НДС на вневедомственную экспертизу		4066168
Итого с НДС	12 % 3812502	38110889

Заказчик: ПК «Алатау 3» С. Конарбаева

Подрядчик: ТОО «ТЕРУН Жанатас» Р. Аманжолов

Технадзор: Ж. Катаев

КГУ «Отдел жилищной инспекции» акимата г.Тараз Г.Н. Ералиев

Жители дома № 12 мкр. Алатау

8-12-72 Шорабасова
8-12-81 Ахмедерова
8-12-90 Кенгбекова
8-12-83 Бойсалы
8-12-89 Енгенова
8-12-87 Усенбаева
8-12-94 Мергонова