Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220825-05531883
1.1. Номер учетной системы 00000000024
2. Дата выписки 25.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.08.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №109 к Договору №5 от 11.02.2022г.
27.4. Дата 30.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 22
32.2 Дата 25.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	43299580.36	43299580.36			43299580.36	12%	5195949.64	48495530.00			1	
							Всего по счету:	43299580.36		0.00	43299580.36		5195949.64	48495530.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
wmdYR1QOjHoumT9yuVrFnGo+/4JmBUP1mwmVzRiB2QR6yUVGXjtHd2hSefTHny+PEK3OlbRs3V0fyhXJrqsoWQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140001844**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014529**

Договор (контракт) Доп.соглашение №109 от 30.05.2022г. к Договору №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
22	**25.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	48 495 530,00	48 495 530,00
				Итого	1	x	48 495 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Доп.соглашение № 109 от 30.05.2022 г. к договору №5 от 11.02.2022 г.

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		5	11.02.2022						
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов / другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7 / 8	9	10
Всего по строительству	949 504 207								
Акт вып работ	545 519 446	43 299 580						5 195 950	48 495 530
Всего к оплате:		**43 299 580**						**5 195 950**	**48 495 530**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ К.Сейтханов

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ыскаков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок А)										
		ПОТОЛОК										
1	**Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**91,321**		**316,22**	**2,08**	**28877**	**190**	**1473**	**21844**	**54779**
		НР - 80%; СП - 8%				**298,00**	**1,00**	**27214**	**91**		**4058**	
		СТЕНЫ										
2	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**174,7**		**1012,18**	**62,28**	**176827**	**10880**	**52392**	**97610**	**296393**
		НР - 80%; СП - 8%				**650,00**	**48,41**	**113555**	**8458**		**21955**	
3	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**оштукатуриваемой поверхности**	**90**		**2747,08**	**38,89**	**247238**	**3500**	**76999**	**134741**	**412536**
		НР - 80%; СП - 8%				**1852,65**	**18,75**	**166739**	**1687**		**30558**	
4	**Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90**		**1263,50**	**36,90**	**113715**	**3321**	**66517**	**37295**	**163091**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,52**	**30,46**	**43877**	**2742**		**12081**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**566658**	**17891**	**197381**	**291490**	**926799**
								351384	**12978**	**--**	**68652**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**566658**				
	Материалы		Тенге					**197382**				
	Всего заработная плата		Тенге						**364362**			
		Накладные расходы	Тенге					**291489**				
		Сметная прибыль	Тенге					**68652**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**926799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**357**
		Сметная заработная плата	Тенге						**364362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**926799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**357**
		Сметная заработная плата	Тенге						**364362**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
5	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,82	1064,49 664,77	26,32 21,84	209512 130840	5180 4299	73492	108111 25410	343032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209512 130840	5180 4299	73492 --	108111 25410	343032
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209512				
	Материалы		Тенге				73492				
	Всего заработная плата		Тенге					135138			
		Накладные расходы	Тенге				108111				
		Сметная прибыль	Тенге				25410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					135138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					135138			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС (Блок Б)									
6	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,329	23154,68 5774,16	11354,99 2862,34	7618 1900	3736 942	1982	1961 766	10345
7	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,329	415412,00 --	-- --	136671 --	-- --	136671	-- 10934	147604
8	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	1,042	26246,14 13338,60	9344,82 2421,42	27348 13899	9737 2523	3712	11331 3094	41774
9	С121-060511-0101 2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые** *СП - 8%*	т	1,042	439273,00 --	-- --	457722 --	-- --	457722	-- 36618	494340
10	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,197	49117,89 22586,00	22529,09 5859,71	9676 4449	4438 1154	789	3867 1083	14626
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,197	439273,00 --	-- --	86537 --	-- --	86537	-- 6923	93460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,373	75312,80 53449,00	19518,07 4729,62	28092 19936	7280 1764	876	14973 3445	46510
13	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	СТальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,373	375391,00 --	-- --	140021 --	-- --	140021	-- 11202	151223
		БАЛКА Б1-5ШТ									
14	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	11,5	26246,14 13338,60	9344,82 2421,42	301831 153394	107465 27846	40972	125056 34151	461037
15	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей СП - 8%	т	11,5	432598,00 --	-- --	4974877 --	-- --	4974877	-- 397990	5372867
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	383,612	81,98 36,43	2,21 0,22	31448 13976	847 83	16625	9701 3292	44441
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	383,612	82,64 21,30	1,56 0,22	31702 8171	600 83	22931	5696 2992	40389
18	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР - 69%, СП - 8%	м2	383,612	1559,10 202,16	22,50 0,33	598089 77550	8632 125	511907	53596 52135	703819
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПМ1-2ШТ									
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	0,14	47783,88 13363,20	5948,00 1050,44	6690 1871	833 147	3986	1836 682	9208
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,015852	197029,00 --	-- --	3123 --	-- --	3123	-- 250	3373
21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00444	201458,00 --	-- --	894 --	-- --	894	-- 72	966
22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,02984	222621,00 58000,00	1167,00 461,58	6643 1731	35 14	4877	1587 658	8889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6848982	143604	6408502	229604	7644871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							296877	34683	--	566287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				678590				
	Материалы		Тенге				560327				
	Всего заработная плата		Тенге					103751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4018				
		Накладные расходы	Тенге				72416				
		Сметная прибыль	Тенге				60080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				811086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					103751			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6170392				
	Материалы		Тенге				48329				
	Всего заработная плата		Тенге					227808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5795828				
		Накладные расходы	Тенге				157187				
		Сметная прибыль	Тенге				506206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6833786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					227808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7644872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					331559			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		МОНОЛИТНЫЙ УЯСТОК УМЗА 2ШТ									
23	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	32129,74 5336,00	1434,14 281,63	38556 6403	1721 338	30432	6134 3575	48265
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03796	197029,00 --	-- --	7479 --	-- --	7479	-- 598	8078
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,042	201003,00 --	-- --	8442 --	-- --	8442	-- 675	9117
26	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	14	421,66 140,01	241,91 46,78	5903 1960	3387 655	556	3086 719	9708
27	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1609,94 1030,00	55,33 10,44	6440 4120	221 42	2099	4911 908	12259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				66820 12483	5329 1035	49008 --	14131 6475	87427
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66820				
	Материалы		Тенге				33086				
	Всего заработная плата		Тенге					13518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15921				
		Накладные расходы	Тенге				14131				
		Сметная прибыль	Тенге				6476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13518			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13518			14
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
28	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1863,92	316,22	2,08	589408	3871	30089	445851	1118080
					298,00	1,00	555448	1866		82821	
		СТЕНЫ									
29	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,75	1012,18	62,28	314534	19353	93193	173625	527212
					650,00	48,41	201988	15044		39053	
30	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%, СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	90	2747,08	38,89	247238	3500	76999	134741	412536
					1852,65	18,75	166739	1687		30558	
31	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	1263,50	36,90	113715	3321	66517	37295	163091
					487,52	30,46	43877	2742		12081	
		ЦОКОЛЬ									
32	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,82	1064,49	26,32	209512	5180	73492	108111	343032
					664,77	21,84	130840	4299		25410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1474407	35226	340290	899623	2563951
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1098891	25637	--	189923	
		Материалы	Тенге				1474407				
		Всего заработная плата	Тенге				340291				
		Накладные расходы	Тенге					1124528			
		Сметная прибыль	Тенге				899622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2563951				
		Сметная заработная плата	Тенге								1108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1124528			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2563951				
		Сметная заработная плата	Тенге								1108
								1124528			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОТПЛЕНИЯ (ОВ)									
33	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	148,5	182,00	--	27027	--	27027	--	29189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
34	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	654,39	311,00	--	203515	--	203515	--	219797
		СП - 8%			--	--	--	--		16281	
35	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	57	325,00	--	18525	--	18525	--	20007
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
36	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	279	379,00	--	105741	--	105741	--	114200
		СП - 8%			--	--	--	--		8459	
37	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	215	540,00	--	116100	--	116100	--	125388
		СП - 8%			--	--	--	--		9288	
38	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	243	657,00	--	159651	--	159651	--	172423
		СП - 8%			--	--	--	--		12772	
39	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	168	830,00	--	139440	--	139440	--	150595
		СП - 8%			--	--	--	--		11155	
40	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	1262,00	--	63100	--	63100	--	68148
		СП - 8%			--	--	--	--		5048	
41	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	851,00	--	52762	--	52762	--	56983
		СП - 8%			--	--	--	--		4221	
42	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	273	1039,00	--	283647	--	283647	--	306339
		СП - 8%			--	--	--	--		22692	
43	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2013,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
44	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	626,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3222,00	--	25776	--	25776	--	27838
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
46	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1237,00	--	19792	--	19792	--	21375
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
47	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,15	34697,00	--	5205	--	5205	--	5621
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
48	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0069	303350,00	--	2093	--	2093	--	2261
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	168	542,00	--	91056	--	91056	--	98340
		СП - 8%			--	--	--	--		7284	
50	С123-021104-0402 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,22	5638,00	--	23792	--	23792	--	25696
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
		теплоснабжение калориферов									
51	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,15	311,00	--	2535	--	2535	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОТРАССА									
52	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,085	790820,55	315655,32	67220	26831	986	46841	123186
		НР - 99%, СП - 8%			463562,00	93078,96	39403	7912		9125	
53	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	841753,42	330512,35	25253	9915	456	17578	46257
		НР - 99%, СП - 8%			496070,00	95766,32	14882	2873		3426	
54	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85	1262,00	--	107270	--	107270	--	115852
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2399,00	--	71970	--	71970	--	77728
		СП - 8%			--	--	--	--		5758	
56	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0302	424970,00	--	12834	--	12834	--	13861
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
57	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0014	424970,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
58	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	1609,94	55,33	35419	1217	11542	27010	67423
		НР - 118%; СП - 8%			1030,00	10,44	22660	230		4994	
59	Е11-070104-0101 1107-0104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	2608,49	879,60	2608	880	285	2046	5027
		НР - 118%; СП - 8%			1442,61	291,61	1443	292		372	
60	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	22	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,016	31979,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
62	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	117,92	2,84	472	11	397	45	558
		НР - 69%; СП - 8%			16,00	0,33	64	1		41	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	81,98	2,21	328	9	173	101	463
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	146	1		34	
64	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,3	69507,31	1026,12	159867	2360	113489	34215	209608
		НР - 76%; СП - 8%			19138,40	435,20	44018	1001		15527	
65	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,3	32734,86	--	75290	--	75290	--	81313
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
66	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	поверхности покрытия изоляции	87	932,38	24,41	81117	2124	40886	29300	119250
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	38107	445		8833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** СП - 8%	1000 м2	0,10005	303350,00 --	-- --	30350 --	-- --	30350	-- 2428	32778
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2017391	43347	1813322	157136	2348489
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160723	12754	--	173959	
		Материалы	Тенге				485732				
		Всего заработная плата	Тенге				168213				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					173477			
		Местные материалы	Тенге				112938				
		Накладные расходы	Тенге				512				
		Сметная прибыль	Тенге				157136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				694298				
		Сметная заработная плата	Тенге								167
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					173477			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13429				
		Сметная прибыль	Тенге				13429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1074				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1518229				
		Сметная прибыль	Тенге				1518229				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				121458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1639688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2348489				
		Сметная заработная плата	Тенге					173477			167
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция									
68	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	2	1516050,00 --	-- --	3032100 --	-- --	3032100	-- --	3032100
69	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** СП - 8%	комплект	1	22398,00 --	-- --	22398 --	-- --	22398	-- 1792	24190
70	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84** СП - 8%	комплект	5	39466,00 --	-- --	197330 --	-- --	197330	-- 15786	213116
71	С123-050401-0112 2305-0401-0112 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355 ЕС, Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84** СП - 8%	комплект	1	166007,00 --	-- --	166007 --	-- --	166007	-- 13281	179288
72	С123-050401-0117 2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84** СП - 8%	комплект	1	38145,00 --	-- --	38145 --	-- --	38145	-- 3052	41197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С123-050402-0301 2305-0402-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	83960,00	--	83960	--	83960	--	90677
					--	--	--	--		6717	
74	С123-050401-0112 2305-0401-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355 ЕС, Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	166007,00	--	166007	--	166007	--	179288
					--	--	--	--		13281	
75	С123-050309-0303 2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Местный вентиляционный отсос 840х1000х330 СП - 8%	шт.	7	939,00	--	6573	--	6573	--	7099
					--	--	--	--		526	
76	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм СП - 8%	шт.	5	11544,00	--	57720	--	57720	--	62338
					--	--	--	--		4618	
77	С123-050302-1710 2305-0302-1710 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 10, размерами 200 мм х 500 мм СП - 8%	шт.	1	19681,00	--	19681	--	19681	--	21255
					--	--	--	--		1574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3789921	--	757821	--	3850548
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	3032100	60627	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3032100				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3032100				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				757821				
		Сметная прибыль	Тенге				757821				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				818447				
							3850547				
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД (ВК)									
		ВОДОПРОВОД-1 (ниже 0,000).блок А									
78	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	22	4386,33	43,86	96499	965	83104	12524	117745
					564,99	15,92	12430	350		8722	
79	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	17	3350,60	33,06	56960	562	48389	8050	70211
					471,10	12,08	8009	205		5201	
80	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	39	2969,16	18,85	115797	735	100762	14271	140474
					366,66	6,75	14300	263		10406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	22	2455,07 366,66	18,85 6,75	54011 8066	415 148	45530	8051 4965	67027
82	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	18	2164,30 366,66	18,85 6,75	38957 6600	339 121	32018	6587 3644	49188
83	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	20	1848,87 366,66	18,85 6,75	36977 7333	377 135	29267	7319 3544	47840
84	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	33	1670,54 366,66	18,85 6,75	55128 12100	622 223	42406	12076 5376	72580
85	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	3431,00 --	-- --	3431 --	-- --	3431	-- 274	3705
86	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2145,00 --	-- --	4290 --	-- --	4290	-- 343	4633
87	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	1179,00 --	-- --	3537 --	-- --	3537	-- 283	3820
88	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	870,00 --	-- --	1740 --	-- --	1740	-- 139	1879
89	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	7	676,00 --	-- --	4732 --	-- --	4732	-- 379	5111
90	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	3	1670,54 366,66	18,85 6,75	5012 1100	57 20	3855	1098 489	6598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	15	1856,12 1470,00	85,55 10,88	27842 22050	1283 163	4509	21769 3969	53580
92	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	15	1900,00 --	-- --	28500 --	-- --	28500	-- 2280	30780
93	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	кран	4	21580,03 326,40	-- --	86320 1306	-- --	85014	1279 7008	94608
94	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	1179,00 --	-- --	4716 --	-- --	4716	-- 377	5093
95	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%	м	120	982,00 --	-- --	117840 --	-- --	117840	-- 9427	127267
96	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,4	1637,89 1604,80	27,88 0,48	655 642	11 --	2	629 103	1387
97	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,6	1511,56 1481,31	24,25 0,32	907 889	15 --	3	871 142	1920
98	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,6	1368,13 1340,42	20,52 0,21	821 804	12 --	5	788 129	1738
99	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,4	1254,79 1228,46	17,39 0,13	502 491	7 --	4	482 79	1062
100	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	1,8	1163,79 1138,05	14,51 0,08	2095 2048	26 --	21	2008 328	4431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	0,3996	1242,00 --	-- --	496 --	-- --	496	-- 40	536
102	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	0,594	792,00 --	-- --	470 --	-- --	470	-- 38	508
103	С123-010601-0204 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	0,594	432,00 --	-- --	257 --	-- --	257	-- 21	277
104	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	0,396	258,00 --	-- --	102 --	-- --	102	-- 8	110
105	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	1,782	163,00 --	-- --	290 --	-- --	290	-- 23	314
106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	149	70,46 68,94	1,10 --	10498 10272	163 --	63	10066 1645	22209
107	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	22	70,46 68,94	1,10 --	1550 1517	24 --	9	1486 243	3279
108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	18,5	81,98 36,43	2,21 0,22	1517 674	41 4	802	468 159	2143
109	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%, СП - 8%	м2	18,5	117,92 16,00	2,84 0,33	2182 296	53 6	1833	208 191	2581
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 (ниже 0,00).БЛОК А									
110	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	31	3350,60 471,10	33,06 12,08	103869 14604	1025 374	88240	14679 9484	128031
111	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2969,16	18,85	35630	226	31004	4391	43223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	4400	81		3202	
112	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	157	2455,07	18,85	385446	2959	324922	57452	478329
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	57565	1059		35432	
113	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2164,30	18,85	134187	1169	110285	22688	169425
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	22733	418		12550	
114	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1848,87	18,85	1849	19	1463	366	2392
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	367	7		177	
115	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1670,54	18,85	30070	339	23131	6587	39589
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	6600	121		2933	
116	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3431,00	--	6862	--	6862	--	7411
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
117	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
118	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1179,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
119	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	870,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
120	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	676,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
121	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1670,54	18,85	10023	113	7710	2196	13196
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	2200	40		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	30	1856,12 1470,00	85,55 10,88	55684 44100	2567 326	9017	43538 7938	107159
123	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	30	1900,00 --	-- --	57000 --	-- --	57000	-- 4560	61560
124	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	281	70,46 68,94	1,10 --	19798 19371	308 --	119	18984 3103	41885
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ Б.Л.А НИЖЕ 0,00К1									
125	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	113	640,95 632,80	3,09 0,85	72427 71506	349 97	572	70171 11408	154006
126	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	112,774	832,00 --	-- --	93828 --	-- --	93828	-- 7506	101334
127	С123-020601-0802 2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	9	712,00 --	-- --	6408 --	-- --	6408	-- 513	6921
128	С123-020304-2410 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	прочистка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	13	5349,00 --	-- --	69537 --	-- --	69537	-- 5563	75100
129	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	19	223,00 --	-- --	4237 --	-- --	4237	-- 339	4576
130	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	31	1868,00 --	-- --	57908 --	-- --	57908	-- 4633	62541
131	С123-020303-2602 2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	9	491,00 --	-- --	4419 --	-- --	4419	-- 354	4773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С123-020303-2606 2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1877,00	--	48802	--	48802	--	52706
		СП - 8%			--	--	--	--		3904	
133	С123-020303-6806 2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2680,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
134	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	640,95	3,09	5769	28	46	5589	12266
		НР - 98%; СП - 8%			632,80	0,85	5695	8		909	
135	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	8,982	832,00	--	7473	--	7473	--	8071
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ К3									
136	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3350,60	33,06	23454	231	19925	3315	28910
		НР - 98%; СП - 8%			471,10	12,08	3298	85		2142	
137	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	70,46	1,10	493	8	2	473	1043
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	483	--		77	
138	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	81,98	2,21	90	2	48	28	127
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	40	--		9	
139	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,1	117,92	2,84	130	3	109	12	153
		НР - 69%; СП - 8%			16,00	0,33	18	--		11	
		БЛОК Б ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1 НИЖЕ 0,00									
140	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6752,51	69,85	135050	1397	119605	14242	161236
		НР - 98%; СП - 8%			702,42	24,23	14048	485		11943	
141	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4922,49	43,86	59070	526	51764	6831	71173
		НР - 98%; СП - 8%			564,99	15,92	6780	191		5272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4386,33	43,86	13159	132	11332	1708	16056
		НР - 98%, СП - 8%			564,99	15,92	1695	48		1189	
143	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	41	2455,07	18,85	100658	773	84852	15003	124914
		НР - 98%, СП - 8%			366,66	6,75	15033	277		9253	
144	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2164,30	18,85	21643	188	17788	3659	27327
		НР - 98%, СП - 8%			366,66	6,75	3667	67		2024	
145	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1848,87	18,85	51768	528	40974	10246	66976
		НР - 98%, СП - 8%			366,66	6,75	10266	189		4961	
146	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37	1670,54	18,85	61810	697	47547	13540	81377
		НР - 98%, СП - 8%			366,66	6,75	13566	250		6028	
147	С123-040501-0220 2304-0501-0220 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	10138,00	--	202760	--	202760	--	218981
		СП - 8%			--	--	--	--		16221	
148	С123-040501-0220 2304-0501-0220 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	10138,00	--	121656	--	121656	--	131388
		СП - 8%			--	--	--	--		9732	
149	С123-040501-0219 2304-0501-0219 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7439,00	--	22317	--	22317	--	24102
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
150	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	2145,00	--	87945	--	87945	--	94981
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
151	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1179,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	28	870,00 --	-- --	24360 --	-- --	24360	-- 1949	26309
153	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	37	676,00 --	-- --	25012 --	-- --	25012	-- 2001	27013
154	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3,4	1670,54 366,66	18,85 6,75	5680 1247	64 23	4369	1244 554	7478
155	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	17	1856,12 1470,00	85,55 10,83	31554 24990	1454 185	5110	24671 4498	60723
156	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	17	1900,00 --	-- --	32300 --	-- --	32300	-- 2584	34884
157	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	2	21580,03 326,40	-- --	43160 653	-- --	42507	640 3504	47304
158	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1179,00 --	-- --	2358 --	-- --	2358	-- 189	2547
159	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%	м	60	982,00 --	-- --	58920 --	-- --	58920	-- 4714	63634
160	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	116	70,46 68,94	1,10 --	8173 7997	127 --	49	7837 1281	17291
161	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	35	70,46 68,94	1,10 --	2466 2413	38 --	15	2365 386	5217
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	18,3	81,98 36,43	2,21 0,22	1500 667	40 4	793	463 157	2120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%, СП - 8%*	м2	18,3	117,92 16,00	2,84 0,33	2158 293	52 6	1813	206 189	2553
164	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	0,6	1368,13 1340,42	20,52 0,21	821 804	12 --	5	788 129	1738
165	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	0,8	1254,79 1228,46	17,39 0,13	1004 983	14 --	7	963 157	2124
166	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2,6	1163,79 1138,05	14,51 0,08	3026 2959	38 --	29	2900 474	6400
167	С123-010601-0204 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	0,594	432,00 --	-- --	257 --	-- --	257	-- 21	277
168	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	0,792	258,00 --	-- --	204 --	-- --	204	-- 16	221
169	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2,574	163,00 --	-- --	420 --	-- --	420	-- 34	453
170	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	21562,46 8500,00	434,44 96,36	21562 8500	434 96	12628	8424 2399	32386
171	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	18846,00 --	-- --	18846 --	-- --	18846	-- 1508	20354
172	С123-040102-0607 2304-0102-0607 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	110754,00 --	-- --	332262 --	-- --	332262	-- 26581	358843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С123-020103-1710 2302-0103-1710 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	16897,00 --	-- --	101382 --	-- --	101382	-- 8111	109493
174	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	676,00 --	-- --	676 --	-- --	676	-- 54	730
175	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	299,00 --	-- --	299 --	-- --	299	-- 24	323
176	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	3248,00 --	-- --	3248 --	-- --	3248	-- 260	3508
177	С123-020101-0205 2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	2242,00 --	-- --	6726 --	-- --	6726	-- 538	7264
178	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	2541,00 --	-- --	5082 --	-- --	5082	-- 407	5489
179	С123-020403-1405 2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	1	192,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
180	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,6	6752,51 702,42	69,85 24,23	4052 421	42 15	3589	427 358	4837
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 (ниже 0,00).БЛОК Б									
181	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	4922,49 564,99	43,86 15,92	49225 5650	439 159	43136	5693 4393	59311
182	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	4386,33 564,99	43,86 15,92	70181 9040	702 255	60439	9109 6343	85633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	24	3350,60 471,10	33,06 12,08	80414 11306	793 290	68315	11364 7342	99121
184	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	4	2969,16 366,66	18,85 6,75	11877 1467	75 27	10335	1464 1067	14408
185	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	82	2455,07 366,66	18,85 6,75	201316 30066	1546 553	169704	30007 18506	249828
186	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	18	2164,30 366,66	18,85 6,75	38957 6600	339 121	32018	6587 3644	49188
187	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	73	1848,87 366,66	18,85 6,75	134967 26766	1376 492	106825	26713 12934	174615
188	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	66	1670,54 366,66	18,85 6,75	110255 24199	1244 445	84812	24152 10753	145160
189	С123-040501-0220 2304-0501-0220 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	10138,00 --	-- --	10138 --	-- --	10138	-- 811	10949
190	С123-040501-0219 2304-0501-0219 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	7439,00 --	-- --	22317 --	-- --	22317	-- 1785	24102
191	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	4929,00 --	-- --	14787 --	-- --	14787	-- 1183	15970
192	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	3431,00 --	-- --	13724 --	-- --	13724	-- 1098	14822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2145,00	--	8580	--	8580	--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
194	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1179,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
195	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	870,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
196	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	676,00	--	14196	--	14196	--	15332
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
197	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1670,54	18,85	11694	132	8995	2562	15396
		НР - 98%; СП - 8%			366,66	6,75	2567	47		1140	
198	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	1856,12	85,55	64964	2994	10520	50794	125019
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	10,88	51450	381		9261	
199	С123-041001-5401 2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	35	1900,00	--	66500	--	66500	--	71820
		СП - 8%			--	--	--	--		5320	
200	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	70,46	1,10	1832	28	12	1757	3875
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	1792	--		287	
201	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	267	70,46	1,10	18812	292	114	18038	39798
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	18406	--		2948	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ БЛОК.Б НИЖЕ 0,00К1									
202	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	89	640,95	3,09	57044	275	450	55267	121297
		НР - 98%; СП - 8%			632,80	0,85	56319	76		8985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	88,822	832,00	--	73900	--	73900	--	79812
		СП - 8%			--	--	--	--		5912	
204	С123-020601-0802 2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	35	712,00	--	24920	--	24920	--	26914
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
205	С123-020304-2410 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	прочистка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	5349,00	--	64188	--	64188	--	69323
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	
206	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	223,00	--	1784	--	1784	--	1927
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
207	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1868,00	--	22416	--	22416	--	24209
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
208	С123-020303-2602 2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	491,00	--	4419	--	4419	--	4773
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
209	С123-020303-2606 2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1877,00	--	45048	--	45048	--	48652
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
210	С123-020303-6806 2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2680,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
211	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	640,95	3,09	7050	34	55	6831	14992
		НР - 98%; СП - 8%			632,80	0,85	6961	9		1110	
212	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10,978	832,00	--	9134	--	9134	--	9864
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ БЛОК.Б НИЖЕ 0,00 К3									
213	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46	640,95	3,09	29484	142	233	28565	62693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			632,80	0,85	29109	39		4644	
214	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	832,00	--	38195	--	38195	--	41251
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
215	С123-020601-0802 2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	712,00	--	10680	--	10680	--	11534
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
216	С123-020304-2410 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	прочистка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5349,00	--	21396	--	21396	--	23108
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
217	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	223,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
218	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1868,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
219	С123-020303-2602 2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	491,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
220	С123-020303-2606 2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1877,00	--	18770	--	18770	--	20272
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
221	С123-020303-6806 2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2680,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
222	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	640,95	3,09	3525	17	28	3415	7496
		НР - 98%; СП - 8%			632,80	0,85	3480	5		555	
223	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5,489	832,00	--	4567	--	4567	--	4932
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ К3 НИЖЕ 0,00 БЛОК Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	7	3350,60 471,10	33,06 12,08	23454 3298	231 85	19925	3315 2142	28910
225	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	7	70,46 68,94	1,10 --	493 483	8 --	2	473 77	1043
226	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	1,1	81,98 36,43	2,21 0,22	90 40	2 --	48	28 9	127
227	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%, СП - 8%	м2	1,1	117,92 16,00	2,84 0,33	130 18	3 --	109	12 11	153
		ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 БЛОК А ВЫШЕ 0,00									
228	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	0,5	1637,89 1604,80	27,88 0,48	819 802	14 --	3	787 128	1734
229	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	19	1511,56 1481,31	24,25 0,32	28720 28145	461 6	114	27588 4505	60812
230	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	31	1368,13 1340,42	20,52 0,21	42412 41553	636 7	223	40728 6651	89791
231	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	58	1254,79 1228,46	17,39 0,13	72778 71251	1009 8	518	69833 11409	154020
232	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	212	1163,79 1138,05	14,51 0,08	246723 241266	3075 17	2382	236457 38654	521834
233	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	0,4995	1242,00 --	-- --	620 --	-- --	620	-- 50	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,81	792,00	--	14898	--	14898	--	16089
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
235	С123-010601-0204 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,69	432,00	--	13258	--	13258	--	14319
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
236	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	57,42	258,00	--	14814	--	14814	--	16000
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
237	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	209,88	163,00	--	34210	--	34210	--	36947
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
238	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	102,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
239	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	59,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
240	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	30,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
241	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	19,00	--	1805	--	1805	--	1949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
242	С123-020304-2003 2302-0304-2003 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	873,00	--	7857	--	7857	--	8486
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
243	С123-020304-2002 2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	873,00	--	46269	--	46269	--	49971
		СП - 8%			--	--	--	--		3702	
244	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	1880,77	110,20	16927	992	2705	13157	32491
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	13230	196		2407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	143	1856,12	85,55	265425	12234	42981	207531	510792
					1470,00	10,88	210210	1556		37836	
246	С123-040905-1214 2304-0905-1214 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	7924,00	--	7924	--	7924	--	8558
					--	--	--	--		634	
247	С123-040905-1213 2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	5357,00	--	42856	--	42856	--	46284
					--	--	--	--		3428	
248	С123-040905-1234 2304-0905-1234 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	4651,00	--	27906	--	27906	--	30138
					--	--	--	--		2232	
249	С123-040905-1233 2304-0905-1233 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	37	2373,00	--	87801	--	87801	--	94825
					--	--	--	--		7024	
250	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	137	711,00	--	97407	--	97407	--	105200
					--	--	--	--		7793	
		ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3,Т4-.блок Б									
251	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	94	1197,08	19,63	112526	1845	565	107943	238106
					1171,45	0,32	110116	30		17638	
252	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	35	1092,90	16,75	38252	586	252	36673	80918
					1068,96	0,21	37414	7		5994	
253	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	29	1016,30	14,45	29473	419	260	28222	62310
					992,91	0,13	28794	4		4616	
254	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	100,923	954,90	12,22	96372	1233	1158	92112	203563
					931,22	0,11	93981	11		15079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	93,06	792,00 --	-- --	73704 --	-- --	73704	-- 5896	79600
256	С123-010601-0204 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	34,65	432,00 --	-- --	14969 --	-- --	14969	-- 1198	16166
257	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	28,71	258,00 --	-- --	7407 --	-- --	7407	-- 593	8000
258	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	249,48	163,00 --	-- --	40665 --	-- --	40665	-- 3253	43918
259	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	59,00 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	510
260	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	9	30,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292
261	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20,Д 15ММ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	56	19,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
262	С123-020304-2003 2302-0304-2003 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	873,00 --	-- --	5238 --	-- --	5238	-- 419	5657
263	С123-020304-2002 2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	18	873,00 --	-- --	15714 --	-- --	15714	-- 1257	16971
264	С123-020403-2701 2302-0403-2701 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	12	824,00 --	-- --	9888 --	-- --	9888	-- 791	10679
265	С123-040905-1213 2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	5357,00 --	-- --	64284 --	-- --	64284	-- 5143	69427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С123-040905-1234 2304-0905-1234 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4651,00	--	13953	--	13953	--	15069
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
267	С123-040905-1233 2304-0905-1233 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	65	2373,00	--	154245	--	154245	--	166585
		СП - 8%			--	--	--	--		12340	
268	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	711,00	--	37683	--	37683	--	40698
		СП - 8%			--	--	--	--		3015	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1.БЛОК Б									
269	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	102,794	273,00	--	28063	--	28063	--	30308
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
270	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	159,68	832,00	--	132854	--	132854	--	143482
		СП - 8%			--	--	--	--		10628	
271	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	155,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
272	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
273	С123-020601-0802 2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	712,00	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
274	С123-020304-2410 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	прочистка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	5349,00	--	64188	--	64188	--	69323
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	
275	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5379,00	--	32274	--	32274	--	34856
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
276	С123-020304-1006 2302-0304-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	1726,00	--	119094	--	119094	--	128622
		СП - 8%			--	--	--	--		9528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	1868,00	--	65380	--	65380	--	70610
		СП - 8%			--	--	--	--		5230	
278	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	223,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
279	С123-020303-2602 2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	491,00	--	10802	--	10802	--	11666
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
280	С123-020303-2606 2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1877,00	--	45048	--	45048	--	48652
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВ-БЫТОВАЯ БЛОК А (ЛИСТ 14)									
281	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	832,00	--	8303	--	8303	--	8968
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
282	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	15,968	273,00	--	4359	--	4359	--	4708
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
283	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
284	С123-020304-1006 2302-0304-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1726,00	--	17260	--	17260	--	18641
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
285	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	223,00	--	2453	--	2453	--	2649
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
286	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1868,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
287	С123-020303-2402 2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	679,00	--	4074	--	4074	--	4400
		СП - 8%			--	--	--	--		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1298,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7449853	54787	5748401	1623833	9799579
							1646665	10918	--	725902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7796				
	Материалы		Тенге				5554				
	Всего заработная плата		Тенге					2066			
		Накладные расходы	Тенге				1426				
		Сметная прибыль	Тенге				738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2066			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7442057				
	Материалы		Тенге				2200645				
	Всего заработная плата		Тенге					1655517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3542201				
		Накладные расходы	Тенге				1622407				
		Сметная прибыль	Тенге				725157				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9789621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
		Сметная заработная плата	Тенге					1655517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9799580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539
		Сметная заработная плата	Тенге					1657583			
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
289	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	8198,51	4464,80	8199	4465	287	4487	13701
		НР - 99%; СП - 8%			3446,50	1086,28	3447	1086		1015	
290	С123-040906-0110 2304-0906-0110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100**	шт.	1	18589,00	--	18589	--	18589	--	20076
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
291	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	479,6	139,30	132,53	66808	63563	--	12693	85861
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	3245	14384		6360	
292	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.**	м3 грунта	39,3	2320,56	--	91198	--	--	65663	169409
		НР - 72%; СП - 8%			2320,56	--	91198	--		12549	
293	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,95	15,81	15,81	3114	3114	--	837	4268
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	1163		316	
		ФУТЛЯР.ЛОЖМЕНТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 150 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	44,2	2505,18	2005,10	110729	88625	253	45726	168972
					494,38	550,61	21851	24337		12516	
295	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	34,34	4396,00	--	150959	--	150959	--	163035
					--	--	--	--		12077	
296	С123-010502-0509 2301-0502-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140х8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	10,302	2457,00	--	25312	--	25312	--	27337
					--	--	--	--		2025	
297	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	34	1077,54	7,06	36637	240	5176	30971	73016
					918,27	1,85	31221	63		5409	
298	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,228	296662,85	92640,53	67639	21122	737	50938	128064
					200790,00	24880,08	45780	5673		9486	
299	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	264,7614	2070,00	--	548056	--	548056	--	591901
					--	--	--	--		43844	
300	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	0,262	948686,77	774349,00	248556	202879	613	81229	356167
					172000,00	168695,10	45064	44198		26383	
301	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее ленты *НР - 72%, СП - 8%*	км	0,275	25763,87	18512,57	7085	5091	--	2142	9965
					7251,30	3565,78	1994	981		738	
302	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная *СП - 8%*	м	275	89,29	--	24554	--	24554	--	26518
					--	--	--	--		1964	
303	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	4	1214,77	800,77	4859	3203	--	2456	7900
					414,00	206,23	1656	825		585	
304	С123-020302-1213 2302-0302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6226,00	--	6226	--	6226	--	6724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		СП - 8%	-		--	--	--	--		498	
305	С123-020302-1210 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2207,00	--	6621	--	6621	--	7151
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
306	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1214,77	800,77	36443	24023	--	18421	59253
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	12420	6187		4389	
307	С123-020301-0331 2302-0301-0331 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	3213,00	--	96390	--	96390	--	104101
		СП - 8%			--	--	--	--		7711	
308	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с идравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	375260,51	61215,69	1689	275	56	1436	3375
		НР - 99%; СП - 8%			301829,00	20481,92	1358	92		250	
309	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	325,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		КОВЕР									
310	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	695396,72	212149,76	695	212	54	491	1281
		НР - 99%; СП - 8%			429480,00	66426,08	429	66		95	
311	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2697,00	--	2697	--	2697	--	2913
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
312	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,035	27449,06	1097,22	961	38	767	149	1198
		НР - 91%; СП - 8%			4459,00	217,78	156	8		89	
313	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,054	24026,28	1047,92	1297	57	1184	60	1466
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	56	11		109	
314	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	841753,42	330512,35	16835	6610	304	11718	30838
		НР - 99%; СП - 8%			496070,00	95766,32	9921	1915		2284	
315	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	2399,00	--	47980	--	47980	--	51818
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**1466,00** **--**	**--** **--**	**8796** **--**	**--** **--**	**8796**	**--** **704**	**9500**
317	Е11-250125-0101 1125-0125-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами утяжелителями** *НР - 91%, СП - 8%*	**утяжелитель**	**110**	**22261,82** **3585,40**	**13492,18** **2800,94**	**2448800** **394394**	**1484140** **308103**	**570266**	**639272** **247046**	**3335118**
318	С123-021104-0204 2302-1104-0204 РСНБ РК 2015	**Грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм** *СП - 8%*	**т**	**11**	**175653,00** **--**	**--** **--**	**1932183** **--**	**--** **--**	**1932183**	**--** **154575**	**2086758**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**6021369**	**1907658**	**3449523**	**968689**	**7549264**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**664191**	**409092**	**--**	**559205**	
	Всего заработная плата		Тенге				**31639**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2975**			
		Накладные расходы	Тенге				**24554**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2142**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**36483**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2975**			
	Материалы		Тенге				**3144459**				
	Всего заработная плата		Тенге				**577896**				
	Местные материалы		Тенге					**1070308**			
		Накладные расходы	Тенге				**1798**				
		Сметная прибыль	Тенге				**966549**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328881**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4439888**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**983**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1070308**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2845271**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2845271**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**227622**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3072893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7549264**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**985**
								1073283			
		РАЗДЕЛ 10. ТХ									
319	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов**	**шт**	**54,7816**	**39733,04** **--**	**--** **--**	**2176639** **--**	**--** **--**	**--** **2176639**	**--** **--**	**2176639**
320	ПРАЙС-ЛИСТ	**Мебель для учащихся**	**шт**	**24**	**87500,00** **--**	**--** **--**	**2100000** **--**	**--** **--**	**--** **2100000**	**--** **--**	**2100000**
321	ПРАЙС-ЛИСТ	**Подъемная платформа с наклонным перемещением**	**шт**	**1**	**1244539,29** **--**	**--** **--**	**1244539** **--**	**--** **--**	**--** **1244539**	**--** **--**	**1244539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**5521180** **--**	**--** **--**	**--** **5521179**	**--** **--**	**5521179**
	Стоимость оборудования		Тенге				**5521179**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**5521179**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5521179**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ (УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ)									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (2шт)									
322	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,122	44298,71 12156,80	4151,35 734,44	5404 1483	506 90	3415	1431 547	7382
323	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	--	16459,46 14940,00	1228,46 310,80	-- --	-- --	--	-- --	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (4шт)									
324	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, В12,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	38201,49 9838,40	5860,53 1108,63	10696 2755	1641 310	6300	2789 1079	14565
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									
325	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,92	38098,69 7479,68	1743,70 343,51	73149 14361	3348 660	55440	13669 6945	93764
326	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	--	16536,85 15360,80	885,05 264,18	-- --	-- --	--	-- --	--
327	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,533	47783,88 13363,20	5948,00 1050,44	25469 7123	3170 560	15176	6991 2597	35057
328	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	--	16459,46 14940,00	1228,46 310,80	-- --	-- --	--	-- --	--
329	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,13	25212,58 3056,10	7,20 --	3278 397	1 --	2880	373 292	3943
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ									
		Тип-733									
330	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	10,2	237,07 59,86	27,76 9,57	2418 611	283 98	1524	666 247	3331
331	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,816	25264,60 3056,10	7,20 --	20616 2494	6 --	18116	2344 1837	24797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	10,2	669,45 281,60	25,34 11,56	6828 2872	258 118	3698	2811 771	10410
333	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10,2	1193,42 285,55	86,19 29,42	12173 2913	879 300	8381	3020 1215	16408
334	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10,2	-135,77 -8,23	-3,71 -1,73	-1385 -84	-38 -18	-1263	-95 -118	-1599
		Тип-747									
335	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	19,14	237,07 59,86	27,76 9,57	4537 1146	531 183	2860	1249 463	6250
336	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,5312	25264,60 3056,10	7,20 --	38685 4680	11 --	33994	4399 3447	46531
337	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	19,14	669,45 281,60	25,34 11,56	12813 5390	485 221	6938	5274 1447	19535
338	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/ НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,14	1379,16 551,20	82,15 9,97	26397 10550	1572 191	14275	10096 2919	39413
339	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/ НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,14	852,67 332,58	40,47 5,68	16320 6365	775 109	9180	6086 1792	24198
340	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/ НР - 94%; СП - 8%	м2	19,14	669,45 281,60	25,34 11,56	12813 5390	485 221	6938	5274 1447	19535
341	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2	133,98	98,16 3,48	4,31 1,91	13151 466	578 256	12107	679 1106	14937
342	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	19,14	1193,42 285,55	86,19 29,42	22842 5465	1650 563	15727	5667 2281	30790
343	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	19,14	-135,77 -8,23	-3,71 -1,73	-2599 -157	-71 -33	-2371	-179 -222	-3000
		ПОЛЫ ТАМБУР									
344	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,64	237,07	27,76	863	101	544	238	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	218	35		88	
345	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,2912	25264,60 3056,10	7,20 --	7357 890	2 --	6465	837 655	8849
346	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,64	1193,42 285,55	86,19 29,42	4344 1039	314 107	2991	1078 434	5856
347	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,64	-135,77 -8,23	-3,71 -1,73	-494 -30	-13 -6	-451	-34 -42	-571
348	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	21,2	144,50 113,15	0,99 0,44	3063 2399	21 9	643	2264 426	5753
		ПРОЕМЫ									
349	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	2,16	3368,73 1610,48	443,84 104,93	7276 3479	959 227	2838	3335 849	11460
350	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	2,16	14151,00 --	-- --	30566 --	-- --	30566	-- 2445	33011
351	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	2244,71 411,32	30,36 8,60	4849 888	66 19	3895	726 446	6020
352	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	8	490,00 --	-- --	3920 --	-- --	3920	-- 314	4234
353	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно СП - 8%	шт	4	1062,25 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
354	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	490,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
355	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,18	1458,44	69,42	4638	221	1483	2721	7948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			922,63	28,10	2934	89		589	
356	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92** СП - 8%	м2	3,18	4990,00	--	15868	--	15868	--	17138
					--	--	--	--		1269	
357	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005** СП - 8%	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
358	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80** СП - 8%	пара	2	3714,00	--	7428	--	7428	--	8022
					--	--	--	--		594	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
359	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,8	1292,29	66,43	156108	8025	53953	80176	255187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		779,22	50,41	94130	6090		18903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557565	25765	351627	163885	779166
		Материалы	Тенге				180165	10398	--	57716	
		Всего заработная плата	Тенге				538048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				285682				
		Накладные расходы	Тенге					190564			
		Сметная прибыль	Тенге				46434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163883				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				56154				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				758085				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								192
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190564			
		Сметная прибыль	Тенге				19517				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1561				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				21078				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				779163				
			Тенге								192
		РАЗДЕЛ 12. Арыки грунтовые 854+10ПМ						190564			
360	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2** НР - 72%, СП - 8%	м канала	200	61,86	11,86	12372	2372	--	7707	21686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		50,00	3,52	10000	705		1606	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12372	2372	--	7707	21686
		Всего заработная плата	Тенге				10000	705	--	1606	
		Накладные расходы	Тенге				12372				
		Сметная прибыль	Тенге					10705			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7707				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1606				
			чел.-ч				21686				
											11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						10705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					21686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						10705			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									41435988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4132630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4107805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						942087			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17936936		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8553279		
		- Накладные расходы	Тенге								4269582	
		- Сметная прибыль	Тенге								2435757	
		ИТОГО:			**32 882 709**	**8 553 279**		**41 435 988**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	493 241			493 241				
		Итого с временными			33 375 950	8 553 279		41 929 229				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	450 575			450 575				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					2 184 479	2 184 479				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			33 826 525	8 553 279	2 184 479	44 564 283				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	676 531			676 531				
		Итого с непредвиденными затратами			34 503 056	8 553 279	2 184 479	45 240 814				
		в том числе на 2019 год		63%	21 736 925	5 388 566	1 376 222	28 501 713				
		в том числе на 2020 год		37%	12 766 131	3 164 713	808 257	16 739 101				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			22 821 513	5 657 434	1 444 890	29 923 837				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			3 590 860	3 590 860				
		Итого в текущих ценах 2019 г			22 821 513	5 657 434	5 035 750	33 514 697				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			13 870 229	3 438 418	878 160	18 186 807				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			2 182 417	2 182 417				
		Итого в текущих ценах 2020 г			13 870 229	3 438 418	3 060 577	20 369 224				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	33 022 568	8 186 267	2 090 745	43 299 580				
		НДС-12%		12%			5 195 950	5 195 950				
		ИТОГО по акту			**33 022 568**	**8 186 267**	**7 286 695**	**48 495 530**				

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проммедконтракт" _____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ыскаков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	19 189 369		100
	1			
ИТОГО	537 920 831	19 189 369	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	3 132,69	281,15	880 762,28	93,84%			
2	5,57	47 171,99	34 611,44	79,47%			
3	876,01	1 019,29	892 909,96	58%			
4	2 938,74	786,3	2 310 730,72	39%			
5	848,04	199,44	169 129,09	22%			
6	4 44	5 466,01	24 274,89	100%			
7	26,68	34 514,54	920 826,91	20%			
8	2 940,12	1 629,18	4 789 988,2	6%			
9	540,65	2 732,01	1 477 049,87	38%			
10	35,95	208 651,42	7 501 768,89	62%			
11	548	342	187317	40%			
п			19 189 369	51%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$мср/у \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj)\times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы ”СТ-KZ";” если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum((537\,920\,831 - 19\,189\,369 - 0) \times 1 + \sum(19\,189\,369 \times 51\%))}{537\,920\,831} = 94{,}61\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 94,61 %

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С. _____ Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон