Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области

Договор №50 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	215 766 332									
Акт №3 за август 2022 г.	21 679 820	19 356 983							2 322 838	21 679 820

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Аксултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "АДС САПА"

_____ Бексултанов А.Е.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области

Договор №50 от 29.06.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	69,2	154,62	146,26	10700	10121	–	2263	14000
					8,37	37,05	579	2564	–	1037	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179; ктр01=1.2;	м3 грунта	10,1	2006,93	–	20270	–	–	14594	37653
					2006,93	–	20270	–	–	2789	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,6	206,46	196,84	18912	18031	32	4224	24987
					9,27	54,78	849	5018	–	1851	
4	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	174,04	129		22451		–	–	24247

5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	91,6	– 21,3 3,12	17,83 7,04	– 1951 286	1633 645	– 32 –	1796 670 210	2831
	Итого по разделу 1					103 718				
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундамент под здание									
9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,4	4587,22 805	1025,56 410,74	24771 4347	5538 2218	14886 –	6105 2470	33346
10 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	13	2247,62 982,54	1265,08 464,69	29219 12773	16446 6041	– –	22201 4114	55534
11 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1697,67 762,33	935,33 340,67	5093 2287	2806 1022	– –	3905 720	9718
12 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,22	52386 –		273455 –		273455 –	– 21876	295331
13 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	1622,71 556,44	833,8 317,2	66531 22814	34186 13005	9531 –	42266 8704	117501

14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2296,85	1170,4	45937	23408	6911	28971	80901
				780,9	446,7	15618	8934	–	5993	
15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	3466,19	1853,26	107452	57451	14767	67698	189162
				1136,58	714,1	35234	22137	–	14012	
16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	6,62	38793		256810		256810	–	277355
				–		–		–	20545	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	10,004	40177		401931		401931	–	434085
				–		–		–	32154	
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	21,049	37449		788264		788264	–	851325
				–		–		–	63061	
22 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки НР = 91 %	м3	0,52	27467,31	1984,62	14283	1032	11021	2227	17831
				4288,46	417,31	2230	217	–	1321	
23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	244410		6452		6452	–	6968
				–		–		–	516	
24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	175,2	876,16	19,83	153503	3475	100851	46173	215650

				280,69	2,69	49177	471	–	15974	
	Итого по разделу 2					2 584 707				
	Итого по смете					2 688 425				
	ЛС 2-4-1. Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н= 15 м. Общестроительные работы									
	Раздел 1 Земляные работы									
1 1101-0101-0314	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,28	205,3	194,47	9912	9389	–	2045	12914
				10,83	47,99	523	2317	–	957	
2 1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктр01=1.2:	м3 грунта	1,5	2006,67	–	3010	–	–	2167	5591
				2006,67	–	3010	–	–	414	
3 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,88	161,46	76,39	465	220	–	250	772
				85,07	35,42	245	102	–	57	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	201,16	275,68	265,08	55455	53323	71	11940	72787
				10,25	72,2	2061	14523	–	5392	
7 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	331,914	129		42817		–	–	46242
				–		–		–	3425	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	201,16	21,3	17,82	4285	3585	71	1472	6218
				3,13	7,04	629	1416	–	461	

	Итого по разделу 1					144 524				
	Раздел 2 Фундаменты									
14 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,25	17736,89	1732,89	39908	3899	28486	8635	52426
				3343,56	739,11	7523	1663	–	3883	
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная /бетон кл. В10/. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	21319,33	1096	95937	4932	85282	6206	110314
				1271,78	243,78	5723	1097	–	8171	
16 1106-0201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 /бетон кл. В25 W8 F200/. Устройство НР = 91 %	м3	34,34	27175,07	504,22	933192	17315	823017	88700	1103643
				2704,14	134,33	92860	4613	–	81751	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5914	227911		134787		134787	–	145570
				–		–		–	10783	
18 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,5914	20275,62	997,63	11991	590	170	10396	24178
				18990,53	326,34	11231	193	–	1791	
19 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17856	680874,78	1327,28	121577	237	116930	4105	135737
				24697,58	565,64	4410	101	–	10055	

20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	25,45	876,19	19,84	22299	505	14650	6707	31326
				280,71	2,67	7144	68	–	2320	
	Итого по разделу 2					1 603 194				
Раздел 3 Металлоконструкции башни										
21 1109-0202-0101	Водонапорная башня вместимостью 50 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 %	т конструкций	7,21	89047,57	33081,83	642033	238520	183507	198730	908024
				30514,01	9432,59	220006	68009	–	67261	
22 2106-0303-0407	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	7,21	490765		3538416		3538416	–	3821489
				–		–		–	283073	
23 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,537	57698,32	6901,3	30984	3706	1945	18012	52916
				47175,05	1437,62	25333	772	–	3920	
24 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,537	699958		375877		375877	–	405947

				–		–		–	30070	
25 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками водонапорной башни и летницы /с внутренней и наружной сторон водонапорной башни/ НР = 69 %	м2	308,26	382,5	–	117909	–	–	81357	215207
				382,5	–	117909	–	–	15941	
26 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	308,26	90,45	11,7	27882	3607	–	16750	48203
				78,75	–	24275	–	–	3571	
27 1113-0601-0302	Поверхности лестницы и площадки. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	23,9	296,03	1	7075	24	4514	1757	9539
				106,15	0,38	2537	9	–	707	
28 1113-0601-0305	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	284,36	247,65	1,01	70423	287	55343	10286	87166
				52,02	0,4	14793	114	–	6457	
29 1113-0301-0406	Поверхности металлические (лестница) Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,9	100,63	2,43	2405	58	1271	747	3404
				45,02	0,25	1076	6	–	252	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (лестница). Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	47,8	79,5	1,72	3800	82	2461	876	5050
				26,3	0,25	1257	12	–	374	
31 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза /водонапорной башни снаружи/ НР = 69 % К=2,000:	м2	286,72	173,07	2,69	49622	771	38988	6886	61029
				34,4	0,4	9863	116	–	4521	

32 1130-0504-0105	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, двухслойная. Устройство /внутрення поверхность башни/ НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	141	2598,8	101,69	366431	14338	224974	112176	516896
				901,55	45,56	127119	6424	–	38289	
	Итого по разделу 3					6 134 870				
Раздел 4 Утепление башни										
33 1109-0304-0201	Сборка и монтаж каркаса для утепления башни из полосовой стали Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,467	77852,25	23886,51	36357	11155	4128	17243	57888
				45126,34	8385,44	21074	3916	–	4288	
34 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,467	276375		129067		129067	–	139392
				–		–		–	10325	
35 1126-0101-1101	Поверхности плоские Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	8,2	22581,71	1405,24	185170	11523	18306	122331	332101
				18944,02	685,49	155341	5621	–	24600	
36 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	10,168	12848		130638		130638	–	141089
				–		–		–	10451	
37 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	144,51	2430,88	935,91	351286	135248	48276	142384	533164
				1160,9	267,05	167762	38592	–	39494	

	Итого по разделу 4								1 203 634	
	Итого по смете								9 086 222	
	ЛС 6-1-1. Насосная станция 1-го подъема. Наружные сети внутриплощадочного водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	58,875	68,87	68,87	4055	4055	–	895	5346
					–	21,11	–	1243	–	396	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000:	м3 грунта	235,5	54,48	54,48	12830	12830	–	2832	16915
					–	16,7	–	3934	–	1253	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	897,35	154,62	146,26	138748	131242	–	29346	181542
					8,36	37,06	7506	33252	–	13448	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1.2:	м3 грунта	26,92	2006,95	–	54027	–	–	38899	100360
					2006,95	–	54027	–	–	7434	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	38,3	2693,29	–	103153	–	–	74270	191617
					2693,29	–	103153	–	–	14194	
6	1101-0104-0405	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (песком толщ.30см). НР = 72 %	м3 грунта	863,47	18,48	18,48	15956	15956	–	4536	22131
					–	7,3	–	6300	–	1639	

7 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,88	275,68	265,08	9340	8981	12	2010	12258
				10,24	72,17	347	2445	–	908	
8 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,208	351		19027		–	–	20549
				–		–		–	1522	
9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	54,208	21,33	17,84	1156	967	19	397	1677
				3,14	7,05	170	382	–	124	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	928,69	35,22	35,22	32711	32711	–	8655	44675
				–	12,94	–	12021	–	3309	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	928,69	161,41	76,31	149902	70867	–	80495	248829
				85,1	35,28	79035	32764	–	18432	
12 1101-0101-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	58,875	72,12	64,59	4246	3803	–	1767	6494
				7,52	34,16	443	2011	–	481	
	Итого по разделу 1					852 393				
Раздел 2 Монтаж трубопроводов										
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10 см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	23,46	1212,15	159,51	28437	3742	–	25541	58296

14 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,718	1052,64 2495 –	47,06	24695 91611 –	1104	– 91611 –	4318 – 7329	98940
15 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0782	360127,88 248324,81	106828,64 30754,48	28162 19419	8354 2405	389 –	21606 3981	53749
16 2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	78,982	1100 –		86880 –		86880 –	– 6950	93830
17 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2116 754,5	1361,5 375,5	4232 1509	2723 751	– –	2237 518	6987
18 2302-0302-3109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10	шт.	2	2110 –		4220 –		4220 –	– 338	4558
19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1435,83 511,33	924,5 255	8615 3068	5547 1530	– –	4552 1053	14220
20 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	6	1009 –		6054 –		6054 –	– 484	6538
21 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2029,33 1619,67	82,33 40,33	6088 4859	247 121	982 –	4930 881	11899

22	2304-0102-1602	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22391 –		67173 –		67173 –	– 5374	72547
23	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	830,67 738,83	45,33 –	4984 4433	272 –	279 –	4389 750	10123
24	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2068 –		12408 –		12408 –	– 993	13401
25	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0782	71521,74 57941,18	– –	5593 4531	– –	1062 –	4486 806	10885
26	1116-0401-0207	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,8	8127,5 1377,5	93,75 30	6502 1102	75 24	5325 –	1103 608	8213
		Итого по разделу 2					464 186				
		Итого по смете					1 316 579				

ЛС 7-1-2. Благоустройство площадки НС 2-го подъема

Раздел 5 Ограждение металлическое из профлиста с насадкой из колючей проволоки

20	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	15	16510 –		247650 –		247650 –	– 19812	267462
21	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	9,98455	167729,84	40001,5	1674707	399397	54160	934366	2817799

22 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	5,6943	122303,96 282187 –	13320,98	1221150 1606857 –	133004	– 1606857 –	208726 – 128549	1735406
23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,28245	260832 –		1117000 –		1117000 –	– 89360	1206360
24 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00756	242535 –		1834 –		1834 –	– 147	1981
25 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00024	272087 –		65 –		65 –	– 5	70
	Итого по разделу 2					**6 029 078**				
	Итого по смете					**6 029 078**				
	Итого прямые затраты					**19 120 304**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		382 406			19 502 710				

НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	579 230	20 081 941
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	401 639	20 483 579
	Оборудование	0	20 483 579
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,05		21 507 758
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 580 931	
	Всего по сметному расчету		**24 088 689**
	Итого с К=0,9		**21 679 820**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо

Айсулпан Ж.И.

Технадзор: ТОО "АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

"КазЕвроСтрой" Мукаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "МастИнжПроект"

Сагингалиев А.Ж.