Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
Договор №30 от 30.03.2020г.			30	31.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы, без НДС	из графы 1 из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**4088081,43**	**750261,53**	**750261,53**						**0,00**	**750 261,53**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Досанов К.С. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

16.09.2022г

АКТ №7

приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-0901**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового**	**м2 площади**	**97,8270**		**791,65**	**77445**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	8.539	939,00	8018
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	5.565	1655,58	9214
		Итого оплата труда:				**176,15**	**17232**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	0,568375	6251,00	3553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,568375	1778,00	1011
1. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	1,102	3763,00	4145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	1,102	1487,00	1639
1. 5	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	3,149	5646,00	17780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	3,149	1778,00	5599
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	0,503809	5589,00	2816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,503809	1244,00	627
1. 7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	0,155545	4474,00	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	0,155545	1487,00	231
1. 8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,087066	2630,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,087066	1244,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**29218**

1. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	1,125	6669,00	7503
1.10	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	5,38	6034,00	32466
1.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	2,446	98,00	240
		Итого материалов:				**411,01**	**40208**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	12407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	7188
		Сметная стоимость:				**991,96**	**97040**
2	**Е11-271201-0201**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе**	**м3 грунта**	**857,0000**		**281,33**	**241100**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,1=744)	чел-ч	0,035	29,995	744,00	22316
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03985	34,151	1695,35	57899
		Итого оплата труда:				**93,60**	**80215**
2. 3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00068	0,58276	6251,00	3643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,58276	1778,00	1036
2. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,255	4731,00	57979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,255	1778,00	21789
2. 5	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0039	3,342	735,00	2457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00365	3,128	5589,00	17483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00365	3,128	1244,00	3891
2. 7	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00079	0,67703	190,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	1662 С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором при работе на водохозяйственном	маш.-ч	0,0166	14,226	8244,00	117281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0166	14,226	1778,00	25294
2. 9	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00462	3,959	4474,00	17714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00462	3,959	1487,00	5887
		Итого эксплуатация машин:				**252,84**	**216684**

2.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	21,425	98,00	2100
		Итого материалов:				**2,45**	**2100**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		101,09	86632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,59	26219
		Сметная стоимость:				**413,01**	**353951**
3	**Е11-700003-0102 СРД-3-01-02**	**Подсыпка заниженных обочин бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПI) при перемещении грунта 2 группы на расстояние до 10 м**	**100 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии**	**0,5500**		**8708,86**	**4790**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
3. 2	21453 Т	Машинист бульдозера 6-го разряда	чел.-ч	1,42	0,781	--	--
		Итого оплата труда:				**2524,76**	**1389**
3. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,42	0,781	6133,00	4790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,42	0,781	1778,00	1389
		Итого эксплуатация машин:				**8708,86**	**4790**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1817,83	1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,13	463
		Сметная стоимость:				**11368,82**	**6253**
4	**Е11-700012-0102 СРД-12-01-02**	**Засыпка грунтом 2 группы промоин и ям на откосах и бермах без трамбования вручную, грунт не мерзлый**	**1 м3 грунта по обмеру в засыпке**	**1,9000**		**733,96**	**1395**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,59	1,121	1244,00	1395
4. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,59	1,121	--	--
		Итого оплата труда:				**733,96**	**1395**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		528,45	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	192
		Сметная стоимость:				**1363,40**	**2590**
5	**Е11-700008-0101 СРД-8-01-01**	**Прокопка водоотводных нагорных канавок для отвода воды с обочин**	**10 м канавки**	**3,9000**		**3234,40**	**12614**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,6	10,14	1244,00	12614
5. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,6	10,14	--	--
		Итого оплата труда:				**3234,40**	**12614**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2328,77	9082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,05	1736

		Сметная стоимость:				**6008,22**	**23432**
6	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**4647,40**	**18590**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1042)	чел-ч	3,2	12,8	1042,00	13338
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1704,13	990
		Итого оплата труда:				**3582,01**	**14328**
6. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	4856,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1778,00	108
6. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	6085,00	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1778,00	782
6. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	2630,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**796,02**	**3184**
6. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	720481,00	1383
6. 7	147537 С (2113-0814-3501 РСНБ РК 2015)	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
6. 8	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	542827,00	420
6. 9	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	622834,00	84
6.10	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	801664,00	180
		Итого материалов:				**516,97**	**2068**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3868,57	15474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,28	2725
		Сметная стоимость:				**9197,25**	**36789**

7	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**29133,51**	**9323**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	1,568	1042,00	1634
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06304	1264,06	80
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1714**
7. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1244,00	1
7. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,093312	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,056352	5935,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,056352	1244,00	70
7. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002368	4856,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002368	1778,00	4
7. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003456	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003456	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**363**
7. 8	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	20947,00	6837
7. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,24384	70,00	17
7.10	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00224	47434,00	106
7.11	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000262	31768,00	8

7.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,096	409,00	39
7.13	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,024	6931,00	166
7.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001357	98,00	0
7.15	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20832	729,00	152
		Итого материалов:				**22894,89**	**7326**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4872,89	1559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,51	871
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**11753**
8	**С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**		**7242,00**	**28968**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		579,36	2317
		Сметная стоимость:				**7821,36**	**31285**
9	**С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7764,00**	**15528**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621,12	1242
		Сметная стоимость:				**8385,12**	**16770**
10	**С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9103,00**	**18206**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,24	1456
		Сметная стоимость:				**9831,24**	**19662**
11	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1742,83**	**3486**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,64	1,28	1023,00	1309
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,38	1778,00	676

		Итого оплата труда:				**992,54**	**1985**
11. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,24	4856,00	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	0,24	1778,00	427
11. 4	1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	0,14	3653,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	0,14	1778,00	249
		Итого эксплуатация машин:				**838,43**	**1677**
11. 5	129017 С (2105-0401-0523 РСНБ РК 2015)	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	0,0408	721,00	29
11. 6	147703 С (2113-0816-2707 РСНБ РК 2015)	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000072	2152494,00	155
11. 7	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	0,5568	526,00	293
11. 8	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	0,1624	136,00	22
		Итого материалов:				**249,68**	**499**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1071,94	2144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,18	450
		Сметная стоимость:				**3039,95**	**6080**
12	**С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0200**		**109822,00**	**2196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8785,76	176
		Сметная стоимость:				**118607,76**	**2372**
13	**Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за два раза дорожных знаков**	**м2**	**3,0000**		**766,71**	**2300**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,741	2,223	939,00	2087
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003	1244,00	0
		Итого оплата труда:				**695,92**	**2088**
13. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2630,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**1**
13. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,003	90,00	0
13. 5	249393 С (2204-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	0,48	441,00	212
		Итого материалов:				**70,65**	**212**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		501,06	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,42	304
		Сметная стоимость:				**1369,20**	**4108**
14	**Е11-700043-0101 СРД-43-01-01**	**Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную**	**м3 грунта**	**7,0000**		**6966,40**	**48765**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	5,6	39,2	1244,00	48765
14. 2	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,8	19,6	--	--
14. 3	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,8	19,6	--	--
		Итого оплата труда:				**6966,40**	**48765**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5015,81	35111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,58	6710
		Сметная стоимость:				**12940,78**	**90585**
15	**Е11-470119-0201 1147-0119-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой**	**га**	**21,0000**		**5261,77**	**110497**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого оплата труда:				**1853,56**	**38925**
15. 2	455 С (3206-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,73	15,33	116,00	1778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 3	1757 С (3206-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Косилки прицепные	маш.-ч	0,91	19,11	145,00	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,49	31,29	3386,00	105948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	31,29	1244,00	38925
		Итого эксплуатация машин:				**5261,77**	**110497**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1631,13	34254

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,43	11580
		Сметная стоимость:				**7444,34**	**156331**
16	**Е11-010207-1304 1101-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**	**0,3200**		**27587,12**	**8828**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518
		Итого оплата труда:				**4743,53**	**1518**
16. 2	858 С (3206-0102-0702 РСНБ РК 2015)	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	1,021	8648,00	8828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	1,021	1487,00	1518
		Итого эксплуатация машин:				**27587,12**	**8828**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3415,34	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,20	794
		Сметная стоимость:				**33482,66**	**10714**
17	**Е11-010207-1504 1101-0207-1504 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с)**	**га**	**0,3200**		**68137,92**	**21804**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого оплата труда:				**14037,28**	**4492**
17. 2	684 С (3206-0101-0804 РСНБ РК 2015)	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	9,44	3,021	7218,00	21804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,44	3,021	1487,00	4492
		Итого эксплуатация машин:				**68137,92**	**21804**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10106,84	3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6259,58	2003
		Сметная стоимость:				**84504,34**	**27041**
18	**Е11-010207-1701 1101-0207-1701 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	**га**	**0,3200**		**14091,30**	**4509**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого оплата труда:				**4565,09**	**1461**
18. 2	455 С (3206-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,07	0,9824	116,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

18. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,07	0,9824	4474,00	4395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	0,9824	1487,00	1461
		Итого эксплуатация машин:				**14091,30**	**4509**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3286,86	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1390,25	445
		Сметная стоимость:				**18768,42**	**6006**
19	**Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**22,0000**		**258,29**	**5682**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,205	4,51	1205,00	5435
		Итого оплата труда:				**247,03**	**5435**
19. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0683	1,503	165,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,27**	**248**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		177,86	3913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,89	768
		Сметная стоимость:				**471,04**	**10363**
20	**Е11-010207-0307 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	**дерево**	**22,0000**		**883,08**	**19428**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,805	17,71	1042,00	18454
		Итого оплата труда:				**838,81**	**18454**
20. 2	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,2683	5,903	165,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,27**	**974**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		603,94	13287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,96	2617
		Сметная стоимость:				**1605,98**	**35332**
21	**Е11-010207-0504 1101-0207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**22,0000**		**617,12**	**13577**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,138	3,036	922,00	2799

21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1103	2,427	1487,00	3608
		Итого оплата труда:				**291,25**	**6408**
21. 3	686 С (3206-0101-0802 РСНБ РК 2015)	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0313	0,6886	4359,00	3002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	0,6886	1487,00	1024
21. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,079	1,738	4474,00	7776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	1,738	1487,00	2584
		Итого эксплуатация машин:				**489,88**	**10777**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		209,70	4613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,15	1455
		Сметная стоимость:				**892,97**	**19645**
22	**Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Очистка проезжей части и моста вручную**	**м2**	**49,0000**		**34,10**	**1671**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0391	1,916	872,00	1671
		Итого оплата труда:				**34,10**	**1671**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		30,00	1470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	251
		Сметная стоимость:				**69,23**	**3392**
23	**Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2015**	**Выкашивание моторной косилкой сорной растительности**	**м2**	**82,0000**		**8,77**	**719**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0067	0,5494	1042,00	572
		Итого оплата труда:				**6,98**	**572**
23. 2	1761 С (3206-0102-1901 РСНБ РК 2015)	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0049	0,4018	364,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**146**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		6,14	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,19	98
		Сметная стоимость:				**16,10**	**1320**
24	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Уборка дорог. Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**3,3000**		**524,00**	**1729**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	138
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1868**
25	**С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3,3000**		**867,00**	**2861**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,36	229
		Сметная стоимость:				**936,36**	**3090**
26	**Е11-700177-0101**	**Очистка водоотводных лотков мостов под деформационными швами из**	**10 пм**	**0,5000**		**2411,08**	**1206**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,9	0,95	1244,00	1182
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,4	--	--
26. 3	20101 Т	Машинист 4-го разряда	чел.-ч	0,8	0,4	--	--
26. 4	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,9	0,95	--	--
		Итого оплата труда:				**2363,60**	**1182**
26. 5	332 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессор передвижной 5 м3/мин	маш.-ч	0,8	0,4	52,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,4	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,60**	**21**
26. 6	700041 С	Вода	м3	0,06	0,03	98,00	3
		Итого материалов:				**5,88**	**3**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,89	96
		Сметная стоимость:				**2603,97**	**1302**
27	**Е11-700345-0101**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения**	**1 км в**	**77,8000**		**255,90**	**19909**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,1	7,78	1244,00	9678
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,89	1244,00	4839
27. 3	20508 Т	Водитель автомобиля 6 разряда	чел.-ч	0,05	3,89	--	--
27. 4	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	7,78	--	--
		Итого оплата труда:				**186,60**	**14517**
27. 5	323 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	3,89	2630,00	10231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,89	1244,00	4839
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**10231**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	1593
		Сметная стоимость:				**276,37**	**21502**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**697125**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**151267**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**423952**

- перевозка грузов	Тенге				4590
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				229337
ИТОГО:	Тенге				926461
Сметная прибыль	Тенге				74117
ИТОГО по смете:	Тенге				1000578,53
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=2799/2613	Тенге				1071802,26
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999995	Тенге				750261,53

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ **Досанов К.С.**

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ **Ерниязов И.М.**