Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Атырауская область Индерский район п Индерборский ,Мендигалиева 30/7 тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **"Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома (позиции 8.1) в мкр. Коктем п. Индерборский, Индерского района, Атырауской области. Без наружных сетей и благоустройства"**

# СПРАВКА №11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №22 | 19.02.2021 г. | | | | |
| | дополнительное соглашение | №2 | 13.07..2021 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов. | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из графы 1 | | | | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце, за без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них в отчетном месяце | из них по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по | Дополн. затраты на приобретение материало | Дополн. затраты другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **668 949 825,0** | | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | **35 714 285,71** | | **35 714 285,71** | | | | | **4 285 714,29** | **40 000 000,0** |
| итого к оплате | | **35 714 285,71** | | | | | | | **4 285 714,29** | **40 000 000,0** |

**М.П. Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства Индерского района" БИН 060240002707**

**Руководитель** _____ **Габдуллин А.М.**

(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Эксперт(ы) технического надзора:** **Руководитель ТОО "Мустау"**

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Эксперт(ы) авторского на**

**Директор ТОО "Tau Saulet"** **Сейтказин Ж.Е**

(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П. Подрядчик:**

**ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800**

_____ **Директор Боранбаев Б.О.**

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ **Боскынбаев Д.Б.**

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Атырауская область Индерский район, п. Индерборский ,Мендигалиева 30/7 Тел.: 8 712 34 2-10-74**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 8.1. Без наружных сетей и благоустройства"**
(наименование, адрес)

Объект: **Жилой дом поз. 8.1.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 19.02.2021 год**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.09.2022 | 01.09.2022 | 30.09.2022 |

## Акт приемки выполненных работ № 12

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **АР часть** | | | | |
| | | | **Раздел: 39. Стены.** | | | | |
| 1 | 1 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 | **Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 2,213 | 50867,40 | 112569 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8358,96* | *18498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3767,96* | *8338* |
| 2 | 4 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Укладка сетки С-1 в кирпичную кладку/расход лист 22/** | т металлических изделий | 0,043 | 457976,04 | 19510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *63410,06* | *2701* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33924,15* | *1445* |
| 3 | 5 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка торцевых стен лоджий при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 2,050 | 48640,11 | 99712 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5028,03* | *10307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3602,97* | *7386* |
| 4 | 6 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Кладка из кирпича. Расшивка швов внутри лоджий** | м2 | 10,000 | 615,80 | 6158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *274,75* | *2748* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,61* | *456* |
| 5 | 7 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 | **Стены внутренние толщ.380мм из полнотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 13,120 | 42690,49 | 560099 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4868,51* | *63875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3162,26* | *41489* |
| 6 | 8 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | -933,000 | 6665,22 | -6218650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1322,03* | *-1233451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *493,72* | *-460641* |
| 7 | 9 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Перегородки толщ.250мм из пустотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6,000 | 41405,93 | 248436 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4868,51* | *29211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3067,11* | *18403* |
| 8 | 10 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1,380 | 15999,73 | 22080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4534,01* | *6257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1185,17* | *1636* |
| 9 | 14 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов низа стен внутри лоджий | м2 | 8,400 | 615,80 | 5173 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *274,75* | *2308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,61* | *383* |
| 10 | 15 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен парапета над лоджиями,в уровне чердака, парапета над подъездами, при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 3,200 | 47257,07 | 151223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5028,03* | *16090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3500,52* | *11202* |
| 11 | 16 | 1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Стены наружные сложные из кирпича(вентшахта над кровлей). Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 26,380 | 53516,43 | 1411763 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6735,13* | *177673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3964,18* | *104575* |
| 12 | 17 | 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015 | Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов | м шва | 2,100 | 1864,02 | 3914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *760,70* | *1597* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *138,08* | *290* |
| 13 | 18 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-5,НС-6 /разход лист 22/ | м2 покрытия | 171,860 | 2307,88 | 396633 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1012,95* | *174085* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,95* | *29380* |
| 14 | 21 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-3, НС-4/разход лист 22/ | м2 покрытия | 20,000 | 2307,88 | 46158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1012,95* | *20259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,95* | *3419* |
| | | | **Раздел: 40. Кровля** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 43 | 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1860,734 | 2587,68 | 4814985 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,68* | *356666* |
| 16 | 45 | 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /объемы обрешетки 0004.TS-A7.1-КЛ лист 2 и лист 3/ | м3 | 21,600 | 57109,32 | 1233561 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4230,32* | *91375* |
| | | | **Раздел: 41. Проемы блок "А", "Б"** | | | | |
| 17 | 137 | 1115-0213-0502 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек | м | 649,000 | 1432,52 | 929705 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *516,71* | *335344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,11* | *68867* |
| 18 | 139 | 1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 973,500 | 1808,98 | 1761047 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *576,29* | *561021* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,00* | *130448* |
| 19 | 140 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НС-1/расход лист 22/ | м2 покрытия | 32,450 | 2307,88 | 74891 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1012,95* | *32870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,95* | *5547* |
| 20 | 142 | 1107-0106-0402 РСНБ РК 2015 | Заполнение вертикальных швов откосов упругими прокладками | м шва | 908,600 | 1015,95 | 923093 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *95,25* | *86548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,26* | *68377* |
| 21 | 143 | 1107-0516-0109 РСНБ РК 2015 | Герметизация откосов мастикой герметизирующей нетвердеющей | м шва | 908,600 | 1073,57 | 975444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *360,12* | *327207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,52* | *72255* |
| 22 | 144 | 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 | Откосы оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями | м откоса | 1221,000 | 829,89 | 1013293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *340,15* | *415327* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,47* | *75059* |
| 23 | 145 | 2109-0205-0309 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 | м | 1628,000 | 1221,48 | 1988569 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,48* | *147301* |
| 24 | 147 | 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,920 | 766612,08 | 705283 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56786,08* | *52243* |
| 25 | 149 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 23,837 | 228,70 | 5451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,82* | *878* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,94* | *404* |
| 26 | 156 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 12,680 | 1610,28 | 20418 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,28* | *1512* |
| 27 | 157 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 15,876 | 228,70 | 3631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,82* | *585* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,94* | *269* |
| | | | Раздел: 42. Полы. | | | | |
| 28 | 158 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,000 | 1463,68 | 20492 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *4785* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,42* | *1518* |
| 29 | 159 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/ | м2 стяжки | 14,000 | 375,00 | 5250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,78* | *389* |
| 30 | 160 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 14,000 | 707,00 | 9898 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *309,73* | *4336* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,37* | *733* |
| 31 | 165 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 66,000 | 1970,77 | 130071 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *22556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,98* | *9635* |
| 32 | 166 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 10мм/ | м2 стяжки | -66,000 | 375,00 | -24750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-12,57* | *-830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-27,78* | *-1833* |
| 33 | 167 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (полов). Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 66,000 | 3342,72 | 220619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *403,67* | *26642* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,61* | *16342* |
| 34 | 168 | 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 66,000 | 2155,36 | 142254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290,20* | *19153* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,66* | *10537* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 169 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 66,000 | 707,00 | 46662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *309,73* | *20442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,37* | *3456* |
| 36 | 175 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 847,600 | 1970,77 | 1670424 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *289676* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,98* | *123735* |
| 37 | 176 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 38 мм/ | м2 стяжки | 847,600 | 675,00 | 572128 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,63* | *19181* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,00* | *42380* |
| 38 | 177 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 847,600 | 707,00 | 599251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *309,73* | *262524* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,37* | *44389* |
| 39 | 179 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 847,600 | 1970,77 | 1670424 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *289676* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,98* | *123735* |
| 40 | 180 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 35 мм/ | м2 стяжки | 847,600 | 562,50 | 476773 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,86* | *15984* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,67* | *35317* |
| 41 | 183 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 502,400 | 3342,72 | 1679380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *403,67* | *202806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,61* | *124399* |
| 42 | 184 | 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 502,400 | 2155,36 | 1082851 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290,20* | *145797* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,66* | *80211* |
| 43 | 189 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 89,400 | 1463,68 | 130853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *30553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,42* | *9693* |
| 44 | 190 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/ | м2 стяжки | 89,400 | 375,00 | 33525 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *1124* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,78* | *2483* |
| **45** | **191** | **1111-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **178,800** | **3342,72** | **597677** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *403,67* | *72177* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,61* | *44272* |
| **46** | **192** | **1111-0101-0404 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **178,800** | **2155,36** | **385378** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290,20* | *51888* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,66* | *28547* |
| **47** | **193** | **1111-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **178,800** | **707,00** | **126411** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *309,73* | *55379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,37* | *9364* |
| **48** | **195** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **89,400** | **1970,77** | **176187** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *30553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,98* | *13051* |
| **49** | **196** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 35 мм/** | **м2 стяжки** | **89,400** | **562,50** | **50287** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,86* | *1686* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,67* | *3725* |
| **50** | **199** | **1111-0101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство из керамзитобетона Р=600кг/м3** | **м2 стяжки** | **247,100** | **1511,54** | **373502** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *436,06* | *107749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,97* | *27667* |
| **51** | **200** | **1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /общая толщина 40 мм/** | **м2 стяжки** | **247,100** | **588,29** | **145365** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,44* | *6287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,58* | *10768* |
| **52** | **201** | **1111-0101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15** | **м2 стяжки** | **247,100** | **1445,04** | **357069** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *338,60* | *83667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,04* | *26450* |
| **53** | **204** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **132,000** | **1970,77** | **260142** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *341,76* | *45112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,98* | *19270* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 205 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (полов). Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **132,000** | **3342,72** | **441238** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *403,67* | *53285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,61* | *32684* |
| 55 | 206 | 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **132,000** | **2155,36** | **284507** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290,20* | *38307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,66* | *21075* |
| 56 | 207 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | **Поверхности. Оклейка гидроизолом стен(в ванной комнате на h=1,8м прим.5 лист 1.3 и в туалетах на h=0,3м), первый слой** | **м2** | **477,000** | **4064,98** | **1938997** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *659,12* | *314401* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *301,11* | *143629* |
| 57 | 208 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15** | **м2 стяжки** | **132,000** | **1445,04** | **190745** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *338,60* | *44695* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,04* | *14129* |
| 58 | 220 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **194,523** | **3342,72** | **650235,5348** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *403,67* | *144354* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,61* | *88545* |
| | | | **Раздел: 43. Отделка помещений блок "А" и "Б"** | | | | |
| 62 | 260 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **324,400** | **2790,76** | **905324** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *823,19* | *267043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,72* | *67061* |
| 63 | 263 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2559,200** | **3120,49** | **7985948** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *764,96* | *1957674* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,15* | *591552* |
| 64 | 265 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **59,600** | **3120,49** | **185981** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *764,96* | *45591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,15* | *13776* |
| | | | **Раздел: 44. Отделка цоколя** | | | | |
| | | | **Раздел: 45. Отмостка** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | 273 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **378,000** | **489,31** | **184957** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,93* | *30593* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,24* | *13701* |
| | | | **Раздел: 46. Световой приямок** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **35020204,53** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **6190087,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **2795679,00** | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **0,9 %** | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | **35335386,38** |
| | | | **Зимние удорожания** | | **1,08 %** | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **35717008,55** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **36431348,72** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | **38249309,09** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **42839226,18** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены К=0,89999999** | | | | **38 555 303,13** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел ЖБН** | | | | |
| | | | **Раздел: 25. Перекрытие, покрытие** | | | | |
| 1 | 6 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий ПБ площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **15,000** | **13278,16** | **199172** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4518,85* | *67783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *983,57* | *14754* |
| 2 | 11 | 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **5,768** | **53947,68** | **311170** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6340,38* | *36571* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3996,12* | *23050* |
| | | | **Раздел: 26. Перемычки** | | | | |
| 3 | 15 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4,000** | **4088,47** | **16354** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1469,14* | *5877* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *302,85* | *1211* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** | **18** | **1107-0107-0104 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой свыше 20 кт. Установка** | **т стальных элементов** | **0,450** | **122785,75** | **55254** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55460,21* | *24957* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9095,24* | *4093* |
| **5** | **21** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021** | **м2** | **25,109** | **134,90** | **3387** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,37* | *788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,99* | *251* |
| | | | **Раздел: 27. Лестница** | | | | |
| **6** | **23** | **1107-0108-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4,000** | **8472,07** | **33888** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3128,02* | *12512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *627,56* | *2510* |
| **7** | **25** | **1109-0301-0212 РСНБ РК 2015** | **Балки, косоуры. Монтаж** | **т конструкций** | **2,019** | **82409,63** | **166365** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20470,24* | *41325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6104,42* | *12323* |
| **8** | **28** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кт. Установка ЗД-1** | **т стальных элементов** | **0,013** | **854190,36** | **10763** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74850,43* | *943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63273,36* | *797* |
| **9** | **29** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кт.** | **т стальных элементов** | **0,460** | **163910,52** | **75464** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *74850,43* | *34461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12141,52* | *5590* |
| **10** | **34** | **1113-0301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142** | **м2** | **22,600** | **158,64** | **3585** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,43* | *733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,75* | *266* |
| **11** | **36** | **1107-0518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **36,180** | **3318,94** | **120079** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1607,68* | *58166* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,85* | *8895* |
| **12** | **44** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство монолитных участков толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **3,000** | **67363,01** | **202089** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8829,71* | *26489* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4989,85* | *14970* |
| | | | **Раздел: 28. Крыльцо Кр1** | | | | |
| **13** | **57** | **1108-0201-0303 РСНБ РК 2015** | **Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка входной группы подъезда при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **1,200** | **48971,88** | **58766** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8616,02* | *10339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3627,55* | *4353* |
| **14** | **63** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **4,000** | **8512,27** | **34049** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2894,18* | *11577* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *630,54* | *2522* |
| | | | **Раздел: 29. Крыльцо Кр2** | | | | |
| 15 | 69 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 44,654 | 489,31 | 21849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,93* | *3614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,24* | *1618* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1312234** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **380838,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **122226,00** | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **0,9 %** | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | **1324044,106** |
| | | | **Зимние удорожания** | | **1,08 %** | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **1338343,782** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **1365110,658** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | **1433231,031** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1605218,755** |
| | | | **Итого с коэффициентом договорной цены К=0,89999999** | | | | **1 444 696,86** |
| | | | **Всего по АР и ИЖБ** | | | | 40 000 000,00 |

**Сдал** **ТОО "Ондасын Строй" Директор** _____ **Боранбаев Б.О.**

Место печати (при наличии)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)** **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Руководитель** _____ **Габдуллин А.М.**

Место печати (при

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:** **ТОО "Tau Saulet"** **Директор** _____ **Сейтказин Ж.Е**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Эксперт(ы) технического надзора** **ТОО "Музтау"** **Эксперт технического надзора** _____ **Кабиев А.А.**

Место печати (при наличии)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Индербор дом 8.1**

**Договор №22 от 19.02.2021г.** **1 091 024 758,66**

| № п/п | Месяцы | Закрыто | С нарастающим | Удержание 5% | к оплате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Справка 1. Апрель 2021г | 21 052 631,70 | 21 052 631,70 | 1 052 631,59 | 20 000 000 |
| 2 | Справка 2. Май 2021г. | 73 684 210,53 | 94 736 842,20 | 3 684 210,53 | 70 000 000 |
| | Справка 3. Май 1 2021г. | 42 105 263,20 | 136 842 105,40 | 2 105 263,16 | 40 000 000 |
| 3 | Справка 3. Июнь 2021г. | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 4 | Справка 4. Июль 2021 г | 70 526 315,79 | 207 368 421,20 | 3 526 315,79 | 67 000 000,00 |
| 5 | Справка 5. Август 2021 г | 138 947 368,42 | 346 315 789,62 | 6 947 368,42 | 132 000 000 |
| 7 | Справка 7. Октябрь 2021 г | 48 141 408,10 | 394 457 197,72 | 0,00 | 48 141 408 |
| 8 | Справка 8. Ноябрь 2021 г. | 67 203 670,90 | 461 660 868,62 | 0,00 | 67 203 671 |
| 9 | Справка 9. Март 2022 г | 19 288 956,39 | 480 949 825,01 | 0,00 | 19 288 956 |
| 10 | Справка 10. Апрель 2022 г | 0,00 | 480 949 825,01 | 0,00 | 0 |
| 11 | Справка 10. Июль 2022 г | 48 000 000,00 | 528 949 825,00 | 0,00 | 48 000 000 |
| 11 | Справка 11. Июль 2 2022 г | 100 000 000,0 | 628 949 825,04 | 0,00 | 100 000 000 |
| 12 | Справка 11. Сентябрь 2022 г | 40 000 000,0 | 668 949 825,04 | 0,00 | 40 000 000 |
| | **Итого** | **668 949 825,06** | | **17 315 789,48** | **651 634 035,58** |
| | **остаток** | **422 074 933,60** | | | |

освоено в %

61%

39%

остаток в %