Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2022 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансиров		Орган. правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	48	31.03.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за без НДС СЕНТЯБРЬ	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20 ___ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области	43 676 687,00	18 488 750,89						2 218 650,11	20 707 401,00
	Итого:	43 676 687,00	18 488 750,89						2 218 650,11	20 707 401,00

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Заместитель руководителя
_____ **Сыдыков Ж.Ж.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Абдуллаев А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
_____ **Алимкулов А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство
(наименование, адрес)

Договор порядка (контракт) №48 от 31.03.2022 года

Акт выполненных работ за сентябрь 2022 года
месяц, год

на Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта		387,54	63,92	63,92	24772	24772	--	5963	33194
		НР - 7,7%, СП - 8%				--	21,37	--	8282		2459	
2	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		385,7	201,94	197,93	77888	76342	--	19095	104742
		НР - 7,7%, СП - 8%				4,01	64,75	1547	24974		7759	
3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта		342,45	245,45	236,58	84054	81017	260	13539	105400
		НР - 72%, СП - 8%				8,11	46,80	2777	16027		7807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00012**	**0,041094**	**6367,00**				**262**		
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км		5992,875	34,00	--	203758	--		--	220059
		СП - 8%				--	--	--	--		16301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ИЗБЫТКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта		331,31	170,51	164,04	56492	54348	--	8180	69845
		НР - 72%, СП - 8%				6,47	27,82	2144	9217		5174	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км		5797,925	34,00	--	197129	--		--	212899
		СП - 8%				--	--	--	--		15770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					644093	236479	260	46777	746139
								6468	58500	--	55270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					644093				
	Материалы		Тенге					260				
	Всего заработная плата		Тенге						64968			
	Транспортные расходы		Тенге					400887				
		Накладные расходы	Тенге					46777				
		Сметная прибыль	Тенге					55270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					746140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						64968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					746140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						64968			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ л.6-ГП										
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ							
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		51,725	8454,55	1086,75	437312	56212	372847	23344	497508
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	258,33	8253	13362		36852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**56,8975**	**6552,00**				**372792**		
7.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**2,58625**	**21,00**				**54**		
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1034,5	1547,66	257,88	1601054	266777	1295049	132563	1872306
		НР - 108%, СП - 8%				37,92	80,73	39228	83515		138689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**195,5205**	**6071,00**				**1187005**		
8.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**31,035**	**21,00**				**652**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		1034,5	-86,66	-10,17	-89650	-10521	-79129	-3676	-100792
		НР - 108%, СП - 8%				--	-3,29	--	-3404		-7466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	100094 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0126	13,0347	-6071,00				-79134		
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		42	1247,35	1086,75	52389	45644	44	18955	77052
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	258,33	6701	10850		5707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,05	2,1	21,00				44		
11	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3		42	11654,84	1197,08	489503	50278	350753	104132	641126
		НР - 91%, СП - 8%				2106,48	618,06	88472	25959		47491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	100329 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м3	1,11	46,62	2771,00				129184		
11.2	144511 С	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	т	0,25	10,5	21075,00				221288		
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1400	1453,28	144,78	2034592	202692	40180	1739936	4076490
		НР - 94%, СП - 8%				1279,80	42,34	1791720	59276		301962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043	6,02	6552,00				39443		
13	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2		1400	3062,04	--	4286856	--	4286856	--	4629804
		СП - 8%				--	--	--	--		342948	
					Бортовой камень БР 100.20.8							
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня		663,21	963,77	33,13	639182	21973	48281	624205	1364458
		НР - 108%, СП - 8%				857,84	13,63	568928	9040		101071	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		10,608	75675,84	--	802769	--	802769	--	866991
		СП - 8%				--	--	--	--		64222	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		40,42	24912,00	--	1006943	--	1006943	--	1087498
		СП - 8%				--	--	--	--		80555	
		Подраздел 1. Тартановое покрытие ТИП4										
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5,89	8454,55	1086,75	49797	6401	42456	2658	56652
		НР - 108%, СП - 8%				159,55	258,33	940	1522		4196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**6,479**	**6552,00**				**42450**		
17.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**0,2945**	**21,00**				**6**		
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		108,9	1547,66	257,88	168540	28083	136328	13955	197094
		НР - 108%, СП - 8%				37,92	80,73	4129	8791		14600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
18.1	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**20,5821**	**6071,00**				**124954**		
18.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**3,267**	**21,00**				**69**		
19	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		108,9	-433,31	-50,84	-47187	-5536	-41651	-1935	-53051
		НР - 108%, СП - 8%				--	-16,45	--	-1791		-3930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,063**	**6,8607**	**-6071,00**				**-41651**		
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя		22,5	28773,50	7,20	647404	162	552622	88943	795255
		НР - 91%, СП - 8%				4205,34	--	94620	--		58908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**22,95**	**20467,00**				**469718**		
21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,5	16942,68	1529,72	8471	765	15	7304	17037
		НР - 91%, СП - 8%				15381,60	671,04	7691	336		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1	**128064 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,14**	**112,00**				**16**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,5	419679,00	--	209840	--	209840	--	226627
		ОЦ=N%				--	--	--	--		16787	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					107380				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29875			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						8858			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							899612		
	Накладные расходы		Тенге								110925	
	Сметная прибыль		Тенге								91823	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1239613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					12297815	662930	9024203	2750384	16252055
								2610682	207456	--	1203854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12297815				
	Материалы		Тенге					2717799				
	Всего заработная плата		Тенге						2818138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					209840				
	Местные материалы		Тенге					6096568				
		Накладные расходы	Тенге					2750384				
		Сметная прибыль	Тенге					1203854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16252053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2135
		Сметная заработная плата	Тенге						2818138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16252053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2135
		Сметная заработная плата	Тенге						2818138			
		РАЗДЕЛ 3. МАФ л.11,12-ГП										
		л.11										
23	У 86-010106-0304 8601-0106-0304 У СН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**		1	286829,00	4243,00	286829	4243	270695	9794	320353
		НР - 9794 Тенге, СП - 23730 Тенге				11891,00	1359,00	11891	1359		23730	
24	У 86-010104-0412 8601-0104-0412 У СН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**		1	186684,00	286,00	186684	286	175425	9575	211960
		НР - 9575 Тенге, СП - 15701 Тенге				10973,00	76,00	10973	76		15701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					473513	4529	446120	19369	532313
								22864	1435	--	39431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					473513				
	Материалы		Тенге					446120				
	Всего заработная плата		Тенге						24299			
		Накладные расходы	Тенге					19369				
		Сметная прибыль	Тенге					39431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						24299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					532313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						24299			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение л.13-15-ГП										
25	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		21,54	3458,02	1141,34	74486	24584	7069	61924	147322
		НР - 11%, СП - 8%				1988,55	447,74	42833	9644		10913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	0,297252	20467,00				6084		
26	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3		0,154	23160,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
27	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,66284	23698,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%				--	--	--	--		1257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					17698646				
		Временные здания и сооружения 1,3%						230082				
		Итого:						**17928728**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,35%						242038				
		Итого:						**18170766**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						363415				
		Итого:						**18534182**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514						**19461843**				
		С понижающим коэффициентом К=0,95						18488751				
		НДС 12%						2218650				
		ВСЕГО:						**20707401**				

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"
Заместитель руководителя
_____ **Сыдыков Ж.Ж.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Мухамбаев Г.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
_____ **Алимкулов А.**