MGK MUNAIGAZKURYLYS

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
July, 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
ноябрь , 2017 г.

Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: K-200-033-ON / CW1216250

Наименование контракта: Строительство внутрипромысловой дороги целевого назначения

			Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Физический объем выполненных работ			Прогресс, %			/ Выплаты (долл.США)				Стоимость оставшихся работ по контракту		
Номер позиции	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (долл. США)	(N) Общая удельная стоимость (долл. США) (J x I)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ (долл. США)
															Labour Cost	Material Cost				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Объем работ по контракту																			
	Этап 1																			
A1																				
1.01	Мобилизация средств Подрядчика на Строительной площадке	LS	1	1 596 720		$ 1 596 720	$ 1 596 720	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 596 720	$ -	$ -	$ 1 596 720	0,00	$1 596 720,00	$ -
1.02	Мобилизация непроизводственного руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности)	LS	1	64 400		$ 64 400	$ 64 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 400	$ -	$ -	$ 64 400	0	$64 400,00	$ -
1.03	Мобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала обеспечения безопасности Подрядчика, предоставление средств индивидуальной защиты и обучение технике безопасности/вводный инструктаж.	LS	1	348 119		$ 348 119	$ 348 119	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 348 119	$ -	$ -	$ 348 119	0	$348 119,00	$ 0,00
1.04	Мобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	292 800		$ 292 800	$ 292 800	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 292 800	$ -	$ -	$ 292 800	0	$292 800,00	$ -
1.05	Мобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, как указано в Приложении А к Контракту «Объем работ»,	LS	1	212 470		$ 212 470	$ 212 470	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 212 470	$ -	$ -	$ 212 470	0	$212 470,00	$ -
1.06	Мобилизация объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	LS	1	342 000		$ 342 000	$ 342 000	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 342 000	$ -	$ -	$ 342 000	0	$342 000,00	$ -
1.07	Мобилизация временных медицинских объектов Подрядчика	LS	1	11 400		$ 11 400	$ 11 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 400	$ -	$ -	$ 11 400	0	$11 400,00	$ -
1.08	Разметка площадки выполнения Работ	LS	1	70 410		$ 70 410	$ 70 410	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 410	$ -	$ -	$ 70 410	0	$70 410,00	$ -
1.09	Обследование состояния строительной площадки перед началом работ	LS	1	31 185		$ 31 185	$ 31 185	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 31 185	$ -	$ -	$ 31 185	0	$31 185,00	$ -
1.10	Мобилизация системы связи	LS	1	5 411		$ 5 411	$ 5 411	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 411	$ -	$ -	$ 5 411	0	$5 411,00	$ -
1.11	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	10	139 908		$ 139 908	$ 1 399 080	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 119 264	$ 139 908	$ -	$ 1 259 172	1	$139 908,00	$ 139 908,00
1.12	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	10	47 040		$ 47 040	$ 470 400	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 376 320	$ 47 040	$ -	$ 423 360	1	$47 040,00	$ 47 040,00
1.13	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	10	185 415		$ 185 415	$ 1 854 150	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 483 415	$ 185 415	$ -	$ 1 668 735	1	$185 415,00	$ 185 415,00
1.14	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	10	148 460		$ 148 460	$ 1 484 600	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 187 680	$ 148 460	$ -	$ 1 336 140	1	$148 460,00	$ 148 460,00
1.15	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	10	61 910		$ 61 910	$ 619 100	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 495 280	$ 61 910	$ -	$ 557 190	1	$61 910,00	$ 61 910,00
1.16	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	10	17 406		$ 17 406	$ 174 060	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 139 248	$ 17 406	$ -	$ 156 654	1	$17 406,00	$ 17 406,00
1.17	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	10	323 375		$ 323 375	$ 3 233 750	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 2 567 000	$ 323 375	$ -	$ 2 910 375	1	$323 375,00	$ 323 375,00
1.18	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	10	16 500		$ 16 500	$ 165 000	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 132 000	$ 16 500	$ -	$ 148 500	1	$16 500,00	$ 16 500,00
1.19	Содержание системы связи	Month(s)	10	11 658		$ 11 658	$ 116 580	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 93 264	$ 11 658	$ -	$ 104 922	1	$11 658,00	$ 11 658,00
1.20	Демобилизация предоставленных Подрядчиком средств на Площадке и вывоз лишних материалов	LS	1	47 384		$ 47 384	$ 47 384	0	0	0	60,00%	-60,00%	0,00%	$ 47 384	$ -	$ -	$ -	1	$47 384,00	$ 47 384,00
1.21	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по обеспечению безопасности)	LS	1	12 880		$ 12 880	$ 12 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$12 880,00	$ 12 880,00
1.22	Демобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	63 580		$ 63 580	$ 63 580	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$63 580,00	$ 63 580,00
1.23	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	LS	1	10 400		$ 10 400	$ 10 400	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$10 400,00	$ 10 400,00
1.24	Демобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, а также восстановительные работы на участке	LS	1	27 107		$ 27 107	$ 27 107	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 107,00	$ 27 107,00
1.25	Демобилизация временных объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	27 000		$ 27 000	$ 27 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 000,00	$ 27 000,00
1.26	Демобилизация временных медицинских объектов Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	880		$ 880	$ 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$880,00	$ 880,00
1.27	Демобилизация системы связи	LS	1	1 386		$ 1 386	$ 1 386	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$1 386,00	$ 1 386,00

Номер	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Этап 1 - трубное пересечение																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.62	Общие экскавационные работы, н/п 0,25 м общей глубиной	m3	525	0,97		$ 0,97	$ 509,25	525	0	525	100,00%	0,00%	100,00%	$ 509,25	$ -	$ -	$ 509,25	0	$ 0,97	$ -
1.63	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1535	1,29		$ 1,29	$ 1 980,15	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 980,15	$ -	$ -	$ 1 980,15	0	$ 1,29	$ -
1.64	Доп. расходы на экскавацию (все типы грунтов), выемка грунта вручную с целью раскрыть проложенную трубу или коммуникации	m3	1535	58,2		$ 58,20	$ 89 337,00	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 89 337,00	$ -	$ -	$ 89 337,00	0	$ 58,20	$ -
1.65	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ 6 672,67	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
1.66	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3		63,2		$ 63,20	$ -													
	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3	60	70,5		$ 70,50	$ 4 230,00	60	0	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 230,00	$ -	$ -	$ 4 230,00	0	$ 70,50	$ -
1.67	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3		53,2		$ 53,20	$ -													
	Заполнение материалом Типа 1В с карьераКедендык 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3	1540	60,5		$ 60,50	$ 93 170,00	1540	0	1540	100,00%	0,00%	100,00%	$ 93 170,00	$ -	$ -	$ 93 170,00	0	$ 60,50	$ -
1.68	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	7810	0,66		$ 0,66	$ 5 154,60	7810	0	7810	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 154,60	$ -	$ -	$ 5 154,60	0	$ 0,66	$ -
	Готовые железобетонные трубы	m	104	378	448	$ 826,00	$ -	104	0	104	100,00%	0,00%	100,00%	$ 85 904,00	$ -	$ -	$ 85 904,00	0	$ 826,00	$ -
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ БЕТОН С БЕТОННОГО ЗАВОДА В ТЕНГИЗЕ)																			
1.69	Защитная плита 200 мм толщиной		614,4	1125		$ 1 125,00	$ 691 200,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 691 200,00	$ -	$ -	$ 691 200,00		$ 675,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Трубное пересечение						**$ 894 253,87**				**108,64%**	**0,00%**	**108,64%**	**$ 971 485,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 971 485,00**			**$ 8 672,67**
	Этап 1 - Электрические пересечения																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.70	Выемка грунта под траншеи	m3	3566	1,29		$ 1,29	$ 4 600,14	3271	0	3271	91,73%	0,00%	91,73%	$ 4 219,59	$ -	$ -	$ 4 219,59	295	$ 1,29	$ 380,55
1.71	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	1227	11,61		$ 11,61	$ 14 245,47	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	1227	$ 11,61	$ 14 245,47
1.72	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.73	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	3041	20,5		$ 20,50	$ 62 340,50	2914	0	2914	95,82%	0,00%	95,82%	$ 59 737,00	$ -	$ -	$ 59 737,00	127	$ 20,50	$ 2 603,50
1.74	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	732	11,61		$ 11,61	$ 8 498,52		0					$ -	$ -	$ -	$ -	732	$ 11,61	$ 8 498,52
	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -								$ -			$ -	0		
1.75	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	272	1241		$ 1 241,00	$ 337 552,00	256	0	256	94,01%	0,00%	94,01%	$ 317 323,70	$ -	$ -	$ 317 323,70	16	$ 1 241,00	$ 20 228,30
	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -								$ -			$ -	0		
1.76	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	1950	137	102	$ 239,00	$ 466 050,00	1810	0	1810	92,82%	0,00%	92,82%	$ 432 585,22	$ -	$ -	$ 432 585,22	140	$ 239,00	$ 33 464,78
	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -								$ -			$ -	0		
1.77	Плитки для защиты кабеля	m2	0	40	68	$ 108,00	$ 33 480,00	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	310	$ 108,00	$ 33 480,00
1.78	Сигнальная лента кабеля	m	0	2	14	$ 16,00	$ 29 632,00	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	1852	$ 16,00	$ 29 632,00
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -								$ -			$ -	0		
1.79	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	11	9920		$ 9 920,00	$ 109 120,00	11	0	11	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 120,00	$ -	$ -	$ 109 120,00	0	$ 9 920,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение						**$ 1 065 518,63**							**$ 922 985,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 922 985,51**			**$ 142 533,12**
	Этап 1 - Пересечения асфальтовых дорог																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.80	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	250	1,02		$ 1,02	$ 255,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 1,02	$ 255,00
1.81	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	125	11,61		$ 11,61	$ 1 451,25	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 11,61	$ 1 451,25
1.82	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	0	13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.83	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	412	26,8		$ 26,80	$ 11 041,60	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	412	$ 26,80	$ 11 041,60
1.84	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	1000	20,5		$ 20,50	$ 20 500,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 20,50	$ 20 500,00
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0		
1.85	Первый разлив битумного слоя дорожного покрытия	m2	1650	0,3		$ 0,30	$ 495,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1650	$ 0,30	$ 495,00
1.86	Асфальтовое покрытие дорог Слой износа 50мм толщиной, из укладываемого в нагретом виде асфальтобетона (с номинальным значением зерен заполнителя 6мм)	m2	825	34,3	14,7	$ 49,00	$ 40 425,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 49,00	$ 40 425,00
1.87	Асфальтовое покрытие дорог Слой основания толщиной 60мм, горячей укладки/ смешанный на заводе (нижний слой)	m2	825	44,1	18,9	$ 63,00	$ 51 975,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 63,00	$ 51 975,00
1.88	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	250	2,42	2,71	$ 5,13	$ 1 282,50	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 5,13	$ 1 282,50
1.89	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	125	1,12	1,68	$ 2,80	$ 350,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 2,80	$ 350,00
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение асфальтовых дорог						**$ 127 775,35**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 127 775,35**
	Этап 1 - Пересечение щебеночных дорог																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.90	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	427	1,02		$ 1,02	$ 435,54	299	96	395	70,00%	22,51%	92,51%	$ 435,54	$ 97,92	$ -	$ 402,90	32	$ 1,02	$ 32,64
1.91	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	427	11,61		$ 11,61	$ 4 957,47	299	96	395	70,02%	22,48%	92,51%	$ 4 957,47	$ 1 114,56	$ -	$ 4 585,95	32	$ 11,61	$ 371,52
1.92	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.93	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	3648	26,8		$ 26,80	$ 97 766,40	2554	820	3374	1418,65%	455,79%	1874,44%	$ 97 766,40	$ 21 976,00	$ -	$ 90 423,20	274	$ 26,80	$ 7 343,20

Номер	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
1.94	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	3773	20,5		$ 20,50	$ 77 346,50	2541	849	3390	783,71%	251,90%	1035,61%	$ 77 346,50	$ 17 404,50	$ -	$ 69 495,00	383	$ 20,50	$ 7 851,50
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог						**$ 180 505,91**							**$ 180 505,91**	**$ 40 592,98**	**$ -**	**$ 164 907,05**			**$ 15 598,86**
	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 1	m3	91 000,00	-3,47		-3,47	$ (315 679,00)	91000	-	91 000	87,31%	12,09%	100,00%	$ (277 520,00)	$ 38 159,00	$ -	$ (315 679,00)	0	-3,47	$ -
	TOTAL 1Strage						**$ 57 544 541,59**				**76,51%**	**6,51%**	**85,42%**	**$ 29 627 902,52**	**$ 2 209 189,22**	**$ 233 843,40**	**$ 32 070 935,21**			**$ 555 510,35**
	Этап 2 Строительство																			
	Общестроительные работы																			
2.01	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	9	139908		$ 139 908	$ 1 259 172	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 259 172,00	$ -	$ -	$ 1 259 172,00	0,0	$ 139 908,00	$ -
2.02	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	9	47040		$ 47 040	$ 423 360	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 423 360,00	$ -	$ -	$ 423 360,00	0,0	$ 47 040,00	$ -
2.03	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	9	185415		$ 185 415	$ 1 668 735	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 668 735,00	$ -	$ -	$ 1 668 735,00	0,0	$ 185 415,00	$ -
2.04	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	9	148 460		$ 148 460	$ 1 336 140	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 336 140,00	$ -	$ -	$ 1 336 140,00	0,0	$ 148 460,00	$ -
2.05	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	9	61910		$ 61 910	$ 557 190	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 190,00	$ -	$ -	$ 557 190,00	0,0	$ 61 910,00	$ -
2.06	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	9	17406		$ 17 406	$ 156 654	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 156 654,00	$ -	$ -	$ 156 654,00	0,0	$ 17 406,00	$ -
2.07	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	9	218673		$ 218 673	$ 1 968 057	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 968 057,00	$ -	$ -	$ 1 968 057,00	0,0	$ 218 673,00	$ -
2.08	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	9	16500		$ 16 500	$ 148 500	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 148 500,00	$ -	$ -	$ 148 500,00	0,0	$ 16 500,00	$ -
2.09	Содержание системы связи	Month(s)	9	11658		$ 11 658	$ 104 922	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 104 922,00	$ -	$ -	$ 104 922,00	0,0	$ 11 658,00	$ -
							$ 7 622 730							**$ 7 622 730,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7 622 730,00**			**$ -**
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
2.10	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	475700	0,3		$ 0,30	$ 142 710,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 261 846,30	$ -	$ -	$ 261 846,30	-397121	$ 0,30	$ (119 136,30)
2.11	Выемка грунта под траншеи	m3	8275	1,17		$ 1,17	$ 9 681,75	35378	-	35 378	427,53%	0,00%	427,53%	$ 41 392,26	$ -	$ -	$ 41 392,26	-27103	$ 1,17	$ (31 710,51)
2.12	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1299	-	1 299	129,90%	0,00%	129,90%	$ 1 675,71	$ -	$ -	$ 1 675,71	-299	$ 1,29	$ (385,71)
2.13	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	4,72		$ 4,72	$ 4 720,00		-					$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 4,72	$ 4 720,00
2.14	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	275700	0,65		$ 0,65	$ 179 205,00	872821	-	872 821	316,58%	0,00%	316,58%	$ 567 333,65	$ -	$ -	$ 567 333,65	-597121	$ 0,65	$ (388 128,65)
2.15	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	275700	0,14		$ 0,14	$ 38 598,00	872821	-	872 821	316,58%	0,00%	316,58%	$ 122 194,94	$ -	$ -	$ 122 194,94	-597121	$ 0,14	$ (83 596,94)
2.16	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	8200	11,61		$ 11,61	$ 95 202,00	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	8200	$ 11,61	$ 95 202,00
2.17	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	58953	14,08		$ 14,08	$ 830 058,24	58953	-	58 953	100,00%	0,00%	100,00%	$ 830 058,24	$ -	$ -	$ 830 058,24	0	$ 14,08	$ -
	Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		$ 7,04		$ 7,04	$ -	-58953	-	58 953	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	$ (415 029,12)	$ -	$ -	$ (415 029,12)	58953	$ 7,04	$ 415 029,12
2.18	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	51200	31,3		$ 31,30	$ 1 602 560,00	55543	-	55 543	108,48%	0,00%	108,48%	$ 1 738 495,90	$ -	$ -	$ 1 738 495,90	-4343	$ 31,30	$ (135 935,90)
2.19	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	243446	21,4		$ 21,40	$ 5 209 744,40	243446	-	243 446	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 209 744,40	$ -	$ -	$ 5 209 744,40	0	$ 21,40	$ -
	Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	-158905	$ 10,70		$ 10,70	$ (1 700 283,50)	-158905	-	158 905	100,00%	0,00%	100,00%	$ (1 700 283,50)	$ -	$ -	$ (1 700 283,50)	0	$ 10,70	$ -
	Дополнительная погрузка по AWE67	m3	431377	0,76		$ 0,76	$ 327 846,52	431377	-	431 377	100,00%	0,00%	100,00%	$ 327 846,52	$ -	$ -	$ 327 846,52	0	$ 0,76	$ -
2.20	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	0	14,18		$ 14,18	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 14,18	$ -
	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3	128658	22,6		$ 22,60	$ 2 907 670,80	128658	-	128 658	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 907 670,80	$ -	$ -	$ 2 907 670,80	0	$ 22,60	$ -
2.21	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа С3	m3	0	29,2		$ 29,20	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 29,20	$ -
2.22	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	15917	29,4		$ 29,40	$ 467 959,80	15917	-	15917	100,00%	0,00%	100,00%	$ 467 959,80	$ -	$ -	$ 467 959,80	0	$ 29,40	$ -
2.23	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	42665	0,66		$ 0,66	$ 28 158,90	42665	-	42665	100,00%	0,00%	100,00%	$ 28 158,90	$ -	$ -	$ 28 158,90	0	$ 0,66	$ -
2.24	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	192720	0,65		$ 0,65	$ 125 268,00	192720	-	192720	100,00%	0,00%	100,00%	$ 125 268,00	$ -	$ -	$ 125 268,00	0	$ 0,65	$ -
2.25	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	274695	0,64		$ 0,64	$ 175 804,80	274695	-	274695	100,00%	0,00%	100,00%	$ 175 804,80	$ -	$ -	$ 175 804,80	0	$ 0,64	$ -
2.26	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	173585	0,65		$ 0,65	$ 112 830,25	173585	-	173585	100,00%	0,00%	100,00%	$ 112 830,25	$ -	$ -	$ 112 830,25	0	$ 0,65	$ -
	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА					$ -									$ -	$ -		0		
2.27	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	0	7,99		$ 7,99	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 7,99	$ -
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -									$ -	$ -		0		
2.28	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	0	2,42	2,71	$ 5,13	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 5,13	$ -
2.29	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	0	1,12	1,68	$ 2,80	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 2,80	$ -
2.30	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	0	16,78	25,3	$ 42,08	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 42,08	$ -
2.31	Информационный дорожный знак	No	90	60,41	90,62	$ 151,03	$ 13 592,70	90	-	90	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 592,70	$ -	$ -	$ 13 592,70	0	$ 151,03	$ -
2.32	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	51	66,45	112	$ 178,45	$ 9 100,95	51	-	51	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9 100,95	$ -	$ -	$ 9 100,95	0	$ 178,45	$ -
2.33	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	32	73,1	208	$ 281,10	$ 8 995,20	32	-	32	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 995,20	$ -	$ -	$ 8 995,20	0	$ 281,10	$ -
2.34	Км столбы	No	34	40,13	60,26	$ 100,39	$ 3 413,26	34	-	34	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 413,26	$ -	$ -	$ 3 413,26	0	$ 100,39	$ -
2.35	Указатели для модульных трейлеров	No	1156	80,26	249	$ 329,26	$ 380 624,56	1156	-	1156	100,00%	0,00%	100,00%	$ 380 624,56	$ -	$ -	$ 380 624,56	0	$ 329,26	$ -
2.36	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	60	45	280	$ 325,00	$ 19 500,00	60	-	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 500,00	$ -	$ -	$ 19 500,00	0	$ 325,00	$ -
2.37	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	48	45	280	$ 325,00	$ 15 600,00	48	-	48	100,00%	0,00%	100,00%	$ 15 600,00	$ -	$ -	$ 15 600,00	0	$ 325,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы						**$ 11 010 349,00**				**99,23%**	**0,00%**	**99,23%**	**$ 10 925 948,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 10 925 948,00**			**$ 1 381 808,42**
	Этап 2 - Электрические пересечения																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			

Номер	Описание	Ед изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
2.38	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1000	-	1000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 290,00	$ -	$ -	$ 1 290,00	0	$ 1,29	$ -
2.39	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
2.40	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	80	14,08		$ 14,08	$ 1 126,40	80	-	80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 126,40	$ -	$ -	$ 1 126,40	0	$ 14,08	$ -
	Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3		-80	7,04		$ 7,04	$ (563,20)	-80	-	-80				$ (563,20)	$ -	$ -	$ (563,20)	0	$ 7,04	$ -
2.41	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	240	21,4		$ 21,40	$ 5 136,00	240	-	240	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 136,00	$ -	$ -	$ 5 136,00	0	$ 21,40	$ -
	Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3		-240	10,7		$ 10,70	$ (2 568,00)	-240	-	-240				$ (2 568,00)	$ -	$ -	$ (2 568,00)	0	$ 10,70	$ -
2.42	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	610	8,12		$ 8,12	$ 4 953,20	610	-	610	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 953,20	$ -	$ -	$ 4 953,20	0	$ 8,12	$ -
	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -												0		
2.43	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	52	1241		$ 1 241,00	$ 64 532,00	52	-	52	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 532,00	$ -	$ -	$ 64 532,00	0	$ 1 241,00	$ -
	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -												0		
2.44	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	460	137	102	$ 239,00	$ 109 940,00	460	-	460	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 940,00	$ -	$ -	$ 109 940,00	0	$ 239,00	$ -
	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -												0		
2.45	Плитки для защиты кабеля	m2	0	40	68	$ 108,00	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 108,00	$ -
2.46	Сигнальная лента кабеля	m	0	2	14	$ 16,00	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 16,00	$ -
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0		
2.47	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	2	9920		$ 9 920,00	$ 19 840,00	2	-	2	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 840,00	$ -	$ -	$ 19 840,00	0	$ 9 920,00	$ -
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение						**$ 254 949,50**				**79,89%**	**0,00%**	**79,89%**	**$ 203 686,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 203 686,40**			**$ 1 259,10**
	Этап 2 - Пересечение щебеночных дорог																			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
2.48	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	490	1,02		$ 1,02	$ 499,80	490	0	490	100,00%	0,00%	100,00%	$ 499,80	$ -	$ -	$ 499,80	0	$ 1,02	$ -
2.49	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	490	11,61		$ 11,61	$ 5 688,90	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	490	$ 11,61	$ 5 688,90
2.50	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	308	14,08		$ 14,08	$ 4 336,64	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	308	$ 14,08	$ 4 336,64
2.51	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6P(d)	m3	495	31,3		$ 31,30	$ 15 493,50	1377	0	1377	278,18%	0,00%	278,18%	$ 43 100,10	$ -	$ -	$ 43 100,10	-882	$ 31,30	$ (27 606,60)
2.52	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	925	21,4		$ 21,40	$ 19 795,00	1099	0	1099	118,81%	0,00%	118,81%	$ 23 518,60	$ -	$ -	$ 23 518,60	-174	$ 21,40	$ (3 723,60)
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог						**$ 45 813,84**				**146,50%**	**0,00%**	**146,50%**	**$ 67 118,50**	**$ -**	**$ -**	**$ 67 118,50**			**$ (21 304,66)**
	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 2	m3	117 000	-3		-3,47	$ (405 873,00)	117000	-	117 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ (405 873,00)	$ -	$ -	$ (405 873,00)	0	-3,47	$ -
	ИТОГ - Общестроительных работ						**$ 10 905 255**				**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**	**$ 10 790 680**	**$ -**	**$ -**	**$ 107 901 880**			**$ 1 411 783**
	ВСЕГО ЭТАП 2						**$ 18 527 565**				**93,36%**		**93,36%**	**$ 18 413 510**	**$ -**	**$ -**	**$ 18 413 510**			**$ 1 411 762,86**
	ВСЕГО ЭТАП 1+2													**$ 48 041 412**	**$ 2 209 189**	**$ 233 843**	**$ 50 484 445**			
	ПОПРАВКА № 09 п.2 Снижение на 18%						-9 000 000							**$ 773 923**	**$ (397 654,06)**	**$ (42 091,81)**	**$ 334 177**			**$ 821 024,44**
							$ 47 072 527,00				**85,62%**	**4,26%**	**89,87%**	**$ 40 302 283**	**$ 1 811 535**	**$ 191 752**	**$ 42 305 550**			**$ 6 150 248,81**
3.01	Ремонт от подъездной дороги до КПП №5, по дороге Wolf Road; от трассы «Сарыкамыс» до карьера «Кедендык 1,5»	T&M	1	302 147		$ 302 147,27	$ 302 147,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 302 147,27	$ -	$ -	$ 302 147,27	0,00	302 147,27	$ -
3.02	Обслуживание подъездной дороги из карьера " Кедендык 1.5" до КПП №5 НПС " Тенгиз"	T&M	1	210 122		$ 210 121,63	$ 210 121,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 210 121,63	$ -	$ -	$ 210 121,63	0,00	210 121,63	$ -
3.03	Строительство пробной насыпи	T&M	1	45 792		$ 45 791,82	$ 45 791,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 45 791,82		$ -	$ 45 791,82	0,00	45 791,82	$ -
3.04	Испытание асфальта	LS	1	2 960		$ 2 960,12	$ 2 960,12	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 960,12	$ -	$ -	$ 2 960,12	0,00	2 960,12	$ -
3.05	Строительство участка для временного хранения грузовых автомобилей	T&M	1	10 473		$ 10 473,00	$ 10 473,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 473,00	$ -	$ -	$ 10 473,00	0	$ 10 473,00	$ -
3.06	Водонапорная колонка очищенной сточной воды КОС и осуществление контроля	T&M	1	2 206		$ 2 206,00	$ 2 206,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 206,00	$ -	$ -	$ 2 206,00	0,00	$ 2 206,00	$ -
3.07	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	106 792		$ 106 792,36	$ 106 792,36	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 792,36	$ -	$ -	$ 106 792,36	0,00	$ 106 792,36	$ -
3.08	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	480 506		$ 480 506,27	$ 480 506,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 480 506,27	$ -	$ -	$ 480 506,27	0,00	$ 480 506,27	$ -
3.09	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	185 907		$ 185 907,00	$ 185 907,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 185 907,00	$ -	$ -	$ 185 907,00	0	$ 185 907,00	$ -
3.10	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	119 124		$ 119 123,55	$ 119 123,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 123,55	$ -	$ -	$ 119 123,55	0,00	$ 119 123,55	$ -
3.11	Перевозка образцов асфальта из г. Атырау до месторождения Тенгиз	LS	1	1 364		$ 1 364,00	$ 1 364,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 364,00	$ -	$ -	$ 1 364,00	0	$ 1 364,00	$ -
3.12	"Водозаборная колонка очищенной сточной воды КОС и мониторинг";	T&M	1	164 876		$ 164 876,00	$ 164 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 876,00	$ -	$ -	$ 164 876,00	0,00	$ 164 876,00	$ -
3.13	"Обслуживание подъездных дорог";	T&M	1	569 073		$ 569 072,82	$ 569 072,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 569 072,82		$ -	$ 569 072,82	0,00	$ 569 072,82	$ -
3.14	"Пост охраны и комната отдыха на КОС";	T&M	1	3 830		$ 3 830,00	$ 3 830,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 830,00	$ -	$ -	$ 3 830,00	0,00	$ 3 830,00	$ -
3.15	"Перевозка инертного материала фракции 40/80";	T&M	1	328 844		$ 328 844,00	$ 328 844,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 328 844,00	$ -	$ -	$ 328 844,00	0,00	$ 328 844,00	$ -
3.16	"Затраты в связи с приостановлением".	LS	1	356 269		$ 356 268,72	$ 356 268,72	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 356 268,72	$ -	$ -	$ 356 268,72	0,00	$ 356 268,72	$ -
3.17	Эксплуатация и погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	760 819		$ 760 818,73	$ 760 818,73	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 760 818,73	$ -	$ -	$ 760 818,73	0,00	$ 760 818,73	$ -
3.18	Перевозка оставшегося щебня фракции 40/80 – продлена	T&M	1	119 808		$ 119 808,00	$ 119 808,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 808,00	$ -	$ -	$ 119 808,00	0,00	$ 119 808,00	$ -
3.19	Сооружение и контроль использования стояка для забора сточных вод на КОС – 2 дополнительных регулировщика	T&M	1	35 760		$ 35 760,00	$ 35 760,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 760,00	$ -	$ -	$ 35 760,00	0,00	$ 35 760,00	$ -
3.20	Обслуживание дорог – 1 дополнительная автоцистерна	T&M	1	70 918		$ 70 918,18	$ 70 918,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 918,18	$ -	$ -	$ 70 918,18	0,00	$ 70 918,18	$ -
3.21	Применение состава для пылеподавления	T&M	1	6 922		$ 6 921,82	$ 6 921,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 921,82	$ -	$ -	$ 6 921,82	0,00	$ 6 921,82	$ -
3.22	Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для участка ВДЦН 1С	LS	1	18 791		$ 18 790,82	$ 18 790,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 18 790,82	$ -	$ -	$ 18 790,82	0,00	$ 18 790,82	$ -

Номер	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчетный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчетный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.23	Пылеподавление на неасфальтированных подъездных дорогах	T&M	1	35 215		$ 35 214,55	$ 35 214,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 214,55	$ -	$ -	$ 35 214,55	0,00	$ 35 214,55	$ -
3.24	Светоотражащие знаки для подъездных дорог	Unit Price	4 000	38,96		$ 38,96	$ 155 820,00	4000	0	4000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 155 820,00	$ -	$ -	$ 155 820,00	0	$ 155 820,00	$ -
3.25	Мачты освещения на территории карьера Кедендык 1.5	T&M	1	51 876		$ 51 876,00	$ 51 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 51 876,00	$ -	$ -	$ 51 876,00	0,00	$ 51 876,00	$ -
3.26	Поставка дорожных знаков и столбиков	LS	1	5 141		$ 5 141,38	$ 5 141,38	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 141,38	$ -	$ -	$ 5 141,38	0,00	$ 5 141,38	$ -
3.27	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка)	T&M	1	101 296		$ 101 296,00	$ 101 296,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 101 296,00	$ -	$ -	$ 101 296,00	0,00	$ 101 296,00	$ -
3.28	Затраты на страховое обеспечение в связи с продлением срока действия договора	LS	1	32 426		$ 32 426,00	$ 32 426,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 426,00	$ -	$ -	$ 32 426,00	0,00	$ 32 426,00	$ -
3.29	Поставка и монтаж пьезометров	LS	1	196 644		$ 196 643,63	$ 196 643,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 196 643,63	$ -		$ 196 643,63	0,00	$ 196 643,63	$ -
3.30	Строительство пересечений Автодороги Е1	LS	1	436 417		$ 436 417,00	$ 436 417,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 436 417,00	$ -		$ 436 417,00	0,00	$ 436 417,00	$ -
3.31	Осветительная мачта на въезде на "Кедендык 3" (Сарыкамысская трасса)	T&M	1	20 691		$ 20 691,00	$ 20 691,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 20 691,00	$ -		$ 20 691,00	0,00	$ 20 691,00	$ -
3.32	Красный пигмент для бетона	LS	1	6 951		$ 6 950,68	$ 6 950,68	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 950,68	$ -		$ 6 950,68	0,00	$ 6 950,68	$ -
3.33	Три дополнительные плиты для строительства пересечений автодороги Е1	LS	1	3 888		$ 3 888,00	$ 3 888,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 888,00	$ -		$ 3 888,00	0,00	$ 3 888,00	$ -
3.34	Поставка инертного материала 6Fd	LS	1	-18 032		$ (18 032,00)	$ (18 032,00)	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ (18 032,00)	$ -		$ (18 032,00)	0,00	$ (18 032,00)	$ -
3.35	Дополнительный пьезометр	LS	0	0		$ -	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -
3.36	Установка приборов измерения осадки грунта (Пригруз)	LS	1	12 088		$ 12 087,85	$ 12 087,85	1,00	0	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12 087,85	$ -	$ -	$ 12 087,85	0,00	$ 12 087,85	$ -
3.37	Переустановка регистратора данных на Участке 5	LS	1	8 362		$ 8 361,70	$ 8 361,70	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 361,70	$ -		$ 8 361,70	0,00	$ 8 361,70	$ -
3.38	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	2 000 000		$ 2 000 000	$ 2 000 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 000 000,00	$ -	$ -	$ 2 000 000,00	0,00	$ 2 000 000	$ -
3.39	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	7 548 611		$ 7 548 611	$ 8 000 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	94,36%	$ 7 548 611,00	$ -	$ -	$ 7 548 611,00	0,00	$ 7 548 611	$ -
3.40	Перевозка материала 1В с карьера для строительства участка ВДЦН 1С	T&M	1	2 745 773		$ 2 745 773	$ 2 745 773,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 745 773,00	$ -	$ -	$ 2 745 773,00	0,00	$ 2 745 773	$ -
3.41	Программа обслуживания подъездных дорог	T&M	1	357 136		$ 357 136	$ 357 136,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 357 136,00		$ -	$ 357 136,00	0,00	$ 357 136,00	
3.42	Программа обслуживания подъездных дорог - летний период 2016	T&M	1	204 756		$ 204 756	$ 215 369,46	1	0	1	100,00%	0,00%	95,07%	$ 204 756,13	$ -	$ -	$ 204 756,13	0,00	$ 204 756,13	$ -
3.43	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка) на летний период 2016	T&M	1	234 161		$ 234 161	$ 234 160,84	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 234 160,84	$ -	$ -	$ 234 160,84	0,00	$ 234 160,84	$ -
3.44	Пригруз	T&M	1	7 018 990		$ 7 018 990	$ 7 181 641,00	1	0	1	100,00%	0,00%	97,74%	$ 7 018 990,07	$ -	$ -	$ 7 018 990,07	0,0000	$ 7 018 990,07	$ -
3.45	Перевозка материала 1В для строительства участка ВДЦН 1С-продление	T&M	1	304 587		$ 304 587	$ 306 054,00	1	0	1	100,00%	0,00%	99,52%	$ 304 587,32	$ -	$ -	$ 304 587,32	0,0000	$ 304 587,32	$ -
3.46	Скидка 4%							1	0	1				$ (317 081)		$ -	$ (317 081)			$ -
3.47	Скидка 8%							1	0	1				$ (195 029)		$ -	$ (195 029)			$ -
3.48	Закуп пигмента для изготовления бетона красного цвета для строительства пересечений дороги ВДЦН - 1С	T&M	1	7 519		$ 7 519	$ 7 900,00	1	0	1	100,00%	0,00%	95,18%	$ 7 518,96	$ -	$ -	$ 7 518,96	0,00	$ 7 518,96	$ -
3.49	Содержание автодорог в 2017 г	T&M	1	2 406 510		$ 2 406 510	$ 2 699 617,00	1	0	1	100,00%	0,00%	89,14%	$ 2 406 510,28	$ -		$ 2 406 510,28	0,00	$ 2 406 510,28	$ -
3.50	Поставка и установка дорожных знаков	T&M	1	14 945		$ 14 945	$ 25 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	59,78%	$ 14 944,84	$ -		$ 14 944,84	0,00	$ 14 944,84	$ -
3.51	Затраты на повторное развёртывание ресурсов в рамках проекта строительства ВДЦН – 1С	LS	1	119 433		$ 119 433	$ 119 433,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 433,00	$ -		$ 119 433,00	0,00	$ 119 433,00	$ -
3.52	Строительство автодороги MR-A1	T&M	1	1 952 738		$ 1 952 738	$ 1 952 737,59	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 952 737,59	$ -		$ 1 952 737,59	0,00	$ 1 952 737,59	$ -
3.53	Amendment #12 AWE-064_Железо-бетонные блоки для ограждения дорог типа "Нью Джерси"	T&M	1	5 330		$ 5 330	$ 5 330,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 330,00	$ -	$ -	$ 5 330,00	0,00	$ 5 330,00	$ -
3.54	Amendment #12 AWE-065_Разработка проекта предельно допустимых выбросов для АТТГ	T&M	1	30 632		$ 30 632	$ 31 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	98,81%	$ 30 632,44	$ -		$ 30 632,44	0,00	$ 30 632,44	$ -
3.55	Amendment #12 AWE-069_Работы на КОС в 2016/2017 г.г.	T&M	1	113 677		$ 113 677	$ 113 677,42	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 113 677,42	$ -		$ 113 677,42	0,00	$ 113 677,42	$ -
3.56	Amendment #13 AWE-070_Возмещение затрат на дизельное топливо	T&M	1	777 668		$ 777 668	$ 777 668,29	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 777 668,29	$ -	$ -	$ 777 668,29	0,00	$ 777 668,29	$ -
3.57	Amendment #13 AWE-071_Поставка 59 защитных плит пересечения трубопровода для АТТГ	T&M	1	62 700		$ 62 700	$ 62 700,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 62 700,00	$ -		$ 62 700,00	0,00	$ 62 700,00	$ -
3.58	Amendment #13 AWE-075_Пригрузы (продолжение) – участки № 6 и 7	T&M	1	314 329		$ 314 329	$ 314 329,11	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 314 329,11	$ -		$ 314 329,11	0,00	$ 314 329,11	$ -
3.59	Закуп пигмента красного цвета для бетонного раствора, предназначенного для строительства пересечений на АТТГ	T&M	1	30 625		$ 30 625	$ 30 625,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 625,00	$ -		$ 30 625,00	0,00	$ 30 625,00	$ -
3.60	Забор воды Каспийского моря - Экологическое исследование	T&M	0				$ -		0					$ -	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -
3.61	Оплата простоя изза топлива	T&M	1	21 446		$ 21 446	$ 21 446,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21 446,00	$ -	$ -	$ 21 446,00	0,00	$ 21 446,00	$ -
3.62	Дорожные указатели на внутрипромысловых дорогах	LS	1	82 793		$ 82 793	$ 82 793,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 82 793,00			$ 82 793,00	0,00	$ 82 793,00	$ -
3.63	Удаление насыпи на пересечении Сарыкамысской трассы/ автодороги "Табигат жолы"	T&M	1	49 456		$ 49 456	$ 49 456,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 49 456,00	$ -		$ 49 456,00	0,00	$ 49 456,00	$ -
3.64	Установка штырей для динамических испытаний	T&M	1	35 342		$ 35 342	$ 35 342,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 342,00	$ -	$ -	$ 35 342,00	0,00	$ 35 342,00	$ -
3.65	КПП на автодороге А1 (временное решение по КПП 6);	T&M	1	13 734		$ 13 734	$ 13 734,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 734,00	$ -		$ 13 734,00	0,00	$ 13 734,00	$ -
3.66	AWE-K-200-033-ON-0084 – Работы на КОС – с 01 мая 2017 г. по 15 ноября 2017 г.	T&M	1	164 204		$ 164 204	$ 164 204,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 204,18	$ -		$ 164 204,18	0,00	$ 164 204,18	$ -
3.67	Установка дорожных светоотражающих столбиков	LS	1	124 960		$ 124 960	$ 124 960,00	0,85	0,15	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 121,40	$ 18 838,60		$ 124 960,00	0,00	$ 124 960,00	$ -
3.68	Габаритные ворота (постоянные стальные конструкции) на пересечении ЛЭП с автодорогой А1	LS	1	29 429		$ 29 429	$ 29 428,95	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 29 428,95	$ -	$ -	$ 29 428,95	0,00	$ 29 428,95	$ -
3.69	Строительство автодороги А1 – продолжено до 25 мая 2017 г.	T&M	1	589 642		$ 589 642	$ 589 642,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 589 642,00	$ -		$ 589 642,00	0,00	$ 589 642,00	$ -
3.70	Программа совместных поездок с наставником для большегрузного транспорта (самосвалов)	T&M	1	224 009		$ 224 009	$ 224 009,24	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 224 009,24	$ -	$ -	$ 224 009,24	0,00	$ 224 009,24	$ -
3.71	Флажки на участках для перерыва	LS	1	5 717		$ 5 717	$ 5 717,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 717,00	$ -		$ 5 717,00	0,00	$ 5 717,00	$ -
3.72	Перемещение части материала пригрузочной насыпи № 3 с северной части участка на южную часть;	LS	1	589 642		$ 589 642	$ 589 642,00	1	0	1	100,00%	0,00%	5,59%	$ 32 984,00	$ -		$ 32 984,00	0,00	$ 32 984,00	$ -

6

Номер	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(K) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.73	Расширение Участка Поста Охраны Сп-6 и соединительная дорога между А1 и ЗЗП.	LS	1	1 148 217		$ 1 148 217	$ 1 148 217,00	1	0	1	100,00%	0,00%	12,07%	$ 138 583,00	$ -		$ 138 583,00	0,00	$ 138 583,00	$ -
3.74	Поставка дорожных знаков для автодороги А1 (Только тех из них количество которых недостаточно на складе Компании)	LS	1	5 717		$ 5 717	$ 5 717,00	1	0	1	100,00%	0,00%	164,02%	$ 9 377,00	$ -		$ 9 377,00	0,00	$ 9 377,00	$ -
3.75	Пост охраны на дороге Буркыт Жолы и Каспий Жолы	LS	1	32 964		$ 32 964	$ 32 964,00	1	0	1	100,00%	0,00%	78,52%	$ 25 884,00	$ -		$ 25 884,00	0,00	25 884	$ -
3.76	Сосредоточиться на безопасных методах выполнения работ	T&M												$ -	$ -		$ -	0,00		$ -
3.77	Проектирование, закуп и строительство 22 «карманов на обочинах дорог и 24 участков для разворота ТС на промысловых автодорогах	LS												$ -	$ -		$ -	0,00	0	$ -
3.78	Бетонные площадки участка взвешивания на карьере Кедендык 3	LS	1	138 583		$ 138 583	$ 138 583,00	1	0	1	100,00%	0,00%	16,61%	$ 23 017,00	$ -		$ 23 017,00	0,00	23 017	$ -
3.79	Дополнительные затраты согласно письма Компании 015-C126-CTC-LET-FGP-MGK-00211	LS	1	9 377		$9 377	$9 377		1	1		100,00%	100,00%		$ 9 377,00		$ 9 377,00	0,00	1 016 686	$ -
							$ 35 397 469				93,79%	0,22%	92,93%	$ 32 241 834	$ 28 215,60	$ -	$ 32 270 049			$ -
	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						**$ 82 469 995**				**93,42%**	**-2,23%**	**91,19%**	**$ 73 129 172,86**	**$ 1 807 400,94**	**$ 191 751,59**	**$ 75 208 325,44**			**$ 8 032 251,55**
	Удержания 10%						$ 8 213 150							$ 7 312 917,29	$ 188 740,09	$ 10 176,16	$ 7 520 832,54			
	К оплате													$ 65 816 255,57	$ 1 698 660,85	$ 181 575,43	$ 67 687 492,00			

ФИО/ Подпись / Дата

ФИО/Подпись / Дата

7