«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Жанакорганский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б.	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Шерниязов Г.	- Начальник Жанакорганского производственного участка по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м по ул. Аралбаева Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район н.п. Сунаката

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.

Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Арда-Курылыс»

   выполнившим: **Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м по ул. Аралбаева Жанакорганского района Кызылординской области.**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

Окончание работ: декабрь 2016 год.

(месяц и год)

7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:

смета и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **1 731 949** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 546 383** тенге прочие **185 566** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **1 731 948,96** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 546 383** тенге прочие **185 565,96** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м по ул. Аралбаева Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Шерниязов Г. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводной сети протяенностью 200п.м. по ул. Аралбаева н.п. Сунаката жанакорганского района района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **1 731 948,96**
Лимит финансирования на 2016 год **1 731 948,96**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 731 948,96**
б) за отчетный месяц **1 731 948,96**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		33/2016	22. 12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт водопроводной сети протяенностью 200п.м. по ул. Аралбаева н.п. Сунаката жанакорганского района района в Кызылординской области	тенге	**1 731 948,96**	0	0	0	**0**	**1 731 948,96**		**1 731 948,96**	**1 731 948,96**
	ИТОГО :		**1 731 948,96**					**1 731 948,96**		**1 731 948,96**	**1 731 948,96**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 200 пм по ул.Аралбаеван.п.СунакатаЖанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	228,090456		85,72	19553
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	2,228	669,68	1492
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,402	1219,37	5368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	6860
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	4,842	3729,69	18061
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	18061
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	4054
		НР второго уровня	%	4		4,14	944

		Накладные расходы	%	-		21,91	4998
		Сметная прибыль	%	8		8,61	1964
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	56244
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		16,460136	1108,29	18243
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	25,349	719,67	18243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	18243
		НР первого уровня	%	59,1		655	10781
		НР второго уровня	%	4		70,53	1161
		Накладные расходы	%	-		725,53	11942
		Сметная прибыль	%	8		146,71	2415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	32600
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		195,954	635,93	124613
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	190,467	654,25	124613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	124613
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	73646
		НР второго уровня	%	4		40,47	7930
		Накладные расходы	%	-		416,31	81577
		Сметная прибыль	%	8		84,18	16495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	222685
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		587,862	28,05	16489
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,76	951,74	6434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,95	6434
6. 2	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,76	2439,02	16489

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,05	16489
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	3803
		НР второго уровня	%	4		1,38	812
		Накладные расходы	%	-		7,85	4614
		Сметная прибыль	%	8		2,87	1688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,77	22791
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками уплотненного грунта	м3		525	111,67	58626
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	56,7	617,21	34996
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,781	826,45	11390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	46385
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,02625	13,781	1666,35	22964
7. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	55,125	12,07	665
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	23630
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	27414
		НР второго уровня	%	4		6,56	3442
		Накладные расходы	%	-		58,77	30855
		Сметная прибыль	%	8		13,64	7158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	96639

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	287989
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	287989
Всего заработная плата -	Тенге	226078
Накладные расходы -	Тенге	150476
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	133612
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	16864

		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	35077
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	473542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	327
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	226078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	.	473542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	327
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	226078

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА

Трубопроводы и запорная арматура

8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		12	2736,18	32834
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	12,24	701,16	8582
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,42	951,74	400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				748,49	8982
8. 3	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,035	0,42	2973,67	1249
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,08	1249
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	13,2	1742,65	23003
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	23003
		НР первого уровня	%	62,1		464,81	5578
		НР второго уровня	%	4		128,04	1536
		Накладные расходы	%	-		592,85	7114
		Сметная прибыль	%	8		266,32	3196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3595,35	43144
9	11-220501-0103 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка трубопровода	км		0,2	262718,77	52544

РК 2015							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	38,8	798,06	30965
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	5,366	743,23	3988
		- - -

11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	918,99	1617
		- - -

13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	729,2	659
		- - -

		НР первого уровня	%	55,89		510,65	2043
		НР второго уровня	%	4		82,6	330
		Накладные расходы	%	-		593,25	2373
		Сметная прибыль	%	8		171,8	687
		- - -

		НР первого уровня	%	55,89		147540,43	295
		НР второго уровня	%	4		18173,03	36
		Накладные расходы	%	-		165713,46	331
		Сметная прибыль	%	8		37799,9	76
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2284,65	9139
20	23-040104-0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 16,5 КГ	шт.	4		51739,55	206958
		НР второго уровня	%	4		2069,58	8278
		Накладные расходы	%	-		2069,58	8278
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	17219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	232455
21	11-220601-0603 РСНБ РК 2015	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0012	109632,87	132
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,08388	851,76	71
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,012696	447,6	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64273,58	77
21. 3	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,012864	19,77	0,25
21. 4	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,007656	402,91	3
21. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,006432	1158,93	7
21. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000444	1668,99	0,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9611,89	12
21. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,252	161,92	41
21. 8	21-110203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00636	723,09	5
21. 9	21-130802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000055	16137,42	0,89
21.10	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000096	6598,38	0,63
21.11	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000008	178654,62	2
21.12	21-130803-	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00072	211	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	49

		НР первого уровня	%	55,89		35922,51	43
		НР второго уровня	%	4		5822,21	7
		Накладные расходы	%	-		41744,72	50
		Сметная прибыль	%	8		12110,21	15
		- - -

		- - -

26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	1,223	826,45	1011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1032,08	4128
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3057	1,223	1666,35	2038
26. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	2,446	16,86	41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				519,71	2079
		НР первого уровня	%	50,8		524,3	2097
		НР второго уровня	%	4		72,94	292
		Накладные расходы	%	-		597,24	2389
		Сметная прибыль	%	8		151,71	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048,09	8192
27	11-220301-0110 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.км Укладка трубопровода		0,0008	589640,6	472	
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	662	0,5296	889,41	471
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,155472	2,17	0,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				589210,91	471
27. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000408	1668,99	0,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				851,18	1
		НР первого уровня	%	62,1		365899,97	293
		НР второго уровня	%	4		38221,62	31
		Накладные расходы	%	-		404121,6	323
		Сметная прибыль	%	8		79500,98	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1073263,18	859
28	23-010201-0258 РСНБ	-Трубы (футляры) стальные электросварные прямошовные,м D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 82,47 КГ			0,8	15517,33	12414
		НР второго уровня	%	4		620,69	497

		Накладные расходы	%	-		620,69	497
		Сметная прибыль	%	8		1291,04	1033
		- - -

		Накладные расходы	%	-		33,24	4
		Сметная прибыль	%	8		69,14	9
		- - -

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,46	615
		НР первого уровня	%	54,8		46,39	315
		НР второго уровня	%	4		8,87	60
		Накладные расходы	%	-		55,26	376
		Сметная прибыль	%	8		18,45	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	1694
34	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,41448	775,96	322
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,258636	769,67	199
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,031708	670,88	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,6	220
34. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0621	0,025739	1666,35	43
34. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,077176	12,07	0,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,73	44
34. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,045593	1410,07	64
34. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,00829	1742,65	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	79
		НР первого уровня	%	60,3		320,55	133
		НР второго уровня	%	4		43,86	18
		Накладные расходы	%	-		364,41	151
		Сметная прибыль	%	8		91,23	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	510

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 866996

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	306974
Материалы -	Тенге	67868
Всего заработная плата -	Тенге	94097
Местные материалы -	Тенге	108206
Накладные расходы -	Тенге	69324
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	54851
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	14473
Сметная прибыль -	Тенге	30104
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	406402
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	117
Сметная заработная плата -	Тенге	94097
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2940
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2940
Накладные расходы -	Тенге	118
Сметная прибыль -	Тенге	245
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3302
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	557082
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	557082
Накладные расходы -	Тенге	22283
Сметная прибыль -	Тенге	46349
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	625715
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1035419
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	117
Сметная заработная плата -	Тенге	94097

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1154985
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	269240
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	149648
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	50934
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	736096

	- перевозка грузов	. Тенге	0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0	
	Накладные расходы I уровня	. Тенге	188463	
	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	1343448	
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	53738	
	ИТОГО:	. Тенге	1397186	
	Сметная прибыль	. Тенге	111775	
	ИТОГО по смете:	. Тенге		1508961
	Глава 8. Временные здпния и сооружения			
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%		37 422	
	Всего по главе		37 422	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		1 546 383	
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство			
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		1 546 383	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.		1 546 383	
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%			
№37 от 27.08.2014г	К=1		1 546 383	
Решение Правительства	НДС 12%		185 566	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		1 731 949	
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		1 731 949	

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И.

Начальник Жанакорганского производственного участка
по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода"
_____ Шерниязов Г.