«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б..	- Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Капаров И.	- Начальник производственного участка Арало-Сарыбулакского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Сманова Аральского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Аральский район г. Аральск
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Сманова Аральского района Кызылординской области**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **1 957 614** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 747 870** тенге, прочие **209 744** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **1 957 614,40** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 747 870** тенге, прочие **209 744,40** тенге.
11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
    Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Сманова Аральского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Капаров И. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: **Капиатальный ремонт водопровода по ул. Сманова в г. Арал Аралького района в Кызылординской области**

Форма 3КС

Подрядчик: **ТОО "Арда Құрылыс"**

Полная сметная стоимость работ **1 957 614,40**
Лимит финансирования на 2016 год **1 957 614,40**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 957 614,40**
б) за отчетный месяц **1 957 614,40**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		90/ОИ/2016	12.12.2016г						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт водопровода по ул. Сманова в г. Арал Аралького района в Кызылординской области	тенге	**1 957 614,40**	0	0	0	**0**	**1 957 614,40**		**1 957 614,40**	**1 957 614,40**
	ИТОГО :		**1 957 614,40**					**1 957 614,40**		**1 957 614,40**	**1 957 614,40**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **Н.З. Узгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

ФОРМА 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопровода по ул.Сманова в г.Арал Аральского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1022,574	77,93	79689
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	9,08	669,68	6081
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,736	1108,52	21877
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	27958
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,736	3729,69	73608
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	73608
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	16523
		НР второго уровня	%	4		3,76	3848
		Накладные расходы	%	-		19,92	20372
		Сметная прибыль	%	8		7,83	8005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	108066

11-010205-0302 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		31,626	1108,29	35051
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)		1,54	48,704	719,67	35051
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	35051
		НР первого уровня		59,1		655	20715
		НР второго уровня		4		70,53	2231
		Накладные расходы				725,53	22946
		Сметная прибыль				146,71	4640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	62636
11-010104-0102 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1234,92	28,05	34638
1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	14,202	951,74	13516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,95	13516
2	31-010101-102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)		0,0115	14,202	2439,02	34638
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,05	34638
		НР первого уровня		59,1		6,47	7988
		НР второго уровня				1,38	1705
		Накладные расходы				7,85	9693
		Сметная прибыль				2,87	3546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,77	47878
11-010205-0502 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		271,0с	635,93	172388
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	263,49	654,25	172388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	1723В8
		НР первого уровня		59,1		375,84	101881
		НР второго уровня		4		40,47	10971
		Накладные расходы				416,31	112852

		Сметная прибыль	%	8		84,18	22819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	308060
		Мокрый грунт					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -	м3 грунта	361,44	85,72	30984	
Кзтр=1,10, Кэм=1,10		1,1					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	3,531	669,68	2364
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,976	1219,37	8506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	10870
5. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	7,673	3729,69	28619
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	28619
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	6424
		НР второго уровня	%	4		4,14	1496
		Накладные расходы	%	-		21,91	7921
		Сметная прибыль	%	8		8,61	3112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	42017
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим.	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	90,36	1274,54	115167	
Кзтр=1,15							
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	160,028	719,67	115167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	115167

		НР первого уровня	%	59,1		753,25	68064
		НР второго уровня	%	4		81,11	7329
		Накладные расходы	%	-		834,36	75393
		Сметная прибыль	%	8		168,71	15245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	205805
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		60	901,56	54093
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	51,48	669,67	34474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				574,57	34474
7. 2	32-050101-102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	171,6	315,23	54093
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				901,56	54093
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	20374
		НР второго уровня	%	4		49,65	2979
		Накладные расходы	%	-		389,22	23353
		Сметная прибыль	%	8		103,26	6196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1394,04	83642
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		837,33132	111,67	93503
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	90,432	617,21	55815
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	21,98	826,45	18165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	73981
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	21,98	1666,35	36626
8. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	87,92	12,07	1061
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	37687
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	43723
		НР второго уровня	%	4		6,56	5489
		Накладные расходы	%	-		58,77	49212

		Сметная прибыль	%		8		13,64	11417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					184,07	154132
		Укладка трубопровода диаметром 40 мм 600м						
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания			18	2741,57	49348
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02		18,36	701,16	12873
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035		0,63	826,45	521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					744,11	13394
9. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035		0,63	3127,68	1970
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					109,47	1970
9. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1		19,8	1742,65	34504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1916,91	34504
		НР первого уровня	%	62,1			462,09	8318
		НР второго уровня	%	4			128,15	2307
		Накладные расходы	%	-			590,24	10624
		Сметная прибыль	%	8			266,54	4798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3598,35	64770
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровод а			0,6	212201,15	127321
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173		103,8	798,06	82839
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65		11,19	728,09	8147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					151643,33	90986
10. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5		10,5	4077,08	42809
10. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8		4,8	120,74	580
10. 5	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93		0,558	1158,93	647

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					73392,62	44036
10. 6	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3		148,83	446
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					744,15	446
		НР первого уровня	%	62,1			94170,51	56502
		НР второго уровня	%	4			12254,87	7353
		Накладные расходы	%	-			106425,37	63855
		Сметная прибыль	%	8			25490,12	15294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					344116,65	206470
11	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17м - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297 КГ			606		167,55	101535
		НР второго уровня	%	4			6,7	4061
		Накладные расходы	%	-			6,7	4061
		Сметная прибыль	%	8			13,94	8448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					188,19	114044
12	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,6		39506,07	23704
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	51,5	30,9		732,02	22619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					37699,03	22619
12. 2	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000354		86183,88	31
12. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	7,08		148,83	1054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1807,04	1084
		НР первого уровня	%	62,1			23411,1	14047
		НР второго уровня	%	4			2516,69	1510
		Накладные расходы	%	-			25927,78	15557
		Сметная прибыль	%	8			5234,71	3141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					70668,57	42401
13	11-221101-	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка ввврезка			2		1270,85	2542

	0101 РСНБ РК 2015	существующие сети из стальных труб					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	1,3	2,6	914,09	2377
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1188,32	2377
13. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,37	0,74	132,99	98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,21	98
13. 4	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,148	179,73	27
13. 5	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244,36	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33,32	67
		НР первого уровня	%	62,1		737,94	1476
		НР второго уровня	%	4		80,35	161
		Накладные расходы	%	-		818,3	1637
		Сметная прибыль	%	8		167,13	334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2256,28	4513
		Фасонная часть и ЗРА					
14	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		34	1825,07	62052
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	20,774	779,54	16194
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	11,322	730,39	8269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,52	24464
14. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	11,22	4077,08	45745
14. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,068	1668,99	113
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1348,77	45858
		НР первого уровня	%	62,1		446,82	15192
		НР второго уровня	%	4		90,88	3090
		Накладные расходы	%	-		537,7	18282
		Сметная прибыль	%	8		189,02	6427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2551,79	86761

15	23-020301-1104 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40 (40x25x40), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,28 КГ	шт.		33	642,34	21197
		НР второго уровня	%	4		25,69	848
		Накладные расходы	%	-		25,69	848
		Сметная прибыль	%	8		53,44	1764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				721,48	23809
16	23-020303-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,16 КГ	шт.		1	390,83	391
		НР второго уровня	%	4		15,63	16
		Накладные расходы	%	-		15,63	16
		Сметная прибыль	%	8		32,52	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,98	439
17	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 4,9 КГ	шт.		2	1215,7	2431
		НР второго уровня	%	4		48,63	97
		Накладные расходы	%	-		48,63	97
		Сметная прибыль	%	8		101,15	202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1365,47	2731
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1145,92	2292
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2292
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1145,92	2292
		НР первого уровня	%	54,36		622,92	1246
		НР второго уровня	%	4		70,75	142
		Накладные расходы	%	-		693,68	1387
		Сметная прибыль	%	8		147,17	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1986,77	3974

			Колодцы 1000 мм - 1 шт					
19	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6		-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж грунтах сухих железобетонных бетонных конструкций конструкций колодца	вм3		1,08	7222,81	7801
19.	1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,316	5,741	751,15	4313
19.	2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,395	593,53	1422
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5309,56	5734
19.	3	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,84	0,9072	2805,19	2545
19.	4	31-010105	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0192	0,020736	161,19	3
19.	5	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4662	0,503496	1668,99	840
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3137,54	3389
19.	6	27-010101	-Шиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,072	0,07776	1280	100
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92,16	100
			НР первого уровня		62,1		3297,24	3561
			НР второго уровня		4		420,8	454
			Накладные расходы				3718,04	4015
			Сметная прибыль				875,27	945
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11816,12	12761
20	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устроиством в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкций колодца	м3		1,08	23658,31	25551
20.	1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	9,569	751,15	7188
20.	2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,395	989,22	2370
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8849,27	9557
20.	3	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,512	2805,19	4241
20.	4	31-010105	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0 03456	161,19	6

20. 5	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,83916	1668,99	1401
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5229,23	5648
20. 6	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,24408	1572,89	384
20. 7	21-020101-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,14364	17533,83	2519
20. 8	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0108	15500,96	167
20. 9	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0101 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,06912	137152,63	9480
20.10	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000335	148,83	0,05
20.11	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1296	1280	166
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11773,9	12716
	НР первого уровня	%	62,1		5495,4	5935
	НР второго уровня	%	4		1166,15	1259
	Накладные расходы	%	-		6661,54	7194
	Сметная прибыль	%	8		2425,59	2620
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32745,45	35365
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону поверхности	м2		7,536	720,15	5427
21. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	1,598	817,19	1306
21. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,015072	-	-
21. 3	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,146952	402,91	59
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,86	59
21. 4	21-100501-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 1404 30693-2000	кг	2,4	18,086	212,16	3837
21. 5	21-130703-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001809	51147,9	93
21. 6	21-130104-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001206	109928,76	133
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				539,05	4062
	НР первого уровня	%	50,8		88,01	663

		НР второго уровня	%	4		32,33	244
		Накладные расходы	%	-		120,33	907
		Сметная прибыль	%	8		67,24	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				907,72	6841
22	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 0,25 Т	шт.		1	9106,79	9107
		НР второго уровня	%	4		364,27	364
		Накладные расходы	%	-		364,27	364
		Сметная прибыль	%	8		757,68	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10228,75	10229
23	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 0,44 Т	шт.		1	8081,07	8081
		НР второго уровня	%	4		323,24	323
		Накладные расходы	%	-		323,24	323
		Сметная прибыль	%	8		672,35	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9076,66	9077
24	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 0,6 Т	шт.		2	7612,75	15226
		НР второго уровня	%	4		304,51	609
		Накладные расходы	%	-		304,51	609
		Сметная прибыль	%	8		633,38	1267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8550,64	17101
25	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 0,4 Т	шт.		1	5075,26	5075
		НР второго уровня	%	4		203,01	203
		Накладные расходы	%	-		203,01	203
		Сметная прибыль	%	8		422,26	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5700,53	5701

26	23-030101-0303 РСНБ	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	7283,04	7283
		НР второго уровня	%	4		291,32	291
		Накладные расходы	%	-		291,32	291
		Сметная прибыль	%	8		605,95	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8180,31	8180
27	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	1299,15	1299
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,9538	0,9538	817,19	779
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	0,3057	826,45	253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1032,08	1032
27. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3057	0,3057	1666,35	509
27. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	0,6114	16,86	10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				519,71	520
		НР первого уровня	%	50,8		524,3	524
		НР второго уровня	%	4		72,94	73
		Накладные расходы	%	-		597,24	597
		Сметная прибыль	%	8		151,71	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048,09	2048
28	11-220301-0106 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.км Укладка трубопровода		0,0003	343679,58	103	
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	376	0,1128	889,41	100
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,032202	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				334418,16	100
28. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	69,64	0,020892	132,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9261,42	3
		НР первого уровня	%	62,1		207673,68	62

		НР второго уровня	%	4		22054,13	7
		Накладные расходы	%	-		229727,81	69
		Сметная прибыль	%	8		45872,59	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				619279,98	186
29	23-010301-0234 РСНБ РК 2015	-Трубы (футляры) стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74 17,15 КГ	м		0,3012	2825,57	851
		НР второго уровня	%	4		113,02	34
		Накладные расходы	%	-		113,02	34
		Сметная прибыль	%	8		235,09	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3173,68	956
30	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,00471	19932,31	94
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,013282	741,27	10
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,001065	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	10
30. 3	21-020101-	Бетон тяжелый класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,004781	17533,83	84
30. 4	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00001	20497,23	0,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17841,93	84
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	5
		НР второго уровня	%	4		837,85	4
		Накладные расходы	%	-		1851,68	9
		Сметная прибыль	%	8		1742,72	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23526,71	111
31	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,00471	831	4
		НР второго уровня	%	4		33,24	-

		Накладные расходы	%	-		33,24	-
		Сметная прибыль	%	8		69,14	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	4
32	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,22464	775,96	174
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,140175	769,67	108
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,017185	670,88	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,6	119
32. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,01395	1666,35	23
32. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,041828	12,07	0,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,73	24
32. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,02471	1410,07	35
32. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004493	1742,65	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	43
		НР первого уровня	%	60,3		320,55	72
		НР второго уровня	%	4		43,86	10
		Накладные расходы	%	-		364,41	82
		Сметная прибыль	%	8		91,23	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	277

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	1094402
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	539864
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	330250
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	117532
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	224288
- перевозка грузов	. Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0

Накладные расходы I уровня	. Тенге	393296	
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	1487698	
Накладные расходы II уровня	. Тенге	59508	
ИТОГО:	. Тенге	1547206	
Сметная прибыль	. Тенге	123776	
ИТОГО по смете:	. Тенге		1670982

Глава 8. Временные здпния и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	41 440
	Всего по главе	41 440
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 712 422

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	35 447
	Всего по главе	35 447
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 747 869
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	1 747 869
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100% К=1	1 747 869
Решение Правительства	НДС 12%	209 744
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	1 957 614
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 957 614

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
Арало-Сарыбулакский групповой водопровод
_____ Капаров И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Курылыс"
_____ Холманов И.