«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____ И.З. Ушгарбаев
«_____» _____ 2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б..	- Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Капаров И.	- Начальник производственного участка Арало-Сарыбулакского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

ТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Амирханулы Аральского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Аральский район г. Аральск
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Амирханулы Аральского района Кызылординской области**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **1 701 151** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 518 885** тенге, прочие **182 266** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **1 701 151,20** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 518 885** тенге, прочие **182 266,20** тенге.
11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. Амирханулы Аральского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е.

Члены комиссии:
Есенов А.

Жамиев М.

Сейтекен Б.

Акпаев Е.

Кожаков У.

Ким С.

Капаров И.

Подрядчик
Жолмаханов И.

Наименование объекта: Капиатальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска ул. Амирханулы Аралського района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **1 701 151,20**
Лимит финансирования на 2016 год **1 701 151,20**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 701 151,20**
б) за отчетный месяц **1 701 151,20**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		92/ОИ/2016	12.12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска ул. Амирханулы Аралського района в Кызылординской области	тенге	**1 701 151,20**	0	0	0	**0**	**1 701 151,20**		**1 701 151,20**	**1 701 151,20**
	ИТОГО :		**1 701 151,20**					**1 701 151,20**		**1 701 151,20**	**1 701 151,20**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"
_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"
_____ **Желмаханов И.Т.**

Форма №2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопровода по ул.Амирхандулы в г.Арал Аральского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№№ п/п	ШИФР НОМЕРА: ЕНИРЕМЕНТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1020,0917118		77,93	79496
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	9,058	669,68	6066
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,688	1108,52	21824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	27891
1. 5	61-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,688	3729,69	73429
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	73429
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	16483
		НР второго уровня	%	4		3,76	3839

	РК 2015						
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	43,808	654,25	28662
		- - -

		Накладные расходы	%	-		19,92	20322
		Сметная прибыль	%	8		7,83	7985
		- - -

6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		90,140652	1274,54	114887
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	159,639	719,67	114887
		- - -

	0501 РСНБ РК 2015	трамбовками уплотненного грунта					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	81	617,21	49994
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	19,688	826,45	16271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	66265
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	19,688	1666,35	32806
8. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	78,75	12,07	951
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	33757
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	39162
		НР второго уровня	%	4		6,56	4917
		Накладные расходы	%	-		58,77	44079
		Сметная прибыль	%	8		13,64	10226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	138056
		Укладка трубопровода диаметром 40 мм 600м					
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		18	2741,57	49348
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	18,36	701,16	12873
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,63	826,45	521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,11	13394
9. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,63	3127,68	1970
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,47	1970
9. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	19,8	1742,65	34504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	34504
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	8318
		НР второго уровня	%	4		128,15	2307

		Накладные расходы	%	-		590,24	10624
		Сметная прибыль	%	8		266,54	4798
		- - -

		- - -

	РК 2015						
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	4,968	779,54	3873
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	725,54	1968
		- - -

		НР второго уровня	%		4	30,03	60
		Накладные расходы	%		-	30,03	60
		Сметная прибыль	%		8	62,47	125
		- - -

4 К=0,6							
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,316	5,741	751,15	4313
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,395	593,53	1422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5309,56	5734
22. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,84	0,9072	2805,19	2545
22. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0192	0,020736	161,19	3
22. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4662	0,503496	1668,99	840
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3137,54	3389
22. 6	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,072	0,07776	1280	100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92,16	100
		НР первого уровня	%	62,1		3297,24	3561
		НР второго уровня	%	4		420,8	454
		Накладные расходы	%	-		3718,04	4015
		Сметная прибыль	%	8		875,27	945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11816,12	12761
23	11-221301-	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством	3		1,08	23658,31	25551
	0101 РСНБ	в грунтах сухих железобетонных и бетонных					
	РК 2015	конструкций колодца					
	Изм. и						
	доп. вып.						
	4						
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	9,569	751,15	7188
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,395	989,22	2370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8849,27	9557
23. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,512	2805,19	4241
23. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,03456	161,19	6
23. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,83916	1668,99	1401

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			5229,23	5648
23. 6	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,24408	1572,89	384
23. 7	21-020101-301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,14364	17533,83	2519
23. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0108	15500,96	167
23. 9	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,06912	137152,63	9480
23.10	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000335	148,83	0,05
23.11	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1296	1280	166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11773,9	12716
		НР первого уровня	%	62,1		5495,4	5935
		НР второго уровня	%	4		1166,15	1259
		Накладные расходы	%	-		6661,54	7194
		Сметная прибыль	%	8		2425,59	2620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32745,45	35365
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2		7,536	720,15	5427
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	1,598	817,19	1306
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,015072	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,24	1306
24. 3	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,146952	402,91	59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,86	59
24. 4	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,086	212,16	3837
24. 5	21-130703-	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001809	51147,9	93
24. 6	21-130104-	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001206	109928,76	133

		- - -

	0105 РСНБ	8020-90 КС10.6					
	РК 2015	0,4 Т					
		НР второго уровня	%	4		203,01	203
		Накладные расходы	%	-		203,01	203
		Сметная прибыль	%	8		422,26	422
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048,09	2048
31	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.км Укладка трубопровода		0,0003	343679,58	103	
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	376	0,1128	889,41	100
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,032202	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				334418,16	100
31. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	69,64	0,020892	132,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9261,42	3
		НР первого уровня	%	62,1		207673,68	62
		НР второго уровня	%	4		22054,13	7
		Накладные расходы	%	-		229727,81	69
		Сметная прибыль	%	8		45872,59	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				619279,98	186
32	23-010301-0234 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы (футляры)стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74 17,15 КГ	м		0,3012	2825,57	851
		НР второго уровня	%	4		113,02	34
		Накладные расходы	%	-		113,02	34
		Сметная прибыль	%	8		235,09	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3173,68	956
33	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,00471	19932,31	94
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,013282	741,27	10

33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,001065	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	10
33. 3	21-020101-301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,004781	17533,83	84
33. 4	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00001	20497,23	0,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17841,93	84
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	5
		НР второго уровня	%	4		837,85	4
		Накладные расходы	%	-		1851,68	9
		Сметная прибыль	%	8		1742,72	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23526,71	111
34	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,00471	831	4
		НР второго уровня	%	4		33,24	-
		Накладные расходы	%	-		33,24	-
		Сметная прибыль	%	8		69,14	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	4
35	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,22464	775,96	174
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,140175	769,67	108
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,017185	670,88	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				531,46	119
35. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,01395	1666,85	23

35. 4	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,041828	12,07	0,5
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,73	24
35. 5	21-010301-Гравий для строительных работ М1000, фракция 0104 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,02471	1410,07	35
35. 6	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,004493	1742,65	8
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	43
	НР первого уровня	%	60,3		320,55	72
	НР второго уровня	%	4		43,86	10
	Накладные расходы	%	-		364,41	82
	Сметная прибыль	%	8		91,23	20
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1231,61	277

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	982543	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	395039	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	350011	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	121182	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	237492	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	310199	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1292742	
Накладные расходы II уровня	Тенге	51710	
ИТОГО:	Тенге	1344451	
Сметная прибыль	Тенге	107556	
ИТОГО по смете:	Тенге		1452070

Глава 8. Временные здпния и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	36 011
	Всего по главе	36 011

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 488 081
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	в зимнее время 2,07%	30 803
	Всего по главе	30 803
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 518 885
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	1 518 885
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	1 518 885
Решение Правительства	НДС 12%	182 266
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	1 701 151
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 701 151

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арал Құрылыс"
_____ Жолмаханов И.

Начальник производственного участка
Арал сарыбулакский групповой водопровод
_____ Каларов И.