01.04.2016

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____ И.Зунгарбаев
«___» _____ 2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б..	- Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Капаров И.	- Начальник производственного участка Арало-Сарыбулакского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

130

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. 8-марта Аральского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Аральский район г. Аральск
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. 8-марта Аральского района Кызылординской области**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: декабрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **3 141 671** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 805 064** тенге, прочие **336 608** тенге.
10. Договорная стоимость **3 141 671,68** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 805 064** тенге, прочие **336 607,68** тенге.
11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
    Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт внутрипоселковой водопроводной сети г. Аральска по ул. 8-марта Аральского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Капаров И. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутрипослековой водопроводной сети г. Аральска по ул. 8-марта Аральського района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **3 141 671,68**
Лимит финансирования на 2016 год **3 141 671,68**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **3 141 671,68**
б) за отчетный месяц **3 141 671,68**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		91/ОИ/2016	12.12.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт внутрипослековой водопроводной сети г. Аральска по ул. 8-марта Аральського района в Кызылординской области	тенге	**3 141 671,68**	0	0	0	**0**	**3 141 671,68**		**3 141 671,68**	**3 141 671,68**
	ИТОГО :		**3 141 671,68**					**3 141 671,68**		**3 141 671,68**	**3 141 671,68**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГИ "Казводхоз"
_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"
_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопровода по ул.8 марта (с прилегающими к ним улицам Гоголя, Щорса и Громова) в г.Арал Аральского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1107,779456		77,93	86329
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	9,837	669,68	6588
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	21,38	1108,52	23700
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	30288
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	21,38	3729,69	79741
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	79741
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	17900
		НР второго уровня	%	4		3,76	4169

		Накладные расходы	%	-		19,92	22069
		Сметная прибыль	%	8		7,83	8672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	117070
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	276,944864		1108,29	306936
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	426,495	719,67	306936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	306936
		НР первого уровня	%	59,1		655	181399
		НР второго уровня	%	4		70,53	19533
		Накладные расходы	%	-		725,53	200932
		Сметная прибыль	%	8		146,71	40629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	548498
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1582,54208		28,05	44388
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	18,199	951,74	17321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,95	17321
3. 2	31-010101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	18,199	2439,02	44388
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,05	44388
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	10237
		НР второго уровня	%	4		1,38	2185
		Накладные расходы	%	-		7,85	12422
		Сметная прибыль	%	8		2,87	4545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,77	61355
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	395,63552		635,93	251597
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	384,558	654,25	251597

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	251597
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	148694
		НР второго уровня	%	4		40,47	16012
		Накладные расходы	%	-		416,31	164705
		Сметная прибыль	%	8		84,18	33304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	449606
		Мокрый грунт					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -	м3 грунта	474,762624		85,72	40698
Кзтр=1,10, Кэм=1,10	1,1						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	4,637	669,68	3106
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,163	1219,37	11173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	14279
5. 3	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	10,079	3729,69	37592
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	37592
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	8439
		НР второго уровня	%	4		4,14	1965
		Накладные расходы	%	-		21,91	10404
		Сметная прибыль	%	8		8,61	4088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	55190
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	118,690656		1274,54	151275

прим.

Кзтр=1,15

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	210,201	719,67	151275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	151275
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	89404
		НР второго уровня	%	4		81,11	9627
		Накладные расходы	%	-		834,36	99031
		Сметная прибыль	%	8		168,71	20025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	270331
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		70	901,56	63109
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	60,06	669,67	40220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				574,57	40220
7. 2	32-050101-	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	200,2	315,23	63109
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				901,56	63109
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	23770
		НР второго уровня	%	4		49,65	3475
		Накладные расходы	%	-		389,22	27245
		Сметная прибыль	%	8		103,26	7228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1394,04	97583
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		980	111,67	109434
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	105,84	617,21	65326
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	25,725	826,45	21260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	86586
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	25,725	1666,35	42867
8. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	102,9	12,07	1242

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	44109
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	51172
		НР второго уровня	%	4		6,56	6424
		Накладные расходы	%	-		58,77	57597
		Сметная прибыль	%	8		13,64	13362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	180393
		Укладка трубопровода диаметром 40 мм 700м					
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		21	2741,57	57573
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	21,42	701,16	15019
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,735	826,45	607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,11	15626
9. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,735	3127,68	2299
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,47	2299
9. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	23,1	1742,65	40255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	40255
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	9704
		НР второго уровня	%	4		128,15	2691
		Накладные расходы	%	-		590,24	12395
		Сметная прибыль	%	8		266,54	5597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3598,35	75565
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (40) мм. Укладка трубопровода	км		0,7	212384,74	148669
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	173	121,1	798,06	96645

10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	13,055	732,97	9569
		- - -

12. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	8,26	148,83	1229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1807,04	1265
		НР первого уровня	%	62,1		23411,1	16388
		НР второго уровня	%	4		2516,69	1762
		Накладные расходы	%	-		25927,78	18149
		Сметная прибыль	%	8		5234,71	3664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70668,57	49468
13	11-221101-0101 РСНБ	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	вврезка		2	1564,31	3129
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	1,3	2,6	914,09	2377
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	189,39	182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1279,23	2558
13. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,37	0,74	132,99	98
13. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1668,99	367
13. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,18	23,38	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,9	470
13. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,036	5987,36	216
13. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,148	179,73	27
13. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244,36	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				141,1	282
		НР первого уровня	%	62,1		794,4	1589
		НР второго уровня	%	4		94,35	189
		Накладные расходы	%	-		888,75	1777
		Сметная прибыль	%	8		196,24	392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2649,31	5299
		Фасонная чась и ЗРА					
14	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		42	1825,07	76653
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	25,662	779,54	20005

14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	13,986	730,39	10215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				719,52	30220
14. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	13,86	4077,08	56508
14. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,084	1668,99	140
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1348,77	56649
		НР первого уровня	%	62,1		446,82	18766
		НР второго уровня	%	4		90,88	3817
		Накладные расходы	%	-		537,7	22583
		Сметная прибыль	%	8		189,02	7939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2551,79	107175
15	23-020301-1104 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40 (40x25x40), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,28 КГ	шт.		40	642,34	25694
		НР второго уровня	%	4		25,69	1028
		Накладные расходы	%	-		25,69	1028
		Сметная прибыль	%	8		53,44	2138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				721,48	28859
16	23-020303-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,16 КГ	шт.		2	390,83	782
		НР второго уровня	%	4		15,63	31
		Накладные расходы	%	-		15,63	31
		Сметная прибыль	%	8		32,52	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,98	878
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		11	1236	13596
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	4,554	779,54	3550
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,486	725,54	1804

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				486,7	5354
17.	3	31-060202-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,464	4077,08	10046
		- - -

	0105 РСНБ	DN 40 ГОСТ 5761-2005					
	РК 2015	4,9 КГ					
		НР второго уровня	%	4		48,63	195
		Накладные расходы	%	-		48,63	195
		Сметная прибыль	%	8		101,15	405
		- - -

23. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0192	0,041472	161,19	7
23. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4662	1,007	1668,99	1681
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3137,54	6777
23. 6	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,072	0,15552	1280	199
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92,16	199
		НР первого уровня	%	62,1		3297,24	7122
		НР второго уровня	%	4		420,8	909
		Накладные расходы	%	-		3718,04	8031
		Сметная прибыль	%	8		875,27	1891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11816,12	25523
24	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкций колодца	3		2,16	23755,79	51313
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	19,138	751,15	14375
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,791	989,22	4739
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8849,27	19114
24. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,024	2805,19	8483
24. 4	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,06912	161,19	11
24. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,678	1668,99	2801
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5229,23	11295
24. 6	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,48816	1572,89	768
24. 7	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,28728	17533,83	5037
24. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0216	15500,96	335
24. 9	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,13824	137152,63	18960
24.10	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,004	0,00864	20497,31	177

	0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
24.11	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,00011	0,000238	29057,14	7
24.12	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1728	153,64	27
24.13	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,00067	148,83	0,1
24.14	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2592	1280	332
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11871,37	25642
	НР первого уровня	%	62,1		5495,4	11870
	НР второго уровня	%	4		1170,05	2527
	Накладные расходы	%	-		6665,44	14397
	Сметная прибыль	%	8		2433,7	5257
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32854,93	70967
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		15,072	723,49	10904
25. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	3,195	817,19	2611
25. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,030144	826,45	25
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174,9	2636
25. 3	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,293904	402,91	118
25. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,030144	1668,99	50
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,19	169
25. 5	21-100501-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 1404 30693-2000	кг	2,4	36,173	212,16	7674
25. 6	21-130703-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003617	51147,9	185
25. 7	21-130104-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002412	109928,76	265
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				539,05	8125
	НР первого уровня	%	50,8		88,85	1339
	НР второго уровня	%	4		32,49	490
	Накладные расходы	%	-		121,34	1829
	Сметная прибыль	%	8		67,59	1019

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				912,41	13752
26	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 0,25 Т	шт.		2	9106,79	18214
		НР второго уровня	%	4		364,27	729
		Накладные расходы	%	-		364,27	729
		Сметная прибыль	%	8		757,68	1515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10228,75	20457
27	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 0,44 Т	шт.		2	8081,07	16162
		НР второго уровня	%	4		323,24	646
		Накладные расходы	%	-		323,24	646
		Сметная прибыль	%	8		672,35	1345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9076,66	18153
28	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 0,6 Т	шт.		4	7612,75	30451
		НР второго уровня	%	4		304,51	1218
		Накладные расходы	%	-		304,51	1218
		Сметная прибыль	%	8		633,38	2534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8550,64	34203
29	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 0,4 Т	шт.		2	5075,26	10151
		НР второго уровня	%	4		203,01	406
		Накладные расходы	%	-		203,01	406
		Сметная прибыль	%	8		422,26	845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5700,53	11401
30	23-030101-0303 РСНБ	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		2	7283,04	14566

	РК 2015						
		НР второго уровня	%	4		291,32	583
		Накладные расходы	%	-		291,32	583
		Сметная прибыль	%	8		605,95	1212
		- - -

		0501 давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
32. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	69,64	0,041784	132,99	6
32. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00468	131,71	0,62
32. 8	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,014112	1158,93	16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85155,54	51
32. 9	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,03	273,91	8
32.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00012	20497,31	2
32.11	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000078	200244,36	16
32.12	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,03768	148,83	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53173,25	32
		НР первого уровня	%	62,1		229210,12	138
		НР второго уровня	%	4		28078,28	17
		Накладные расходы	%	-		257288,4	154
		Сметная прибыль	%	8		58402,83	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				788438,18	473
33	23-010301-0234 РСНБ РК 2015	-Трубы (футляры)стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74 17,15 КГ	м		0,6024	2825,57	1702
		НР второго уровня	%	4		113,02	68
		Накладные расходы	%	-		113,02	68
		Сметная прибыль	%	8		235,09	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3173,68	1912
34	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,00942	20861,47	197

34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,026564	741,27	20
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,00213	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	20
34. 3	21-020101-1013	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,009561	17533,83	168
34. 4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,002638	66,3	0,17
34. 5	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000021	20497,23	0,42
34. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000002	29057,14	0,07
34. 7	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,001696	153,64	0,26
34. 8	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,000831	6598,38	5
34. 9	21-130703-	Вода техническая	м3	0,00283	0,000027	25	0
34.10	27-010101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,00422	655,42	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18771,09	177
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	10
		НР второго уровня	%	4		875,01	8
		Накладные расходы	%	-		1888,85	18
		Сметная прибыль	%	8		1820,03	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24570,35	231
35	21-020199-9917 РСНБ	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,00942	831	8
		НР второго уровня	%	4		33,24	-
		Накладные расходы	%	-		33,24	-
		Сметная прибыль	%	8		69,14	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	9
36	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,44928	821	369
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,280351	769,67	216

36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,03437	826,45	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,5	244
36. 3	31-050501-0102	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,00647	3127,68	20
36. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,0279	1666,35	46
36. 5	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,083656	12,07	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,77	68
36. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,049421	1410,07	70
36. 7	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,008986	1742,65	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	85
		НР первого уровня	%	60,3		327,73	147
		НР второго уровня	%	4		45,95	21
		Накладные расходы	%	-		373,68	168
		Сметная прибыль	%	8		95,57	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1290,25	580

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1717844
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	978710
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	409465
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	144247
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	329669
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	669683
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	2387527
Накладные расходы II уровня	Тенге	95501
ИТОГО:	Тенге	2483028

Сметная прибыль	. Тенге	198642
ИТОГО по смете:	. Тенге	2681671
	Глава 8. Временные здпния и сооружения	
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	66 505
	Всего по главе	66 505
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 748 176
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	
	в зимнее время 2,07%	56 887
	Всего по главе	56 887
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2 805 064
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	2 805 064
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	2 805 064
Решение Правительства	НДС 12%	336 608
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	3 141 671
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 141 671

Заказчик:

Заместитель директора

филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

_____ Есенов А.

Начальник производственного участка

Аралсарыбулакский групповой водопровод

_____ Капаров И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арда Құрылыс"

_____ Колмаханов И.