«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Жанакорганский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б.	- Главный энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Шерниязов Г.	- Начальник Жанакорганского производственного участка по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт водопроводной сети d=11Омм L=200 м по ул. Женис между ул. Туктибаева и ул. Кансейтова н.п. Сунаката Жанакорганскогс района Кызылординской области.**

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район н.п. Сунаката

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.

Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «Арда-Курылыс»

выполнившим: **Капитальный ремонт водопроводной сети d=11Омм L=200 м по ул. Женис между ул. Туктибаева и ул. Кансейтова н.п. Сунаката Жанакорганскогс района Кызылординской области.**

4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа утвердившего документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: ноябрь 2016 год.

(месяц и год)

Окончание работ: ноябрь 2016 год.

(месяц и год)

7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:

смета и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **2 096 662** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 872 020** тенге прочие **224 642** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **2 096 662,40** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 872 020** тенге прочие **224 642,40** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт водопроводной сети d=11Омм L=200 м по ул. Женис между ул. Туктибаева и ул. Кансейтова н.п. Сунаката Жанакорганскогс района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Шерниязов Г. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт водопроводной сети d=110мм L-200м по ул. Женис между ул. Туктибаева и ул. Кансейтова н.п. Сунаката Жанакорганского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **2 096 662,40**
Лимит финансирования на 2016 год **2 096 662,40**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **2 096 662,40**
б) за отчетный месяц **2 096 662,40**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		49 /ОИ//2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт водопроводной сети d=110мм L-200м по ул. Женис между ул. Туктибаева и ул. Кансейтова н.п. Сунаката Жанакорганского района в Кызылординской области	тенге	**2 096 662,40**	0	0	0	0	**2 096 662,40**		**2 096 662,40**	**2 096 662,40**
	ИТОГО :		**2 096 662,40**					**2 096 662,40**		**2 096 662,40**	**2 096 662,40**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда - Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети d-110 мм L-200м по ул.Женис между ул.Тулкибаева и ул. Кансейтован.п.Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		285,890331	85,72	24507
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	2,793	669,68	1870
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,518	1219,37	6728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	8598
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	6,069	3729,69	22637

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	22637
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	5082
		НР второго уровня	%	4		4,14	1184
		Накладные расходы	%	-		21,91	6265
		Сметная прибыль	%	8		8,61	2462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	33234
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,841969	1274,54	11269
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	15,659	719,67	11269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	11269
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	6660
		НР второго уровня	%	4		81,11	717
		Накладные расходы	%	-		834,36	7377
		Сметная прибыль	%	8		168,71	1492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	20139
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		667,077439	77,93	51985
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	5,924	669,68	3967
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	12,875	1108,52	14272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	18239
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	12,875	3729,69	48018
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	48018

		НР первого уровня	%	59,1		16,16	10779
		НР второго уровня	%	4		3,76	2511
		Накладные расходы	%	-		19,92	13290
		Сметная прибыль	%	8		7,83	5222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	70497
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		20,631261	1108,29	22865
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	31,772	719,67	22865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	22865
		НР первого уровня	%	59,1		655	13513
		НР второго уровня	%	4		70,53	1455
		Накладные расходы	%	-		725,53	14969
		Сметная прибыль	%	8		146,71	3027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	40861
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		245,61025	635,93	156191
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	238,733	654,25	156191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	156191
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	92309
		НР второго уровня	%	4		40,47	9940
		Накладные расходы	%	-		416,31	102249
		Сметная прибыль	%	8		84,18	20675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	279115
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта		736,83075	11,34	8354

6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,8	1108,52	3104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,21	3104
6. 2	31-010101-103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,8	2983,69	8354
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	8354
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	1834
		НР второго уровня	%	4		0,553101	408
		Накладные расходы	%	-		3,04	2242
		Сметная прибыль	%	8		1,15	848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,53	11444
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		656,25	111,67	73282
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	70,875	617,21	43745
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	17,227	826,45	14237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	57982
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	17,227	1666,35	28705
7. 4	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	68,906	12,07	832
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	29537
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	34267
		НР второго уровня	%	4		6,56	4302
		Накладные расходы	%	-		58,77	38569
		Сметная прибыль	%	8		13,64	8948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	120799

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	348455
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	348455
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	278248
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	184961
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	164445
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	20516
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	42673
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	576089
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	404
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	278248
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	576089
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	404
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	278248

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА

Трубопроводыи запорная арматура

8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		15	2741,57	41124
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	15,3	701,16	10728
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,525	826,45	434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,11	11162
8. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,525	3127,68	1642
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,47	1642
8. 4	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	16,5	1742,65	28754

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,91	28754
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	6931
		НР второго уровня	%	4		128,15	1922
		Накладные расходы	%	-		590,24	8854
		Сметная прибыль	%	8		266,54	3998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3598,35	53975
9	11-220501-0103 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка трубопровода	км		0,25	262979,93	65745
РК 2015 изм. И доп. вып. 4							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	48,5	798,06	38706
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	6,707	743,23	4985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174764,58	43691
9. 3	31-060202-0501	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,15	4077,08	25074
9. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,32	0,08	3621,3	290
9. 5	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3	120,74	362
9. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,3475	1158,93	403
9. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,13	1668,99	217
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105382,65	26346
9. 8	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,11	215,22	24
9. 9	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,5	148,83	670
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2773,64	693
		НР первого уровня	%	55,89		97675,92	24419
		НР второго уровня	%	4		14426,23	3607
		Накладные расходы	%	-		112102,16	28026
		Сметная прибыль	%	8		30006,57	7502

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405088,65	101272
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			252,5	1409,01	355775
в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		56,36	14231
		Накладные расходы	%	-		56,36	14231
		Сметная прибыль	%	8		117,23	29600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1582,6	399607
11	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	2637,23	5274
в ценах II квартала 2016 года							
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	216	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2027,4	4055
11. 3	31-060103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65	1,3	132,99	173
11. 4	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
11. 5	31-060202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				475,69	951
11. 6	21-130701	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
11. 7	21-130701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
11. 8	21-130812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1133,12	2266
		НР второго уровня	%	4		150,81	302
		Накладные расходы	%	-		1283,93	2568

		Сметная прибыль	%	8		313,69	627
12	23-010201-0182 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм,м толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 11,96 КГ			1,004	1773,16	1780
		НР второго уровня	%	4		70,93	71
		Накладные расходы	%	-		70,93	71
		Сметная прибыль	%	8		147,53	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,61	2000
13	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	1828,69	1829
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	0,611	779,54	476
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	733,72	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,63	721
13. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	4077,08	1345
13. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	3621,3	4
13. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1668,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1352,4	1352
		НР первого уровня	%	55,89		402,76	403
		НР второго уровня	%	4		89,26	89
		Накладные расходы	%	-		492,02	492
		Сметная прибыль	%	8		185,66	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2506,37	2506
14	23-020302-3110 РСНБ	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	2774,9	2775

	РК 2015	1,44 КГ					
в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		111	111
		Накладные расходы	%	-		111	111
		Сметная прибыль	%	8		230,87	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3116,77	3117
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		8	1241,29	9930
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	3,312	779,54	2582
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808	734,1	1327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488,64	3909
15. 3	31-060202	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	4077,08	7306
15. 4	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	3621,3	29
15. 5	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	1668,99	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				918,56	7348
		НР первого уровня	%	62,1		303,44	2428
		НР второго уровня	%	4		61,79	494
		Накладные расходы	%	-		365,23	2922
		Сметная прибыль	%	8		128,52	1028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1735,04	13880
16	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	2278,17	18225
		1,32 КГ					
в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		91,13	729
		Накладные расходы	%	-		91,13	729

		Сметная прибыль	%	8		189,54	1516
		- - -

РК 2015 изм. И доп.

и вып. 1

19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	0,27	889,41	240
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,02765	384,25	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250765,07	251
19. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0011	3464,94	4
19. 4	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0165	19,77	0,33
19. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,012	120,74	1
19. 6	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,17	0,01517	132,99	2
19. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0018	131,71	0,24
19. 8	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,01117	1158,93	13
19. 9	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00021	1668,99	0,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21136,79	21
19.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	20497,31	4
19.11	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	200244,36	8
19.12	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0157	148,83	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14035,92	14
		НР первого уровня	%	55,89		140152,6	140
		НР второго уровня	%	4		16618,64	17
		Накладные расходы	%	-		156771,24	157
		Сметная прибыль	%	8		34566,77	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				466651,42	467
20	23-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм,	м		2,008	1773,16	3561

	0182 РСНБ	толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				
	РК 2015	11,96 КГ				
в ценах II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4	70,93	142
		Накладные расходы	%	-	70,93	142
		Сметная прибыль	%	8	147,53	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1991,61	3999
21	11-220901-0103 РСНБ	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1425,2	5701
	РК 2015					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	5,6 760,41	4258
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12 826,45	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			1089,37	4357
21. 3	33-010201-0508	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12 1668,99	200
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			50,07	200
21. 4	21-130201-2202	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,006 178751,94	1073
21. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4 424,32	170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			310,56	1242
		НР первого уровня	%	55,89	608,85	2435
		НР второго уровня	%	4	81,36	325
		Накладные расходы	%	-	690,21	2761
		Сметная прибыль	%	8	169,23	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2284,65	9139
22	23-040104-0104 РСНБ	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа	шт.	4	51739,55	206958

	РК 2015	FAF, ГОСТ 5762-2002					
	в ценах	16,5 КГ					
	II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		2069,58	8278
		Накладные расходы	%	-		2069,58	8278
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	17219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	232455
23	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0012	124972,25	150
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,08388	851,76	71
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,012696	955,76	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69649,9	84
23. 3	32-040102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00582	3162,76	18
23. 4	34-030202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,012864	19,77	0,25
23. 5	32-010201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,007656	402,91	3
23. 6	31-060101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,006432	1158,93	7
23. 7	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000444	1668,99	0,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24951,28	30
23. 8	21-100501	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 9903 30693-2000	кг	210	0,252	161,92	41
23. 9	21-110203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00636	723,09	5
23.10	21-130802	-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000055	16137,42	0,89
23.11	21-130803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000096	6598,38	0,63
23.12	22-040101	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000008	178654,62	2
23.13	21-130803	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00072	211	0,15

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	49
		НР первого уровня	%	55,89		38927,33	47
		НР второго уровня	%	4		6555,98	8
		Накладные расходы	%	-		45483,31	55
		Сметная прибыль	%	8		13636,45	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184092,01	221
		Пожарный гидрант					
24	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	46718,95	46719
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,82	1,82	732,02	1332
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	939,28	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1379,24	1379
24. 3	31-050102-102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	2805,19	56
24. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1668,99	50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				106,17	106
24. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	178751,94	501
24. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25
24. 7	23-030103	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	44754,54	44755
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45280,5	45281
		НР первого уровня	%	62,1		856,51	857
		НР второго уровня	%	4		1903,02	1903
		Накладные расходы	%	-		2759,53	2760
		Сметная прибыль	%	8		3958,28	3958

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53436,76	53437
25	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 изм. И доп. вып. 5	-Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.		1	1051,76	1052
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,64	0,64	725,84	465
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,19	1108,52	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				675,16	675
25. 3	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	2805,19	337
25. 4	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	0,07	3580,06	251
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				587,23	587
		НР первого уровня	%	60,3		407,12	407
		НР второго уровня	%	4		58,36	58
		Накладные расходы	%	-		465,47	465
		Сметная прибыль	%	8		121,38	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1638,62	1639
26	ПРАЙС-ЛИСТ	-Указатель пожарного гидранта	шт		1	2241,07	2241
		НР второго уровня	%	4		89,64	90
		Накладные расходы	%	-		89,64	90
		Сметная прибыль	%	8		186,46	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2517,17	2517
		Колодцы диаметром 1500мм - 2 шт.					
27	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып 4	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкций колодца	3		3,232	24104,87	77907
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	28,636	751,15	21510

27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	7,169	1004,49	7201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8883,15	28710
27. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0808	3127,68	253
27. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,525	2805,19	12693
27. 5	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,103424	161,19	17
27. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,051712	1158,93	60
27. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,511	1668,99	4191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5325,96	17214
27. 8	21-010201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,226	0,730432	1572,89	1149
	0303	М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
27. 9	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,429856	19431,15	8353
27.10	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,01	0,03232	15500,96	501
	2804	М100 ГОСТ 28013-98					
27.11	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,064	0,206848	137152,63	28370
	0101	диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014					
27.12	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,004	0,012928	20497,31	265
	0301	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75					
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86							
27.13	21-130102-	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00011	0,000356	29057,14	10
	0801	9179-77					
27.14	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,25856	153,64	40
27.15	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,001002	148,83	0,15
27.16	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,38784	1280	496
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12123,72	39184
		НР первого уровня	%	62,1		5516,44	17829
		НР второго уровня	%	4		1184,85	3829
		Накладные расходы	%	-		6701,29	21659
		Сметная прибыль	%	8		2464,49	7965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33270,65	107531

28	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	шт.	4	13659,33	54637
в ценах II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4	546,37	2185
		Накладные расходы	%	-	546,37	2185
		Сметная прибыль	%	8	1136,46	4546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			15342,16	61369
29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	шт.	2	12442,7	24885
в ценах II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4	497,71	995
		Накладные расходы	%	-	497,71	995
		Сметная прибыль	%	8	1035,23	2070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13975,64	27951
30	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т	шт.	2	14289,38	28579
в ценах II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4	571,58	1143
		Накладные расходы	%	-	571,58	1143
		Сметная прибыль	%	8	1188,88	2378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16049,83	32100
31	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	1299,15	5197

	0701 регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
32. 9	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,036848	1158,93	43
32.10	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,000408	1668,99	0,68
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				183889,29	147
32.11	21-050307-Проволока сварочная легированная для сварки	кг	70	0,056	273,91	15
	0507 (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70					
32.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,24	0,000192	20497,31	4
	0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
32.13	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,000112	200244,36	22
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				52127,26	42
	НР первого уровня	%	62,1		412221,62	330
	НР второго уровня	%	4		49481,1	40
	Накладные расходы	%	-		461702,72	369
	Сметная прибыль	%	8		102920,7	82
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1389429,39	1112
33	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	-Трубы (футляры) стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 82,47 КГ в ценах II квартала 2016 года	м		0,8	15517,33	12414
	НР второго уровня	%	4		620,69	497
	Накладные расходы	%	-		620,69	497
	Сметная прибыль	%	8		1291,04	1033
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17429,07	13943
34	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,1256	20861,47	2620

34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,354192	741,27	263
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,028398	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	263
34. 3	21-020101-1013	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,127484	17533,83	2235
34. 4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,035168	66,3	2
34. 5	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000276	20497,23	6
34. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000031	29057,14	0,91
34. 7	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,022608	153,64	3
34. 8	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,011078	6598,38	73
34. 9	21-130703-	Вода техническая	м3	0,00283	0,000355	25	0,01
34.10	27-010101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,056269	655,42	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18771,09	2358
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	127
		НР второго уровня	%	4		875,01	110
		Накладные расходы	%	-		1888,85	237
		Сметная прибыль	%	8		1820,03	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24570,35	3086
35	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,1256	831	104
		НР второго уровня	%	4		33,24	4
		Накладные расходы	%	-		33,24	4
		Сметная прибыль	%	8		69,14	9

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			933,38	117
36	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект	2	7283,04	14566
		НР второго уровня	%	4	291,32	583
		Накладные расходы	%	-	291,32	583
		Сметная прибыль	%	8	605,95	1212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8180,31	16361
37	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0,03	120000	3600
		НР второго уровня	%	4	4800	144
		Накладные расходы	%	-	4800	144
		Сметная прибыль	%	8	9984	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			134784	4044
38	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 изм. И доп. вып. 4	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2	6,8	175,36	1192
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,111	0,7548	760,41	574
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00272	619,85	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			84,65	576
38. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00204	1668,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			0,500697	3
38. 4	21-130803	Ветошь	кг	0,001	0,0068	84,66	0,58

38. 5		22-040603-	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2176	352,59	77
38. 6		22-040201-0501	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 (исключить)	кг	0,273	1,856	289,71	538
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,46	615
			НР первого уровня	%	54,8		46,39	315
			НР второго уровня	%	4		8,87	60
			Накладные расходы	%	-		55,26	376
			Сметная прибыль	%	8		18,45	125
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	1694
39		11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,72534	821	596
39. 1	1		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,452612	769,67	348
39. 2	2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,055489	826,45	46
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,5	394
39. 3		31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,010445	3127,68	33
39. 4		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,045044	1666,35	75
39. 5		34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,135058	12,07	2
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,77	109
39. 6		21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,079787	1410,07	113
39. 7		21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,014507	1742,65	25
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	138
			НР первого уровня	%	60,3		327,73	238
			НР второго уровня	%	4		45,95	33
			Накладные расходы	%	-		373,68	271

Сметная прибыль	%	8	95,57	69
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1290,25	936

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1049628
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	379592
Материалы -	Тенге	119482
Всего заработная плата -	Тенге	109454
Местные материалы -	Тенге	108206
Накладные расходы -	Тенге	81559
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	63823
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	17736
Сметная прибыль -	Тенге	36892
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	498043
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	140
Сметная заработная плата -	Тенге	109454
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3600
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3600
Накладные расходы -	Тенге	144
Сметная прибыль -	Тенге	300
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4044
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	666436
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	666436
Накладные расходы -	Тенге	26657
Сметная прибыль -	Тенге	55448
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	748541
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1250628
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	140
Сметная заработная плата -	Тенге	109454

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1398083	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	333293	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	167067	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	54410	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	897724	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	228267	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1626351	
Накладные расходы II уровня	Тенге	65054	
ИТОГО:	Тенге	1691405	
Сметная прибыль	Тенге	135312	
ИТОГО по смете:	Тенге		1826717

Глава 8. Временные здания и сооружения

2. НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,48%	45 303
	Всего по главе	45 303
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 872 020**

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

	Всего по главе	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 872 020**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	1 872 020
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016Г.	1 872 020
3. Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол №17	в том числе в текущих ценах на 2016 год 100%, К=1	
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	224 642

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
С НДС 12%	2 096 662
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 096 662**

Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ А. Есенов

Директор
ТОО "Арда-Құрылыс"
_____ Жолмаханов И.

Начальник Жанакорганского производственного участка
по эксплуатаций Жиделинского группового водопровода
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Г. Шерниязов