Форма №3
от 26.09.2022г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г.

А К Т 13 от 26 сентября 2022 года
выполненных объемов работ с 15 сентября 2022г по 26 сентября 2022г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**805 068 575,60**
	в т.ч. НДС	86 257 347,39
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**241 520 572,68**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**403 851 350,65**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**648 426 674,00**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 15 сентября 2022г по 26 сентября 2022г.**	**71 496 173,07**
8	**Удержание аванса 30%**	**21 448 851,92**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**50 047 321,15**
10	в т.ч. НДС	5 362 212,98

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Принял:

Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»

Кожакапанов Р.М

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г.

АКТ №13
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2		3570,157	93,19	12,20	332703	43556	--	199511	574792
		НР - 69% СП - 8%				80,99	--	289147	--		42577	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2		3570,157	77,79	1,02	277728	3634	83130	132787	443356
		НР - 69% СП - 8%				53,49	0,41	190964	1480		32841	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		3570,157	84,49	2,43	301657	8680	127730	114701	449666
		НР - 69% СП - 8%				46,29	0,28	165247	987		33309	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2		3570,157	169,48	5,97	605079	21328	332431	176135	843710
		НР - 69% СП - 8%				70,39	1,11	251320	3947		62497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1517166**	**77198**	**543291**	**623134**	**2311524**
								896678	**6414**	**--**	**171224**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1517166**				
	Материалы		Тенге					**543290**				
	Всего заработная плата		Тенге						**903092**			
		Накладные расходы	Тенге					**623134**				
		Сметная прибыль	Тенге					**171224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2311523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**674**
		Сметная заработная плата	Тенге						**903092**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2311523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**674**
		Сметная заработная плата	Тенге						**903092**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		204,833	25460,12	1151,72	5215073	235910	--	3870220	9812116
		НР - 76% СП - 8%				24308,40	552,80	4979162	113232		726823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1868,444	11731,00	--	21918717	--	21918717	--	23672214
		СП - 8%			--	--	--	--		1753497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27133789	235910	21918717	3870220	33484330
							4979162	113232	--	2480320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27133789				
	Всего заработная плата		Тенге					5092394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21918717				
		Накладные расходы	Тенге				3870220				
		Сметная прибыль	Тенге				2480321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33484330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3933
		Сметная заработная плата	Тенге					5092394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33484330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3933
		Сметная заработная плата	Тенге					5092394			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020х11,0

7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	53,623	25460,12	1151,72	1365248	61759	--	1013180	2568703
		НР - 76%, СП - 8%			24308,40	552,80	1303489	29643		190274	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77**	м2	568,156	10462,00	--	5944048	--	5944048	--	6419572
		СП - 8%			--	--	--	--		475524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7309296	61759	5944048	1013180	8988275
							1303489	29643	--	665798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7309296				
	Всего заработная плата		Тенге					1333132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5944048				
		Накладные расходы	Тенге				1013180				
		Сметная прибыль	Тенге				665798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8988275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030
		Сметная заработная плата	Тенге					1333132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8988275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030
		Сметная заработная плата	Тенге					1333132			

РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	114,278	25460,12	1151,72	2909532	131616	--	2159227	5474259
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	2777915	63173		405501	
10	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1161,188	10017,00	--	11631620	--	11631620	--	12562150
		СП - 8%			--	--	--	--		930530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				14541152	131616	11631620	2159227	18036409
							2777915	63173	--	1336031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14541152				
	Всего заработная плата		Тенге					2841088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11631620				
		Накладные расходы	Тенге				2159227				
		Сметная прибыль	Тенге				1336030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18036409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2194
		Сметная заработная плата	Тенге					2841088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18036409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2194
		Сметная заработная плата	Тенге					2841088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62820538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9957245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					506483			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212461			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40037676		
		- Накладные расходы	Тенге							7665761	
		- Сметная прибыль	Тенге							4653373	

Временные здания и сооружения 1,04%	653 333,60
Итого с временными зданиями и сооружениями	63 473 871,60
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	2 742 071,25
Итого по сметному расчету	66 215 942,85
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 324 318,86
ИТОГО	67 540 261,71
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	70 928 743,13
Скидка по договору 10%	7 092 874,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по договору					63 835 868,81					
	НДС в текущих ценах -12%					7 660 304,26					
	ВСЕГО по акту выполненных работ					71 496 173,07					

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

Токмурзин Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

Канапин Д.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№92/2 от 08.08.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
127	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	71 496 173,07	71 496 173,07	7 660 304,26
				Итого	1	x	71 496 173,07	7 660 304,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / подпись / Нарбаев Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) акта _____

М.П.