ЗАКАЗЧИК ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО (г.Петропавловск) Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование объекта - Вынос ВЛ-10кВ Фидер №21 ПС 110/10 кВ №2 участок ТП 599-РП 3-3" по адресу СКО Кызылжарский район с.Тепличное, ул.Нурлыжол, 60 "А"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опора КтБ10-26 (стойка СВ-105-2)										
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,24		138322,31	78537,19	33474	19006	668	15782	53196
		НР - 80%; СП - 8%				57024,79	24491,74	13800	5927		3940	
2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,77		335599,00	--	258411	--	258411	--	279084
		СП - 8%				--	--	--	--		20673	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1		13905,00	6855,00	13905	6855	669	7742	23379
		НР - 80%; СП - 8%				6380,66	3296,00	6381	3296		1732	
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2		55343,00	--	110686	--	110686	--	119541
		СП - 8%				--	--	--	--		8855	
5	СТ2901-0101-0101	**Накладка ОГ-52**	шт	1		752,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
6	СТ2902-0101-0101	**Траверса ТМ 73**	шт	1		2098,00	--	2098	--	2098	--	2266
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
7	СТ2903-0101-0101	**Траверса ТМs60а**	шт	1		2081,00	--	2081	--	2081	--	2247
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
8	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		360,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
9	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	**Скоба СК71-А**	100 шт.	0,12		3574,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
10	1320-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Опора ж елезобетонная. Заземление одиночное**	шт.	1		6909,00	--	6909	--	3465	2101	9731
		НР - 61% СП - 8%				3444,00	--	3444	--		721	

92	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям ,** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	510,10	22,10	5101	221	2742	1580	7215
					213,80	5,60	2138	56		535	
93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3,1	374,52	15,16	1161	47	488	458	1749
					201,94	3,23	626	10		130	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2990497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2141121		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						156030		
		- Накладные расходы	Тенге							177808	
		- Сметная прибыль	Тенге							209958	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								68027
		Итого	Тенге								3058524
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,19%	Тенге								92590
		ТОГО	Тенге								3151114
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге								59902
		ИТОГО	Тенге								3211016
		НДС 12%	Тенге								385322
		ВСЕГО с НДС	Тенге								3596338

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР