«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ И.Унгарбаев
«_____» _____ 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_____» _____ 2017г. Кызылординской обл. Кармакшинский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№190-П от « 12 » сентября 2017г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Медеуов С - Начальник производственного участка «Октябрьский групповой водопровод» (по Кармакшинскому району)

Генподрядчик:

Жоламанов И. - Директор ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» (ТОО «Арда Курылыс»)
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию
«Капитальный ремонт магистрального водопровода от поворота н.п. Торебай би до реки Сырдария Кармакшинского района Кызылординской области»
(наименование объекта, его местонахождение и адрес)
по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район кент Жосалы
(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком
ТОО «Арда Курылыс»
(наименование организации)
выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 27-Ноября 2017 года
(месяц и год)
окончание работ: 29-декабря 2017 года
(месяц и год)
7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация
проектно-сметная и исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 24935,58 тыс. тенге в том числе:
строительно-монтажных работ 21071,06 тыс.тенге, прочие 3864,52 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 21893,217 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 18354,665 тыс.тенге, прочие 3538,552 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____в соотвествии с проектом_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _в соотвествии с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт магистрального водопровода от поворота н.п. Торебай би до реки Сырдария Кармакшинского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____
(подпись)

Члены комиссии:

Есенов А. _____
(подпись)

Жамиев М. _____
(подпись)

Акпаев Е. _____
(подпись)

Кожаков У. _____
(подпись)

Ким С. _____
(подпись)

Медеуов С . _____
(подпись)

Жоламанов И. _____
(подпись)

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм от поворота н.п.Торебай до реки Сырдария Кармакшинского района Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда-Курылыс"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Торекулова 100
ИИК: KZ62926070218F637000
БИН: 050 540 003 239
БИК: KZKOKZKX
КФ АО «Казкоммерцбанк»
тел/факс: 8(7242) 20-18-32

Полная сметная стоимость работ **24 184 969,76**
Договорная стоимость **20 557 224,80**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **20 557 224,80**
б) за отчетный месяц **20 557 224,80**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		59/2017	24.11.2017г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге				Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм от поворота н.п.Торебай до реки Сырдария Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**20 557 224,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**20 557 224,80**		**20 557 224,80**	**20 557 224,80**
	ИТОГО :		**20 557 224,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**20 557 224,80**		**20 557 224,80**	**20 557 224,80**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **Унгарбаев И.З.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда-Курылыс"

_____ **Жолмаханов И. Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»

Форма2-В

Подрядчик: ТОО «Арда курылыс

Наименование стройки- Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм от поворота н.п.Торебай до реки СырдарияКармакшинского района Кызылординской области

Договор подряда №59/2017 от 24.11.2017год

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5935,395	86,69	514537
		Накладные расходы	%	-		20,31	120551
		Сметная прибыль	%		8	8,56	50807
2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		144,04	1680,61	242074
		Накладные расходы	%	-		1100,19	158472
		Сметная прибыль	%		8	222,46	32044
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		6393,1358906	31,26	199879
		Накладные расходы	%	-		7,99	51100
		Сметная прибыль	%		8	3,14	20078
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		206,0717188	637,36	131342
		Накладные расходы	%	-		417,24	85982
		Сметная прибыль	%		8	84,37	17386
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		143,5	2964,73	425438

		Накладные расходы	%	-		600,25	86135
		Сметная прибыль	%	8		285,2	40926
6	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж	км трубопровода		2,05	128650,05	263733
		НР второго уровня	%	4		7368,86	15106
		Накладные расходы	%	-		62940,39	129028
		Сметная прибыль	%	8		15327,24	31421
7	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		2,05	380167,3	779343
		Накладные расходы	%	-		193584,42	396848
		Сметная прибыль	%	8		45900,14	94095
8	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 9,12 КГ	м		2070,5	6202,41	12842090
		Накладные расходы	%	-		248,1	513684
		Сметная прибыль	%	8		516,04	1068462
9	11-220901-0106 РСНБ РК 2015 к=0,6	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка или клапан		2	1614,74	3229
		Накладные расходы	%	-		946,17	1892
		Сметная прибыль	%	8		204,87	410
10	11-220901-0107 РСНБ РК 2015 к=0,6	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка или клапан		1	2274,92	2275
		Накладные расходы	%	-		1265,25	1265
		Сметная прибыль	%	8		283,21	283
11	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3235,55	6471
		Накладные расходы	%	-		1761,98	3524
		Сметная прибыль	%	8		399,8	800
12	23-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 57 КГ	шт.		2	92585,91	185172

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4		3703,44	7407
		Накладные расходы	%	-		3703,44	7407
		Сметная прибыль	%	8		7703,15	15406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103992,49	207985
13	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан		1	4464,49	4464
		Накладные расходы	%	-		2353,12	2353
		Сметная прибыль	%	8		545,41	545
14	23-040102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 84 КГ	шт.		1	156008,15	156008
		Накладные расходы	%	-		6240,33	6240
		Сметная прибыль	%	8		12979,88	12980
15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0387	929894,31	35987
		Накладные расходы	%	-		287754,7	11136
		Сметная прибыль	%	8		97411,92	3770
16	23-020103-0513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 11,35 КГ	шт.		4	9128,59	36514
		НР второго уровня	%	4		365,14	1461
		Накладные расходы	%	-		365,14	1461
		Сметная прибыль	%	8		759,5	3038
17	23-020103-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80 9,3 КГ	шт.		2	4278,67	8557
		Накладные расходы	%	-		171,15	342
		Сметная прибыль	%	8		355,99	712
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки с фланцем диам.225мм. Демонтаж	шт.		4	500,94	2004

		Накладные расходы	%	-		190,16	761
		Сметная прибыль	%	8		55,29	221
19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулка с фланцем диам.225мм. Установка	шт.		4	836,67	3347
		Накладные расходы	%	-		349,04	1396
		Сметная прибыль	%	8		94,86	379
20	ПРАЙС лист ТОО "KazFriaPlast"	-Втулка с фланцем диам.225мм SDR 17 PN10	шт		4	174519,84	698079
21	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Демонтаж	шт.		1	1301,06	1301
		Накладные расходы	%	-		880,18	880
		Сметная прибыль	%	8		174,5	174
22	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка	шт.		1	1504,87	1505
		Накладные расходы	%	-		888,34	888
		Сметная прибыль	%	8		191,46	191
23	23-041011-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистойводы BV-05-60, серия V 2000, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 55,5 КГ	шт.		1	609120,07	609120
		Накладные расходы	%	-		24364,8	24365
		Сметная прибыль	%	8		50678,79	50679
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,75145	723,03	8497
		Накладные расходы	%	-		121,53	1428
		Сметная прибыль	%	8		67,56	794
25	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,63	10168,66	36912
		Накладные расходы	%	-		5066,73	18392
		Сметная прибыль	%	8		1218,83	4424
26	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций		3,63	42540,04	154420

6			колодца				
		Накладные расходы	%	-		10331,19	37502
		Сметная прибыль	%		8	4229,7	15354
27	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		6	13851,58	83109
		Накладные расходы	%	-		554,06	3324
		Сметная прибыль	%		8	1152,45	6915
28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		3	1397,18	4192
		Накладные расходы	%	-		55,89	168
		Сметная прибыль	%		8	116,25	349
29	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	шт.		3	2234,76	6704
		Накладные расходы	%	-		89,39	268
		Сметная прибыль	%		8	185,93	558
30	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		3	13499,71	40499
		Накладные расходы	%	-		539,99	1620
		Сметная прибыль	%		8	1123,18	3370
31	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т	шт.		3	13746,25	41239
		Накладные расходы	%	-		549,85	1650
		Сметная прибыль	%		8	1143,69	3431
32	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		3	10020,26	30061

	2017 года						
		Накладные расходы	%	-		400,81	1202
		Сметная прибыль	%	8		833,69	2501
33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стремянка 1 Т	т		0,063	299949,34	18897
		Накладные расходы	%	-		11997,97	756
		Сметная прибыль	%	8		24955,79	1572
34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная (упоры в колодце). Устройство	м3		0,15	19892,55	2984
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Ф2=671,19)	чел-ч	1,35	0,2025	671,19	136
		Накладные расходы	%	-		1253,29	188
		Сметная прибыль	%	8		1691,67	254
35	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,05	103352,25	211872
		Накладные расходы	%	-		38297,48	78510
		Сметная прибыль	%	8		11331,98	23231
36	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.км Укладка	трубопровода	0,002	686820,69	1374	
		Накладные расходы	%	-		309519,95	619
		Сметная прибыль	%	8		79707,25	159
37	23-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 36,6 КГ	м		2,02	5791,88	11700
		Накладные расходы	%	-		231,68	468
		Сметная прибыль	%	8		481,88	973
38	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	2235291,66	4471
		Накладные расходы	%	-		212105,28	424
		Сметная прибыль	%	8		195791,76	392
39	11-220601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	164255,36	329

Накладные расходы	%	-		41653,66	83
Сметная прибыль	%		8	16472,72	33

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	17809728
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1369132
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1100760
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	337897
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	15339836
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	1026776
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	18836504
Накладные расходы II уровня	Тенге	725537
ИТОГО:	Тенге	19562041
Сметная прибыль	Тенге	1509117
ИТОГО по смете:	Тенге	21071158

Временные здания и сооружения - 1,92%	**Тенге**	**522565**
Итого по расчету в ценах 2017 года - 100%	**Тенге**	**21593723**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,85	**Тенге**	**18354665**
НДС в текущих ценах - 12%	**Тенге**	**2202559,80**
Итого в текущих ценах с НДС	**Тенге**	**20557224,80**

Заместитель директора филиала ОДСП "Арал"
РГП " на ПХВ "Казводхоз" _____ **А.Ж. Есенов**

Начальник производственного участка
Октябрьского группового водопровода
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ **С. Медеуов**

Начальник производственного-технического отдела
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ **У. Кожаков**

Директор ТОО "Арал курылыс"
_____ **Жолмаханов И.Т.**