«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____И.Унгарбаев
«_____»_____ 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_____» _____ 2017г. Кызылординской обл. Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№190-П от « 12 » сентября 2017г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Капаров И. – Начальник производственного участка «Арало - Сарыбулакский группового водопровода» (по Аральскому району) Филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик:

Жоламанов И. - ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» (ТОО «Арда Курылыс»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт магистрального водопровода димаметром 160 мм ПК150-ПК160 между насосной станций II-го подъема №16 Жаланаш Аральского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район, Жаланаш

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Арда Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 16.08.2017 года

(месяц и год)

окончание работ: 08. 09.2017 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 10102,722 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 9304,084 тыс.тенге, прочие 798,638 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 9172,313 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 8373,675 тыс.тенге, прочие 798,638 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических в соотвествии с проектом
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт магистрального водопровода димаметром 160 мм ПК150-ПК160 между насосной станций II-го подъема №16 Жаланаш Аральского района Кызылординской области»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Председатель

Куандыков Е. _____
(подпись)

Члены комиссии:

Есенов А. _____
(подпись)

Жамиев М. _____
(подпись)

Акпаев Е. _____
(подпись)

Кожаков У. _____
(подпись)

Ким С. _____
(подпись)

Капаров И. _____
(подпись)

Жоламанов И. _____
(подпись)

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 160мм протяженностью ПК150-ПК-160 между насосной станцией II подъема №15 Жаланаш и насосной станцией II подъема №16 Жаланаш Аральского района Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда-Курылыс"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Торекулова 100
ИИК: KZ62926070218F637000
БИН: 050 540 003 239
БИК: KZKOKZKX
КФ АО «Казкоммерцбанк»
тел/факс: 8(7242) 20-18-32

Полная сметная стоимость работ **8 373 675,52**
Лимит финансирования на 2017 год **8 373 675,52**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **8 373 675,52**
б) за отчетный месяц **8 373 675,52**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		24/2017	16.08.2017						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 160 мм ПК150-ПК160 между насосной станций II-го подъема №15 Жаланаш и насосной станций II-го подъема №16 Жаланаш Аральского района Кызылординской области	тенге	**8 373 675,52**	0	0	0	**0**	**8 373 675,52**		**8 373 675,52**	**8 373 675,52**
	ИТОГО :		**8 373 675,52**					**8 373 675,52**		**8 373 675,52**	**8 373 675,52**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСИ "Арал"
РГП "Казводхоз"

Зитарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда-Курылыс"

Жолмаханов И. Т.

Форма 2-В

Заказчик: **Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"**

Подрядчик: ТОО "Арда-Курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 160мм протяженностью ПК150-ПК-160 между насосной станцией II подъема №15 Жаланаш и насосной станцией II подъема №16 Жаланаш Аральского района Кызылординской области

№ договора: № 24/2017 от "16" август 2017года

АКТ
приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	по проекту
1	2	3	4	6	7	8
		Земляные работы				
		Сухой грунт				
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**3499,2948**	**85,93**	**300709**
		Накладные расходы	%	--	20.24	70834
		Сметная прибыль	%	8	8.49	29723
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**108,2256**	**1108,29**	**119946**
		Накладные расходы	%	--	725.53	78521
		Сметная прибыль	%	8	146.71	15877
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**801,6712**	**635,93**	**509808**
		Накладные расходы	%	--	416.31	333740
		Сметная прибыль	%	8	84.18	67484
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**3206,6848**	**30,92**	**99160**
		Накладные расходы	%	--	7.96	25539
		Сметная прибыль	%	8	3.11	9976

		Мокрый грунт				
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**388,8105**	**94,53**	**36753**
		Накладные расходы	%	--	22,27	8657
		Сметная прибыль	%	8	9,34	3633
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**12,0251**	**1274,54**	**15326**
		Накладные расходы	%	--	834,36	10033
		Сметная прибыль	%	8	168,71	2029
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**40,0836**	**908,68**	**36423**
		Накладные расходы	%	--	389,50	15613
		Сметная прибыль	%	8	103,85	4163
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**3607,5204**	**116,41**	**419962**
		Накладные расходы	%	--	58,96	212706
		Сметная прибыль	%	8	14,03	50613
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**60,0000**	**3635,12**	**218107**
		Накладные расходы	%	--	628,81	37729
		Сметная прибыль	%	8	341,11	20467
		Трубопровод				
10	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,0000**	**199435,46**	**199435**
		Накладные расходы	%	--	109650,52	109651

		Сметная прибыль	%	8	24726,88	24727
11	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0000**	**287784,47**	**287784**
		Накладные расходы	%	--	155756,37	155756
		Сметная прибыль	%	8	35483,27	35483
12	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010,0000**	**3128,49**	**3159775**
		Накладные расходы	%	--	125,14	126391
		Сметная прибыль	%	8	260,29	262893
13	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки), диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети**	**врезка**	**2,0000**	**5707,27**	**11415**
		Накладные расходы	%	--	2606,86	5214
		Сметная прибыль	%	8	665,13	1330
14	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,0000**	**63616,08**	**63616**
		Накладные расходы	%	--	31761,69	31762
		Сметная прибыль	%	8	7630,22	7630
		Устройство колодцев диам. 1500 мм - 2 шт.				
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,1980**	**7400,43**	**16266**
		Накладные расходы	%	--	3725,14	8188
		Сметная прибыль	%	8	890,05	1956

16	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,9420**	**10120,21**	**9533**
		Накладные расходы	%	--	5570,91	5248
		Сметная прибыль	%	8	1255,29	1182
17	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,1980**	**25646,64**	**56371**
		Накладные расходы	%	--	6764,98	14869
		Сметная прибыль	%	8	2592,93	5699
18	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,9420**	**42456,29**	**39994**
		Накладные расходы	%	--	10308,42	9711
		Сметная прибыль	%	8	4221,18	3976
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**	**13851,58**	**55406**
		Накладные расходы	%	--	554,06	2216
		Сметная прибыль	%	8	1152,45	4610
20	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**1,0000**	**11248,95**	**11249**
		Накладные расходы	%	--	449,96	450

		Сметная прибыль	%	8	935,91	936
21	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**	**13499,71**	**26999**
		Накладные расходы	%	--	539,99	1080
		Сметная прибыль	%	8	1123,18	2246
22	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**	**13746,25**	**27493**
		Накладные расходы	%	--	549,85	1100
		Сметная прибыль	%	8	1143,69	2287
23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**	**10020,26**	**20041**
		Накладные расходы	%		400,81	802
		Сметная прибыль	%		833,69	1667
24	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты (крышки) деревянные. Укладка**	**м2**	**3,5325**	**3377,07**	**11930**
		Накладные расходы	%	--	250,04	883
		Сметная прибыль	%	8	290,17	1025
25	21-070602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты (крышки) деревянные**	**м2**	**3,5325**	**4424,76**	**15630**
		Накладные расходы	%	--	176,99	625
		Сметная прибыль	%	8	368,14	1300
26	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стремянок. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0380**	**64318,47**	**2444**
		Накладные расходы	%	--	41477,18	1576
		Сметная прибыль	%	8	8463,65	322

27	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стремянки**	т	0,0380	299949,34	11398
		Накладные расходы	%	--	11997,97	456
		Сметная прибыль	%	8	24955,79	948
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22,6080	721,16	16304
		Накладные расходы	%	--	121,25	2741
		Сметная прибыль	%	8	67,39	1524
29	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	4,0000	389,60	1558
		Накладные расходы	%	--	171,23	685
		Сметная прибыль	%	8	44,87	179
30	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы (футляр) водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	449090,60	539
		Накладные расходы	%	--	307720,43	369
		Сметная прибыль	%	8	60544,88	73
31	23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы (футляр)стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	1,2048	13049,30	15722
		Накладные расходы	%	--	521,97	629
		Сметная прибыль	%	8	1085,70	1308
32	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном вокруг футляра**	м3	0,0171	20891,60	357
		Накладные расходы	%	--	1890,05	32
		Сметная прибыль	%	8	1822,53	31
33	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостки вокруг колодцев. Устройство**	м2 подзоров и отмосток	1,0174	813,15	827
		Накладные расходы	%	--	365,90	372
		Сметная прибыль	%	8	94,32	96

		Вентиляция колодца 1 шт.				
34	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	0,8000	285,68	229
		Накладные расходы	%	--	37,76	30
		Сметная прибыль	%	8	25,88	21
35	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0030	316738,95	950
		Накладные расходы	%	--	174706,92	524
		Сметная прибыль	%	8	39315,67	118
36	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1,0000	3906,62	3907
		Накладные расходы	%	--	416,65	417
		Сметная прибыль	%	8	345,86	346
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном**	м3	0,0500	21611,52	1081
		Накладные расходы	%	--	2313,33	116
		Сметная прибыль	%	8	1913,99	96
38	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	1,0000	188,80	189
		Накладные расходы	%	--	83,02	83
		Сметная прибыль	%	8	21,75	22
		Устройство колодцев диам. 1000 мм - 1 шт				
39	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7560	7414,60	5605
		Накладные расходы	%	--	3730,83	2821
		Сметная прибыль	%	8	891,63	674

40	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,3240**	**10156,16**	**3291**
		Накладные расходы	%	--	5572,35	1805
		Сметная прибыль	%	8	1258,28	408
41	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1539**	**6240,74**	**960**
		Накладные расходы	%	--	1983,50	305
		Сметная прибыль	%	8	657,94	101
42	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,7560**	**25646,64**	**19389**
		Накладные расходы	%	--	6764,98	5114
		Сметная прибыль	%	8	2592,93	1960
43	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,3240**	**42456,29**	**13756**
		Накладные расходы	%	--	10308,42	3340
		Сметная прибыль	%	8	4221,18	1368
44	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**	**8386,92**	**16774**
		Накладные расходы	%	--	335,48	671

		Сметная прибыль	%	8	697,79	1396
45	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**	**10146,50**	**20293**
		Накладные расходы	%	--	405,86	812
		Сметная прибыль	%	8	844,19	1688
46	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**	**9127,54**	**9128**
		Накладные расходы	%	--	365,10	365
		Сметная прибыль	%	8	759,41	759
47	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**	**8472,76**	**8473**
		Накладные расходы	%	--	338,91	339
		Сметная прибыль	%	8	704,93	705
48	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**10020,26**	**10020**
		Накладные расходы	%	--	400,81	401
		Сметная прибыль	%	8	833,69	834
49	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,4200**	**721,16**	**6793**
		Накладные расходы	%	--	121,25	1142
		Сметная прибыль	%	8	67,39	635
50	**11-270502-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостки вокруг колодцев. Устройство**	**м2 подзоров и отмосток**	**1,7584**	**861,27**	**1514**
		Накладные расходы	%	--	376,42	662
		Сметная прибыль	%	8	99,02	174

51	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0040**	**128443,34**	**514**
		Накладные расходы	%	--	72722,25	291
		Сметная прибыль	%	8	16093,25	64
52	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**	**216845,87**	**867**
		Накладные расходы	%	--	121314,69	485
		Сметная прибыль	%	8	27052,85	108
53	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0400**	**1500,38**	**6062**
		Накладные расходы	%	--	60,02	242
		Сметная прибыль	%	8	124,83	504
		Фасонная чась и ЗРА				
54	11-220901-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**	**670,45**	**1341**
		Накладные расходы	%	--	448,95	898
		Сметная прибыль	%	8	89,55	179
55	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**	**1429,10**	**2858**
		Накладные расходы	%	--	760,72	1521
		Сметная прибыль	%	8	175,19	350
56	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**46340,40**	**92681**
		НР второго уровня	%		1853,62	3707
		Накладные расходы	%	--	1853,62	3707
		Сметная прибыль	%	8	3855,52	7711
		Сметная стоимость:			52049,54	104099

57	11-221001-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Вантузы двойные. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**	**1154,51**	**1155**
		Накладные расходы	%	--	777,32	777
		Сметная прибыль	%	8	154,55	155
58	11-221001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2262,62**	**2263**
		Накладные расходы	%	--	1330,54	1331
		Сметная прибыль	%	8	287,45	287
59	23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**1,0000**	**107927,07**	**107927**
		Накладные расходы	%	--	4317,08	4317
		Сметная прибыль	%	8	8979,53	8980
60	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Закрепление болтами**	**фланец**	**3,0000**	**571,04**	**1713**
		Накладные расходы	%	--	391,64	1175
		Сметная прибыль	%	8	77,02	231
61	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**	**1715,08**	**5145**
		Накладные расходы	%	--	68,60	206
		Сметная прибыль	%	8	142,69	428
62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**7,0000**	**827,69**	**5794**
		Накладные расходы	%	--	347,97	2436
		Сметная прибыль	%	8	94,05	658
63	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**911,47**	**2734**
		Накладные расходы	%	--	36,46	109
		Сметная прибыль	%	8	75,83	228

64	23-020303-5436 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**3297,02**	**6594**
		Накладные расходы	%	--	131,88	264
		Сметная прибыль	%	8	274,31	549
65	23-020304-2513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**3462,07**	**6924**
		Накладные расходы	%	--	138,48	277
		Сметная прибыль	%	8	288,04	576
66	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**1221,15**	**2442**
		Накладные расходы	%	--	513,54	1027
		Сметная прибыль	%	8	138,77	278
67	23-020303-2409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**2562,54**	**5125**
		Накладные расходы	%	--	102,50	205
		Сметная прибыль	%	8	213,20	426
68	11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**	**200252,22**	**240**
		Накладные расходы	%	--	56610,95	68
		Сметная прибыль	%	8	20549,05	25
69	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**	**159306,63**	**191**
		Накладные расходы	%	--	51354,96	62
		Сметная прибыль	%	8	16852,93	20
ИТОГО ПО АКТУ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**6193203**

в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**1411715**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**839321**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**292971**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**3942168**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**1023841**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**7217045**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**288682**
ИТОГО:	Тенге			**7505726**
Сметная прибыль	Тенге			**600458**
ИТОГО по смете:	Тенге			**8106185**

		Временные здания и сооружения -1,6%	**Тенге**			**201033**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017г.	**Тенге**			**8307218**
		в том числе в текущих ценах на 2017 год-100% к=1	**Тенге**			**8307218**
		ИТОГО с понижающим коэф.К=0,899999976				**7476496**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	**Тенге**			**897179,52**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	**Тенге**			**8373675,52**

Заместитель директора филиала ОДСП "Арал"
РГП " на ПХВ "Казводхоз" _____ А.Ж. Есенов

Начальник производственного участка
Арало-Сарыбулакского группового водопровода
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ И. Капаров

Начальник производственного -технического отдела
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ У. Кожаков

Директор ТОО "Арда-Құрылыс"
_____ И. Жолмаханов