Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное казеное коммунальное предприятие "Дом культуры села Калкаман", БИН 990540003323, Павлодарская область, г.Аксу, с.Калкаман, Степная,17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Антарес трейд Компани", БИН 110640021086, Павлодарская область, г.Павлодар, Толстого,107

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления Дома культуры в селе Калкаман Калкаманского с.о города Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления Дома культуры в селе Калкаман Калкаманского с.о. города Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 09.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 от 29.07.2022г

за июль

на Капитальный ремонт системы отопления Дома культуры в селе Калкаман Калкаманского с.о города Аксу

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Монтаж системы отопления

1	10 1116-0301-0105										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	3860,24	24,61	15441	98	13386	1436	18227
					489,1	9,49	1956	38	0	1350	
2	14 871--02-4-01	Радиаторы отопления чугунные МС-140 НР=0 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	-36,881	22612,55	212,5	-833973	-7837	-735923	-81643	-988866
					2446,05	103,75	-90213	-3826	0	-73249	
3	19 1118-1101-0105										
		Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	48	231,34	0	11104	0	890	7354	19935
					212,8	0	10214	0	0	1477	
4	20 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	278		13344		13344	0	14412
					0		0		0	1068	
5	21 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	50	2613,31	114,44	130666	5722	13709	80734	228312
					2224,7	17,9	111235	895	0	16912	

6	22 242-202-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	-39	46010		-1794390		-1794390	0	-1937941	Казахстан
					0		0		0	-143551		
7	23 242-207-0907	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	47968		95936		95936	0	103611	
					0		0		0	7675		
8	24 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	537		45108		45108	0	48717	
					0		0		0	3609		
9	25 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48	172		8256		8256	0	8916	
					0		0		0	660		
10	26 1212-0103-0211	Трубы стальные . Окраска масляными составами за два раза НР=72 %	м2	43	884,62	0,31	38039	13	3613	24781	67846	
					800,28	0,14	34412	6	0	5026		

11	27 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	285	106,28	1,46	30290	416	120	21423	55850	
					104,4	0	29754	0	0	4137		
12	29 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	137,2	789,01	96,88	108252	13292	45456	40064	160181	
					360,82	44,75	49505	6140	0	11865		
13	31 234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм	м	33	724		23892		23892	0	25803	Казахстан
					0		0		0	1911		

14	33	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	63,8	366		23351		23351	0	25219	Казахстан
					0		0		0	1868	

Раздел 5 Нулевая смета №2

37	56	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	190	1410,88	24,61	268067	4676	170462	68207	363176
						489,1	9,49	92929	1803	0	26902	
38	57	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	100	1713,57	24,61	171357	2461	119986	35898	223835
						489,1	9,49	48910	949	0	16580	

39	58 8712-0204-0101	Радиаторы отопления чугунные МС-90 НР=0 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	99	25215,85	212,5	2496369	21038	2228391	225309	2939412
					2494,35	103,75	246941	10271	0	217734	
40	59 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	7,2	837,81	21,06	6032	152	0	4272	11128
					816,75	7,28	5881	52	0	824	
41	60 245-103-0108	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт	секция	40	2159		86360		86360	0	93269
					0		0		0	6909	
42	61 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	80	2613,32	114,44	209066	9155	21934	129174	365299
					2224,7	17,9	177976	1432	0	27059	

43	62 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	3097		185820		185820	0	200686
					0		0		0	14866	
44	63 242-204-0902	Кран шаровый стальной стандартопроходной , для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	100	5025		502500		502500	0	542700
					0		0		0	40200	
45	64 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	4	231,34	0	925	0	74	613	1661
					212,8	0	851	0	0	123	
46	65 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	278		1112		1112	0	1201
					0		0		0	89	

47	66 242-204-1604	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	23406		702180		702180	0	758354	Казахстан
					0		0		0	56174		
48	67 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2470,17	153,19	9881	613	369	6510	17702	
					2224,7	35,8	8899	143	0	1311		
49	68 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4421,23	354,95	8842	710	263	5781	15793	
					3934,84	79,26	7870	159	0	1170		

50	69 242-204-1605	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	26715		106860		106860	0	115409	Казахстан
					0		0		0	8549		
51	70 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	52	172		8944		8944	0	9660	
					0		0		0	716		
52	71 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	249	106,28	1,46	26464	364	102	18719	48798	
					104,41	0	25998	0	0	3615		
53	72 234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм	м	32,2	724		23313		23313	0	25178	Казахстан

					0		0		0	1865	
54	73 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	8,2	366		3001		3001	0	3241	Казахстан
					0		0		0	240	
55	74 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=72 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75;	отверстие	40	1584,72	652,24	63389	26090	0	35689	107004
					932,48	306,73	37299	12269	0	7926	

Итого	**3 693 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	800 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 918 419
- накладные расходы, тенге	624 321
в т.ч. зарплата, тенге	56 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	273 610
Всего	**3 693 728**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 875**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 767 603**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**3 955 983**
с к =0,95 по конкурсу	**3 758 183,78**
НДС 12%	**450 982,05**
ВСЕГО ПО АКТУ :	**4 209 165,83**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Антарес трейд Компани", БИН 110640021086
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубакиров А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное казеное коммунальное предприятие "Дом культуры села Калкаман", БИН 990540003323
идентификационный номер)

Руководитель Андреев П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "AiRi" Турсунов Т.Т., ИИН 550506300094, ат. № KZ84VJE00043867
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Главный инженер ТОО "Стимул-ПВ" Гайдаренко А.С., ИИН 171040003624
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)